ЗАКАЗЧИК: ТОО "Актюбинская медная компания"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Возведение пруда-испарителя шахтных вод с размерами по осям 820х1130м с полезным объемом 5,17 млн. м3 по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район п. Коктау месторождение Весеннее - Аралчинское
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Возведение пруда-испарителя шахтных вод с размерами по осям 820х1130м с полезным объемом 5,17 млн. м3 по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район п. Коктау месторождение Весеннее - Аралчинское

Договор подряда № АМК-3-3/14 от 09.01.2014г., Доп. согл. №1 от 10.01.2014г.

0005431

АКТ № 9

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2014 ГОДА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На земляные работы в котловане и устройство оградительной дамбы								
1	Е36-6-2	Планировка верхнего откоса насыпей (котлована и дамбы) земляных сооружений бульдозерами (примен)								
		м2	10000	5,2	5,2	52000	52000	13192	–	–
				–	1,36	–	13600	97	0,00494	49
		Итого				**52000**				
		Накладные расходы, тенге				13192				
		Итого:				65192				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3912				
		Итого по смете				69104				
		На водовод ВЗ с переходами и колодцами								
		Раздел 1. Земляные работы								
2	Е1-12-1	Разработка в отвал суглинистого грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 из								
		м3 грунта	7000	17,44	16,75	122080	117250	42505	0,00478	33
				0,69	5,57	4830	38990	97	0,0208	146

3	Е1-166-3	Засыпка в ручную с уплотнением траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	8400	167,18	–	1404312	–	1586873	1,21	10164
		м3 грунта		167,18	–	1404312	–	113	–	–
4	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м (суглинок)	48600	7,51	7,51	364986	364986	96641	–	–
		м3 грунта		–	2,05	–	99630	97	0,00671	326
5	Е1-28-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов (15м) к1рр=3; к1трм=3; к1зпр=3; к1экс=3; к1зпм=3; к1мат=3;	48600	10,24	10,24	497664	497664	131998	–	–
		м3 грунта		–	2,8	–	136080	97	0,00915	445
6	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы (песок среднезернистый) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	3200	6,83	6,83	21856	21856	5804	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	5984	97	0,0061	20
7	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов (15м) к1рр=3; к1трм=3; к1зпр=3; к1экс=3; к1зпм=3; к1мат=3;	3200	9,87	9,87	31584	31584	8381	–	–
		м3 грунта		–	2,7	–	8640	97	0,00882	28
8	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3-4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м (глинистый грунт)	3300	7,51	7,51	24783	24783	6562	–	–
		м3 грунта		–	2,05	–	6765	97	0,00671	22
9	Е1-28-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3-4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов (15м) к1рр=3; к1трм=3; к1зпр=3; к1экс=3; к1зпм=3; к1мат=3;	3300	10,24	10,24	33792	33792	8963	–	–
		м3 грунта		–	2,8	–	9240	97	0,00915	30

10	Е1-85-7	Разравнивание ПСП грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м							
		м3 грунта	10000	5,86	5,86	58600	58600	12610	–	–
				–	1,3	–	13000	97	0,00426	43
	Итого					**2559657**				
	Накладные расходы, тенге					1900337				
	Итого:					4459994				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					267600				
	Итого по разделу 1					4727594				
Раздел 5. Переход под автодорогой										
11	Е22-46-2	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 530 мм на длину до 50 м без разработки грунта (прокол)								
		м продавливания	70	1912,24	1150,13	133857	80509	116089	3,62	253
				657	618,7	45990	43309	130	1,996	140
12	8-6-132	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ10704-91), 530х10 мм								
		м	70	11800		826000				
13	Е22-47-6	Протаскивание в футляр труб диаметром 355 мм (применит								
		м трубы, уложенной в футляре	70	507,16	0,83	35501	58	16041	1	70
				175,95	0,32	12317	22	130	0,0015	–
14	8-4-109	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=355 мм								
		10 м	7	27900		195300				
15	1-1-961	Текстолит,								
		т	0,5558	1197400		665515				
16	1-1-878	Прокат полосовой, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп (для хомута)								
		т	0,27092	60200		16309				
17	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами								
		т	0,0047	149300		702				
18	Е22-27-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 530 мм								
		км трубопровода	0,07	2051793,34	194753,84	143626	13633	8988	143	10
				25200	73570,5	1764	5150	130	359,31	25

19	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) (для заделки концов футляра)								
		м3	0,2	6320		1264				
		Итого				**2018074**				
		Накладные расходы, тенге				141118				
		Итого:				2159192				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				129552				
		Итого по разделу 5				2288744				

Раздел 6. Переход под р.Аралча

20	Е22-11-13	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 630 мм								
		км трубопровода	0,1	394257,2	253463,05	39426	25346	25401	799	80
				136229,5	59160,66	13623	5916	130	246,13	25
21	8-4-114	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=630 мм								
		10 м	10	76700		767000				
22	Е22-47-6	Протаскивание в футляр труб диаметром 355 мм (применит)								
		м трубы, уложенной в футляре	100	507,16	0,83	50716	83	22915	1	100
				175,95	0,32	17595	32	130	0,0015	–
23	8-4-109	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=355 мм								
		10 м	10	27900		279000				
24	1-1-961	Текстолит								
		т	0,7942	1197400		950975				
25	1-1-878	Прокат полосовой, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп (для хомута)								
		т	0,4508	60200		27138				
26	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами								
		т	0,01296	149300		1935				
27	Е26-9-12	Изоляция трубопроводов диаметром 355 мм матами из стеклянного штапельного волокна при								
		км трубопровода	100	237,39	20,49	23739	2049	16110	0,884	88
				153,45	7,65	15345	765	100	0,038	4
28	1-3-83	Маты прошивные из стекловолокна без связующего, толщина 40 мм								
		м3	5	18400		92000				
		Итого				**2231929**				

Накладные расходы, тенге		64426
Итого:		2296355
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		137781
Итого по разделу 6		2434136

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ С НЕНОРМИРОВАННЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	Тенге	9519578
ПО СМЕТЕ 2-1-1 п13,14,15,16	Тенге	1145472
ИТОГО		8374106
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9%	Тенге	242849
ИТОГО	Тенге	8616955
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,7%	Тенге	232658
ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 1%	Тенге	86170
ОПЛАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТПУСКОВ 0,4%	Тенге	34468
ИТОГО в базисных ценах:	Тенге	8970251
ИТОГО в текущих ценах:	Тенге	19997846
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	399957
ИТОГО	Тенге	20397803
НДС12%	Тенге	2447736
ВСЕГО	Тенге	22845539
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	22845539

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Актюбинская медная компания" Сизиков А.В.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" Проскурин В.В.

НАЧАЛЬНИК ОКС ТОО "Актюбинская медная компания" Бисенова А.К.

инженер окса

И.О. Гл. инж. ОКСа Касенов Б.К.
вопрос инвестиций мораторий
весенне - летний