ЗАКАЗЧИК: ТОО "Актюбинская медная компания"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Возведение пруда-испарителя шахтных вод с размерами по осям 820х1130м с полезным объемом 5,17 млн. м3 по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район п. Коктау месторождение Весеннее - Аралчинское
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Возведение пруда-испарителя шахтных вод с размерами по осям 820х1130м с полезным объемом 5,17 млн. м3 по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район п. Коктау месторождение Весеннее - Аралчинское

Договор подряда № АМК-3-3/14 от 09.01.2014г., Доп. согл. №1 от 10.01.2014г.
0005431.

АКТ № 10
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ЯНВАРЬ МЕСЯЦ 2015 ГОДА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	На земляные работы в котловане и устройство оградительной дамбы									
1	Е1-17-1	Разработка суглинистого грунта 1 группы плотностью 1,84 т/м3 одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
		м3 грунта	18000	23,68	22,86	426240	411480	147362	0,00552	99
				0,79	7,65	14220	137700	97	0,028	504
2	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами на 1 км в тело дамбы, 1 класс груза (суглинок плотность 1,84 т/м3)								
		т	33120	19,7	19,7	652464	652464	130493	–	–
				–	3,94	–	130493	100	0,00827	274
3	Е1-25-3	Разработка суглинистого грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3 грунта	6000	12,31	12,31	73860	73860	19613	–	–
				–	3,37	–	20220	97	0,011	66

4	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения ПСП грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) (15м) к1трр=1,5; к1трм=1,5; к1зпр=1,5; к1экс=1,5; к1зпм=1,5; к1мат=1,5;							
		м3 грунта	6000	14,6	14,6	87600	87600	23222	–	–
				–	3,99	–	23940	97	0,01305	78
5	Е1-17-1	Разработка суглинистого грунта 1 группы плотностью 1,84 т/м3 одноковшовыми экскаваторами емкостью 1м3 с погрузкой на автомобили - самосвалы							
		м3 грунта	12000	23,68	22,86	284160	274320	98242	0,00552	66
				0,79	7,65	9480	91800	97	0,028	336
6	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами на 1 км в тело дамбы, 1 класс груза (суглинок плотность 1,84 т/м3)							
		т	22080	19,7	19,7	434976	434976	86995	–	–
				–	3,94	–	86995	100	0,00827	183
7	Е1-17-2	Разработка несвязного грунта 2 группы с учетом потерь одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили - самосвалы (плотность грунта 1,60 т/м3)							
		м3 грунта	2000	29,61	28,58	59220	57160	20467	0,0069	14
				0,99	9,56	1980	19120	97	0,035	70
8	П8-1-2	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами на 1 км , 2 класс груза (плотность несвязного грунта 1,60 т/м3)в тело дамбы							
		т	3200	24,6	24,6	78720	78720	15744	–	–
				–	4,92	–	15744	100	0,01033	33
9	Е1-17-3	Разработка глинистого грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1м3 с погрузкой на автомобили - самосвалы (плотность глины 1,95 т/м3) с учетом потерь							
		м3 грунта	20000	36,91	35,62	738200	712400	255304	0,0086	172
				1,24	11,92	24800	238400	97	0,04363	873
10	П8-1-3	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами на 1 км , в тело дамбы 3 класс груза (пглина плотностью 1,95 т/м3)							
		т	39000	32,3	32,3	1259700	1259700	251940	–	–
				–	6,46	–	251940	100	0,01357	529
11	Е36-1-3	Возведение плотин, дамб из грунтов связных катками массой до 16 т (устройство ядра из глины)							
		м3	10000	38,65	34,41	386500	344100	124548	0,0259	259
				3,74	9,1	37400	91000	97	0,03112	311

12	Е36-1-3	Возведение плотин, дамб из грунтов связных катками массой до 16 т								
		м3	35000	38,65	34,41	1352750	1204350	435918	0,0259	907
				3,74	9,1	130900	318500	97	0,03112	1089
13	Е36-1-1	Возведение плотин, дамб из грунтов несвязных катками массой до 16 т								
		м3	7000	23,24	20,59	162680	144130	47191	0,0139	97
				2	4,95	14000	34650	97	0,01691	118
14	Е36-6-2	Планировка верхнего откоса насыпей (котлована и дамбы) земляных сооружений бульдозерами (примен)								
		м2	10000	5,2	5,2	52000	52000	13192	–	–
				–	1,36	–	13600	97	0,00494	49
15	Е36-1-1	Устройство защитного слоя на верховом откосе насухо из грунтов несвязных (из песка) катками массой до 16 т (примен)								
		м3	25000	23,24	20,59	581000	514750	168538	0,0139	348
				2	4,95	50000	123750	97	0,01691	423
16	30-8-92	Песок	5000	593		2965000				
		м3								
17	Е38-1-1	Устройство каменной наброски на верхнем откосе при отсыпке насухо								
		м3 наброски	18000	25,41	21,75	457380	391500	183816	0,0141	254
				2,16	6,72	38880	120960	115	0,02325	419
18	30-8-91	Гравий, фракция свыше 40 мм	4000	612		2448000				
		м3								
19	Е38-1-1	Укрепление низового откоса амнем при отсыпке насухо								
		м3 наброски	4000	25,41	21,75	101640	87000	40848	0,0141	56
				2,16	6,72	8640	26880	115	0,02325	93
20	30-8-91	Гравий, фракция свыше 40 мм	1000	612		612000				
		Итого				**13214090**				
		Накладные расходы, тенге				2063433				
		Итого:				15277523				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				916651				
		Итого по разделу				16194174				

На водовод ВЗ с переходами и колодцами

Раздел 1. Земляные работы

21	Е1-85-7	Разравнивание ПСП грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	28000	5,86	5,86	164080	164080	35308	–	–
		м3 грунта		–	1,3	–	36400	97	0,00426	119

Итого	164080
Накладные расходы, тенге	35308
Итого:	199388
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	11963
Итого по разделу 1	211351

Раздел 3. Трубопровод

22	Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы и колодцы	150	958,5	152,52	143775	22878	41111	1,02	153
		м3 основания		153,68	57,15	23052	8572	130	0,279	42

Итого	143775
Накладные расходы, тенге	41111
Итого:	184886
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	11093
Итого по разделу 3	195979

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ С НЕНОРМИРОВАННЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	Тенге	16601504
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9%	Тенге	481444
ИТОГО	Тенге	17082948
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,7%	Тенге	461240
ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 1%	Тенге	170829

ОПЛАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТПУСКОВ 0,4%	Тенге	68332
ИТОГО в базисных ценах:	Тенге	17783349
ИТОГО в текущих ценах:	Тенге	39645343
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	792907
ИТОГО	Тенге	40438250
НДС12%	Тенге	4852590
ВСЕГО	Тенге	45290840
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	45290840

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Актюбинская медная компания" Сизиков А.В.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" Проскурин В.В.

НАЧАЛЬНИК ОКС ТОО "Актюбинская медная компания" Бисенова А.К.

инженер ОКСа Шилгофи. О.Н.