ЗАКАЗЧИК: ТОО "Актюбинская медная компания"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Возведение пруда-испарителя шахтных вод с размерами по осям 820х1130м с полезным объемом 5,17 млн. м3 по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район п. Коктау месторождение Весеннее - Аралчинское
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Возведение пруда-испарителя шахтных вод с размерами по осям 820х1130м с полезным объемом 5,17 млн. м3 по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район п. Коктау месторождение Весеннее - Аралчинское

Договор подряда № АМК-3-3/14 от 09.01.2014г., Доп. согл. №1 от 10.01.2014г.

0005431.

АКТ № 11
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ФЕВРАЛЬ МЕСЯЦ 2015 ГОДА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На земляные работы в котловане и устройство оградительной дамбы								
1	Е1-17-1	Разработка суглинистого грунта 1 группы плотностью 1,84 т/м3 одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
		м3 грунта	5000	23,68	22,86	118400	114300	40934	0,00552	28
				0,79	7,65	3950	38250	97	0,028	140
2	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами на 1 км в тело дамбы, 1 класс груза (суглинок плотность 1,84 т/м3)								
		т	9200	19,7	19,7	181240	181240	36248	–	–
				–	3,94	–	36248	100	0,00827	76
3	Е1-25-3	Разработка суглинистого грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3 грунта	2000	12,31	12,31	24620	24620	6538	–	–
				–	3,37	–	6740	97	0,011	22

4	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения ПСП грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) (15м) к1трр=1,5; к1трм=1,5; к1зпр=1,5; к1экс=1,5; к1зпм=1,5; к1мат=1,5;							
		м3 грунта	2000	14,6	14,6	29200	29200	7741	–	–
				–	3,99	–	7980	97	0,01305	26
5	Е1-17-1	Разработка суглинистого грунта 1 группы плотностью 1,84 т/м3 одноковшовыми экскаваторами емкостью 1м3 с погрузкой на автомобили - самосвалы							
		м3 грунта	4000	23,68	22,86	94720	91440	32747	0,00552	22
				0,79	7,65	3160	30600	97	0,028	112
6	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами на 1 км в тело дамбы, 1 класс груза (суглинок плотность 1,84 т/м3)							
		т	7360	19,7	19,7	144992	144992	28998	–	–
				–	3,94	–	28998	100	0,00827	61
7	Е1-25-3	Разработка несвязного грунта плотностью 1,60 т/м3 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м							
		м3 грунта	5000	12,31	12,31	61550	61550	16344	–	–
				–	3,37	–	16850	97	0,011	55
8	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения ПСП грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) (15м) к1трр=1,5; к1трм=1,5; к1зпр=1,5; к1экс=1,5; к1зпм=1,5; к1мат=1,5;							
		м3 грунта	5000	14,6	14,6	73000	73000	19351	–	–
				–	3,99	–	19950	97	0,01305	65
9	Е36-1-3	Возведение плотин, дамб из грунтов связных катками массой до 16 т (устройство ядра из глины)							
		м3	3000	38,65	34,41	115950	103230	37364	0,0259	78
				3,74	9,1	11220	27300	97	0,03112	93
10	Е36-1-3	Возведение плотин, дамб из грунтов связных катками массой до 16 т							
		м3	7000	38,65	34,41	270550	240870	87184	0,0259	181
				3,74	9,1	26180	63700	97	0,03112	218
11	Е1-87-3	Планировка гребня дамбы из грунтов 1-3 группы прицепными средними грейдерами							
		м2 спланированной поверхности	9000	0,48	0,48	4320	4320	2095	–	–
				–	0,24	–	2160	97	0,0009	8

12	Е36-6-2	Планировка верхнего откоса насыпей (котлована и дамбы) земляных сооружений бульдозерами (примен)								
		м2	9000	5,2	5,2	46800	46800	11873	–	–
				–	1,36	–	12240	97	0,00494	44
13	Е36-1-1	Устройство защитного слоя на верховом откосе насухо из грунтов несвязных (из песка) катками массой до 16 т (примен)								
		м3	20000	23,24	20,59	464800	411800	134830	0,0139	278
				2	4,95	40000	99000	97	0,01691	338
14	30-8-92	Песок								
		м3	20000	593		11860000				
15	Е38-1-1	Устройство каменной наброски на верхнем откосе при отсыпке насухо								
		м3 наброски	10000	25,41	21,75	254100	217500	102120	0,0141	141
				2,16	6,72	21600	67200	115	0,02325	232
16	30-8-91	Гравий, фракция свыше 40 мм								
		м3	10000	612		6120000				
		Итого				**19864242**				
		Накладные расходы, тенге				564367				
		Итого:				20428609				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1225716				
		Итого по разделу				21654325				

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ С НЕНОРМИРОВАННЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	Тенге	21654325
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9%	Тенге	627975
ИТОГО	Тенге	22282300
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,7%	Тенге	601622
ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 1%	Тенге	222823
ОПЛАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТПУСКОВ 0,4%	Тенге	89129
ИТОГО в базисных ценах:	Тенге	23195874
ИТОГО в текущих ценах:	Тенге	51711768
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	1034235

ИТОГО	Тенге	52746003
НДС12%	Тенге	6329520
ВСЕГО	Тенге	59075523
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	59075523

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Актюбинская медная компания" Сизиков А.В.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" Проскурин В.В.

НАЧАЛЬНИК ОКС ТОО "Актюбинская медная компания" Бисенова А.К.