ЗАКАЗЧИК: ТОО "Актюбинская медная компания"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Возведение пруда-испарителя шахтных вод с размерами по осям 820х1130м с полезным объемом 5,17 млн. м3 по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район п. Коктау месторождение Весеннее - Аралчинское
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Возведение пруда-испарителя шахтных вод с размерами по осям 820х1130м с полезным объемом 5,17 млн. м3 по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район п. Коктау месторождение Весеннее - Аралчинское

Договор подряда № АМК-3-3/14 от 09.01.2014г., Доп. согл. №1 от 10.01.2014г., Доп. согл. №2 от 20.10.2014г.

0005431

АКТ № 12

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2015 ГОДА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На земляные работы в котловане и устройство оградительной дамбы								
1	Е36-1-1	Устройство защитного слоя на верховом откосе насухо из грунтов несвязных (из песка) катками массой до 16 т (примен)	10000	23,24	20,59	232400	205900	67415	0,0139	139
		м3		2	4,95	20000	49500	97	0,01691	169
2	30-8-92	Песок	6500	593		3854500				
		м3								
3	Е38-1-1	Устройство каменной наброски на верхнем откосе при отсыпке насухо	5000	25,41	21,75	127050	108750	51060	0,0141	70
		м3 наброски		2,16	6,72	10800	33600	115	0,02325	116

4	30-8-91	Гравий, фракция свыше 40 мм	3300	612		2019600				
		м3								
5	Е36-1-1	Укрепление низового откоса щебнем насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т (примен)	500	23,24	20,59	11620	10295	3371	0,0139	7
		м3		2	4,95	1000	2475	97	0,01691	8
6	Е36-1-1	Укрепление низового откоса камнем при отсыпке насухо	3000	25,41	21,75	76230	65250	30636	0,0141	42
		м3		2,16	6,72	6480	20160	115	0,02325	70
7	30-8-91	Гравий, фракция свыше 40 мм	800	612		489600				
		м3								

	Итого	**6811000**
	Накладные расходы, тенге	152482
	Итого:	6963482
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	417809
	Итого по разделу	7381291

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ С НЕНОРМИРОВАННЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	Тенге	7381291
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9%	Тенге	214057
ИТОГО	Тенге	7595348
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,7%	Тенге	205074
ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 1%	Тенге	75953
ОПЛАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТПУСКОВ 0,4%	Тенге	30381
ИТОГО в базисных ценах:	Тенге	7906756
ИТОГО в текущих ценах:	Тенге	17626942
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	352539
ИТОГО	Тенге	17979481

НДС12%	Тенге	2157538
ВСЕГО	Тенге	20137019
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	20137019

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Актюбинская медная компания" Сизиков А.В.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" Проскурин В.В.

НАЧАЛЬНИК ОКС ТОО "Актюбинская медная компания" Бисенова А.К.