ЗАКАЗЧИК: ТОО "Актюбинская медная компания"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Возведение пруда-испарителя шахтных вод с размерами по осям 820х1130м с полезным объемом 5,17 млн. м3 по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район п. Коктау месторождение Весеннее - Аралчинское
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Возведение пруда-испарителя шахтных вод с размерами по осям 820х1130м с полезным объемом 5,17 млн. м3 по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район п. Коктау месторождение Весеннее - Аралчинское

Договор подряда № АМК-3-3/14 от 09.01.2014г., Доп. согл. №1 от 10.01.2014г., Доп. согл. №2 от 20.10.2014г.

0005431

АКТ № 14
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2015 ГОДА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На земляные работы в котловане и устройство оградительной дамбы								
1	Е1-17-1	Разработка суглинистого грунта 1 группы плотностью 1,84 т/м3 одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
		м3 грунта	3500	23,68 / 0,79	22,86 / 7,65	82880 / 2765	80010 / 26775	30454 / 97	0,00552 / 0,028	19 / 98
2	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами на 1 км в тело дамбы, 1 класс груза (суглинок плотность 1,84 т/м3)								
		т	6400	19,7 / —	19,7 / 3,94	126080 / —	126080 / 25216	25216 / 100	— / 0,00827	— / 53

3	Е1-25-3	Разработка суглинистого грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м							
		м3 грунта	1100	12,31	12,31	13541	13541	3596	—	—
				—	3,37	—	3707	97	0,011	12
4	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения ПСП грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) (15м) к1трр=1,5; к1трм=1,5; к1зпр=1,5; к1экс=1,5; к1зпм=1,5; к1мат=1,5;							
		м3 грунта	1100	14,6	14,6	16060	16060	4257	—	—
				—	3,99	—	4389	97	0,01305	14
5	Е1-17-1	Разработка суглинистого грунта 1 группы плотностью 1,84 т/м3 одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы							
		м3 грунта	2000	23,68	22,86	47360	45720	16374	0,00552	11
				0,79	7,65	1580	15300	97	0,028	56
6	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами на 1 км в тело дамбы, 1 класс груза (суглинок плотность 1,84 т/м3)							
		т	3600	19,7	19,7	70920	70920	14184	—	—
				—	3,94	—	14184	100	0,00827	30
7	Е1-25-3	Разработка несвязного грунта плотностью 1,60 т/м3 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м							
		м3 грунта	2500	12,31	12,31	30775	30775	8172	—	—
				—	3,37	—	8425	97	0,011	28
8	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения ПСП грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) (15м) к1трр=1,5; к1трм=1,5; к1зпр=1,5; к1экс=1,5; к1зпм=1,5; к1мат=1,5;							
		м3 грунта	2500	14,6	14,6	36500	36500	9676	—	—
				—	3,99	—	9975	97	0,01305	82
9	Е1-17-2	Разработка несвязного грунта 2 группы с учётом потерь одноковшовыми экскаваторами емкотью 1 м3 с погрузкой на автомобили - самосвалы ()плотность грунта 1,6,0 т/м3)							
		м3 грунта	1000	29,61	25,58	29610	25580	960	0,0069	7
				0,99	9,56	—	990	97	0,035	35
10	П8-1-2	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами на 1 км в тело дамбы, 2 класс груза (плотность несвязного грунта 1,60 т/м3) в тело дамбы							
		т	1600	24,6	24,6	39360	39360	7872	—	—
				—	4,92	—	7872	100	0,01033	16

11	Е1-17-3	Разработка глинистого грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкотью 1 м3 с погрузкой на автомобили - самосвалы (плотность глины 1,95 т/м3) с учетом потерь							
		м3 грунта	5000	36,91	35,62	184550	178100	63826	0,0086	43
				1,24	11,92	6200	59600	97	0,04363	218
12	П8-1-3	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами на 1 км в тело дамбы, 3 класс груза (глина плотностью 1,95 т/м3)								
		т	9750	32,3	32,3	314925	314925	62985	—	—
				—	6,46	—	62985	100	0,01357	132
13	Е36-1-3	Возведение плотин, дамб из грунтов связных катками массой до 16 т (устройство ядра из глины)								
		м3	3259	38,65	34,41	125960	112142	40591	0,0259	84
				3,74	9,1	12189	29657	97	0,03112	101
14	Е36-1-3	Возведение плотин, дамб из грунтов связных катками массой до 16 т								
		м3	10000	38,65	34,41	386500	344100	124548	0,0259	259
				3,74	9,1	37400	91000	97	0,03112	311
15	Е36-1-1	Возведение плотин, дамб из грунтов несвязных катками массой до 16 т								
		м3	3000	23,24	20,59	69720	61770	20225	0,0139	42
				2	4,95	6000	14850	97	0,01691	51
16	Е1-87-3	Планировка гребня дамбы из грунтов 1-3 группы прицепными средними грейдерами								
		м2 спланированной поверхности	4000	0,48	0,48	1920	1920	931	—	—
				—	0,24	—	960	97	0,0009	4
17	Е36-6-2	Планировка верхнего откоса насыпей (котлована и дамбы) земляных сооружений бульдозерами (примен)								
		м2	10000	5,2	5,2	52000	52000	13192	—	—
				—	1,36	—	13600	97	0,00494	49
18	Е36-1-1	Устройство защитного слоя на верховом откосе насухо из грунтов несвязных (из песка) катками массой до 16 т(примен)								
		м3	5000	23,24	20,59	116200	102950	33707	0,0139	69
				2	4,95	10000	24750	97	0,01691	85
19	30-8-92	Песок	5000	593		2965000				

20 Е38-1-1	Устройство каменной наброски на верховом откосе при отсыпке насухо								
	м3 наброски	5000	25,41	21,75	127050	108750	51060	0,0141	70
			2,16	6,72	10800	33600	115	0,02325	116
21 30-8-91	Гравий, фракция свыше 40 мм	5000	612		3060000				
	м3								
22 Е36-1-1	Укрепление низового откоса щебнем насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т (примен)								
	м3	1000	23,24	20,59	23240	20590	6539	0,0139	14
			2	4,95	2000	4950	97	0,01691	17
23 Е38-1-1	Укрепление низового откоса камнем при отсыпке насухо								
	м3 наброски	1000	25,41	20,59	25410	20590	6741	0,0139	14
			2	4,95	2000	4950	97	0,01691	17
24 30-8-91	Гравий, фракция свыше 40 мм	1000	612		612000				
	м3								

Итого	**8557561**
Накладные расходы, тенге	545106
Итого:	9102667
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	646160
Всего	9748827

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ С НЕНОРМИРОВАННЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	Тенге	9748827
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9%	Тенге	282716
ИТОГО	Тенге	10031543
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,7%	Тенге	270852
ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 1%	Тенге	100315
ОПЛАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТПУСКОВ 0,4%	Тенге	40126
ИТОГО в базисных ценах:	Тенге	10442836
ИТОГО в текущих ценах:	Тенге	23280757

НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	465615
ИТОГО	Тенге	23746372
НДС12%	Тенге	2849565
ВСЕГО	Тенге	26595937
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	26595937

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Актюбинская медная компания" Сизиков А.В.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" Проскурин В.В.

НАЧАЛЬНИК ОКС ТОО "Актюбинская медная компания" Бисенова А.К.

Шелепры О.И