ЗАКАЗЧИК: ТОО "Актюбинская медная компания"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Возведение пруда-испарителя шахтных вод с размерами по осям 820х1130м с полезным объемом 5,17 млн. м3 по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район п. Коктау месторождение Весеннее - Аралчинское
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Возведение пруда-испарителя шахтных вод с размерами по осям 820х1130м с полезным объемом 5,17 млн. м3 по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район п. Коктау месторождение Весеннее - Аралчинское

Договор подряда № АМК-3-3/14 от 09.01.2014г., Доп. согл. №1 от 10.01.2014г., Доп. согл. №2 от 20.10.2014г.
0005431.

АКТ № 15
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2015 ГОДА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На подготовительные работы. Пруд испаритель								
1	Е1-152-2	Укрепление откосов землянных сооружений посевом многолетних трав механи зированным способом								
		м2	79443	42,27 / —	27,14 / 6,3	3358056 / —	22156083 / 500491	485476 / 97	— / 0,022	— / 1748
2	Е1-153-1	Полив посевов трав водой								
		м2	79443	19,29 / 2,12	16,91 / 3,87	1532455 / 168419	836081 / 307444	461587 / 97	0,0159 / 0,0172	1263 / 1366
		Итого				**4890511**				
		Накладные расходы, тенге				947063				
		Итого:				5838574				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)								350254
	Всего								6188828

На земляные работы в котловане и устройство оградительной дамбы

3	Е1-17-1	Разработка суглинистого грунта 1 группы плотностью 1,84 т/м3 одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы							
		м3 грунта	3000	23,68	22,86	71040	68580	24560	0,00552	16
				0,79	7,65	2370	22950	97	0,028	84
4	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами на 1 км в тело дамбы, 1 класс груза (суглинок плотность 1,84 т/м3)								
		т	6000	19,7	19,7	118200	118200	23640	—	—
				—	3,94	—	23640	100	0,00827	50
5	Е1-25-3	Разработка суглинистого грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3 грунта	1000	12,31	12,31	12310	12310	3270	—	—
				—	3,37	—	3370	97	0,011	11
6	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения ПСП грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) (15м) к1трр=1,5; к1трм=1,5; к1зпр=1,5; к1экс=1,5; к1зпм=1,5; к1мат=1,5;								
		м3 грунта	1000	14,6	14,6	14600	14600	3870	—	—
				—	3,99	—	3990	97	0,01305	13
7	Е1-17-1	Разработка суглинистого грунта 1 группы плотностью 1,84 т/м3 одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
		м3 грунта	2000	23,68	22,86	47360	45720	16374	0,00552	11
				0,79	7,65	1580	15300	97	0,028	56
8	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами на 1 км в тело дамбы, 1 класс груза (суглинок плотность 1,84 т/м3)								
		т	4000	19,7	19,7	78800	78800	15760	—	—
				—	3,94	—	15760	100	0,00827	33
9	Е1-25-3	Разработка несвязного грунта плотностью 1,60 т/м3 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3 грунта	2000	12,31	12,31	24620	24620	6538	—	—
				—	3,37	—	6740	97	0,011	22

10	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения ПСП грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) (15м) к1трр=1,5; к1трм=1,5; к1зпр=1,5; к1экс=1,5; к1зпм=1,5; к1мат=1,5;							
		м3 грунта	2000	14,6	14,6	29200	29200	7741	—	—
				—	3,99	—	7980	97	0,01305	26
11	Е1-17-3	Разработка глинистого грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкотью 1 м3 с погрузкой на автомобили - самосвалы (плотность глины 1,95 т/м3) с учетом потерь							
		м3 грунта	5000	36,91	35,62	184550	178100	63826	0,0086	43
				1,24	11,92	6200	59600	97	0,04363	218
12	П8-1-3	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами на 1 км в тело дамбы, 3 класс груза (глина плотностью 1,95 т/м3)							
		т	10000	32,3	32,3	323000	323000	64600	—	—
				—	6,46	—	64600	100	0,01357	136
13	Е36-1-3	Возведение плотин, дамб из грунтов связных катками массой до 16 т							
		м3	9000	38,65	34,41	347850	309690	112093	0,0259	233
				3,74	9,1	33660	81900	97	0,03112	280
14	Е36-1-1	Возведение плотин, дамб из грунтов несвязных катками массой до 16 т							
		м3	3000	23,24	20,59	69720	61770	20225	0,0139	42
				2	4,95	6000	14850	97	0,01691	51
15	Е1-87-3	Планировка гребня дамбы из грунтов 1-3 группы прицепными средними грейдерами							
		м2 спланированной поверхности	10000	0,48	0,48	4800	48500	2328	—	—
				—	0,24	—	2400	97	0,0009	—
16	Е36-6-2	Планировка верхнего откоса насыпей (котлована и дамбы) земляных сооружений бульдозерами (примен)							
		м2	30000	5,2	5,2	156000	156000	39576	—	—
				—	1,36	—	40800	97	0,00494	148
17	Е36-1-1	Устройство защитного слоя на верховом откосе насухо из грунтов несвязных (из песка) катками массой до 16 т(примен)							
		м3	10000	23,24	20,59	23240	205900	67415	0,0139	14
				2	4,95	20000	49500	97	0,01691	169
18	30-8-92	Песок	14000	593		8302000				

19 Е38-1-1	Устройство каменной наброски на верховом откосе при отсыпке насухо								
	м3 наброски	5000	25,41	21,75	127050	108750	51060	0,0141	70
			2,16	6,72	10800	33600	115	0,02325	116
20 30-8-91	Гравий, фракция свыше 40 мм	7000	612		4284000				
	м3								
21 Е36-1-1	Укрепление низового откоса щебнем насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т (примен)								
	м3	1500	23,24	20,59	34860	30885	10112	0,0139	21
			2	4,95	3000	7425	97	0,01691	25
22 Е38-1-1	Укрепление низового откоса камнем при отсыпке насухо								
	м3 наброски	1500	25,41	20,59	38115	30885	10112	0,0139	21
			2	4,95	3000	7425	97	0,01691	25
23 30-8-91	Гравий, фракция свыше 40 мм	3300	612		2019600				
	м3								

Итого	**16310915**
Накладные расходы, тенге	543100
Итого:	16854015
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1011240
Всего	17865255

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ С НЕНОРМИРОВАННЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	Тенге	24054083
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9%	Тенге	697568
ИТОГО	Тенге	24751651
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,7%	Тенге	668295
ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 1%	Тенге	247517
ОПЛАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТПУСКОВ 0,4%	Тенге	99007
ИТОГО в базисных ценах:	Тенге	25766470
ИТОГО в текущих ценах:	Тенге	57442531
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	1148851
ИТОГО	Тенге	58591382

НДС12%	Тенге	7030966
ВСЕГО	Тенге	65622348
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	65622348

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Актюбинская медная компания" Сизиков А.В.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" Проскурин В.В.

НАЧАЛЬНИК ОКС ТОО "Актюбинская медная компания" Бисенова А.К.

Инженер ОКСа