ЗАКАЗЧИК: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "РаЗа Строй"

Договор: №21 от 18 апреля 2014 года

Наименование стройки- Водоснабжение с.Абай Сарыагашского района ЮКО (водопроводные сети восьми ближайших аулов с подключением к Сарыагашскому групповому водопроводу-3 этап)

Наименование объекта Ауыл Ораз ата, Таскескен, Енкес

Полная сметная стоимость - 566 764 251,20 тенге

Стоимость работ выполненных с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 246 454 948 тенге

Акт приемки выполненных работ

за ноябрь месяц 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Внутрипоселковые водопроводные сети ауыл Ораз ата								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, суглинок, hраз.=1,329 без откосов								
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	25237,2	27,84	26,18	702477	660584	216894	0,01	290
		м3		1,66	7,20	41894	181708	97	0,03	631
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	780,52	262,72	--	205055	--	231712	1,85	1442
		м3		262,72	--	205055	--	113	--	--
3	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и 2% под приямки**	590,52	218,93	--	129283	--	146089	1,54	909
		м3		218,93	--	129283	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	21219,07	6,48	6,48	137488	137488	43299	--	--
		м3		--	2,10	--	44638	97	0,01	171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	21219,07	21,55	4,52	457187	95826	350520	0,11	2292
		м3		17,03	--	361361	--	97	--	--
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы, за минусом 10 см присыпки учтенной при прокладке труб	3129,14	122,18	--	382318	--	432020	0,89	2769
		м3		122,18	--	382318	--	113	--	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками дна траншеи толщ. 30 см	5971,8	21,55	4,52	128669	26969	98649	0,11	645
		м3		17,03	--	101700	--	97	--	--
8	Е0101-27-2	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	75,54	6,48	6,48	489	489	154	--	--
		м3		--	2,10	--	159	97	0,01	1
		ТРУБОПРОВОДЫ								
9	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100/110 мм	3	58881,69	25695,31	176645	77086	155565	194,00	582
		км		33075,00	6813,45	99225	20440	130	26,38	79
10	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100/75 мм	0,542	58881,69	25695,31	31914	13927	28105	194,00	105
		км		33075,00	6813,45	17927	3693	130	26,38	14
11	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	1,5	47611,09	17877,09	71417	26816	67077	173,00	260
		км		29700,00	4698,68	44550	7048	130	18,10	27
12	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50/32 мм	1,7	47602,09	17877,09	80924	30391	76021	173,00	294
		км		29700,00	4698,68	50490	7988	130	18,10	31
13	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50/25 мм	14	47598,59	17877,09	666380	250279	626056	173,00	2422
		км		29700,00	4698,68	415800	65782	130	18,10	253
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ, Д.1500,НА 7 АБОНЕНТОВ,НА ТРУБЕ ДУ.32 ММ /3 ШТ/ НВ-137								
		hраз=(1,8+0,01+0,12+0,1+0,15+0,01+0,17-0,05)=2,31, откос 1:0,5								
14	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	108,864746	27,84	26,18	3030	2850	936	0,01	1
		м3		1,66	7,20	181	784	97	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	3,366951	262,72	--	885	--	1000	1,85	6
		м3		262,72	--	885	--	113	--	--
16	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	77,3665785	6,48	6,48	501	501	158	--	--
		м3		--	2,10	--	163	97	0,01	1
17	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	77,3665785	21,55	4,52	1667	349	1278	0,11	8
		м3		17,03	--	1318	--	97	--	--
18	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	19,3416447	122,18	--	2363	--	2670	0,89	17
		м3		122,18	--	2363	--	113	--	--
19	Е0101-27-2	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	15,5234733	6,48	6,48	101	101	32	--	--
		м3		--	2,10	--	33	97	0,01	--
20	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками толщ. 1 м под днище	15,9198	21,55	4,52	343	72	263	0,11	2
		м3		17,03	--	271	--	97	--	--
21	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых, просадочных грунтах	4,11	6341,55	2104,76	26064	8651	15954	13,90	57
		м3		2362,50	623,48	9710	2563	130	2,48	10
22	С143001-2 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В3,5 /М-50/- подготовка	1,13982	8490,00	--	9677	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	0,36	8630,00	--	3107	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для колодцев из тяжелого бетона класса В22,5/В15 круглые	1,95	32800,00	--	63960	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,95	-134,00	--	-261	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,95	-250,00	--	-488	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 1500 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)КС15.9а	5,34	8530,00	--	45550	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	3	913,00	--	2739	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01812	40200,00	--	728	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С130804-953 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 250х14,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,6	2327,00	--	1396	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ, Д.1500,НА 6 АБОНЕНТОВ, НА ТРУБЕ ДУ.32 ММ /15 ШТ/ НВ-138								
		hраз=(1,8+0,01+0,12+0,1+0,15+0,01+0,17-0,05)=2,31, откос 1:0,5								
31	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	544,323728	27,84	26,18	15151	14248	4678	0,01	6
		м3		1,66	7,20	904	3919	97	0,03	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	16,834755	262,72	--	4423	--	4998	1,85	31
		м3		262,72	--	4423	--	113	--	--
33	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	386,832893	6,48	6,48	2506	2506	789	--	--
		м3		--	2,10	--	814	97	0,01	3
34	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	386,832893	21,55	4,52	8335	1747	6390	0,11	42
		м3		17,03	--	6588	--	97	--	--
35	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	96,7082235	122,18	--	11816	--	13352	0,89	86
		м3		122,18	--	11816	--	113	--	--
36	Е0101-27-2	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	77,6173665	6,48	6,48	503	503	158	--	--
		м3		--	2,10	--	163	97	0,01	1
37	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками толщ. 1 м под днище	79,599	21,55	4,52	1715	359	1315	0,11	9
		м3		17,03	--	1356	--	97	--	--
38	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых, просадочных грунтах	20,55	6341,55	2104,76	130319	43253	79770	13,90	286
		м3		2362,50	623,48	48549	12813	130	2,48	51
39	С143001-2 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В3,5 /М-50/- подготовка	5,6991	8490,00	--	48385	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	1,65	8630,00	--	14240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для колодцев из тяжелого бетона класса В22,5/В15 круглые	9,75	32800,00	--	319800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	9,75	-134,00	--	-1307	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	9,75	-250,00	--	-2438	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 1500 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)КС15.9а	26,7	8530,00	--	227751	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	15	913,00	--	13695	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0906	40200,00	--	3642	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0108-5-1	Боковая изоляция глиной	15,4125	2205,82	274,19	33997	4226	19969	6,93	107
		м3		994,50	103,50	15328	1595	118	0,50	8
48	С130804-953 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 250х14,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3	2327,00	--	6981	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			4171123	1399220			12668
			Тенге			1953291	354301			1297
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4162746				
	Материалы -		Тенге			34375				
	Всего заработная плата -		Тенге				2307592			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4371				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			771489				
		Накладные расходы -	Тенге			2625871				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1313
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				393881			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			407317				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7195934				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15278
		Сметная заработная плата -	Тенге				2701473			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8377				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8377				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			503				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8880				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7204814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15278
		Сметная заработная плата -	Тенге				2701473			
		Внутрипоселковые водопроводные сети ауыл Таскескен								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ -СУГЛИНОК 35В, Н раз=1,24								
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	1595,97532	27,84	26,18	44424	41775	13716	0,01	18
		м3		1,66	7,20	2649	11491	97	0,03	40
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	49,360058	262,72	--	12968	--	14653	1,85	91
		м3		262,72	--	12968	--	113	--	--
3	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 2% под приямки**	32,906699	218,93	--	7204	--	8141	1,54	51
		м3		218,93	--	7204	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	1335,8226	6,48	6,48	8655	8655	2726	--	--
		м3		--	2,10	--	2810	97	0,01	11
5	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками,над трубами не уплотнять!**	1335,82265	21,55	4,52	28782	6033	22067	0,11	144
		м3		17,03	--	22749	--	97	--	--
6	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы, за минусом 10 см присыпки учтенной при прокладке труб**	174,576885	122,18	--	21330	--	24103	0,89	155
		м3		122,18	--	21330	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-27-2	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1669,77804	6,48	6,48	10819	10819	3407	--	--
		м3		--	2,10	--	3513	97	0,01	13
		ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОД								
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками днища 30 см	119,537829	21,55	4,52	2576	540	1975	0,11	13
		м3		17,03	--	2036	--	97	--	--
		ФУТЛЯРЫ								
		ТРУБОПРОВОД								
9	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,551	58881,69	25695,31	91326	39853	80427	194,00	301
		км		33075,00	6813,45	51299	10568	130	26,38	41
10	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50/25 мм	4	47598,59	17877,09	190394	71508	178873	173,00	692
		км		29700,00	4698,68	118800	18795	130	18,10	72
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ ду-1500мм, НА 4 АБОНЕНТА /1 ШТ/, НВ-60								
		hраз=(1,8+0,01+0,12+0,1+0,15+0,01+0,17-0,05)=2,31, откос 1:0,5								
11	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	36,2882485	27,84	26,18	1010	950	312	0,01	--
		м3		1,66	7,20	60	261	97	0,03	1
12	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	1,122317	262,72	--	295	--	333	1,85	2
		м3		262,72	--	295	--	113	--	--
13	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	25,7888595	6,48	6,48	167	167	53	--	--
		м3		--	2,10	--	54	97	0,01	--
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	25,7888595	21,55	4,52	556	116	426	0,11	3
		м3		17,03	--	439	--	97	--	--
15	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	6,4472149	122,18	--	788	--	890	0,89	6
		м3		122,18	--	788	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			521365	123665			470
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1925704				
	Материалы -		Тенге			201028				
	Всего заработная плата -		Тенге				650653			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			597				
	Местные материалы -		Тенге			737697				
		Накладные расходы -	Тенге			767830				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							384
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				115175			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			161612				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2855146				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4176
		Сметная заработная плата -	Тенге				765828			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2906246				
	Материалы -		Тенге			-132				
	Всего заработная плата -		Тенге				-5623			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2912636				
	Местные материалы -		Тенге			-635				
		Накладные расходы -	Тенге			-7197				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-1080			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			173943				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3072992				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-30
		Сметная заработная плата -	Тенге				-6703			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5928138				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4146
		Сметная заработная плата -	Тенге				759125			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:				16 927 138				
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,4%				575 523				
		ИТОГО:				17 502 661				
		ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 0,91%				159 274				
		ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%				175 027				
		ДОП.ОТПУСКА 0,4%				70 011				
		ИТОГО:				17 906 973				
		С КОЭФФ. 2,39				42 797 664				
		ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НАЛОГИ 2%				855 953				
		ИТОГО:				43 653 618				
		НДС 12%				5 238 434				
		ИТОГО:				48 892 052				

Заведующий сектора ГВ производственно-технического отдела РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ А.У.Каримов

Директор филиала "Оштустикаулыгу" РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Т.С.Есимов

Заместитель генерального директора-главный инженер РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ У.Дэли

Начальник ПТО РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ М.Бурлибаев

Директор ТОО "РаЗаСтрой"
_____ Н.Сагынаев

Инженер технического надзора
_____ Е.Чунетов