Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жылыойского района"

Форма № 2В

Подрядчик : ТОО "РаЗа Строй"

Договор №7 от 11 марта 2014 г. дополнительное соглашение №2 от 02.02.2015г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ЧЕТЫРЕХ 3-Х ЭТАЖНЫХ 60-И КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ (ДОМА №4) В ГОРОДЕ КУЛЬСАРЫ ЖЫЛЫОЙСКОГО РАЙОНА.

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЧЕТЫРЕХ 3-Х ЭТАЖНЫХ 60-И КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ (ДОМА №4) В ГОРОДЕ КУЛЬСАРЫ ЖЫЛЫОЙСКОГО РАЙОНА

АКТ №4 от 13.04.2015 г.

выполненных работ за апрель месяц 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
1	Е0108-20-7	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	230,505268	9093,00	355,12	2095984	81857	300488	6,04	1392
		м3		972,00	132,75	224051	30600	118	0,65	150
2	Е0108-14-1	Кладка стен армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м(балконы)	121,176	751,09	27,64	91014	3349	29212	1,25	151
		м2		193,95	10,35	23502	1254	118	0,05	6
3	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	336,7089	8361,86	337,41	2815513	113609	316463	4,38	1475
		м3		670,50	126,00	225763	42425	118	0,62	209
4	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	1036,2924	1141,32	34,37	1182741	35617	246852	1,21	1254
		м2		189,00	12,87	195859	13337	118	0,06	65
5	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	367,75	106,73	66,43	39251	24431	24558	0,15	54
		шт		23,85	23,85	8771	8771	140	0,11	39
6	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	15	394,96	250,96	5924	3764	4598	0,81	12
		шт		130,73	88,22	1961	1323	140	0,37	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6230428	262628			4339
			Тенге			679908	97710			474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6230428				
	Материалы -		Тенге			4039634				
	Всего заработная плата -		Тенге				777618			
	Местные материалы -		Тенге			1248258				
		Накладные расходы -	Тенге			922171				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							461
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				138326			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			429156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7581755				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5274
		Сметная заработная плата -	Тенге				915943			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7581755				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5274
		Сметная заработная плата -	Тенге				915943			
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКРЫТИЕ								
7	Е0107-37-1	**Укладка плит перекрытий**	401,039	2046,39	674,27	820682	270409	190721	1,54	618
		м3		256,50	83,19	102867	33362	140	0,30	121
8	С143017-8-А К=11	**Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов**	1811,88	45,00	--	81535	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-22-3	**Устройство монолитной части перекрытий**	1,26	15442,29	210,67	19457	265	1311	5,75	7
		м3		911,25	79,58	1148	100	105	0,39	--
10	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	0,1375	45800,00	--	6298	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0106-22-3	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	1,35	14163,39	210,67	19121	284	1405	5,75	8
		м3		911,25	79,58	1230	107	105	0,39	1
12	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	0,0555	58700,00	--	3258	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,042	65900,00	--	2768	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,228	62000,00	--	14136	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0435	61200,00	--	2662	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0555	93997,62	304,24	5217	17	1934	198,00	11
		1т		33075,00	114,75	1836	6	105	0,56	--
17	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в два слоя	4346,54	103,08	0,99	448041	4303	61913	0,07	302
		м2		11,59	0,38	50376	1652	119	--	8
18	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	2173,27	189,45	4,72	411715	10258	187913	0,40	876
		м2		70,88	1,78	154041	3868	119	0,01	19
19	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марка 200	163,729975	12903,00	--	2112608	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	2173,27	218,27	15,94	474362	34642	105025	0,24	528
		м2		34,65	5,96	75304	12953	119	0,03	63
21	Е0112-17-2 К=20	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	2173,27	132,50	2,80	287958	6085	8276	0,02	39
		м2		2,20	1,00	4781	2173	119	0,01	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4709817	326263			2388
			Тенге			391583	54223			225
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4709817				
	Материалы -		Тенге			775692				
	Всего заработная плата -		Тенге				445806			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2141729				
	Местные материалы -		Тенге			1074549				
		Накладные расходы -	Тенге			558497				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							279
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83775			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			316099				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5584413				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2892
		Сметная заработная плата -	Тенге				529580			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5584413				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				529580			
		РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
22	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	1721,236	348,93	18,88	600596	32490	366797	1,02	1762
		м2		171,01	6,57	294349	11316	120	0,03	55
23	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	10,8	472,81	19,00	5106	205	2902	1,30	14
		м2		217,73	6,18	2351	67	120	0,03	--
24	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м	563,2	236,32	5,58	133098	3143	64996	0,59	330
		м2		94,05	2,12	52969	1194	120	0,01	6
25	С12061-718	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	1721,236	6596,00	--	11353273	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	С12061-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	10,8	5618,00	--	60674	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	374	3680,00	--	1376320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**13529067**	**35838**			**2106**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			349669	12576			61
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2115120				
	Материалы -		Тенге			338740				
	Всего заработная плата -		Тенге				362245			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1376320				
	Местные материалы -		Тенге			14553				
		Накладные расходы -	Тенге			434694				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65204			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152989				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2702803				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2384
		Сметная заработная плата -	Тенге				427449			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			11413947				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			684837				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			12098784				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			14801587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2384
		Сметная заработная плата -	Тенге				427449			
		РАЗДЕЛ 4.ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА								
28	E0109-29-1	**Монтаж стальных элементов лестниц**	2,2720293	13551,46	5315,86	30789	12078	13440	28,90	66
		т		5040,00	1532,48	11451	3482	90	5,46	12
29	C12021-146	**Косоуры**	1,2572886	108500,00	--	136416	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	C12021-41	**Конструкции стальные из одного профиля**	1,0147408	147100,00	--	149268	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	C 121 ТБ.3.2	**НАДБАВКА К СТОИМОСТИ М/КОНСТРУКЦИЙ НА МАРКУ СТАЛИ С-245**	2,3594785	1860,00	--	4389	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
32	E0109-48-1	**Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий**	2,3594785	1333,50	312,12	3146	736	1443	2,96	7
		т		679,50	--	1603	--	90	--	--
33	C12041-133	**Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия**	7,15	18000,00	--	128700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	E0109-29-1	**Монтаж ограждения лестниц**	1,345	13711,47	5475,87	18442	7365	7981	28,90	39
		т		5040,00	1552,87	6779	2089	90	5,46	7
35	C12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	1,345	133700,00	--	179827	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	E0106-22-12	**Устройство лестничной площадки по стальным балкам из бетона В22,5**	4,3394605	14751,82	213,01	64015	924	5021	6,43	28
		м3		1021,50	80,46	4433	349	105	0,39	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4817956	71100,00	--	34256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0107-59-2	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием	116,818938	225,88	12,56	26386	1467	33197	1,19	139
		м		198,23	4,75	23157	555	140	0,02	3
39	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	116,818938	1150,00	--	134342	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	С 0608Р10 ТБА-1990	НАДБАВКА К СТОИМОСТИ СТУПЕНЕЙ ЛС-1 НА МОЗАИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ СО ШЛИФОВКОЙ	35,0456814	728,18	--	25520	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0106-1-16	Устройство плит железобетонных плоских	0,4289961	12544,67	196,62	5382	84	156	1,79	1
		м3		272,25	74,27	117	32	105	0,36	--
42	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	2,4749775	93997,62	304,24	232642	753	86251	198,00	490
		1т		33075,00	114,75	81860	284	105	0,56	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1173519	23408			769
			Тенге			129400	6790			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			651242				
	Материалы -		Тенге			157380				
	Всего заработная плата -		Тенге				110786			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			188475				
	Местные материалы -		Тенге			192592				
		Накладные расходы -	Тенге			124625				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18694			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46552				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			822419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							726
		Сметная заработная плата -	Тенге				129480			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			522277				
	Материалы -		Тенге			12365				
	Всего заработная плата -		Тенге				25404			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			469899				
		Накладные расходы -	Тенге			22863				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3429			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32708				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			577849				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				28833			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1400267				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							869
		Сметная заработная плата -	Тенге				158313			
		РАЗДЕЛ 5.ПРОВОДА, КАБЕЛИ, ТРУБЫ								
43	Е0121-2-1	**Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами**	10000	72,13	6,92	721314	69214	544936	0,29	2860
		м		46,13	4,33	461300	43270	108	0,02	189
44	Е0121-2-3	**Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами**	325	80,57	8,47	26186	2753	19899	0,32	105
		м		51,75	4,94	16819	1606	108	0,02	7
45	Е0121-11-2	**Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами**	750	103,71	11,48	77782	8610	72010	0,50	377
		м кабеля		81,68	7,22	61260	5416	108	0,03	24
46	Е0121-4-1	**Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2**	31500	9,33	0,82	293800	25735	288893	0,05	1578
		м		7,99	0,50	251685	15809	108	--	69
47	Е0121-4-2	**Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2**	50	11,04	1,09	552	55	534	0,06	3
		м		9,23	0,66	462	33	108	--	--
48	Е0121-4-4	**Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2**	690	21,79	2,88	15035	1987	14485	0,11	76
		м		17,80	1,64	12282	1130	108	0,01	5
49	Е0121-4-5	**Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2**	1035	23,41	3,47	24226	3588	22210	0,11	118
		м		17,98	1,89	18609	1955	108	0,01	9
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
50	Ц0108-471-1	**Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм**	3	431,60	21,60	1295	65	433	0,90	3
		шт		149,00	2,90	447	9	95	0,02	--
51	Ц0108-472-2	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	21	61,90	3,30	1300	69	467	0,14	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		23,00	0,40	483	8	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1161488**	**112075**			**5123**
			Тенге			**823347**	**69236**			**303**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1161488**				
	Материалы -		Тенге			**226067**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**892583**			
		Накладные расходы -	Тенге			**963866**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**482**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**144580**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**127521**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2252876**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5908**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1037163**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**2252876**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5908**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1037163**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**26804320**	**760212**			**14725**
			Тенге			**2373906**	**240536**			**1089**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1161488**				
	Материалы -		Тенге			**226067**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**892583**			
		Накладные расходы -	Тенге			**963866**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**482**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**144580**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**127521**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2252876**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5908**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1037163**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13706608**				
	Материалы -		Тенге			**5311446**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1696455**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3706524**				
	Местные материалы -		Тенге			**2529952**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2039987**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1020**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**305998**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**944796**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**16691391**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11277**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2002453**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**522277**				
	Материалы -		Тенге			**12365**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**25404**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**469899**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			22863				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3429			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32708				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			577849				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							143
		Сметная заработная плата -	Тенге				28833			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			11413947				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			684837				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			12098784				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			31 620 899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17328
		Сметная заработная плата -	Тенге				3068449			
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	1,20%			379 450,79				
		ИТОГО:				32 000 349,79				
		ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ1,7%	1,70%			544 005,95				
		ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	1%			320 003,50				
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА 0,4%	0,40%			128 001,40				
		ИТОГО:				32 992 360,63				
		С КОЭФФИЦИЕНТОМ - 2,38968	2,38968			78 841 184,35				
		ОБЗАТЕЛЬНЫЕ НАЛОГИ 2%	2%			1 576 823,69				
		ИТОГО:				80 418 008				
		НДС 12%	12%			9 650 161				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				90 068 169				

ИТОГО: Девяносто миллионов шестьдесят восемь тысяч сто шестьдесят девять тенге 00 тиынов

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жыльыойского района"

Б.Сатиев

Технадзор:
Инженер по качеству и приемке работ
ТОО "Товарищество Экспертов-Строителей"

Инженер по качеству и приемке работ _____ А. Адинов
(подпись)
_____
Ф.И.О.

Подрядчик:
Директор
ТОО "РаЗа Строй"

Н.Сагынаев