ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «РАЗА СТРОЙ»

ФОРМА 2В

ДОГОВОР №20 ОТ 12.03.2016Г.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ И ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ СЕТЕЙ СЕВЕРНЕЕ МИКРОРАЙОНА ВАСИЛЬКОВСКИЙ (НА УЧАСТКЕ ПЛОЩАДЬЮ 33,5ГА)В Г.КОКШЕТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 2 ЭТАП (3 ОЧЕРЕДЬ)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 ОТ 08.06.2016
ЗА ИЮНЬ 2016Г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети теплоснабжения												
		Подземная прокладка												
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	190,324	25,7	24,29	4890	4622	1389	0,01	2				
				1,41	6,11	268	1164	97	0,02	4				
		м3												
2	Е0101-17-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откоса ми, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и	113,57	35,46	33,85	4027	3844	1183	0,01	1				
				1,56	9,18	177	1043	97	0,03	4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		зубья								
3	Е010333-А8-1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1 м3	198,748	70,29	70,29	13970	13970	2794	-	-
				-	14,06	-	2794	100	0,3	59
4	Е0101-164-2- т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ т	3,407	262,72	-	895	-	1011	1,85	6
				262,72	-	895	-	113	-	-
5	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей песком м3	3,149	122,18	-	385	-	435	0,89	3
				122,18	-	385	-	113	-	-
6	Е0101-27-1 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) песком м3	59,822	5,55	5,55	332	332	105	-	-
				-	1,8	-	108	97	0,01	-
7	С143008-92 -	Песок природный м3	12,3885	707	-	8759	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	9,811	134,1	-	1316	-	1487	0,97	10
				134,1	-	1316	-	113	-	-
9	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	186,4	6,48	6,48	1208	1208	380	-	-
				-	2,1	-	392	97	0,01	2
10	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	186,4	21,55	4,52	4016	842	3079	0,11	20
				17,03	-	3174	-	97	-	-
11	Е0108-3-1 -	Устройство песчаного основания м3	26,3	992,9	97,07	26113	2553	4609	0,78	21
				112,5	36	2959	947	118	0,18	5
12	Е0124-8-3 -	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм в битумоперлитовой изоляции при м3	0,084	197135,72	72768,22	16559	6113	15446	671	56
				121500	19947,99	10206	1676	130	94,56	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С								
13	Е0124-8-2	-Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 70 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,236	188366,19	71409,94	44454	16853	41187	632	149
				114300	19947,99	26975	4708	130	94,56	22
14	С130806-475 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3-1-ППУ-П Э ГОСТ 30732-2006 км	173	1597	-	276281	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С130806-545 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Отвод Ст 76х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 м	8	6828	-	54624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С130806-2867 Изм. и доп.вып.18	-Неподвижная опора Ст 76-275х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	10	34635	-	346350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	СПрайс лист ТОО "ТД "Казахстанский трубный завод"	-Переход укороченный СТ 325х7 - 76х3ППУ шт	4	38696,21	-	154785	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	СПрайс лист ТОО "ТД "Казахстанский трубный завод"	-Тройниковое ответвление спереходом СТ 89х4 - 76х3-1-ППУ-ПЭ шт	2	24575,19	-	49150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0124-111-1 прим.	-Установка двухлинзовых компенсаторов диаметром 100 мм шт	4	393,03	16,15	1572	65	1708	1,86	7
				321,75	6,75	1287	27	130	0,03	-
20	СПрайс лист ТОО "ТД "Казахстанский	-Компенсатор сильфонный ССК25-80-80 односекционный шт	4	76408,17	-	305633	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	трубный завод"									
21	СПрайс лист ТОО "Завод бытовой химии"	-"Амортизирующие прокладки из ППМ 1000х500х50 мм"	34	685,89	-	23320	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	Ц0112-698-5	-Закладное устройство с фланцем на металлической стенке /аппаратов, трубопроводов/	4	165,7	20,4	663	82	493	0,63	3
		шт		137	-	548	-	90	-	-
23	Е0124-13-1	-Установка задвижек или клапановстальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	4	758,61	389,61	3034	1558	2134	1,73	7
		компл		317,25	93,15	1269	373	130	0,38	2
24	Е0124-13-2	-Установка задвижек или клапановстальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	2	1222,18	640,55	2444	1281	1706	2,76	6
		компл		501,75	154,35	1004	309	130	0,63	1
25	СПрайс лист ТОО "КПФ ТЕХСНАБЭЛЕКТРИКС"	-Клапан запорный 15с22нж диам.40	4	8383,14	-	33533	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	СПрайс лист ТОО "КПФ ТЕХСНАБЭЛЕКТРИКС"	-Кран шаровый 10с18п диам.80	2	12650,93	-	25302	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Разгрузочные плиты								
27	Е0127-100-1	-Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2	15,18	588,26	352,8	8930	5355	6167	1,43	22
		м3		217,58	87,87	3303	1334	133	0,35	5
28	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	15,18	19800	-	300564	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
29	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	-Прокладка ОК в траншее	0,32	6469,41	5158,75	2070	1651	866	6,3	2
		км		1310,66	724,68	419	232	133	4,2	1
30	СПрайс	-Лента маркировочная	320	8,4	-	2687	-	-	-	-

5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лист ТОО ЭЦ "220 VOLT" прим.	"осторожно теплосеть" м		-	-	-	-	-	-	-
		Неподвижная опора диам.80 мм								
31	Е0107-62-3	-Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона бетон кл.В7,5 м3	1,11	10308,25 / 1329,75	248,05 / 91,83	11442 / 1476	275 / 102	2209 / 140	7,85 / 0,43	9 / -
32	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,06	67700 / -	- / -	4062 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		Теплофикационная камера тип II в мокрых грунтах /Ут-1/								
33	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,55	7613,29 / 567	- / -	4187 / 312	- / -	384 / 123	3,66 / -	2 / -
34	Е0111-11-1	-Устройство цементныхстяжек толщиной 20 мм м2	17,3	197,32 / 52,2	9,95 / 3,74	3414 / 903	172 / 65	1190 / 123	0,36 / 0,02	6 / -
35	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечнаяв 2 слоя стен, фундаментов м2	8,65	705,66 / 31,5	11,21 / 4,21	6104 / 272	97 / 36	364 / 118	0,2 / 0,02	2 / -
36	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм 1м3	0,49	10540,53 / 1075,5	954,99 / 330,44	5165 / 527	468 / 162	723 / 105	6,51 / 1,34	3 / 1
37	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,061	50900 / -	- / -	3105 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
38	С11011-774	-Скобы ходовые кг	8,848	129 / -	- / -	1141 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	4,05	230,34	13,43	933	54	287	0,37	1
				52,65	5,04	213	20	123	0,02	-
		м2								
40	Е0111-11-4 К=6	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	4,05	220,35	4,02	892	16	26	0,03	-
				3,78	1,5	15	6	123	0,01	-
		м2								
41	Е0107-62-2	-Устройство камерсо стенками из монолитного бетона	11,366	11769,93	418,23	133777	4754	23057	7,92	90
				1296	152,98	14730	1739	140	0,69	8
		м3								
42	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты перекрытий ПО-4, КЦО-1	1,26	19800	-	24948	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
43	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профилякласса А-III, d 10 мм	0,061	53000	-	3233	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
44	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,306	24800	-	7589	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
45	Е0115-72-1	-Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	20,73	351,26	3,58	7282	74	2737	0,73	15
				124,88	0,88	2589	18	105	0,04	1
		м2								
46	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	25,09	665,48	8,23	16697	206	2509	0,47	12
				81,68	3,08	2049	77	118	0,02	-
		м2								
47	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной20 мм	8,82	206,71	9,95	1823	88	607	0,36	3
				52,2	3,74	460	33	123	0,02	-
		м2								
48	Е0111-4-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной водин слой толщиной 2 мм	8,82	121,68	9,38	1073	83	568	0,24	2
				48,83	3,51	431	31	123	0,02	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	3,16	9014,85	296,6	28487	937	3826	5,95	19
				915,75	110,25	2894	348	118	0,54	2
		м3								
50	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	2	8060	-	16120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
51	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	5,35	310,23	33,28	1660	178	117	0,03	-
				5	11,49	27	61	133	0,04	-
		м2								
52	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	5,35	508,49	15,35	2720	82	78	0,03	-
				5,94	5,06	32	27	133	0,02	-
		м2								
		Дренажный колодец (2шт)								
53	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	3,74	26353,56	2104,76	98562	7872	14518	13,9	52
				2362,5	623,48	8836	2332	130	2,48	9
		м3								
54	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытийи днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	1,34	26000	-	34840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
55	С143018-37 Изм. и	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	5,34	6610	-	35297	-	-	-	-

8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	канализационных сетей высотой 0,89-1,19м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 1500 мм		-	-	-	-	-	-	-
56	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов,лестничные марши, пожарные лестницы м	0,04	133700	-	5348	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 т комплект	2	8060	-	16120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов м3	0,294	9014,85	296,6	2650	87	356	5,95	2
				915,75	110,25	269	32	118	0,54	-
59	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	4,48	245,44	3,82	1100	17	205	0,21	1
				37,35	1,44	167	6	118	0,01	-
60	Е0124-8-1	-Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,01	184139,8	70902,3	1841	709	1698	619	6
				110700	19947,99	1107	199	130	94,56	1
61	С130806-471 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 32х3-1-ППУ-ПЭГОСТ 30732-2006 м	10	1262	-	12620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	Е0124-13-1	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара компл	4	758,61	389,61	3034	1558	2134	1,73	7
				317,25	93,15	1269	373	130	0,38	2
63	СПрайс лист ТОО "ГидроТехСнабАстана"	-Кран шаровый 11с31п диам.32 шт	2	1931,93	-	3864	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	СПрайс лист ТОО "ПРОМРЕСУРС-KZ"	-Клапан обратный 16кч9нж диам.32	2	2095,79	-	4192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
65	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	11	310,23	33,28	3413	366	241	0,03	-
				5	11,49	55	126	133	0,04	-
		м2								
66	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37К=10	-Вычитается позиция: исключать на каждый1 см. изменения толщины слоя	11	-163,8	-	-1802	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
67	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	11	382,46	-	4207	-	362	0,14	2
				24,75	-	272	-	133	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2229009	78423		548
	Тенге	93091	20900		138
Стоимость монтажных работ -	Тенге	605199	-	-	-
Материалы -	Тенге	33	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1199	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	602466	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1359	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	204	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	36393	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	642952	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	7
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1403	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	896347	-	-	-
Материалы -	Тенге	101218	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	112792	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	11541	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	614773	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	143019	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	72
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	21453	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	62362	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1101728	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	752
Сметная заработная плата -	Тенге	-	134244	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5348	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5348	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			321	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5669	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			722115	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			722115	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43327	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			765442	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2515790	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		759
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	135648	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД								
68	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	681,91	25,7	24,29	17522	16562	4976	0,01	7
	т.ч. п-3.46 К=1,1			1,41	6,11	960	4169	97	0,02	14
		м3								
69	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	21,09	302,12	-	6372	-	7200	2,13	45
	т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	6372	-	113	-	-
		м3								
70	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /при пересечении с сетями/	80	251,77	-	20142	-	22760	1,77	142
	т.ч. п-3.177 к=1,15			251,77	-	20142	-	113	-	-
		м3								
71	С2015-26	-Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	76	85,53	85,53	6500	6500	4810	-	-
				-	65,25	-	4959	97	0,38	29
		маш-ч								
72	С2015-26	-Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	76	3,3	3,3	251	251	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		маш-ч								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е0101-27-4	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении песка до 5 м	60,3	2,8	2,8	169	169	57	-	-
				-	0,97	-	59	97	-	-
74	С143008-92	-Песок природный м3	66,33	707	-	46895	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /при пересечении с сетями/ м3	70	134,1	-	9387	-	10607	0,97	68
				134,1	-	9387	-	113	-	-
76	С143008-263 Изм. и доп.вып.18	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 /для обвалования дополнительно к вытесненному грунту/ м3	106	67	-	7102	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	40,95	134,1	-	5491	-	6205	0,97	40
				134,1	-	5491	-	113	-	-
78	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	778,05	3,35	3,35	2608	2608	878	-	-
				-	1,16	-	905	97	-	3
79	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	778,05	21,55	4,52	16764	3514	12853	0,11	84
				17,03	-	13250	-	97	-	-
80	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	10,9	1083,9	152,52	11815	1662	2987	1,02	11
				153,68	57,15	1675	623	130	0,28	3
81	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводовиз полиэтиленовых труб диам. 100 мм м3	0,091	58881,69	25695,31	5358	2338	4719	194	18
				33075	6813,45	3010	620	130	26,38	2
82	С130804-856 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 75х2,9 питьевая СТ РК ИСО4427-2004 м	91,506	157	-	14366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	8.02-03-20 02 E0122-31-2	-Промывка с дезинфекцией трубопр оводов диам. 75-80 мм км	0,091	8170,63	-	744	-	950	51,5	5
				8032,5	-	731	-	130	-	-
84	C130809-34 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм шт	3	364	-	1092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
85	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов,колен, патрубков, переходов,втулок шт	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
				69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
86	C130804-340 7 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литаяПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	3	520	-	1560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	C130804-369 2 Изм. и доп.вып.18	-Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	633	-	633	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	C130804-361 4 Изм. и доп.вып.18	-Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до60° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	633	-	633	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	C130804-862 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 180x6,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	0,606	809	-	490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	E0106-3-1	-Устройство бетонных упоров м3	0,1	8474,05	260,48	847	26	74	3,94	-
				614,25	89,46	61	9	105	0,35	-
91	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,102	133	-	14	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
92	E0134-108-4	-Разные работы при устройстве колодцев,установка указателей на стене м3 шт	3	109,13	-	327	-	312	0,61	2
				94,5	-	284	-	110	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	С11011-955	-Указатели пжарных гидрантов	3	451	-	1353	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
94	Е0122-38-2	-Врезка в существующую сеть, из стальныхтруб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм (п/э трубы)	3	739,72	120,17	2219	361	1588	1,86	6
				362,25	45	1087	135	130	0,22	1
		врезка								
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ 8шт								
95	Е0122-49-1	-Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,032	20732,9	424,4	663	14	402	59,3	2
				9495	159,75	304	5	130	0,78	-
		км								
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
96	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1019,47	25,7	24,29	26195	24760	7439	0,01	10
				1,41	6,11	1435	6233	97	0,02	22
		м3								
97	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 мбез креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработкиих механизированным способом/	316,23	302,12	-	95540	-	107961	2,13	672
				302,12	-	95540	-	113	-	-
		м3								
98	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /при пересечении с сетями/	80	251,77	-	20142	-	22760	1,77	142
				251,77	-	20142	-	113	-	-
		м3								
99	С2015-26	-Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	186	85,53	85,53	15909	15909	11772	-	-
				-	65,25	-	12137	97	0,38	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	С2015-26	-Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт маш-ч	186	3,3 -	3,3 -	614 -	614 -	- -	- -	- -
101	Е0101-27-4	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещениипеска до 5 м маш-ч	218	2,8 -	2,8 0,97	611 -	611 212	206 97	- -	- 1
102	С143008-92	-Песок природный м3	59,4	707 -	- -	41996 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге --- Тенге			384729 --- 180427	77703 --- 30538			1255 --- 147
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			365954	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1290	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	210965	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1353	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			105181	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			232852	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		116
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34928	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35928	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			634735	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1519
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	245892	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			18775	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18775	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1126	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			19901	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			654636	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1519
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	245892	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге --- Тенге			2613738 --- 273518	156127 --- 51438			1804 --- 285
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			605199	-	-		-
		Материалы -	Тенге			33	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1199	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			602466	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1359	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	204	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36393	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			642952	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	7
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1403	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1262302	-	-	-
Материалы -	Тенге	102509	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	323756	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	12894	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	719954	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	375871	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	188
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	56381	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	98290	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1736463	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2271
Сметная заработная плата -	Тенге	-	380137	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	5348	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5348	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	321	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	5669	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	740890	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	740890	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	44453	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	785343	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3170426	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2278
Сметная заработная плата -	Тенге	-	381540	-	-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.

Итого прямых затрат			2613737,719
Накладные расходы			377230,01
Ненормируемые и непредвиденные затраты			179458,1
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			3170425,8
Итого с временными зданиями и сооружениями	3170425,821 X 1,5 %	47556,387	3217982,2
Итого с зимними удорожаниями	3217982,208 X 4,536 %	145967,673	3363949,9
Итого с затратами на доп. отпуска	3217982,208 X 1 %	32179,822	3396129,7
Итого с затратами выслугу лет	3217982,208 X 0,4 %	12871,929	3409001,6
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			3409001,6
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	3409001,632 X 2,39		8147513,9
Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами	8147513,9 X 2 %	162950,278	8310464,2
С понижающим коэффициентом			7894941,01
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		947392,921
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			8842333,9

ЗАКАЗЧИК:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА Г.КОКШЕТАУ»

_____КУЛМАГАМБЕТОВ К.К.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА Г.КОКШЕТАУ»

_____ТАРАСЕНКО Е.В

ПОДРЯДЧИК:

ДИРЕКТОР ТОО «РАЗА СТРОЙ»

_____САГЫНАЕВ Н.К

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА»

_____ИБРАЕВ А.Ш