ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА города КОКШЕТАУ»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «РаЗа Строй»

ФОРМА 2В

ДОГОВОР №20 ОТ 16.03.2016Г.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ И ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ СЕТЕЙ СЕВЕРНЕЕ МИКРОРАЙОНА ВАСИЛЬКОВСКИЙ (НА УЧАСТКЕ ПЛОЩАДЬЮ 33,5ГА)В Г.КОКШЕТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 2 ЭТАП (3 ОЧЕРЕДЬ)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4 ОТ 18.08.2016

ЗА август 2016Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10		11	
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ												
1	Е0101-17-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	165,191	35,46	33,85		5858	5591		1721	0,01		2	
				1,56	9,18		258	1516		97	0,03		5	
2	Е0101-164-2- т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч.	м3 -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	165,191	302,12	-		49908	-		56396	2,13		351	
				302,12	-		49908	-		113	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.177 к=1,15	м3								
3	Е010333-А8-1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	298,025	70,29	70,29	20948	20948	4190	-	-
				-	14,06	-	4190	100	0,3	88
		т								
4	С2015-26	-Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	66	85,53	85,53	5645	5645	4177	-	-
				-	65,25	-	4307	97	0,38	25
		маш-ч								
5	С2015-26	-Насос для водо понижения и водоотлива, 2,8 кВт,резервный	66	3,3	3,3	218	218	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		маш-ч								
6	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы,песком	8,11	122,18	-	991	-	1120	0,89	7
				122,18	-	991	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-27-4	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м,песком	154,09	2,8	2,8	432	432	145	-	-
				-	0,97	-	150	97	-	-
		м3								
8	С143008-92	-Песок природный	178,42	707	-	126143	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
9	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	154,09	21,55	4,52	3320	696	2545	0,11	17
				17,03	-	2624	-	97	-	-
		м3								
10	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	8,08	1083,9	152,52	8758	1232	2215	1,02	8
				153,68	57,15	1242	462	130	0,28	2
		м3								
11	Е0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных трубдиам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,046	129222,58	54072,58	5944	2487	5083	352	16
				64575	20425,5	2970	940	130	99,76	5
		км								
12	С130801-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами,89х3,5 мм	46,586	819	-	38154	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0122-27-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм,89 мм	0,046	367004,63	32537	16882	1497	2780	196	9
				34200	12291,75	1573	565	130	60,03	3
		км								
14	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,024	121367,16	49858,78	2913	1197	2504	336	8
				61425	18834,75	1474	452	130	91,99	2
		км								
15	С130801-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами,57х3,5 мм	24,108	538	-	12970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
16	Е0122-27-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,024	217441,03	28558,15	5219	685	1291	173	4
				30600	10788,75	734	259	130	52,69	1
		км								
17	Е0116-9-2	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 65 мм	61,4	876,76	15,99	53833	982	9595	0,66	40
				116,1	5,99	7129	368	128	0,03	2
		м								
18	Е0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	90,25	658,7	14,12	59448	1274	12204	0,55	50
				100,35	5,29	9057	477	128	0,03	2
		м								
19	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	152	78,92	-	11996	-	13571	0,33	51
				69,75	-	10602	-	128	-	-
		м								
20	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	30,805	19,64	0,02	605	1	87	0,02	-
				3,13	-	96	-	90	-	-
		м2								
21	Е0124-107-2	-Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 100 мм	1	1951,75	537,62	1952	538	1351	4,7	5
				837	202,5	837	202	130	0,99	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С12021-245 прим	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	шт 0,073	172800 -	- -	12614 -	- -	- -	- -	- -
23	Е0122-20-7	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции настальные трубопроводы диам. 250 мм	т 0,002	554510,04 56070	94029,64 35520,75	1109 112	188 71	238 130	323,1 173,48	1 -
24	Е0124-112-1	-Устройство трубок отвода конденсата на газопроводе низкого давления	км 1	14901,11 267,75	83,18 31,5	14901 268	83 32	389 130	1,63 0,15	2 -
25	Е0134-108-4	-Разные работы при устройстве колодцев,установка указателей на стене	шт 5	109,13 94,5	- -	546 473	- -	520 110	0,61 -	3 -
26	С11011-955 прим.	-Предупредительный трафарет "ГАЗ-ОГНЕОПАСНО	шт 4	451 -	- -	1804 -	- -	- -	- -	- -
27	С11011-955 прим.	-Таблички для обнаружения конденсатосборника	шт 1	451 -	- -	451 -	- -	- -	- -	- -
28	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	шт 0,09	133700 -	- -	12033 -	- -	- -	- -	- -
29	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	т 44	200 -	- -	8800 -	- -	- -	- -	- -
		КОВЕР МАЛЫЙ	кг							
30	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,09	8817,26 695,25	98,32 37,15	794 63	9 3	69 105	4,41 0,18	- -
		ПОДУШКА ПОД КОВЕР МАЛЫЙ	м3							
31	Е0106-1-2	-Устройство бетонных	0,04	8817,26	98,32	353	4	31	4,41	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны		695,25	37,15	28	1	105	0,18	-
		м3								
		УТЕПЛЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ ВВОД								
32	Е0124-101-1	-Устройство цокольного ввода в здания газопровода диаметром 50 мм	9	25043,86	891,86	225395	8027	20691	8,09	73
				1431	337,5	12879	3038	130	1,65	15
		ввод								
		УПЛОТНЕНИЕ ВВОДА ТЕПЛОТРАССЫ								
33	Е0106-13-1	-Устройство упоров монолитного участка	2,16	8068,21	86,6	17427	187	1187	3,06	7
				490,5	32,72	1059	71	105	0,16	-
		м3								
34	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений спреобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,162	154400	-	25013	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
35	Е0116-12-3	-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80 мм	1,5	975,46	53,14	1463	80	557	1,46	2
				270	20,25	405	30	128	0,1	-
		1соедин.								
		РАЗДЕЛ 1. УСТАНОВКА 2-Х ПОДЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ								
36	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	45	35,46	33,85	1596	1523	469	0,01	-
	т.ч. п-3.46 К=1,1			1,56	9,18	70	413	97	0,03	1
		м3								
37	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	2	302,12	-	604	-	683	2,13	4
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	604	-	113	-	-
	т.ч. п-3.177 к=1,15	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е010333-А8-1 к=1,1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	82,25	70,29	70,29	5781	5781	1156	-	-
				-	14,06	-	1156	100	0,3	24
39	С2015-26	-Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт (т)	33	85,53	85,53	2822	2822	2089	-	-
				-	65,25	-	2153	97	0,38	12
40	С2015-26	-Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт,резервный (маш-ч)	33	3,3	3,3	109	109	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы,песком (маш-ч)	3	122,18	-	367	-	414	0,89	3
				122,18	-	367	-	113	-	-
42	Е0101-27-4	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м песком (м3)	44	2,8	2,8	123	123	42	-	-
				-	0,97	-	43	97	-	-
43	Е0101-33-5	-Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 1 группы из песка (м3)	83	28,3	27,83	2349	2309	690	-	-
				0,47	8,1	39	672	97	0,03	2
44	С143008-92	-Песок (м3)	138	707	-	97566	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками (м3)	130	21,55	4,52	2801	587	2147	0,11	14
				17,03	-	2214	-	97	-	-
46	Е0101-145-4	-Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом (м3)	90	15,75	-	1418	-	1375	0,1	9
				15,75	-	1418	-	97	-	-
47	Е0101-151-1	-Укрепление бровки откосов земляных сооружений (м2)	37	289,18	0,02	10699	1	832	0,16	6
				23,18	-	858	-	97	-	-
48	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем (м)	21	78,47	2,62	1648	55	297	0,07	1
				10,51	0,99	221	21	123	-	-
49	Е0106-1-2	-Устройство бетонных (м2)	1,5	8994,74	98,32	13492	147	1154	4,41	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны,Ф-1		695,25	37,15	1043	56	105	0,18	-
50	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,53	133 -	- -	203 -	- -	- -	- -	- -
51	Е0107-24-9	м3 -Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м	30	1158,86 380,25	217,18 59,61	34766 11408	6515 1788	18474 140	2,23 0,22	67 7
52	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м -Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, баллас тные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	1,2	17100 -	- -	20520 -	- -	- -	- -	- -
53	С143015-3	м3 -Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	0,6	17500 -	- -	10500 -	- -	- -	- -	- -
54	С12021-268	м3 -Сварная решетка ограждения	0,193	134000 -	- -	25862 -	- -	- -	- -	- -
55	Е0108-4-7	т -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16	245,44 37,35	3,82 1,44	3927 598	61 23	732 118	0,21 0,01	3 -
56	Е0106-11-8	м2 -Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,033	70437,87 9675	304,24 114,75	2324 319	10 4	339 105	58 0,56	2 -
57	Е0115-172-3	1т -Масляная окраска стальных балок, труб,диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлениемколера, количество окрасок 2	6	100,7 60,3	0,07 0,02	604 362	- -	380 105	0,37 -	2 -

м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ								
58	Е0109-10-1	-Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими, вместимостью до 1000 м3	4,28	20801,65	9779,2	89031	41855	34307	33,1	142
				6840	2066,41	29275	8844	90	7,23	31
		т								
59	СПрайс-Лист ТОО "Эса-Темир" курс руб 4,99	-Резервуар подземный для хранения пропан-бутана емк.5м3 в комплекте с головкойредукционной	2	372018,59	-	744037	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
60	Е0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,007	129222,58	54072,58	905	379	774	352	2
				64575	20425,5	452	143	130	99,76	1
		км								
61	С130801-52 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных, 89х3,5 мм	7,028	775	-	5447	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
62	Е0122-27-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,007	367004,63	32537	2569	228	423	196	1
				34200	12291,75	239	86	130	60,03	-
		км								
63	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,002	121367,16	49858,78	243	100	209	336	1
				61425	18834,75	123	38	130	91,99	-
		км								
64	С130801-50 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм	2,008	503	-	1010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
65	Е0122-27-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами	0,002	217441,03	28558,15	435	57	108	173	-
				30600	10788,75	61	22	130	52,69	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на стальные трубопроводы диам. 50 мм								
66	Е0122-33-5	км -Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм	0,006	247994,13 62775	49389,75 18657	1488 377	296 112	635 130	312,7 91,12	2 1
67	С130904-26	т -Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бкдля газа, Ру 0,1 МПа, Dy 50 мм	2	738 -	- -	1476 -	- -	- -	- -	- -
68	Е0122-35-1	шт -Установка чугунных задвижек иликлапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08 144	6,95 2,25	242 144	7 2	190 130	0,88 0,01	1 -
69	С130902-14	шт -Задвижки клиновые фланцевые с выдвижнымшпинделем 30с76нжм для газа, конденсата и воды, Ру6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	10300 -	- -	10300 -	- -	- -	- -	- -
70	С130809-53 Изм. и доп.вып.18	шт -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	465 -	- -	930 -	- -	- -	- -	- -
71	С сб.5.1 табл.1 п.254	шт -Лопата	1	288 -	- -	288 -	- -	- -	- -	- -
72	СПрайс-Лист ТОО "КазСнабСервис-Астана"	шт -Кошма 2х2	1	952,63 -	- -	953 -	- -	- -	- -	- -
73	Е0109-53-2	шт -Установка металлического ящика для песка	0,048	9850,48 7357,5	1162,95 108	473 353	56 5	323 90	46,6 0,53	2 -
74	С сб.1.1 стр.65 п.6	т -Ящик металлический для песка	1	1335 -	- -	1335 -	- -	- -	- -	- -
75	С143008-92	шт -Песок природный	0,5	707 -	- -	354 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
76	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали,	70	61,9	3,3	4333	231	1556	0,14	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечение 160 мм2		23	0,4	1610	28	95	-	-
77	Ц0108-472-7-прим	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение160 мм2,200 мм2 (м)	3	107,3	3,5	322	11	93	0,18	1
				32,4	0,4	97	1	95	-	-
78	Ц0108-471-2-	Заземлитель вертикальный из угловойстали, размер 63х63х6 мм (м)	6	568,8	27,8	3413	167	875	1	6
				149	4,5	894	27	95	0,03	-
79	С11011-188	Канат двойной свивки типа ТК 6х37/1+6+12+18/+1 о.с. оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, d-5,0 мм (шт)	1	938	-	938	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	С151803-201-	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ (10м)	2	84	-	168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1110770	63432			287
	Тенге	53145	15637			81
Стоимость оборудования -	Тенге	744037	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	744037	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	10811	-	-		-
Материалы -	Тенге	5058	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2657	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2744	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2525	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	379	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	800	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	14136	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		18
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3036	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	221393	-	-		-
Материалы -	Тенге	24296	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	27647	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	938	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	154131	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	33611	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		17
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5042	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщине слоя 25 см								
		м3								
85	Е0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	7260,7	1,39	1,39	10114	10114	2953	-	-
				-	0,42	-	3044	97	-	10
		м3								
86	Е0101-30-2 -	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	7014,333	0,2	0,2	1423	1423	479	-	-
				-	0,07	-	494	97	-	2
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			497633	151089			-
			Тенге			-	51488			173
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			497633	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	51488	-		-
		Местные материалы -	Тенге			346544	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49943	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7492	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32855	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			580431	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		198
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58980	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			580431	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		198
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58980	-		-

БЛАГОУСТРОЙСТВО
РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ

ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДА

87	Е0127-14-1 -	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	175,73	867,46	68,13	152439	11973	7979	0,14	25
				21,38	12,76	3757	2242	133	0,04	8
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые М-400 м3	24,646	25600	-	630938	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			3146617	278493			968
			Тенге			161684	86502			415
	Стоимость оборудования -		Тенге			744037	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			744037	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10811	-	-		-
	Материалы -		Тенге			5058	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2657	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2744	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2525	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	379	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			800	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			14136	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		18
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3036	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2020917	-	-		-
	Материалы -		Тенге			264313	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	178982	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3193	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1417310	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			200265	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		100
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	30040	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			133271	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2354452	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1144
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	209022	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			165026	-	-		-
	Материалы -		Тенге			17592	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	38478	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			75522	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			372	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			34630	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		17
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5195	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11979	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			211635	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		192
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	43672	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			205826	-	-		-
	Материалы -		Тенге			97212	-	-		-

Всего заработная плата -	Тенге	-	28068	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	79086	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	35927	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	18
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5389	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14505	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	256258	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	165
Сметная заработная плата -	Тенге	-	33457	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3580519	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1519
Сметная заработная плата -	Тенге	-	289187	-	-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.

Итого прямых затрат			3146616,878
Накладные расходы			273346,05
Ненормируемые и непредвиденные затраты			160555,57
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			3580518,5
Итого с временными зданиями и сооружениями	2836481,314 X 1,5 %	42547,22	2879028,5
Итого с зимними удорожаниями	2879028,534 X 4,536 %	130592,734	3009621,3
Итого с затратами на выслугу лет	2879028,534 X 1 %	28790,285	3038411,6
Итого с затратами на доп. отпуска	2879028,534 X 0,4 %	11516,114	3049927,7
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	3793964,853 X 2,39		9067576
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	9067575,999 X 2 %	181351,52	9248927,5
С понижающим коэффициентом 0,95			8 786 481
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		1 054 378
Итого с налогом на добавленную			9 840 859

ЗАКАЗЧИК:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА города КОКШЕТАУ»

_____КУЛМАГАМБЕТОВ К.К.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА города КОКШЕТАУ»

_____ТАРАСЕНКО Е.В.

ПОДРЯДЧИК:

ДИРЕКТОР ТОО «РаЗа Строй»

_____САГЫНАЕВ Н.К

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА»

_____ИБРАЕВ А.Ш.