Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Форма № кс-3

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой №2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция и стр-во арычных сетей и ливневой канализации ул.Габдуллина от ул.Ауэзова до ул.Жарокова**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **АВГУСТ** месяц 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№17 с/к	23 июня 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август 2016г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и стр-во арычных сетей и ливневой канализации ул.Габдуллина от ул.Ауэзова до ул.Жарокова	5 903 246	5 270 755							632 491	5 903 246
Всего:	**5 903 246**	**5 270 755**							**632 491**	**5 903 246**

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

А.Керимбек

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

С.А.Шевчук

Заказчик: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»**

Форма-2

Подрядчик: **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

Договор о государственных закупках работ №17 с/к от 23 июня 2016г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция и стр-во арычных сетей и ливневой канализации ул.Габдуллина от ул.Ауэзова до ул.Жарокова**

А К Т

приемки выполненных работ
за **АВГУСТ** месяц 2016г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА										
		Разборка покрытий и основания дорожной одежды										
1	Е0127-101-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см м2	28	337,3 10,05	326,99 13,81	9444 281	9156 387	889 133	0,06 0,06	2 2	
2	Е0127-18-2	-Разборка оснований гравийных м3	5,6	66,75 15,5	51,25 9,62	374 87	287 54	187 133	0,12 0,04	1 -	
3	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	10,08	27,1 5,42	- -	273 55	- -	55 100	0,11 -	1 -	

4	Е010333-А30-1 К=0,9 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)	16,8	176,4	176,4	2964	2964	593	-	-
			-	35,28	-	593	100	0,74	12
		т							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				13055	12406			3
		Тенге			423	1033			14
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13055	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	1456	-		-
	Местные материалы -	Тенге			7	-	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге			273	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			1723	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	258	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			887	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15665	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1715	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15665	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1715	-		-
	Разборка бортовых камней								
5	Е0127-20-1 Разборка бортовых камней на бетонном основании	6	122,85	-	737	-	980	0,77	5
			122,85	-	737	-	133	-	-
		м							
6	С01031-А26-1 Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,68	27,1	-	46	-	9	0,11	-
			5,42	-	9	-	100	-	-
		т							
7	Е010333-А20-1 К=0,9 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	0,78	125,82	125,82	98	98	20	-	-
			-	25,16	-	20	100	0,53	-
		т							
8	Е010333-А30-1 К=0,9 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)	0,9	176,4	176,4	159	159	32	-	-
			-	35,28	-	32	100	0,74	1
		т							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				1040	257			5
		Тенге			746	51			1
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1040	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	798	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге			46	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			1041	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1

Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	156	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			125	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2205	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	6
Сметная заработная плата -		Тенге			-	954	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2205	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	6
Сметная заработная плата -		Тенге			-	954	-	-

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Водоотводные и ирригационные лотки

9	E0101-12-13-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	55,82	22,04	20,73	1230	1157	380	0,01	1
			1,31	5,7	73	318	97	0,02	1
		м3							
10	E0130-3-2 -Устройство основания из ПГС	11,77	990,12	33,87	11654	399	3537	1,94	23
		м3	263,25	12,47	3098	147	109	0,06	1
11	E0127-9-1 -Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	19,771	2646,95	1053,54	52333	20830	20577	3,23	64
			515,25	267,3	10187	5285	133	1,08	21
		м3							
12	C143018-151-Лотки Б-3-1	116,3	4960	-	576848	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	шт	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			642065	22385			87
		----			---	---			---
		Тенге			13359	5750			23
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			642065	-	-		-
Материалы -		Тенге			13737	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	19108	-		-
Местные материалы -		Тенге			592584	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			24494	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		12
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3674	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			39994	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			706553	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		123
Сметная заработная плата -		Тенге			-	22783	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			706553	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		123
Сметная заработная плата -		Тенге			-	22783	-		-

Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками

13	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	5,28	27,84 1,66	26,18 7,2	147 9	138 38	45 97	0,01 0,03	- -
14	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	15,09	990,12	33,87	14941	511	4535	1,94	29
15	Е0101-27-5 т.ч. п-3.70 К=0,85	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, ранее разрыхленных	м3	0,53	263,25 2,85 -	12,47 2,85 0,99	3972 2 -	188 2 1	109 1 97	0,06 - -	1 - -
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,53	21,55 17,03	4,52 -	11 9	2 -	9 97	0,11 -	- -
17	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	0,53	14,12 1,62	12 2,75	7 1	6 1	2 97	0,01 0,01	- -
18	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки)	м3	4,75	6,01 -	6,01 2,08	29 -	29 10	10 97	- 0,01	- -
19	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	11,97	6589,26 1980	3701,25 962,33	78873 23701	44304 11519	38389 109	11,8 3,29	141 39
20	С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	м3 шт	63	10800 -	- -	680400 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	153,49	318,03 102,83	13,7 5,04	48814 15783	2103 774	18047 109	0,61 0,02	93 4
22	Е0130-53-1	Укладка смотровых блоков	м3	5,55	1227 317,25	821,25 213,53	6810 1761	4558 1185	3211 109	1,94 0,73	11 4
23	С143023-145 Изм. и доп.вып.11	Смотровой блок	шт	15	11700 -	- -	175500 -	- -	- -	- -	- -

	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004										
24	Е0123-24-1	-Установка дождеприемников		15	476,31	35,42	7145	531	4344	1,31	20
			шт		209,25	13,5	3139	203	130	0,07	1
25	С131104-22 Изм. и доп.вып.7	-Чугунная решетка - дождеприемник		15	16000	-	240000	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 прим.		комплект		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка бортовых бетонных камней		18	435,64	6,63	7842	119	2644	0,7	13
			м		108,68	1,76	1956	32	133	0,01	-
27	С143003-9 Изм. и доп.вып.6	-Камни бетонные бортовые БР100.30.18		0,936	26700	-	24991	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		м3		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подливки под оголовки бетон В20		0,9	5400,37	66,01	4860	59	209	1,35	1
			м3		195,75	24,93	176	22	105	0,12	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				1290372	52363			308

			Тенге				50507	13972			50
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1050372	-	-		-
	Материалы -		Тенге				37376	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	64479	-		-
	Местные материалы -		Тенге				910126	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				71445	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		36
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	10717	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				67309	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1189126	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		393
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	75196	-		-

	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			240000	-	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			240000	-	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			14400	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			254400	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1443526	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	393
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	75196	-	-
	Водоотвод с проезжей части								
29	E0127-34-2 -Установка бортовых бетонных камней	32	393,76	6,63	12600	212	4700	0,7	22
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	м	108,68	1,76	3478	56	133	0,01	-
30	C143003-9 -Камни бетонные бортовые БР100.20.8	0,512	26700	-	13670	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004	м3	-	-	-	-	-	-	-
31	E0101-164-2-Рытье котлована под бордюры грунт 2 группы	2,01	218,93	-	440	-	497	1,54	3
		м3	218,93	-	440	-	113	-	-
32	E0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,06	134,1	-	8	-	9	0,97	-
		м3	134,1	-	8	-	113	-	-
33	E0130-3-2 -Устройство основания из ПГС	0,8	990,12	33,87	792	27	240	1,94	2
		м3	263,25	12,47	211	10	109	0,06	-
34	E0130-7-1 -Устройство монолитных фундаментов под тело трубы из бетона марки В15 F200	0,8	6737,18	532,08	5390	426	494	2,55	2
		м3	434,25	131,85	347	105	109	0,43	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			32901	665		29
			Тенге			4484	172		1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32901	-	-	-
	Материалы -		Тенге			1089	-	-	-

Всего заработная плата -		Тенге			-	4656	-		-
Местные материалы -		Тенге			26663	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			5941	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	891	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2330	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41172	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		33
Сметная заработная плата -		Тенге			-	5547	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			41172	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		33
Сметная заработная плата -		Тенге			-	5547	-		-

Устройство для задержки мусора из арматуры (решетка)

35 E0109-48-1	-Электродуговая сварка	0,03176	1333,5	312,12	42	10	19	2,96	-
	т		679,5	-	22	-	90	-	-
36 C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03176	52400	-	1664	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			1707	10			-
		Тенге			22	-			-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1664	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1664	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			100	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1764	-	-		-
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42	-	-		-
Материалы -		Тенге			11	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	22	-		-
Накладные расходы -		Тенге			19	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			65	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге			-	24	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			1830	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге			-	24	-		-

Укрепление монолитным бетоном

37 E0101-158-5	-Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными бетон В7,5, при толщине до 10 см с устройством подготовки из ПГС	32	805,65	30,59	25781	979	5874	1,22	39
	м2		181,13	8,11	5796	260	97	0,04	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			25781	979			39
		Тенге			5796	260			1

Стоимость общестроительных работ -	Тенге		25781	-	-		-
Материалы -	Тенге		3152	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	6056	-		-
Местные материалы -	Тенге		15854	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		5874	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	881	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1899	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		33554	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		43
Сметная заработная плата -	Тенге		-	6937	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		33554	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		43
Сметная заработная плата -	Тенге		-	6937	-		-

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

ТИП 1

38	E0127-21-2 -Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	19	110,13	12,65	2092	240	182	0,02	-
			3,56	3,63	68	69	133	0,01	-
		м2							
39	E0127-21-2к-(+ до толщины 15 см) =3 т.ч. п-1.37	19	23,48	-	446	-	-	-	-
		м2	-	-	-	-	-	-	-
40	E0127-22-1 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из из ЩПС С4	19	38,43	33,28	730	632	417	0,03	1
			5	11,49	95	218	133	0,04	1
		м2							
41	С Калькуляция на приготовление №1 -Стоимость щебеночно-песчаной смеси С4	2,85	1650,9	-	4705	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
42	E0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов БНД 90/130	0,014	38539,2	339,59	540	5	3	0,58	-
			-	140,94	-	2	133	0,58	-
		т							
43	E0127-53-6 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1	19	384,35	15,35	7303	292	278	0,03	1
			5,94	5,06	113	96	133	0,02	-
		м2							
44	E0127-54-6к-(+ до толщины 7 см) =6	19	270,86	-	5146	-	2	-	-
		м2	0,06	-	1	-	133	-	-
45	E0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	19	478,54	15,35	9092	292	278	0,03	1
			5,94	5,06	113	96	133	0,02	-
		м2							
46	E0127-54-1к-(+ до толщины 5 см) =2	19	113,78	-	2162	-	1	-	-
		м2	0,02	-	-	-	133	-	-

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			32217	1461			2
		Тенге			390	482			2
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32217	-	-		-
	Материалы -	Тенге			23427	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	871	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4705	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			2234	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			1159	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	174	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2003	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35378	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1045	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			35378	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1045	-		-
	ТИП 2								
47	E0127-21-2 -Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	15	110,13	12,65	1652	190	144	0,02	-
			3,56	3,63	53	55	133	0,01	-
		м2							
48	E0127-53-6 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1	15	384,35	15,35	5765	230	219	0,03	1
			5,94	5,06	89	76	133	0,02	-
		м2							
49	E0127-54-6к-(+ до толщины 6 см) =4	15	180,58	-	2709	-	1	-	-
		м2	0,04	-	1	-	133	-	-
50	E0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	15	478,54	15,35	7178	230	219	0,03	1
			5,94	5,06	89	76	133	0,02	-
		м2							
51	E0127-54-1к-(+ до толщины 5 см) =2	15	113,78	-	1707	-	-	-	-
		м2	0,02	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			19011	650			1
		Тенге			233	206			1
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19011	-	-		-
	Материалы -	Тенге			16719	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	439	-		-
	Местные материалы -	Тенге			1409	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			584	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	88	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1176	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20770	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	526	-		-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			20770	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2
Сметная заработная плата -		Тенге			-	526	-		-
	ЗАЩИТА КОММУНИКАЦИЙ								
	Переходы над электрокабелем								
52 Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную	0,06	218,93	-	13	-	15	1,54	-
			218,93	-	13	-	113	-	-
	м3								
53 Е0108-3-1	-Устройство основания из пгс толщиной 10 см	0,02	1304,2	97,07	26	2	4	0,78	-
			112,5	36	2	1	118	0,18	-
	м3								
54 Е0109-52-1	-Резка стальных футляров (с двух сторон по всей длине)	8	134,76	5,38	1078	43	421	0,34	3
			56,25	2,25	450	18	90	0,01	-
	м								
55 Е0146-13-1	-Сварка продольных стыков футляра	8	466,78	40,4	3734	323	2178	1,48	12
			272,25	-	2178	-	100	-	-
	м								
56 С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	4	772	-	3088	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
57 Е0122-14-3 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,004	277986,61	30429,76	1112	122	245	205	1
			35550	11495,25	142	46	130	56,14	-
	км								
58 Е0106-1-1	-Заделка футляров	0,0001	392,17	66,01	1	-	-	1,35	-
	м3		195,75	24,93	-	-	-	0,12	-
59 С143002-8 Изм. и доп. вып.19	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0001	4661	-	1	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
60 Е0101-166-2	-Засыпка вручную в грунтах 2 группы с уплотнением	0,005	134,1	-	1	-	1	0,97	-
			134,1	-	1	-	113	-	-
	м3								
61 Е0101-24-6	-Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки)	0,055	6,01	6,01	1	-	-	-	-
			-	2,08	-	-	-	0,01	-
	м3								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			9055	490			15
		Тенге			2786	65			-

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4889	-	-	-
Материалы -	Тенге	2081	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2383	-	-
Местные материалы -	Тенге	22	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2442	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	366	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	440	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7771	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	14
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2749	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1078	-	-	-
Материалы -	Тенге	585	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	468	-	-
Накладные расходы -	Тенге	421	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	63	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	90	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1589	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата -	Тенге	-	531	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	3088	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3088	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	185	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	3273	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	12634	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	17
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3281	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2067202	91666		491
	Тенге	78745	21991		93
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1822994	-	-	-
Материалы -	Тенге	97581	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	100246	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	6369	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1548899	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	319	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	114702	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	57
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	17205	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	116262	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2053958	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	638
Сметная заработная плата -	Тенге	-	117451	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1120	-	-	-
Материалы -	Тенге	596	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	490	-	-
Накладные расходы -	Тенге	441	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	66	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	94	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1655	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата -	Тенге	-	556	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	243088	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	243088	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14585	-	-	-

ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	257673	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2313286	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	641
Сметная заработная плата -	Тенге	-	118007	-	-

Всего прямые затраты	2067202
Накладные расходы	115143
Ненормируемые и непредвиденные затраты	130941
ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	2313286
Временные здания и сооружениями 1,2%	27759
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	31604
Затраты на выслугу лет 1%	23410
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	9364
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	2405423
Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2015г. К=2,557	6151675
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	123034
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	6274709
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	752965
Всего стоимость строительства	**7027674**
Конкурсная скидка	**1124428**
Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	**5903246**
В том числе НДС %12	632491

ПРИНЯЛ:

Заказчик **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»**

СДАЛ:

Подрядчик **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Форма № кс-3

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой №2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция и стр-во арычных сетей и ливневой канализации ул.Габдуллина от ул.Ауэззова до ул.Жарокова**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **СЕНТЯБРЬ** месяц 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№17 с/к	23 июня 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2016г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и стр-во арычных сетей и ливневой канализации ул.Габдуллина от ул.Ауэззова до ул.Жарокова	8 560 246	2 372 321							284 679	2 657 000
Всего:	**8 560 246**	**2 372 321**							**284 679**	**2 657 000**

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Д.Т.Нурдаулетов

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

С.А.Шевчук

Заказчик: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»**

Форма-2

Подрядчик: **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

Договор о государственных закупках работ №17 с/к от 23 июня 2016г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция и стр-во арычных сетей и ливневой канализации ул.Габдуллина от ул.Ауэзова до ул.Жарокова**

А К Т

приемки выполненных работ
за **СЕНТЯБРЬ** месяц 2016г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА														
		Разборка покрытий и основания дорожной одежды														
1	Е0127-101-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см м2	48	337,3 10,05	326,99 13,81	16190 482	15695 663	1523 133	0,06 0,06	3 3					
2	Е0127-18-2	-Разборка оснований гравийных м3	9,6	66,75 15,5	51,25 9,62	641 149	492 92	321 133	0,12 0,04	1 -					
3	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	17,28	27,1 5,42	- -	468 94	- -	94 100	0,11 -	2 -					

4	E010333-А30-1 К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)	т	28,8	176,4 -	176,4 35,28	5080 -	5080 1016	1016 100	- 0,74	- 21
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22380	21268			6
			Тенге				725	1771			24
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				22380	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	2496	-		-
		Местные материалы -	Тенге				13	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге				468	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				2954	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	443	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1520	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				26854	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		32
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	2939	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26854	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		32
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	2939	-		-
		Разборка бортовых камней									
5	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	10	122,85 122,85	- -	1229 1229	- -	1634 133	0,77 -	8 -
6	C01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	2,9	27,1 5,42	- -	79 16	- -	16 100	0,11 -	- -
7	E010333-А20-1 К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	1,3	125,82 -	125,82 25,16	164 -	164 33	33 100	- 0,53	- 1
8	E010333-А30-1 К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)	т	1,6	176,4 -	176,4 35,28	282 -	282 56	56 100	- 0,74	- 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1753	446			8
			Тенге				1244	89			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1753	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	1333	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге				79	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				1739	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1

	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	261	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			210	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3701	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	11
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1594	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3701	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	11
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1594	-	-

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками

9	Е0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3,54	27,84	26,18	99	93	30	0,01	-
				1,66	7,2	6	25	97	0,03	-
10	Е0130-3-2 -Устройство основания из ПГС	м3	10,1	990,12	33,87	10000	342	3035	1,94	20
				263,25	12,47	2659	126	109	0,06	1
11	Е0101-27-5 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, ранее разрыхленных	м3	0,35	2,85	2,85	1	1	-	-	-
	т.ч. п-3.70 К=0,85			-	0,99	-	-	-	-	-
12	Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,35	21,55	4,52	8	2	6	0,11	-
				17,03	-	6	-	97	-	-
13	Е0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	0,35	14,12	12	5	4	1	0,01	-
				1,62	2,75	1	1	97	0,01	-
14	Е0101-24-6 -Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки)	м3	3,19	6,01	6,01	19	19	6	-	-
				-	2,08	-	7	97	0,01	-
15	Е0130-54-1 -Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	8,17	6589,26	3701,25	53834	30239	26202	11,8	96
				1980	962,33	16177	7862	109	3,29	27
16	С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	43	10800	-	464400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

17	E0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной		102,77	318,03	13,7	32684	1408	12084	0,61	62
					102,83	5,04	10568	518	109	0,02	3
			м2								
18	E0130-53-1	-Укладка смотровых блоков		3,33	1227	821,25	4086	2735	1927	1,94	6
			м3		317,25	213,53	1056	711	109	0,73	2
19	C143023-145	-Смотровой блок		9	11700	-	105300	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	E0123-24-1	-Установка дождеприемников		9	476,31	35,42	4287	319	2606	1,31	12
			шт		209,25	13,5	1883	122	130	0,07	1
21	C131104-22	-Чугунная решетка - дождеприемник		9	16000	-	144000	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 прим.		комплект		-	-	-	-	-	-	-
22	E0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней		2	435,64	6,63	871	13	294	0,7	1
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02		м		108,68	1,76	217	4	133	0,01	-
23	C143003-9	-Камни бетонные бортовые БР100.30.18		0,104	26700	-	2777	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		м3		-	-	-	-	-	-	-
24	E0106-1-1	-Устройство бетонной подливки под оголовки бетон В20		0,1	5400,37	66,01	540	7	23	1,35	-
			м3		195,75	24,93	20	2	105	0,12	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		3	Тенге			822910	35181			198
				Тенге			32592	9378			33
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			678910	-	-		-

Материалы -	Тенге		24879	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	41970	-		-
Местные материалы -	Тенге		586258	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		46215	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		23
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	6932	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		43508	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		768633	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		254
Сметная заработная плата -	Тенге		-	48903	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		144000	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		144000	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		8640	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		152640	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		921273	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		254
Сметная заработная плата -	Тенге		-	48903	-		-

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

ТИП 1

25	E0127-21-2	Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	48	110,13	12,65	5286	607	459	0,02	1
				3,56	3,63	171	174	133	0,01	1
		м2								
26	E0127-21-2к=3 п-1.37 т.ч.	(+ до толщины 15 см)	48	23,48	-	1127	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
27	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из из ЩПС С4	48	38,43	33,28	1845	1598	1053	0,03	2
				5	11,49	240	551	133	0,04	2
		м2								
28	С Калькуляция на приготовление №1	Стоимость щебеночно-песчаной смеси С4	7,2	1650,9	-	11886	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
29	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов БНД 90/130	0,035	38539,2	339,59	1349	12	7	0,58	-
				-	140,94	-	5	133	0,58	-
		т								
30	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1	48	384,35	15,35	18449	737	702	0,03	2
				5,94	5,06	285	243	133	0,02	1
		м2								
31	E0127-54-6к=6	(+ до толщины 7 см)	48	270,86	-	13001	-	4	-	-
		м2		0,06	-	3	-	133	-	-
32	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	48	478,54	15,35	22970	737	702	0,03	2
				5,94	5,06	285	243	133	0,02	1
		м2								

33 Е0127-54-1к-(+ до толщины 5 см) =2		48	113,78	-	5461	-	1	-	-
	м2		0,02	-	1	-	133	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			81375	3690			6
		Тенге			985	1216			4
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			81375	-	-		-
Материалы -		Тенге			59171	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	2201	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11886	-	-		-
Местные материалы -		Тенге			5643	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			2928	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	439	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5058	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			89361	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		12
Сметная заработная плата -		Тенге			-	2641	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			89361	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		12
Сметная заработная плата -		Тенге			-	2641	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			928418	60585			218
		Тенге			35546	12455			64
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			784418	-	-		-
Материалы -		Тенге			84050	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	48001	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11886	-	-		-
Местные материалы -		Тенге			591913	-	-		-
Транспортные расходы -		Тенге			547	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			53836	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		27
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8075	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			50295	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			888549	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		309
Сметная заработная плата -		Тенге			-	56077	-		-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			144000	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			144000	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8640	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			152640	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			1041189	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		309
Сметная заработная плата -		Тенге			-	56077	-		-

Всего прямые затраты	928419
Накладные расходы	53836
Ненормируемые и непредвиденные затраты	58935
ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	1041189
Временные здания и сооружениями 1,2%	12494
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	14225
Затраты на выслугу лет 1%	10537
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	4215

Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	1082660
Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2015г. К=2,557	2768816
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	55376
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	2824192
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	338903
Всего стоимость строительства	**3163095**
Конкурсная скидка	**506095**
Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	**2657000**
В том числе НДС %12	284679

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Технический надзор ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Форма № кс-3

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой №2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция и стр-во арычных сетей и ливневой канализации ул.Габдуллина от ул.Ауэзова до ул.Жарокова**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **ОКТЯБРЬ** месяц 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№17 с/к	23 июня 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2016г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и стр-во арычных сетей и ливневой канализации ул.Габдуллина от ул.Ауэзова до ул.Жарокова	8 577 204	15 141							1 817	16 958
Всего:	**8 577 204**	**15 141**							**1 817**	**16 958**

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Д.Т.Нурдаулетов

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

С.А.Шевчук

Заказчик: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»** Форма-2

Подрядчик: **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

Договор о государственных закупках работ №17 с/к от 23 июня 2016г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция и стр-во арычных сетей и ливневой канализации ул.Габдуллина от ул.Ауэзова до ул.Жарокова**

А К Т

приемки выполненных работ
за **октябрь** месяц 2016г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРОТУАРЫ								
1	Е0127-19-1	-Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 5 см	6	8,57	-	51	-	68	0,06	-
				8,57	-	51	-	133	-	-
		м2								
2	Е0127-18-2	-Разборка оснований из ПГС	0,6	66,75	51,25	40	31	20	0,12	-
				15,5	9,62	9	6	133	0,04	-
3	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,68	27,1	-	46	-	9	0,11	-
				5,42	-	9	-	100	-	-
		т								
4	Е010333-А30-1 К=0,9	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)	1,68	176,4	176,4	296	296	59	-	-
				-	35,28	-	59	100	0,74	1
		т								
5	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см	6	160,27	12,52	962	75	339	0,24	1
				38,03	4,39	228	26	133	0,02	-
		м2								

6	Е0127-56-2к-(- до толщины 10 см) =2		6	-20,56	-	-123	-	-13	-0,01	-
		м2		-1,66	-	-10	-	133	-	-
7	Е0127-55-1п-Устройство асфальтобетонных рим. покрытий тротуаров однослойных из мелкозернистой песчаной асфальтобетонной смеси тип Д Марка 2 толщиной 3 см		6	352,43	-	2115	-	198	0,14	1
		м2		24,75	-	149	-	133	-	-
8	Е0127-55-2 -(+ до толщины 5 см) Изм. и доп. вып. 14 К=4		6	282,45	-	1695	-	508	0,37	2
		м2		63,68	-	382	-	133	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5081	402			5
		Тенге				819	91			1
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5081	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	910	-		-
	Местные материалы -	Тенге				3824	-	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге				46	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				1188	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	178	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				376	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6645	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		7
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	1088	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6645	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		7
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	1088	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				5081	402			5
		Тенге				819	91			1
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5081	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	910	-		-
	Местные материалы -	Тенге				3824	-	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге				46	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				1188	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	178	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				376	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6645	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		7
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	1088	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				6645	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		7
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	1088	-		-

Всего прямые затраты	5081
Накладные расходы	1188
Ненормируемые и непредвиденные затраты	376
ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	6645

Временные здания и сооружениями 1,2%	80
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	91
Затраты на выслугу лет 1%	67
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	27
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	6910
Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2015г. К=2,557	17672
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	353
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	18025
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	2163
Всего стоимость строительства	**20188**
Конкурсная скидка	**3230**
Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	**16958**
В том числе НДС %12	1817

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Технический надзор ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»