ТОО Агрофирма "КОКВЕСТ" Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Агрофирма Коквест"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через р.Кумжарган на участке 154-155 км автодороги "Покровка-Темир-Кенкияк-Эмба" автодороги "Покровка-Темир-Эмба"

Договор № 40-ОАД от 7 июня 2010 года

Акт №1
выполненных работ за август 2010 года
(локальная смета 1-1-1)
Устройство рабочих островков и съезда к мосту

Составлен в ценах 2001 г.(цены с 15.09.08)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1390	26,21	25,03	36432	34791,7	10692	0,008	11
		м3 грунта		1,15	6,78	1599	9424	97	0,0232	32
2	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	2321,3	26	26	60354	60353,8	12071	–	–
		т		–	5,2	–	12071	100	0,01092	25
3	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1390	3,76	3,24	5226	4503,6	2157	0,00332	5
		м3 грунта		0,48	1,12	667	1557	97	0,00371	5
4	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1350	12,51	12,51	16889	16888,5	5605	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	5778	97	0,01399	19
5	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=3,000;	4050	1,27	1,27	5144	5143,5	1493	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,38	–	1539	97	0,00125	5

6 Е22-9-11	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм с пневматическим испытанием *км трубопровода*	0,012	17271874,1	187965,34	207262	2255,58	4017	981	12
			186525	71005,5	2238	852	130	346,79	4
7 Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	1500	1,41	1,41	2115	2115	437	–	–
			–	0,3	–	450	97	0,00099	1
8 Е27-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 покрытия*	315	261,95	36,34	82514	11447,1	8371	0,0495	16
			7,58	12,4	2388	3906	133	0,04359	14
	Всего прямые затраты				**415936**	**137499**			**44**
					6892	**35577**			**105**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				271545				
	Накладные расходы, тенге				44843				
	- заработная плата, тенге				6726				
	- трудоемкость, чел-ч				22				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27647				
	Всего				**488426**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				4884				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				1954				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**495264**				
	Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1296 тенге				**828081**				
	- материалы, тенге				454023				
	- сметная заработная плата, тенге				93687				
	Налог(2%)				16562				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**844643**				
	НДС(12%)				101357				
	Всего по акту с учетом НДС(12%)				**946000**				

Заказчик _____ Нуржанов А.

Подрядчик _____ Проскурин В.В.