ТОО Агрофирма "КОКВЕСТ" Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Агрофирма Коквест"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через р.Кумжарган на участке 154-155 км автодороги "Покровка-Темир-Кенкияк-Эмба" автодороги "Покровка-Темир-Эмба"

Договор № 40-ОАД от 7 июня 2010 года

# Акт №2
## выполненных работ за август 2010 года
## (локальная смета 1-1-2)
Ремонт опор ниже обреза ростверка

Составлен в ценах 2001 г.(цены с 15.09.08)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е1-163-7 | Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 1 группы ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; *м3 грунта* | 290 | 368,78 | – | 106946 | – | 120849 | 2,453 | 711 |
| | | | | 368,78 | – | 106946 | – | 113 | – | – |
| 2 | Е1-172-3 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м в мокрых грунтах *м2 креплений* | 423 | 145,48 | 10,34 | 61538 | 4373,82 | 39171 | 0,501 | 212 |
| | | | | 78,08 | 3,87 | 33028 | 1637 | 113 | 0,0186 | 8 |
| 3 | Е1-173-2 | Водоотлив из котлованов *м3 мокрого грунта* | 290 | 343,74 | 343,74 | 99685 | 99684,6 | 62407 | – | – |
| | | | | – | 221,85 | – | 64337 | 97 | 1,02 | 296 |
| 4 | Е1-24-6 | Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м т.ч. п.3.69: ктрр=1,15; ктрм=1,15; кзпр=1,15; кэкс=1,15; кзпм=1,15; *м3 грунта* | 145 | 6,91 | 6,91 | 1002 | 1001,95 | 338 | – | – |
| | | | | – | 2,4 | – | 348 | 97 | 0,00783 | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего прямые затраты** | **269171** | **105060** | **923** |
| | **139974** | **66322** | **305** |
| В том числе стоимость: материалов, тенге | 24136 | | |
| Накладные расходы, тенге | 222765 | | |
| - заработная плата, тенге | 33415 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 111 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 29516 | | |
| **Всего** | **521452** | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) | 5215 | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4%) | 2086 | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **528753** | | |
| **Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1296 тенге** | **884075** | | |
| - материалы, тенге | 40355 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 413004 | | |
| Налог(2%) | 17682 | | |
| **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)** | **901757** | | |
| НДС(12%) | 108211 | | |
| **Всего по акту с учетом НДС(12%)** | **1009968** | | |

Заказчик _____ Нуржанов А.

Подрядчик _____ Проскурин В.В.