ТОО Агрофирма "КОКВЕСТ"

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Агрофирма Коквест"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через р Кумжарган на участке 154-155 км автодороги "Покровка-Темир-Кенкияк-Эмба"

Договор № 40-ОАД от 7 июня 2010 года

Акт №5
выполненных работ за сентябрь 2010 года
(локальная смета 2-5-1)
Земляные и укрепительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.09.08)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-164-2	Разработка вручную в грунтах 2 группы ktpp=1,2; kзпр=1,2;	110	262,72	–	28899	–	32656	1,848	203
		м3 грунта		262,72	–	28899	–	113	–	–
2	Е1-134-1	Уплотнение отсыпанных конусов грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1100	21,55	4,52	23705	4972	18171	0,108	119
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	18733	–	97	–	–
3	Е1-145-5	Планировка откосов конусов в грунтах 2 группы вручную	305	19,4	–	5917	–	5739	0,123	38
		м2 спланированной площади		19,4	–	5917	–	97	–	–

4 Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1128	26,21	25,03	29565	28234	8677	0,008	9
	м3 грунта		1,15	6,78	1297	7648	97	0,0232	26
5 П8-2-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	5319	26	26	138294	138294	27659	–	–
	т		–	5,2	–	27659	100	0,01092	58
6 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	3185	3,76	3,24	11976	10319	4943	0,00332	11
	м3 грунта		0,48	1,12	1529	3567	97	0,00371	12
7 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	6905	14	14	96670	96670	32150	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	33144	97	0,01567	108
8 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	34525	1,39	1,39	47990	47990	14066	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	14501	97	0,00137	47
9 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	3452,5	14,12	12	48749	41430	14634	0,0122	42
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	5593	9494	97	0,0122	42
10 Е1-145-12	Планировка верха и откосов дамб и траверсов из грунтов 2 группы механизированным способом	6867	8,55	4,43	58713	30421	32373	0,0279	192
	м2 спланированной площади		4,12	0,74	28292	5082	97	0,0025	17
11 Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы дамбы и траверсы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	3505	18,51	17,5	64878	61338	18427	0,00703	25
	м3 грунта		1,01	4,41	3540	15457	97	0,0153	54

12	Е1-24-6	Перемещение разработанного грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) до 5 мК=0,500; *м3 грунта*	1752,5	6,01	6,01	10533	10533	3536	–	–
				–	2,08	–	3645	97	0,00681	12
13	Е1-27-5	Засыпка котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	1242	3,35	3,35	4161	4161	1398	–	–
				–	1,16	–	1441	97	0,0038	5
14	Е1-35-2	Разборка насыпи существующей дамбы из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта в тело проектируемой дамбы *м3 грунта*	1940	12,61	12,61	24463	24463	8242	–	–
				–	4,38	–	8497	97	0,0143	28
15	Е1-24-6	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) в дамбы и траверсы *м3 грунта*	2263	6,01	6,01	13601	13601	4566	–	–
				–	2,08	–	4707	97	0,00681	15
	Раздел 2. Укрепительные работы									
16	Е1-156-1	Устройство рисбермы из камня в подошве откосов дамб и траверсов *м3 камня в деле*	2545	432,86	0,86	1101629	2189	1067246	2,81	7151
				432	0,32	1099440	814	97	0,0015	4
17	Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки под наброску на откосах дамб и траверсов *м3*	595	1950,45	38,67	1160518	23009	210611	1,99	1184
				310,5	14,24	184748	8473	109	0,0695	41
18	Е1-156-1	Укрепление откосов дамб и траверс наброской из камня *м3 камня в деле*	1394	432,86	0,86	603407	1199	584574	2,81	3917
				432	0,32	602208	446	97	0,0015	2
19	Е1-155-1	Укрепление откоса щебнем толщиной слоя 0,15 м *м2 мощения*	26	288,55	0,55	7502	14	7268	1,8	47
				288	0,2	7488	5	97	0,001	–

20 99-1-1	Щебень фр. 40-70мм	м3	4	1002	4008		
	Всего прямые затраты				**3485178**	**538837**	**12938**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**1987684** 958657	**144580**	**471**
	Накладные расходы, тенге				2096936		
	- заработная плата, тенге				314540		
	- трудоемкость, чел-ч				1048		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				334927		
	Всего				**5917041**		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				59170		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				23668		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5999879**		
	Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1296 тенге				**10031798**		
	- материалы, тенге				1602875		
	- сметная заработная плата, тенге				4229561		
	Налог(2%)				200636		
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**10232434**		
	НДС(12%)				1227892		
	Всего по акту с учетом НДС(12%)				**11460326**		

Заказчик _____ Нуржанов А.

Подрядчик _____ Проскурин В.В.