ТОО Агрофирма "КОКВЕСТ"

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Агрофирма Коквест"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через р Кумжарган на участке 154-155 км автодороги "Покровка-Темир-Кенкияк-Эмба"

Договор № 40-ОАД от 7 июня 2010 года

Акт №6
выполненных работ за сентябрь 2010 года
(локальная смета 2-3-2)
Ремонт опор ниже обреза ростверка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.09.08)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е13-44-7	Зачистка боковых поверхностей ростверков и оголенной арматуры щетками	192	60,75	–	11664	–	10498	0,34	65
		м2		60,75	–	11664	–	90	–	–
2	Е46-25-1	Бурение бурок глубиной 200 мм диаметром 20 мм	156	132,03	66,18	20597	10324	15940	0,337	53
		отверстие		63,23	38,95	9864	6076	100	0,0608	9
3	Е13-44-9	Обеспыливание	12,4	59	47,75	732	592	327	0,07	1
		м2		11,25	18	140	223	90	0,09	1
4	Е6-11-1	Установка арматурных стержней длиной 30см в пробуренные бурки с заделкой полимерцементным раствором	0,21	143557,31	536,06	30147	113	10514	289	61
		т		47475	202,5	9970	43	105	0,99	–

5	30-2-45	Раствор полимерцементный	м3	1	39400		39400				
6	Е13-44-9	Обеспыливание бетонных поверхностей	м2	192	59	47,75	11328	9168	5054	0,07	13
					11,25	18	2160	3456	90	0,09	17
7	Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	4,15	1950,45	38,67	8094	160	1469	1,99	8
					310,5	14,24	1289	59	109	0,0695	–
8	Е30-8-1	Установка арматурных сеток А-1, диаметр 8мм	т	0,827	112299,96	–	92872	–	7260	48,4	40
					8055	–	6661	–	109	–	–
9	Е30-13-1	Бетонирование обоймы по периметру ростверка,бетон В 25; F 300 на сульфатостойком цементе	м3	6,22	15027,37	937,34	93470	5830	8094	4,88	30
					918	275,85	5710	1716	109	1,0964	7
10	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	192	324,77	13,7	62356	2630	22575	0,605	116
					102,83	5,04	19743	968	109	0,0246	5
11	1-2-27	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, IV сорта для устройства фиксаторов толщины бетонного слоя	м3	0,42	9350		3927				
12	Е1-27-5	Засыпка котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	м3 грунта	280	3,35	3,35	938	938	315	–	–
					–	1,16	–	325	97	0,0038	1
		Всего прямые затраты					**375525**	**29755**			**387**
							67201	**12866**			**40**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					278569				
		Накладные расходы, тенге					82046				

- заработная плата, тенге	12307
- трудоемкость, чел-ч	41
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	27454
Всего	**485025**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	4850
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	1940
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**491815**
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1296 тенге	**822315**
- материалы, тенге	465767
- сметная заработная плата, тенге	165802
Налог(2%)	16446
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**838761**
НДС(12%)	100651
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**939412**

Заказчик _____ Нуржанов А.

Подрядчик _____ Проскурин В.В.