ТОО Агрофирма "КОКВЕСТ" Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Агрофирма Коквест"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через р Кумжарган на участке 154-155 км автодороги "Покровка-Темир-Кенкияк-Эмба"

Договор № 40-ОАД от 7 июня 2010 года

Акт №7
выполненных работ за сентябрь 2010 года
(локальная смета 2-4-3)
Дорожная одежда

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.09.08)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Дорожная одежда								
1	Е27-14-2	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, толщиной 15см	137	884,82	73,75	121220	10104	6022	0,144	20
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	2929	1599	133	0,041	6
2	Е27-22-1	Устройство основания толщиной 20 см из щебеночно-песчаной смеси	812,5	38,48	33,29	31265	27048	17831	0,033	27
		м2 основания		5	11,5	4063	9344	133	0,04038	33
3	99-1-1	Щебень фр.40-70мм	43,1	1002		43186				
		м3								
4	99-1-1	Щебень фр.20-40мм	43,9	1152		50573				
		м3								
5	99-1-1	Отсев дробления	112,9	760		85804				
		м3								
6	Е27-72-1	Подгрунтовка основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,5л/м2	0,38	41202,78	339,59	15657	129	72	0,58	–

		т							
				–	140,94	–	54	133	0,58	–
7	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см *м2 покрытия*	752,5	425,78	5,88	320399	4425	8678	0,0451	34
				7,02	1,65	5283	1242	133	0,00618	5
8	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 на каждые 0,5 см изменения толщины слоя(до толщины слоя 7см)К=8,000; *м2 покрытия*	6020	68,92	0,02	414898	120	1601	0,00136	8
				0,19	0,01	1144	60	133	0,00003	–
		Раздел 2. Устройство обочин								
9	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	105	26,21	25,03	2752	2628	808	0,008	1
				1,15	6,78	121	712	97	0,0232	2
10	П8-2-1	Перевозка грунта на присыпные обочины автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза *т*	175,35	26	26	4559	4559	912	–	–
				–	5,2	–	912	100	0,01092	2
11	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	105	3,76	3,24	395	340	163	0,00332	–
				0,48	1,12	50	118	97	0,00371	–
12	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	98	14	14	1372	1372	456	–	–
				–	4,8	–	470	97	0,01567	2
13	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000; *м3 уплотненного грунта*	490	1,39	1,39	681	681	200	–	–
				–	0,42	–	206	97	0,00137	1
		Раздел 3. Укрепление обочин								

14 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	473,75	145,53	20,36	68945	9646	6408	0,0317	15
	м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	2269	2549	133	0,02033	10
	Всего прямые затраты				**1161706**	**61052**			**105**
					15859	**17266**			**61**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1084796				
	Накладные расходы, тенге				43151				
	- заработная плата, тенге				6473				
	- трудоемкость, чел-ч				22				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				72291				
	Всего				**1277148**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				12771				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				5109				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1295028**				
	Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1296 тенге				**2165287**				
	- материалы, тенге				1813779				
	- сметная заработная плата, тенге				96103				
	Налог(2%)				43306				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**2208593**				
	НДС(12%)				265031				
	Всего по акту с учетом НДС(12%)				**2473624**				

Заказчик _____ Нуржанов А.

Подрядчик _____ Проскурин В.В.