ТОО Агрофирма "КОКВЕСТ" Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Агрофирма Коквест"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через р Кумжарган на участке 154-155 км автодороги "Покровка-Темир-Кенкияк-Эмба"

Договор № 40-ОАД от 7 июня 2010 года

Акт №8
выполненных работ за сентябрь 2010 года
(локальная смета 2-6-1)

Прочие работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.09.08)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Прочие работы										
1	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1390	26,21	25,03	36432	34792	10692	0,008	11
		м3 грунта		1,15	6,78	1599	9424	97	0,0232	32
2	П8-2-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	2321,3	26	26	60354	60354	12071	–	–
		т		–	5,2	–	12071	100	0,01092	25
3	Е22-8-11 (ДМ	Демонтаж стальных труб диаметром 500 мм ктрр=0,6; ктрм=0,6; кзпр=0,6; кзкс=0,6; кзпм=0,6; кмат=0;	0,012	166421,06	69221,06	1997	831	2036	514,2	6
		км трубопровода		97200	33318	1166	400	130	162,726	2
		Всего прямые затраты				**98783**	**95977**			**17**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**2765** 42	**21895**			**59**
		Накладные расходы, тенге				24799				

- заработная плата, тенге	3720
- трудоемкость, чел-ч	12
Стоимость демонтируемых материалов	381
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	7438
Всего	**131020**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	1310
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	524
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**132854**
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1296 тенге	**222132**
- материалы, тенге	70
- сметная заработная плата, тенге	50518
Налог(2%)	4443
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**226575**
НДС(12%)	27189
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**253764**

Заказчик _____ Нуржанов А.

Подрядчик _____ Проскурин В.В.