ТОО Агрофирма "КОКВЕСТ" Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской обл."

Подрядчик: ТОО "Агрофирма Коквест"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через р.Кумжарган на 154-155 км автомобильной дороги "Покровка-Темир-Кенкияк-Эмба". Пролетное строение

Договор № 40-ОАД от 07 июня 2010 года.

Акт №11
выполненных работ за ноябрь 2010года
(локальная смета 2-3-3)
Ремонт опор выше обреза ростверка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е13-44-7	Очищение бетонной поверхности опор и оголенной арматуры щетками	116,6	60,75	–	7083	–	6375	0,34	40
		м2		60,75	–	7083	–	90	–	–
2	Е13-44-9	Обеспыливание	116,6	59	47,75	6879	5568	3070	0,07	8
		м2		11,25	18	1312	2099	90	0,09	10
3	Е30-7-1	Устройство бетонного защитного слоя,бетон В 25; F 300	3,5	11248,65	532,08	39370	1862	2159	2,55	9
		м3		434,25	131,85	1520	461	109	0,434	2
4	Е46-25-1	Бурение бурок глубиной 100-160 мм диаметром 15-20 мм	120	132,03	66,18	15844	7942	12262	0,337	40
		отверстие		63,23	38,95	7588	4674	100	0,0608	7
5	Е13-44-9	Обеспыливание бурок	10,2	59	47,75	602	487	269	0,07	1
		м2		11,25	18	115	184	90	0,09	1

6 Е6-11-1									
	Установка арматурных стержней в пробуренные бурки с заделкой полимерцементным раствором	0,0286	143557,31	536,06	4106	15	1432	289	8
	т								
			47475	202,5	1358	6	105	0,99	–
7 30-2-45	Раствор полимерцементный	0,005	39400		197				
	м3								
8 Е30-13-1	Бетонирование открылка на опоре №1,бетон В 25; F 300	0,78	20756,95	937,34	16190	731	1015	4,88	4
	м3								
			918	275,85	716	215	109	1,0964	1
9 Е30-13-1									
	Бетонирование щеки на опоре №1,бетон В 25; F 300	0,14	22552,81	937,34	3157	131	183	4,88	1
	м3								
			918	275,85	129	39	109	1,0964	–
10 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	60	324,77	13,7	19486	822	7054	0,605	36
	м2								
			102,83	5,04	6170	302	109	0,0246	1
	Всего прямые затраты				**112914**	**17558**			**147**
					25991	**7980**			**22**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				69367				
	Накладные расходы, тенге				33819				
	- заработная плата, тенге				5073				
	- трудоемкость, чел-ч				17				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8804				
	Всего				**155537**				
	Временные здания и сооружения (10,5%)				13065				
	- сметная заработная плата, тенге				1842				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (6,93%)				11684				
	- сметная заработная плата, тенге				5375				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				33				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				1686				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				674				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**182646**
Итого по акту в текущих ценах	**1152301**
- материалы, тенге	115982
- сметная заработная плата, тенге	81294
Налог(2%)	23046
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**1175347**
НДС(12%)	141042
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**1316389**

Заказчик : _____ Нуржанов А.

Подрядчик : _____ Проскурин В.В.