ТОО Агрофирма "КОКВЕСТ" Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской обл."

Подрядчик: ТОО "Агрофирма Коквест"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через р.Кумжарган на 154-155 км автомобильной дороги "Покровка-Темир-Кенкияк-Эмба". Пролетное строение

Договор № 40-ОАД от 07 июня 2010 года.

Акт №13
выполненных работ за ноябрь 2010 года
(локальная смета 2-4-4)
Обустройство моста

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Ограждение								
1	E27-61-1	Установка столбиков сигнальных металлических *шт*	12	273,96 100,35	119,85 29,7	3288 1204	1438 356	2075 133	0,64 0,12	8 1
2	99-1-1	Столбики сигнальные металлические(вес 1шт.-5,5кг) *т*	0,066	206969		13660				
3	E27-59-5	Установка стального барьерного ограждения по металлическим столбам *м*	236	185,85	–	43861	–	58335	1,13	267
4	99-1-1	Криволинейный брус в комплекте со стойками и светоотражателями с шагом стоек 1м(вес 1п.м-37,66кг) *т*	0,56	185,85 172429	–	43861 96560	–	133	0,0214	5
5	99-1-1	Криволинейный брус в комплекте со стойками и светоотражателями с шагом стоек 2м(вес 1п.м-27,05кг) *п.м*	5,302	172429		914219				

6	E99-1-4	Внутрипостроечный транспорт металлоконструкций до 1км	6,874	430	430	2956	2956	591	–	–
		т		–	86	–	591	100	1,34	9
		Раздел 2. Дорожная разметка								
7	E27-65-6	Разметка 1.6 проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м, при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,1	9226,6	1692,25	923	169	144	3,18	–
		км линии		450	632,07	45	63	133	2,85	–
8	E27-65-1	Разметка 1.1 проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,303	11588,05	1692,25	3511	513	436	3,18	1
		км линии		450	632,07	136	192	133	2,85	1
9	E13-26-6	Устройство вертикальной разметки эмалью ПФ-115 на стальном барьерном ограждении	70,8	26,25	0,02	1859	1	266	0,0213	2
		м2		4,16	–	295	–	90	–	–
		Раздел 3. Дорожные знаки								
10	E27-83-1	Установка дорожных знаков на металлической стойке	2	747,86	146,19	1496	292	1422	3,2	6
		шт.		506,25	28,22	1013	56	133	0,11	–
11	99-1-1	Знак запрещающий 3.24 круглой формы с размером щитка 700мм	2	2646		5292				
		шт								
12	E27-83-1	Установка дорожных знаков на 2-х металлических стойках	2	747,86	146,19	1496	292	1422	3,2	6
		шт.		506,25	28,22	1013	56	133	0,11	–
13	99-1-1	Знак информационно-указательный 5.26 с размером щитка 368х2562мм	2	7568		15136				
		шт								
14	99-1-1	Стойки металлические	6	1312		7872				
		шт								
15	E1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	40	26,21	25,03	1048	1001	307	0,008	–
		м3 грунта		1,15	6,78	46	271	97	0,0232	1

16 П8-2-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	66,8	26	26	1737	1737	347	–	–
	т		–	5,2	–	347	100	0,01092	1
17 Е1-20-2	Работа бульдозера на отвале грунтов 2 группы	40	3,76	3,24	150	130	62	0,00332	–
	м3 грунта		0,48	1,12	19	45	97	0,00371	–
18 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	40	21,55	4,52	862	181	661	0,108	4
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	681	–	97	–	–
19 Е1-145-4	Планировка верха и откосов берм в грунтах 1 группы вручную	100	15,75	–	1575	–	1528	0,1	10
	м2 спланированной площади		15,75	–	1575	–	97	–	–
20 Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов ,бетон В15	0,96	8647,94	98,32	8302	94	738	4,41	4
	м3		695,25	37,15	667	36	105	0,1814	–
	Всего прямые затраты				**1125803**	**8804**			**308**
					50555	**2013**			**18**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1066442				
	Накладные расходы, тенге				68334				
	- заработная плата, тенге				10250				
	- трудоемкость, чел-ч				34				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				71648				
	Всего				**1265785**				
	Временные здания и сооружения (10,5%)				106326				
	- сметная заработная плата, тенге				14992				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				85				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (6,93%)				95087				
	- сметная заработная плата, тенге				43740				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				266				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				13721				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				5488				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1486407**				

Итого по акту в текущих ценах	**4530365**
- материалы, тенге	1783091
- сметная заработная плата, тенге	235349
Налог(2%)	90607
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**4620972**
НДС(12%)	554517
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**5175489**

Заказчик : _____ Нуржанов А.

Подрядчик : _____ Проскурин В.В.