Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года№234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«1» ноября 2018года

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Усть-Каменогорска», ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27 в лице руководителя Танекенова К.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лица, наименование организаций – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от **31.10.2018 г. ТОО «ТЕРЕЗЕ», ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай батыра 97/2-505 в лице директора Казанова Ж.Б.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от **31.10.2018 г. эксперта Тойкенова С., аттестат № KZ77VJE00021800 от 30.12.2016 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту **от 31.10.2018 года гл.специалиста ОВ ТОО «Восток Массивпроект» Лю-Ди-Сян Б.В.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство магистральных коллекторов ливневой канализации на территории Южного планировочного района в городе Усть-Каменогорске, ВКО. Строительство магистрального коллектора ливневой канализации по проспекту Сатпаева»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Сатпаева

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) акта, решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю: постановление №11607 от 10.06.2015 года, постановление №11608 от 10.06.2015 года, постановление №11609 от 10.06.2015 года, постановление №11610 от 10.06.2015 года, постановление №11611 от 10.06.2015 года, Акимата города Усть-Каменогорска ВКО

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» _____ 20__ г.

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления детальности или определенных действий № KZ26REA00040947 от 04.11.2016 года ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской Области»

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации): ТОО «Восток Массивпроект» № 1-123

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) приказом ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорск» №7 от 29.06.2017 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

- начало работ: декабрь 2016 г.;

(месяц, год)

- окончание работ: ноябрь 2018 г.;

(месяц, год)

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства 11,5 месяца;

фактически 22 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование показателей	Единица	Количество
	Коллектор:		
1	Трубы многослойные профилированные полиэтиленовые безнапорные, армированные металлическим профилем, для наружных сетей канализации D/N 1400 SN 16 PE	км	4,698
2	Трубы многослойные профилированные полиэтиленовые безнапорные, армированные металлическим профилем, для наружных сетей канализации D/N 1200 SN 16 PE	км	0,930
3	Трубы многослойные профилированные полиэтиленовые безнапорные, армированные металлическим профилем, для наружных сетей канализации D/N 1000 SN 16 PE	км	0,180
4	Трубы многослойные профилированные полиэтиленовые безнапорные, армированные металлическим профилем, для наружных сетей канализации D/N 800 SN 16 PE	км	0,033
5	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные, для наружных сетей канализации 400 мм	км	0,154
6	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные, для наружных сетей канализации D/N 300 SN 16 PE	км	0,028
7	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные, для наружных сетей канализации D/N 200 SN 16 PE	км	0,070
	Аккумулирующий резервуар V=7000 м3	шт	1

8	Канализационная насосная станция Q=144 м3/ч	шт	1
9	Нефтеуловитель производительностью 40 л/с	шт	1
10	Фильтр сорбционный ФСБ-40	к-т	1
11	Распределительная камера	к-т	1
12	Сепаратор центробежный гравитационный	к-т	2
13	КТПН-25кВА-10/0,4кВ	шт	1
14			

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период; объект имеет следующие показатели:

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- в проекте предусмотрено выполнение единой магистральной системы отвода ливневой канализации по пр. Сатпаева и прилегающих к проспекту районов.

- ливневая канализация выполнена системой закрытого типа с установкой подземных очистных сооружений накопительного типа.

- сеть ливневой канализации выполнена из многослойных профилированных полиэтиленовых безнапорных, армированных металлическим профилем, труб ∅у800 мм, ∅у1000 мм, ∅у1200 мм, ∅у1400 мм (КОРСИС АРМ), полиэтиленовых безнапорных гофрированных труб ∅у200 мм, ∅у300 мм, ∅у400 мм (КОРСИС ПРО), стальных электросварных труб ∅у1400 мм с «весьма усиленной» антикоррозийной изоляцией.

- смотровые, дождеприемные колодцы приняты из сборных железобетонных элементов.

- распределительная камера из армированного стеклопластика.

- насосная станция расположена на площадке очистных сооружений и подает дождевые воды из аккумулирующей емкости на очистные сооружения. В насосной станции установлен погружной дренажный насосный агрегат с поплавковым выключателем.

- схема очистки дождевых поверхностных стоков: распределительная камера – сепаратор – аккумулирующий резервуар – насосная станция – очистные сооружения.

- распределительная камера предназначена для разделения ливневых стоков на загрязненные, которые отправляются на очистку, и условно-чистые дождевые воды, которые сбрасываются в водный объект без очистки. Распределительная камера

установлена на самотёчном коллекторе и направляет загрязненные ливневые стоки на очистку.

- сепаратор предназначен для улавливания и сбора песка и взвешенных веществ из поверхностных дождевых стоков.

- аккумулирующих резервуар закрытого типа из блоков StormBrixx.

- насосная станция подает ливневые воды из резервуара на очистные сооружения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 2 559 397,0 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 102 545,0 тыс. тенге, оборудование 1 046 481,0 тыс.тенге.
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: всего 2 475 278,992 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 428 797,62 тыс. тенге, оборудование 1 046 481,368 тыс.тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство магистральных коллекторов ливневой канализации на территории Южного планировочного района в городе Усть-Каменогорске, ВКО. Строительство магистрального коллектора ливневой канализации по проспекту Сатпаева».

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: **Танекенов К.А.**
фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя
М.П.

Технический надзор: **Тойкенова С.**
фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись эксперта
М.П.

Авторский надзор: **Лю-Ди-Сян Б.В.**
фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись эксперта
М.П.

Подрядчик: **Казанов Ж.Б.**
фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя
М.П.