г.Усть-Каменогорск " Цены региона Восточно-Казахстанская обл. **Форма 2В**

Генподрядчик: **ТОО "Терезе"**

Субподрядчик: **ТОО "Элхон"**

Наименование объекта: **Строительство магистральных коллекторов ливневой канализации на тер-ии Южного планировочного района в г.Усть-Каменогорске, ВКО. Строительство магистрального коллектора ливневой канализации по пр. Сатпаева. Корректировка**

Акт

выполненных работ за апрель 2018 г. 17.04.2018 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Магистральный коллектор К2								
16	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,07	96708,9	47796,27	6770	3346	5546	286	20
		км трубопровода		48375	12572,33	3386	880	130	49,07	3
17	8-4-2337	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	12	663		7956				
		шт								
18	8-10-1366	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, диаметром 250 мм	24	167		4008				
		шт								
22	Е22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм	0,154	164866,67	87601,64	25389	13491	19824	444	68
		км трубопровода		75702	23316,58	11658	3591	130	91,61	14
23	8-4-2340	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	26	2255		58630				
		шт								
24	8-10-1368	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, диаметром 400 мм	52	528		27456				
		шт								
34	Е22-11-18	диаметром 1400 мм	0,001	741885,87	473896,01	742	474	497	1494	1

	км трубопровода								
			254727	126511,45	255	127	130	495,58	0
44 Е22-11-14	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 800 мм	0,12	356868,3	194162,93	42824	23300	32525	919	110
	км трубопровода								
			156689,5	51799,63	18803	6216	130	203,07	24
50 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пескаК=0,100;	0,4	745,36	68,13	298	27	19	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	12,76	9	5	133	0,0438	–
51 Е27-3-1	Укрепление навесными фрезами однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением грунтов с цементом	4	120,42	77,94	482	312	74	0,0163	–
	м2 основания или покрытия								
			2,57	11,41	10	46	133	0,03952	–
52 30-8-92	Песок природныйК=0,920;	0,368	596		219				
	м3								
53 1-1-1008	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	0,0448	5010		224				
	т								
54 Е27-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см средствами малой механизации	4	1430,97	26,34	5724	105	285	0,302	1
	м2 покрытия								
			47,03	6,58	188	26	133	0,0299	–
62 Е23-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах	21,70	6398,25	1152,38	138842	25007	50265	8,062	175
	м3 конструкций колодцев								
			1350,23	431,55	29300	9365	130	2,108	46
63 Е23-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в мокрых грунтах	11,97	10552,88	1265,69	126318	15150	31539	9,16	110
	м3 конструкций колодцев								
			1552,73	474,08	18586	5675	130	2,315	28
0.2 Камеры К1,К2									
95 Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	70,42	3,07	2,66	216	187	89	0,00272	–
	м3 грунта								
			0,39	0,93	27	65	97	0,00305	–
96 Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	107,02	5,55	5,55	594	594	187	–	–
	м3 грунта								

			–	1,8	–	193	97	0,00691	1
97 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	11,9	122,18	–	1454	–	1643	0,885	11
	м3 грунта								
			122,18	–	1454	–	113	–	–
98 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	107,02	21,55	4,52	2306	484	1768	0,108	12
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	1823	–	97	–	–
	Всего по смете				**450452**	**82477**			**508**
					85499	**26189**			**115**
	-оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				144261				
	- заработная плата, тенге				21639				
	- трудоемкость, чел-ч				72				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				35683				
	Всего по смете, тенге				**630396**				
	Сметная заработная плата, тенге				133327				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				695				

Локальная смета № 2-1-2 Очистные сооружения К2

27 80-15-4(пл)	Канализационная насосная станция Q=144 м3/ч ТОО "RAA PIPES"	1	12619401		12619401				
	к-т								
29 80-15-5(пл)	Нефтеуловитель производительностью 40 л/с ТОО "RAA PIPES"	0,25	4217443		1054361				
	к-т								
31 80-15-6(пл)	Фильтр сорбционный ФСБ-40 ТОО "RAA PIPES"	1	5537229		5537229				
	к-т								
	Всего по смете				**19210991**	**0**			**0**
					0	**0**			**0**
	-оборудование, тенге				19210991				
	Накладные расходы, тенге				0				
	- заработная плата, тенге				0				
	- трудоемкость, чел-ч				0				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				0				

Всего по смете, тенге	**19210991**
Сметная заработная плата, тенге	0
Нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Всего по сметам:	**19 841 387**
Оборудование	19 210 991
Временные здания и сооружения (2,4%)	15 130
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4%)	21 948
Затраты на выслугу лет (1%)	6 455
Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)	2 582
Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиоционного риска	4 947
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами	5 621
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**19 898 070**
*в том числе СМР	667 474
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Имрп=3,103)	**61 743 711,21**
Налог (2%)	1 234 874,22
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**62 978 585,43**
НДС (12%)	7 557 430,25
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**70 536 015,68**
Погашение аванса	
Всего к оплате	**70 536 015,68**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Терезе"

_____ Ж.Б. Казанов

Субподрядчик:

Директор ТОО "Элхон"

_____ Л.Ш. Тумашинов