г.Усть-Каменогорск Цены региона Восточно-Казахстанская обл. **Форма 2В**

Генподрядчик: **ТОО "Терезе"**

Субподрядчик: **ТОО "Элхон"**

Наименование объекта: **Реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и аэровокзала аэропорта г. Семей ВКО**

Акт выполненных работ

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Центральный распределительный пункт								
		Лок.смета 04-1-2 на водоснабжение и канализация								
		Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)								
24	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	25	427,81	12,19	10695	305	9506	1,64	41
		м		292,50	4,57	7313	114	128	0,02	1
25	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	10	328,91	7,90	3289	79	3004	1,29	13
		м		231,75	2,95	2318	30	128	0,01	--
26	Е0116-14-8 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм	5	432,69	14,49	2163	72	1439	1,25	6
		м		219,38	5,42	1097	27	128	0,03	--
27	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	25,5	30,00	--	765	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	10,2	44,00	--	449	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

29	С130804-915 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 90x5,2 питьевая ГОСТ 18599-2001		5,1	366,00	--	1867	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм		15	93,07	10,34	1396	155	1552	0,43	6
			м		76,95	3,87	1154	58	128	0,02	--
31	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм		20	115,42	12,21	2308	244	2496	0,56	11
			м		92,93	4,57	1859	91	128	0,02	--
32	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм		10	115,42	12,21	1154	122	1248	0,56	6
			м		92,93	4,57	929	46	128	0,02	--
33	С130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50x3,5 мм		15,3	389,00	--	5952	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
34	С130806-48 Изм. и доп. вып. 25	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75		20,4	563,00	--	11485	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
35	С130806-49 Изм. и доп. вып. 25	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75		10,2	636,00	--	6487	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм		45	11,13	--	501	--	616	0,05	2
			м		10,69	--	481	--	128	--	--
37	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex		15	72,96	16,85	1094	253	644	0,21	3
			м		38,59	4,33	579	65	100	0,03	--

38	С11031-125 Изм. и доп. вып. 22 прим	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	10	56,00	--	560	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С11031-139 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	5	212,00	--	1060	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	70	200,00	--	14000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Всего по разделу				**65 225**	**1 230**			**88**
						15 730	**431**			**1**
		-оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				20 505				
		- заработная плата, тенге				3 076				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				5 144				
		Всего по разделу, тенге				**90 874**				
		Сметная заработная плата, тенге				19 237				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				99				
	РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение (Т3)									
43	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	9	473,47	39,24	4261	353	3110	1,47	13
		1шт		254,25	15,75	2288	142	128	0,07	1
44	С130901-51 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	322,00	--	322	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

45	С130901-50 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	235,00	--	470	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С130901-49 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	195,00	--	1170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С130905-1128 Изм. и доп. вып. 26	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	1	782,00	--	782	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
49	С130904-3 Изм. и доп. вып. 25	Краны водоразборные настенные никелированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Т 90°С, PN 6,3, DN 15 ГОСТ 21345-2005	1	293,00	--	293	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,04	47611,09	17877,09	1904	715	1789	173,00	7
		км		29700,00	4698,68	1188	188	130	18,10	1
51	С С123-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10,2	58,87	--	601	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	С С123-010601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25х2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15,3	85,19	--	1303	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	С С123-010601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32х2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15,3	138,15	--	2114	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	30	72,96	16,85	2189	506	1288	0,21	6
		м		38,59	4,33	1158	130	100	0,03	1

55	С11031-125 Изм. и доп. вып. 22 прим	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	15	56,00	--	840	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	С11031-126 Изм. и доп. вып. 22 прим	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	15	64,00	--	960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	12	200,00	--	2400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Всего по разделу				**20 082**	**1 613**			**27**
						4 888	**476**			**3**
		-оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				6 533				
		- заработная плата, тенге				980				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				1 597				
		Всего по разделу, тенге				**28 212**				
		Сметная заработная плата, тенге				6 344				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				33				
	РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая(К1)									
71	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	49	620,54	0,64	30406	31	6677	0,58	29
		м		106,20	0,25	5204	12	128	--	--
72	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	35	748,88	1,43	26211	50	4611	0,56	20
		м		102,38	0,54	3583	19	128	--	--

73	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм		5	170,02	7,07	850	35	852	0,70	4
			м		130,50	2,66	653	13	128	0,01	--
74	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм		25	190,68	10,58	4767	265	4735	0,77	19
			м		144,00	3,96	3600	99	128	0,02	--
75	С130808-24 Изм. и доп. вып. 27	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 50 ГОСТ 6942-98		5,1	666,00	--	3397	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
76	С130808-25 Изм. и доп. вып. 21	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98		25,5	1489,00	--	37970	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток		8,64	89,06	--	769	--	751	0,52	4
			м2		82,80	--	715	--	105	--	--
		Всего по разделу					**104 370**	**381**			**76**
							13 755	**143**			**0**
		-оборудование, тенге									
		Накладные расходы, тенге					17 626				
		- заработная плата, тенге					2 644				
		- трудоемкость, чел-ч					9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге					7 320				
		Всего по разделу, тенге					**129 316**				
		Сметная заработная плата, тенге					16 542				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					85				
		Всего по смете, тенге					**248 402**				
		Сметная заработная плата, тенге					42 123				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					217				

Лок.смета 04-1-4 на электрооборудование и электроосвещение. Корректировка

РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование

Электромонтажные изделия

81	Ц0108-353-2 Изм. и доп.вып.9 СН	Конструкция металлическая для шинопроводов	22	247,35	73,12	5442	1609	3483	0,84	18
		шт		153,89	12,78	3386	281	95	0,07	2
82	С151803-10 прим.	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА-73 /ТУ36-2211-79/: стойка У2194 У3	12	1060,00	--	12720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	С151803-7 прим.	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА-73 /ТУ36-2211-79/: кронштейн настенный, У2191 У3	6	584,00	--	3504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	С151803-9 прим.	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА-73 /ТУ36-2211-79/: подвес троссовый У2193 У3	4	737,00	--	2948	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Всего по разделу				**24 614**	**1 609**			**18**
						3 386	**281**			**2**
		-оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				3 483				
		- заработная плата, тенге				522				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				1 686				
		Всего по разделу, тенге				**29 783**				
		Сметная заработная плата, тенге				4 189				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
		РАЗДЕЛ 4. Электроосвещение								
142	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	3	2849,00	178,00	8547	534	1501	3,00	9
		шт		486,00	40,50	1458	122	95	0,23	1
143	75-6-73 Изм. и доп. вып. 21	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3054-54У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм/ЩО1/	1	22042,00	--	22042	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

		м2	8,32	--	31	--	90	--	--
	Всего по разделу				**125**	**0**			**0**
					31	**0**			**0**
	-оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				28				
	- заработная плата, тенге				4				
	- трудоемкость, чел-ч				0				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				9				
	Всего по разделу, тенге				**162**				
	Сметная заработная плата, тенге				35				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				0				
	Всего по смете, тенге				**162**				
	Сметная заработная плата, тенге				35				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				0				

Светосигнальное оборудование

Лок.смета 02-7-3 на светосигнальное оборудование /подлежащие выполнению/

РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы

		Светосигнальное оборудование и материалы								
72	СПрайс.лист ТОО "BEI EIECTrO" кн.1стр.180	Светосигнальное оборудование ВПП,огни приближения МК-76,огни приближения МК-256,огни РД-7	0,055978	142419778,55	--	7972376	--	--	--	--
		компл	--	--	--	--	--	--	--	--
	Всего по разделу					**7 972 376**	**0**			**0**
						0	**0**			**0**
	-оборудование, тенге					7 972 376				
	Накладные расходы, тенге					0				
	- заработная плата, тенге					0				
	- трудоемкость, чел-ч					0				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге					0				
	Всего по разделу, тенге					**7 972 376**				
	Сметная заработная плата, тенге					0				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					0				

		Всего по смете, тенге				**7972376**				
		Сметная заработная плата, тенге				0				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				0				

Лок.смета 02-6-1 на общестроительные работы

ОТДЕЛ 2.Марка АР

РАЗДЕЛ 10.Кровля

121	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм /20мм/	2985	142,80	15,94	426246	47581	144253	0,24	725
		м2		34,65	5,96	103430	17791	119	0,03	87
122	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	2985	24,94	0,70	74444	2090	2842	--	13
		м2		0,55	0,25	1642	746	119	--	1
123	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из полиэтиленовой пленки с заводом на высоту утеплителя в местах примыканая к стенам и парапета	3025,704	182,44	1,19	551994	3601	98836	0,16	469
		м2		27,00	0,45	81694	1362	119	--	7
124	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на базальтовом волокне толщ. 160мм	2985	189,45	4,72	565493	14089	258099	0,40	1203
		м2		70,88	1,78	211577	5313	119	0,01	26
125	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	2985	157,89	4,72	471302	14089	200554	0,31	931
		м2		54,68	1,78	163220	5313	119	0,01	26
126	С11031-592 Изм. и доп. вып. 29	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 110	453,6149	6797,00	--	3083220	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из стеклохолста	2985	188,82	1,19	563613	3552	97507	0,16	463
		м2		27,00	0,45	80595	1343	119	--	7
		Всего по разделу				**5 736 312**	**85 002**			**3 804**
						642 158	**31 868**			**154**
		-оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				802 091				
		- заработная плата, тенге				120 314				

		т		2956,64	839,11	102004	28949	90	2,46	85
8	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	37,84	2452,13	545,76	92789	20652	41914	5,25	199
		т		1230,75	--	46572	--	90	--	--
9	С12021-144 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции зданий производственного и непроизводственного назначениявысотой до 100 м при реконструкции зданий (колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен) /С245, с огрунтовкой на стройплощадке/	45,918842	115413,00	--	5299631	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Настил								
10	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из листовой стали толщ. 3мм	3234,6723	109,71	34,24	354891	110768	173304	0,32	1025
		м2		51,08	8,45	165227	27333	90	0,03	98
11	Е0109-62-1	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	76,5	33051,58	14360,60	2528446	1098586	1343543	91,80	7023
		т		16524,00	2990,06	1264086	228740	90	10,22	782
12	С11011-886 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	79,58295	64237,00	--	5112170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0109-53-2 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,0	Монтаж м/конструкций лотков из тонколистовой стали толщ.4мм	9,8	9850,48	1162,95	96535	11397	65846	46,60	457
		т		7357,50	108,00	72104	1058	90	0,53	5
14	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	9,8	49326,74	16388,64	483402	160609	286287	161,00	1578
		т		28980,00	3478,90	284004	34093	90	13,02	128
15	С11011-4147 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 4 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	10,4272	61727,00	--	643640	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Крепление м/конструкций кровли к сущ. плитам покрытия								
16	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	1860	59,75	0,42	111135	781	48479	0,16	299
		шт		28,80	0,16	53568	298	90	--	1
17	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	1860	10,22	--	19006	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,1512	172357,31	536,06	26060	81	7569	289,00	44
		1т		47475,00	202,50	7178	31	105	0,99	--
19	Е0146-8-1	Обетонирование м/конструкций стоек к сущ. плитам покрытия бетоном кл. В15	5	9887,04	316,57	49435	1583	22703	26,50	133
		м3		4421,25	119,25	22106	596	100	0,58	3
		Вентшахты и люк выхода на кровлю								
20	Е0109-61-13 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,0	Монтаж м/конструкций обрамлений вентшахт и люка с коэффициентом надежности по назначению 1,0	0,1	9883,80	2860,42	988	286	633	36,30	4
		т		6300,00	736,43	630	74	90	3,51	--
21	С12021-260 Изм. и доп. вып. 25	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,10403	95337,00	--	9918	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0112-10-1	Фартук из листовой стали толщ.3мм в местах прохождения стаканов и шахт	8,4566596	161,83	1,24	1369	10	1547	0,97	8
		м2		153,23	0,47	1296	4	119	--	--
23	Е0109-53-2 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,0	Монтаж м/конструкций вентшахт из листовой стали толщ. 4мм с коэффициентом надежности по назначению 1,0	1,75	9850,48	1162,95	17238	2035	11758	46,60	82
		т		7357,50	108,00	12876	189	90	0,53	1
24	С12021-250 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т /С245, с огрунтовкой на стройплощадке/	2,028585	128334,00	--	260336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0112-11-1	Устройство зонтов над шахтами в один канал из листовой стали толщ. 0,7мм	9	1290,63	6,95	11616	63	3277	1,93	17
		колпак		303,75	2,25	2734	20	119	0,01	--
		Стеновые /парапетные/панели ПС1-ПС10								

26	Е0109-24-1	Монтаж каркаса парапетных панелей из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	6,4464	13859,99	4022,39	89347	25930	58957	56,50	364
		т		9090,00	1071,86	58598	6910	90	3,81	25
27	Е0109-48-4	Электродуговая сварка при монтаже зданий	6,4464	2452,13	545,76	15807	3518	7141	5,25	34
		т		1230,75	--	7934	--	90	--	--
28	С12021-86 Изм. и доп. вып. 25	Каркас парапетных панелей из гнутых профилей и угловой стали	6,2418	141142,00	--	880980	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,43	55134,00	--	23708	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0164	53999,00	--	886	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0115-71-1	Устройство каркаса из сетки	296,2963	39,63	1,19	11742	353	11900	0,22	66
		м2		37,80	0,45	11200	133	105	--	1
32	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	296,2963	257,00	--	76148	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0126-30-1	Заполнение панелей жесткими минераловатными плитами	16,5	4173,97	378,22	68871	6241	61182	20,04	331
		м3		3566,25	141,75	58843	2339	100	0,69	11
34	С11031-606 Изм. и доп. вып. 24	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-225 ГОСТ 9573-2012	16,5	12213,00	--	201515	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение								
35	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	8,68	13,42	2,49	116	22	109	0,06	1
		м		9,68	0,92	84	8	119	--	--
36	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2575	110909,00	--	28559	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление пробиваемых проемов /КМ9/								
37	Е0109-61-14	Монтаж м/конструкций обрамлений оконных проемов	0,6255	8338,58	1607,70	5216	1006	3590	33,40	21
		т		6007,50	369,68	3758	231	90	1,72	1

38	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля								
			0,6255	122008,00	--	76316	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм	109,09091	661,07	1,24	72117	135	19953	0,97	106
		м2		153,23	0,47	16716	51	119	--	--
		Антикоррозийное покрытие								
40	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз на стройплощадке								
			10215,057	16,36	0,05	167087	511	53598	0,03	301
		м2		5,81	0,02	59349	204	90	--	1
41	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	10215,057	33,16	0,04	338695	409	76490	0,04	435
		м2		8,32	--	84989	--	90	--	--
		Всего по смете				**17 541 759**	**1 653 383**			**13 358**
						2 380 980	**339 052**			**1 169**
		-оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				2 468 116				
		- заработная плата, тенге				370 217				
		- трудоемкость, чел-ч				1 234				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				1 200 593				
		Всего по смете, тенге				21 210 467				
		Сметная заработная плата, тенге				3 090 249				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				15 761				
		Всего по акту:				**36 482 677**				
		Сметная заработная плата, тенге				3 933 404				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				20 374				
		Оборудование				8 036 840				
		В том числе аэродромные работы				7 972 376				
		Временные здания и сооружения				1 139 020				
		-аэродромные работы 4,56%				363 540				
		-прочие здания и сооружения 2,72%				775 480				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время				994 616				
		-аэродромные работы 3,5%				291 757				

-прочие здания и сооружения 2,4%	702 859
Затраты на выслугу лет (1%)	295 849
Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)	134 753
Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиоционного риска	145 012
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемй отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне	166 466
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**39 358 393**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года	**122 011 016,76**
Налог (2%)	2 440 220,34
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**124 451 237,10**
НДС(12%)	**14 934 148,45**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**139 385 385,55**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Терезе"

Ж.Б. Казанов

Субподрядчик:

Директор ТОО "Элхон"

Л.Ш. Тумашинов