КС-3

Заказчик: **АО "СПК"Ертіс"**
г. Усть-Каменогорск, ул. Белинского 36 БИН 110640012780 ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК ИИК KZ93070KK1KS01501002 БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: **ТОО "Элхон"**
г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра 97/2 БИН 040540002030 ИИК KZ61551F127000228KZT филиал АО"Банк Kassa Nova" БИК KSNVKZKA Кбе 17
Наименование объекта: **Реконструкция помещения подвала аэровокзала города Семей ВКО**
Договор № 128-ДЭ от 11.06.2018 года
Доп.соглашение № 1 от 10.09.2018 года
Доп.соглашение № 2 от 24.12.2018 года

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за январь 2019 года

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
	всего	СМР в ценах 2001 года	оборудование	всего	СМР в ценах 2001 года	оборудование
Акт № 1	116 776 719		4 712 342	6 931 869		4 712 342
НДС 12%	14 013 206			831 824		
Итого:	**130 789 925**			**7 763 693**		
удержание 5%	6 539 497			388 185		
Всего к оплате:	**124 250 428**			**7 375 508**		

Заказчик:	Тех.надзор:	Подрядчик:
И.о. Председателя Правления АО "СПК "Ертіс"	Директор ТОО "Облжилкомхозстрой"	Директор ТОО "Элхон"
_____ Рахметкалиев Д.Е.	_____ Ж.А. Каребаева	_____ Л. Ш. Тумашинов

г.Усть-Каменогорск Цены Восточно-Казахстанская обл. **Форма 2В**

Заказчик: **АО "СПК"Ертіс"**

Подрядчик: **ТОО "Элхон"**

Наименование объекта: **Реконструкция помещения подвала аэровокзала города Семей ВКО**

Договор № 128-ДЭ от 11.06.2018 года

Доп.соглашение № 1 от 10.09.2018 года

Доп.соглашение № 2 от 24.12.2018 года

Акт № 1 от 23.01.19г.

выполненных работ за январь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-9 Вентиляция									
		Раздел 1 Система П1									
1	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	62684	3580	62684	3580	4243	54768	126848
					54861	1025	54861	1025	–	9396	
2	5800-9000-0001 (пл) (об)ТОО "СОВПЛИМ" РК, г.У-Ка	Приточная установка П1, Q=3800 м3/час, VSS030-R-FHHVSE с комплектом автоматики									
			к-т	1	2356171		2356171		–	–	2356171
					–		–		2356171	–	
3	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	15	2818,73	60,13	42281	902	20196	20993	68336
					1412,2	15,87	21183	238	–	5062	
4	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1589	61	1589	61	116	1399	3227
					1412	16	1412	16	–	239	

5	2900-9000-0002 (пл)ТОО "СОВПЛИМ " РК, г.У-Ка	Решетка наружная жалюзийная РН 600х600								
			шт	1	14691		14691		14691	–	15866
					–		–		–	1175	
		Итого по разделу 1					**2 570 448**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					77 456				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 543				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 279				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					39 246				
		- оборудование, тенге					2 356 171				
		Накладные расходы, тенге					77 160				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					15 872				
	Раздел 2 Система П2										
16	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	62684	3580	62684	3580	4243	54768	126848
					54861	1025	54861	1025	–	9396	
17	5800-9000-0002 (пл) (об)ТОО "СОВПЛИМ " РК, г.У-Ка	Приточная установка П2, Q=4600 м3/час, VSS030-R-FHHVSE с комплектом автоматики									
			к-т	1	2356171		2356171		–	–	2356171
					–		–		2356171	–	
18	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	16	2818,75	60,19	45100	963	21542	22392	72891
					1412,19	15,88	22595	254	–	5399	
19	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1589	61	1589	61	116	1399	3227
					1412	16	1412	16	–	239	

20	2900-9000-0002 (пл)ТОО "СОВПЛИМ" РК, г.У-Ка	Решетка наружная жалюзийная РН 600х600								
			шт	1	14691		14691		14691	–	15866
					–		–		–	1175	
		Итого по разделу 2					**2 575 003**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					78 868				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 604				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 295				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					40 592				
		- оборудование, тенге					2 356 171				
		Накладные расходы, тенге					78 559				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					16 209				
	Раздел 3 Система В1										
31	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	8283	193	8283	193	744	7237	16762
					7346	39	7346	39	–	1242	
32	2900-9000-0003 (пл)ТОО "СОВПЛИМ" РК, г.У-Ка	Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе, Q-460 м3, 1500об/мин, 0,3кВт, VKPsh40-20/20-4Epr									
			шт	1	87720		87720		87720	–	94738
					–		–		–	7018	
33	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 200х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	10	2818,7	60,1	28187	601	13464	13995	45557
					1412,2	15,9	14122	159	–	3375	
34	1120-0401-0104	Клапаны обратные, диаметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	клапан	2	5453,5	178	10907	356	2699	7802	20206
					3926	54,5	7852	109	–	1497	

35	2305-0302-0401	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм								
			шт.	2	8008		16016		16016	–	17297
					–		–		–	1281	
		Итого по разделу 3					**194 560**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					29 320				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 150				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					307				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					120 643				
		- оборудование, тенге									
		Накладные расходы, тенге					29 034				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					14 413				
	Раздел 4 Система В2										
46	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	8283	193	8283	193	744	7237	16762
					7346	39	7346	39	–	1242	
47	2900-9000-0004 (пл)ТОО "СОВПЛИМ " РК, г.У-Ка	Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе, Q-3800 м3, 1500 об/мин, 2.5 кВт, VKPsh60-32/31-4Dpr									
			шт	1	198080		198080		198080	–	213926
					–		–		–	15846	
48	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %									
			решетка	17	2818,71	60,18	47918	1023	22888	23791	77446
					1412,18	15,88	24007	270	–	5737	
		Итого по разделу 4					**308 134**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					31 353				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 216				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					309				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					221 712				
		- оборудование, тенге									

		Накладные расходы, тенге					31 028				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					22 825				
	Раздел 5 Система В3										
59	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	8283	193	8283	193	744	7237	16762
					7346	39	7346	39	–	1242	
60	2900-9000-0005 (пл)ТОО "СОВПЛИМ " РК, г.У-Ка	Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе, Q-4600 м3, 1500 об/мин, 3,5 кВт, VKPsh70-40/35-4Dpr	шт	1	245620		245620		245620	–	265270
					–		–		–	19650	
61	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 200x200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	15	2818,73	60,13	42281	902	20196	20993	68336
					1412,2	15,87	21183	238	–	5062	
		Итого по разделу 5					**350 368**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					28 529				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 095				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					277				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					266 560				
		- оборудование, тенге									
		Накладные расходы, тенге					28 230				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					25 954				
		Итого по акту					5 998 513				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					245 526				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 608				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 467				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					688 753				
		- оборудование, тенге					4 712 342				
		Накладные расходы, тенге					244 011				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					95 273				

Локальная смета № 2-1-2 Общестроительные работы

Раздел 9 Устройство отмостки

65	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	-34	9283	1920,12	-315622	-65284	-137613	-132570	-484047
					3315,44	832,56	-112725	-28307	–	-35855	
66	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	-34	19692,88	1323,71	-669558	-	-579790	-49225	-776286
					1316,53	274,44	-44762	-9331	–	-57503	

Итого по разделу 9	**-1 260 333**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-157 487
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-110 290
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-37 638
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-717 403
Накладные расходы, тенге	-181 795
Сметная прибыль (8 %), тенге	-93 358

Итого по акту	**-1 260 333**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-157 487
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-110 290
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-37 638
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-717 403
- перевозка грузов, тенге	
Накладные расходы, тенге	-181 795
Сметная прибыль (8 %), тенге	-93 358

Локальная смета № 2-1-10 Электроосвещение

6	2900-6000-0001 (пл)ТОО ТД "ЭЛЕКТРОЦЕНТР" РК, г.Астана	Светильник светодиодный 4000К, 16 Вт, OWP OPTIMA LED 300 IP54/IP54 4000 (1372000370)	шт	54	18604		1004616		1004616	–	1084985
					–		–		–	80369	

8	2900-6000-0002 (пл)ТОО ТД "ЭЛЕКТРОЦЕНТР" РК, г.Астана	Светильник светодиодный 4000К, 17 Вт, IP54 CD LED 18 4000 (1134000010)									
			шт	53	17280		915840		915840	–	989107
					–		–		–	73267	
9	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %									
			шт.	12	1777,5	704,67	21330	8456	1552	12212	36225
					943,5	469,92	11322	5639	–	2683	
10	2900-6000-0002 (пл)ТОО ТД "ЭЛЕКТРОЦЕНТР" РК, г.Астана	Светильник светодиодный, 4 Вт, IP65, URAN 6523-4 LED (4501006440)									
			шт	12	26090		313080		313080	–	338126
					–		–		–	25046	

Итого по акту	**2 448 443**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 322
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 456
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 639
- материалы, изделия и конструкции, тенге	314 632
Накладные расходы, тенге	12 212
Сметная прибыль (8 %), тенге	27 729

Работы по дополнению №2

Локальная смета №2-1-2 Общестроительные работы

Раздел 1 Общестроительные работы

1	1109-0403-0404	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах НР = 69 %	м2	9,8959	3072,89	61,64	30409	610	3745	18158	52452
					2632,81	26,48	26054	262	–	3885	

2	2900-0000-0000 (пл)	Блоки дверные металлические	м2	9,8959	47500		470055		470055	–	507659
					–		–		–	37604	
		Итого по разделу 1					**560 111**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					26 054				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					610				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					262				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					473 800				
		Накладные расходы, тенге					18 158				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					41 489				
	Раздел 2 Подключение водоподогревателей, насосов										
3	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	280	748,14	348,1	209478	97469	67590	56074	286796
					158,64	119,5	44419	33461	–	21244	
4	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,28	264903		74173		74173	–	80107
					–		–		–	5934	
5	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	2	505	4,5	1010	9	12	714	1862
					494,5	1,5	989	3	–	138	
6	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	423		846		846	–	914
					–		–		–	68	
		Итого по разделу 2					**369 679**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					45 408				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					97 478				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					33 464				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					142 621				

	Накладные расходы, тенге					56 788				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					27 384				

Раздел 3 Подключение вент.оборудования

7	1146-0302-0404	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР = 84 %	отверстие	70	384,8	154,91	26936	10844	–	18026	48559
					229,89	76,67	16092	5367	–	3597	
8	1308-0206-0501	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям НР = 72 %	т	0,06	90316,67	15533,33	5419	932	109	3369	9491
					72966,67	5016,67	4378	301	–	703	
9	2900-0000-0000 (пл)	Лоток перфорированный 50х200х3000	м	36	1670		60120		60120	–	64930
					–		–		–	4810	
10	2900-0000-0000 (пл)	Крышка на лоток осн. 200мм	м	36	820		29520		29520	–	31882
					–		–		–	2362	
11	1308-0201-0802	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	80	385,25	169,66	30820	13573	3498	12969	47292
					171,86	53,29	13749	4263	–	3503	
12	2306-0131-1028	Кабели силовые АВВГ 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,04	1403568		56143		56143	–	60634
					–		–		–	4491	
13	2306-0128-0404	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	561347		22454		22454	–	24250
					–		–		–	1796	
14	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	4704	112,33	14112	337	5969	5690	21386
					2602	32,33	7806	97	–	1584	
15	2307-0204-0614	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	508		1016		1016	–	1097

				–	–	–	81		
16	2900-0000-0000 (пл)	Автомат ВА-99-160А	шт	1	18540	18540	18540	–	20023
				–	–	–	1483		
17	2306-1702-0806	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-70 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,06	13035	782	782	–	845
				–	–	–	63		
18	2306-1702-0804	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-35 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,02	7242	145	145	–	157
				–	–	–	12		

Итого по разделу 3		**330 546**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		42 025
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		25 686
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		10 028
- материалы, изделия и конструкции, тенге		198 296
Накладные расходы, тенге		40 054
Сметная прибыль (8 %), тенге		24 485
Итого по смете		**1 260 336**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		113 487
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		123 774
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		43 754
- материалы, изделия и конструкции, тенге		814 717
Накладные расходы, тенге		115 000
Сметная прибыль (8 %), тенге		93 358
Всего по акту:	**9 193 919**	
неучтенная сумма по доп.№1	773 660	
Оборудование	4 712 342	
Сметная заработная плата, тенге	228 070	
Нормативная трудоемкость, чел-ч	34 548	
Временные здания и сооружения (1,5%)	-243 416	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	93 239	

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-2 099 940
Итого	**6 943 802**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-11 933**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**6 931 869**
НДС (12%)	831 824
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**7 763 693**

Заказчик:

И.о. Председателя Правления АО "СПК "Ертіс"
г. Усть-Каменогорск, ул. Белинского 36
БИН 110640012780 ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК ИИК KZ93070KK1KS01501002 БИК KKMFKZ2A

Рахметкалиев Д.Е.

Тех.надзор:

Директор ТОО "Облжилкомхозстрой"

г.Усть-Каменогорск ул.Казахстан 71-а
БИН 990540001085 ИИК KZ3694809KZT22030306 в АО "Евразиский Банк" БИК EURIKZKA

Ж.А. Каребаева

Подрядчик:

Директор ТОО "Элхон"

г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра 97/2 БИН 040540002030 ИИК KZ61551F127000228KZT филиал АО "Банк Kassa Nova" БИК KSNVKZKA Кбе 17

Л. Ш. Тумашинов