Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "РаЗа Строй" 0

Наименование объекта: "Строительство объекта по «Реконструкция систем водоснабжения в селе Қабанбай батыр Целиноградского района Акмолинской области» 2 очередь»"

Договор: №160082/00 от 22.04.2017г

Доп. соглашение №160082/01 от 25.05.2017г.

Акт выполненных работ №1 от 26.06.2017г.

за июнь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЛС 2-2 Резервуар на 1000м3										
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е0101-24-3	Разработка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	60,75	10,93	10,93	664	664	209	--	--
		м3		--	3,55	--	216	97	0,01	1
2	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1274,13	35,29	33,19	44964	42288	13879	0,01	19
		м3		2,10	9,13	2676	11632	97	0,03	40
3	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	1274,13	10,93	10,93	13930	13930	4387	--	--
		м3		--	3,55	--	4523	97	0,01	17
7	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м для возведения насыпи	900,4	10,93	10,93	9844	9844	3100	--	--
		м3		--	3,55	--	3196	97	0,01	12

		РАЗДЕЛ 2.Резервуар								
9	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	323,9	96,83	2,62	31363	849	4582	0,07	22
		м2		10,51	0,99	3404	321	123	--	2
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	32,4	8531,77	66,01	276429	2139	7508	1,35	44
		м3		195,75	24,93	6342	808	105	0,12	4
11	Е0106-33-5	Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и пр. сооружений при днищах бункерного типа/днище и стены/	170	16547,57	1945,51	2813087	330737	889105	24,04	7174
		м3		4313,25	667,73	733253	113514	105	2,50	745
12	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,558	45800,00	--	71356	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	12,872	51000,00	--	656472	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	5,317	50900,00	--	270635	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

15	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	3,03	48300,00	--	146349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,124	64092,87	304,24	7948	38	449	20,00	2
		1т		3330,00	114,75	413	14	105	0,56	--
19	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,208	45800,00	--	9526	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,422	48300,00	--	20383	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,34	45800,00	--	61372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

23	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,295	50900,00	--	15016	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	2,12	48300,00	--	102396	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,413	47400,00	--	19576	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,309	52400,00	--	278192	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,514	50900,00	--	26163	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				4 875 665		923219		
		Накладные расходы				923 219				
		Непредвиденные и ненормируемые расходы				347 933				
		Всего по смете				6 146 817				
ЛС 6-1 Наружные сети водоснабжения										
РАЗДЕЛ 1.Землянные работы										
1	Е0101-24-3	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	368,40	10,93	10,93	4027	4027	1269	--	--
		м3		--	3,55	0	1308	97	0,01	2
2	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4420,30	35,29	33,19	155992	146710	48151	0,01	22
		м3		2,10	9,13	9283	40357	97	0,03	47
3	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	47,20	1868,20	152,52	88179	7199	12937	1,02	16
		м3		153,68	57,15	7254	2697	130	0,28	4
4	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	4315,70	7,57	7,57	32670	32670	10298	--	--
		м3		--	2,46	0	10617	97	0,01	14
5	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	368,40	3,28	3,28	1208	1208	379	--	--
		м3		--	1,06	0	391	97	--	1
6	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	4684,20	25,65	5,38	120150	25201	92100	0,13	201
		м3		20,27	--	94949	0	97	--	--
7	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	2456,40	0,28	0,28	688	688	214	--	--

		м2		--	0,09	0	221	97	--	--
8	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	104,50	50,85	48,38	5314	5056	1668	0,02	1
		м3		2,39	14,07	250	1470	97	0,05	2
9	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	183,00	21,67	21,67	3966	3966	792	--	--
		т		--	4,33	0	792	100	0,09	6
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	104,50	3,79	3,24	396	339	162	--	--
		м3		0,48	1,12	50	117	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			412589		167971		
		Накладные расходы -	Тенге			167971				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34834				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			615393				
РАЗДЕЛ 2.Наружные сети водоснабжения										
41	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	20,535	19308,98	1879,87	396510	38603	52695	8,86	1845
		м3		1435,50	538,43	29478	11057	130	2,06	429
42	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	48,9	7540,00	--	368706	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
43	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	9,43	28000,00	--	264040	--	--	--	--
58	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,4	78005,00	36133,62	31202	14453	26761	247,00	863
		км		41850,00	9612,90	16740	3845	130	37,30	130
59	С130804-890 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	409,7	801,00	--	328170	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				1 388 628		79 456		
		Накладные расходы				79 456				
		Непредвиденные и ненормируемые расходы				88 085				
		Всего по разделу 2				1 556 168				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8 318 379				
		Всего по объекту				8 318 379				
		Временные здания и сооружения (2,48 %)				206296				
		Итого с временными зданиями и сооружениямми				8524674				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				1278701				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,465 %)				295380				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				85247				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				34098,7				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				8939400				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, К= 2,3897				21 362 484				
		Налог (2 %)				427 250				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				21 789 733				

		НДС (12 %)				2 614 768				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**24 404 501**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
_____ Агзамулы К.

Технадзор:
ТОО Инженерное бюро "NURTAU" _____Жакупов Н.К.

расписки верна Шаяхметова

Подрядчик:
Директор ТОО "РаЗа Строй"
_____