Заказчик: **АО "СПК"Ертіс"**

Подрядчик: **ТОО "Элхон"**

Наименование объекта: **Реконструкция фасада здания аэровокзала города Семей Восточно-Казахстанской области**

Договор № 202-ДЭ от 25.12.18г.

Акт № 4 от 20.03.19г.

выполненных работ за март 2019 года

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Разборка витражных блоков из ПВХ НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	36,64	872,54	2,54	31970	93	–	28689	65512
					870,01	–	31877	–	–	4853	
2	1110-0501-0704	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Демонтаж блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	93,9	1118,7	32,4	105046	3042	–	92295	213128
					1086,3	5,81	102004	546	–	15787	
3	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР = 84 %	м3	1,4	10560	2941,43	14784	4118	–	10597	27411
					7618,57	1392,86	10666	1950	–	2030	
		Итого по разделу 1					**306 051**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					144 547				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 253					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 496					
	Накладные расходы, тенге					131 581					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					22 670					
	Раздел 2 Металлические конструкции для крепления витражей										
5	1146-0101-0403 Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР = 84 %	т	√ -7,8065	208274,64	4037,02	√ -1625896	-31515	-91631	√ -1272520	-3130289	
				192499,84	1557,04	-1502750	-12155	–	-231873		
5	1146-0101-0403 Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР = 84 %	т	√ 7,8065	208622,94	4385,32	√ 1628615	34234	91631	1273541	√ 3134328	
				192499,84	1712,68	1502750	13370	–	232172		
10	1109-0402-0101 Конструкции для крепления витражей. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	√ 5,77897	66928,54	23374,23	386778	135079	36313	168891	√ 600123	
				37270,66	5084,64	215386	29384	–	44454		
11	2106-0801-0303 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	√ -5,77897	454362		-2625744		-2625744	–	√ -2835804	
				–		–		–	-210060		
11	2106-0801-0303 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	√ 5,77897	491574		2840791		2840791	–	√ 3068054	
				–		–		–	227263		
12	1113-0301-0406 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	√ 379,74341	95,99	2,76	36451	1049	17686	12303	√ 52654	
				46,65	0,3	17716	114	–	3900		

14	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	759,48682	88,92	1,97	67531	1495	45326	14449	88538
					27,27	0,3	20710	230	–	6558	
		Итого по разделу 2					**977 604**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					253 812				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					140 342				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					30 943				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					314 372				
		Накладные расходы, тенге					196 664				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					72 414				
		Раздел 3 Окна ОК1-ОК9									
15	1110-0501-0704	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами НР = 90 %	м2	91,7785	2578,38	32,77	236640	3008	109007	112638	377220
					1357,89	5,75	124625	528	–	27942	
16	1110-0501-0702	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами НР = 90 %	м2	2,208	3091,03	34,42	6825	76	3052	3339	10977
					1674,37	5,89	3697	13	–	813	
17	2109-0301-0925	Блоки оконные из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм трехстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003 (прим. ОК1, ОК3, ОК3*, ОК9)	м2	-37,7715	57906		-2187196		-2187196	–	-2362172

					–		–		–	-174976	
17	2109-0301-0925	Блоки оконные из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм трехстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003 (прим. ОК1, ОК3, ОК3*, ОК9)	м2	37,7715	72216		2727707		2727707	–	2945924
					–		–		–	218217	
19	2109-0301-0906	Блоки оконные из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одностворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 21519-2003 (прим. ОК6)	м2	2,208	66011		145752		145752	–	157412
					–		–		–	11660	
21	2113-0510-0904	Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 30 ГОСТ 24866-99 К=-1,000;	м2	-80,11	6427		-514867		-514867	–	-556056
					–		–		–	-41189	
23	2113-0508-0105	Стекло листовое, толщина 6 мм ГОСТ 111-2001 К=-1,000;	м2	-80,11	2531		-202758		-202758	–	-218979
					–		–		–	-16221	
25	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	26	1775,14	11,43	46154	297	39375	5961	56284
					249,32	5,43	6482	141	–	4169	

29	2109-0302-1010	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерными стеклопакетами ДМА С 24-12 ГОСТ 23747-88 (прим. Д1, Д2)	м2	√	14,442	62898		908373		908373	–	√ 981043
						–		–		–	72670	
30	2113-0510-0903	Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 24 ГОСТ 24866-99 К=-1,000;	м2	√	-7,584	6272		-47567		-47567	–	√ -51372
						–		–		–	-3805	
32	2113-0508-0103	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001 К=-1,000;	м2	√	-7,584	1401		-10625		-10625	–	√ -11475
						–		–		–	-850	
		Итого по разделу 4						**123 631** √				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						32 763				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						836				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						350				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						58 026				
		Накладные расходы, тенге						22 848				
		Сметная прибыль (8 %), тенге						9 122				
	Раздел 5 Витражи											
34	1109-0403-0104	Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с заполнением стеклом. Монтаж НР = 69 %	м2	√	-370,00	7046,9	1506,64	-2607353	-557457	-10482	-1499140	√ -4435012
						5511,93	360,14	-2039414	-133252	–	-328519	
34	1109-0403-0104	Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с заполнением стеклом. Монтаж НР = 69 %	м2	√	879,00715	7978,15	2437,89	7012848	2142923	24902	3692656	√ 11561944

					5511,93	576,39	4845026	506653	–	856440	
40	1109-0403-0104	Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж НР = 69 %	м2	√	87,12333	7983,75	2443,75	695571	212886	2468	366129 √ 1146636
						5511,92	578,55	480217	50405	–	84936
41	2109-0304-0108	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла (прим. ВН 6 - ВН8)	м2	√	-51,74253	43135		-2231914		-2231914	– √ -2410467
						–		–		–	-178553
41	2109-0304-0108	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла (прим. ВН 6 - ВН8)	м2	√	51,74253	58182		3010484		3010484	– √ 3251323
						–		–		–	240839
		Итого по разделу 5						9 114 424			
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						3 285 829			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 798 352			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						423 806			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						795 458			
		Накладные расходы, тенге						2 559 645			
		Сметная прибыль (8 %), тенге						675 143			

Раздел 6 Отделка фасада

43	1115-0108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР = 80 %	м2	√	-3128,42	2979,1	19,8	-9319887	-61931	-4532943	-3788778	-14157358
						1510,35	3,5	-4725013	-10960	–	-1048693	
43	1115-0108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР = 80 %	м2	√	3128,42	3091,2	19,8	9670584	61931	4883640	3788778	14536111
						1510,35	3,5	4725013	10960	–	1076749	
44	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	√	-1371,18	4197,41	3,78	-5755399	-5183	-5365907	-308728	-6549257
						280,28	1,17	-384309	-1601	–	-485130	
44	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	√	1371,18	4228,61	3,78	5798180	5183	5408688	308728	6595461
						280,28	1,17	384309	1601	–	488553	
45	1126-0301-0802	Слой из пленки гидроветрозащитной. Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	√	-1371,18	769,13	8,08	-1054609	-11081	-804864	-185328	-1339132
						174,06	3,78	-238664	-5189	–	-99195	
45	1126-0301-0802	Слой из пленки гидроветрозащитной. Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	√	1371,18	770,25	8,08	1056154	11081	806409	185328	1340801
						174,06	3,78	238664	5189	–	99319	
46	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	√	3128,42	777,13	3,03	2431188	9492	1100578	1059817	3770285

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				43 766					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				18 876					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				-227 698					
		Накладные расходы, тенге				58 401					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				-4 988					
	Раздел 8 Металлические конструкции фасада										
67	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж РМ1-РМ3 НР = 69 %	т конструкций	19,26096	61114,66	32247,87	1177127	621125	85125	414920	1719411
					24447,22	6773,13	470877	130457	–	127364	
74	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж креплений для рам НР = 69 %	т конструкций	1,19043	95907,36	25040,53	114171	29809	2837	61661	189899
					68483,66	6585,02	81525	7839	–	14067	
76	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Приварка пластин НР = 118 %	т стальных элементов	0,39329	541323,2	7152,48	212897	2813	184881	30463	262829
					64082,48	1558,65	25203	613	–	19469	
77	1109-0301-0202	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 3 т. Монтаж КМ-1 НР = 69 %	т конструкций	2,38299	18325,72	8186,35	43670	19508	6153	16263	64728
					7557,31	2333,62	18009	5561	–	4795	
79	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	714,39251	91,76	2,76	65555	1972	30254	23146	95797
					46,65	0,3	33329	216	–	7096	
80	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	1428,78502	83,59	1,97	119425	2813	77651	27181	158334

	Итого по разделу 9					803				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					729				
	Накладные расходы, тенге					4				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					59				

Работы по дополнению к проектно-сметной документации
Локальная смета №2-1-2 Общестроительные работы

Раздел 1 Общестроительные работы

1	2105-0206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	1,246	209260,5		260739	260739	–	281598
					–		–	–	20859	
2	2105-0206-0903	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 60 х 80 мм ГОСТ 13663-86	т	1,10	140000		154000	154000	–	166320
					–		–	–	12320	
3	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	268	2853,47	17,31	764729	4640	428764	305919	1156300
					1236,29	4,46	331325	1196	–	85652

	Итого по смете	1 604 218
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	331 325
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 640
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 196
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	843 503
	Накладные расходы, тенге	305 919
	Сметная прибыль (8 %), тенге	118 831

Итого по акту	**21 175 931**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	254 111
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	471 461
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	547 794
Всего	**22 449 297**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**448 986**
Итого по акту:	**22 898 283**
Итого по акту с понижающим коэффициентом:	**22 262 790**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**2 671 535**
Всего по акту	**24 934 325**

Заказчик:

Зам. Председателя Правления АО "СПК "Ертіс"
г. Усть-Каменогорск, ул. Белинского 36 БИН 110640012780 ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК ИИК KZ93070KK1KS01501002 БИК KKMFKZ2A

_____ Рахметкалиев Д.Е.

Тех.надзор:

Директор ТОО "Облжилкомхозстрой"
г.Усть-Каменогорск ул.Железнодорожная 94 БИН 990540001085 ИИК KZ148560000000015552 в АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX

_____ Ж.А. Каребаева

Подрядчик:

Директор ТОО "Элхон"
г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра 97/2-502 БИН 040540002030 ИИК KZ038562203104957316 АО"БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX Кбе 17

_____ Л.Ш. Тумашинов