Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«18» 12 2018 г.

Заказчик: ***Ким В.Ф., Городское государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жетысу Водоканал" 040000, город Талдыкорган, ул. Гаухар Ана, 99А***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ***от 17.12.2018г., от ТОО «РаЗа Строй» юр. адрес : г. Кокшетау , Ш. Уалиханова,197 А***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключение о качестве строительно-монтажных работ от **17.12.2018г.** ***дог. № б/н от 03.10.2017г. ТОО «КгауИнжиниринг»., Калибаев Жанузак Кереевич аттестат KZ83VJE00019752 от 22.08.2016г. , аттестат KZ13VJE00019751 от 22.08.2016г., аттестат KZ56VJE00019753 от 22.08.2016г.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключение о соответствии выполненных работ по проекту **от 17.12.2018г. дог.№214 от 2017-09-28 ТОО «Проектный институт им. Джанекенова Ж.Р.» главный специалист Нусупбеков С.М.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта**: «Строительство единой наружной системы водоснабжения и водоотведения жилых районов ИЖС «Жастар-1», «Жастар-2», с. «Ынтымак», коттеджного городка и 3-го отделения г. Талдыкорган Алматинской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширенное, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: ***г Талдыкорган***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю *от 28.09.2015 г. № 26-971. Акимат г. Талдыкорган*

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***ГУ «Управление ГАСК Алматинской области», Талон KZ90REA00112739 от 01.11.2018г.***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО* «Проектный институт им. Джанекенова Ж.Р.»**

наименование проектной организации,

номер проекта утвержденного(й)) ГУ «ОЖКХ г. Талдыкорган» № 82-п/1 от 30.03.2016г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2017 года;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2018 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***12,0 (мес.));***

фактически, месяц: ***14,0 (месяца);***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Показатели объекта	Ед.изм.	По проекту		Фактически	
			общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1	**Водовод В1.1с сооружениями Д=630х37,4мм**	км	11,32		10,90	
	Переход через дорогу методом продавливания L=26м	Ед.	1		1	
	Колодцы прямоугольные из монолитного бетона (4х4,5м-1шт), (3х4 м-3шт), (3х3,5-1 шт.), сбросные колодцы Д 1,5м.	шт	8 3		6 2	
	Главный самотечный коллектор					
	Д=315мм, протяженность 3,774 км п/э	км	3,774		3,815	
	Д=400мм, протяженность 1,882 км п/э	км	1,882		1902	
	Д=500мм, протяженность 1,675км п/э	км	1,675		1,842	
	Канализационные колодцы Д=1,5м	шт	164		164	
	Переход через дорогу методом продавливания L=26м	Ед.	1		1	
	Канализационные колодцы Д=1,5м	шт	4		2	
	Колодец с задвижкой Д=1,5м	шт	1		1	
	Главный напорный коллектор					
	Главный напорный коллектор из п/этиленовых труб Д=315 мм, протяженностью =9,07 км	км	9,07		9,07	
	Колодец прямоугольный из монолитного бетона 2,5х2,0м №1	шт	1		1	
	Колодцы прямоугольные из монолитного бетона 2,5х2,5 м	шт	8		8	
	Напорогасительный колодец-1	шт	1		1	

	шт					
	Сбросные колодцы d- 1.5 м	шт	4		4	
	Коллектор №1 коттеджного городка					
	Д=315 мм п/э	км	1,313		1,305	
	Канализационные колодцы Д1,5 м	шт	26		27	
	Из них (0.90м)	шт	48		50	
	Из них (0.60м)	шт	25		29	
	Днище	шт	26		27	
	крышки	шт	26		27	
	Коллектор №2 от ЫIнтымак-1					
	Д=315мм п/э	км	1,323		1,365	
	Канализационные колодцы Д1,5 м	шт	30		30	
	Из них (0.90м)	шт	29		33	
	Из них (0.60м)	шт	31		28	
	Днище	шт	30		30	
	крышки	шт	30		30	
	Коллектор №3 от Жастар-1					
	Д=315мм п/э	км	1,877		2,074	
	Канализационные колодцы Д1,5 м	шт	39		46	
	Из них (0.90м)	шт	45		109	
	Из них (0.60м)	шт	44		60	
	Днище	шт	39		46	
	крышки	шт	39		46	
	Переход через дорогу методом продавливания L=41м	шт	1		1	
	Коллектор №4 от жилого района Жастар -3					
	Д=400мм п/э	км	2,118		2,118	
	Канализационные колодцы Д1,5 м	шт	47		47	
	Из них (0.90м)	шт	112		114	
	Из них (0.60м)	шт	51		50	
	Днище	шт	47		47	
	крышки	шт	47		47	

Водовод В 1.2 для 3-го отделения.d-225 мм п\э	км	3.169		3.116	
Колодцы водопроводные Д=1,5 м	шт	16		16	
Колодцы водопроводные Д=2,0 м	шт	6		4	
Водопровод В1 п/эт Д=32х2,3 мм L=0,401км	км	0,401		0.250	
Переход через автодорогу методом продавливания L=0,032км	шт	1		-	
Колодцы Д=1,5	шт	3		1	
Установка накопления и перекачивания сточных вод серии НПС10-355«В»	ед	1		1	
Монтаж фундаментных блоков(НПС)	М3	5.18		10.36	
Электроснабжение					
ВЛИ-10 КВ на проводах СИП-3, L=0,35км		0,35		0.35	
Кабельные линии 0,4 кВ	км	0,032		0.032	
Наружное освещение (Установка стальных опор)	км	5		5	
КТПН-160/10/0,4 КВ	шт	2		2	
Монтаж фундаментных блоков	М3	1.92		2.68	
Благоустройство НПС10-355»В»	шт				
Ограждение зоны санитарной охраны	М2	280		280	

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Единая система представлена сетью водоснабжения и водоотведения. Водовод от водозабора Енбек Д=630х37,4 мм, протяженностью ----5,450 км-- в две нити с устройством прямоугольных камер в количестве --6- шт., водовод В1,2 для 3-го отделения, протяженностью -3,116-- км., водопровод на НПС 10-355В от п. Енбек протяженностью -0,250- км. Главный самотечный коллектор Д=315-500 мм, протяженностью -7559-- км. с устройством --164- канализационных колодцев. Стоки из самотечного коллектора направляются в НПС10-355В и перекачиваются напорным коллектором на очистные сооружения канализации. Протяженность напорного коллектора –4,535 км- в 2 нити. Канализованы жилые зоны от коттеджного городка Д=315 мм, протяженностью -1305--км., Ынтымак-1 Д=315 мм протяженностью – 1365 км, коллектор № 3 от Жастар 1 протяженностью -2,074 км, коллектор №4 от участка ИЖС «Жастар-3» Д=400 мм протяженностью –2118 км. Для повышения сейсмоустойчивости колодцев установлены Н-образные закладные детали между кольцами рабочей части колодцев и h-образные закладные детали между горловиной

и плитой перекрытия. Электроснабжение. Благоустройство площадки НПС10-355В. подъездные дороги из щебеночного основания.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 1518830,78тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 1178116,92 тыс. тенге;
оборудование 64718,79 тыс. тенге;
прочие 275995,07 тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего тыс. тенге, в том числе: 1456065,128т.т.
строительно-монтажных работ 1143466,242 тыс.тенге;
оборудование 99369,468 тыс. тенге;
прочие 213229,418 тыс. тенге ;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документации) и требованиям государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: **«Строительство единой наружной системы водоснабжения и водоотведения жилых районов ИЖС «Жастар-1», «Жастар-2», с. «Ынтымак», коттеджного городка и 3-го отделения г. Талдыкорган Алматинской области»**

наименование объекта (комплекса)

Принять в эксплуатацию.

Организатор Кыстаубаев Н. С. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик Ким В.Ф. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор *Калибаев Ж.К.* _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор *Нусупбеков С.М.* _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) Сагынаев Н.К. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись М.П.

	Приложение 13 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта : **«Строительство единой наружной системы водоснабжения и водоотведения жилых районов ИЖС «Жастар-1», «Жастар-2», с. «Ынтымак», коттеджного городка и 3-го отделения г. Талдыкорган Алматинской области»**

(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м	-----	
	1) из полиэтиленовых труб Ф630х37,4мм	м	_10.90___	
	2) из полиэтиленовых труб Д=225х10,8мм	м	_3.11___	
	3) из асбестоцементных труб	м	-----	
	4) из железобетонных труб	м	---	
	5)	м	-----	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб Ф630х8мм	м		
	2) из стальных труб Ф425х6мм	м		
	3) из стальных труб Ф325х6мм	м		
	4) из стальных труб Ф219х6мм	м		
	5) из стальных труб Ф159х6мм	м		
	6) из стальных труб Ф114х5мм	м		
	7) из стальных труб Ф57х3,5мм	м		
	8) из стальных труб Ф32х2,8мм	м		
3	Смотровой колодец	шт	31	
4	Задвижка d- 50мм	шт	6	
	Задвижка SM-KZ d- 600мм	шт	13	
	Задвижка SM-KZ d- 500мм	шт	9	

	Задвижка SM-KZ(F4) d- 300мм	шт	45	
	Задвижка SM-KZ(F4) d- 200мм	шт	12	
	Задвижка SM-KZ(F4) d- 150мм	шт	2	
	Задвижка SM-KZ(F4) d- 100мм	шт	12	
	Вантуз d-100мм	шт	1	
	Вантуз d-50мм	шт	6	
	Вентили d- 20мм	шт		
	" d- 25мм	шт	1	
	" d-	шт		
6	Кран d- 15 мм	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
7	Гидрант ПГ	шт	16	
8	Водопроводный ввод	шт	1	
9	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	14,421	
	1) из керамических труб	м	---	
	2) из чугунных труб	м	---	
	3) из бетонных труб	м	---	
	4) из асбестоцементных труб	м	---	
	5) из железобетонных труб	м	---	
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (бытовая, производственная и дождевая - общая протяженность)	м		
	1) из чугунных труб Ф100 мм	м		
	2) из чугунных труб Ф200 мм	м		
	3) из чугунных труб Ф300 мм	м		
	4) из асбестоцементных труб Ф150мм	м		
	5) из асбестоцементных труб Ф200мм	м		
	6) из стальных электросварных труб Ф 159х6мм	м		
3	Смотровой колодец	шт	328	
	Выпуск	шт		

Заказчик ____Ким Валерий Федорович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Авторский надзор__Нусупбеков Серикпай Мушретбекович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

«Талдықорған қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ-сі
Құжат____ беттен бауланып, тігілді.
№ 56 «20» 12 2018 ж.

"Талдықорған қаласының сәулет
және қала құрылысы бөлімі"
мемлекеттік мекемесі
20____ж."__ _____
№_____