Приложение 3

к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

3Форма

Декларация о соответствии

«17» 12 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) : **ТОО «Раза-Строй»**

юр. Адрес : г. Кокшетау , Ш. Уалиханова,197 А

наименование организации, юридический адрес

в лице генерального директора Сагынаева Нурлана Курбанбаевича

фамилия, имя, отчество руководителя организации

по объекту: *«Строительство единой наружной системы водоснабжения и водоотведения жилых районов ИЖС «Жастар-1», «Жастар-2», с. «Ынтымак», коттеджного городка и 3-го отделения г. Талдыкорган*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГГКП "Жетысу Водоканал" в лице директора Ким Валерия Федоровича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Байсын-А»; ТОО «АДС-2001» ;**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) :

ТОО «Проектный институт им. Джанекенова Ж.Р.» Рабочий проект ««Строительство единой наружной системы водоснабжения и водоотведения жилых районов ИЖС «Жастар-1», «Жастар-2», с. «Ынтымак», коттеджного городка и 3-го отделения г. Талдыкорган № 82-п/1 от 30.03.2016г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «ОЖКХ г. Талдыкорган» № 82-п/1 от 30.03.2016г.**

наименование организации утвердившей проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

«Строительство единой наружной системы водоснабжения и водоотведения жилых районов ИЖС «Жастар-1», «Жастар-2», с. «Ынтымак», коттеджного городка и 3-го отделения г. Талдыкорган, имеет следующие показатели:
основным видам услуг):

№ п/п	Показатели объекта	Ед.изм.	По проекту		Фактически	
			общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1	**Водовод В1.1с сооружениями Д=630х37,4мм**	км	11,32		10,90	
	Переход через дорогу методом продавливания L=26м	Ед.	1		1	
	Колодцы прямоугольные из монолитного бетона (4х4,5м-1шт), (3х4 м-3шт), (3х3,5-1 шт.), сбросные колодцы Д 1,5м.	шт	8 3		6 2	
	Главный самотечный коллектор					
	Д=315мм, протяженность 3,774 км п/э	км	3,774		3,815	
	Д=400мм, протяженность 1,882 км п/э	км	1,882		1902	
	Д=500мм, протяженность 1,675км п/э	км	1,675		1,842	
	Канализационные колодцы Д=1,5м	шт	164		164	
	Переход через дорогу методом продавливания L=26м	Ед.	1		1	
	Канализационные колодцы Д=1,5м	шт	4		2	
	Колодец с задвижкой Д=1,5м	шт	1		1	
	Главный напорный коллектор					
	Главный напорный коллектор из п/этиленовых труб Д=315 мм, протяженностью =9,07 км	км	9,07		9,07	
	Колодец прямоугольный из монолитного бетона 2,5х2,0м №1	шт	1		1	

	Колодцы прямоугольные из монолитного бетона 2,5х2,5 м	шт	8		8	
	Напорогасительный колодец-1 шт	шт	1		1	
	Сбросные колодцы d- 1.5 м	шт	4		4	
	Коллектор №1 коттеджного городка					
	Д=315 мм п/э	км	1.313		1.305	
	Канализационные колодцы Д1,5 м	шт	26		27	
	Из них (0.90м)	шт	48		50	
	Из них (0.60м)	шт	25		29	
	Днище	шт	26		27	
	крышки	шт	26		27	
	Коллектор №2 от Ынтымак-1					
	Д=315мм п/э	км	1.323		1.365	
	Канализационные колодцы Д1,5 м	шт	30		30	
	Из них (0.90м)	шт	29		33	
	Из них (0.60м)	шт	31		28	
	Днище	шт	30		30	
	крышки	шт	30		30	
	Коллектор №3 от Жастар-1					
	Д=315мм п/э	км	1,877		2.074	
	Канализационные колодцы Д1,5 м	шт	39		46	
	Из них (0.90м)	шт	45		109	
	Из них (0.60м)	шт	44		60	
	Днище	шт	39		46	
	крышки	шт	39		46	
	Переход через дорогу методом продавливания L=41м	шт	1		1	
	Коллектор №4 от жилого района Жастар -3					
	Д=400мм п/э	км	2,118		2,118	
	Канализационные колодцы Д1,5 м	шт	47		47	
	Из них (0.90м)	шт	112		114	
	Из них (0.60м)	шт	51		50	
	Днище	шт	47		47	
	крышки	шт	47		47	
	Водовод В 1.2 для 3-го отделения.d-225 мм п\э	км	3.169		3.116	
	Колодцы водопроводные Д=1,5 м	шт	16		16	
	Колодцы водопроводные Д=2,0 м	шт	6		4	
	Водопровод В1 п/эт Д=32х2,3 мм L=0,401км	км	0,401		0.250	
	Переход через автодорогу	шт	1		-	

	методом продавливания L=0,032км					
	Колодцы Д=1,5	шт	3		1	
	Установка накопления и перекачивания сточных вод серии НПС10-355«В»	ед	1		1	
	Монтаж фундаментных блоков(НПС)	М3	5.18		10.36	
	Электроснабжение					
	ВЛИ-10 КВ на проводах СИП-3, L=0,35км		0,35		0.35	
	Кабельные линии 0,4 кВ	км	0,032		0.032	
	Наружное освещение (Установка стальных опор)	км	5		5	
	КТПН-160/10/0,4 КВ	шт	2		2	
	Монтаж фундаментных блоков	М3	1.92		2.68	
	Благоустройство НПС10-355»В»	шт				
	Ограждение зоны санитарной охраны	М2	280		280	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Единая система представлена сетью водоснабжения и водоотведения. Водовод от водозабора Енбек Д=630х37,4 мм, протяженностью ----5,450 км-- в две нити с устройством прямоугольных камер в количестве --6- шт., водовод В1,2 для 3-го отделения, протяженностью -3,116-- км., водопровод на НПС 10-355В от п. Енбек, протяженностью -0.250- км. Главный самотечный коллектор Д=315-500 мм, протяженностью -7559-- км, с устройством --164- канализационных колодцев. Стоки из самотечного коллектора направляются в НПС10-355В и перекачиваются напорным коллектором на очистные сооружения канализации. Протяженность напорного коллектора –4,535 км- в 2 нити. Канализованы жилые зоны от коттеджного городка Д=315 мм, протяженностью -1305--км., Ыntымак-1 Д=315 мм протяженностью – 1365 км, коллектор № 3 от Жастар 1 протяженностью -2,074 км, коллектор №4 от участка ИЖС «Жастар-3» Д=400 мм протяженностью –2118 км, Для повышения сейсмоустойчивости колодцев установлены Н-образные закладные детали между кольцами рабочей части колодцев и h-образные закладные детали между горловиной и плитой перекрытия. Электроснабжение. Благоустройство площадки НПС10-355В. подъездные дороги из щебеночного основания.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом материалы в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2017 года;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2018 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***12 (месс.);***

фактически, месяц: ***14 (месяца);***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных
нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1)КГП «Талдыкоргантеплосервис» _____
наименование организации подпись, М.П

2) ТК РЭС города Талыкорган _____
наименование организации подпись, М.П

3) ТОО «Жетысу-Обл Газ» _____
наименование организации подпись, М.П

4) Заместитель начальника центра производственного, хозяйственного обеспечения АО «Казактелеком» _____
наименование организации подпись, М.П

Согласовано Сагиндыкова

5)ГГКП «Жетысу Водоканал» _____
наименование организации подпись, М.П

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство единой наружной системы водоснабжения и водоотведения жилых районов ИЖС «Жастар-1», «Жастар-2», с. «Ынтымак», коттеджного городка и 3-го отделения г. Талдыкорган**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО «РаЗа Строй» _____ подпись, М.П.

«17» 12 2018 г.