Договор № 4

г. Астана "05" декабря 2013г.

ГККП «Оздоровительно-спортивный лагерь «Арман» Управления образования г.Астаны, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице директора Катаева Б.Т., действующего на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «Астанаөндіріс-2030», именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице директора Шукаева М.К., действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона "О государственных закупках" (далее - Закон) и на основании протокола об итогах конкурса № 630825-2 по государственным закупкам работ по капитальному ремонту ГККП «Оздоровительно-спортивный лагерь «Арман» Управления образования города Астаны заключили настоящий Договор (далее Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Капитальный ремонт здания ГККП «Оздоровительно-спортивный лагерь «Арман» Управления образования города Астаны.

Сумма Договора 35029199,52 (тридцать пять миллионов двадцать девять тысяч сто девяносто девять) тенге 52 тиын (далее - цена Договора). В том числе:

наименование специфики: 423 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, государственных предприятий» на сумму в размере 31276071 (тридцать один миллионов двести семьдесят шесть тысяч семьдесят один) тенге 00 тиын.

наименование специфики: 168 «НДС» на сумму в размер: 3753128,52 (три миллиона семьсот пятьдесят три тысячи сто двадцать восемь тенге 52 тиын)

2. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Поставщик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) "Субподрядчик (соисполнитель)" означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Поставщиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) "Технадзор" означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Поставщику осуществлять контроль по выполнению Поставщиком капитального ремонта в соответствии с условиями Договора;

5) "Объект" - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее капитальному ремонту и передаваемое Поставщиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) "Участок" означает территорию, отведенную для капитального ремонта Объекта или производства работ;

7) "Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Поставщиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на капитальный ремонт здания школы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Поставщиком и Заказчиком.

9) "Временные сооружения" означает все временные здания и сооружения, необходимые для ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Поставщиком после завершения капитального ремонта Объекта;

10) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Поставщик использует для капитального ремонта Объекта;

11) "Оборудование" означает все машины и механизмы Поставщика, которые временно находятся на участке для капитального ремонта Объекта;

12) "Срок продолжительности капитального ремонта" означает срок, в течение которого Поставщик должен завершить капитальный ремонт Объекта;

13) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

14) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) предмет Договора/перечень закупаемых работ;

3) техническая спецификация;

4) обеспечение исполнения Договора;

5) проектно-сметная документация/рабочие чертежи:

(Документ Название Номер и дата).

4. Поставщик в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора вносит обеспечение исполнения Договора, в виде банковской гарантии или гарантийного денежного взноса (3% от общей суммы Договора).

5. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

6. Договор о государственных закупках на срок более одного финансового года может быть заключен государственными органами, государственными учреждениями и государственными предприятиями на праве оперативного управления в случае приобретения работ со сроком их завершения в следующем (последующие) финансовом году (годы), предусмотренном в проектно-сметной документации прошедшей государственную экспертизу.

При этом заключение таких договоров о государственных закупках со сроком действия более одного финансового года в случаях, вышепредусмотренных, допускается только с поставщиками, определенными по итогам государственных закупок, проведенных на конкурентной основе.

7. Поставщик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

8. Договор о государственных закупках должен предусматривать условия внесения изменений в договор о государственных закупках, в случаях, предусмотренных Законом.

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

9. Официальное общение между Заказчиком и Поставщиком, которое касается вопросов капитального ремонта Объекта, имеет силу только в письменном виде.

10. Поставщик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Поставщиком.

11. Заказчик передает Поставщику проектно-сметную документацию на капитальный ремонт объекта.

12. Поставщик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Поставщик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

13. Если Заказчик просит Поставщика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Поставщика или субподрядчика, указывая при этом причины, Поставщик обязан удалить это лицо с объекта для ремонта в течение 2 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

14. Поставщик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или

нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

15. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Поставщиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

16. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

17. Поставщик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

18. Заказчик разрешает Поставщику пользоваться всем Участком, отведенным под капитальный ремонт Объекта. Если часть Участка под капитальный ремонт не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

19. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

20. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

21. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

22. Если Поставщик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Поставщик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Поставщику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

23. Если Поставщик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Поставщик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Поставщик, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов. Если суммы, подлежащие выплате Поставщику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Поставщик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

24. Поставщик в течение 5 дней представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по капитальному ремонту Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его конкурсной заявкой.

25. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Поставщик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

26. Поставщик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Поставщик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

27. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Поставщиком.

28. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Поставщик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

29. Заказчик письменно уведомляет Поставщика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

30. Получив уведомление о Дефектах, Поставщик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

31. Форма оплаты – перечисление.

32. Виды и сроки выплат – оплата будет произведена согласно плана финансирования.

33.Необходимые документы, предшествующие оплате: акт приемки-передачи выполненных работ.

34. Поставщик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Поставщиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Поставщиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Поставщик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

Поставщик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года.

35. Заказчик или Поставщик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

36. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Поставщик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Поставщик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

3) Поставщик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

37.Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Поставщиком, Заказчик оплачивает Поставщику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы.

38. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

39. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта.

40. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

41. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

42. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненный ремонт считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

43. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Поставщик , срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Поставщик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Поставщику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта.

44. Поставщик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Поставщик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Поставщиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

45. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Поставщика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Поставщик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

46. Поставщик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Поставщиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Поставщика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

47. Поставщик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Поставщик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Поставщика (но не обязан делать это) за счет Поставщика. В этом случае Заказчик обязан уведомить Поставщика не менее чем за один рабочий день об осуществлении таких работ, с указанием даты начала и места работ. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Поставщик.

48. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Поставщиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Поставщик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Поставщиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Поставщика несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Поставщиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

49. В случае, если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчика, Поставщика должен заблаговременно уведомить Заказчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком работ Поставщика.

50. Если в соответствии с Договором Заказчик должен обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором,

Поставщик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

51. Поставщик содержит территорию Участка в чистоте. Поставщика обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

52. Поставщик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

53. Рабочая комиссия проводится с участием Поставщика.

54. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

55. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

56.Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от причитающейся суммы за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

57. Поставщик за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору выплачивает Заказчику в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день простоя. Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора обязан обеспечить взыскание такой неустойки.

58. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее (указать количество дней) 60 календарных дней после начала работ в соответствии со сроком продолжительности работ, предусмотренном в проектно-сметной документации с заключением государственной экспертизы и со ст.37 «Заключение договора о государственных закупках» Закона о Государственных закупках от 21.07.2007 года № 303-III (с изменениями и дополнениями по сост. на 13.01.2012 г.)

59. Поставщик обязуется обеспечить местное содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии).

60. Оплата работ, связанных с капитальным ремонтом здания (Баня, столовая), Заказчиком производится по мере предоставления актов выполненных работ.

61. Настоящий Договор вступает в силу после внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора, в случаях указанных в пункте 156 Правил.

62 . Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик	**Поставщик**
ГККП «Оздоровительно-спортивный лагерь «Арман» Управления образования г. Астаны	ТОО «Астанаөндіріс-2030»
г. Астана, ул.Айманова,3	г.Астана, мкр. Коктал-2, ул. Акмола,17
БИН 031040003547	БИН 010140000560
БИК TSESKZKA	БИК KCJBKZKX
ИИК KZ43998BTB0000002901	ИИК KZ098560000000108956
АО «Цеснабанк»	АО «Банк ЦентрКредит»
Директор: _____ Катаев Б.Т.	Директор _____ Шукаев М.К.

Заключение рабочей комиссии

Аккольский ,айон

10.01.16г.

Рабочая комиссия, назначенная
Мамыровым А.А. – директором ГККП «Оздоровительно-спортивный лагерь «Арман»
(наименование организации-заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика назначившей рабочую комиссию)

Решением от 29 декабря 2015 года № 130 в составе:

Председатель-представитель заказчика:
Мамыров А.А. – директор ГККП «Оздоровительно-спортивный лагерь «Арман»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии-представителей:
Генерального проектировщика
Котвицкий Б.Ф. ИП «Котвицкий Б.Ф.» директор
(фамилия, имя, отчество, должность)

Субпроектировщиков:
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального подрядчика:
Шукаев М.К. ТОО «Астанаөндіріс-2030» директор
(фамилия, имя, отчество, должность)

Субподрядных организаций:
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора:
Местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства
(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственной противопожарной службы
(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов социальной защиты населения
(фамилия, имя, отчество, должность)

Эксплуатационная организация:
Мамыров А.А. директор «Оздоровительно-спортивного лагеря «Арман»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Мухамбетжанова Г.Г. – технический надзор ИП «Мухамбетжанова Г.Г.»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Бектурганова Д.К. – гл.инженер ТОО «Астанаөндіріс-2030»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Суттибаев А.С.– заместитель директора по АХЧ ГККП «Оздоровительно-спортивного лагеря «Арман»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Судья О. – электрик ГККП «Оздоровительно-спортивного лагеря «Арман»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком: ТОО «Астанаөндіріс-2030»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объет: Капитальный ремонт зданий (баня,столовая) ГККП «Оздоровительно-спортивный лагерь «Арман» Управления образования г.Астаны, Акмолинская область, Аккольский район
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим Строительно-монтажные работы
и его субподрядные организации: _____

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями: ИП «Котвийкий Б.Ф.»
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныштылығы)
(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

4. строительство осуществлялось по проекту: Индивидуальному
(ұйымның атауы)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена): _____
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки):
Начало работ декабрь 2013 г.
(месяц, год)
Окочание работ февраль 2014 г.
(месяц, год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация): дефектный акт от 5.06.2013 г. №58, техническое заключение №18 от 06.06.2013 г., акт на земельный участок кад. № 01-004-009-093, ПСД
(перечень документов или номер приложения к акту)
(Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту)

8. объект имеет следующие показатели:
_____
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость ит.п.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: здание одноэтажное, стены ж/б бетонные, фундамент монолитно-ленточный-сборный, перекрытие ж/б плиты, кровля металлочерепица
(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным метериалам и конструкциям, инженерному и техническому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:
По проекту _____ единиц;
фактически _____ единиц;

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом)
Выполнены
(сведения о выполнении)

характеристика мероприятий приведена в приложении к акту

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего 38 921 335 тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тенге, оборудования, инструмента и инвентаря: _____ тенге.

Решение рабочей комиссии

Капитальный ремонт зданий (баня,столовая) ГККП «Оздоровительно-спортивный лагерь «Арман» Управления образования г.Астаны
(наименование объекта)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и ГОТОВЫМ для предъявления Государственной приемочной комиссии:
Председатель рабочей комиссии Мамыров А.А.

Члены рабочей комиссии:
Шукаев М.К.
Бектурганова Д.К.
Котвицкий Б.Ф.
Мухамбетжанова Г.Г.
Суттибаев А С.
Судья О.

Дополнительное соглашение №1
к договору о государственных закупках работ №4
от 5 декабря 2013 года об устранении недоделок и
подготовке исполнительной документации

г. Астана **24 декабря 2015 года**

ГККП «Оздоровительно-спортивный лагерь «Арман» Управления образования г. Астаны, именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает директор Мамыров А.А., действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «Астанаөндіріс-2030» именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает директор Шукаев М.К., действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение №1 к договору о государственных закупках работ №4 от 5 декабря 2013 года, и пришли к соглашению о нижеследующем.

В связи с затяжными судебными разбирательствами между «Заказчиком» и «Подрядчиком», о признании актов выполненных работ и исполнения условий договора по приемке готовности объекта в эксплуатацию рабочей и государственной приемочной комиссией не представлялось возможным. После проведенных переговоров «Стороны» пришли к мировому соглашению по устранению недоделок и приемки объекта рабочей и государственной приемочной комиссией в эксплуатацию. Определением специализированного межрайонного экономического суда г. Астаны от 22 декабря 2015 года, утверждено мировое соглашение между «Сторонами» по устранению дефектов и приемки их в эксплуатацию.

1. «Подрядчик» устраняет перечисленные в дефектном акте недоделки в сроки утвержденные Графиком работ, а «Заказчик» приступает к приемке в эксплуатацию работу по договору в полном объеме и оплачивает согласно представленными и подписанными «Сторонами» актами выполненных работ и исполнительной документацией после подписания актов рабочей и государственной приемочной комиссией.
2. Срок выполнения работ до 10 января 2016 года. В случае несвоевременного выполнения работ, «Заказчик» начисляет «Подрядчику» неустойку в размере 0,1 % за каждый день просрочки от общей суммы Договора
3. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

Реквизиты сторон:

Заказчик:
ГККП «Оздоровительно-спортивный лагерь «Арман»
г.Астана, ул. Ш.Айманова, 3
БИН: 031040003547
АО «Цеснабанк» г.Астана
ИИК: KZ43998BTB0000002901
БИК: TSESKZKA
Тел: 8(7172)43-77-08
Директор_____Мамыров А.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной отвенностью «Астанаөндіріс-2030»
г.Астана, мкр. Коктал-2, ул. Акмола, 17
БИН: 010140000560
АО «Банк Центр Кредит» г.Астана
ИИК: KZ098560000000108956
БИК: KCJBKZKX
Тел:
Директор_____Шукаев М.К.

Счет-фактура № 7 от 25.12.15 (1)

Поставщик: ТОО "Астанаевндіріс- 2030" (2)

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010140000560, г.Астана, пос. Коктал-2, ул. Акмола,17, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 62001 № 0017769 от 14.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ098560000000108956 в АО Банк Центр Кредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 4 от 5.12.2013г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман" Управления образования г. Астаны (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031040003547, г.Астана ул. Ш. Айманова,3 (10а)

ИИК получателя: KZ43998BTB0000002901 в АО "Цеснабанк", г. Астана, БИК TSESKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман" Управления образования г. Астаны	шт	1	5 357 142,86	5 357 142,86	12%	642 857,14	6 000 000,00		
Всего по счету:					**5 357 142,86**		**642 857,14**	**6 000 000,00**		

директор: Шукаев М. К.

(Ф.И.О., подпись)

: № П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

директор

(должность)

Директор

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 "___мая___2012 г. №170

Заказчик: ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман" Управления образования города Астаны»
Подрядчик: ТОО «Астанаендіріс-2030»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман" Управления образования города Астаны

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за___декабрь_____2015года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		4	05.12.2013г.	МБ					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман" Управления образования города Астаны	6 000 000	5 357 143							642 857	6 000 000

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора по хозяйственной работе ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман" Управления образования города Астаны **А.С. Суттибаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Астанаендіріс-2030" **М.К. Шукаев**

Заказчик: ГККП"Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман" Управления образования г. Астаны

Подрядчик: ТОО "Астанаевндіріс- 2030"

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман" (Баня)

Акт №1

приемки выполненных работ за декабрь 2015 г

Капитальный ремонт ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь " Арман" (баня)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Наружная канализация								
1	Е1-13-4	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	150	32,58	31,18	4887	4677	1745	0,00972	1
		м3 грунта		1,4	11,97	210	1796	87	0,04838	7
2	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	25	36,89	35,04	922	876	232	0,01288	–
		м3 грунта		1,85	8,82	46	221	87	0,03063	1
3	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	10	145,63	3,27	1456	33	1643	0,853	9
		м		142,36	0,52	1424	5	115	0,0044	–
4	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	10	764,6	1,79	7646	18	1362	0,644	6
		м трубопровода		117,74	0,68	1177	7	115	0,00325	–
5	Е7-31-1 (ДМ)	Демонтаж опор из плит и колец диаметром до 1000 мм ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1,33	2135,23	1484,89	2840	1975	1891	3,9464	5
		м3 сборных железобетонных конструкций								

			650,34	478,36	865	636	126	1,8972	3
6 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	7,5	1295,78	190,65	9718	1430	2177	1,173	9
	м3 основания								
			176,73	71,44	1325	536	117	0,34875	3
7 Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	1,33	3453,51	2320,14	4593	3086	2819	5,67295	8
	м3 сборных железобетонных конструкций								
			934,87	747,46	1243	994	126	2,96438	4
8 30-18-35	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 900 мм (ГОСТ 8020-90)	6	4080		24480				
	м								
9 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,6	19800		11880				
	м3								
10 11-4-11	Люк чугунный, тип ЛМ (А15) ГОСТ 3634-99	1	8010		8010				
	комплект								
11 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под емкость	2,8	5687,97	82,51	15926	231	681	1,5525	4
	м3								
			225,11	31,16	630	87	95	0,15225	–
12 Е9-4-4	Монтаж металлической емкости под септик	2,8	27097,89	18655,58	75874	52236	22358	34,845	98
	т конструкций								
			6494,63	3363,56	18185	9418	81	11,675	33
13 99-1-1(пл)	Металлическая емкость 556 260:1,02:1,06:2,234:1,12=205 622	1	205622		205622				
	шт								
14 Е22-19-18	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 1200 мм-бочки под септик	0,008	12473433,7	493613,35	99787	3949	2916	732,55	6
	км трубопровода								
			124976,25	186465,94	1000	1492	117	910,7	7
15 Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 600 мм ктрр1=6; ктрм1=6; кзпр1=6; кзкс1=6; кзпм1=6; кмат1=6;	1	1892,76	895,38	1893	895	1202	5,7228	6
	отверстие								
			997,38	338,16	997	338	90	1,6518	2

Раздел 2 Сантехнические работы

16	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	52	118,01	1,59	6137	83	6977	0,688	36
		м		116,42	0,25	6054	13	115	0,0022	–
17	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	43	145,63	3,27	6262	141	7064	0,853	37
		м		142,36	0,52	6121	22	115	0,0044	–
18	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	220	51,07	0,69	11235	152	12774	0,332	73
		м		50,38	0,11	11084	24	115	0,001	–
19	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 40 мм	25	88,41	1,24	2210	31	2512	0,569	14
		м		87,17	0,2	2179	5	115	0,0017	–
20	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	6	244,84	6,45	1469	39	1651	1,43	9
		комплект		238,39	1,04	1430	6	115	0,0068	–
21	Е65-3-1	Демонтаж смесителя с душем	14	293,06	0,56	4103	8	4710	1,66	23
		шт		292,5	0,09	4095	1	115	0,0007	–
22	Е17-2-3	Установка смесителей с душем	14	1812,61	1,96	25377	27	2333	0,805	11
		шт		144,9	–	2029	–	115	–	–
23	Е65-3-3	Демонтаж крана диам 15 мм	62	11,72	0,09	727	6	830	0,066	4
		шт		11,63	0,02	721	1	115	0,0001	–
24	Е65-3-1	Демонтаж смесителя с душем	12	293,06	0,56	3517	7	4038	1,66	20
		шт		292,5	0,09	3510	1	115	0,0007	–
25	Е60-2-1	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов, один канал	7	276,81	29,31	1938	205	1589	1,6447	12
		м		247,5	4,64	1733	32	90	0,0398	–
26	Е18-2-1 (ДМ)	Демонтаж котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кзкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	3870,96	684,96	3871	685	3959	18,4	18
		котел		3186	256,5	3186	257	115	1,252	1

27	Е18-10-14 (Д	Демонтаж расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 3 м3 ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кзкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *бак*	1	1199,54	119,54	1200	120	1294	6,6	7
				1080	45	1080	45	115	0,22	–
28	Е46-32-2	Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 в бетонных конструкциях полов и стен *м борозд*	95	113,04	51,48	10739	4891	6926	0,3548	34
				61,56	19,44	5848	1847	90	0,095	9
29	Е18-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) *котел*	1	14661,12	2140,49	14661	2140	11456	52,9	53
				9159,75	801,56	9160	802	115	3,9125	4
30	75-1-96	Котлы стальные водогрейные КВа-ЗЭ на газообразном топливе, теплопроизводительность 0,25 МВт, тип горелки GS 28, ТУ 4931-100-11452142-96 *комплект*	1	168900		168900				
31	Е16-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 мм *м трубопровода*	25	591,74	4,68	14794	117	2335	0,4301	11
				79,44	1,75	1986	44	115	0,00863	–
32	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм *м трубопровода*	52	636,63	0,8	33105	42	7322	0,6716	35
				122,13	0,31	6351	16	115	0,0015	–
33	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм *м трубопровода*	43	764,6	1,79	32878	77	5856	0,644	28
				117,74	0,68	5063	29	115	0,00325	–
34	Ц34-207-22	Насос перекачки *шт*	1	4211,98	285,45	4212	285	3139	12	12
				3802,5	72	3803	72	81	0,42048	–
35	10-3-4	Насосы перекачки вихревые чугунные для воды, тип ВК 5/32, подача 18 м3/ч, напор 32 м, двигатель мощностью 5,5 кВт *шт*	1	46200		46200				

36	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм *м трубопровода*	220	546,4	15,24	120208	3353	86549	1,886	415
				336,38	5,71	74004	1256	115	0,02788	6
37	Е16-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 15 мм *шт*	37	521,42	49,05	19293	1815	13279	1,6905	63
				292,39	19,69	10818	729	115	0,0875	3
38	Е17-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм *комплект*	18	1426,59	8,69	25679	156	1987	0,529	10
				93,15	2,81	1677	51	115	0,0125	–
39	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным *комплект*	3	9194,48	49,05	27583	147	1603	2,553	8
				445,05	19,69	1335	59	115	0,0875	–
40	Е17-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды *комплект*	3	5876,22	22,14	17629	66	1082	1,7135	5
				305,33	8,44	916	25	115	0,0375	–
41	Е17-2-3	Установка смесителей для умывальника *шт*	3	1592,61	1,96	4778	6	500	0,805	2
				144,9	–	435	–	115	–	–
42	Е46-8-3	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях *м3*	18	22445,4	302,67	404017	5448	64080	24,61	443
				3840,75	114,75	69134	2066	90	0,56	10
43	Е69-9-4	Заделка в бетонных стенах борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм *м борозды*	95	813,3	0,77	77264	73	4000	0,238	23
				46,67	0,11	4434	10	90	0,0007	–
44	Е16-15-3	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 70 мм *шт*	1	981,62	112,66	982	113	641	2,99	3
				514,91	42,19	515	42	115	0,2	–
45	9-4-85	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 65 мм *шт*	1	10400		10400				
46	Ц35-6-5	Водонагреватель электрический пропиточный, тип ЭПВ-2А *шт*	1	1058,92	40,91	1059	41	774	5	5
				949,5	4,5	950	5	81	0,026	–
47	74-2-117(об)	Электрокотел	1	58565		58565				

		шт								
Раздел 3 Отопление										
48	Е9-54-2	Монтаж дымовой трубы	10	551,11	115,41	5511	1154	3425	2,5415	25
		м		416,59	6,19	4166	62	81	0,03	–
49	8-1-56	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 209х6 мм	10	3240		32400				
		м								
50	Е65-31-1	Отсоединение котлов от трубопроводов	2	2067,3	–	4135	–	4755	13,125	26
		котел		2067,3	–	4135	–	115	–	–
51	Е18-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)	1	6002,51	421,76	6003	422	5657	25,415	25
		котел		4761	157,5	4761	158	115	0,775	1
52	99-1-1(пп)	Котел для бани на дровах 118840:1,02:1,06:2,234:1,12=43930	1	43930		43930				
		шт								
53	Е19-2-1	Установка электрической печи	1	12696,59	49,05	12697	49	913	4,738	5
		прибор		773,66	19,69	774	20	115	0,0875	–
54	99-1-2(пп)	Электропечь 118840:1,02:1,06:2,234:1,12=43930	1	43930		43930				
		шт								
55	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	80	481,3	4,95	38504	396	5694	0,34155	27
		м трубопровода		60,03	1,86	4802	149	115	0,00913	1
56	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	23,55	4352,09	43,41	102492	1022	3818	0,7843	18
		кВт		124,72	16,26	2937	383	115	0,07938	2
57	Е65-1-3	Разборка трубопроводов регистров диаметром 50 мм	22	116,9	1,81	2572	40	2919	0,754	17
		м		115,09	0,29	2532	6	115	0,0026	–
58	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50 мм	80	116,9	1,81	9352	145	10615	0,754	60
		м		115,09	0,29	9207	23	115	0,0026	–

59 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	13,708	164,61	0,09	2256	1	1618	0,7429	10
	м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	1703	–	95	0,00013	–
60 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	30	865,17	1,96	25955	59	1607	0,253	8
	комплект		46,58	–	1397	–	115	–	–
61 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	80	12,59	–	1007	–	1130	0,05762	5
	м трубопровода		12,29	–	983	–	115	–	–
62 9-4-70	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	2	4310		8620				
	шт								
63 9-4-69	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	2	3510		7020				
	шт								
64 12-7-2	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм	1	5730		5730				
	шт								
65 Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3586,49	150,21	3586	150	2998	14,95	15
	насос		2551,28	56,25	2551	56	115	0,275	–
66 10-3-2	Насосы перекачки вихревые чугунные для воды, тип ВК 2/26, подача 7,2 м3/ч, напор 26 м, двигатель мощностью 2,8 кВт	1	29200		29200				
	шт								
	Всего прямые затраты				**2021426**	**93118**			**1807**
					306701	**23847**			**97**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1394146				
	оборудования, тенге				227465				
	Накладные расходы, тенге				345435				
	- заработная плата, тенге				51815				
	- трудоемкость, чел-ч				173				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				23970				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				129802				
	Всего				**2496663**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	32676
- сметная заработная плата, тенге	4607
- нормативная трудоемкость, чел-ч	26
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	50641
- сметная заработная плата, тенге	23295
- нормативная трудоемкость, чел-ч	142
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	23019
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9207
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2612206**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**5835668**
- материалы, тенге	3114522
- оборудование, тенге	508157
- сметная заработная плата, тенге	988525
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2245
Налог (2 %)	116713
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5952381**
НДС (12 %)	714286
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6666667**
Скидка 10%	666667
ВСЕГО к оплате	**6000000**

Заказчик:
Заместитель директора по хозяйственной работе ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман" _____ Суттибаев А.С.

Авторский надзор:
ИП "Котвицкий Б.Ф." _____ Котвицкая Т.И.

Подрядчик:
Директор ТОО "Астанаендірік-2030" _____ Шукаев М.К.

Счет-фактура № 1 от 05.01.16 (1)

Поставщик: ТОО "Астанаөндіріс- 2030" (2)

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010140000560, г.Астана, пос. Коктал-2, ул. Акмола,17, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 62001 № 0017769 от 14.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ098560000000108956 в АО Банк Центр Кредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 4 от 5.12.2013г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана ул. Ш. Айманова,3
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман" Управления образования г. Астаны (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031040003547, г.Астана ул. Ш. Айманова,3 (10а)

ИИК получателя: KZ43996BTB0000002901 в АО "Цеснабанк", г. Астана, БИК TSESKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман" Управления образования г. Астаны	шт	1	8 571 429,00	8 571 429,00	12%	1 028 571,00	9 600 000,00		
Всего по счету:					**8 571 429,00**		**1 028 571,00**	**9 600 000,00**		

директор: Шукаев М. К.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
директор
(должность)
Шукаев М.К.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 "__мая___2012 г. №170

Заказчик: ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман" Управления образования города Астаны»
Подрядчик: ТОО «Астанаендіріс-2030»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман" Управления образования города Астаны

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за__январь_____2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		4	05.12.2013г.	МБ					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман" Управления образования города Астаны	25 229 199	8 571 429							1 028 571	9 600 000

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора по хозяйственной работе ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман" Управления образования города Астаны **А.С. Суттибаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Астанаендіріс-2030" **М.К. Шукаев**

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона г. Астана Форма 2В

Заказчик: ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман" Управления образования г. Астаны

Подрядчик: ТОО "Астанавендіріс -2030"

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман" (столовая)

Акт №3

приемки выполненных работ за январь 2016 г

Капитальный ремонт ГККП Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман" (столовая)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Крыша								
1	Е58-6-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	120	531,21	4,92	63745	590	8038	0,3987	48
		м		61,81	0,79	7417	95	107	0,0099	1
2	Е58-6-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена стропильных ног из брусьев	65	811,99	7,94	52779	516	16478	1,5009	98
		м		235,62	1,31	15315	85	107	0,015	1
3	Е55-1-5	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых досками, неоштукатуренных	74	85,02	10,68	6201	790	6132	0,5378	40
		м2		74,34	2,39	5501	177	108	0,019	1

4	Е58-2-3	Разборка покрытий кровли из черепицы	50	109,99	3,54	5500	177	5700	0,6719	34
		м2 кровли		106,45	0,07	5323	4	107	0,0014	–
5	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	50	24,15	2,64	1208	132	1176	0,1516	8
		м2 кровли		21,51	0,45	1076	23	107	0,0046	–
6	Е10-50-3	Устройство по фермам сплошного рабочего настила толщиной 25 мм-ендовы	50	348,85	10,49	17443	525	2939	0,3082	15
		м2 покрытия		50,46	3,96	2523	198	108	0,01938	1
7	Е10-9-2	Устройство чистых дощатых однослойных перегородок	74	864,97	17,56	64008	1299	16908	1,3685	101
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		204,93	6,64	15165	491	108	0,03238	2
8	Е10-3-5	Устройство карнизов	70	801,95	9,43	56137	660	18933	1,6445	115
		м2 развернутой поверхности карнизов		246,85	3,58	17280	251	108	0,01738	1
9	Е15-163-2	Простая окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным	144	119,35	2,35	17186	338	7698	0,3404	49
		м2 окрашиваемой поверхности		55,37	0,9	7973	130	95	0,00438	1
10	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	50	1833,02	10,25	91651	513	17000	1,9665	98
		м2 кровли		313,89	3,85	15695	193	107	0,01875	1

Раздел 2 Сантехнические работы

11	Е65-4-4	Демонтаж поддонов	1	477,11	22,41	477	22	528	2,61	3
		комплект		454,7	3,56	455	4	115	0,0305	–
12	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	9	101,59	3,33	914	30	1022	0,608	5
		комплект		98,26	0,54	884	5	115	0,0045	–
13	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	1	244,84	6,45	245	6	275	1,43	1

		комплект							
14	Е65-3-1	Демонтаж смесителя с душем		238,39	1,04	238	1	115	0,0088	–
			1	293,06	0,56	293	1	337	1,66	2
		шт								
15	Е65-3-1	Демонтаж смесителя		292,5	0,09	293	–	115	0,0007	–
			22	293,06	0,56	6447	12	7403	1,66	37
		шт								
16	Е65-3-3	Демонтаж крана		292,5	0,09	6435	2	115	0,0007	–
			24	11,72	0,09	281	2	321	0,066	2
		шт								
17	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм		11,63	0,02	279	–	115	0,0001	–
			120	118,01	1,59	14161	191	16100	0,688	83
		м								
18	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм		116,42	0,25	13970	30	115	0,0022	–
			56	145,63	3,27	8155	183	9201	0,853	48
		м								
19	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм		142,36	0,52	7972	29	115	0,0044	–
			141	51,07	0,69	7201	97	8188	0,332	47
		м								
20	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм		50,38	0,11	7104	16	115	0,001	–
			62	636,63	0,8	39471	50	8730	0,6716	42
		м трубопровода								
21	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм		122,13	0,31	7572	19	115	0,0015	–
			56	764,6	1,79	42818	100	7626	0,644	36
		м трубопровода								
				117,74	0,68	6593	38	115	0,00325	–

22	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	141	546,4	15,24	77042	2149	55470	1,886	266
		м трубопровода		336,38	5,71	47430	805	115	0,02788	4
23	9-4-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	24	284		6816				
		шт								
24	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	9194,48	49,05	9194	49	535	2,553	3
		комплект		445,05	19,69	445	20	115	0,0875	–
25	Е17-5-4	Установка раковин	9	5494,39	15,41	49450	139	1772	0,9315	8
		комплект		165,6	5,63	1490	51	115	0,025	–
26	Е17-2-3	Установка смесителей для душа	1	1812,61	1,96	1813	2	167	0,805	1
		шт		144,9	–	145	–	115	–	–
27	Е17-2-3	Установка смесителей для умывальника	9	1792,61	1,96	16133	18	1500	0,805	7
		шт		144,9	–	1304	–	115	–	–
28	Е17-2-3	Установка смесителей для моек	13	5732,61	1,96	74524	25	2167	0,805	10
		шт		144,9	–	1884	–	115	–	–
29	Е17-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	1	12146,13	59,69	12146	60	369	1,7825	2
		комплект		297,56	22,5	298	23	115	0,1125	–
30	Е16-15-2	Установкакранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	521,42	49,05	521	49	359	1,6905	2
		шт		292,39	19,69	292	20	115	0,0875	–
31	9-4-94	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	1	6420		6420				
		шт								

32	Е46-32-3	Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2 в бетонных конструкциях полов и стен	118	232,63	105,64	27450	12466	17726	0,7334	87
		м борозд		126,99	39,92	14985	4711	90	0,1949	23
33	Е20-11-1	Установка лючков площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	7	316,05	20,19	2212	141	1714	1,2305	9
		решетка		204,41	8,44	1431	59	115	0,0375	–
		Всего прямые затраты				**780132**	**21332**			**1307**
						214767	**7480**			**36**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				544036				
		Накладные расходы, тенге				242512				
		- заработная плата, тенге				36377				
		- трудоемкость, чел-ч				121				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				61359				
		Всего				**1084003**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				15610				
		- сметная заработная плата, тенге				2201				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				24191				
		- сметная заработная плата, тенге				11128				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				68				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10996				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4398				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1139198**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)				**2544968**				
		- материалы, тенге				1215376				
		- сметная заработная плата, тенге				641933				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	1544
Налог (2 %)	50899
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2595867**
НДС (12 %)	311504
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2907371**
Скидка 10%	290737
ВСЕГО к оплате	**2616634**

Заказчик:
Заместитель директора по хозяйственной работе ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман"

Суттибаев А.С.

Авторский надзор:
ИП "Котвицкий Б.Ф."

Котвицкая Т.И.

Подрядчик:
Директор ТОО "Астанаендіріс-2030"

Шукаев М.К.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона г. Астана Форма 2В

Заказчик: ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман" Управления образования г. Астаны

Подрядчик: ТОО "Астанаөндіріс- 2030"

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман" (баня)

Акт №4

приемки выполненных работ за январь 2016 года

Капитальный ремонт ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь Арман (баня)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Внутренняя отделка								
1	Е62-36-7	Очистка вручную сложных фасадов от известковой окраски с земли и лесов	145,06	30,24	–	4387	–	4168	0,21	30
		м2		30,24	–	4387	–	95	–	–
2	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	255	116,63	10,56	29741	2693	30496	0,6987	178
		м2		106,07	1,67	27048	426	111	0,0144	4
3	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	175,134	266,86	4,23	46736	741	22536	0,7475	131
		м2 оштукатуриваемой поверхности		134,55	0,9	23564	158	95	0,06313	11

4 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	218,799	1902,71	5,78	416311	1265	61765	1,748	382
	м2 облицовки		293,22	3,93	64156	860	95	0,02025	4
5 Е57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	142	239,48	14,01	34006	1989	13871	0,5834	83
	м2		85,79	2,21	12182	314	111	0,0122	2
6 Е11-27-5	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	142	2111,01	19	299763	2698	32866	1,2305	175
	м2 покрытия		199,3	9,21	28301	1308	111	0,04625	7
7 Е62-25-1	Огрунтовкастен и потолков	448	38,95	2,52	17450	1129	2847	0,039	17
	м2		6,23	0,46	2791	206	95	0,0026	1
8 Е62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов	233	25,7	–	5988	–	5689	0,178	41
	м2		25,7	–	5988	–	95	–	–
9 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 10 мм	160	370,5	4,29	59280	686	13137	0,52348	84
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	13566	262	95	0,00788	1
10 Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	29	32,87	–	953	–	858	0,2282	7
	м2		32,87	–	953	–	90	–	–
11 Е61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	42	521,04	33,79	21884	1419	13373	1,951	82

	м2								
			329,54	5,62	13841	236	95	0,031	1
12	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	4,2	10281,83	154,03	43184	647	8897	14,63	61
	м3									
				2295	58,5	9639	246	90	0,28	1
13	Е15-152-2	Известковая окраска по кирпичу и бетону	50	10,94	0,15	547	8	371	0,0506	3
	м2 окрашиваемой поверхности									
				7,76	0,06	388	3	95	0,00025	–
	Раздел 2 Вентиляция									
14	Е20-1-2 (ДМ)	Демонтаж воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кзкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	24,4	104,26	5,26	2544	128	2834	0,616	15
	м2 поверхности воздуховодов									
				99	1,97	2416	48	115	0,00964	–
15	Е20-31-2 (ДМ	Демонтаж вентиляторов радиальных массой до 0,12 т ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кзкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	3	578,48	36,68	1735	110	1916	3,304	10
	вентилятор									
				541,8	13,5	1625	41	115	0,068	–
16	Е20-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	24,4	1037,3	16,45	25310	401	8159	1,771	43
	м2 поверхности воздуховодов									
				284,63	6,16	6945	150	115	0,03013	1
17	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	0,3	32735,87	11718,89	9821	3516	5217	104,65	31
	т конструкций									
				18837	2634,17	5651	790	81	9,2	3
18	1-1-894	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,3	59000		17700				
	т									
19	Е20-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	2	1952,42	114,61	3905	229	3679	9,499	19

	вентилятор								
			1557,68	42,19	3115	84	115	0,2125	–
20 13-1-16	Вентиляторы осевые В-06-300 специального назначения из разнородных металлов №6,3И1 с электродвигателем В71В4	2	30400		60800				
	комплект								
21 Е20-31-3	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т	1	2331,71	230,09	2332	230	2115	10,764	11
	вентилятор								
			1751,74	87,19	1752	87	115	0,425	–
22 13-1-9	Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 12,5А с электродвигателем 4АМ112МВ8	1	56700		56700				
	комплект								
23 Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1368,23	46,24	1368	46	1379	6,9	7
	вентилятор								
			1182,49	16,88	1182	17	115	0,0875	–
24 13-1-72	Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой стали N2A с электродвигателем 4АМ80А2	1	18854		18854				
	комплект								
25 Е15-104-8	Установка решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2	20	126,15	1,96	2523	39	1327	0,46	9
	деталь								
			69,86	–	1397	–	95	–	–

Раздел 3 Наружные работы

3.1 Отделка фасада

26 Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	3,4	10281,83	154,03	34958	524	7202	14,63	50
	м3								
			2295	58,5	7803	199	90	0,28	1
27 Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	193	769,32	1,27	148479	245	8024	0,27106	52
	м2								
			43,57	0,19	8409	37	95	0,00068	–

28 Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	193	1782,98	4,99	344115	963	98779	3,105	599
	м2 поверхности облицовки		537,22	1,53	103683	295	95	0,00575	1
29 3-1-144	Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием	193	2800		540400				
	м2								
30 Е15-40-1	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	22,5	669,58	2,53	15066	57	1581	0,45138	10
	м		73,75	0,22	1659	5	95	0,00163	–
31 Е15-40-1	Устройство наружных оконных откосов из сайдинга	75,2	1369,58	2,53	102992	190	5285	0,45138	34
	м		73,75	0,22	5546	17	95	0,00163	–
	Всего прямые затраты				**2369832**	**19953**			**2164**
					357987	**5789**			**38**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1991892				

Накладные расходы, тенге	358371
- заработная плата, тенге	53756
- трудоемкость, чел-ч	179
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	18804
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	164820
Всего	**2893023**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	41660
- сметная заработная плата, тенге	5874
- нормативная трудоемкость, чел-ч	33
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	64563
- сметная заработная плата, тенге	29699
- нормативная трудоемкость, чел-ч	181

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	29347
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11739
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3040332**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**6792102**
- материалы, тенге	4449887
- сметная заработная плата, тенге	1104023
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2595
Налог (2 %)	135842
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6927944**
НДС (12 %)	831353
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7759297**
Скидка 10%	775930
ВСЕГО к оплате	**6983367**

Заказчик:
Заместитель директора по хозяйственной работе ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман"

_____ Суттибаев А.С.

Авторский надзор:
ИП "Котвицкий Б.Ф."

_____ Котвицкая Т.И.

Подрядчик:
Директор ТОО "Астанаөндірік-2030"

_____ Шукаев М.К.

Счет-фактура № 8 от 25.12.15 (1)

Поставщик: ТОО "Астанавендіріс- 2030" (2)

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010140000560, г.Астана, пос. Коктал-2, ул. Акмола,17, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 62001 № 0017769 от 14.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ09856000000108956 в АО Банк Центр Кредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 4 от 5.12.2013г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана ул. Ш. Айманова,3
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман" Управления образования г. Астаны (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031040003547, г.Астана ул. Ш. Айманова,3 (10а)

ИИК получателя: KZ43998BTB0000002901 в АО "Цеснабанк", г. Астана, БИК TSESKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман" Управления образования г. Астаны	шт	1	8 597 499,11	8 597 499,11	12%	1 031 699,89	9 629 199,00		
Всего по счету:					**8 597 499,11**		**1 031 699,89**	**9 629 199,00**		

директор: Шукаев М. К.
(Ф.И.О., подпись)

: не П.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
директор
(должность)

Директор
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 "__мая___2012 г. №170

Заказчик: ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман" Управления образования города Астаны»
Подрядчик: ТОО «Астанаендіріс-2030»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман" Управления образования города Астаны

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за__декабрь_____2015года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		4	05.12.2013г.	МБ					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман" Управления образования города Астаны	15 629 199	8 597 499							1 031 700	9 629 199

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора по хозяйственной работе ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман" Управления образования города Астаны **А.С. Суттибаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Астанаендіріс-2030" **М.К. Шукаев**

Заказчик: ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман" Управления образования г. Астаны

Подрядчик: ТОО "Астанаендіріс- 2030"

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман" (баня)

Акт №2

приемки выполненных работ за декабрь 2015

Капитальный ремонт ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман" (баня)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Крыша									
1	Е58-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	356,5	16,24	1,07	5790	381	5848	0,1049	37
		м2 кровли		15,17	0,16	5408	57	107	0,0028	1
2	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	356,5	24,15	2,64	8609	941	8376	0,1516	54
		м2 кровли		21,51	0,45	7668	160	107	0,0046	2
3	Е58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из досок	356,5	36,77	1,67	13109	595	13499	0,2268	81
		м2 кровли		35,1	0,29	12513	103	107	0,0029	1
4	Е53-1-1	Разборка дощатых фронтонов	52,5	20,04	2,92	1052	153	999	0,123	6
		м2 стен								

			17,12	0,5	899	26	108	0,0045	–
5 Е12-14-2 (ДМ									
	Разборка утеплителя из керамзита перемешанного с пометом птиц ктрр1=0,5; ктрм1=0,6; кзпр1=0,5; кзкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	40,31	338,68	147,43	13652	5943	10636	1,355	55
	м3 утеплителя		191,25	55,35	7709	2231	107	0,27	11
6 Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	269	6,08	–	1636	–	1472	0,046	12
	м2 пола		6,08	–	1636	–	90	–	–
7 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	78	27,1	27,1	2114	2114	1332	–	–
	т		–	18,97	–	1480	90	0,03984	3
8 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	78	35,53	35,53	2771	2771	500	–	–
	т		–	7,11	–	555	90	0,01493	1
9 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350Б в один слой	269	105,07	1,24	28264	334	3975	0,07981	21
	м2 изолируемой поверхности		13,33	0,48	3586	129	107	0,00225	1
10 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита в один слой	269	634,51	5,9	170683	1587	24103	0,46345	125
	м2 утепляемого покрытия		81,51	2,23	21926	600	107	0,01075	3
11 Е12-13-4									
	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита	269	600,57	5,9	161553	1587	18741	0,3588	97
	м2 утепляемого покрытия		62,88	2,23	16915	600	107	0,01075	3
12 Е10-14-1	Установка стропил	22,63	21898,02	417,85	495552	9456	99341	25,415	575
	м3 древесины в конструкции		3907,13	157,5	88418	3564	108	0,775	18
13 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	356,5	1833,02	10,25	653472	3654	121204	1,9665	701

	м2 кровли		313,89	3,85	111902	1373	107	0,01875	7
14 Е46-22-2	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 15 м3	6,6	9048,83	154,03	59722	1017	6656	7,1	47
	м3		1062	58,5	7009	386	90	0,28	2
15 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,8	23143,99	395,71	41659	712	8086	25,875	47
	м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	7219	268	108	0,725	1
16 Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	52,5	632,39	5,8	33200	305	3911	0,41745	22
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		66,76	2,2	3505	116	108	0,01063	1
17 Е10-3-5	Устройство карнизов	67,2	801,95	9,43	53891	634	18175	1,6445	111
	м2 развернутой поверхности карнизов		246,85	3,58	16588	241	108	0,01738	1
18 Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным фронтонов и карнизов	119,7	179,35	2,01	21468	241	11679	0,6118	73
	м2 окрашиваемой поверхности		101,95	0,76	12203	91	95	0,00375	–
19 Е10-3-9	Обивка стен профлистом	40	47,87	2,39	1915	96	1917	0,28865	12
	м2 стен (за вычетом проемов)		43,47	0,9	1739	36	108	0,00438	–
20 1-1-436	Настил профилированный неоцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7К=1,050;	42	793		33306				
	м2								
21 Е12-10-1	Устройство свесов из листовой оцинкованной стали	8,5	739,16	1,55	6283	13	1608	1,1178	10
	м2 покрытия		176,21	0,59	1498	5	107	0,00288	–

Раздел 2 Проемы

2.1 Окна

22 Е56-1-2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	14	593,4	21,45	8308	300	8699	3,8236	54
	шт		571,95	3,4	8007	48	108	0,0292	–

23 Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	13,5	146,99	6,63	1984	90	2062	0,9497	13
	м2		140,36	1,04	1895	14	108	0,0125	–
24 Е10-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема до 2 м2	22,5	527,23	24,73	11863	556	7034	1,68303	38
	м2 проемов		281,23	8,22	6328	185	108	0,04013	1
25 6-1-187	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	22,5	14400		324000				
	м2								
26 Е56-10-1	Установка подоконных из ПХВ без кронштейнов в каменных стенах	22,5	77,12	0,47	1735	11	612	0,1576	4
	м		25,09	0,09	565	2	108	0,0008	–
27 6-1-198	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 ммК=1,020;	22,95	4890		112226				
	м								
28 Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	23,94	1027,53	67,78	24599	1623	14910	3,852	92
	м2		644,33	11,29	15425	270	95	0,0624	1
2.2 Двери									
29 Е56-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	20	698,67	30,35	13973	607	14499	4,4966	90
	шт		668,32	2,93	13366	59	108	0,188	4
30 Е56-12-1	Снятие дверных полотен	11,34	59,88	6,55	679	74	666	0,3628	4
	м2		53,33	1,04	605	12	108	0,0089	–

31	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	19,39	446,86	128,16	8665	2485	4587	1,03385	20
		м2 проемов		174,4	44,59	3382	865	108	0,17413	3
32	6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП *м2*	11,34	11200		127008				
33	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	13,72	4010		55017				
34	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*	6	1960		11760				
35	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	5	1380		6900				
36	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	11,34	392,85	24,17	4455	274	2064	0,95933	11
		м2 проемов		160,3	8,22	1818	93	108	0,04013	–
37	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные *м2*	11,34	13000		147420				

Раздел 3 Внутренняя отделка

38	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток *м2*	360	133,16	23,58	47938	8489	38900	0,743	267
				109,58	4,16	39449	1498	95	0,0234	8
39	Е62-36-7	Очистка вручную сложных фасадов от известковой окраски с земли и лесов *м2*	109,94	30,24	–	3325	–	3159	0,21	23
				30,24	–	3325	–	95	–	–

Раздел 4 Электромонтажные работы

40 Е67-6-1	Демонтаж кабеля	45	13,94	0,06	627	3	606	0,0964	4
	м		13,88	–	625	–	97	0,0001	–
41 Е21-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	666,89	45,21	1334	90	1049	3,036	6
	шт		522,68	17,92	1045	36	97	0,0875	–
42 18-3-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	1	18600		18600				
	шт								
43 Е46-31-1	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	420	42,56	19,79	17875	8312	11430	0,1348	57
	м борозд		22,77	7,47	9563	3137	90	0,0365	15
44 Е67-14-1	Прокладка кабеля сечением 6 мм2 по строительным конструкциям на скобах	45	104,75	0,06	4714	3	4570	0,595	27
	м		104,69	–	4711	–	97	0,0001	–
45 16-1-354	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 10 мм2	0,045	66000		2970				
	1000м								
46 Е67-6-1	Демонтаж кабеля	600	13,94	0,06	8364	36	8078	0,0964	58
	м		13,88	–	8328	–	97	0,0001	–
47 Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток	40	37,55	–	1502	–	1457	0,239	10
	шт		37,55	–	1502	–	97	–	–
48 Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	33	9,32	0,23	308	8	293	0,0632	2
	шт		9,09	0,05	300	2	97	0,0003	–

49	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	620	30,63	–	18991	–	17116	0,1748	108
		м провода		28,46	–	17645	–	97	–	–
50	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,2	60500		12100				
		1000м								
51	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,4	52100		20840				
		1000м								
52	16-1-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,02	109800		2196				
		1000м								
53	Е21-23-1 (ДМ	Демонтаж вводно-распределительных устройств ОПм п.6.1.16: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кзкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	486	–	486	–	471	2,792	3
		шкаф		486	–	486	–	97	–	–
54	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2252,25	–	2252	–	1355	8,027	8
		шкаф		1397,25	–	1397	–	97	–	–
55	75-6-58	Шкаф распределительный ШР-11-73506-22У3	1	58300		58300				
		шт								
56	18-1-47	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80), тип ПВ2-16 М3 30, пластмасса	10	377		3770				
		шт								
57	18-1-63	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80), тип ПВ4-25 М3Б	10	675		6750				
		шт								
58	18-1-74	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты IP56, IP67), тип ПВ2-60 М1Б 56, 67, силумин	2	2530		5060				
		шт								
59	18-1-85	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты IP56, IP67), тип ПВ3-100 М3Б	4	1670		6680				

		шт								
60	Е21-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	33	135,37	3,23	4467	107	3751	0,6992	23
		шт		115,92	1,28	3825	42	97	0,00625	–
61	17-1-38	Светильники взрывозащищенные, тип Н4Б-300-МАУ2	33	3550		117150				
		шт								
62	17-6-15	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б215-225-100	33	39		1287				
		шт								
63	Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток	25	37,55	–	939	–	911	0,239	6
		шт		37,55	–	939	–	97	–	–
64	18-1-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	10	105		1050				
		шт								
65	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	10	156		1560				
		шт								
66	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	5	182		910				
		шт								
67	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,04	16300		652				
		1000шт								
68	18-1-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10	15	1080		16200				
		шт								
69	Е69-9-4	Заделка в бетонных стенах борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	420	55,36	0,77	23251	323	17682	0,238	100
		м борозды		46,67	0,11	19601	46	90	0,0007	–

Раздел 5 Отопление

70 Е26-17-11	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм	10	750,5	37,08	7505	371	3478	2,0585	21
	м трубопровода		372,6	13,79	3726	138	90	0,0675	1
71 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	26,292	164,61	0,09	4328	2	3103	0,7429	20
	м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	3265	1	95	0,00013	–
72 Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3586,49	150,21	3586	150	2998	14,95	15
	насос		2551,28	56,25	2551	56	115	0,275	–
73 10-3-2	Насосы перекачки вихревые чугунные для воды, тип ВК 2/26, подача 7,2 м3/ч, напор 26 м, двигатель мощностью 2,8 кВт	1	29200		29200				
	шт								
74 Ц19-30-1	Аккумулятор щелочной для питания двигателя насоса масса до 0,016 т	1	1229,71	17,18	1230	17	876	3	3
	шт		1075,5	4,5	1076	5	81	0,026	–
75 99-1-3(пп)	Инвентер с аккумулятором 73500:1,02:1,06:2,234:1,12=27169	1	27169		27169				
	шт								
76 Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4668,28	85,75	4668	86	857	4,1745	4
	бак		714,15	30,94	714	31	115	0,1625	–
77 9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	40	1250		50000				
	шт								
78 9-3-6	Клапаны предохранительные	1	3200		3200				
	шт								
79 Е18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	967,28	1,96	967	2	75	0,3565	–

	комплект									
			64,69	–	65	–	115	–	–
80 Е46-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 25 мм	15	217,08	103	3256	1545	2066	0,6722	10
	шт								
			114,08	38,9	1711	584	90	0,19	3
	Всего прямые затраты				**3217850**	**58098**			**3187**
					505581	**19145**			**92**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2595871				
	оборудования, тенге				58300				
	Накладные расходы, тенге				541472				
	- заработная плата, тенге				81221				
	- трудоемкость, чел-ч				271				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				176066				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				232625				
	Всего				**3991947**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				56645				
	- сметная заработная плата, тенге				7987				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				45				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				87786				
	- сметная заработная плата, тенге				40382				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				246				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				39903				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				15961				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4192242**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)				**9365469**				
	- материалы, тенге				5799176				
	- оборудование, тенге				130242				
	- сметная заработная плата, тенге				1586542				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	3841
Налог (2 %)	187309
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9552778**
НДС (12 %)	1146333
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10699111**
Скидка 10%	1069912
ВСЕГО к оплате	**9629199**

Заказчик:
Заместитель директора по хозяйственной работе ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман" _____ Суттибаев А.С.

Авторский надзор:
ИП "Котвицкий Б.Ф." _____ Котвицкая Т.И.

Подрядчик:
Директор ТОО "Астанаеңдіріс-2030" _____ Шукаев М.К.

Счет-фактура № 2 от 08.01.16 (1)

Поставщик: ТОО "Астанавендіріс- 2030" **(2)**

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010140000560, г.Астана, пос. Коктал-2, ул. Акмола,17, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 62001 № 0017769 от 14.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ098560000000108956 в АО Банк Центр Кредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 4 от 5.12.2013г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана ул. Ш. Айманова,3

республика, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман" Управления образования г. Астаны **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031040003547, г.Астана ул. Ш. Айманова,3 (10а)

ИИК получателя: KZ43998BTB0000002901 в АО "Цеснабанк", г. Астана, БИК TSESKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман" Управления образования г. Астаны	шт	1	8 750 000,00	8 750 000,00	12%	1 050 000,00	9 800 000,00		
Всего по счету:					**8 750 000,00**		**1 050 000,00**	**9 800 000,00**		

директор: Шукаев М. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

директор

(должность)

Шукаев М.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 "___мая___2012 г. №170

Заказчик: ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман" Управления образования города Астаны»
Подрядчик: ТОО «Астанаендіріс-2030»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман" Управления образования города Астаны

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за___январь_____2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		4	05.12.2013г.	МБ					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман" Управления образования города Астаны	35 029 199	8 750 000							1 050 000	9 800 000

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора по хозяйственной работе ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман" Управления образования города Астаны **А.С. Суттибаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Астанаендіріс-2030" **М.К. Шукаев**

Заказчик: ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман" Управления образования г. Астаны

Подрядчик: ТОО "Астанаендірік -2030"

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман"

Акт №5

приемки выполненных работ за январь 2016 года

Капитальный ремонт ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман" (баня)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Внутренняя отделка								
1	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону / *м2 облицовки*	141,201	1902,71 / 293,22	5,78 / 3,93	268665 / 41403	816 / 555	39860 / 95	1,748 / 0,02025	247 / 3
2	Е57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2 / *м2*	113	239,48 / 85,79	14,01 / 2,21	27061 / 9694	1583 / 250	11038 / 111	0,5834 / 0,0122	66 / 1
3	Е11-27-5	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях / *м2 покрытия*	113	2111,01	19	238544	2147	26154	1,2305	139

			199,3	9,21	22521	1041	111	0,04625	5
4 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 10 мм	255	450,5	4,93	114878	1257	28898	0,63653	162
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	29945	474	95	0,00911	2
5 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	23,94	668,68	7,65	16008	183	3764	0,92644	22
	м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	3893	69	95	0,01415	–
6 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	233	257,97	2,35	60107	548	10109	0,26565	62
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	10431	210	95	0,00438	1
7 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	255	264,27	2,91	67389	742	12428	0,299	76
	м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	12801	281	95	0,00538	1
8 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной10 мм	73	370,5	4,29	27047	313	5995	0,52348	38
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	6190	120	95	0,00788	1
9 Е53-1-1	Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки каркасно-обшивных стен	68	20,04	2,92	1363	199	1294	0,123	8
	м2 стен		17,12	0,5	1164	34	108	0,0045	–
10 Е53-1-4	Разборка элементов каркаса из брусьев каркасно-обшивных стен	68	106,75	22,17	7259	1508	6479	0,6122	42
	м2 стен		84,58	3,65	5751	248	108	0,0287	2
11 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,2	23143,99	395,71	27773	475	5391	25,875	31
	м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	4813	179	108	0,725	1

12 Е34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм	68	579,6	1,46	39413	99	3942	0,39675	27
	м2 поверхности		63,14	0,56	4294	38	91	0,00275	–
13 1-3-150	Фольгоизол (ГОСТ 20429-84)	0,68	3260		2217				
	10м2								
14 Е10-3-1	Обшивка стен досками	68	652,64	7,64	44380	520	5610	0,46	31
	м2 стен (за вычетом проемов)		73,49	2,9	4997	197	108	0,01413	1
15 Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича	8,2	4899,15	1881	40173	15424	30911	21,241	174
	м3 кладки		3018,15	538,09	24749	4412	106	2,91	24
16 Е69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	15	206,16	2,32	3092	35	2210	1,09	16
	отверстие		163,35	0,36	2450	5	90	0,0022	–
	Всего прямые затраты				**985369**	**25849**			**1141**
					185096	**8113**			**42**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				774423				
	Накладные расходы, тенге				194083				
	- заработная плата, тенге				29112				
	- трудоемкость, чел-ч				97				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				70767				
	Всего				**1250219**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				18003				
	- сметная заработная плата, тенге				2538				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				14				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				27901				
	- сметная заработная плата, тенге				12834				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				78				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				12682				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5073				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1313878**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**2935203**
- материалы, тенге	1730061
- сметная заработная плата, тенге	570671
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1372
Налог (2 %)	58704
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2993907**
НДС (12 %)	359269
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3353176**
Скидка 10%	335317
ВСЕГО к оплате	**3017859**

Заказчик:
Заместитель директора по хозяйственной работе ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман"

_____ Суттибаев А.С.

Авторский надзор:
ИП "Котвицкий Б.Ф."

_____ Котвицкая Т.И.

Подрядчик:
Директор ТОО "Астанаеңдірік-2030"

_____ Шукаев М.К.

Заказчик: ГККП "Оздоровительно спортивный лагерь "Арман" Управления образования г. Астаны

Подрядчик: ТОО "Астанавендіріс -2030"

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман" (столовая)

Акт №6

приемки выполненных работ за январь 2016 года

Капитальный ремонт ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман" (столовая)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Внутренняя отделка								
1	Е62-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	521	25,7	–	13390	–	12721	0,178	93
		м2		25,7	–	13390	–	95	–	–
2	Е62-25-1	Огрунтовка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	521	38,95	2,52	20293	1313	3312	0,039	20
		м2		6,23	0,46	3246	240	95	0,0026	1
3	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 10 мм	244	450,5	4,93	109922	1203	27652	0,63653	155
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	28653	454	95	0,00911	2

4 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 10 мм	277	370,5	4,29	102629	1188	22744	0,52348	145
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	23487	454	95	0,00788	2
5 Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	281	116,63	10,56	32773	2967	33605	0,6987	196
	м2		106,07	1,67	29806	469	111	0,0144	4
6 Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	80	133,16	23,58	10653	1886	8644	0,743	59
	м2		109,58	4,16	8766	333	95	0,0234	2
7 Е57-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	261	253,48	14,01	66158	3657	29550	0,674	176
	м2		99,79	2,21	26045	577	111	0,0122	3
8 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	80	266,86	4,23	21349	338	10294	0,7475	60
	м2 оштукатуриваемой поверхности		134,55	0,9	10764	72	95	0,06313	5
9 Е15-17-7	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	80	2429,53	5,78	194362	462	23481	1,817	145
	м2 облицовки		305,04	3,93	24403	314	95	0,02025	2
10 Е11-27-5	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	281	2111,01	19	593194	5339	65036	1,2305	346
	м2 покрытия		199,3	9,21	56003	2588	111	0,04625	13
11 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	277	257,97	2,35	71458	651	12018	0,26565	74
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	12401	249	95	0,00438	1

12 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	244	264,27	2,91	64482	710	11891	0,299	73
	м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	12249	268	95	0,00538	1
13 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм	244	699,32	4,93	170634	1203	27652	0,63653	155
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	28653	454	95	0,00911	2
14 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм	271	583,9	4,29	158237	1163	22251	0,52348	142
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	22978	444	95	0,00788	2
15 Е46-8-3	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	13,5	22445,4	302,67	303013	4086	48059	24,61	332
	м3		3840,75	114,75	51850	1549	90	0,56	8
16 Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	7,5	1027,53	67,78	7706	508	4671	3,852	29
	м2		644,33	11,29	4832	85	95	0,0624	–
17 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	75,6	262,13	0,4	19817	30	4029	0,2714	21
	м плинтусов		47,87	0,14	3619	11	111	0,00075	–

Раздел 2 Электроснабжение

18 Е18-5-1 (ДМ)	Демонтаж водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3 ОПм п.6.1.1б: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кзкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2	1077	159	2154	318	2248	5,36	11
	водоподогреватель		918	59,4	1836	119	115	0,292	1
19 Е18-5-1	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3	2	5397,36	496,86	10795	994	6498	15,41	31
	водоподогреватель								

			2639,25	185,63	5279	371	115	0,9125	2
20 14-1-5	Аппараты водонагревательные электрические бытовые емкостные АГВ-120-1	2	30900		61800				
	шт								
21 Е21-24-2 (ДМ									
	Деммонтаж групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене ОПм п.6.1.1б: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кзкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2	196,27	14,47	393	29	364	1,056	2
	шт								
			181,8	5,73	364	11	97	0,028	–
22 Е21-24-2									
	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	666,89	45,21	1334	90	1049	3,036	6
	шт								
			522,68	17,92	1045	36	97	0,0875	–
23 18-3-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	1	18600		18600				
	шт								
24 75-6-56	Шкаф распределительный ШР-11-73504-22У3	1	53000		53000				
	шт								
Раздел 3 Проемы									
25 Е56-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	3	698,67	30,35	2096	91	2175	4,4966	13
	шт								
			668,32	2,93	2005	9	108	0,188	1
26 Е56-12-1	Снятие дверных полотен	24,57	59,88	6,55	1471	161	1443	0,3628	9
	м2								
			53,33	1,04	1310	26	108	0,0089	–
27 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	5,67	446,86	128,16	2534	727	1341	1,03385	6
	м2 проемов								
			174,4	44,59	989	253	108	0,17413	1
28 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,67	4010		22737				
	м2								
29 Е56-24-5	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	10	243,23	15,06	2432	151	2451	1,203	12
	полотно								

			224,53	2,41	2245	24	108	0,0303	–
30 6-5-23	Полотна глухие, высота 2000 мм, ПГ 20-9; ПГ 20-11	18,9	3110		58779				
	м2								
31 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	13	1380		17940				
	комплект								
32 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	4,2	379,71	40,1	1595	168	1489	1,7135	7
	м2 проемов								
			313,09	15,16	1315	64	108	0,074	–
33 2-2-1	Двери распашныеДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	2	25100		50200				
	шт								

	Всего прямые затраты	**2264524**	**29433**	**2318**
		377533	**9474**	**53**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	1807959		
	оборудования, тенге	53000		
	Накладные расходы, тенге	386668		
	- заработная плата, тенге	58000		
	- трудоемкость, чел-ч	193		
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге	4721		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	156379		
	Всего	**2812292**		
	Временные здания и сооружения (1,8 %)	39715		
	- сметная заработная плата, тенге	5600		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	32		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	61549		
	- сметная заработная плата, тенге	28313		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	172		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	27977		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11191		

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2952724**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**6596386**
- материалы, тенге	4038980
- оборудование, тенге	118402
- сметная заработная плата, тенге	1157409
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2768
Налог (2 %)	131928
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6728314**
НДС (12 %)	807398
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7535712**
Скидка 10%	753571
ВСЕГО к оплате	**6782141**

Заказчик:
Заместитель директора по хозяйственной работе ГККП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Арман"

_____ Суттибаев А.С.

Авторский надзор:
ИП "Котвицкий Б.Ф."

_____ Котвицкая Т.И.

Подрядчик:
Директор ТОО "Астанаенгрпо 2030"

_____ Шукаев М.К.