Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)
1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-КГУ "ОТДЕЛ ЖКХ, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АКИМАТА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА " ФОРМА 2

ПОДРЯДЧИК: ПК « АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА «

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция сетей уличного освещения по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Мира от ул. Исмаилова до ул.Жукова

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружное электроосвещение

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2018г.

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Реконструкция сетей уличного освещения по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Мира от ул. Исмаилова до ул.Жукова

Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. СН РК 8.02-05-2002, прил.4 п.7

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

Электроснабжение и наружное электроосвещение

1.				16	5899,96	2560,42	94399	40967	--	57671	164236
1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка/демонтаж/				3339,53	1166,02	53432	18656	--	12166	
	НР - 80%; СП - 8%										
	Покрытие проездов и тротуаров										
2.				11	727,2	82,89	7999	912	--	6882	16072
1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки./демонтаж/		м2 покрытия		644,31	21,3	7087	234	--	1191	
	НР - 94%; СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	18,79	274,8 1545,43	1197,37 494,88	51537 29039	22499 9299	1 --	41404 7435	100377
4.	4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СП - 8%	т	0,31	581 --	-- --	180 --	-- --	-- --	-- 14	195
5.	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	т	48,324	77 --	-- --	3721 --	-- --	-- --	-- 298	4019
6.	4102-0101 -1015 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т	48,653	796 --	-- --	38728 --	-- --	-- --	-- 3098	41826
.			Тенге Тенге		-- --	-- --	196564 89558	64377 28189	1 --	105957 24202	326725

Стоимость общестроительных работ	Тенге	196564	
Всего заработная плата	Тенге		117748
Транспортные расходы	Тенге	42629	
Накладные расходы	Тенге	105958	
Сметная прибыль	Тенге	24202	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	326724	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		118
Сметная заработная плата	Тенге		117748
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	326724	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		118
Сметная заработная плата	Тенге		117748

РАЗДЕЛ 2. Строительные работы

Земляные работы

7.	1105-0101 -2603 РСНБ РК 2015	-Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым)	м3 конструктивного объема сваи	6,93	15175,74 2341,91	5695,97 2075,31	105168 16229	39473 14382	49466 --	30305 10838	146311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		способом. Грунты группы 2 НР - 99%; СП - 8%									
8.	2102-0101 -2703 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	7,4592	24867 -- --	-- -- --	185488 -- --	-- -- --	185488 -- --	-- 14839	200327
9.	1108-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,4	6318,78 819,15	1671,09 697,11	3033 393	802 335	1838 --	677 297	4007
10.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,15752	242075 -- --	-- -- --	38132 -- --	-- -- --	38132 -- --	-- 3051	41182
11.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,05896	233062 -- --	-- -- --	13741 -- --	-- -- --	13741 -- --	-- 1099	14841
12.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,84648	19020,98 17723,16	1006,83 304,78	16101 15002	852 258	247 --	13887 2399	32387
13.	1129-0175 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Детали металлические закладные массой до 100 кг. Установка НР - 110%; СП - 8%	т закладных деталей	1,2188	34529 31617,18	1705,86 --	42084 38535	29 --	1470 --	42389 6758	91230
14.	СТ Прайс	-Фундамент закладная деталь ЗФ-30/4/К300-2,0-Б	шт	12	51428,57 -- --	-- -- --	617143 -- --	-- -- --	617143 -- --	-- 49371	666514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
15.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	340,79	1874,43	--	638786	--	--	459926	1186608
					1874,43	--	638786	--	--	87897	
		НР - 72%; СП - 8%									
16.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	235,31	814,88	--	191749	--	--	138059	356192
					814,88	--	191749	--	--	26385	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.	2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	61,93	1823	--	112898	--	112898	--	121930
					--	--	--	--	--	9032	
		СП - 8%									
18.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	235,31	151,7	72,21	35696	16991	1	19047	59122
					79,49	32,93	18704	7750	--	4379	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Проколы									
19.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	100	1874,43	--	187443	--	--	134959	348193
					1874,43	--	187443	--	--	25792	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.	1122-1401 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	423,1	9184,23	6705,73	3885849	2837193	4410	2559294	6964475
					2468,08	3641,93	1044246	1540899	--	515611	
		НР - 99%; СП - 8%									
21.	1122-1401 -0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	193	10743,81	7866,27	2073556	1518190	2515	1365387	3714905
					2864,51	4281,49	552851	826328	--	275115	
		НР - 99%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	2301-0501 -1313 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	475,5	1631	--	775541	--	775541	--	837584
					--	--	--	--	--	62043	
23.	2301-0501 -1310 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	48,6	576	--	27994	--	27994	--	30233
					--	--	--	--	--	2239	
24.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3	100	814,88	--	81488	--	--	58671	151371
			грунта		814,88	--	81488	--	--	11213	
.			Тенге		--	--	9031888	4415581	1830884	4822601	14962845
			Тенге		--	--	2785426	2389951	--	1108358	

Стоимость монтажных работ	Тенге		617143			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		617143			
Сметная прибыль	Тенге		49371			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге		666514			
Стоимость общестроительных работ	Тенге		7569127			
Материалы	Тенге		58474			
Всего заработная плата	Тенге			5136842		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		51873			
Местные материалы	Тенге		298386			
Накладные расходы	Тенге		4780211			
Сметная прибыль	Тенге		987947			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		13337285			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4382
Сметная заработная плата	Тенге			5136842		
Стоимость сантехнических работ	Тенге		803534			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		803534			
Сметная прибыль	Тенге		64283			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге		867817			
Стоимость горнопроходческих работ	Тенге		42084			
Материалы	Тенге		1470			
Всего заработная плата	Тенге			38535		
Накладные расходы	Тенге		42389			
Сметная прибыль	Тенге		6758			
ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ	Тенге		91230			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						38535		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					14962846			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4417
		Сметная заработная плата	Тенге						5175377		

РАЗДЕЛ 3. Восстановление тротуаров и проездов

Асфальтобетонное покрытие проездов-400м2

25.				100	151,7	72,21	15170	7221	--	8094	25125
1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта			79,49	32,93	7949	3293	--	1861	
	НР - 72%; СП - 8%										
26.				60	3234,66	1095,55	194079	65733	120318	22713	234136
1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле			133,8	216,7	8028	13002	--	17343	
	НР - 108%; СП - 8%										
27.				400	626,14	215,19	250458	86075	149041	40640	314638
1127-0403 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания			38,36	55,72	15342	22288	--	23288	
	НР - 108%; СП - 8%										
28.				400	43,47	12,43	17389	4974	12176	1738	20765
1127-0403 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=3	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания			0,6	3,43	239	1370	--	1530	
	НР - 108%; СП - 8%										
29.				0,24	138720,18	1858,93	33293	446	32847	225	36200
1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т			--	869,77	--	209	--	2681	
	НР - 108%; СП - 8%										
30.				400	1922,29	103,75	768915	41500	710553	30667	863549
1127-0602 -0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,	м2 покрытия			42,16	28,83	16862	11533	--	63967	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%									
31.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,12	138720,18 -- 869,77	1858,93 -- 104	16646 -- 1341	223	16423	113	18010
32.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	400	1842,5 42,16	103,98 28,92	736999 16862	11593 11570	678544 --	30707 61416	829122
		Асфальтобетонное покрытие тротуаров-240м2									
33.	1127-0403 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	240	626,14 38,36	215,19 55,72	51275 9205	51645 13373	89425 --	24384 13973	188631
34.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,072	138720,18 -- 869,77	1858,93 -- 63	9988 -- 804	134	9854 --	68	10860
35.	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	240	1511,21 172,06	3,03 0,99	362691 41294	726 237	320671 --	44853 32604	44714
		Покрытие тротуаров из брусчатки									
36.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	55,125	151,7 79,49	72,21 32,93	8362 4382	3980 1816	-- --	4462 1026	13850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	220,5	626,14 38,36	215,19 55,72	138065 8457	47449 12286	82159 --	22403 12837	173305
38.	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=3	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключить на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	220,5	-43,47 -0,6	-12,43 -3,43	-9586 -132	-2742 -755	-6712 --	-958 -844	-11387
39.	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	13,23	3234,66 133,8	1095,55 216,7	42794 1770	14494 2867	26530 --	5008 3824	51762
40.	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	143	1212 1073,85	138,15 35,51	173316 153560	19756 5077	-- --	149119 25795	348230
41.	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком материал б/у) НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	77,5	1212 1073,85	138,15 35,51	93930 83223	10707 2752	-- --	80816 13980	188726
42.	2104-0509-0403 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	143	2207 --	-- --	315601 --	-- --	315601 --	-- 25248	340849
.			Тенге	Тенге	--	--	3318385	393914	2557430	465052	4086113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	367043	101084	--	302674	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3318385			
		Материалы	Тенге					2241826			
		Всего заработная плата	Тенге						468128		
		Местные материалы	Тенге					315601			
		Накладные расходы	Тенге					465054			
		Сметная прибыль	Тенге					302675			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4086114			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								445
		Сметная заработная плата	Тенге						468128		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					4086114			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								445
		Сметная заработная плата	Тенге						468128		
		РАЗДЕЛ 4. Монтажные работы									
43.				13	7183,97	3200,53	93392	41607	8371	49889	154874
	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		3339,53	1457,52	43414	18948	--	11462	
		НР - 80%; СП - 8%									
44.				13	47115	--	612495	--	612495	--	661495
	2104-0405 -0102 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.		--	--	--	--	--	49000	
		СП - 8%									
45.				42	33488,21	11707,68	1406505	491722	184931	721445	2296618
	1133-0301 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Опоры стальные массой до 1 т с количеством анкерных болтов до 12. Установка на наружных фундаментах с поля	опора		17377,42	4094,16	729852	171955	--	170236	
		НР - 80%; СП - 8%									
46.				30	117187,5	--	3515625	--	3515625	--	3796875
	СТ Прайс	-Опора металлическая НФГ-10 (75)-02-Э3-Ц	шт		--	--	--	--	--	281250	
		СП - 8%									
47.				12	193928,57	--	2327143	--	2327143	--	2513314
	СТ Прайс	-Стойки СТВ-10-3,0	шт		--	--	--	--	--	186171	
		СП - 8%									
48.				1,108	138724,07	--	153706	--	1693	115530	290775
	1134-0201 -0401	-Трубопровод из труб вторичного полиэтилена.	канало-к илометр		137196,15	--	152013	--	--	21539	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Устройство. До 2-х отверстий	трубопровода								
		НР - 76%; СП - 8%									
49.	2301-0501 -1313 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1017,9	1631	--	1660195	--	1660195	--	1793010
					--	--	--	--	--	132816	
		СП - 8%									
50.	2301-0501 -1310 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	70,6	576	--	40666	--	40666	--	43919
					--	--	--	--	--	3253	
		СП - 8%									
51.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1464,6	327,55	156,46	479730	229154	66820	178053	71640
					125,47	43,38	183756	63540	--	52623	
		НР - 72%; СП - 8%									
52.	2306-0137 -0702 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,042602	358226	--	15261	--	15261	--	16482
					--	--	--	--	--	1221	
		СП - 8%									
53.	2306-0137 -0705 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,166168	658277	--	109385	--	109385	--	118135
					--	--	--	--	--	8751	
		СП - 8%									
54.	2306-0137 -0706 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,150028	978639	--	146823	--	146823	--	158569
					--	--	--	--	--	11746	
		СП - 8%									
55.	2306-0112 -0803 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х1,5-0,66 ГОСТ 31945-2012	км	1,134544	280354	--	318074	--	318074	--	343520
					--	--	--	--	--	25446	
		СП - 8%									
56.				1210	456,57	222,75	552447	269523	55205	217792	831885

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0201 -0902 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		188,2	61,79	227719	74771	--	61619	
		НР - 72%; СП - 8%									
57.	2306-0137 -0707 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВВбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,563196	1181897	--	665640	--	665640	--	718891
					--	--	--	--	--	53251	
		СП - 8%									
58.	2306-0137 -0708 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВВбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,574004	1335404	--	766527	--	766527	--	827849
					--	--	--	--	--	61322	
		СП - 8%									
59.	2306-0137 -0709 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВВбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,094176	1783792	--	167990	--	167990	--	181430
					--	--	--	--	--	13439	
		СП - 8%									
60.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	59	2228,2	23,23	131464	1371	57154	52516	198869
					1236,25	--	72939	--	--	14718	
		НР - 72%; СП - 8%									
61.	2307-0204 -0602 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	54	614	--	33156	--	33156	--	35808
					--	--	--	--	--	2652	
		СП - 8%									
62.	2307-0204 -0642 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1473	--	5892	--	5892	--	6363
					--	--	--	--	--	471	
		СП - 8%									
63.	2307-0204 -0606 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492	--	492	--	492	--	531
					--	--	--	--	--	39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
64.	СТ Прайс	-Бокс пластиковый на 4 модуля КМПн 1/4	шт	26	175	--	4550	--	4550	--	4914
					--	--	--	--	--	364	
		СП - 8%									
65.	1308-0201 -1814 РСНБ РК 2015	-Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	1469,29	92,01	1469	92	122	925	2658
					1254,65	30,48	1255	30	--	192	
		НР - 72%; СП - 8%									
66.	1308-0201 -1815 РСНБ РК 2015	-Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	1469,29	92,01	2939	184	246	1851	5217
					1254,65	30,48	2509	61	--	383	
		НР - 72%; СП - 8%									
67.	2306-1709 -0101 РСНБ РК 2015	-Комплект концевых заделок для кабелей	шт.	3	2433	--	7299	--	7299	--	7883
					--	--	--	--	--	584	
		СП - 8%									
68.	1308-0205 -0301 РСНБ РК 2015	-Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	58	10887,55	6294,38	631478	365074	13483	267937	971369
					4360,71	2055,42	252921	119214	--	71953	
		НР - 72%; СП - 8%									
69.	СТ Прайс	-Кронштейн однорожковый К 1-1,0-1,5-Ф2-Э3-Ц	шт	28	15866,07	--	444250	--	444250	--	479790
					--	--	--	--	--	35540	
		СП - 8%									
70.	СТ Прайс	-Кронштейн однорожковый К 1-1,0-П-Ц	шт	30	11535,71	--	346071	--	346071	--	373757
					--	--	--	--	--	27686	
		СП - 8%									
71.	1308-0205	-Кронштейны специальные	шт.	2	13494,08	7443,06	26988	14886	465	11879	41797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0302 РСНБ РК 2015	сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников			5818,54	2430,8	11637	4862	--	3109	
		НР - 72%; СП - 8%									
72.	СТ Прайс	-Кронштейн двухрожковый К 2-2,0-1,5-Ф2-Э3-Ц	шт	2	39196,43	--	78393	--	78393	--	84664
					--	--	--	--	--	6271	
		СП - 8%									
73.	1133-0207 -0102 РСНБ РК 2015	-Светильники . Установка	светильник	62	4941,34	2702,67	306363	167566	213	161274	505304
					2235,22	1016,27	138584	63009	--	37411	
		НР - 80%; СП - 8%									
74.	СТ Прайс	-Светильник светодиодный Strada Horizont 100 Вт с режимом диммирования	шт	30	98125	--	2943750	--	2943750	--	3179250
					--	--	--	--	--	235500	
		СП - 8%									
75.	СТ Прайс	-Светильник светодиодный Strada Horizont 200 Вт с режимом диммирования	шт	32	134285,71	--	4297143	--	4297143	--	4640914
					--	--	--	--	--	343771	
		СП - 8%									
76.	2404-0207 -5514 РСНБ РК 2015	-Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	-9815	--	-147225	--	-147225	--	-159003
					--	--	--	--	--	-11778	
		СП - 8%									
77.	СТ Прайс	-Накладка для крепления кабеля НТ-1 У2	шт	15	-196,43	--	-2946	--	-2946	--	-3182
					--	--	--	--	--	-236	
		СП - 8%									
78.	СТ Прайс	-Din рейка длиной 200 мм	шт	140	58,93	--	8250	--	8250	--	8910
					--	--	--	--	--	660	
		СП - 8%									
79.	СТ Прайс	-Полоса электромонтажная перфорированная К106У2	шт	32	1761,61	--	56371	--	56371	--	60881
					--	--	--	--	--	4510	
		СП - 8%									
80.				288	184	--	52992	--	52992	--	57231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2404-0204 -1301 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	4239 4239	
		Тенге			--	--	22260743	1581179	18862965	1779091	25963018
			Тенге		--	--	1816598	516389	--	1923184	
		Стоимость монтажных работ	Тенге								
		Материалы	Тенге					18081654			
		Всего заработная плата	Тенге					193495			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						1015214		
		Накладные расходы	Тенге					16255139			
		Сметная прибыль	Тенге					730954			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					1505009			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					20317617			
		Сметная заработная плата	Тенге								890
		Стоимость общестроительных работ	Тенге						1015214		
		Материалы	Тенге					2478228			
		Всего заработная плата	Тенге					195208			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						1317774		
		Местные материалы	Тенге					-94233			
		Накладные расходы	Тенге					612495			
		Сметная прибыль	Тенге					1048138			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					282109			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3808475			
		Сметная заработная плата	Тенге								1255
		Стоимость сантехнических работ	Тенге						1317774		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1700861			
		Сметная прибыль	Тенге					1700861			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					136069			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1836929			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					25963021			
		Сметная заработная плата	Тенге						2332987		2145

РАЗДЕЛ 5. Монтаж рубильников

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81.	1308-0104 -0201 РСНБ РК 2015	-Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шкаф	4	25430,56 16310,45	7360,92 2438	101722 65242	29444 9752	7036 --	53996 12457	168175
82.	СТ Прайс	-Исполнительный пункт с автоматизированной системой управления "Горсвет" АВМЮ СП - 8%	шт	4	1258928,57 --	-- --	5035714 --	-- --	5035714 --	-- 402857	5438571
83.				4	1625,46	6,05	6502	24	779	4104	11454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0303 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 400 А. Установка на металлическом основании	шт.		1424,85	--	5699	--	--	848	
		НР - 72%; СП - 8%									
84.	СТ Прайс	-Рубильник с предохранителями на общей плите 250А, 380В, РПС-2	шт	4	24175	--	96700	--	96700	--	104436
					--	--	--	--	--	7736	
		СП - 8%									
85.	СТ Прайс	-Кронштейн У4	шт	13	4910,71	--	63839	--	63839	--	68946
					--	--	--	--	--	5107	
		СП - 8%									
86.	2307-0207 -0212 РСНБ РК 2015	-Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-160А-УХЛ3	шт.	12	811	--	9732	--	9732	--	10511
					--	--	--	--	--	779	
		СП - 8%									
87.	2307-0503 -0612 РСНБ РК 2015	-Трансформаторы тока Т-0,66 100/5А ГОСТ 7746-2001(исключить из акта выполненных работ за июнь месяц)	шт.	27	-2363	--	-63801	--	-63801	--	-68905
					--	--	--	--	--	-5104	
		СП - 8%									
88.	2307-0503 -0612 РСНБ РК 2015	-Трансформаторы тока Т-0,66 100/5А ГОСТ 7746-2001(акт выполненных работ за июнь месяц)	шт.	24	2363	--	56712	--	56712	--	61249
					--	--	--	--	--	4537	
		СП - 8%									
.			Тенге		--	--	5307121	29468	5206711	58100	5794437
			Тенге		--	--	70941	9752	--	429217	

Стоимость монтажных работ	Тенге	5307121	
Материалы	Тенге	7815	
Всего заработная плата	Тенге		80693
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	5198897	
Накладные расходы	Тенге	58099	
Сметная прибыль	Тенге	429218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					5794437			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге						80693		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					5794437			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге						80693		
		РАЗДЕЛ 6. Монтаж щитков ЩМП									
89.				1	1015	--	1015	--	1015	--	1096
	2307-0204 -0629 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	81	
		СП - 8%									
90.				1	-16454,46	--	-16454	--	-16454	--	-17771
	СТ Прайс	-Вводный автомат ВА57-35-80А(исключить из акта выполненных работ за август месяц)	шт		--	--	--	--	--	-1316	
		СП - 8%									
91.				1	17781,25	--	17781	--	17781	--	19204
	СТ Прайс	-Вводный автомат ВА57-35-160А	шт		--	--	--	--	--	1423	
		СП - 8%									
92.				0,1	314170	--	31417	--	31417	--	33930
	2306-0902 -0113 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км		--	--	--	--	--	2513	
		СП - 8%									
	.		Тенге		--	--	33759	--	33759	--	36459
			Тенге		--	--	--	--	--	2701	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					33759			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					33759			
		Сметная прибыль	Тенге					2701			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					36459			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					36459			
		РАЗДЕЛ 7. Заземление щитов управления освещением-13 шт									
93.				8	1562,02	--	12496	--	--	8997	23213
	1101-0205 -0302	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в	м3 грунта		1562,02	--	12496	--	--	1719	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
		НР - 72%; СП - 8%									
94.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	40	247,63	25,71	9905	1029	2069	5094	16919
					170,18	6,7	6807	268	--	1200	
		НР - 72%; СП - 8%									
95.	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0504	282369	--	14231	--	14231	--	15370
					--	--	--	--	--	1139	
		СП - 8%									
96.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8	814,88	--	6519	--	--	4694	12110
					814,88	--	6519	--	--	897	
		НР - 72%; СП - 8%									
97.	1308-0208 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	1582,92	205,41	18995	2465	3402	9952	31263
					1094	57,9	13128	695	--	2316	
		НР - 72%; СП - 8%									
98.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04524	226433	--	10244	--	10244	--	11063
					--	--	--	--	--	820	
		СП - 8%									
99.	1133-0209 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	40	241,3	53,07	9652	2123	102	6343	17527
					185,68	12,55	7427	502	--	1280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%									
100.	2105-0307 -0213 РСНБ РК 2015	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,88	320	--	2842	--	2842	--	3069
					--	--	--	--	--	227	
		СП - 8%									
.			Тенге		--	--	84884	5616	32890	35080	129562
			Тенге		--	--	46377	1465	--	9598	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					28900			
		Материалы	Тенге					5472			
		Всего заработная плата	Тенге						20898		
		Накладные расходы	Тенге					15047			
		Сметная прибыль	Тенге					3516			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					47462			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге						20898		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					55984			
		Материалы	Тенге					102			
		Всего заработная плата	Тенге						26944		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					27317			
		Накладные расходы	Тенге					20034			
		Сметная прибыль	Тенге					6081			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					82100			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге						26944		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					129562			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге						47842		
.			Тенге		--	--	40233343	6490136	28524640	7265881	51299159
			Тенге		--	--	5175945	3046830	--	3799934	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					24068577			
		Материалы	Тенге					206782			
		Всего заработная плата	Тенге						1116805		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					22104937			
		Накладные расходы	Тенге					804099			
		Сметная прибыль	Тенге					1989814			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					26862490			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								980
		Сметная заработная плата	Тенге						1116805		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					13618288			
		Материалы	Тенге					2495611			
		Всего заработная плата	Тенге						7067435		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-15043			
		Местные материалы	Тенге					1226482			
		Транспортные расходы	Тенге					42629			
		Накладные расходы	Тенге					6419395			
		Сметная прибыль	Тенге					1601737			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					21639420			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6232
		Сметная заработная плата	Тенге						7067435		
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					2504395			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2504395			
		Сметная прибыль	Тенге					200352			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					2704746			
		Стоимость горнопроходческих работ	Тенге					42084			
		Материалы	Тенге					1470			
		Всего заработная плата	Тенге						38535		
		Накладные расходы	Тенге					42389			
		Сметная прибыль	Тенге					6758			
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ	Тенге					91230			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге						38535		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					51297890			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7248
		Сметная заработная плата	Тенге						8222775		
		Итого с коэф. Рынка 1,0156104						52 098 671			
		НДС 12%						6 251 841			
		ИТОГО С НДС						58 350 512 тенге			

СОГЛАСОВАНО:

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР: