Утвержден
постановлением акима
Хромтауского района
за №___ от «___»_____ 2013 года

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от " " декабря 2013 г. п.Коктау

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением Акима Хромтауского района (приказом, постановлением и др.) № 510 от "26" ноября 2013г.
в составе:
председателя комиссии Шильманова С.К. - заместитель акима Хромтауского района

заместителя председателя Примбетова Б.А.- руководитель государственного архитектурно-строительного контроля по Актюбинской области

членов комиссии-представителей:
заказчик
Санкубаев Т.М. – руководитель Хромтауского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

представитель местного исполнительного органа
Бердалин С.Б. - аким Коктауского сельского округа

Омаров Ш.У. – руководитель Хромтауского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства

органов государственного пожарного надзора
Айтпамбетов Е.Ш. – начальник Хромтауского районного отдела ЧС

органов государственного дорожно-патрульного надзора
Утегенов А.Е. – старший госавтоинспектор группы дорожной полиции Хромтауского РОВД

генеральный проектировщик
Валиулин Р.В. - директор ТОО «Актобедорпроект»

технический надзор
Бердалин С.Б. – директор ТОО «Виадук Актобе»

генеральный подрядчик
Стрельский Л.В. - директор Щучинского филиала ТОО «Казахдорстрой»

Установила:
1. Заказчиком ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект **«Строительство мостового перехода через р.Орь у п.Коктау Хромтауского района Актюбинской области».**
2. Строительство осуществлено на основании справки ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области» **от «04» июня 2013 года**.
3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **Щучинским филиалом ТОО «Казахдорстрой»,**
выполнившим все виды строительно - монтажных работ

и субподрядными организациями

_____

(наименования организаций, и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Актобедорпроект»,** выполнившим сметную документацию

_____

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями

_____

[наименования организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении:... к акту)]

5. Исходные данные для проектирования выданы

_____

[наименования научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) г. Хромтау 2013 год.

Актюбинская территориальная государственная вневедомственная экспертиза проектов.

Заключение гос. экспертизы **№ 04-0537/12 от 27 июля 2012 года.**

[номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта]

7. Проектно-сметная документация утверждена Заказчиком.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2013 г.** окончание работ **ноябрь 2013 г.**

при продолжительности строительства, мес.: **8 мес.**

по норме или по ПОС _____; фактически **8 мес.**

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: **Рабочий проект, акт сдачи приемки выполненных строительных работ, акты скрытых работ.**

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.;

[заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	!Единица измерения !	По проекту !	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем м3
В том числе подземной части м3
Площадь встроенных, м2
встроенно-пристроенных
и пристроенных помещений

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир						
В том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						
Общая площадь						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **На данном объекте выполнены работы по строительству 7-ми пролетного мостового перехода на буронабивных сваях 173,4 м., длина 1 пролета составляет 24 метра. Длина подходов к мосту составляет 570 м. Габарит моста Г-8+2х0,75. Ширина проезжей части 8 м и полосы безопасности по 1 м. Покрытие на мосту и переходных плитах состоит из цементобетонного покрытия. Перильное ограждение металлическое высотой 1,2 м. Нанесены дорожные разметки и установлены дорожные знаки. Также установлено КТПМ – 10(6)/0,4 кВ и 16 опор освещения со светильниками для электроснабжения и электроосвещения моста.**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **выполнены** (сведения о выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией, **устранены**.

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Общая сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего 429 060,907 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 412 705,359 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс.тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических_____

_____

(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

_____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке **«Строительство мостового перехода через р.Орь у п.Коктау Хромтауского района Актюбинской области».**

Председатель Государственной приемочной комиссии — С. Шильманов

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии — Б. Примбетов

Члены Государственной приемочной комиссии:

Т. Санкубаев

С. Бердалин

Е. Айтпамбетов

Ш. Омаров

А. Утегенов

Р. Валиулин

С. Бердалин

Л. Стрельский

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

Предъявленный к приемке **«Строительство мостового перехода через р.Орь у п.Коктау Хромтауского района Актюбинской области».**