Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Форма № КС-3

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой №2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Каблукова Западная сторона от Бетонного забора д.№129 до ТД "Арзан" с переходом в канал М-1**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **ОКТЯБРЬ** месяц 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 21 с/к	23 июня 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2016г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Каблукова Западная сторона от Бетонного забора д.№129 до ТД "Арзан" с переходом в канал М-1	15 992 477	14 278 997							1 713 480	15 992 477
Всего:	**15 992 477**	**14 278 997**							**1 713 480**	**15 992 477**

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Д.Т.Нурдаулетов

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

С.А.Шевчук

Заказчик: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»** **Форма-2**

Подрядчик: **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

Договор о государственных закупках работ №21 с/к от 23 июня 2016г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Каблукова Западная сторона от Бетонного забора д.№129 до ТД «Арзан» с переходом в канал М-1**

А К Т

приемки выполненных работ
за **ОКТЯБРЬ** месяц 2016г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разборка бетонных лотков								
1	Е0127-8-1 СНРК 8.02-05-20 02	-Разборка ж/б арычных блоков	179	473,54	280,94	84764	50289	62822	1,25	223
		м		192,6	71,28	34475	12759	133	0,29	52
2	С01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	38,485	27,1	-	1043	-	209	0,11	4
		т		5,42	-	209	-	100	-	-
3	Е010333-А30--1 К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)	38,485	176,4	176,4	6789	6789	1358	-	-
		т		-	35,28	-	1358	100	0,74	29
		Разборка ж/б труб д=0,5 м								
4	Е0130-54-1к=0,8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	8,36	4545	2961	37996	24754	21449	9,44	79
		м3		1584	769,86	13242	6436	109	2,63	22

5	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	22	27,1	-	596	-	119	0,11	3
				5,42	-	119	-	100	-	-
		т								
6	Е010333-А30-1 К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)	22	176,4	176,4	3881	3881	776	-	-
				-	35,28	-	776	100	0,74	16
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1					Тенге	135069	85712		309
						Тенге	48045	21329		118
	Стоимость общестроительных работ -					Тенге	135069	-	-	-
	Всего заработная плата -					Тенге	-	69375	-	-
	Транспортные расходы -					Тенге	1639	-	-	-
	Накладные расходы -					Тенге	86733	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -					чел.-ч	-	-	-	43
	Сметная заработная плата в Н.Р. -					Тенге	-	13010	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -					Тенге	13308	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -					Тенге	235110	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -					чел.-ч	-	-	-	471
	Сметная заработная плата -					Тенге	-	82384	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					Тенге	235110	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -					чел.-ч	-	-	-	471
	Сметная заработная плата -					Тенге	-	82384	-	-

Разборка покрытий и основания дорожной одежды

7	Е0127-101-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	58	337,3	326,99	19564	18965	1841	0,06	3
		м2		10,05	13,81	583	801	133	0,06	3
8	Е0127-18-2	-Разборка оснований гравийных	11,6	66,75	51,25	774	595	388	0,12	1
		м3		15,5	9,62	180	112	133	0,04	-
9	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	20,88	27,1	-	566	-	113	0,11	2
				5,42	-	113	-	100	-	-
		т								
10	Е010333-А30-1 К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км,	34,8	176,4	176,4	6139	6139	1228	-	-
				-	35,28	-	1228	100	0,74	26

класс груза 1 (на свалку)

				т					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			27042	25699			7
		----			---	---			---
		Тенге			876	2140			29
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27042	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	3016	-		-
	Местные материалы -	Тенге			15	-	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге			566	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			3569	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	535	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1837	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32448	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	3552	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			32448	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	3552	-		-
	Разборка бортовых камней								
11	Е0127-20-1 -Разборка бортовых камней на бетонном основании		40	122,85	-	4914	-	6536	0,77	31
				122,85	-	4914	-	133	-	-
				м						
12	С01031-А26--Погрузка мусора строительного 1 при автомобильных перевозках		11,36	27,1	-	308	-	62	0,11	1
				5,42	-	62	-	100	-	-
				т						
13	Е010333-А20-Перевозка грузов -1 автомобилями-самосвалами К=0,9 /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1		5,2	125,82	125,82	654	654	131	-	-
				-	25,16	-	131	100	0,53	3
				т						
14	Е010333-А30-Перевозка грузов -1 автомобилями-самосвалами К=0,9 /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)		6,16	176,4	176,4	1087	1087	217	-	-
				-	35,28	-	217	100	0,74	5
				т						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6963	1741			32
		----			---	---			---
		Тенге			4976	348			7
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6963	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	5324	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге			308	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			6945	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1042	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			834	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14743	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43

	Сметная заработная плата -	Тенге			-	6366	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			14743	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	6366	-		-
	Разборка существующих тротуаров								
15	Е0127-19-1 -Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 5 см	м2 181	8,57	-	1551	-	2063	0,06	11
			8,57	-	1551	-	133	-	-
16	Е0127-18-2 -Разборка оснований из ПГС	м3 18,1	66,75	51,25	1208	928	605	0,12	2
			15,5	9,62	281	174	133	0,04	1
17	С01031-А26--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках 1	50,37	27,1	-	1365	-	273	0,11	6
			5,42	-	273	-	100	-	-
18	Е010333-А30-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку) -1 К=0,9	т 50,37	176,4	176,4	8885	8885	1777	-	-
			-	35,28	-	1777	100	0,74	37
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			13010	9813			19
		Тенге			2105	1951			38
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13010	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	4056	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге			1365	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			4718	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	708	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1064	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18791	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		59
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	4764	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			18791	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		59
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	4764	-		-
	Водоотводные и ирригационные лотки								
19	Е0101-12-13-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	92,49	22,04	20,73	2039	1917	629	0,01	1
			1,31	5,7	121	527	97	0,02	2
20	Е0130-3-2 -Устройство основания из ПГС	м3 19,475	990,12	33,87	19283	660	5853	1,94	38
			263,25	12,47	5127	243	109	0,06	1
21	Е0127-9-1 -Устройство водосбросных сооружений с проезжей части	м3 32,7556	2646,95	1053,54	86703	34509	34092	3,23	106

	из продольных лотков из сборного бетона		515,25	267,3	16877	8756	133	1,08	35
		м3							
22	С143018-151-Лотки Б-3-1		192,68	4960	-	955693	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1063716	37086			144
			Тенге			22125	9526			38
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1063716	-	-		-
	Материалы -		Тенге			22759	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	31651	-		-
	Местные материалы -		Тенге			981746	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			40574	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		20
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6086	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			66257	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1170548	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		203
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	37737	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1170548	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		203
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	37737	-		-

Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками

23	Е0101-12-13-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3		98,85	22,04	20,73	2179	2049	672	0,01	1
				1,31	5,7	129	564	97	0,02	2
		м3								
24	Е0101-164-1-/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ 1 группы		9,885	200,88	-	1986	-	2244	1,42	14
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			200,88	-	1986	-	113	-	-
		м3								
25	Е0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3		13,64	27,84	26,18	380	357	117	0,01	-
				1,66	7,2	23	98	97	0,03	-
		м3								
26	Е0130-3-2 -Устройство основания из ПГС		46,12	990,12	33,87	45664	1562	13861	1,94	89
		м3		263,25	12,47	12141	575	109	0,06	3

27	E0101-27-5 т.ч. п-3.70 К=0,85	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, ранее разрыхленных	1,61	2,85	2,85	5	5	2	-	-
				-	0,99	-	2	97	-	-
		м3								
28	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,61	21,55	4,52	35	7	27	0,11	-
				17,03	-	27	-	97	-	-
		м3								
29	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1,61	14,12	12	23	19	7	0,01	-
				1,62	2,75	3	4	97	0,01	-
		м3								
30	E0101-24-6	-Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки)	120,765	6,01	6,01	725	725	244	-	-
				-	2,08	-	252	97	0,01	1
		м3								
31	E0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	37,05	6589,26	3701,25	244132	137131	118824	11,8	437
				1980	962,33	73359	35654	109	3,29	122
		м3								
32	C143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	195	10800	-	2106000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
33	E0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	464,58	318,03	13,7	147749	6365	54625	0,61	281
				102,83	5,04	47773	2341	109	0,02	11
		м2								
34	E0130-53-1	-Укладка смотровых блоков	15,54	1227	821,25	19068	12762	8991	1,94	30
				317,25	213,53	4930	3318	109	0,73	11
		м3								
35	C143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Смотровой блок	42	11700	-	491400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
36	E0123-24-1	-Установка дождеприемников	42	476,31	35,42	20005	1488	12162	1,31	55
				209,25	13,5	8789	567	130	0,07	3
		шт								
37	C131104-22 Изм. и доп.вып.7 СН РК	-Чугунная решетка - дождеприемник	42	16000	-	672000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 прим.								
38	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка бортовых бетонных камней	40	435,64	6,63	17426	265	5875	0,7	28
		м		108,68	1,76	4347	70	133	0,01	-
39	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые БР100.30.18	2,08	26700	-	55536	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
40	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подливки под оголовки бетон В20	2	5400,37	66,01	10801	132	463	1,35	3
		м3		195,75	24,93	392	50	105	0,12	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	3835112	162868		939
	Тенге	153898	43496		154
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3163112	-	-	-
Материалы -	Тенге	113397	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	197394	-	-
Местные материалы -	Тенге	2732949	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	218113	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	109
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	32717	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	202874	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3584099	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1202
Сметная заработная плата -	Тенге	-	230111	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	672000	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	672000	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	40320	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	712320	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	4296419	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1202
Сметная заработная плата -	Тенге	-	230111	-	-

Водоотвод с проезжей части

41	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней м	12	393,76 108,68	6,63 1,76	4725 1304	80 21	1763 133	0,7 0,01	8 -
42	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8 м3	0,192	26700 -	- -	5126 -	- -	- -	- -	-
43	Е0101-164-2	-Рытье котлована под бордюры грунт 2 группы м3	0,76	218,93 218,93	- -	166 166	- -	188 113	1,54 -	1 -
44	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	0,024	134,1 134,1	- -	3 3	- -	4 113	0,97 -	- -
45	Е0130-3-2	-Устройство основания из ПГС м3	0,3	990,12 263,25	33,87 12,47	297 79	10 4	90 109	1,94 0,06	1 -
46	Е0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов под тело трубы из бетона марки В15 F200 м3	0,3	6737,18 434,25	532,08 131,85	2021 130	160 40	185 109	2,55 0,43	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге Тенге		12339 1683	249 64			11 -
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		12339	-	-		-
	Материалы -			Тенге		408	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	1747	-		-
	Местные материалы -			Тенге		9999	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		2230	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	334	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		874	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		15443	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		12
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	2082	-		-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			15443	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
Сметная заработная плата -	Тенге			-	2082	-		-

Устройство для задержки мусора из арматуры (решетка)

47 Е0109-48-1 -Электродуговая сварка	0,1032	1333,5	312,12	138	32	63	2,96	-
		679,5	-	70	-	90	-	-
48 С12041-24 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 т	0,1032	52400	-	5408	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			5545	32			-
	Тенге			70	-			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5408	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5408	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			324	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5732	-	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			138	-	-		-
Материалы -	Тенге			35	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	70	-		-
Накладные расходы -	Тенге			63	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			213	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге			-	80	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			5945	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге			-	80	-		-

Укрепление монолитным бетоном

49 Е0101-158-5-Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными бетон В7,5, при толщине до 10 см с устройством подготовки из ПГС м2	15	805,65	30,59	12085	459	2753	1,22	18
		181,13	8,11	2717	122	97	0,04	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			12085	459			18
	Тенге			2717	122			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12085	-	-		-
Материалы -	Тенге			1478	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	2839	-		-
Местные материалы -	Тенге			7431	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			2753	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	413	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			890	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15728	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
Сметная заработная плата -	Тенге			-	3252	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			15728	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
Сметная заработная плата -	Тенге			-	3252	-		-

Устройство колодцев

50	E0101-12-13-	Разработка грунта 1 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	21,64	22,04	20,73	477	449	147	0,01	-
				1,31	5,7	28	123	97	0,02	-
			м3							
51	E0101-164-1-	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом 1 группы	2,16	200,88	-	434	-	490	1,42	3
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			200,88	-	434	-	113	-	-
			м3							
52	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, ранее разрыхленных	4,89	2,85	2,85	14	14	5	-	-
	т.ч. п-3.70 К=0,85			-	0,99	-	5	97	-	-
			м3							
53	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,89	21,55	4,52	105	22	81	0,11	1
				17,03	-	83	-	97	-	-
			м3							
54	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4,89	14,12	12	69	59	21	0,01	-
				1,62	2,75	8	13	97	0,01	-
			м3							
55	E0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки)	18,91	6,01	6,01	114	114	38	-	-
				-	2,08	-	39	97	0,01	-
			м3							
56	E0130-3-2	Устройство подушек из ПГС	1,716	990,12	33,87	1699	58	516	1,94	3
			м3	263,25	12,47	452	21	109	0,06	-
57	E0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,52	8040,06	2308,84	12221	3509	6226	13,87	21
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20			2286	864,68	3475	1314	130	4,22	6
			м3							

	02, СН РК 8.02-06-20 02								
58	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ изтяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	0,42	29600	-	12432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 м	3,56	4710	-	16768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной м2	23,34	318,03	13,7	7423	320	2744	0,61	14
				102,83	5,04	2400	118	109	0,02	1
61	С131104-11 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный комплект	2	8010	-	16020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	С12021-267	-Стремянки металлические т	0,0075	133700	-	1003	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	0,04	21,8	0,05	1	-	-	0,03	-
				5,81	0,02	-	-	-	-	-
64	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	0,04	20,36	0,02	1	-	-	0,02	-
				4,16	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			68780	4544			42
			Тенге			6880	1634			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51757	-	-		-
	Материалы -		Тенге			6260	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	8515	-		-
	Местные материалы -		Тенге			34073	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			10268	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1540	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3721	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65747	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		55
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	10055	-		-

Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1003	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1003	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1063	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16020	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16020	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			961	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16981	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			83791	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
Сметная заработная плата -	Тенге			-	10055	-		-

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

ТИП 1

65	E0127-21-2 -Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	49	110,13	12,65	5396	620	469	0,02	1
	м2		3,56	3,63	174	178	133	0,01	1
66	E0127-21-2к-(+ до толщины 15 см) =3 т.ч. п-1.37	49	23,48	-	1151	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-
67	E0127-22-1 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из из ЩПС С4	49	38,43	33,28	1883	1631	1074	0,03	2
	м2		5	11,49	245	563	133	0,04	2
68	С Калькуляция на приготовление №1 -Стоимость щебеночно-песчаной смеси С4	7,35	1650,9	-	12134	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
69	E0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов БНД 90/130	0,036	38539,2	339,59	1387	12	7	0,58	-
	т		-	140,94	-	5	133	0,58	-
70	E0127-53-6 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1	49	384,35	15,35	18833	752	717	0,03	2
	м2		5,94	5,06	291	248	133	0,02	1
71	E0127-54-6к-(+ до толщины 7 см) =6	49	270,86	-	13272	-	4	-	-
	м2		0,06	-	3	-	133	-	-
72	E0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	49	478,54	15,35	23449	752	717	0,03	2
	м2		5,94	5,06	291	248	133	0,02	1
73	E0127-54-1к-(+ до толщины 5 см) =2	49	113,78	-	5575	-	1	-	-
	м2		0,02	-	1	-	133	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			83081	3767			6
	Тенге			1005	1242			4
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			83081	-	-		-
Материалы -	Тенге			60414	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	2247	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12134	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			5760	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			2989	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	448	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5164	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			91234	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
Сметная заработная плата -	Тенге			-	2696	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			91234	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
Сметная заработная плата -	Тенге			-	2696	-		-
ТИП 2								
74 E0127-21-2 -Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	9	110,13	12,65	991	114	86	0,02	-
		3,56	3,63	32	33	133	0,01	-
75 E0127-53-6 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1 м2	9	384,35	15,35	3459	138	132	0,03	-
		5,94	5,06	53	46	133	0,02	-
76 E0127-54-6к-(+ до толщины 6 см) =4 м2	9	180,58	-	1625	-	-	-	-
		0,04	-	-	-	-	-	-
77 E0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2 м2	9	478,54	15,35	4307	138	132	0,03	-
		5,94	5,06	53	46	133	0,02	-
78 E0127-54-1к-(+ до толщины 5 см) =2 м2	9	113,78	-	1024	-	-	-	-
		0,02	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			11406	390			1
	Тенге			140	124			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11406	-	-		-
Материалы -	Тенге			10031	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	263	-		-
Местные материалы -	Тенге			845	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			350	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	53	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			705	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12462	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
Сметная заработная плата -	Тенге			-	316	-		-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			12462	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1
Сметная заработная плата -		Тенге			-	316	-		-
	Переходы над электрокабелем								
79 Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную	0,09	218,93	-	20	-	22	1,54	-
			218,93	-	20	-	113	-	-
	м3								
80 Е0108-3-1	-Устройство основания из пгс толщиной 10 см	0,03	1304,2	97,07	39	3	5	0,78	-
			112,5	36	3	1	118	0,18	-
	м3								
81 Е0109-52-1	-Резка стальных футляров (с двух сторон по всей длине)	12	134,76	5,38	1617	65	632	0,34	4
			56,25	2,25	675	27	90	0,01	-
	м								
82 Е0146-13-1	-Сварка продольных стыков футляра	12	466,78	40,4	5601	485	3267	1,48	18
			272,25	-	3267	-	100	-	-
	м								
83 С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	6	772	-	4632	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
84 Е0122-14-3 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,006	277986,61	30429,76	1668	183	367	205	1
			35550	11495,25	213	69	130	56,14	-
	км								
85 Е0106-1-1	-Заделка футляров	0,00027	392,17	66,01	1	-	-	1,35	-
			195,75	24,93	-	-	-	0,12	-
	м3								
86 С143002-8 Изм. и доп. вып.19	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,00027	4661	-	1	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
87 Е0101-166-2	-Засыпка вручную в грунтах 2 группы с уплотнением	0,0075	134,1	-	1	-	1	0,97	-
			134,1	-	1	-	113	-	-
	м3								
88 Е0101-24-6	-Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки)	0,0825	6,01	6,01	1	-	-	-	-
			-	2,08	-	-	-	0,01	-
	м3								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			13581	735			23
		Тенге			4179	97			-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7332	-	-		-

Материалы -		Тенге			3122	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге			-	3575	-	-
Местные материалы -		Тенге			34	-	-	-
Накладные расходы -		Тенге			3663	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	549	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			660	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11655	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	21
Сметная заработная плата -		Тенге			-	4124	-	-
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1617	-	-	-
Материалы -		Тенге			878	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге			-	702	-	-
Накладные расходы -		Тенге			632	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	95	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			135	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2384	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	5
Сметная заработная плата -		Тенге			-	797	-	-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4632	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4632	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			278	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4910	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			18949	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	26
Сметная заработная плата -		Тенге			-	4921	-	-
Тротуары								
89 Е0127-56-1 -Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см	м2	181	160,27	12,52	29009	2266	10212	0,24	44
			38,03	4,39	6883	795	133	0,02	3
90 Е0127-56-2к-(- до толщины 10 см) =2	м2	181	-20,56	-	-3721	-	-400	-0,01	-2
			-1,66	-	-300	-	133	-	-
91 Е0127-55-1п-Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из мелкозернистой песчаной асфальтобетонной смеси тип Д Марка 2 толщиной 3 см рим.	м2	181	352,43	-	63789	-	5958	0,14	26
			24,75	-	4480	-	133	-	-
92 Е0127-55-2 -(+ до толщины 5 см) Изм. и доп. вып. 14 К=4	м2	181	282,45	-	51123	-	15330	0,37	67
	м2		63,68	-	11526	-	133	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			140200	2266			135
		Тенге			22589	795			3
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			140200	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	23384	-		-
Местные материалы -		Тенге			115345	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			31100	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		16

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4665	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10278	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	181578	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	154
Сметная заработная плата -	Тенге	-	28049	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	181578	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	154
Сметная заработная плата -	Тенге	-	28049	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	5427930	335363		1687
	Тенге	271289	82868		402
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4732521	-	-	-
Материалы -	Тенге	217868	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	353385	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	17542	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	3888198	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	3878	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	414006	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	207
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	62101	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	308791	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5455318	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2292
Сметная заработная плата -	Тенге	-	415486	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2757	-	-	-
Материалы -	Тенге	913	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	772	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1003	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	695	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	104	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	207	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	3660	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата -	Тенге	-	876	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	692652	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	692652	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	41559	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	734211	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	6193189	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2297
Сметная заработная плата -	Тенге	-	416362	-	-

Всего прямые затраты	5427930
Накладные расходы	414701
Ненормируемые и непредвиденные затраты	350557
ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	6193189
Временные здания и сооружениями 1,2%	74318
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	84611
Затраты на выслугу лет 1%	62675
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	25070
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	6439863
Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2015г. К=2,557	16469432
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	329389

Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	16798821
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	2015858
Всего стоимость строительства	**18814679**
Конкурсная скидка	**2822202**
Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	**15992477**
В том числе НДС %12	1713480

ПРИНЯЛ:

Заказчик **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»**

_____

Технический надзор **ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»**

_____

СДАЛ:

Подрядчик **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

_____