НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-КГУ "ОТДЕЛ ЖКХ, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АКИМАТА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА " ФОРМА 2

ПОДРЯДЧИК: ПК « АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА «

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция сетей уличного освещения по ул. Пушкина от ул.Партизанская до ул.Пионерская в г. Петропавловске,Северо-Казахстанской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружное электроосвещение

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2018г.

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Реконструкция сетей уличного освещения по ул. Пушкина от ул.Партизанская до ул.Пионерская в г.Петропавловске,Северо-Казахстанской области - Наружное электроосвещение												
		РАЗДЕЛ 1. Строительные работы												
1.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	35,7	1874,43	--	--	66917	--	--	--	48180		124305
					1874,43	--	--	66917	--	--	--	9208		
		НР - 72%; СП - 8%												
2.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	32,64	814,88	--	--	26598	--	--	--	19150		49408
					814,88	--	--	26598	--	--	--	3660		
		НР - 72%; СП - 8%												
3.	2101-0401-0101	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,06	1823	--	--	5578	--	--	5578	--		6025
					--	--	--	--	--	--	--	446		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
4.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	32,64	151,7 79,49	72,21 32,93	4951 2594	2357 1075	-- --	2642 607	8201
		НР - 72%; СП - 8% Проколы - 20м									
5.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4	1874,43 1874,43	-- --	7498 7498	-- --	-- --	5398 1032	13928
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1122-1401 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	20	9184,23 2468,08	6705,73 3641,93	183685 49362	134115 72839	208 --	120978 24373	329036
		НР - 99%; СП - 8%									
7.	2301-0501 -1313 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20	1631 --	-- --	32620 --	-- --	32620 --	-- 2610	35230
		СП - 8%									
8.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4	814,88 814,88	-- --	3260 3260	-- --	-- --	2347 449	6055
		НР - 72%; СП - 8%									
	.		Тенге		--	--	331106	136471	38406	198695	572188
			Тенге		--	--	156228	73913	--	42385	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	298486
Материалы	Тенге	208
Всего заработная плата	Тенге	230141
Местные материалы	Тенге	5578
Накладные расходы	Тенге	198696
Сметная прибыль	Тенге	39775
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	536957
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						230141		
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					32620			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					32620			
		Сметная прибыль	Тенге					2610			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					35230			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					572186			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
		Сметная заработная плата	Тенге						230141		
		РАЗДЕЛ 2. Восстановление тротуаров и проездов									
		Асфальтобетонное покрытие проездов		14,375	151,7	72,21	2181	1038	--	1164	3612
9.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		79,49	32,93	1143	473	--	268	
		НР - 72%; СП - 8%		8,625	3234,66	1095,55	27899	9449	17296	3265	33657
10.	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		133,8	216,7	1154	1869	--	2493	
		НР - 108%; СП - 8%		57,5	626,14	215,19	36003	12373	21425	5842	45193
11.	1127-0403 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания		38,36	55,72	2205	3204	--	3348	
		НР - 108%; СП - 8%		57,5	43,47	12,43	2500	715	1751	250	2969
12.	1127-0403 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=3	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания		0,6	3,43	34	197	--	220	
		НР - 108%; СП - 8%		0,0345	138720,18	1858,93	4786	64	4722	32	5204
13.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	869,77	--	30	--	385	
		НР - 108%; СП - 8%		57,5	1922,29	103,75	110532	5966	102142	4408	124135
14.	1127-0602	-Покрытия толщиной 4 см	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0306 РСНБ РК 2015	из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	покрытия		42,16	28,83	2424	1658	--	9195	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				0,01725	138720,18	1858,93	2393	32	2361	16	2602
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	869,77	--	15	--	193	
		НР - 108%; СП - 8%									
16.				57,5	1842,5	103,98	105944	5979	97541	4414	119186
	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		42,16	28,92	2424	1663	--	8829	
		НР - 108%; СП - 8%									
		Асфальтобетонное покрытие тротуаров-80м2									
17.				40	626,14	215,19	25046	8607	14905	4064	31439
	1127-0403 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания		38,36	55,72	1534	2229	--	2329	
		НР - 108%; СП - 8%									
18.				0,012	138720,18	1858,93	166	22	1643	11	1810
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	869,77	--	10	--	134	
		НР - 108%; СП - 8%									
19.				40	1511,21	3,03	60448	121	53445	7476	73358
	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		172,06	0,99	6882	39	--	5434	
		НР - 108%; СП - 8%									
		Покрытие тротуаров из брусчатки-5м2									
20.				1,5125	151,7	72,21	229	109	--	122	380
	1101-0201 -0501	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение	м3 уплотнен		79,49	32,93	120	50	--	28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	пневматическими трамбовками	ного грунта								
		НР - 72%; СП - 8%									
21.				6,05	626,14	215,19	3788	1302	2254	615	4755
	1127-0403 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания		38,36	55,72	232	337	--	352	
		НР - 108%; СП - 8%									
22.				6,05	-43,47	-12,43	-263	-75	-184	-26	-312
	1127-0403 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=3	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключить на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания		-0,6	-3,43	-4	-21	--	-23	
		НР - 108%; СП - 8%									
23.				0,363	3234,66	1095,55	1174	398	727	137	741
	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		133,8	216,7	49	79	--	105	
		НР - 108%; СП - 8%									
24.				6,05	1212	138,15	7333	836	--	6309	14733
	1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		1073,85	35,51	6497	215	--	1091	
		НР - 94%; СП - 8%									
25.				6,05	2207	--	13352	--	13352	--	14421
	2104-0509 -0403 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2		--	--	--	--	--	1068	
		СП - 8%									
.			Тенге		--	--	405009	46936	333380	38099	478559
			Тенге		--	--	24695	12048	--	35449	

Стоимость общестроительных работ Тенге 405009
Материалы Тенге 320025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге						36743		
		Местные материалы	Тенге					13352			
		Накладные расходы	Тенге					38100			
		Сметная прибыль	Тенге					35449			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					478557			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге						36743		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					478557			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге						36743		
		РАЗДЕЛ 3. Монтажные работы									
26.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	-Кабель АВБбШв 4х16, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20	327,55	156,46	6551	3129	913	2431	9701
					125,47	43,38	2509	868	--	719	
		НР - 72%; СП - 8%									
27.	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-КабельАВБбШв 4х16, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	102	320,29	165,3	32670	16861	1732	13491	49854
					138,01	45,69	14077	4661	--	3693	
		НР - 72%; СП - 8%									
28.	2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,12444	658277	--	81916	--	81916	--	88469
					--	--	--	--	--	6553	
		СП - 8%									
29.	СТПРАЙС	-Сигнальная лента ЛСЭ150	м	102	45	--	4590	--	4590	--	4957
					--	--	--	--	--	367	
		СП - 8									
30.	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	282	2228,2	23,23	628353	6551	273179	251008	949710
					1236,25	--	348623	--	--	70349	
		НР - 72%; СП - 8%									
31.	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	1473	--	17676	--	17676	--	19090
					--	--	--	--	--	1414	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
32.	2307-0204 -0606 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	492 --	-- --	2952 --	-- --	2952 --	-- 236	3188
		СП - 8%									
33.	2307-0204 -0602 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	264	614 --	-- --	162096 --	-- --	162096 --	-- 12968	175064
		СП - 8%									
34.	СТ Прайс	-Бокс пластиковый на 4 модуля КМПн 1/4	шт	66	175 --	-- --	11550 --	-- --	11550 --	-- 924	12474
		СП - 8%									
35.	1308-0201 -1814 РСНБ РК 2015	-Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	1469,29 1254,65	92,01 30,48	1469 1255	92 30	122 --	925 192	2586
		НР - 72%; СП - 8%									
36.	1308-0201 -1815 РСНБ РК 2015	-Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	1469,29 1254,65	92,01 30,48	11754 10037	736 244	981 --	7402 1533	20689
		НР - 72%; СП - 8%									
37.	2306-1709 -0101 РСНБ РК 2015	-Комплект концевых заделок для кабелей	шт.	9	2433 --	-- --	21897 --	-- --	21897 --	-- 1752	23649
		СП - 8%									
38.	1308-0205 -0301 РСНБ РК	-Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1.	шт.	33	10887,55 4360,71	6294,38 2055,42	359289 143903	207714 67829	7672 --	152447 40939	552675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	Монтаж на опорах для светильников									
		НР - 72%; СП - 8%									
39.				33	15866,07	--	523580	--	523580	--	565467
	СТ Прайс	-Кронштейн однорожковый К 1-1,0-1,5-Ф2-Э3-Ц	шт		--	--	--	--	--	41886	
		СП - 8%									
40.				33	13494,08	7443,06	445304	245621	7671	196004	692614
	1308-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.		5818,54	2430,8	192012	80216	--	51305	
		НР - 72%; СП - 8%									
41.				33	39196,43	--	1293482	--	1293482	--	1396961
	СТ Прайс	-Кронштейн двухрожковый К 2-2,0-1,5-Ф2-Э3-Ц	шт		--	--	--	--	--	103479	
		СП - 8%									
42.				99	4941,34	2702,67	489193	267565	341	257518	806447
	1133-0207 -0102 РСНБ РК 2015	-Светильники . Установка	светильник		2235,22	1016,27	221287	100610	--	59737	
		НР - 80%; СП - 8%									
43.				33	98125	--	3238125	--	3238125	--	3497175
	СТ Прайс	-Светильник светодиодный Strada Horizont 100 Вт с режимом диммирования	шт		--	--	--	--	--	259050	
		СП - 8%									
44.				66	134285,71	--	8862857	--	8862857	--	9571886
	СТ Прайс	-Светильник светодиодный Strada Horizont 200 Вт с режимом диммирования	шт		--	--	--	--	--	709029	
		СП - 8%									
45.				33	9815	--	323895	--	323895	--	349807
	2404-0207 -5514 РСНБ РК 2015	-Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV50 ГОСТ Р 51177-98	шт.		--	--	--	--	--	25912	
		СП - 8%									
46.				33	196,43	--	6482	--	6482	--	7001
	СТ Прайс	-Накладка для крепления кабеля НТ-1 У2	шт		--	--	--	--	--	519	
		СП - 8%									
47.				99	58,93	--	5834	--	5834	--	6301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТ Прайс	-Din рейка длиной 200 мм	шт		--	--	--	--	--	467	
		СП - 8%		33	1761,61	--	58133	--	58133	--	62784
48.	СТ Прайс	-Полоса электромонтажная перфорированная К106У2	шт		--	--	--	--	--	4651	
		СП - 8%		132	184	--	24288	--	24288	--	26231
49.	2404-0204 -1301 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.		--	--	--	--	--	1943	
		СП - 8%		24	1429	--	34296	--	34296	--	37040
50.	2404-0207 -3140 РСНБ РК 2015	-Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.		--	--	--	--	--	2744	
		СП - 8%									
	.		Тенге		--	--	16648234	748269	14966260	881226	18931820
			Тенге		--	--	933703	254458	--	1402361	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					15776562			
	Материалы		Тенге					292271			
	Всего заработная плата		Тенге						866264		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					14291171			
	Накладные расходы		Тенге					623710			
	Сметная прибыль		Тенге					1312022			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					17712294			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								756
	Сметная заработная плата		Тенге						866264		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					871672			
	Материалы		Тенге					341			
	Всего заработная плата		Тенге						321897		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					382479			
	Накладные расходы		Тенге					257518			
	Сметная прибыль		Тенге					90335			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1219525			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								309
	Сметная заработная плата		Тенге						321897		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге					18931819			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1065
	Сметная заработная плата		Тенге						1188161		
		РАЗДЕЛ 4. Монтаж рубильников									
51.	1308-0104	-Шкаф управления и	шкаф	2	25430,56	7360,92	50861	14722	3518	26998	84088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015	регулирования. Монтаж оборудования			16310,45	2438	32621	4876	--	6229	
		НР - 72%; СП - 8%									
52.				2	1258928,57	--	2517857	--	2517857	--	2719286
	СТ Прайс	-Исполнительный пункт с автоматизированной системой управления "Горсвет" АВМЮ	шт		--	--	--	--	--	201429	
		СП - 8%									
53.	1308-0303 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 400 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	1625,46	6,05	3251	12	389	2052	5772
					1424,85	--	2850	--	--	424	
		НР - 72%; СП - 8%									
54.	СТ Прайс	-Рубильник с предохранителями на общей плите 250А, 380В, РПС-2	шт	2	24175	--	48350	--	48350	--	52218
					--	--	--	--	--	3868	
		СП - 8%									
55.	СТ Прайс	-Кронштейн У4	шт	8	4910,71	--	39286	--	39286	--	42429
					--	--	--	--	--	3143	
		СП - 8%									
56.	2307-0207 -0212 РСНБ РК 2015	-Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-160А-УХЛ3	шт.	12	811	--	9732	--	9732	--	10511
					--	--	--	--	--	779	
		СП - 8%									
	.		Тенге		--	--	2669337	14734	2619132	29050	2914259
			Тенге		--	--	35471	4876	--	215872	

Стоимость монтажных работ	Тенге	2669337
Материалы	Тенге	3907
Всего заработная плата	Тенге	40347
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2615225
Накладные расходы	Тенге	29050
Сметная прибыль	Тенге	215871
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	2914257
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	35
Сметная заработная плата	Тенге	40347

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге						2914257			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									35
	Сметная заработная плата	Тенге							40347		
	РАЗДЕЛ 5. Монтаж приборов учета и трансформаторов тока в ТП-4 шт										
57.			4	1247,15	92,01	4989	368	87	3352		9008
	1308-0305 -Счетчики трехфазные. -1002 Установка на готовом основании РСНБ РК 2015	шт.		1133,57	30,48	4534	122	--	667		
	НР - 72%; СП - 8%										
58.			3	48652	--	145956	--	145956	--		157632
	2307-0501 -Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э721 ТХ PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 РСНБ РК 2015	шт.		--	--	--	--	--	11676		
	СП - 8%										
59.			1	169642,86	--	169643	--	169643	--		183214
	СТ Прайс -Счетчик учета электроэнергии 3-х фазный Рим 489.02	шт		--	--	--	--	--	13571		
	СП - 8%										
60.			3	2363	--	7089	--	7089	--		7656
	2307-0503 -Трансформаторы тока -0612 Т-0,66 200/5А ГОСТ 7746-2001 РСНБ РК 2015	шт.		--	--	--	--	--	567		
	СП - 8%										
61.			6	2363	--	14178	--	14178	--		15312
	2307-0503 -Трансформаторы тока -0612 Т-0,66 100/5А ГОСТ 7746-2001 РСНБ РК 2015	шт.		--	--	--	--	--	1134		
	СП - 8%										
62.			6	2363	--	14178	--	14178	--		15312
	2307-0503 -Трансформаторы тока -0612 Т-0,66 150/5А ГОСТ 7746-2001 РСНБ РК 2015	шт.		--	--	--	--	--	1134		
	СП - 8%										
	.	Тенге		--	--	356032	368	351131	3352		388134
		Тенге		--	--	4534	122	--	28749		
	Стоимость монтажных работ	Тенге						356032			
	Материалы	Тенге						86			
	Всего заработная плата	Тенге							4656		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					351044			
Накладные расходы			Тенге					3352			
Сметная прибыль			Тенге					28751			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					388136			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								4
Сметная заработная плата			Тенге						4656		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	5		Тенге					388136			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								4
Сметная заработная плата			Тенге						4656		
		РАЗДЕЛ 6. Монтаж щитков ЩМП									
63.				18	5936,43	1054,71	106856	18985	40965	37722	156144
1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015		-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		2605,9	304,75	46906	5486	--	11566	
		НР - 72%; СП - 8%									
64.				8	18376	--	147008	--	147008	--	158769
2307-0201 -0904 РСНБ РК 2015		-Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	11761	
		СП - 8%									
65.				10	54141	--	541410	--	541410	--	584723
2307-0201 -0914 РСНБ РК 2015		-Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-7-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	43313	
		СП - 8%									
66.				35	1015	--	35525	--	35525	--	38367
2307-0204 -0629 РСНБ РК 2015		-Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	2842	
		СП - 8%									
67.				10	16454,46	--	164545	--	164545	--	177708
СТ Прайс		-Вводный автомат ВА57-35-80А	шт		--	--	--	--	--	13164	
		СП - 8%									
.			Тенге		--	--	995343	18985	929453	37722	1115711
			Тенге		--	--	46906	5486	--	82646	
Стоимость монтажных работ			Тенге					995343			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге					40965	52392		
		Всего заработная плата	Тенге					888488			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					37722			
		Накладные расходы	Тенге					82645			
		Сметная прибыль	Тенге					1115711			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге								45
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						52392		
		Сметная заработная плата	Тенге					1115711			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								45
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						52392		
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 7. Заземление щитов управления освещением-2 шт									
				4	1562,02	--	6248	--	--	4499	11606
68.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1562,02	--	6248	--	--	860	
		НР - 72%; СП - 8%		20	247,63	25,71	4953	514	1035	2547	8100
69.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		170,18	6,7	3404	134	--	600	
		НР - 72%; СП - 8%		0,0252	282369	--	7116	--	7116	--	7685
70.	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	569	
		СП - 8%		4	814,88	--	3260	--	--	2347	6055
71.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		814,88	--	3260	--	--	449	
		НР - 72%; СП - 8%		6	1582,92	205,41	9498	1232	1702	4976	15632
72.	1308-0208 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.		1094	57,9	6564	347	--	1158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	НР - 72%; СП - 8%									
73.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06786	226433	--	15366	--	15366	--	16595
					--	--	--	--	--	1229	
		СП - 8%									
74.	1133-0209 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	20	241,3	53,07	4826	1061	51	3172	8637
					185,68	12,55	3714	251	--	640	
		НР - 80%; СП - 8%									
75.	2105-0307 -0213 РСНБ РК 2015	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,44	320	--	1421	--	1421	--	1534
					--	--	--	--	--	114	
		СП - 8%									
	.		Тенге		--	--	52686	2808	26691	17541	75844
			Тенге		--	--	23189	732	--	5619	

Стоимость монтажных работ	Тенге		14450	
Материалы	Тенге		2736	
Всего заработная плата	Тенге			10449
Накладные расходы	Тенге		7523	
Сметная прибыль	Тенге		1758	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге		23731	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			10
Сметная заработная плата	Тенге			10449
Стоимость общестроительных работ	Тенге		38236	
Материалы	Тенге		51	
Всего заработная плата	Тенге			13472
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		23902	
Накладные расходы	Тенге		10017	
Сметная прибыль	Тенге		3860	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		52113	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			16
Сметная заработная плата	Тенге			13472
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		75844	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			26
Сметная заработная плата	Тенге			23921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	21457748	968572	19264453	1205685	24476515
			Тенге		--	--	1224726	351635	--	1813081	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					19811725			
		Материалы	Тенге					339965			
		Всего заработная плата	Тенге						974107		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					18145927			
		Накладные расходы	Тенге					701357			
		Сметная прибыль	Тенге					1640973			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					22154055			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								850
		Сметная заработная плата	Тенге						974107		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1613403			
		Материалы	Тенге					320626			
		Всего заработная плата	Тенге						602254		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					406381			
		Местные материалы	Тенге					18931			
		Накладные расходы	Тенге					504330			
		Сметная прибыль	Тенге					169419			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2287152			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								581
		Сметная заработная плата	Тенге						602254		
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					32620			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					32620			
		Сметная прибыль	Тенге					2610			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					35230			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					24476436			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1431
		Сметная заработная плата	Тенге						1576361		
		Итого с коэф. Рынка 1,021035						24 991 288			
		НДС 12%						2 998 955			
		ИТОГО С НДС						27 990 243	тенге		

СОГЛАСОВАНО: ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР: