Реестр

стоимости выполненных работ

за сентябрь 2017 года

Наименование договора	Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Калкаман и микрорайоне Алтын Алаш, г. Алматы, Наурызбайский район	
Заказчик	ТОО "ЖОЛ"	
Субподрядчик	ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"	
Номер и дата договора	Договор № 74/17 от 02 июня 2017 года	
Суммы договора (тенге)	**76 304 627,00**	
0		**27 623 065**
Сумма предоплаты в размере 30 %		0
Общая сумма выполнения до отчетного периода (в тенге)		**0**
Сумма выполненных работ за сентябрь 2017 года (в тенге)		**27 623 065**
в том числе НДС, (в тенге)		2 959 614
Сумма удержаний	А - сумма аванса 30 % (в тенге)	0
	Б - удержание 5 % (в тенге)	1 381 153
	Итого сумма удержаний (в тенге)	1 381 153
Общая сумма оплаты за сентябрь 2017 г.		**26 241 912**

Заказчик:

Директор ТОО "ЖОЛ"

С.С.Гейдаров

Субподрядчик:

Главный инженер
ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"

С.А. Шевчук

Заказчик: ТОО "ЖОЛ"

Субподрядчик: ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильных дорог

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Р.К от 16.11.98 г. № 73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **сентябрь** месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		Договор	№ 74/17 от 02 июня 2017 года		

№№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 4							Командировочные расходы
				СМР (в сметных базисных ценах 1991 г)	из них		стоимость прочих не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
					в отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строиетльство автомобильных дорог в микрорайоне Калкаман и микрорайоне Алтын Алаш, г. Алматы Наурызбайского района	**27 623 065,00**	**27 623 065,00**							2 959 614,11	
	Итого, к оплате:		**27 623 065,00**							**2 959 614,11**	

Заказчик:

Директор
ТОО "ЖОЛ"

С.С.Гейдаров

Субподрядчик :

Главный инженер
ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"

С.А. Шевчук

Подрядчик: ТОО "ЖОЛ"

Ф-2

Субподрядчик: ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"

АКТ

Договор № 74/17 от 02 июня 2017 года

Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Калкаман и микрорйоне Алтын-Алаш,Наурызбайский район

Улица Сагатова, устройство автодорог (лок.рес.см. - 2-1-3)

Приемки выполненных работ за **Сентябрь 2017 г.**

Сметная стоимость, тыс. тенге	24663,451
Сметная заработная плата, тыс. тенге	1974,849
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	2,022

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Улица Сагатова					
		Дорожная одежда дороги шириной 6 м					
1	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,2318**		**76381,58**	**170467**
		Итого оплата труда:				**678,94**	**1515**
		Итого эксплуатация машин:				**1323,96**	**2955**
		Итого материалов:				**75057,61**	**167512**
		Накладные расходы	%	--		3634,62	8112
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6401,30	14286
		Сметная стоимость:				**86417,49**	**192865**
2	Е11-270602-0306	**Устройство выравнивающего слоя толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**3611,3000**		**961,45**	**3472075**
		Итого оплата труда:				**56,21**	**202992**
		Итого эксплуатация машин:				**69,69**	**251656**
		Итого материалов:				**857,61**	**3097080**
		Накладные расходы	%	--		75,70	273372
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		82,97	299636
		Сметная стоимость:				**1120,12**	**4045083**
3	Е11-270602-0406 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /до 6 см/**	**м2 покрытия**	**3611,3000**		**430,00**	**1552851**
		Итого оплата труда:				**0,37**	**1321**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**231**
		Итого материалов:				**429,57**	**1551298**
		Накладные расходы	%	--		18,29	66050

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,86	129512
		Сметная стоимость:				**484,15**	**1748413**
4	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,1159**		**76381,58**	**85234**
		Итого оплата труда:				**678,94**	**758**
		Итого эксплуатация машин:				**1323,96**	**1477**
		Итого материалов:				**75057,61**	**83756**
		Накладные расходы	%	--		3634,62	4056
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6401,30	7143
		Сметная стоимость:				**86417,49**	**96433**
5	**Е11-270602-0301**	**Устройство покрытия толщиной 4 см /5 см/ из горячей плотной мелкозернистой смеси**	**м2**	**3611,3000**		**1062,39**	**3836600**
		Итого оплата труда:				**56,28**	**203249**
		Итого эксплуатация машин:				**69,85**	**252234**
		Итого материалов:				**958,39**	**3461026**
		Накладные расходы	%	--		79,98	288844
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,39	330036
		Сметная стоимость:				**1233,76**	**4455480**
6	**Е11-270602-0401 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**3611,3000**		**224,25**	**809834**
		Итого оплата труда:				**0,18**	**661**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**123**
		Итого материалов:				**224,03**	**809050**
		Накладные расходы	%	--		9,53	34428
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,70	67541
		Сметная стоимость:				**252,49**	**911803**
7	**Е11-270201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**780,0000**		**1466,47**	**1143843**
		Итого оплата труда:				**631,86**	**492848**
		Итого эксплуатация машин:				**21,34**	**16643**
		Итого материалов:				**822,00**	**641157**
		Накладные расходы	%	--		458,60	357710
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,01	120124
		Сметная стоимость:				**2079,07**	**1621677**
8	**С121-040508-9902 в ценах I квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**35,1000**		**37215,12**	**1306251**
		Накладные расходы	%	--		1563,04	54863
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3102,25	108889
		Сметная стоимость:				**41880,41**	**1470002**
		Дорожная одежда дороги шириной 3,5м					
9	**Е11-270602-0306**	**Устройство выравнивающего слоя толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**604,3000**		**961,45**	**581003**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**56,21**	**33968**
		Итого эксплуатация машин:				**69,69**	**42111**
		Итого материалов:				**857,61**	**518252**
		Накладные расходы	%	--		75,70	45745
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,97	50140
		Сметная стоимость:				**1120,12**	**676887**
10	**Е11-270602-0406 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /до 6 см/**	**м2 покрытия**	**604,3000**		**430,00**	**259848**
		Итого оплата труда:				**0,37**	**221**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**39**
		Итого материалов:				**429,57**	**259588**
		Накладные расходы	%	--		18,29	11053
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,86	21672
		Сметная стоимость:				**484,15**	**292572**
11	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1867**		**76381,58**	**14263**
		Итого оплата труда:				**678,94**	**127**
		Итого эксплуатация машин:				**1323,96**	**247**
		Итого материалов:				**75057,61**	**14015**
		Накладные расходы	%	--		3634,62	679
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6401,30	1195
		Сметная стоимость:				**86417,49**	**16137**
12	**Е11-270602-0301**	**Устройство покрытия толщиной 4 см /5 см/ из горячей плотной мелкозернистой смеси**	**м2**	**604,3000**		**1062,39**	**642001**
		Итого оплата труда:				**56,28**	**34011**
		Итого эксплуатация машин:				**69,85**	**42208**
		Итого материалов:				**958,39**	**579154**
		Накладные расходы	%	--		79,98	48334
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,39	55227
		Сметная стоимость:				**1233,76**	**745562**
13	**Е11-270602-0401 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**604,3000**		**239,08**	**144474**
		Итого оплата труда:				**0,18**	**111**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**20**
		Итого материалов:				**238,86**	**144343**
		Накладные расходы	%	--		10,16	6137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,94	12049
		Сметная стоимость:				**269,17**	**162660**
		Устройство закруглений на примыканиях					
14	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0133**		**76381,58**	**1020**
		Итого оплата труда:				**678,94**	**9**
		Итого эксплуатация машин:				**1323,96**	**18**
		Итого материалов:				**75057,61**	**1002**
		Накладные расходы	%	--		3634,62	49

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6401,30	85
		Сметная стоимость:				**86417,49**	**1154**
15	**Е11-270602-0306**	**Устройство выравнивающего слоя толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**21,6000**		**961,45**	**20767**
		Итого оплата труда:				**56,21**	**1214**
		Итого эксплуатация машин:				**69,69**	**1505**
		Итого материалов:				**857,61**	**18524**
		Накладные расходы	%	--		75,70	1635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,97	1792
		Сметная стоимость:				**1120,12**	**24195**
16	**Е11-270602-0406 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /до 6 см/**	**м2 покрытия**	**21,6000**		**430,00**	**9288**
		Итого оплата труда:				**0,37**	**8**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**1**
		Итого материалов:				**429,57**	**9279**
		Накладные расходы	%	--		18,29	395
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,86	775
		Сметная стоимость:				**484,15**	**10458**
17	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0067**		**76381,58**	**510**
		Итого оплата труда:				**678,94**	**5**
		Итого эксплуатация машин:				**1323,96**	**9**
		Итого материалов:				**75057,61**	**501**
		Накладные расходы	%	--		3634,62	24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6401,30	43
		Сметная стоимость:				**86417,49**	**577**
18	**Е11-270602-0301**	**Устройство покрытия толщиной 4 см /5 см/ из горячей плотной мелкозернистой смеси**	**м2**	**21,6000**		**1062,39**	**22948**
		Итого оплата труда:				**56,28**	**1216**
		Итого эксплуатация машин:				**69,85**	**1509**
		Итого материалов:				**958,39**	**20701**
		Накладные расходы	%	--		79,98	1728
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,39	1974
		Сметная стоимость:				**1233,76**	**26649**
19	**Е11-270602-0401 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**21,6000**		**239,08**	**5164**
		Итого оплата труда:				**0,18**	**4**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**1**
		Итого материалов:				**238,86**	**5159**
		Накладные расходы	%	--		10,16	219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,94	431
		Сметная стоимость:				**269,17**	**5814**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**Е11-270201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**32,0000**		**1466,47**	**46927**
		Итого оплата труда:				**631,86**	**20219**
		Итого эксплуатация машин:				**21,34**	**683**
		Итого материалов:				**822,00**	**26304**
		Накладные расходы	%	--		458,60	14675
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,01	4928
		Сметная стоимость:				**2079,07**	**66530**
21	**С121-040508-9902 в ценах I квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,4400**		**37215,12**	**53590**
		Накладные расходы	%	--		1563,04	2251
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3102,25	4467
		Сметная стоимость:				**41880,41**	**60308**
		Устройство съездов во дворы					
22	**Е11-270201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**81,0000**		**1466,47**	**118784**
		Итого оплата труда:				**631,86**	**51180**
		Итого эксплуатация машин:				**21,34**	**1728**
		Итого материалов:				**822,00**	**66582**
		Накладные расходы	%	--		458,60	37147
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,01	12474
		Сметная стоимость:				**2079,07**	**168405**
23	**С121-040508-9902 в ценах I квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**3,6450**		**37215,12**	**135649**
		Накладные расходы	%	--		1563,04	5697
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3102,25	11308
		Сметная стоимость:				**41880,41**	**152654**
		Устройство водоотведения					
24	**Е11-070201-0205**	**Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м2. Установка в сооружениях**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**26,2500**		**14986,84**	**393405**
		Итого оплата труда:				**9981,16**	**262005**
		Итого эксплуатация машин:				**5408,88**	**141983**
		Итого материалов:				**1850,12**	**48566**
		Накладные расходы	%	--		7088,08	186062
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1765,99	46357
		Сметная стоимость:				**23840,91**	**625824**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**С121-040303-9903 в ценах I квартала 2017 года**	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	**м3**	**26,2500**		**51282,82**	**1346174**
		Накладные расходы	%	--		2153,88	56539
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4274,94	112217
		Сметная стоимость:				**57711,63**	**1514930**
26	**Е11-010205-0503**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**83,2000**		**1043,48**	**86818**
		Итого оплата труда:				**1043,48**	**86818**
		Накладные расходы	%	--		686,42	57110
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,39	11514
		Сметная стоимость:				**1868,30**	**155442**
27	**Е11-080101-0202**	**Основание под трубы щебеночное /в местах съездов во дворы Н=10см/. Устройство**	**м3 основания**	**9,6000**		**4837,73**	**46442**
		Итого оплата труда:				**1294,25**	**12425**
		Итого эксплуатация машин:				**1236,95**	**11875**
		Итого материалов:				**2867,76**	**27530**
		Накладные расходы	%	--		888,28	8527
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		458,08	4398
		Сметная стоимость:				**6184,09**	**59367**
28	**Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм /426х6 мм в местах съездов во дворы/. Укладка труб**	**км трубопровода**	**0,1920**		**16461359,31**	**3160581**
		Итого оплата труда:				**950835,92**	**182560**
		Итого эксплуатация машин:				**589523,39**	**113188**
		Итого материалов:				**15147667,50**	**2908352**
		Накладные расходы	%	--		1306645,90	250876
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1421440,42	272917
		Сметная стоимость:				**19189445,62**	**3684374**
29	**Е11-300504-0103**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**240,0000**		**2517,58**	**604219**
		Итого оплата труда:				**621,26**	**149102**
		Итого эксплуатация машин:				**94,69**	**22725**
		Итого материалов:				**1835,94**	**440626**
		Накладные расходы	%	--		490,26	117663
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,63	57751
		Сметная стоимость:				**3248,47**	**779634**
30	**Е11-010205-0503**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**м3**	**23,0000**		**1043,48**	**24000**
		Итого оплата труда:				**1043,48**	**24000**
		Накладные расходы	%	--		686,42	15788
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,39	3183
		Сметная стоимость:				**1868,30**	**42971**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Устройство тротуара					
31	**Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	**м бортового камня**	**336,0000**		**1356,31**	**455721**
		Итого оплата труда:				**631,86**	**212304**
		Итого эксплуатация машин:				**21,34**	**7169**
		Итого материалов:				**711,84**	**239179**
		Накладные расходы	%	--		453,98	152536
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,82	48661
		Сметная стоимость:				**1955,11**	**656918**
32	**С121-040508-9901 в ценах I квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**5,3760**		**31682,13**	**170323**
		Накладные расходы	%	--		1330,65	7154
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2641,02	14198
		Сметная стоимость:				**35653,80**	**191675**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**20721070**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**20721070**
Материалы -			Тенге				**15138537**
Всего заработная плата -			Тенге				**1974849**
Местные материалы -			Тенге				**3011987**
		Накладные расходы -	Тенге				**2115458**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1826922**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**24663451**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2022**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1974849**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**24663451**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2022**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1974849**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**20721070**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1658208**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**912339**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**316642**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**18150524**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1194984**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**21916054**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**920474**
ИТОГО:			Тенге				**22836529**
Сметная прибыль			Тенге				**1826922**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по смете:		Тенге				**24663451**
		итого, по форме	Тенге				24 663 451
		ИТОГО в текущих ценах 2017 г. К=1	Тенге				24 663 451
		НДС (12%)	Тенге				2 959 614
		ВСЕГО к оплате:	Тенге				**27 623 065**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				2 959 614

Подрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
Заместитель Директора

В.Н.Подлесный

Субподрядчик:
ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"
Главный инженер

С.А. Шевчук