Счет-фактура № 00000000033 от 8 апреля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственнностью "Инженер Строй Класс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 140640000306, 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0035236, от 16.06.2014

ИИК поставщика: KZ45319Y010006113194, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № TWH-2/Под/982/Арн от 09.11.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 140640000306, Товарищество с ограниченной ответственнностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 080740008113, ТОО "Town House(Таун Хаус)",010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Town House(Таун Хаус)"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 080740008113, 010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7

ИИК получателя: KZ299470398989947174, в банке Филиал АО ДБ "Альфа-Банк" в г.Астана, БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	усл.	1	57 502,00	57 502,00	12%	6 900,00	64 402,00		
Всего по счету:					**57 502,00**		**6 900,00**	**64 402,00**		

Руководитель: Ибраев Е. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Генеральный директор

(должность)

Ибраев Е.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
080740008113

Заказчик **ТОО "Town House(Таун Хаус)",010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

140640000306

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственнностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21, тел.: 8(7172)400-158**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № TWH-2/Под/982/Арн от 09.11.2015 г.

Номер документа	Дата составления
00000000033	08.04.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы			усл.	1	64 402,00	64 402,00
				Итого	1	x	64 402,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Ибраев Е.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.04.2016

М.П.

Заказчик: ТОО "Town House"
Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"
Договор №TWH-2/Под/982/Арн от 09.11.15

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 №73

Справка №1
о стоимости выполненных работ за апрель 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		TWH-2/Под/982/Арн	09.11.15г				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	строительно-монтажные работы (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по мотажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительно-монтажные работы	64 402	57 502	22488						6 900	64 402
Материалы и оборудование заказчика										
Стоимость работ подрядчика	64 402	57 502	22488						6 900	64 402
Итого к оплате Подрядчику	**64 402**									

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО "Town House"
Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"
Наименование стройки: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и гаражами, паркингом и объектами социального, культурного, бытового и торгового назначения, расположенный по адресу: г.Астана квадрат улиц У356,26,38, ул.Хусейн бен Талал.
Наименование объекта: ЖК Арнау 2,4
Договор №TWH-2/Под/982/Арн от 09.11.15

Акт выполненных работ
за апрель 2016 года

Наружные сети ливневой канализации К2 вне СЭЗ

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы кмат1=0;	70,566	29,57	28,58	2087	2017	723	0,0069	0
		м3 грунта		0,99	9,56	70	675	97	0,035	2
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	3,33	262,72		875	0	875	1,848	6
		м3 грунта		262,72		875	0	100		0
3	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы кмат1=0;	1,62	306,2	152,52	496	247	342	1,02	2
		м3 основания		153,68	57,15	249	93	100	0,279	0
					5,41	0	0	100	0,01136	0
6	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы кмат1=0;	25,2626	3,72	3,24	94	82	39	0,00332	0
		м3 грунта		0,48	1,12	12	28	97	0,00371	0
7	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	44,245	30	30	1327	1327	929		0

	т								
				21	0	929	100	0,0441	2
8 П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза (для обратной засыпки)	44,245	27,06	27,06	1197	1197	239		0
	т								
				5,41	0	239	100	0,01136	1
9 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы kмат1=0;	3,131	134,1		420	0	420	0,972	3
	м3 грунта								
			134,1		420	0	100		0
10 Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м kмат1=0;	52,524	2,8	2,8	147	147	49		0
	м3 грунта								
				0,97	0	51	97	0,00318	0
11 Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м kмат1=0;	21,285	2,8	2,8	60	60	20		0
	м3 грунта								
				0,97	0	21	97	0,00318	0
12 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками kмат1=0;	52,524	21,55	4,52	1132	237	867	0,108	6
	м3 уплотненного грунта								
			17,03		894	0	97		0
13 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками kмат1=0;	21,285	21,55	4,52	459	96	351	0,108	2
	м3 уплотненного грунта								
			17,03		362	0	97		0
	Итого по разделу 1				**8294**	**5410**			**19**
					2882	**2036**			**5**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				4854				
	- заработная плата, тенге				728				
	- трудоемкость, чел-ч				36				
	Сметная прибыль (6,00 %)				789				
	Всего по разделу, тенге				**13937**				
	Сметная заработная плата, тенге				5646				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				369				

Раздел 2 Монтажные работы

14	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм kмат1=0;	0,01211	139169,12	90794,12	1685	1100	823	286	3
		км трубопровода								
				48375	19582,83	586	237	100	84,07	1
				2542,5	911,25	0	0	100	4,45	0
16	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок (ф500-2шт, ф160-4шт) kмат1=0;	2	295,16	225,63	590	451	257	0,414	1
		шт								
				69,53	58,98	139	118	100	0,226	0
17	Е22-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 500 мм kмат1=0;	2	828,82	133,57	1658	267	1405	3,3	7
		фланец								
				695,25	6,75	1391	14	100	0,03	0
		Итого по разделу 2				**3933**	**1818**			**11**
						2116	**369**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				2485				
		- заработная плата, тенге				372,75				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Сметная прибыль (6,00 %)				385				
		Всего по разделу, тенге				**6803**				
		Сметная заработная плата, тенге				2858				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				106				

Раздел 3 Устройство колодцев

18	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (гаситель) kмат1=0;	0,013	45368,64	16388,64	590	213	380	161	2
		т конструкций								
				28980	3478,9	377	45	90	13,02	0
19	Е9-53-2	Монтаж лотков конструкции гашения kмат1=0;	0,013	8520,44	1162,94	111	15	87	46,6	1

	т конструкций		7357,5	108	96	1	90	0,53	0
20 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца толщ.10см. kмат1=0;	0,99852	261,76	66,01	261	66	220	1,35	1
	м3		195,75	24,93	195	25	100	0,1218	0
	Итого по разделу 3				**962**	**294**			**4**
					668	**71**			**0**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				687				
	- заработная плата, тенге				103				
	- трудоемкость, чел-ч				24				
	Сметная прибыль (6,00 %)				99				
	Всего по разделу, тенге				**1748**				
	Сметная заработная плата, тенге				842				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				295				
	Всего прямые затраты				**13189**	**7522**			**34**
					5666	**2476**			**6**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				8026				
	- заработная плата, тенге				1204				
	- трудоемкость, чел-ч				69				
	Сметная прибыль (6,00 %)				1273				
	Всего по акту				**22488**				
	Сметная заработная плата, тенге				9346				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				770				
	Всего по акту в текущих ценах 2015г.				57 502				
	НДС 12%				6 900				
	Итого по акту с учетом НДС 12%				**64 402**				

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
ЖК «Арнау»
Кокымбаев Б.А.
подпись

ЗАКАЗЧИК: _____ **ПОДРЯДЧИК:** _____

М. Бакенов

13.04.16г.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "BI-Holding"
№38

13.04.16г.

Счет-фактура № 00000000009 от 18 января 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственнностью "Инженер Строй Класс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 140640000306, 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0035236, от 16.06.2014

ИИК поставщика: KZ45319Y010006113194, в банке ф-л "Астана" АО БТА Банк, БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № TWH-2/Под/982/Арн от 09.11.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 140640000306, Товарищество с ограниченной ответственнностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 080740008113, ТОО "Town House(Таун Хаус)",010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Town House(Таун Хаус)"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 080740008113, 010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7

ИИК получателя: KZ299470398989947174, в банке Филиал АО ДБ "Альфа-Банк" в г.Астана, БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	усл.	1	1 013 106,00	1 013 106,00	12%	121 573,00	1 134 679,00		
Всего по счету:					**1 013 106,00**		**121 573,00**	**1 134 679,00**		

Руководитель: Ибраев Е. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Генеральный директор

(должность)

Ибраев Е.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 00000000009 от 18 января 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственнностью "Инженер Строй Класс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 140640000306, 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0035236, от 16.06.2014

ИИК поставщика: KZ45319Y010006113194, в банке ф-л "Астана" АО БТА Банк, БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № TWH-2/Под/982/Арн от 09.11.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 140640000306, Товарищество с ограниченной ответственнностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 080740008113, ТОО "Town House(Таун Хаус)",010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Town House(Таун Хаус)"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 080740008113, 010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7

ИИК получателя: KZ299470398989947174, в банке Филиал АО ДБ "Альфа-Банк" в г.Астана, БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	усл.	1	1 013 106,00	1 013 106,00	12%	121 573,00	1 134 679,00		
Всего по счету:					**1 013 106,00**		**121 573,00**	**1 134 679,00**		

Руководитель: Ибраев Е. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Генеральный директор

(должность)

Ибраев Е.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Town House(Таун Хаус)",010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**080740008113**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственнностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21, тел.: 8(7172)400-158** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**140640000306**

Договор (контракт) Договор № TWH-2/Под/982/Арн от 09.11.2015 г.

Номер документа	Дата составления
00000000009	**18.01.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы			усл.	1	1 134 679,00	1 134 679,00
				Итого	1	x	1 134 679,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Ибраев Е.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.01.2016

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: **ТОО «Town House(Таун Хаус)»**
Подрядчик: **ТОО «Инженер Строй Класс»**
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и гаражами, паркингом и обьектами социального, культурного бытового и торгового назначения, расположенный по адресу: г. Астана квадрат улиц У356,26,38, ул.Хусейн бен Талал

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
За январь 2016 год

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчик	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ TWH-2/Под/982/Арн	09.11.2015.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	**1 134 679**		396 209							
Итого к оплате подрядчику	**1 134 679**	1 013 106							121 573	**1 134 679**
ИТОГО										**1 134 679**

М.п. Заказчик _____ **М.п. Подрядчик** _____

Заказчик: ТОО "Town House"
Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"
Наименование стройки: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и гаражами, паркингом и объектами социального, культурного, бытового и торгового назначения, расположенный по адресу: г.Астана квадрат улиц У356,26,38, ул.Хусейн бен Талал.
Наименование объекта: ЖК Арнау 2,4
Договор №TWH-2/Под/982/Арн от 09.11.15

Акт выполненных работ
за январь 2016 года

Наружные сети ливневой канализации К2 вне СЭЗ

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы kмат1=0;	10,2954 997,7526	29,57	28,58	29504	28516	10211	0,0069	7
		м3 грунта		0,99	9,56	988	9539	97	0,035	35
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: kтрр1=1,2; kзпр1=1,2;	0 29,934	262,72		7864	0	7864	1,848	55
		м3 грунта		262,72		7864	0	100		0
3	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы kмат1=0;	0 17,5653	306,2	152,52	5378	2679	3703	1,02	18
		м3 основания		153,68	57,15	2699	1004	100	0,279	5
4	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза (излишний грунт)	23,58055 212,22495	89,65	89,65	19026	19026	3805		0
		т			17,93	0	3805	100	0,03765	8

5 П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза (в отвал)	69,5264							
		625,7381	27,06	27,06	16932	16932	3385		0
	т								
				5,41	0	3385	100	0,01136	7
6 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы kмат1=0;	14,4668							
		357,5646	3,72	3,24	1330	1159	555	0,00332	1
	м3 грунта								
			0,48	1,12	172	400	97	0,00371	1
7 П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	25,2814							
		625,7381	30	30	18772	18772	13141		0
	т								
				21	0	13141	100	0,0441	28
8 П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза (для обратной засыпки)	25,2814							
		625,7381	27,06	27,06	16932	16932	3385		0
	т								
				5,41	0	3385	100	0,01136	7
9 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы kмат1=0;	0 -							
		28,179	134,1		3779	0	3779	0,972	27
	м3 грунта								
			134,1		3779	0	100		0
10 Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м kмат1=0;	23,804							
		686,95	2,8	2,8	1923	1923	646		0
	м3 грунта								
				0,97	0	666	97	0,00318	2
11 Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м kмат1=0;	0.							
		191,565	2,8	2,8	536	536	180		0
	м3 грунта								
				0,97	0	186	97	0,00318	1
12 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками kмат1=0;	55,1738							
		715,1292	21,55	4,52	15411	3232	11814	0,108	77
	м3 уплотненного грунта								
			17,03		12179	0	97		0
13 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками kмат1=0;	21,285							
		191,565	21,55	4,52	4128	866	3164	0,108	21
	м3 уплотненного грунта								
			17,03		3262	0	97		0
	Итого по разделу 1				**141515**	**110573**			**206**
					30943	**35511**			**94**
	Стоимость: материалов, тенге				–				

	Накладные расходы, тенге				65632				
	- заработная плата, тенге				9845				
	- трудоемкость, чел-ч				36				
	Сметная прибыль (6,00 %)				12429				
	Всего по разделу, тенге				**219576**				
	Сметная заработная плата, тенге				76299				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				369				

Раздел 2 Монтажные работы

14	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм kмат1=0;	0,01082	139169,12	90794,12	1506	982	735	286	3
		км трубопровода		48375	19582,83	523	212	100	84,07	1
15	Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм kмат1=0;	0,13043	154771,23	103471,23	20187	13496	9714	306	40
		км трубопровода		51300	23175,85	6691	3023	100	98,72	13
16	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм kмат1=0;	0,02016	77983,62	36133,62	1572	728	1038	247	5
		км трубопровода		41850	9612,9	844	194	100	37,3	1
17	Е22-36-8	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 500 мм kмат1=0;	0	4952,41	2409,91	0	0	0	15	0
		задвижка или клапан		2542,5	911,25	0	0	100	4,45	0
18	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок (ф500-2шт, ф160-4шт) kмат1=0;	4	295,16	225,63	1181	903	514	0,414	2
		шт		69,53	58,98	278	236	100	0,226	1
19	Е22-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 500 мм kмат1=0;	0	828,82	133,57	0	0	0	3,3	0
		фланец		695,25	6,75	0	0	100	0,03	0
	Итого по разделу 2					**24446**	**16109**			**50**
						8336	**3665**			**16**
	Стоимость: материалов, тенге					–				

	Накладные расходы, тенге				12001				
	- заработная плата, тенге				1800,15				
	- трудоемкость, чел-ч				9				
	Сметная прибыль (6,00 %)				2187				
	Всего по разделу, тенге				**38634**				
	Сметная заработная плата, тенге				13801				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				106				

Раздел 3 Устройство колодцев

20	Е23-18-3								
	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах kмат1=0;	13,63498	5348,77	2986,27	72930	40718	43095	14,9	203
	м3 конструкций колодцев		2362,5	798,12	32213	10882	100	2,804	38
21	Е6-45-14 Приготовление тяжелого бетона класса В30 на щебне kмат1=0;	3,0909	556,83	178,83	1721	553	1427	2,67	8
	м3		378	83,83	1168	259	100	0,4405	1
24	Е22-34-1 Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов/гильза/ kмат1=0;	26	295,16	225,63	7674	5866	3341	0,414	11
	шт		69,53	58,98	1808	1533	100	0,226	6
	Итого по разделу 3				**82325**	**47137**			**222**
					35189	**12674**			**45**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				47863				
	- заработная плата, тенге				7179				
	- трудоемкость, чел-ч				24				
	Сметная прибыль (6,00 %)				7811				
	Всего по разделу, тенге				**137999**				
	Сметная заработная плата, тенге				55042				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				295				

Счет-фактура № 00000000005 от 18 января 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственнностью "Инженер Строй Класс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 140640000306, 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0035236, от 16.06.2014

ИИК поставщика:

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № TWH-2/Под/1210/Арн от 14.12.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 140640000306, Товарищество с ограниченной ответственнностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 080740008113, ТОО "Town House(Таун Хаус)",010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Town House(Таун Хаус)"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 080740008113, 010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7

ИИК получателя: KZ299470398989947174, в банке Филиал АО ДБ "Альфа-Банк" в г.Астана, БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	усл.	1	1 800 131,00	1 800 131,00	12%	216 016,00	2 016 147,00		
Всего по счету:					**1 800 131,00**		**216 016,00**	**2 016 147,00**		

Руководитель: Ибраев Е. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Генеральный директор

(должность)

Ибраев Е.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
080740008113

Заказчик **ТОО "Town House(Таун Хаус)",010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

140640000306

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственнностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21, тел.: 8(7172)400-158**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № TWH-2/Под/1210/Арн от 14.12.2015 г.

Номер документа	Дата составления
00000000005	18.01.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы			усл.	1	2 016 147,00	2 016 147,00
				Итого	1	x	2 016 147,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Ибраев Е.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.01.2016

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: **ТОО «Town House(Таун Хаус)»**
Подрядчик: **ТОО «Инженер Строй Класс»**
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и гаражами, паркингом и обьектами социального, культурного бытового и торгового назначения, расположенный по адресу: г. Астана квадрат улиц У356,26,38, ул.Хусейн бен Талал

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
За январь 2016 год

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчик	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ TWH-2/Под/1210/Арн	14.12.2015.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	**2 016 147**		704 001							
Итого к оплате подрядчику	**2 016 147**	1 800 131							216 016	**2 016 147**
ИТОГО										**2 016 147**

М.п. Заказчик _____

М.п. Подрядчик _____

Заказчик: ТОО "Town House"
Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"
Наименование стройки: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и гаражами, паркингом и объектами социального, культурного, бытового и торгового назначения, расположенный по адресу: г. Астана, квадрат улиц У356,26,38 и ул. Хусейн бен Талал.
Наименование объекта: ЖК Арнау 2,4
Договор №TWN-2/Под1210/Арн от 14.12.15

Акт выполненных работ
за январь 2016 года
Ливневая напорная станция

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-26	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 kмат1=0;	961,1148	34,43	33,42	33091	32120	4438	0,00617	6
		м3 грунта								
				1,01	3,75	971	3604	97	0,01302	13
2	Е1-168-2	Разработка вручную с подъемом краном грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с креплением т.ч. п.3.177: kтрр1=1,15; kтрм1=1,15; kзпр1=1,15; kэкс1=1,15; kзпм1=1,15;	1,225	756,39	308,75	927	378	809	2,8405	3
		м3 грунта								
				447,64	213,26	548	261	100	0,92	1
3	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	643,713	30	30	19311	19311	13518		0
		т								
					21	0	13518	100	0,0441	28

11	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения песка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов kмат1=0;	79,2	1,48	1,48	117	117	39		0
		м3 грунта			0,51	0	40	97	0,00168	0
12	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком kмат1=0;	8,8	134,1		1180	0	1180	0,972	9
		м3 грунта		134,1		1180	0	100		0
13	Е1-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками kмат1=0;	88	21,55	4,52	1896	398	1454	0,108	10
		м3 уплотненного грунта		17,03		1499	0	97		0
14	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов kмат1=0;	768	343,74	343,74	263992	263992	165270		0
		м3 мокрого грунта			221,85	0	170381	97	1,02	783
		Итого по разделу 1				**359475**	**339683**			**133**
						19793	**192551**			**836**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				206747				
		- заработная плата, тенге				31012				
		- трудоемкость, чел-ч				103				
		Сметная прибыль (6%)				33973				
		Всего по разделу, тенге				**600195**				
		Сметная заработная плата, тенге				243356				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1072				
	Раздел 2 Строительные работы									
15	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками kмат1=0;	16,16	531		8581	0	8581	3,24	52
		м3 подстилающего слоя		531		8581	0	100		0

16	Е6-50-2	Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий kмат1=0;	4		191,86	117,61	767	470	445	0,56	2
		м2 конструкций									
					74,25	36,9	297	148	100	0,15	1
17	Е9-62-3	Изготовление конструкций арматурной сетки kмат1=0;	0,11544		25755,11	9375,11	2973	1082	1921	91	11
		т конструкций									
					16380	2107,33	1891	243	90	7,36	1
18	Е6-55-4	Установка каркасов и сеток в перекрытиях kмат1=0;	0,11544		3384,65	475,4	391	55	351	20,01	2
		т									
					2909,25	128,67	336	15	100	0,49	0
19	Е6-54-8	Бетонирование перекрытий толщиной свыше 20 см в объемно-переставной опалубке kмат1=0;	4		53,68	22,18	215	89	150	0,201	1
		м2 конструкций									
					31,5	6	126	24	100	0,02	0
20	Е7-13-1	Укладка плит (основание емкости) (применит): kмат1=0;	3		731,47	387,22	2194	1162	1378	2,06	6
		шт сборных конструкций									
					344,25	115,02	1033	345	100	0,4606	1
21	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя kмат1=0;	3		41,17	3,82	124	11	116	0,212	1
		м2 поверхности									
					37,35	1,44	112	4	100	0,007	0
22	Е6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании kмат1=0;	0,00492		6215,89	680,89	31	3	28	33,1	0
		т									
					5535	256,5	27	1	100	1,26	0
		Итого по разделу 2					**15276**	**2872**			**75**
							12403	**780**			**3**
		Стоимость: материалов, тенге					–				

		Накладные расходы, тенге				12970				
		- заработная плата, тенге				1946				
		- трудоемкость, чел-ч				7				
		Сметная прибыль (6%)				1695				
		Всего по разделу, тенге				**29941**				
		Сметная заработная плата, тенге				15129				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				87				
	Раздел 3 Монтажные работы									
25	Е9-8-1	Монтаж емкости (применит): kмат1=0;	2	25528,83	18418,83	51058	36838	17429	34,5	69
		т конструкций								
				7110	2572,44	14220	5145	90	8,97	18
31	Е16-30-4	Расчеканка подводящей трубы диаметром 500 мм (применит): kмат1=0;	1	600,95	6,95	601	7	596	3,56	4
		стык								
				594	2,25	594	2	100	0,01	0
		Итого по разделу 3				**51659**	**36845**			**73**
						14814	**5147**			**18**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				18025				
		- заработная плата, тенге				2704				
		- трудоемкость, чел-ч				16				
		Сметная прибыль (6%)				4181				
		Всего по разделу, тенге				**73865**				
		Сметная заработная плата, тенге				22665				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				196				
		Всего прямые затраты				**426410**	**379400**			**281**
						47010	**198478**			**857**
		Стоимость: материалов, тенге				–				

Счет-фактура № 00000000008 от 18 января 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственнностью "Инженер Строй Класс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 140640000306, 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0035236, от 16.06.2014

ИИК поставщика: KZ45319Y010006113194, в банке ф-л "Астана" АО БТА Банк, БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № TWH-2/Под/985/Арн от 08.10.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 140640000306, Товарищество с ограниченной ответственнностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 080740008113, ТОО "Town House(Таун Хаус)",010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Town House(Таун Хаус)"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 080740008113, 010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7

ИИК получателя: KZ299470398989947174, в банке Филиал АО ДБ "Альфа-Банк" в г.Астана, БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	усл.	1	1 263 038,00	1 263 038,00	12%	151 565,00	1 414 603,00		
Всего по счету:					**1 263 038,00**		**151 565,00**	**1 414 603,00**		

Руководитель: Ибраев Е. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Генеральный директор

(должность)

Ибраев Е.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Town House(Таун Хаус)",010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**080740008113**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственнностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21, тел.: 8(7172)400-158** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**140640000306**

Договор (контракт) Договор № TWH-2/Под/985/Арн от 08.10.2015 г.

Номер документа	Дата составления
00000000008	**18.01.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы			усл.	1	1 414 603,00	1 414 603,00
				Итого	1	x	1 414 603,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Ибраев Е.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.01.2016

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: **ТОО «Town House(Таун Хаус)»**
Подрядчик: **ТОО «Инженер Строй Класс»**
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и гаражами, паркингом и обьектами социального, культурного бытового и торгового назначения, расположенный по адресу: г. Астана квадрат улиц У356,26,38, ул.Хусейн бен Талал

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
За январь 2016 год

Код заказчик	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ TWH-2/Под/1210/Арн	14.12.2015.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	**1 414 603**		493 950							
Итого к оплате подрядчику	**1 414 603**	1 263 038							151 565	**1 414 603**
ИТОГО										**1 414 603**

М.п. Заказчик _____

М.п. Подрядчик _____

Заказчик: ТОО "Town House"
Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс
Наименование стройки: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и гаражами, паркингом и объектами социального, культурного, бытового и торгового назначения, расположенный по адресу: г.Астана квадрат улиц У356,26,38, ул.Хусейн бен Талал.
Наименование объекта: ЖК Арнау 2,4
Договор №TWH-2/Под/985/Арн от 08.10.15

Акт выполненных работ

за январь 2016 года

Наружные сети канализации, К1 в СЭЗ

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы kмат1=0;	992,96	29,57	28,58	29362	28379	10162	0,0069	7
		м3 грунта		0,99	9,56	983	9493	97	0,035	35
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: kтрр1=1,2; kзпр1=1,2;	29,79	262,72		7826	0	7826	1,848	55
		м3 грунта		262,72		7826	0	100		0
3	Е1-173-1	Водоотлив из траншей kмат1=0;	42,68	289,15	289,15	12341	12341	7726		0
		м3 мокрого грунта			186,62	0	7965	97	0,858	37
4	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза (излишний грунт)	189,52	89,65	89,65	16990	16990	3398		0
		т								

				17,93	0	3398	100	0,03765	7
5 П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза (в отвал)	677,09	27,06	27,06	18322	18322	3663		0
	т								
				5,41	0	3663	100	0,01136	8
6 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы kмат1=0;	386,91	3,72	3,24	1439	1254	600	0,00332	1
	м3 грунта								
			0,48	1,12	186	433	97	0,00371	1
7 П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	677,09	30	30	20313	20313	14219		0
	т								
				21	0	14219	100	0,0441	30
8 П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза (для обратной засыпки)	677,09	27,06	27,06	18322	18322	3663		0
	т								
				5,41	0	3663	100	0,01136	8
9 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы kмат1=0;	15,58	306,2	152,52	4771	2376	3284	1,02	16
	м3 основания								
			153,68	57,15	2394	890	100	0,279	4
10 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы kмат1=0;	92,85	134,1		12451	0	12451	0,972	90
	м3 грунта								
			134,1		12451	0	100		0
11 Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м kмат1=0;	680,98	2,8	2,8	1907	1907	641		0
	м3 грунта								
				0,97	0	661	97	0,00318	2
12 Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м kмат1=0;	140,63	2,8	2,8	394	394	132		0
	м3 грунта								
				0,97	0	136	97	0,00318	0
13 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками kмат1=0;	773,83	21,55	4,52	16676	3498	12783	0,108	84
	м3 уплотненного грунта								
			17,03		13178	0	97		0

14	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками kмат1=0;	140,63	21,55	4,52	3031	636	2323	0,108	15
		м3 уплотненного грунта		17,03		2395	0	97		0
		Итого по разделу 1				**164145**	**124732**			**268**
						39413	**44521**			**132**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				82871				
		- заработная плата, тенге				12431				
		- трудоемкость, чел-ч				119				
		Сметная прибыль (6,00 %)				14821				
		Всего по разделу, тенге				**261837**				
		Сметная заработная плата, тенге				96365				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1271				

Раздел 2 Монтажные работы

15	Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм kмат1=0;	0,09797	154771,23	103471,23	15163	10137	7297	306	30
		км трубопровода		51300	23175,85	5026	2271	100	98,72	10
17	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм kмат1=0;	0,0426	77983,62	36133,62	3322	1539	2193	247	11
		км трубопровода		41850	9612,9	1783	410	100	37,3	2
		Итого по разделу 2				**18485**	**11676**			**41**
						6809	**2681**			**12**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				9490				
		- заработная плата, тенге				1424				
		- трудоемкость, чел-ч				13				

	Сметная прибыль (6,00 %)				1679				
	Всего по разделу, тенге				**29654**				
	Сметная заработная плата, тенге				10914				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				154				
	Раздел 3 Устройство колодцев								
19	Е23-13-3 Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах kмат1=0;	11,46	4594,84	2308,84	52657	26459	36107	13,869	159
	м3 конструкций колодцев		2286	864,68	26198	9909	100	4,223	48
20	Е23-13-5 Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах kмат1=0;	19,12	3154,8	1538,85	60320	29423	41915	9,655	185
	м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	30897	11018	100	2,814	54
	Итого по разделу 3				**112977**	**55882**			**344**
					57095	**20927**			**102**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				78022				
	- заработная плата, тенге				11703				
	- трудоемкость, чел-ч				86				
	Сметная прибыль (6,00 %)				11460				
	Всего по разделу, тенге				**202459**				
	Сметная заработная плата, тенге				89725				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1069				
	Всего прямые затраты				**295607**	**192290**			**653**
					103317	**68129**			**246**
	Стоимость: материалов, тенге				–				

Накладные расходы, тенге	170383
- заработная плата, тенге	25557
- трудоемкость, чел-ч	218
Сметная прибыль (6,00 %)	27959
Всего по смете	**493950**
Сметная заработная плата, тенге	197003
Нормативная трудоемкость, чел-ч	2494
Всего по смете в текущих ценах 2015г.	1 263 038
НДС 12%	151 565
Итого по смете с учетом НДС 12%	**1 414 603**

Составил _____

Проверил _____

ЗАКАЗЧИК: _____ **ПОДРЯДЧИК:** _____

НАЧАЛЬНИК У
ЖК «Ари
Кокымбаев Б.А.
подпись

Прораб ТОО "Town House"
должность
23 янв 2016
Баекешов М.
подпись расшифровка

ТЕХНАДЗОР
ТОО "BI-Holding"
№38

Батыгулаев М.С

Платежки соотв. дог. 28.01.2016

Счет-фактура № 00000000007 от 18 января 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственнностью "Инженер Строй Класс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 140640000306, 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0035236, от 16.06.2014

ИИК поставщика: KZ45319Y010006113194, в банке ф-л "Астана" АО БТА Банк, БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № TWH-2/Под/986/Арн от 01.10.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 140640000306, Товарищество с ограниченной ответственнностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 080740008113, ТОО "Town House(Таун Хаус)",010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Town House(Таун Хаус)"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 080740008113, 010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7

ИИК получателя: KZ299470398989947174, в банке Филиал АО ДБ "Альфа-Банк" в г.Астана, БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	усл.	1	887 217,00	887 217,00	12%	106 466,00	993 683,00		
Всего по счету:					**887 217,00**		**106 466,00**	**993 683,00**		

Руководитель: Ибраев Е. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Генеральный директор

(должность)

Ибраев Е.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Town House(Таун Хаус)",010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7** — **080740008113**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственнностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21, тел.: 8(7172)400-158** — **140640000306**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № TWH-2/Под/986/Арн от 01.10.2015 г.

Номер документа	Дата составления
00000000007	18.01.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы			усл.	1	993 683,00	993 683,00
				Итого	1	x	993 683,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Ибраев Е.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.01.2016

М.П.

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентств
Республики Казахстан по делам строительс
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: **ТОО «Town House(Таун Хаус)»**
Подрядчик: **ТОО «Инженер Строй Класс»**
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и гаражами, паркингом и обьектами социального, культурного бытового и торгового назначения, расположенный по адресу: г. Астана квадрат улиц У356,26,38, ул.Хусейн бен Талал

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
За январь 2016 год

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчик	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ TWH-2/Под/986/Арн	01.10.2015.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	**993 683**		346 980							
Итого к оплате подрядчику	**993 683**	887 217							106 466	**993 683**
ИТОГО										**993 683**

М.п. Заказчик _____ **М.п. Подрядчик** _____

Заказчик: ТОО "Town House"
Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"
Наименование стройки: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и гаражами, паркингом и объектами социального, культурного, бытового и торгового назначения, расположенный по адресу: г.Астана квадрат улиц У356,26,38, ул.Хусейн бен Талал.
Наименование объекта: ЖК Арнау 2,4
Договор №TWH-2/Под/986/Арн от 01.10.15

Акт выполненных работ
за январь 2016 года

Наружные сети ливневой канализации К2 в СЭЗ

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы kмат1=0;	824	29,57	28,58	24366	23550	8432	0,0069	6
		м3 грунта		0,99	9,56	816	7877	97	0,035	29
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: kтрр1=1,2; kзпр1=1,2;	23,085	262,72		6065	0	6065	1,848	43
		м3 грунта		262,72		6065	0	100		0
3	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы kмат1=0;	18,78	306,2	152,52	5750	2864	3959	1,02	19
		м3 основания		153,68	57,15	2886	1073	100	0,279	5

4	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (для приемного котлована под ГНБ) kмат1=0;	17,1	29,57	28,58	506	489	175	0,0069	0
		м3 грунта		0,99	9,56	17	163	97	0,035	1
5	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (под рабочий котлован) kмат1=0;	17,1	29,57	28,58	506	489	175	0,0069	0
		м3 грунта		0,99	9,56	17	163	97	0,035	1
6	Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	34,2	2,8	2,8	96	96	32		0
		м3 грунта			0,97	0	33	97	0,00318	0
7	Е4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) kмат1=0;	1	849,44	360,98	849	361	627	2,7	3
		установка ГНБ		488,46	138,6	488	139	100	0,56	1
8	Е4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов kмат1=0;	1	676,53	251,39	677	251	522	2,35	2
		установка ГНБ		425,14	96,53	425	97	100	0,39	0
9	Е4-69-1	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 114 мм (пилотная скважина) kмат1=0;	14,66	831,18	781,34	12185	11454	1668	0,28	4
		м бурения		49,84	63,92	731	937	100	0,3	4

10	Е4-69-2	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 250 мм (первое расширение) kмат1=0;	14,66	1088,32	1024,24	15955	15015	2210	0,36	5
		м бурения		64,08	86,68	939	1271	100	0,41	6
11	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм kмат1=0;	14,66	147,21	0,28	2158	4	2156	0,844	12
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	2154	2	100	0,0005	0
12	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза (излишний грунт)	185,41	89,65	89,65	16622	16622	3324		0
		т			17,93	0	3324	100	0,03765	7
13	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза (в отвал)	489,43	27,06	27,06	13244	13244	2648		0
		т			5,41	0	2648	100	0,01136	6
14	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы kмат1=0;	279,67	3,72	3,24	1040	906	434	0,00332	1
		м3 грунта		0,48	1,12	134	313	97	0,00371	1
15	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	489,43	30	30	14683	14683	10278		0
		т			21	0	10278	100	0,0441	22
16	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза (для обратной засыпки)	489,43	27,06	27,06	13244	13244	2648		0
		т			5,41	0	2648	100	0,01136	6
17	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы kмат1=0;	95,48	134,1		12804	0	12804	0,972	93
		м3 грунта		134,1		12804	0	100		0
18	Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м kмат1=0;	463,88	2,8	2,8	1299	1299	437		0
		м3 грунта			0,97	0	450	97	0,00318	1

19	Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м kмат1=0;	126,84	2,8	2,8	355	355	119		0
		м3 грунта			0,97	0	123	97	0,00318	0
20	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками kмат1=0;	569,8	21,55	4,52	12279	2575	9413	0,108	62
		м3 уплотненного грунта		17,03		9704	0	97		0
21	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками kмат1=0;	126,83	21,55	4,52	2733	573	2095	0,108	14
		м3 уплотненного грунта		17,03		2160	0	97		0
		Итого по разделу 1				**157416**	**118074**			**264**
						39340	**31539**			**90**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				70221				
		- заработная плата, тенге				10533				
		- трудоемкость, чел-ч				81				
		Сметная прибыль (6,00 %)				13658				
		Всего по разделу, тенге				**241295**				
		Сметная заработная плата, тенге				81412				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				891				

Раздел 2 Монтажные работы

23	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм kмат1=0;	0,02771	147184,98	97234,98	4078	2694	1978	296	8
		км трубопровода		49950	21436,6	1384	594	100	91,71	3
24	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм kмат1=0;	0,119406	139169,12	90794,12	16618	10841	8114	286	34
		км трубопровода		48375	19582,83	5776	2338	100	84,07	10

26 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм kмат1=0;	0,00626	58770,31	25695,31	368	161	250	194	1
	км трубопровода		33075	6813,45	207	43	100	26,38	0
	Итого по разделу 2				**21064**	**13696**			**43**
					7367	**2975**			**13**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				10342				
	- заработная плата, тенге				1551				
	- трудоемкость, чел-ч				13				
	Сметная прибыль (6,00 %)				1884				
	Всего по разделу, тенге				**33290**				
	Сметная заработная плата, тенге				11893				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				152				

Раздел 3 Устройство колодцев

27 Е23-18-4	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах kмат1=0;	8,04356	5224,97	2704,97	42027	21758	26082	15,7	126
	м3 конструкций колодцев		2520	722,52	20270	5812	100	2,536	20
28 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца толщ.10см kмат1=0;	0,3905	261,76	66,01	102	26	86	1,35	1
	м3		195,75	24,93	76	10	100	0,1218	0
	Итого по разделу 3				**42129**	**21784**			**127**
					20346	**5822**			**20**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				26168				

- заработная плата, тенге	3925		
- трудоемкость, чел-ч	35		
Сметная прибыль (6,00 %)	4098		
Всего по разделу, тенге	**72395**		
Сметная заработная плата, тенге	30093		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	432		
Всего прямые затраты	**220609**	**153554**	**434**
Стоимость: материалов, тенге	**67053** –	**40336**	**123**
Накладные расходы, тенге	106731		
- заработная плата, тенге	16010		
- трудоемкость, чел-ч	129		
Сметная прибыль (6,00 %)	19640		
Всего по АКТУ	**346980**		
Сметная заработная плата, тенге	123399		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1475		
Всего по акту в текущих ценах 2015г.	887 217		
НДС 12%	106 466		
Итого по акту с учетом НДС 12%	**993 683**		

ЗАКАЗЧИК:_____ **ПОДРЯДЧИК:**_____

ТЕХНАДЗОР ТОО "BI-Holding" №38

Батырмаев М.С.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ЖК «Арна...
Кокымбаев Б.А.
подпись_____

Главный специалист отдела осуществления строительного надзора ...

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН140640000306 ИНЖЕНЕР СТРОЙ КЛАСС БИН 140640000306 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Прораб ТОО "Town House"
должность
27 ЯНВ 2016
Баекешов М
подпись расшифровка

Расценки соотв. ра. 28.01.2016 г.

Счет-фактура № 00000000035 от 2 ноября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственнностью "Инженер Строй Класс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 140640000306, 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0035236, от 16.06.2014

ИИК поставщика:

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № TWH-2/Под/986/Арн от 01.10.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 140640000306, Товарищество с ограниченной ответственнностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 080740008113, ТОО "Town House(Таун Хаус)",010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Town House(Таун Хаус)"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 080740008113, 010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7

ИИК получателя: KZ299470398989947174, в банке Филиал АО ДБ "Альфа-Банк" в г.Астана, БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	усл.	1	1 136 569,00	1 136 569,00	12%	136 388,00	1 272 957,00		
Всего по счету:					**1 136 569,00**		**136 388,00**	**1 272 957,00**		

Руководитель: Ибраев Е. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Генеральный директор

(должность)

Ибраев Е.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Town House(Таун Хаус)",010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7** — **080740008113**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственнностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21, тел.: 8(7172)400-158** — **140640000306**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № TWH-2/Под/986/Арн от 01.10.2015 г.

Номер документа	Дата составления
00000000031	02.11.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы			усл.	1	1 272 957,00	1 272 957,00
				Итого	1	x	1 272 957,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Иванов Е.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.11.2015

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: **ТОО «Town House(Таун Хаус)»**
Подрядчик: **ТОО «Инженер Строй Класс»**
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и гаражами, паркингом и обьектами социального, культурного бытового и торгового назначения, расположенный по адресу: г. Астана квадрат улиц У356,26,38, ул.Хусейн бен Талал

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2015 год

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчик	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ TWH-2/Под/986/Арн	01.10.2015.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	**1 272 957**		444 493							
Итого к оплате подрядчику	**1 272 957**	1 136 569							136 388	**1 272 957**
ИТОГО										**1 272 957**

М.п. Заказчик _____ **2015 г.** **М.п. Подрядчик** _____ **2015 г.**

Заказчик: ТОО "Town House"
Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"
Наименование стройки: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и гаражами, паркингом и объектами социального, культурного, бытового и торгового назначения, расположенный по адресу: г.Астана квадрат улиц У356,26,38, ул.Хусейн бен Талал.
Наименование объекта: ЖК Арнау 2,4
Договор №TWH-2/Под/986/Арн от 01.10.15

Акт выполненных работ
за ноябрь 2015 года

Наружные сети ливневой канализации К2 в СЭЗ

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы kмат1=0;	1046,42	29,57	28,58	30943	29907	10709	0,0069	7
		м3 грунта		0,99	9,56	1036	10004	97	0,035	37
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: kтрр1=1,2; kзпр1=1,2;	33,13	262,72		8704	0	8704	1,848	61
		м3 грунта		262,72		8704	0	100		0
3	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы kмат1=0;	26,94	306,2	152,52	8249	4109	5680	1,02	27
		м3 основания		153,68	57,15	4140	1540	100	0,279	8

Всего прямые затраты	**273220**	**180003**	**608**
Стоимость: материалов, тенге	**93216**	**53774**	**158**
Накладные расходы, тенге			
- заработная плата, тенге	146113		
- трудоемкость, чел-ч	21917		
Сметная прибыль (6,00 %)	129		
	25160		
Всего по АКТУ			
Сметная заработная плата, тенге	**444493**		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	168907		
	1475		
Всего по акту в текущих ценах 2015г.			
НДС 12%	1 136 569		
Итого по акту с учетом НДС 12%	136 388		
	1 272 957		

ЗАКАЗЧИК:_____

ПОДРЯДЧИК:_____

Согласовал:

ОМАРОВ Т.Т.
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОИ

Расценки соотв-ют договору и СНРК
Сексеев А.В.

технадзор: Батыршаев М. С.

Главный специалист
отдела промышленной безопасности
и охраны труда
Айтбеков Н.Т.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
ЖК «Арнау»
Кокымбаев Б.А.
подпись

Счет-фактура № 00000000070 от 24 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственнностью "Инженер Строй Класс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 140640000306, 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0035236, от 16.06.2014

ИИК поставщика: KZ45319Y010006113194, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № TWH-2/Под/1210/Арн от 14.12.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 140640000306, Товарищество с ограниченной ответственнностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 080740008113, ТОО "Town House(Таун Хаус)",010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Town House(Таун Хаус)"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 080740008113, 010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7

ИИК получателя: KZ299470398989947174, в банке Филиал АО ДБ "Альфа-Банк" в г.Астана, БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Наружные сети ливневой канализации К2 вне СЭЗ	усл.	1	251 047,32	251 047,32	12%	30 125,68	281 173,00		
Всего по счету:					**251 047,32**		**30 125,68**	**281 173,00**		

Руководитель: Ибраев Е. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Генеральный директор

(должность)

Ибраев Е.Т.

(Ф.И.О., подпись)

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА Қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН 140640000306 ИНЖЕНЕР СТРОЙ КЛАСС БИН 140640000306 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. АСТАНА

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ТОО "Town House(Таун Хаус)",010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7 — 080740008113

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственнностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21, тел.: (7172) 40-06-31 — 140640000306

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № TWH-2/Под/1210/Арн от 14.12.2015 г.

Номер документа	Дата составления
00000000070	24.08.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Наружные сети ливневой канализации К2 вне СЭЗ			усл.	1	281 173,00	281 173,00
				Итого	1	x	281 173,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Ибраев Е.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.08.2016

М.П.

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: **ТОО «Town House(Таун Хаус)»**
Подрядчик: **ТОО «Инженер Строй Класс»**
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и гаражами, паркингом и обьектами социального, культурного бытового и торгового назначения, расположенный по адресу: г. Астана квадрат улиц У356,26,38, ул.Хусейн бен Талал

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
За август 2016 год

Код заказчик	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ TWH-2/Под/1210/Арн	14.12.2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	**281173**	251 047	98 182							
Итого к оплате подрядчику	281 173								30 126	**281 173**
ИТОГО										**281 173**

М.п. Заказчик _____ **М.п. Подрядчик** _____

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.1) 1000

Форма 4

Наименование стройки: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом по адресу: г. Астана, район пересечения улиц Хусейн бен Талал и №38 (Камал-2).

Наименование объекта: ЖК Арнау 2,4

Договор №TWH-2/Под/1210/Арн от 14.12.15

Акт выполненных работ
за август 2016 года

Основание: Строительно-монтажные работы

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Строительные работы									
23	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер kмат1=0;	0,01178	14025,65	1133,15	165	13	141	82,1	1
		т конструкций								
				12892,5	398,25	152	5	90	1,95	0
24	Е11-2-9	Устройство отмоски kмат1=0;	0,4	567		227	0	227	3,66	1
		м3 подстилающего слоя								
				567		227	0	100		0
		Итого по разделу 2				**392**	**13**			**2**
						379	**5**			**0**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				368				
		- заработная плата, тенге				55				
		- трудоемкость, чел-ч				7				
		Сметная прибыль (6%)				46				

	Всего прямые затраты			**51868**	**1342**			**220**
				50526	**277**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге			–				
	Накладные расходы, тенге			40756				
	- заработная плата, тенге			6114				
	- трудоемкость, чел-ч			139				
	Сметная прибыль (6%)			5558				
	Всего по смете			**98182**				
	Сметная заработная плата, тенге			56917				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			1498				
	Всего по смете в текущих ценах 2015 года			251047				
	НДС 12%			30126				
	Итого по смете с учетом НДС			**281 173**				

Заказчик:

Подрядчик:

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
БСН140640000306
ИНЖЕНЕР СТРОЙ КЛАСС
БИН 140640000306 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. АСТАНА

Счет-фактура № 00000000006 от 18 января 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственнностью "Инженер Строй Класс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 140640000306, 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0035236, от 16.06.2014

ИИК поставщика: KZ45319Y010006113194, в банке ф-л "Астана" АО БТА Банк, БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № TWH-2/Под/984/Арн от 01.10.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 140640000306, Товарищество с ограниченной ответственнностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 080740008113, ТОО "Town House(Таун Хаус)",010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Town House(Таун Хаус)"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 080740008113, 010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7

ИИК получателя: KZ299470398989947174, в банке Филиал АО ДБ "Альфа-Банк" в г.Астана, БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	усл.	1	714 520,00	714 520,00	12%	85 742,00	800 262,00		
Всего по счету:					**714 520,00**		**85 742,00**	**800 262,00**		

Руководитель: Ибраев Е. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Генеральный директор

(должность)

Ибраев Е.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Town House(Таун Хаус)",010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**080740008113**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственнностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21, тел.: 8(7172)400-158** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**140640000306**

Договор (контракт) Договор № TWH-2/Под/984/Арн от 01.10.2015 г.

Номер документа	Дата составления
00000000006	**18.01.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы			усл.	1	800 262,00	800 262,00
				Итого	1	x	800 262,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Ибраев Е.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.01.2016

М.П.

Заказчик: ТОО "Town House"
Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"
Договор №TWH-2/Под/984/Арн от 01.10.15

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 №73

Справка №1
о стоимости выполненных работ за январь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		TWH-2/Под/984/Арн	01.10.15г				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	строительно-монтажные работы (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по мотажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительно-монтажные работы	800 262	714 520	279437						85 742	800 262
Материалы и оборудование заказчика										
Стоимость работ подрядчика	800 262	714 520	279437						85 742	800 262
Итого к оплате Подрядчику	**800 262**									

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО "Town House"
Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"
Наименование стройки: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и гаражами, паркингом и объектами социального, культурного, бытового и торгового назначения, расположенный по адресу: г.Астана квадрат улиц У356,26,38, ул.Хусейн бен Талал.
Наименование объекта: ЖК Арнау 2,4
Договор №TWH-2/Под/984/Арн от 01.10.15

Акт выполненных работ
за январь 2016 года

Наружные сети водопровода в СЭЗ

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (Колодцы, трубы) kмат1=0;	12	29,57	28,58	355	343	123	0,0069	0
		м3 грунта		0,99	9,56	12	115	97	0,035	0
2	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (для приемного колодца котлована под ГНБ) kмат1=0;	12	29,57	28,58	355	343	123	0,0069	0
		м3 грунта		0,99	9,56	12	115	97	0,035	0
3	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (под рабочий котлован) kмат1=0;	18	29,57	28,58	532	514	184	0,0069	0
		м3 грунта		0,99	9,56	18	172	97	0,035	1

Всего по акту	
Сметная заработная плата, тенге	**279437**
Нормативная трудоемкость, чел-ч	79773
	423
Всего по акту в текущих ценах 2015г.	714 520
НДС 12%	85 742
Итого по акту с учетом НДС 12%	**800 262**

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН140640000306
ИНЖЕНЕР СТРОЙ КЛАСС
БИН 140640000306 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. АСТАНА

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
ЖК «Арнау»
Кокымбаев Б.А.
подпись _____

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
ЖК «Арнау»
Кокымбаев Б.А.
подпись _____

ТЕХНАДЗОР
ТОО "BI-Holding"
№38

Батыргалиев М.С

Ведущий специалист
отдела промышленной безопасности
и охраны труда
Кокоша В.Н.

Прораб ТОО "Town House"
должность
25 АНВ 2016
Баекешов М.
подпись расшифровка

Расценки соотв. до. Пр

Счет-фактура № 00000000029 от 2 ноября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственнностью "Инженер Строй Класс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 140640000306, 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0035236, от 16.06.2014

ИИК поставщика:

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № TWH-2/Под/983/Арн от 01.10.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 140640000306, Товарищество с ограниченной ответственнностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 080740008113, ТОО "Town House(Таун Хаус)",010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Town House(Таун Хаус)"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 080740008113, 010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7

ИИК получателя: KZ299470398989947174, в банке Филиал АО ДБ "Альфа-Банк" в г.Астана, БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	усл.	1	1 843 418,00	1 843 418,00	12%	221 210,00	2 064 628,00		
Всего по счету:					**1 843 418,00**		**221 210,00**	**2 064 628,00**		

Руководитель: Ибраев Е. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Генеральный директор

(должность)

Ибраев Е. Т.

(Ф.И.О., подпись)

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА Г. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН140640000306 ИНЖЕНЕР СТРОЙ КЛАСС БИН 140640000306 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. АСТАНА

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

к приказу Ма...
Республики Каз...
от 20 декабря 2012 года N...

Форма Р-1

ИИН/БИН
080740008113

Заказчик ТОО "Town House(Таун Хаус)",010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

140640000306

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственнностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21, тел.: 8(7172)400-158
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № TWH-2/Под/983/Арн от 01.10.2015 г.

Номер документа	Дата составления
00000000029	02.11.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы			усл.	1	2 064 628,00	2 064 628,00
				Итого	1	x	2 064 628,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Гл.Директор / _____ / Ибраев Е.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.11.2015

М.П.

к приказу Ма...
Республики Каз...
от 20 декабря 2012 года N...

Форма Р-1

ИИН/БИН
080740008113

Заказчик ТОО "Town House(Таун Хаус)",010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

140640000306

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственнностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21, тел.: 8(7172)400-158
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № TWH-2/Под/983/Арн от 01.10.2015 г.

Номер документа	Дата составления
00000000029	02.11.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы			усл.	1	2 064 628,00	2 064 628,00
				Итого	1	x	2 064 628,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Гл.Директор / _____ / Ибраев Е.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.11.2015

М.П.

Заказчик: ТОО "Town House"
Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"
Наименование стройки: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и гаражами, паркингом и объектами социального, культурного, бытового и торгового назначения, расположенный по адресу: г.Астана квадрат улиц У356,26,38, ул.Хусейн бен Талал.
Наименование объекта: ЖК Арнау 2,4
Договор №TWH-2/Под/983/Арн от 01.10.15

Акт выполненных работ
за ноябрь 2015 года

Наружные сети водопровода вне СЭЗ.

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы kмат1=0; *м3 грунта*	2256,5	29,57 / 0,99	28,58 / 9,56	66725 / 2234	64491 / 21572	23092 / 97	0,0069 / 0,035	16 / 79
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; kзпр1=1,2; *м3 грунта*	67,694	262,72 / 262,72	– / –	17785 / 17785	– / –	17785 / 100	1,848 / –	125 / –
3	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза (излишний грунт) *т*	209,981	89,65 / –	89,65 / 17,93	18825 / –	18825 / 3765	3765 / 100	– / 0,03765	– / 8
4	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза (в отвал) *т*	1526,65	27,06 / –	27,06 / 5,41	41311 / –	41311 / 8259	8259 / 100	– / 0,01136	– / 17
5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы kмат1=0; *м3 грунта*	872,3725	3,72	3,24	3245	2826	1354	0,00332	3

Стоимость: материалов, тенге	–		
	10037		
Накладные расходы, тенге	1506		
- заработная плата, тенге	5		
- трудоемкость, чел-ч	1610		
Сметная прибыль (6,00 %)			
	28451		
Всего по разделу, тенге	11543		
Сметная заработная плата, тенге	61		
Нормативная трудоемкость, чел-ч			
	443827	**305212**	**859**
Всего прямые затраты	**138614**	**99761**	**301**
	–		
Стоимость: материалов, тенге			
	236296		
Накладные расходы, тенге	35445		
- заработная плата, тенге	119		
- трудоемкость, чел-ч	40807		
Сметная прибыль (6,00 %)			
	720930		
Всего по АКТУ	273820		
Сметная заработная плата, тенге	1279		
Нормативная трудоемкость, чел-ч			
	1 843 418		
Всего по акту в текущих ценах 2015г.	221 210		
НДС 12%	**2 064 628**		
Итого по акту с учетом НДС 12%			

ЗАКАЗЧИК:_____

ПОДРЯДЧИК:_____

Главный специалист
отдела промышленной безопасности
и охраны труда
Айтбеков Н.Т.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
БСН140640000306
ИНЖЕНЕР СТРОЙ КЛАСС
БИН 140640000306
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. АСТАНА

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
ЖК «Арнау»
Кокымбаев Б.А.
подпись

Согласовано:

ОМАРОВ Т.Т.
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОИС

Ганченко соотв. нормативам договору и СНиП
Ганченко А.В.

технадзор: Батыргалиев М.С.

Счет-фактура № 00000000030 от 2 ноября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственнностью "Инженер Строй Класс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 140640000306, 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0035236, от 16.06.2014

ИИК поставщика:

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № TWH-2/Под/985/Арн от 01.10.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 140640000306, Товарищество с ограниченной ответственнностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 080740008113, ТОО "Town House(Таун Хаус)",010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Town House(Таун Хаус)"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 080740008113, 010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7

ИИК получателя: KZ299470398989947174, в банке Филиал АО ДБ "Альфа-Банк" в г.Астана, БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	усл.	1	1 863 109,00	1 863 109,00	12%	223 573,00	2 086 682,00		
Всего по счету:					**1 863 109,00**		**223 573,00**	**2 086 682,00**		

Руководитель: Ибраев Е. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Генеральный директор

(должность)

Ибраев Е.Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕЛГЕН СЕРІКТЕСТІГІ БСН140640000306 ИНЖЕНЕР СТРОЙ КЛАСС БИН 140640000306 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА Қ. РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. АСТАНА

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Town House(Таун Хаус)",010000, Республика Казахстан, Астана, Е235, дом № 7**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **080740008113**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственнностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21, тел.: 8(7172)400-158**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

140640000306

Договор (контракт) Договор № TWH-2/Под/985/Арн от 01.10.2015 г.

Номер документа	Дата составления
00000000030	02.11.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы			усл.	1	2 086 682,00	2 086 682,00
				Итого	1	x	2 086 682,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Ген.Директор / _____ / Юсков Е.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.11.2015

М.П.

Заказчик: ТОО "Town House"
Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"
Договор №TWH-2/Под/985/Арн от 08.10.15

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 №73

Справка №1
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		TWH-2/Под/985/Арн	08.10.15г				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость с начала года по отчетный месяц выключительно	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	строительно-монтажные работы (в сметных базисных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по мотажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительно-монтажные работы	2 086 682	1 863 109	728631						223 573	223 573
Материалы и оборудование заказчика										
Стоимость работ подрядчика	2 086 682	1863109	728631						223573	223573
Итого к оплате Подрядчику	2 086 682									

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО "Town House"
Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"
Наименование стройки: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и гаражами, паркингом и объектами социального, культурного, бытового и торгового назначения, расположенный по адресу: г.Астана квадрат улиц У356,26,38, ул.Хусейн бен Талал.
Наименование объекта: ЖК Арнау 2,4
Договор №TWH-2/Под/985/Арн от 08.10.15

Акт выполненных работ
за ноябрь 2015 года

Наружные сети канализации, К1 в СЭЗ

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы kмат1=0;	1731,98	29,57	28,58	51215	49500	17725	0,0069	12
		м3 грунта		0,99	9,56	1715	16558	97	0,035	61
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; kзпр1=1,2;	51,96	262,72		13651	0	13651	1,848	96
		м3 грунта		262,72		13651	0	100		0
3	Е1-173-1	Водоотлив из траншей kмат1=0;	63,29	289,15	289,15	18300	18300	11457		0
		м3 мокрого грунта			186,62	0	11811	97	0,858	54
4	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза (излишний грунт)	330,57	89,65	89,65	29636	29636	5927		0

- трудоемкость, чел-ч	86		
Сметная прибыль (6,00 %)	13223		
Всего по разделу, тенге	**233601**		
Сметная заработная плата, тенге	103210		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1069		
Всего прямые затраты	**440525**	**295553**	**927**
	144970	**103683**	**356**
Стоимость: материалов, тенге	–		
Накладные расходы, тенге	246862		
- заработная плата, тенге	37029		
- трудоемкость, чел-ч	218		
Сметная прибыль (6,00 %)	41243		
Всего по АКТУ	**728631**		
Сметная заработная плата, тенге	285682		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	2494		
Всего по акту в текущих ценах 2015г.	1 863 109		
НДС 12%	223 573		
Итого по акту с учетом НДС 12%	**2 086 682**		

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН140640000306
ИНЖЕНЕР СТРОЙ КЛАСС
БИН 140640000306 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. АСТАНА

ОМАРОВ Т.Т.
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОИС

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
ЖК «Арна»
Кокымбаев Б.А.
подпись

Согласовал:

Главный специалист
отдела промышленной безопасности
и охраны труда
Айтбеков Н.Т.

Расценки соотв-ют договору и СН РК.

Согласовано: Батыршаев М.С.