Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А г. Павлодара (2-й этап)
Договор №16 от 09 декабря 2011 года, допсоглашение №1 от 20.12.2011г., допсоглашение №2 от 28.12.2011г., допсоглашение №3 от 16.04.2012г.

Справка №11 от 15.10.2012 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **октябрь 2012 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		16	09.12.11г.	467019013421, 467019015421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	382 811 753										
в том числе за месяц	2 209 684	2 209 684	926 364	1 934 248					38 685	236 751	2 209 6
2-1-2(а), 2-1-3, 2-1-4,2-1-4(а)	2 209 684	2 209 684	926 364	1 934 248					38 685	236 751	2 209 6
Удержание аванса 30%	114 843 550,2	662 928,2									662 92
Удержание 5%	19 140 587,2	110 484,2									110 48
Итого к оплате:											**1 436 27**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель начальника Отдела строительства
_____Е.С. Асылбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор №16 от 09 декабря 2011 года, допсоглашение №1 от 20.12.2011г., допсоглашение №2 от 28.12.2011г.,допсоглашение №3 от 16.04.2012г.

СВОДНАЯ ФОРМА АКТОВ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА октябрь 2012 ГОДА

Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А г. Павлодара (2-й этап)

№ п/п		Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс тенге				В т ч накладных расходов тыс тенге	Нормативная трудоемкость тыс чел/час	Сметная заработная плата тыс тенге
			строительно монтажных работ	оборуд инвент мебели	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		Глава 2. Основные объекты строительства							
1	2-1-2(а)	Общестроительная работа Надземная часть	246.683			246 683			
2	2 1-3	Отопление. вентиляция	203.747			203.747			
3	2-1-4	Водопровод. канализация	327.413			327 413			
4	2-1-4(а)	Водопровод, канализация	156.807			156.807			
		Итого по главе 2	934.650	0,000	0.000	934.650			
		Итого по главам 1-7	934.650	0.000	0,000	934.650			
		Глава 8.Временные здания и сооружения.							
	1,10%	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений	10.281			10 281			
		Итого по главе 8	10,281			10.281			
		Итого по главам 1-8	944 931	0,000	0,00	944.931			
		Глава 9.Дополнительные затраты на строительство							
	1.87%	Доп затраты в зимнее время	17.670			17.670			
	1%	Затраты на выплату за выслугу лет			9.449	9 449			
	0,40%	Затраты на доп отпуска			3,780	3 780			
		Итого по главе 9	17.670		13.229	30,899			
		Итого по главам 1-9.	962,601	0 000	13,229	975.830			
		Итого базовая стоимость 2001года	***962,601***	***0,000***	***13,229***	***975,830***			
	0,94930878	***Итого в базовых ценах 2001 г. с понижающим коэффициентом***	***913,806***	***0,000***	***12,558***	***926,364***			

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	2,088	Итого стоимость в ценах 2012года	1908,026	0,000	26,222	1934,248			
	0,02	Налоговые сборы и обязательные платежи 2%			38,685	38,685			
		ИТОГО	1908,026	0,000	64,907	1972,933			
	0,12	НДС 12%			236,751	236,751			
		ИТОГО с НДС в ценах 2012года	**1908,026**	**0,000**	**301,658**	**2209,684**			

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства
города Павлодара"

Заместитель начальника отдела:
Асылбаев Е. С.

подпись

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" К.Р.Шайкенов

Эксперт тех надзора В.Н. Загравский

Подрядчик:
Директор ТОО "ТСУ Курылыс"
Р.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр №1А (по замечаниям экспертизы)

Наименование объекта. 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок секции с набором квартир 2-1-2 2, ЭО-1 ЭО-2, ЭО-4)

Акт №

выполненных работ за октябрь

Локальная смета № 2-1-2(а)

Общестроительные работы Надземная часть

Основание. письмо согласование №72 от 15 03.12г . №249 ОТ 24 09.12 г.

Составлен в ценах 2001 г (цены с 1 11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол во	Стоимость ед тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед тенге: экспл машин / з/п рабочих строителей	Общая стоимость тенге: Всего / з/п рабочих строителей	Общая стоимость тенге: экспл машин / в т ч з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОБАВИТЬ									
	364/1 Е15 36-2	Облицовка потолков на клее *м2*	21,26	556 / 114,18	4,97 / 1,5	11821 / 2427	106 / 32	2582 / 105	0,71 / 0 0081	—
	364/2 Е15-64 3	Сплошное выравнивание поверхностей гипсокартона (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 1 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	21,26	107.35 / 73.73	3,43 / 1.31	2282 / 1568	73 / 28	1676 / 105	0.4552 / 0 0063	—
	364/3 Е13-15 1	Огрунтовка бетонных поверхностей полов на лестничной клетке *м2*	435.53	226 9 / 8.1	0.18 / 0,07	98822 / 3528	78 / 30	3202 / 90	0.0416 / 0.0003	—

364/4	Е15-165-8	Улучшенная окраска огрунтованной поверхности полов на лестничной клетке колером масляным разбеленным	435,53	174,95	1,88	76196	819	36137	0,468	2
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	34102	314	105	0,0035	
		Всего прямые затраты				**189121**	**1076**			**2**
						41625	**404**			
		В том числе стоимость: материалов, тенге				146420				
		Накладные расходы, тенге				43597				
		- заработная плата, тенге				6540				
		- трудоемкость, чел-ч				22				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				13965				
		Всего				**246683**				

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Е.К. Ещанов

Главный специалист производственного сектора
_____ Б.К.Байсарин

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора _____ В.Н. Затравский

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по замечаниям экспертизы)

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1-2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

АКТ №

выполненных работ за октябрь 2012г

Лок.смета смета № 2-1-3

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/час	
					всего	осн.з/п	экс.маш	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед. в %	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 2 Вентиляция																
87	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	решетка	204	241,85	186,64	16,96	7,09	49337	38075	3460	1446	128	50587	3,833	782
88	99-2-239	Решетка пластмассовая наклонная с сеткой тип 1724С разм. 170х240 мм	шт	204	97				19788							
89	Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025т	вентил	32	712,66	682,76	29,9	11,81	22805	21848	957	378	128	28449	3,833	123
90	99-2-240	Вентилятор вытяжной канальный РОЛО-4	шт	32	664				21248							
		Итого по акту							113179	59923	4417	1824	256	79035	8	904
		Накладные расходы, %							79035	11855						40
		Итого							192214	71778	4417	1824		79035		944
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							11533							
		Итого по акту в ц,2001г							**203747**	**71778**	**4417**	**1824**		**79035**		**944**

Заказчик:

Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Е.К. Ещанов

Главный специалист производственного сектора

_____ Б.К.Байсарин

Технический надзор

Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора _____ В.Н. Загравский

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр №1А (по замечаниям экспертизы)

Наименование объекта 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1 2 2, ЭО 1, ЭО-2, ЭО-4)

АКТ №

выполненных работ за октябрь 2012г

Лок.смета смета № 2-1-4

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед изм	Количество	Стоимость единицы тенге				Общая стоимость тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/ч	
					всего	осн з/п	экс маш	в т ч з/п	всего	осн.з/п	экс маш	в т ч з/п	ед. в %	всего	ед	все
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1 Водопровод ниже отм.0.000																
13	Е16 29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм	м труб-да	2 9	10.99	10 69			32	31	0	0	128	40	0 0516	0
16	11-3-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1МПа	шт	4	375				1500	0	0	0		0		
35	8-10-45	Крепления для трубопроводов	кг	-3,824	200				-765	0	0	0		0		
Раздел 2. Горячее водоснабжение ниже отм.0.000									0	0	0	0		0		
52	Е 16 29 1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм	м труб-да	3 15	10.99	10,69			35	34	0	0	128	44	0 0516	0
63	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм	м труб-да	2.15	10,99	10 69			24	23	0	0	128	29	0.0516	0
80	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм	м труб-да	6	11,13	10.69			67	64	0	0	128	82	0 0516	0
Раздел 3. Канализация ниже отм.0.000									0	0	0	0		0		
92	Е16 29 1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм	м труб-да	2 9	10.99	10,69			32	31	0	0	128	40	0.0516	0
Раздел 4.Водосток ниже отм.0.000									0	0	0	0		0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
116	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм	м.труб-да	18	11,13	10,69			200	192	0	0	128	246	0,0516	1
118	Е16-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200мм	м.труб-да	4	11,76	10,69			47	43	0	0	128	55	0,0516	0
120	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм	м труб-да	5	10,99	10,69			55	53	0	0	128	68	0.0516	0
Раздел 5. Водопровод выше отм.0.000									0	0	0	0		0		
129	11-3-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1МПа	шт	6	375				2250	0	0	0		0		
132	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40мм	счетчик	18	75,82	67,5	1,57	0	1365	1215	28	0	128	1605	0,41	7
133	99-2-1	Счетчик крыльчатый холодной и горячей воды д-15мм	шт	18	1270				22860	0	0	0		0		
134	е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25мм	фильтр	18	4867,02	130,5	50,89	18	87606	2349	916	324	128	3501	0,75	14
153	99-2-26	Ороситель спринклерный водяной с плоской розеткой с плавким элементом "СВН-15"	шт	2	635				1270	0	0	0		0		
157	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм	м.труб-да	71,9	10,99	10,69			790	769	0	0	128	984	0,0516	4
Раздел 6. Горячее водоснабжение выше отм.0.000									0	0	0	0		0		
159	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40мм	счетчик	18	75,82	67,5	1,57	0	1365	1215	28	0	128	1596	0,41	7
160	99-2-1	Счетчик крыльчатый холодной и горячей воды д-15мм	шт	18	1270				22860	0	0	0		0		
161	е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25мм	фильтр	18	4867,02	130,5	50,89	18	87606	2349	916	324	128	3471	0,75	1
Раздел 9. Санитарно-техническое оборудование.									0	0	0	0		0		
203	11-1-104	Смесители общие для ванн и умывальниковс душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем	к-т	12	3330,00				39960	0	0	0		0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
207	11-1-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	шт	12	2330				27960	0	0	0		0		
		Итого по акту							297119	8337	1889	648		11761		48
		Накладные расходы, %							11761	1764						6
		Итого							308880	10101	1889	648		11761		53
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							18533							
		Итого по акту в ц,2001г							**327413**	**10101**	**1889**	**648**		**11761**		**53**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Е.К. Ещанов

Главный специалист производственного сектора
_____ Б.К.Байсарин

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора _____ В.Н. Загравский

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по замечаниям экспертизы)

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1-2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

АКТ №

выполненных работ за октябрь 2012г

Лок.смета смета № 2-1-4 (а)

Основание: письмо-согласование №74 от 19.03.2012г

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затрат труда,чел	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед. в %	всего	ед.	во
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 9. Санитарно-техническое оборудование.																
204*	Е17-2-3	Установка смесителей на мойки	шт	72	143,32	126	1,57		10319	9072	113	0	128	11612	0,7	
204*	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	к-т	72	1750				126000							
		Итого по акту							136319	9072	113	0		11612		
		Накладные расходы, %							11612	1742						
		Итого							147931	10814	113	0		11612		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							8876							
		Итого по акту в ц,2001г							**156807**	**10814**	**113**	**0**		**11612**		

Заказчик:

Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С. Асыпбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Е.К. Ещанов

Главный специалист производственного сектора

_____ Б.К.Байсарин

Технический надзор

Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора _____ В.Н. Загравский

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс" _____ В.Д.Мезько

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А г. Павлодара (2-й этап)
Договор №16 от 09 декабря 2011 года, допсоглашение №1 от 20.12.2011г., допсоглашение №2 от 28.12.2011г., допсоглашение №3 от 16.04.2012г.

Справка №10 от 17.09.2012 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **сентябрь 2012 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		16	09.12.11г.	467019013421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них							
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	380 602 069										
в том числе за месяц	32 250 169	32 250 169	13 520 206	28 230 190					564 604	3 455 375	32 250 16
2-1-2, 2-1-3, 2-1-4,2-1-4(а), 2-1-5, 2-1-6, 2-1-7, 2-1-8	32 250 169	32 250 169	13 520 206	28 230 190					564 604	3 455 375	32 250 16
Удержание аванса 30%	114 180 621	9 675 051									9 675 05
Удержание 5%	15 951 103	1 612 508									1 612 50
Итого к оплате:											**20 962 61**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель начальника Отдела строительства
_____Е.С. Асылбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курьяныс"
Договор №16 от 09 декабря 2011 года, допсоглашение №1 от 20.12.2011г., допсоглашение №2 от 28.12.2011г.,допсоглашение №3 от 16.04.2012г.

СВОДНАЯ ФОРМА АКТОВ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА сентябрь 2012 ГОДА

Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А г. Павлодара (2-й этап)

№ п/п		Наименование работ и затрат	Сметная стоимость. тыс. тенге				В т. ч. накладных расходов тыс тенге	Нормативная трудоемкость тыс чел/час	Сметная заработная плата тыс тенге
			строительно-монтажных работ	оборуд. инвент. мебели	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		Глава 2. Основные объекты строительства							
1	2-1-2	Общестроительная работа. Надземная часть	6149,939			6149,939			
2	2-1-3	Отопление, вентиляция	237,702			237,702			
3	2-1-4	Водопровод, канализация	2496,998			2496,998			
4	2-1-4(а)	Водопровод. канализация	249,910			249,910			
5	2-1-5	Электрооборудование. электроосвещение	408,665	28,107		436,772			
6	2-1-6	Слаботочные устройства	486,331	58,878		545,209			
7	2-1-7	Узел учета тепловой энергии и ГВС	131,068	438,961		570,029			
8	2-1-8	Лифт пассажирский	918,561	2148,893		3067,454			
		Итого по главе 2	11079,174	2674,839	0,000	13754,013			
		Итого по главам 1-7	11079,174	2674,839	0,000	13754,013			
		Глава 8.Временные здания и сооружения.							
	1,10%	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений	121,871			121,871			
		Итого по главе 8.	121,871			121,871			
		Итого по главам 1-8	11201,045	2674,839	0,00	13875,884			
		Глава 9.Дополнительные затраты на строительство							
	1,87%	Доп затраты в зимнее время	209,460			209,460			
	1%	Затраты на выплату за выслугу лет			112,010	112,010			
	0,40%	Затраты на доп отпуска			44,804	44,804			

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		Итого по главе 9.	209,460		156,814	366,274			
		Итого по главам 1-9.	11410,505	2674,839	156,814	14242,158			
	Итого базовая стоимость 2001года		***11410,505***	***2674,839***	***156,814***	***14242,158***			
	0,94930878	***Итого в базовых ценах 2001 г. с понижающим коэффициентом***	***10832,093***	***2539,248***	***148,865***	***13520,206***			
	2,088	Итого стоимость в ценах 2012года	22617,411	5301,950	310,829	28230,190			
	0,02	Налоговые сборы и обязательные платежи 2%			564,604	564,604			
		ИТОГО	22617,411	5301,950	875,433	28794,794			
	0,12	НДС 12%			3455,375	3455,375			
		ИТОГО с НДС в ценах 2012года	**22617,411**	**5301,950**	**4330,808**	**32250,169**			

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства
города Павлодара"

Заместитель начальника отдела:
Асылбаев Р.С.

подпись

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора В.Н. Затравский

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс" В.Д.Мезько

Форма 2/В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по замечаниям экспертизы)

Наименование объекта 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2 1-2-2. ЭО-1, ЭО-2. ЭО-4)

Акт №
выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы. Надземная часть.

Составлен в ценах 2001 г (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: эксп. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда чел-ч рабочих строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда чел-ч рабочих строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7 Полы								
		7.2 Деталь 61								
262	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	2000	925,06	4,9	1850120	9800	148461	0,382	
		м2 покрытия		58,5	1,85	117000	3700	123	0,009	
263	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусовК=1,050:	2100	109,84	0,46	230664	966	31564	0,0765	
		м плинтусов		12,04	0,18	25284	378	123	0,0008	
264	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов копером масляным разбеленнымК=0,070:	146,99755	170,46	1,88	25057	276	12197	0,467	
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	11510	106	105	0,0035	
		7.4 Деталь 62								
272	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе М200	120,78	1440,82	11,72	174022	1416	26157	1,06	
		м2 покрытия		171,68	4,39	20736	530	123	0,0214	
273	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических на р-ре М200К=1,050;	123,5325	257,85	0,32	31853	40	6343	0,236	
		м плинтусов		41,63	0,11	5143	14	123	0,0006	

Раздел 12 Внутренняя отделка

344	Е15-64-4								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	1161,3	171,8	3,94	199511	4576	126326	0,5535	6
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	118580	1730	105	0,00729	
345	Е15-180-6								
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	1091	271,63	2,33	296348	2542	51011	0,26	2
	м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	47622	960	105	0,0043	
346	Е15-165-11								
	Улучшенная окраска потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	26	136,4	2,95	3546	77	1591	0,34	
	м2 окрашиваемой поверхности		57,15	1,1	1486	29	105	0,0054	
348	Е15-64-3								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм	3000	105,41	3,43	316230	10290	236376	0,4552	13
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	221190	3930	105	0,0063	
350	Е15-180-5								
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	1104	266,15	1,88	293830	2076	45963	0,231	2
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	42979	795	105	0,0035	
351	Е15-17-5								
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	318,8	1863,3	4,62	594020	1473	86399	1,52	4
	м2 облицовки		254,97	3,14	81284	1001	105	0,0162	
352	Е15-251-2								
	Оклейка стен тиснеными и плотными обоями по монолитной штукатурке и бетону	2702	163,44	0,62	441615	1675	210088	0,423	1
	м2 оклеиваемой поверхности		73,8	0,25	199408	676	105	0,0012	
353	Е15-165-10								
	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	830	120,15	1,61	99725	1336	45831	0,31	1
	м2 окрашиваемой поверхности		51,98	0,61	43143	506	105	0,003	

354	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 по верху ванн	129	123,31	0,16	15907	21	2578	0,0899
		м плинтусов		16,18	0,07	2087	9	123	0,0003
	12.1 Отделка откосов								
360	Е15-64-5	Шпатлевка оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм	335,36	197,54	6,12	66247	2052	50605	0,8056
		м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	47417	778	105	0,01132
361	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленных под окраску	265,32	266,15	1,88	70615	499	11046	0,231
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	10329	191	105	0,0035
		Всего прямые затраты				**4709302**	**39115**		**5**
						995198	**15333**		
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3674999			
		Накладные расходы, тенге				1092527			
		- заработная плата, тенге				163880			
		- трудоемкость, чел-ч				546			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				348109			
		Всего				**6149939**			

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Е.К.Ещанов

Главный специалист производственного сектора
_____ Б.К.Байсарин

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора _____ В.Н.Загравский

Подрядчик:
Директор ТОО "ПСУ Курылыс" _____ Д.Д.Мезько

Форма 4-18

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки Строительство 9 ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по замечаниям экспертизы)

Наименование объекта. 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок секции с набором квартир 2-1 2 2 ЭО 1. ЭО-2. ЭО-4)

АКТ №

выполненных работ за сентябрь 2012г

Лок.смета смета № 2 1-3

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/час	
					всего	осн з/п	экс маш	в т ч з/п	всего	осн з/п	экс.маш	в т ч з/п	ед в %	всего	ед	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1 ОТОПЛЕНИЕ																
7	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм	м.труб да	2703	11.31	11.01			30571	29760	0	0	128	38093	0.052	139
30	99-2 238	Стальной панельный радиатор РСПО-22 размером 500*1400	шт	1	8106				8106							
37	Е15 1/2-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50мм белилами с добавлением колера к=2 000	м2 окраши в поверх-ти	348.42	150,85	108	0.07	0 02	52559	37629	24	7	105	39518	0,646	225
1. 1 Тепловой узел (2 комплекта)																
56	Е16 6 3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм к=2,000	м.труб да	10	345.17	53.77	4 08	1,53	3452	538	41	15	128	708	0.306	3
57	Е16 29 1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм	м.труб да	20	11.31	11.01			226	220	0	0	128	282	0,052	1
58	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм	м труб-да	4	11.45	11 01			46	44	0	0	128	56	0,052	0
59	Е18-20-7	Установка ручных насосов к=2 000	узел	2	1309 97	1031 29	49 18	18.54	2620	2063	98	37	128	2688	6,324	13
60	99 2 50	Ручной насос Ру1 6 20 к=2 000	шт	2	6163				12326							

62	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном , к=2,000	к-т	20	859,97	41,72	1,62		17199	834	32	0	128	1068	0,227	5
65	Е18-22-4	Установка термоометров в оправе прямых или угловых , к=2,000	к-т	16	64,62	55,62			1034	890	0	0	128	1139	0,319	5
66	12-5-4	Термометры прямые в оправе , к=2,000	шт	16	352				5632							
71	9-1-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды Ру1,6МПа, Ду-25мм	шт	10	507				5070							
80	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм	м.труб-да	16	11,31	11,01			181	176	0	0	128	225	0,052	1
81	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50мм белилами с добавлением колера к=2,000	м2 окраши в поверх-ти	4,44	150,85	108	0,07	0,02	670	480	0	0	105	504	0,646	3
82	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок, труб диаметром более 50мм белилами с добавлением колера к=2,000	м2 окраши в поверх-ти	1,68	103,15	60,3	0,07	0,02	173	101	0	0	105	106	0,369	1
		Итого по акту							139863	71978	196	59		84385		391
		Накладные расходы, %							84385	12658						42
		Итого							224248	84636	196	59		84385		433
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							13454							
		Итого по акту в ц,2001г							**237702**	**84636**	**196**	**59**		**84385**		**433**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Е.К. Ещанов

Главный специалист производственного сектора
_____ Б.К.Байсарин

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора _____ В.Н.Задраевский

Подрядчик:
Директор ТОО "ГОУ Курылыс" _____ Д.Мезько

Форма 2-1

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр №1А (по замечаниям экспертизы)

Наименование объекта 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок секции с набором квартир 2 1 2-2, ЭО 1, ЭО-2, ЭО-4)

АКТ №

выполненных работ за сентябрь 2012г

Лок смета смета № 2-1-4

Базисная смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда чел.	
					всего	осн з/п	экс маш	в т ч з/п	всего	осн з/п	экс.маш	в т ч з/п	ед в %	всего	сд	во
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1 Водопровод ниже отм.0.000																
2	11-2-14	Счетчик крыльчатый холодной и воды ВСКМ10/32Ч	шт	1	10600				10600							
Раздел 2. Горячее водоснабжение ниже отм.0.000																
45	99-2-1	Счетчик крыльчатый холодной и горячей воды д 15мм	шт	1	1270				1270							
54	11-2-17	Счетчик горячей воды крыльчатый ВСКМ16/40Ч	шт	1	14400				14400							
78	8-10-45	Крепления для трубопроводов	кг	58,841	200				11768							
79	Е16 7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	м труб да	6	965.42	92.93	12.21	4.57	5793	558	73	27	128	749	0.555	
Раздел 3. Канализация ниже отм.0.000																
91	Е16-10 2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб д-50мм	м.труб-да	2.9	623.70	100.35	14,12	5.29	1809	291	41	15	128	392	0.553	
3,2,Прочистка в приямке (лючке) диам,100-10шт																
Раздел 5. Водопровод выше отм.0.000																
132	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40мм	счетчик	90	75 82	67.5	1,57	0	6824	6075	141	0	128	7776	0.41	
133	99 2-1	Счетчик крыльчатый холодной и горячей воды д-15мм	шт	90	1270				114300							
134	Е18-21 1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25мм	фильтр	90	4867,02	130,5	50 89	18	438032	11745	4580	1620	128	17107	0 75	
153	99 2 26	Оросритель спринклерный водяной с плоской розеткой с плавким элементом "СВН-15"	шт	2	635				1270							
Раздел 6. Горячее водоснабжение выше отм.0.000																
159	Е16 26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40мм	счетчик	90	75.82	67,5	1 57	0	6824	6075	141	0	128	7776	0.41	

160	99-2-1	Счетчик крыльчатый холодной и горячей воды д-15мм	шт	90	1270				114300							
161	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25мм	фильтр	90	4867,02	130,5	50,89	18	438032	11745	4580	1620	128	17107	0,75	6
162	99-1-410	Кран шаровый муфтовый 11б27п д-15мм	шт	30	271				8130							
		Раздел 7. Канализация ВЫШе отм.0.000														
188	99-2-7	Ревизия пластиковая канализационная Р-100	шт	10	275				2750							
		Раздел 9. Санитарно-техническое оборудование.														
201	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	к-т	24	460,28	346,5	21,53	9	11047	8316	517	216	128	10922	1,95	4
202	11-1-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания размером 550х420х150мм	шт	24	5290,00				126960							
203	11-1-104	Смесители общие для ванн и умывальниковс душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем	к-т	60	3330,00				199800							
204	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	к-т	24	387,4	279	13,9	4,5	9298	6696	334	108	128	8710	1,56	
205	11-1-26	мойки стальные эмалированные с одной и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА	шт	24	3850				92400							
206	Е17-1-12	Установка купальных стальных ванн	к-т	24	9759,07	330,75	93,94	36	234218	7938	2255	864	128	11267	1,95	
207	11-1-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	шт	60	2330				139800							
208	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	к-т	32	8366,62	387	39,24	15,75	267732	12384	1256	504	128	16498	2,22	
		Итого по акту							2257354	71823	13918	4975	1408	98304		
		Накладные расходы, %							98304	14746						
		Итого							2355658	86568	13918	4975		98304		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							141339							
		Итого по акту в ц,2001г							**2496998**	**86568**	**13918**	**4975**		**98304**		

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Е.К. Ещанов

Главный специалист производственного сектора
_____ Б.К.Байсарин

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора _____ В.Н. Заправский

Подрядчик
Директор ТОО "ГСУ "Курылыс" _____ Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по замечаниям экспертизы)

Наименование объекта: **9-ти этажный жилой дом №8 в Усольском м-не 1"а"**

АКТ №

выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2012г

Лок.смета смета № 2-1-4 (а)

Основание: письмо-согласование №74 от 19.03.2012г.

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затрат труда,чел	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед. в %	всего	ед.	в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел5. водопровод выше отм.0.000																
139*	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диаметром 20 мм	м.труб-да	148	499,47	292,5	12,19	4,57	73922	43290	1804	676	128	56276	1,64	
Раздел6. Горячее водоснабжение выше отм.0.000																
166*	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диаметром 20 мм	м.труб-да	120	499,47	292,5	12,19	4,57	59936	35100	1463	548	128	45629	1,64	
		Итого по акту							133858	78390	3267	1225		101906		
		Накладные расходы, %							101906	15286						
		Итого							235764	93676	3267	1225		101906		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							14146							
		Итого по акту в ц,2001г							**249910**	**93676**	**3267**	**1225**		**101906**		

Заказчик:

Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Е.К. Ещанов

Главный специалист производственного сектора

_____ Б.К.Байсарин

Технический надзор

Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора _____ В.Н. Загравский

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Форма 2

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по замечаниям экспертизы)

Наименование объекта 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок секции с набором квартир 2 1 2 2, ЭО 1, ЭО-2, ЭО-4)

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2012 года

Электрооборудование, электроосвещение

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед изм	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затр труда
					всего	осн з/п	экс.маш	в т ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед. в %	всего	ед
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Локальная смета № 2 1 5													
11	8 526 1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25А	шт	27	501,2	227	13 2	2.3	13532	6129	356	62	95	5882	
13	80-2-52	Автомат кнопочный АВ-С-02-2.5/250 У3 замена на АП 50Б-2МТ 16А	шт	27	1041				28107	0	0	0		0	
14	8-593 6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	54	313	119	131	36,9	16902	6426	7074	1993	95	7998	0,7
15	17-1-80	Светильник , тип НБ007х60/Р2-1-01	шт	54	158				8532	0	0	0		0	
16	8-593-5	Светильник потолочный или настенный утопленный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	шт	11	314.3	132	120	34	3457	1452	1320	374	95	1735	0.7
17	17 1-14	Светильник потолочный, тип НПП 03-100-001 МУЗ	шт	11	871				9581	0	0	0		0	
18	8-593 2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	шт	15	275,2	84,4	159	45.7	4129	1266	2385	686	95	1855	0,5
19	17-1-15	Светильник подвесной, тип НСП03М-60-001 У3 5	шт	9	143				1287	0	0	0		0	
21	17 1 22	Светильник подвесной, тип НСП 11х200-434-У3	шт	6	894				5364	0	0	0		0	
22	8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	48	313	119	131	36 9	15025	5712	6288	1771	95	7110	0.7
23	99-1-75	Светильник с лампой накаливания НПО 02*100	шт	48	381				18288	0	0	0		0	
31	17-6-10	Лампы биспиральные, тип Б230-240-60	шт	60	33				1980	0	0	0		0	
32	17-6-6	Лампы биспиральные, тип Б230-240-40, Б230 240-25	шт	10	34				340	0	0	0		0	
33	17 1 89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем РВО-42У2, длина кабеля 6м	шт	5	443				2215	0	0	0		0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	17-6-100	Лампы накаливания электрические для местного освещения, тип МО36-60	10шт	0,5	215				108	0	0	0		0	
61	8-604-1	Звонок электрический с кнопкой	комп	36	115,1	102	2,8	0,5	4144	3672	101	18	95	3506	0,6
62	99-1-136	Звонок электрический 220В ЗП-220 с кнопкой КЗПО	шт	36	209				7524	0	0	0		0	
63	99-1-137	Колодка клемная на два контакта СОВ-2-2.5/250УЗ	шт	72	15				1080	0	0	0		0	
64	99-1-138	Колодка клемная на три контакта СОВ-3-2,5/250УЗ	шт	63	19				1197	0	0	0		0	
65	8-592-1	Патрон стенной или потолочный	шт	9	84,1	77	1,9	0,4	757	693	17	4	95	662	0,4
66	99-1-139	Патрон настенный Е27ФнП-01УХЛ4	шт	9	49				441	0	0	0		0	
67	8-592-2	Патрон подвесной	шт	73	119,4	76,5	1,7	0,3	8716	5585	124	22	95	5326	0,4
68	99-1-140	Патрон подвесной Е27Н12П-01УХЛ4	шт	73	34				2482	0	0	0		0	
69	8-591-7	Переключатель утопленного типа при скрытой проводке	шт	2	48,5	47	0,2	0,1	97	94	0	0	95	89	0,2
70	99-3-43	Переключательодноклавишный на 2-а направления С 66-004	шт	2	121				242						
71	8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	шт	8	134,8	115	3,6	0,2	1078	920	29	2	95	876	0,6
72	99-3-44	Переключатель брызгозащищенный ВА 66-102Б	шт	8	108				864	0	0	0		0	
73	8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	81	47	45,5	0,2	0,1	3807	3686	16	8	95	3509	0,2
74	99-3-23	Выключатель однополюсный скрытой установки, тип С 16-057-6/250	шт	81	66				5346	0	0	0		0	
75	8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	98	48,5	47	0,2	0,1	4753	4606	20	10	95	4385	0,2
76	18-1-14	Выключатель сдвоенный, скрытой установки С 56-043	шт	98	72				7056	0	0	0		0	
77	8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	37	64	58,5	1	0,2	2368	2165	37	7	95	2063	0,3
79	16-1-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25А,тип РШ-П-20-0-25/220	шт	37	134				4958	0	0	0		0	
80	8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	494	62,7	57,8	0,2	0,1	30974	28553	99	49	95	27172	0,3
81	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220В, на ток 25А, тип РС16-004 16А 250В	шт	377	237				89349	0	0	0		0	
82	18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип РС 16-007 16А, 250В	шт	73	96				7008	0	0	0		0	
83	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом , тип РС16-227Б IP44	шт	44	68				2992	0	0	0		0	
92	99-1-304	Розетка потолочная РП-1 с крюком	шт	135	27				3645	0	0	0		0	
95	99-1-353	Соединитель изолирующий СИЗ	шт	3500	3				10500	0	0	0		0	
98	8-88-3	Конструкции металлические-швеллер № 20 L=2000мм, вес=18,4*2*2/1000	т	0,0736	102170	8280	1870	270	7520	609	138	20	95	598	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
99	34-101-1	Устройство трубопровода из асбестоцементных труб с соединением манжетами до 2-х отверстий	кана пкм	0.012	230571	27450			2767	329	0	0	110	362	175
		Итого прямые затраты							340512	71897	18004	5025		73128	
		Накладные расходы, %							73128	10969					
		Итого							413640	82866					
		Стоимость оборудования							28107						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							23132						
		Итого по сметному расчету в ценах 2001 г							436772	87891					

Заказчик:

Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С. Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Е.К. Ешанов

Главный специалист производственного сектора

_____ Б.К. Байсарин

Технический надзор

Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора _____ ЖНК Е.Н. Загравский

Подрядчик:

Директор ГСУ "Курылыс"

_____

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по замечаниям экспертизы)

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1-2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

Акт №
выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 2-1-6)
Слаботочные устройства

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл машин / в т ч з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Телефонизация								
1	Ц10-898-2	Разные работы: шкаф телефонный распределительный, емкость до 600х2, при установке в готовой нише / *шкаф*	18	3955 / 2032	810 / 191	71190 / 36576	14580 / 3438	44015 / 110	12 / 1,118	2
2	80 2 49	Шкаф распределительный ШРУ-07 (Щмп-3)разм. 650х550х120-применительно / *шт*	18	3271		58878				
3	Ц10 898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в пластмассовой оболочке / *коробка*	8	742 / 398	305 / 72	5936 / 3184	2440 / 576	4136 / 110	2 / 0.421	
4	99-1-48	Коробка телефонная распределительная настенная ГВС-10 / *шт*	8	1049		8392				
5	Ц10-901 12	Коробка оконечная / *шт*	72	85,5 / 38	0,2 / 0.1	6156 / 2736	14 / 7	3017 / 110	0,23 / –	
6	Ц10 901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) / *шт*	72	10,5 / 10.1	0,1 / –	756 / 727	7	800 / 110	0,06	
7	99-1-26	Коробка скрытой проводки GF-40021 с крышкой	72	20		1440				

		шт							
8	Ц8-409-6								
	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 25 мм (для защиты труб прохода в стене)	20	48,7	2,6	974	52	551	0,17	
		м							
			28,8	0,2	576	4	95	0,001	
9	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	2	777		1554			
		10м							
10	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	60	147,3	73	8838	4380	3865	0,29
		м							
			49,5	18,3	2970	1098	95	0,107	
11	Ц8-409-4	Трубы винипластовые по потолкам подвала, диаметр до 50 мм	94	91,9	38,3	8639	3600	4206	0,23
		м							
			37,8	9,3	3553	874	95	0,054	
12	8-4-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	15,4	2130		32802			
		10м							
13	Ц8-409-7	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	200	58,8	4,3	11760	860	6118	0,19
		м							
			31,7	0,5	6340	100	95	0,003	
14	8-4-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	20	999		19980			
		10м							
15	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,006	230571,38	–	1383	–	182	175
		канало-километр трубопровода							
			27450	–	165	–	110	–	
16	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	300	27,7	2,1	8310	630	5757	0,1
		м кабеля							
			19,7	0,5	5910	150	95	0,003	
17	16-4-103	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 50	0,035	203600		7126			
		1000м							
18	16-4-102	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 30	0,035	121300		4246			
		1000м							
19	16-4-101	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 20	0,165	90100		14867			
		1000м							
20	16-4-100	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	0,065	52800		3432			

		1000м								
21 ЦМ 412 1	Заготовка в канал		375	8,5	0,1	3188	38	2601	0,05	
		м		7,3	–	2738	–	95	–	
22 1-1-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d=2 мм		5,2125	31		162				
		кг								
23 Ц10-893-20	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкость 50х2-разветвительные ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кмат1=1,15;		2	3046,35	954,5	6093	1909	4690	10,35	
		шт		1906,7	225,4	3813	451	110	1,3156	
24 99-1-7	Муфта разветвительная ВССК50 (13/25Е)-1эп		2	4038		8076				
		шт								
25 Ц10-893-18	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкость 20х2-разветвительные ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кмат1=1,15;		4	1964,89	627,9	7860	2512	6214	6,9	
		шт		1265	147,2	5060	589	110	0,8625	
26 99-1-111	Муфта разветвительная ВССК20 (11/20Е)-ЭП		4	3418		13672				
		шт								
27 Ц10-893-19	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкость 30х2-разветвительные ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кмат1=1,15;		2	2269,3	725,65	4539	1451	3571	8,05	
		шт		1451,3	171,35	2903	343	110	0,9982	
28 99-1-8	Муфта разветвительная ВССК30 (13/25)-1-эп		2	3649		7298				
		шт								
29 Ц10-893-17	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкость 10х2-соединительные		2	1393,3	452	2787	904	2213	5	
		шт		900	106	1800	212	110	0,618	
30 99-1-9	Муфта соединительная ССК10 (7/13)-1эп		2	2287		4574				
		шт								
31 Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм		62	254,8	12,5	15798	775	15959	1	
		шт		234	–	14508	–	110	–	

32	18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2	8	505		4040				
		шт								
33	18-3-56	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116х116х63 мм, тип У272УХЛ3	54	92		4968				
		шт								
34	Е46-29-8	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	3	302,92	138,67	909	416	650	0,9713	
		шт		164,25	52,38	493	157	100	0,2558	
35	Е46-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 25 мм	72	217,08	103	15630	7416	11015	0,6722	
		шт		114,08	38,9	8214	2801	100	0,19	
36	Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	440	24,4	–	10736	–	11132	0,13	
		пара		23	–	10120	–	110	–	
		Всего прямые затраты				**386989**	**41984**			
						112386	**10800**			
		В том числе стоимость: материалов, тенге				173741				
		оборудования, тенге				58878				
		Накладные расходы, тенге				130692				
		- заработная плата, тенге				19604				
		- трудоемкость, чел-ч				65				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27528				
		Всего				**545209**				

Заказчик:
Заместитель начальника "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асыпбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Е.К.Ешанов

Главный специалист производственного сектора
_____ Б.К.Байсарин

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора _____ В.Н.Загравский

Подрядчик
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Р.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по замечаниям экспертизы)

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1 2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

АКТ №

выполненных работ за сентябрь 2012г

Лок.смета № 2-1-7

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед изм	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/час	
					всего	осн.з/п	экс.маш	в т.ч з/п	всего	осн з/п	экс маш	в т ч з/п	ед в %	всего	ед.	всего
		Раздел1. Узел учета тепловой энергии														
1	Ц11 350 2	Расходомер объемный скоростной, индукционый, ротаметр,клапан регулирующий, регулятор давления и температуры прямого действия, указатель протока жидкости, проточные датчики концентрагомеров и плотномеров, РН-метров,Дн труб-да до 32мм	шт	2	266,57	220,5			533	441	0	0	90	397	1	2
2	80-2-340	Тепловычислитель ВКТ-7-02	шт	2	24677				49354							
3	Ц11-60-1	Приборы для анализа физико-химического состава вещества 1 категории сложности, масса до 80кг	к т	4	779,69	715,5	1,58		3119	2862	6	0	90	2576	4	16
4	80-2 379	Преобразователь электромагнитный ПРЭМ-32ММ	шт	4	49353				197412							
5	Ц11-30 3	Преобразователь термоэлектрический многозонный (1к-т-2шт)	шт	4	427.73	423			1711	1692	0	0	90	1523	2	8
6	80-2-341	Термопреобразователь КТПТР-01	шт	4	8076				32304							
7	Ц10-901-5	Шкаф настенный размер до 640х840мм	шт	2	554,9	380	13.9	4.5	1110	760	28	9	110	846	2	4
8	80-2-380	Шкаф IP-55для ВКТ-7 в сборе	шт	2	16700				33400							
9	Ц8-411-1	Металлический рукав. Дн до 48мм	м	72	114	48,8	7,8	0,5	8237	3514	562	36	95	3373	0,29	2
10	99-1 234	Металлорукав РЗ-Ц-Х-20	м	72	49				3528							
11	Ц8-409-4	Трубы винипластовые по потолкам подвала, диаметр до 50мм	м	40	92	37,8	38,3	9 3	3676	1512	1532	372	95	1790	0.23	
12	8 4-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления Дн50мм	10м	4	2130				8520							
13	Ц8-148 1	Кабели до 35 кВт в проложенном металлорукаве, масса 1м до 1кг	м кабеля	40	27.7	19 7	2 1	0.5	1108	788	84	20	95	768	0,1	

14	16-3-11	Кабели контрольные. марка КВВГЭ. число жил и сеч 4х1.0мм	1000 м	0.04	59400				2376								
17	Ц8-412-1	Заготовка в канал	м	40	9	7,3	0,1		340	292	4	0	95	277	0,05	2	
18	1-1-680	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения. неоцинкованная, д-3мм	кг	2,22	28				62								
19	Ц12-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов- прижим - гильза (6 комплектов-12шт)	шт	8	151	113	18,8		1206	904	150	0	90	814	1	8	
20	Ц12-698-2	Бобышки, штуцеры на Ру свыше 10МПа	шт	8	599,6	313	97,6	6,8	4797	2504	781	54	90	2302	1	8	
21	99-4-60	Гильза	шт	8	1270				10160								
22	99-2-176	Комплект гермовводов для ВКТ-7-02	К-Т	2	687				1374								
23	99-1-595	Комплект соединений трубопроводов монтажный МК для ПРЭМ д-32мм	к-т	4	3318				13272								
		Раздел2. Узел учета ГВС															
24	Ц11-350-3	Расходомер объемный скоростной. индукциооный; ротаметр,клапан регулирующий, регулятор давления и температуры прямого действия, указатель протока жидкости, проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров,Дн труб-да до 32мм	шт	1	530,56	477	1,58		531	477	2	0	90	429	3	3	
25	80-2-340	Тепловычислитель ВКТ-7-02	шт	1	24677				24677								
26	Ц11-60-1	Приборы для анализа физико-химического состава вещества 1 категории сложности, масса до 80кг	к-т	2	779,69	715,5	1,58		1559	1431	3	0	90	1288	4		
27	80-2-388	Преобразователь электромагнитный ПРЭМ-40мм	шт	1	37093				37093								
28	80-2-387	Преобразователь электромагнитный ПРЭМ-20ММ фланц.	шт	1	31869				31869								
29	Ц11-30-3	Преобразователь термоэлектрический многозонный (1к-т-2шт)	шт	2	427,73	423			855	846	0	0	90	761	2		
30	80-2-341	Термопреобразователь КТПТР-01	шт	2	8076				16152								
31	Ц10-901-5	Шкаф настенный размер до 640х840мм	шт	1	554,9	380	13,9	4,5	555	380	14	5	110	424	2		
32	80-2-380	Шкаф IP-55для ВКТ-7 в сборе	шт	1	16700				16700								
33	Ц8-411-1	Металлический рукав, Дн до 48мм	м	18	114	48,8	7,8	0,5	2059	878	140	9	95	843	0,29		
34	99-1-234	Металлорукав РЗ-Ц-Х-20	м	18	49				882								
35	Ц8-409-4	Трубы винипластовые по потолкам подвала, диаметр до 50мм	м	40	91,9	37,8	38,3	9,3	3676	1512	1532	372	95	1790	0,23		

36	8-4-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления. Дн50мм	10м	4	2130				8520								
37	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВт в проложенном металлорукаве, масса 1м до 1кг	м кабеля	10	27,7	19,7	2,1	0,5	277	197	21	5	95	193	0,1	1	
38	16-3-11	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сеч 4х1,0мм	1000 м	0,01	59400				594								
41	Ц8-412-1	Заготовка в канал	м	40	8,5	7,3	0,1		340	292	4	0	95	277	0,05	2	
42	1-1-680	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, д-3мм	кг	2,22	28				62								
43	Ц12-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов- прижим - гильза (6 комплектов-12шт)	шт	4	150,7	113	18,8		603	452	75	0	90	407	1	4	
44	Ц12-698-2	Бобышки, штуцеры на Ру свыше 10МПа	шт	4	599,6	313	97,6	6,8	2398	1252	390	27	90	1151	1	4	
45	99-4-60	Гильза	шт	4	1270				5080								
46	99-2-176	Комплект гермовводов для ВКТ-7-02	К-Т	2	687				1374								
47	8-10-107	Переходы штампованные концентрич на Ру16МПа 15х20	шт	2	251				502								
48	99-1-602	Комплект соединений трубопроводов монтажный КМ для ПРЭМ д-40мм	к-т	1	3532				3532								
49	99-1-603	Комплект соединений трубопроводов монтажный КМ для ПРЭМ д-20мм	к-т	1	2892				2892								
		Итого по акту							540381	22986	5329	909		22229		12	
		Накладные расходы, %							22229	3334						1	
		Итого							562610	26320	5329	909		22229		13	
		Стоимость оборудования							438961								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							7419								
		Итого по акту в ц.2001г.							**570029**	**26320**	**5329**	**909**		**22229**		**1**	

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Е.Ж.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
Е.Ж.Ешимов

Главный специалист производственного сектора
Б.К.Байсарин

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ"
К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора
В.Н. Загравский

Подрядчик
Директор ТОО "ТСУ Курылыс"
Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по замечаниям экспертизы)

Наименование объекта 9 ти этажный жилой дом №8 (2 блок секции с набором квартир 2-1-2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

Акт №
выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 2-1-8)

Лифт пассажирский ПП-0621 грузоподъемностью 630 кг на 8 остановок - 2 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. тенге: Всего / з/п рабочих строителей	Стоимость ед. тенге: эксп. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У1-1-2	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м	1	851584,05	93945	851585	93945	230300	1393	139
		лифт								
				225053	22981	225053	22981	92,85	133	13
2	У1-1-4	Добавлять или исключать при изменении на 1 остановку для лифта грузоподъемностью 630 кг, при количестве остановок 12, при высоте шахты 38 мК=-2,000,	4	27391,13	3667	109565	-14668	-35829	53	-21
		остановка								
				8643	940	-34572	3760	93,47	5	2
3	У1-1-6	Добавлять или исключать при изменении на 1 м высоты шахты для лифта грузоподъемностью 630 кг, при количестве остановок 12, при высоте шахты 38 мК=-2,000,	-9,33	5447,6	94	50826	-877	-19098	13	12
		м высоты шахты								
				2166	6	20209	-56	94,24		
4	80-1-2	Лифт электрический пассажирский ПП 0621	1	2148893		2148893				
		шт								
		Всего прямые затраты				**2840087**	**78400**			**106**

	170272	19165	113
В том числе стоимость: материалов, тенге	442521		
оборудования, тенге	2148893		
Накладные расходы, тенге	175373		
- заработная плата, тенге	26306		
- трудоемкость, чел-ч	88		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	51994		
Всего	**3067454**		

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асыпбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Е.К.Ещанов

Главный специалист производственного сектора

_____ Б.К.Байсарин

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора _____ В.Н.Загравский

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А г. Павлодара (2-й этап)
Договор №16 от 09 декабря 2011 года, допсоглашение №1 от 20.12.2011г., допсоглашение №2 от 28.12.2011г., допсоглашение №3 от 16.04.2012г.

Справка №9 от 17.08.2012 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **август 2012 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		16	09.12.11г.	467019013421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	348 351 900										
в том числе за месяц	42 893 320	42 893 320	17 982 124	37 546 674					750 933	4 595 713	42 893
2-1-2, 2-1-3, 2,-1-3(а), 2-1-4,2-1-4(а), 2-1-	42 893 320	42 893 320	17 982 124	37 546 674					750 933	4 595 713	42 893
Удержание аванса 30%	104 505 570	12 867 996									12 867
Удержание 5%	14 338 595	2 144 666									2 144
Итого к оплате:											**27 880**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель начальника Отдела строительства

Е.С. Асылбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор №16 от 09 декабря 2011 года, допсоглашение №1 от 20.12.2011г., допсоглашение №2 от 28.12.2011г.,допсоглашение №3 от 16.04.2012г.

СВОДНАЯ ФОРМА АКТОВ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА август2012 ГОДА

Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А г. Павлодара (2-й этап)

№ п/п		Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге				В т ч накладных расходов тыс тенге	Нормативная трудоемкость тыс чел/час	Сметная заработная плата тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборуд инвент мебели	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		Глава 2. Основные объекты строительства							
1	2-1-1	Общестроительные работы.Подземная часть	254,219			254,219			
2	2-1-2	Общестроительная работа Надземная часть	11085,363			11085,363			
3	2-1-3	Отопление, вентиляция	335,912			335,912			
4	2-1-3(а)	Отопление, вентиляция	113,979			113,979			
5	2-1-4	Водопровод, канализация	1437,362			1437,362			
6	2-1-4(а)	Водопровод, канализация	184,646			184,646			
7	2-1-5	Электрооборудование, электроосвещение	1290,719	96,667		1387,386			
8	2-1-8	Лифт пассажирский	918,560	2148,893		3067,453			
9	2-1-9	Устройство подкрановых путей	371,404			371,404			
		Итого по главе 2	15992,164	2245,560	0,000	18237,724			
		Итого по главам 1-7	15992,164	2245,560	0,000	18237,724			
		Глава 8.Временные здания и сооружения.							
	1.10%	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений	175,914			175,914			
		Итого по главе 8.	175,914			175,914			
		Итого по главам 1-8	16168,078	2245,56	0,00	18413,638			
		Глава 9.Дополнительные затраты на строительство							
	1.87%	Доп. затраты в зимнее время	302,342			302,342			

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	1%	Затраты на выплату за выслугу лет			161,681	161,681			
	0,40%	Затраты на доп отпуска			64,672	64,672			
		Итого по главе 9.	302,342		226,353	528,696			
		Итого по главам 1-9.	16470,421	2245,560	226,353	18942,334			
	Итого базовая стоимость 2001года		***16470,421***	***2245,560***	***226,353***	***18942,334***			
	0,94930878	***Итого в базовых ценах 2001 г. с понижающим коэффициентом***	***15635,515***	***2131,730***	***214,878***	***17982,124***			
	2,088	Итого стоимость в ценах 2012года	32646,956	4451,052	448,665	37546,674			
	0,02	Налоговые сборы и обязательные платежи 2%			750,933	750,933			
		ИТОГО	32646,956	4451,052	1199,599	38297,607			
	0,12	НДС 12%			4595,713	4595,713			
		ИТОГО с НДС в ценах 2012года	**32646,956**	**4451,052**	**5795,312**	**42893,320**	**42893,320**		

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Заместитель начальника отдела:

Асылбаев Е. С.

подпись

Технический надзор

Директор ТОО "Атлантис-ПВ" Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора В.Н. Загравский

Подрядчик

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Р.П.Мезько

Форма 2В

Заказчик. ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр №1А (по замечаниям экспертизы)

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2 1-2-2. ЭО 1, ЭО 2, ЭО 4)

Акт № 1

выполненных работ за август

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы. Подземная часть.

Составлен в ценах 2001 г (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 10 Разные работы								
		10.2 Приямки								
151	Е8 22 1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м-бетонные камни М75 на р-ре М50	0,8	1749,16	372,83	1399	298	693	3,72	
		м3 кладки								
				594	139,5	475	112	118	0,68	
152	99-1-68	Пескоблоки М75К=0.920,	0,736	3457		2544				
		м3								
153	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	3,94	245,44	3,82	967	15	181	0,212	
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	147	6	118	0.007	
154	Г8 4 1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	1,86	258.16	4,19	480	8	131	0,382	
		м2 поверхности								
				58.05	1,58	108	3	118	0.0076	
155	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	0,3	8247.19	66,01	2474	20	69	1.35	
		м3								
				195,75	24,93	59	7	105	0.1218	

156	Е34-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	2	2829,1	221,4	5658	443	1973	4,87	
		м2 настила		812,25	84,38	1625	169	110	0,412	
157	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,044	114900		5056				
		т								
158	Е33-254-4	Окраска масляной краской	0,1282	8765,33	6670,88	1124	855	306	7,13	
		т		1192,5	1074,33	153	138	105	3,46	
	10.3 Спуск в подвал №1 и №2.									
174	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,003	70153,47	10674,97	210	32	205	270	
		км трубопровода		48825	4032	146	12	130	19,69	
175	8-6-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	3	443		1329				
		м								
176	Е34-66-5	Устройство экранирования вентиляционных отверстий стальной сеткой из оцинкованной проволоки диаметром 1,6 мм	0,3	3878,39	283,39	1164	85	424	7,26	
		м2 экранирования		1293,75	108	388	32	101	0,53	
177	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты - дренаж	4	1840,27	100,89	7361	404	765	0,85	
		м3 основания		123,75	38,25	495	153	118	0,18	
178	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	20	295,15	4,07	5903	81	2870	0,74	
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	2714	19	105	0,0517	
	10.4 Отмостка									
179	Е6-1-20	Устройство отмостки из бетона В7,5	20,115	9185,17	311,32	184760	6262	11799	2,82	
		м3		441	117,61	8871	2366	105	0,5744	
		Всего прямые затраты				**220423**	**8503**			
						15181	**3017**			
		В том числе стоимость: материалов, тенге				196747				

Накладные расходы, тенге	19406
- заработная плата, тенге	2911
- трудоемкость, чел-ч	10
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	14390
Всего	**254219**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Е.К. Ещанов

Главный специалист производственного сектора

_____ М.М.Ташимов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлант ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора _____ В.Н.Затравский

Подрядчик:
Директор ТОО "ТСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по замечаниям экспертизы)

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1-2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

Акт № 2

выполненных работ за август

(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы. Надземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
4	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М75 на р-ре М75 (8-9 этажи, чердак)	67,98	5364,64	335,84	364688	22830	66238	4,54	
		м3 кладки		699,75	126	47569	8565	118	0,61	
27	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М75на р-ре М75 (8-9 этажи, чердак)	77,64	5323,46	337,41	413313	26197	72972	4,38	
		м3 кладки		670,5	126	52058	9783	118	0,62	
		Раздел 2 Перегородки								
66	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М75 на растворе М50 при высоте этажа до 4 м	83,8	778,83	34,73	65266	2910	23535	1,43	
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	18855	1090	118	0,0635	
69	Е8-24-9	Установка однослойных перегородок из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м	23,22	261	28,35	6060	658	4379	0,88	
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		152,15	7,67	3533	178	118	0,0195	
70	1-1-572	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок, толщина 80 ммК=1,012;	23,49864	866		20350				
		м2								

Раздел 3 Перекрытие и покрытие

73	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	38	932,01	200,77	35416	7629	19706	1,74
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	11372	2704	140	0,3052
74	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	36	1510,06	373,54	54362	13447	30282	2,66
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	16767	4863	140	0,6052
75	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 см	100,44	2045		205400			
		м2							
76	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см	430,22	2090		899160			
		м2							
81	30-17-264	Надбавка за пролет 6.16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	231,8	349		80898			
		м2							

Раздел 4 Кровля

4.1 Вентшахты

94	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического М100 на р-ре М75	13,19	9659,65	296,6	127411	3912	15969	5,95
		м3 кладки		915,75	110,25	12079	1454	118	0,54
95	Е7-14-3	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 35 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т	32	148,06	67,64	4738	2164	3716	0,408
		шт сборных конструкций		64,8	18,13	2074	580	140	0,0672
96	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П3-5	0,64	24900		15936			
		м3							
97	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,64	134		86			
		м3							
98	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	13,44	184,24	15,94	2476	214	650	0,243
		м2 стяжки		34,65	5,96	466	80	119	0,0291
99	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000;	67,2	7,26	0,14	488	9	12	0,0009

	м2 стяжки								
			0,11	0,05	7	3	119	0,0003	
100	Е6-36-4	Железнение поверхности	13,44	59,59	0,23	801	3	725	0,289	
		м2 поверхности							
				51,3	0,09	689	1	105	0,0004	
101	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-вентканалов	1,2604	8679,65	422,15	10940	532	12516	56,4	
		т металлических изделий							
				8257,5	157,5	10408	199	118	0,77	
102	4-1-89									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	1,2604	50800		64028				
		т								
103	Е7-26-1	Продухи ВШ	0,07088	8261,82	364,32	586	26	798	52,7	
		т арматуры							
				7897,5	137,25	560	10	140	0,67	
104	4-1-89									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,07088	50800		3601				
		т								
4.2 Чердак										
105	Е12-15-3									
		Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой + по периметру наружных стен	689,28	131,68	0,99	90764	682	9819	0,0694	
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	7989	262	119	0,0018	
106	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами П175	573,9	189,45	4,72	108725	2709	49623	0,403	2
		м2 утепляемого покрытия								
				70,88	1,78	40678	1022	119	0,0086	
107	Е12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителяК=4,000;	2295,6	157,89	4,72	362452	10835	154235	0,312	7
		м2 утепляемого покрытия								
				54,68	1,78	125523	4086	119	0,0086	
108	1-3-101									
		Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 175К=1,030;	207,03	5040		1043431				
		м3								
109	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции пергамина в один слой	573,9	37,08	0,99	21280	568	8175	0,0694	
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	6652	218	119	0,0018	
110	1-1-479	Пергамин кровельный П-350К=1,100;	631,29	68		42928				
		м2								
111	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	573,9	184.24	15,94	105735	9148	27734	0,243	1
		м2 стяжки								
				34.65	5,96	19886	3420	119	0,0291	

112 Е12 17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000;	8608,5	7,26	0,14	62498	1205	1639	0,0009	
	м2 стяжки		0,11	0,05	947	430	119	0,0003	
113 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,66	5239,08	327,33	3458	216	1395	11,6	
	т		1890	123,75	1247	82	105	0,6	
114 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,66	64100		42306				
	т								
115 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	27	107,27	66,43	2896	1794	1803	0,148	
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	644	644	140	0,1051	
116 Е7-44-5	Укладка перемычек массой до 1 т	24	637,05	292,42	15289	7018	13465	1,62	
	шт сборных конструкций		297	103,75	7128	2490	140	0,4463	
117 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	4,29	20000		85800				
	м3								
118 Е7-26-1	Установка сеток продуха	0,04396	8261,82	364,32	363	16	494	52,7	
	т арматуры		7897,5	137,25	347	6	140	0,67	
119 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,04396	50800		2233				
	т								
120 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-рядовые перемычки на чердаке и всех этажах	0,13041	8679,65	422,15	1132	55	1296	56,4	
	т металлических изделий		8257,5	157,5	1077	21	118	0,77	
121 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01947	65000		1266				
	т								
122 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,11094	67700		7511				
	т								
123 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом (чердак+все этажи) М50	5,72	269,32	4,19	1541	24	402	0,382	
	м2 поверхности		58,05	1,58	332	9	118	0,0076	
124 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали в продухах	3,1	715,87	1,24	2219	4	566	0,972	
	м2 покрытия								

			153,23	0,47	475	1	119	0,0023	
4.3 Утепление стен на чердаке									
125 Е8-4-5	Устройство пленки между стеной и утеплителем ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; капм1=0,5; кмат1=0,5;	242,85	44,96	4,12	10919	1001	12145	0,234	
	м2 поверхности								
			40,84	1,54	9918	374	118	0,00755	
126 1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,053	184000		9752				
	т								
127 Е26-33-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 на битуме	27,9	14267,38	185,63	398060	5179	93033	18,17	5
	м3 изоляции								
			3264,75	69,75	91087	1946	100	0,34	
128 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	210,4	1042,69	4,92	219382	1035	43062	1,15	2
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			193,05	1,87	40618	393	105	0,0091	
4.4 Основная кровля									
129 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитомК=0,090;	51,876	4799,72	245,72	248990	12747	29309	2,71	1
	м3 утеплителя								
			382,5	92,25	19843	4786	119	0,45	
130 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	576,4	184,24	15,94	106196	9188	27854	0,243	1
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	19972	3435	119	0,0291	
131 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000;	8646	7,26	0,14	62770	1210	1646	0,0009	
	м2 стяжки								
			0,11	0,05	951	432	119	0,0003	
132 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,72056	5239,08	327,33	3775	236	1524	11,6	
	т								
			1890	123,75	1362	89	105	0,6	
133 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,72056	64100		46188				
	т								
134 Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	576,4	62,49	27,39	36019	15788	31114	0,196	1
	м2 кровли								
			35,1	10,26	20232	5914	119	0,0501	
135 1-1-1197	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции (ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005), стеклохолст, пленка с двух сторон, марка 51 ХППК=2,260;	1302,664	122		158925				

		м2							
136 1 1 1213	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции (ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005), стеклоткань, крошка/пленка, марка 53 СКПнК=1,150;	662,86	122		80869				
		м2							
137 Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	200	877,71	4,29	175542	858	17036	0,42	
		м примыканий							
			69,98	1,6	13996	320	119	0,0078	
138 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг -М8-4	0,096	175710,1	1826,1	16868	175	1182	42,7	
		т стальных элементов							
			8100	690,75	778	66	140	3,37	
139 Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	109	13,42	2,49	1463	271	1374	0,059	
		м ограждения							
			9,68	0,92	1055	100	119	0,0045	
140 8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	109	321		34989				
		м							
141 Е33-254-4	Окраска нитрозмалью	0,5331	9365,95	6670,88	4993	3556	1269	7,13	
		т							
			1192,5	1074,33	636	573	105	3,46	
142 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали по парапету	90	715,87	1,24	64428	112	16461	0,972	
		м2 покрытия							
			153,23	0,47	13791	42	119	0,0023	
4.5 Кровля над лестничной клеткой									
143 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	80,2	131,68	0,99	10561	79	1142	0,0694	
		м2 изолируемой поверхности							
			11,59	0,38	930	30	119	0,0018	
144 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	80,2	189,45	4,72	15194	379	6935	0,403	
		м2 утепляемого покрытия							
			70,88	1,78	5685	143	119	0,0086	
145 Е12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастикеК=3,000;	240,6	157,89	4,72	37988	1136	16165	0,312	
		м2 утепляемого покрытия							
			54,68	1,78	13156	428	119	0,0086	

146 1-3-101									
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 175К=1,030;	24,823	5040		125108				
	м3								
147 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитомК=0,055;	4,8917	4799,72	245,72	23479	1202	2763	2,71	
	м3 утеплителя								
			382,5	92,25	1871	451	119	0,45	
148 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	88,94	183,09	15,94	16284	1418	4298	0,243	
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	3082	530	119	0,0291	
149 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000;	1334,1	7.18	0,14	9579	187	255	0,0009	
	м2 стяжки								
			0,11	0,05	147	67	119	0,0003	
150 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,104	5239,08	327,33	545	34	221	11,6	
	т								
			1890	123,75	197	13	105	0,6	
151 4-1-88									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,104	64100		6666				
	т								
152 Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	88,94	62,49	27,39	5558	2436	4802	0,196	
	м2 кровли								
			35,1	10,26	3122	913	119	0,0501	
153 1-1-1197	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции (ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005), стеклохолст, пленка с двух сторон, марка 51 ХППК=2,260;	201,0044	122		24523				
	м2								
154 1-1-1213	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции (ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005), стеклоткань, крошка/пленка, марка 53 СКПнК=1,150;	102,281	122		12478				
	м2								
155 Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	17,28	877,71	4,29	15167	74	1472	0,42	
	м примыканий								
			69,98	1,6	1209	28	119	0,0078	
156 Е13-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на битумно-резиновой мастике (АС-71, сеч. в-в)	35,36	246,83	1,57	8728	56	3723	0,62	
	м2								
			117	–	4137	–	90	–	

	13 39-6	Последующий слой оклейки стеклотканью на битумно-резиновой мастике	35,36	153,72	1,57	5436	56	2650	0,43
		м2							
				83,25	–	2944	–	90	–
158	1-1-967	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 ммК=2,180;	77,0848	262		20196			
		м2							
	4.6 Крепление радиостоек и телеантенн								
159	Е7-20-3	Крепление радиостойки и телеантенны ММ-1, ММ-2	0,14492	185810,1	1826,1	26928	265	1784	42,7
		т стальных элементов							
				8100	690,75	1174	100	140	3,37
160	Е46-30-1	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	52	43,33	20,47	2253	1064	1591	0,1308
		отверстие							
				22,86	7,74	1189	402	100	0,0378
161	Е6-1-1	Заполнение пустот В7,5	0,1	8247,19	66,01	825	7	23	1,35
		м3							
				195,75	24,93	20	2	105	0,1218
162	Е6-1-1	Заполнение трубы цементным р-ром М100	0,02	8247,19	66,01	165	1	4	1,35
		м3							
				195,75	24,93	4	–	105	0,1218
163	Е6-1-20	Бортик из цементного р-ра М50	0,032	8265,58	311,32	264	10	19	2,82
		м3							
				441	117,61	14	4	105	0,5744
164	Е6-1-20	Бортик из цементного р-ра М100	0,096	8265,58	311,32	793	30	56	2,82
		м3							
				441	117,61	42	11	105	0,5744
	4.7 Прочие работы								
165	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	1800	31,04	0,05	55872	90	16536	0,049
		м2 фасадов (без вычета проемов)							
				7,7	0,02	13860	36	119	0,0001
166	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М75 на р-ре М75 -выход на кровлю	2,62	5364,64	335,84	14055	880	2552	4,54
		м3 кладки							
				699,75	126	1833	330	118	0,61
167	Е6-1-20	Устройство бетонного бортика, В7,5	0,04	9185,17	311,32	367	12	24	2,82
		м3							
				441	117,61	18	5	105	0,5744
168	Е9-25-1	Монтаж прогонов под кирпичную кладку т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,1311	5257,75	2020,02	689	265	355	15,51
		т конструкций							
				2499,75	502,43	328	66	90	1,79

169	2 1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,1311	101700		13333			
		т							
170	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже	0,13111	2426,4	545,76	318	72	145	5,25
		т		1230,75	–	161	–	90	–
171	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2К=2,000;	2,78	384,02	30,89	1068	86	679	1,23
		м2 проемов		191,93	11,68	534	32	120	0,057
172	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10ПК=2,000;	2,78	12300		34194			
		м2							
173	1-1-819	Петля накладная	4	40		160			
		шт							
174	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308		616			
		шт							
175	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	2	583		1166			
		шт							
176	Е10-28-7	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторонК=2,000;	2,78	924,58	4,6	2570	13	794	1,56
		м2 проемов		236,25	1,73	657	5	120	0,0085
177	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	41,45	94		3896			
		кг							
178	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг-для крепления стремянки	0,01424	175710,1	1826,1	2502	26	175	42,7
		т стальных элементов		8100	690,75	115	10	140	3,37
179	Е9-29-1	Монтаж стремянки	0,05476	13711,46	5475,86	751	300	325	28,9
		т конструкций		5040	1552,87	276	85	90	5,46
180	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,05476	133700		7321			
		т							
181	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,05476	8765,33	6670,88	480	365	130	7,13
		т		1192,5	1074,33	65	59	105	3,46
182	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали - на парапете на отм. +25,800, узел Ж АС-13	25,07	162,37	1,24	4071	31	4585	0,972
		м2 покрытия							

			153,23	0,47	3841	12	119	0,0023	
183	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг-костыль	0,1521	135110,1	1826,1	20550	278	1872	42,7
		т стальных элементов							
				8100	690,75	1232	105	140	3,37
184	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,78	392,17	66,01	698	117	412	1,35
		м3							
				195,75	24,93	348	44	105	0,1218
185	30-1-33	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1800 кг/м3 класса В15 (М-200)К=1,020;	1,8156	15200		27597			
		м3							
	Раздел 7 Полы								
	7.6 Деталь 733								
277	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	26	227,34	9,95	5911	259	1788	0,356
		м2 стяжки							
				52,2	3,74	1357	97	123	0,0182
278	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	104	35,95	0,67	3739	70	113	0,0044
		м2 стяжки							
				0,63	0,25	66	26	123	0,0012
279	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	26	329,52	14,76	8568	384	1854	0,361
		м2 покрытия							
				52,43	5,54	1363	144	123	0,027
280	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-2,000;	-52	41,64	0,67	-2165	-35	-124	0,0104
		м2 покрытия							
				1,69	0,25	-88	-13	123	0,0012
281	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусовК=1,050;	27,3	29,59	0,22	808	6	624	0,104
		м плинтусов							
				18,5	0,09	505	2	123	0,0004
282	Е15-165-8	Улучшенная окраска полов и плинтусов бетонных колером масляным разбеленным	26	174,95	1,88	4549	49	2158	0,468
		м2 окрашиваемой поверхности							
				78,3	0,72	2036	19	105	0,0035
	Раздел 8 Двери								
287	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	59,38	403,82	102,53	23979	6088	13348	0,899
		м2 проемов							
				151,65	35,67	9005	2118	120	0,1393
288	Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	15,96	104,4	0,09	1666	1	1082	0,358
		м2 проемов							
				56,48	0,05	901	1	120	0,0002

	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	184,1	634.99	31,85	116902	5864	44812	1,15	2
	м2 проемов		190,8	12,04	35126	2217	120	0,0587	
290 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	58,38	4250		248115				
	м2								
291 6-2-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	38,16	3780		144245				
	м2								
292 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	54	4010		216540				
	м2								
293 6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	31,56	3900		123084				
	м2								
294 6-2-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние	37,88	4880		184854				
	м2								
295 6-3-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	15,96	6390		101984				
	м2								
296 6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	7,54	12300		92742				
	м2								
298 1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	6	2980		17880				
	комплект								
299 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	365	1380		503700				
	комплект								
300 1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	38	1500		57000				
	комплект								
301 1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	31	583		18073				
	шт								
Раздел 10 Шахта лифта (2 шт)									
313 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (ПМ1,2)К=2,000;	5,74	12668,41	241,1	72717	1384	8279	8,06	
	м3		1282,5	91,08	7362	523	105	0,4448	
314 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,70956	67700		48037				

		т							
315 4 1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм- Ф-1К=2,000;	0,07168	45800		3283				
		т							
316 Е46-30-2	Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 ммК=2,000;	24	91,62	43,92	2199	1054	1543	0,2696	
		отверстие							
			47,7	16,58	1145	398	100	0,081	
317 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбамиК=2,000;	24	20,14	0,23	483	6	432	0,119	
		болт							
			19,91	0,09	478	2	90	0,0004	
318 1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкойК=2,000;	0,002	136500		273				
		т							
319 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,05424	67700		3672				
		т							
320 Е7-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 тК=2,000;	12	114,51	37,48	1374	450	1271	0,408	
		шт сборных конструкций							
			64,8	10,81	778	130	140	0,042	
321 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П2-15К=2,000;	0,18	24900		4482				
		м3							
322 30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-2,000;	-0,18	134		-24				
		м3							
323 30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-2,000;	-0,18	250		-45				
		м3							
324 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьевК=2,000;	0,74	22541,72	316,57	16681	234	3203	22,5	
		м3 древесины в конструкции							
			3487,5	119,25	2581	88	120	0,58	
325 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг-ЗД1-ЗД5, М1, М2К=2,000;	0,11754	175710,1	1826,1	20653	215	1446	42,7	
		т стальных элементов							
			8100	690,75	952	81	140	3,37	

	Е9-21-4								
		Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов по железобетонным опорам для тельферов на высоте до 25 м, балки 24МК=2,000;	9,1	1032,9	724,24	9399	6591	4189	1,47
		м рельса в одну нитку		240,75	270,7	2191	2463	90	1,08
327	2-1-151	Стоимость монорельсаК=2,000;	0,1911	109700		20964			
		т							
328	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткойК=2,000;	0,1911	8765,33	6670,88	1675	1275	455	7,13
		т		1192,5	1074,33	228	205	105	3,46
329	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - ЗД1-5, М1,2К=2,000;	0,4282	175710,1	1826,1	75239	782	5270	42,7
		т стальных элементов		8100	690,75	3468	296	140	3,37
330	Е6-1-20	Устройство бетонных бортиков вокруг отверстий, В15К=2,000;	0,036	10280,35	311,32	370	11	21	2,82
		м3		441	117,61	16	4	105	0,5744
331	Е46-33-1	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытияхК=2,000;	0,04	17316,77	208,73	693	8	332	55,16
		м3 заделки		8230,5	78,75	329	3	100	0,39
332	Е46-33-3	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородкахК=2,000;	3,84	19666,6	355,81	75520	1366	43917	75,58
		м3 заделки		11301,75	135	43399	518	100	0,66
333	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек М100 толщиной 20 мм под L100x10К=2,000;	0,22	227,34	9,95	50	2	15	0,356
		м2 стяжки		52,2	3,74	11	1	123	0,0182
334	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М100К=-2,000;	-0,22	35,95	0,67	-8	–	–	0,0044
		м2 стяжки		0,63	0,25	–	–	123	0,0012
	Раздел 12 Внутренняя отделка								
349	Е15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	500	238,53	2	119265	1000	49282	0,566
		м2 оштукатуриваемой поверхности		93,6	0,27	46800	135	105	0,0423

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	200	1863,3	4,62	372660	[redacted]4	54203	1,52	3
м2 облицовки		254,97	3,14	50994	6[redacted]8	105	0,0162	
Всего прямые затраты				**9342737**	**205[redacted]8**			**54**
				896795	**746[redacted]8**			**3**
В том числе стоимость: материалов, тенге				8240829				
Накладные расходы, тенге				1115153				
- заработная плата, тенге				167273				
- трудоемкость, чел-ч				558				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				627473				
Всего				**11085363**				

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Е.К. Ещанов

Главный специалист производственного сектора
_____ М.М.Ташимов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора В.Н.Багравский

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Незько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по замечаниям

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1-2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

АКТ № 3

выполненных работ за август 2012г

Лок.смета смета № 2-1-3

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/час	
					всего	осн.з/п	экс.маш	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед. в %	всего	ед	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1 ОТОПЛЕНИЕ																
5	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопровод неоцинкованных труб д 20мм	м.труб-да	200	266,17	53,77	4,08	1,53	53234	10754	816	306	128	14157	0,306	61
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопровод неоцинкованных труб д 15мм	м.труб-да	64	268,17	53,77	4,08	1,53	17163	3441	261	98	128	4530	0,306	20
20	99-1-16	Кран пробно-спускной 10б19бк1 д15мм	шт	60	1270				76200							
21	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	кВт	49,003	234,78	100,35	19,17	7,19	11505	4917	939	352	128	6745	0,246	12
22	99-2-230	Стальной панельный радиатор РСПО-22 размером 500*500	шт	10	3344				33440							
23	99-2-231	Стальной панельный радиатор РСПО-22 размером 500*600	шт	6	3852				23112							
24	99-2-232	Стальной панельный радиатор РСПО-22 размером 500*700	шт	7	4360				30520							
25	99-2-233	Стальной панельный радиатор РСПО-22 размером 500*800	шт	6	4868				29208							
30	99-2-238	Стальной панельный радиатор РСПО-22 размером 500*1400	шт		8106				0							
34	Е18-22-5	Установка кранов воздушных- кран радиаторный типа Маевского	к-т	8	63	23,18			502	185	0	0	128	237	0,124	1
72	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды,Ру1,6 Мпа д-20мм	шт	8	408				3264							
74	8-9-70	Фланцы ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 Ду-32мм	к-т	12	1090				13080							
		Итого по акту							291228	19298	2017	756		25670		94

		Накладные расходы. %							25670	3850						13
		Итого							316898	23149	2017	756		25670		107
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							19014							
		Итого по акту в ц,2001г							**335912**	**23149**	**2017**	**756**		**25670**		**107**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Е.К. Ещанов

Главный специалист производственного сектора
_____ М.М.Ташимов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора _____ Н.Н. Затравский

Подрядчик
Директор ТОО "ГСУ Курылыс" _____ В.Д.Мозько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1-2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

Акт № 4

выполненных работ за август 2012г

Лок.смета смета № 2-1-3 (а) согласование № 107 от 27.04. 2012г.

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда.чел/час	
					всего	осн.з/п	экс.маш	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш	в т.ч з/п	ед. в %	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 10 отопление																
1	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500см2 в бетонных потолках толщ 100мм	отв	100	422,62	222,55	200,07	75,58	42262	22255	20007	7558	100	29813	1,2759	128
4	99-4-116	Кран шаровый со сгоном вн/нар "base" д-20	шт	17	726,33				12348							
5	99-4-117	клапан ручной для радиатора д-15мм	шт	2	722,95				1446							
6	99-4-118	клапан ручной для радиатора д-20мм	шт	17	1274,05				21659							
		Итого по акту							77714	22255	20007	7558		29813		128
		Накладные расходы, %							29813	4472						15
		Итого							107527	26727	20007	7558		29813		142
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							6452							
		Итого по акту в ц,2001г							**113979**	**26727**	**20007**	**7558**		**29813**		**142**

Заказчик:

Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Е.К. Ещанов

Главный специалист производственного сектора

_____ М.М.Ташимов

Технический надзор

Директор ТОО "Атлантис-ПВ" К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора В.Н. Затравский

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мелько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по замечаниям

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1-2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

Акт № 5

выполненных работ за август 2012г

Лок.смета смета № 2-1-4

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/ч.	
					всего	осн.з/п	экс.маш	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед. в %	всего	ед.	все
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1 Водопровод ниже отм.0.000																
14	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром до 25мм	кран	2	132,57	54	1,57	0	265	108	3	0	128	138	0,3	1
17	Е17-2-3	Установка смесителей	шт	2	143,32	126	1,57	0	287	252	3	0	128	323	0,7	1
18	11-1-102	Смесители СмЛНс настенные	к-т	2	2160				4320							
19	99-1-410	Кран шаровый муфтовый 11б27п1 д-15мм	шт	2	271				542							
20	99-1-411	Кран шаровый муфтовый 11б27п1 д-20мм	шт	4	406				1624							
21	99-1-459	Кран шаровый муфтовый 11б27п1 д-25мм	шт	4	601				2404							
22	99-1-460	Кран шаровый муфтовый 11б27п1 д-32мм	шт	10	1168				11680							
36	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex изоляция трубчатая	м.труб-да	129,7	57,23	38,59	16,85	4,33	7423	5005	2185	562	100	5567	0,211	27
37	1-3-224	Гибкая трубчатая изоляцияK-Flex Дв 22мм толщ стенки 13мм	м	2,64	86				227							
38	1-3-228	Гибкая трубчатая изоляцияK-Flex Дв 35мм толщ стенки 13мм	м	13,09	127				1662							
39	1-3-229	Гибкая трубчатая изоляцияK-Flex Дв 42мм толщ стенки 13мм	м	68,86	144				9916							
40	1-3-231	Гибкая трубчатая изоляцияK-Flex Дв 54мм толщ стенки 13мм	м	11,66	204				2379							
41	1-3-234	Гибкая трубчатая изоляцияK-Flex Дв 64мм толщ стенки 13мм	м	46,42	252				11698							
42	1-3-538	Самоклеющая уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex , длина ленты 10м	рулон	19,455	403				7840							
43	Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500см2 в бетонных стенах и полах толщ 100мм	отв	4	315,46	166,23	149,23	56,36	1262	665	597	225	100	890	0,9538	4
Раздел 2. Горячее водоснабжение ниже отм.0.000																
64	99-1-410	Кран шаровый муфтовый 11б27п1 д-15мм	шт	4	271				1084							
65	99-1-411	Кран шаровый муфтовый 11б27п1 д-20мм	шт	5	406				2030							

66	99-1-459	Кран шаровый муфтовый 11б27п1 д-25мм	шт	2	601				1202							
67	99-1-460	Кран шаровый муфтовый 11б27п1 д-32мм	шт	12	1168				14016							
81	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex изоляция трубчатая	м труб-да	191,7	72,96	38,59	16,85	4,33	13986	7398	3230	830	100	8228	0,211	4
82	1-3-226	Гибкая трубчатая изоляцияK-Flex Дв 28мм толщ стенки 13мм	м	28,16	108				3041							
83	1-3-228	Гибкая трубчатая изоляцияK-Flex Дв 35мм толщ стенки 13мм	м	43,45	127				5518							
84	1-3-229	Гибкая трубчатая изоляцияK-Flex Дв 42мм толщ стенки 13мм	м	86,02	144				12387							
85	1-3-231	Гибкая трубчатая изоляцияK-Flex Дв 54мм толщ стенки 13мм	м	7,92	204				1616							
86	1-3-234	Гибкая трубчатая изоляцияK-Flex Дв 64мм толщ стенки 13мм	м	45,32	252				11421							
87	1-3-538	Самоклеющая уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex , длина ленты 10м	рулон	28,755	403				11588							
Раздел 3. Канализация ниже отм.0.000																
96	11-1-60	Сифоны -ревизии для раковин д-50мм	шт	2	284				568							
97	Е16-15-2	Установка вентилей,задвижек, затворов , клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм	шт	2	473,47	254,25	39,24	15,75	947	509	78	32	128	692	1,47	3
98	9-2-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды Ру 1МПа Ду-50мм	шт	2	5210				10420							
99	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали марок 20 и 25 Ду-50мм	шт	4	285				1140							
Раздел 4. Водосток ниже отм.0.000																
123	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды,Ру1,6 Мпа д-32мм	шт	2	623				1246							
Раздел 5. Водопровод выше отм.0.000																
127	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром до 25мм	кран	2	132,57	54	1.57	0	265	108	3	0	128	138	0,3	1
128	99-1-410	Кран шаровый муфтовый 11б27п1 д-15мм	шт	4	271				1084							
130	Е17-2-3	Установка смесителей	шт	2	143,32	126	1,57	0	287	252	3	0	128	323	0,7	1
131	11-1-102	Смесители СмЛНс настенные	к-т	2	2160				4320							
135	99-1-410	Кран шаровый муфтовый 11б27п1 д-15мм	шт	182	271				49322							
136	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды,Ру1,6 Мпа д-32мм	шт	2	623				1246							
137	Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водозаборной арматуре	м.подв одок	72	59,31	59,15	0	0	4270	4259	0	0	128	5451	0,7	5
138	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водозаборной арматуре Ру 1МПа, длиной до 2м Диаметром до 13,5мм	к-т	72	659				47448							

151	Е16-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиденовых труб низкого давления среднего типа диаметром 63мм (гильзы)	м.труб-да	10,4	225,41	215,78	9,63	3,6	2344	2244	100	37	128	2920	1,22	1
152	8-4-230	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 Р1МПа Дв 55,9мм	м	9,8384	188				1850							
155	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	м.труб-да	14,56	471,67	59,85	4,19	1,58	6868	871	61	23	128	1144	0,337	
156	Е16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб д-50мм	м.труб-да	2,4	250,7	100,35	14,12	5,29	602	241	34	13	128	325	0,553	
Раздел 6. Горячее водоснабжение выше отм.0.000																
162	99-1-410	Кран шаровый муфтовый 11б27п1 д-15мм	шт	80	271				21680							
163	99-1-411	Кран шаровый муфтовый 11б27п1 д-20мм	шт	150	406				60900							
164	99-1-459	Кран шаровый муфтовый 11б27п1 д-25мм	шт	2	601				1202							
165	Е18-22-5	Установка кранов воздушных- кран радиаторный типа Маевского	к-т	12	62,13	22,5			746	270	0	0	128	346	0,1236	
174	8-10-45	Крепления для трубопроводов	кг	85,4097	200				17082							
175	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex изоляция трубчатая	м.труб-да	74,5	57,23	38,59	16,85	4,33	4264	2875	1255	323	100	3198	0,211	
176	1-3-226	Гибкая трубчатая изоляцияK-Flex Дв 28мм толщ стенки 13мм	м	50	108				5400							
177	1-3-228	Гибкая трубчатая изоляцияK-Flex Дв 35мм толщ стенки 13мм	м	24,5	127				3112							
178	1-3-538	Самоклеющая уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex , длина ленты 10м	рулон	11,175	403				4504							
179	Е16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения изнапорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром до 40мм (гильзы)	м.труб-да	1	258,65	252	6,65	2,50	259	252	7	3	128	326	1,4	
180	8-4-228	Трубопроводы водопроводные из полиэтилена HDPE100 , Дв-34,9мм к=0,937	м	0,937	75				70							
181	Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения изнапорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром до 50мм (гильзы)	м.труб-да	4,4	225,41	215,78	9,63	3,60	992	949	42	16	128	1236	1,22	
182	8-4-229	Трубопроводы водопроводные из полиэтилена HDPE100 , Дв-44мм к=0,946	м	4,1624	118				491							
183	Е16-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения изнапорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром до 63мм (гильзы)	м.труб-да	5	225,41	215,78	9,63	3,60	1127	1079	48	18	128	1404	1,22	
184	8-4-229	Трубопроводы водопроводные из полиэтилена HDPE100 , Дв-55,9мм к=0,946	м	4,730	118				558							

Раздел 7. Канализация ВЫШе отм.0.000																
185	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50мм	м.труб-да	65,6	620,54	106,2	0,64	0,25	40707	6967	42	16	128	8939	0,584	38
186	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100мм	м.труб-да	119	748,88	102,38	1,43	0.54	89117	12183	170	64	128	15678	0,584	69
187	8-10-45	Крепления для трубопроводов	кг	8,9616	200				1792							
Раздел8. Водосток выше отм,0,000																
189	Е16-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения изнапорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90мм	м.труб-да	24,7	448,67	219,38	14,49	5,42	11082	5419	358	134	128	7107	1,25	3
190	8-4-232	Трубопроводы водопроводные из полиэтилена HDPE100 , Дв-79,2мм к=0,974	м	24.058	380				9142							
191	Е16-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб д-125мм	м.труб-да	0,5	1565,57	180,23	27,87	10,44	783	90	14	5	128	122	1,04	1
192	Е22-14-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозийонной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы д-125мм	км.труб-да	0,0005	341856,91	39600	34175	12910,5	171	20	17	6	128	34	1,04	0
193	Е16-21-1	Установка водосточных воронок	воронка	4	636,26	465,75	137,88	51,8	2545	1863	552	207	128	2650	2,58	1
194	8-10-113	Воронка стальная водосточная д-100мм	шт	4	338				1352							
196	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали марок 20 и 25 Ду-100мм	шт	6	492				2952							
197	8-10-20	Заглушки эллиптические бесшовные приварные 108*4мм	шт	6	243				1458							
198	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри здания массой до 0,1 т	тн конструкций	0,1256	17355,76	12555	2191,3	101,3	2180	1577	275	13	90	1431	73,6	
199	2-1-263	Опоры неподвижные	тн	0,1256	107900				13552							
200	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности метал щеткой	т	0,1256	8765,33	1192,5	6670,9	1074,3	1101	150	838	135	105	299	73,6	
Раздел 9. Санитарно-техническое оборудование.																
201	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	к-т	16	460,28	346,5	21,53	9	7364	5544	344	144	128	7282	1,95	
202	11-1-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания размером 550x420x150мм	шт	16	5290,00				84640							
204	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	к-т	16	387.4	279	13.9	4,5	6198	4464	222	72	128	5807	1,56	
205	11-1-26	мойки стальные эмалированные с одной и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА	шт	16	3850				61600							

206	Е17-1-12	Установка купальных стальных ванн	к-т	16	9759,07	330,75	93,94	36	156145	5292	1503	576	128	7511	1,95	3
208	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	к-т	40	8366,62	387	39,24	15,75	334665	15480	1570	630	128	20622	2,22	8
209	Е17-5-4	Установка раковин	к-т	2	2909,71	144	12,33	4,5	5819	288	25	9	128	380	0,81	2
210	Е17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт	16	686,2	101,25	6,95	2,25	10979	1620	111	36	128	2120	0,61	1
		Итого по акту							1243375	88293	13692	4129		112627		53
		Накладные расходы, %							112627	16894						5
		Итого							1356002	105187	13692	4129		112627		59
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							81360							
		Итого по акту в ц.2001г							**1437362**	**105187**	**13692**	**4129**		**112627**		**59**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев
Заведующий производственным сектором
_____ Е.К. Ещанов
Главный специалист производственного сектора
_____ М.М.Ташимов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" К.Р.Шайкенов
Эксперт тех.надзора В.Н.Загравский

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по замечаниям экспертизы)

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1-2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

Акт выполненных работ за август месяц 2012 года № 7

Электрооборудование, электроосвещение

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные		Затрат	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш	в т.ч з/п	ед. в %	всего	ед.	вс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Локальная смета № 2-1-5														
5	8-600-2	Счетчик устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	166,9	158	5,4	2,3	167	158	5	2	95	152	1	
6	**80-2-60**	Счетчик электроэнергии трехфазный СА4-514-10-10А	шт	1	7300				7300	0						
7	8-573-4	Шкаф /пульт/управления навесной, высота,ширина, глубина до 600х600х350мм	шт	1	514	254	105	20,3	514	254	105	20	95	260	2	
8	**80-2-253**	Ящик автоматического включения резерва Я8302-3664-УХЛ4	шт	1	17551				17551	0	0	0		0		
9	8-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1	3385	563	223	49,5	3385	563	223	50	95	582	3	
10	**80-2-161**	Шкаф ввода учета и распределения ПР8804-1116 размер 1445х788	шт	1	43333				43333	0	0	0		0		
11	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25А	шт	27	501,2	227	13,2	2,3	13532	6129	356	62	95	5882	1	
12	**80-1-332**	Выключатель автоматический АП 50Б 3МТ от 1,6А до 25А	шт	2	1229				2458	0	0	0		0		
13	**80-2-52**	Автомат кнопочный АВ-С-02-2,5/250 У3 замена на АП-50Б-2МТ 16А	шт	25	1041				26025	0	0	0		0		
14	8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	54	313	119	131	36,9	16902	6426	7074	1993	95	7998	0,75	
15	17-1-80	Светильник , тип НБ007х60/Р2-1-01	шт	54	158				8532	0	0	0		0		
16	8-593-5	Светильник потолочный или настенный утопленный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	шт	11	314,3	132	120	34	3457	1452	1320	374	95	1735	0,79	
17	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП 03-100-001-МУЗ	шт	11	871				9581	0	0	0		0		

18	8-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	шт	18	275,2	84,4	159	45,7	4954	1519	2862	823	95	2225	0,53
19	17-1-15	Светильник подвесной, тип НСП03М-60-001-У3 5	шт	10	143				1430	0	0	0		0	
20	17-1-17	Светильник подвесной, тип НСП 11х100-231-У3	шт	2	757				1514	0	0	0		0	
21	17-1-22	Светильник подвесной, тип НСП 11х200-434-У3	шт	6	894				5364	0	0	0		0	
22	8-593-6	Светильник потолочный или настенный однолампповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	48	313	119	131	36,9	15024	5712	6288	1771	95	7109	0,75
23	99-1-75	Светильник с лампой накаливания НПО 02*100	шт	48	381				18288	0	0	0		0	
24	8-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах, включая установку ПРА, на стенах, колоннах и фермах	шт	2	758,3	441	283	81	1517	882	566	162	95	992	2,48
25	17-3-12	Светильник, тип РКУ01-125	шт	2	4800				9600	0	0	0		0	
26	8-593-11	Световые настенные указатели	шт	2	241,7	131	91	25,7	483	262	182	51	95	297	0,82
27	17-4-3	Указатель световой "Выход" СУП-М-У2	шт	2	441				882	0	0	0		0	
28	17-6-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления, тип ДРЛ 125(6)	шт	2	496				992	0	0	0		0	
29	17-6-20	Лампы биспиральные, тип Б230-240-150, Б230-240-200	шт	12	70				840	0	0	0		0	
30	17-6-17	Лампы биспиральные, тип Б230-240-100	шт	20	49				980	0	0	0		0	
31	17-6-10	Лампы биспиральные, тип Б230-240-60	шт	60	33				1980	0	0	0		0	
32	17-6-6	Лампы биспиральные, тип Б230-240-40, Б230-240-25	шт	29	34				986	0	0	0		0	
35	21-26-1	Установка милицейского фонаря	шт	1	86,63	81			87	81	0	0	108	87	0,5
36	17-4-1	Фонарь милицейский	шт	1	457				457	0	0	0		0	
37	8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	301	8,5	7,3	0,1		2559	2197	30	0	95	2087	0,05
41	8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	м	772	5,4	3,7	0,1		4169	2856	77	0	95	2714	0,02
44	16-7-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией,на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1, сечение 2,5 мм2	1000 м	1,073	13300				14271	0	0	0		0	
50	8-403-3	Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах	м	838	47,2	26,3	14,8	4,3	39554	22039	12402	3603	95	24361	0,16
51	8-403-1	Кабель в пустотах плит перекрытий	м	167	30,3	18,7	7,3	2,1	5060	3123	1219	351	95	3300	0,11

53	99-1-464	Кабели силовые плоские на напряжение до 660 В, марки ВВГп, число жил и сечение 3х1,5 мм2	м	203	42				8526	0	0	0		0		
54	99-1-344	Кабели силовые плоские на напряжение до 660 В, марки ВВГп, число жил и сечение 2х1,5 мм2	м	80	29				2320	0	0	0		0		
55	99-1-463	Кабели силовые плоские на напряжение до 660 В, марки ВВГп, число жил и сечение 3х4 мм2	м	70	130				9100	0	0	0		0		
56	99-1-356	Кабели силовые плоские на напряжение до 660 В, марки ВВГп, число жил и сечение 3х2,5 мм2	м	652	69				44988	0	0	0		0		
59	8-571-4	Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, высота свыше 1700 мм, глубина до 600 мм	м шир ины	0,6	1571	887	509	117	943	532	305	70	95	572	2	
60	99-4-98	Щит учетно-распределительный этажный на 4 квартиры ЩРУ8805-3412-У-УХЛ3.1	шт	18	26071				469278	0	0	0		0		
61	8-604-1	Звонок электрический с кнопкой	комп	36	115,1	102	2,8	0,5	4144	3672	101	18	95	3506	0,64	
62	99-1-136	Звонок электрический 220В ЗП-220 с кнопкой КЗПО	шт	36	209				7524	0	0	0		0		
63	99-1-137	Колодка клемная на два контакта СОВ-2-2,5/250У3	шт	71	15				1065	0	0	0		0		
64	99-1-138	Колодка клемная на три контакта СОВ-3-2,5/250У3	шт	63	19				1197	0	0	0		0		
65	8-592-1	Патрон стенной или потолочный	шт	9	84,1	77	1,9	0,4	757	693	17	4	95	662	0,49	
66	99-1-139	Патрон настенный Е27ФнП-01УХЛ4	шт	9	49				441	0	0	0		0		
67	8-592-2	Патрон подвесной	шт	72	119,4	76,5	1,7	0,3	8597	5508	122	22	95	5253	0,49	
68	99-1-140	Патрон подвесной Е27Н12П-01УХЛ4	шт	72	34				2448	0	0	0		0		
69	8-591-7	Переключатель утопленного типа при скрытой проводке	шт	2	48,5	47	0,2	0,1	97	94	0	0	95	89	0,29	
70	99-3-43	Переключательоднoклавишный на 2-а направления С 66-004	шт	2	121				242							
71	8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	шт	8	134,8	115	3,6	0,2	1078	920	29	2	95	876	0,68	
72	99-3-44	Переключатель брызгозащищенный ВА 66-102Б	шт	8	108				864	0	0	0		0		
73	8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	81	47	45,5	0,2	0,1	3807	3686	16	8	95	3509	0,29	
74	99-3-23	Выключатель однополюсный скрытой установки, тип С 16-057-6/250	шт	81	66				5346	0	0	0		0		
75	8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	98	48,5	47	0,2	0,1	4753	4606	20	10	95	4385	0,29	
76	18-1-14	Выключатель сдвоенный, скрытой установки С 56-043	шт	98	72				7056	0	0	0		0		
77	8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	37	64	58,5	1	0,2	2368	2165	37	7	95	2063	0,36	

78	18-1-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием,тип РА 16-003/1-Б	шт	2	66				132	0	0	0		0	
79	16-1-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25А,тип РШ-П-20-0-25/220	шт	35	134				4690	0	0	0		0	
80	8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	493	62,7	57,8	0,2	0,1	30911	28495	99	49	95	27117	0,34
81	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220В, на ток 25А, тип РС16-004 16А 250В	шт	377	237				89349	0	0	0		0	
82	18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип РС 16-007 16А, 250В	шт	72	96				6912	0	0	0		0	
83	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом , тип РС16-227Б IP44	шт	44	68				2992	0	0	0		0	
84	8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	5	228,8	205	13,2	2,3	1144	1025	66	12	95	985	1
85	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	5	4720				23600	0	0	0		0	
86	10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	шт	149	254,8	234	12,5		37965	34866	1863	0	110	38353	1
87	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000 шт	0,089	16300				1451	0	0	0		0	
88	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	1000 шт	0,06	24200				1452	0	0	0		0	
92	99-1-304	Розетка потолочная РП-1 с крюком	шт	134	27				3618	0	0	0		0	
93	8-593-18	Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам	шт	2	298,6	157	101	27,9	597	314	202	56	95	352	0,98
94	2-1-254	Кронштейн трубчатый, масса до 0,1 т	т	0,0206	172800				3560	0	0	0		0	
95	99-1-353	Соединитель изолирующий СИЗ	шт	3500	3				10500	0	0	0		0	
100	8-409-1	Трубы винипластовые по стенам в штробе с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	47	108,6	39,6	48,9	12,2	5104	1861	2298	573	95	2313	0,22
101	8-409-6	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	254	48,7	28,8	2,6	0,2	12370	7315	660	51	95	6998	0,17
102	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25мм	10м	30,1	777				23388	0	0	0		0	
110	46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	шт	18	229,27	126,27	103	38,9	4127	2273	1854	700	100	2973	0.748
111	46-30-4	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	шт	20	59,11	30,89	28,22	10,67	1182	618	564	213	100	831	0,1767
112	46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130	шт	81	116,61	61,18	55,43	20,95	9445	4956	4490	1697	100	6653	0,3621

113	46-31-2	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	м	18	61,81	33,1	28,71	10,85	1113	596	517	195	100	791	0,1961	
		Итого прямые затраты							1146267	157848	45971	12949		168059		
		Накладные расходы, %							168059	25209						
		Итого							1314326	183057						
		Стоимость оборудования							96667							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							73060							
		Итого по сметному расчету в ценах 2001 г							1387386	196006						

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев
Заведующий производственным сектором
_____ Е.К. Ещанов
Главный специалист производственного сектора
_____ М.М.Ташимов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов
Эксперт тех.надзора _____ В.Н. Загровский

Подрядчик
Директор ТОО "ГСУ Курылыс" _____ В.Д.Лезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по замечаниям экспертизы)

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1-2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

Акт № 8
выполненных работ за август
(локальная смета 2-1-8)

Лифт пассажирский ПП-0621 грузоподъемностью 630 кг на 8 остановок - 2 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У1-1-2	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м	1	851584,05	93945	851584	93945	230300	1393	13
		лифт		225053	22981	225053	22981	92,85	133	1
2	У1-1-4	Добавлять или исключать при изменении на 1 остановку для лифта грузоподъемностью 630 кг, при количестве остановок 12, при высоте шахты 38 мК=-2,000;	-4	27391,13	3667	-109565	-14668	-35829	53	-2
		остановка		8643	940	-34572	-3760	93,47	5	-
3	У1-1-6	Добавлять или исключать при изменении на 1 м высоты шахты для лифта грузоподъемностью 630 кг, при количестве остановок 12, при высоте шахты 38 мК=-2,000;	-9,33	5447,6	94	-50826	-877	-19098	13	-1
		м высоты шахты		2166	6	-20209	-56	94,24	–	

4 80-1-2	Лифт электрический пассажирский ПП-0621	шт	1	2148893	2148893
	Всего прямые затраты			**2840086**	**78400**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			**170272**	**19165**
	оборудования, тенге			442521	
				2148893	
	Накладные расходы, тенге				
	- заработная плата, тенге			175373	
	- трудоемкость, чел-ч			26306	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			88	
	Всего			51994	
				3067453	

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Е.К. Ещанов

Главный специалист производственного сектора

_____ М.М.Ташимов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора _____ Е.Н. Загравский

Подрядчик:
Директор ТОО "ТСУ Курылыс" _____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по замечаниям экспертизы)

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1-2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

Акт № 9

выполненных работ за август

(локальная смета 2-1-9)

Устройство подкрановых путей

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-67-3	Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 12,5 м на деревянных полушпалах, тип рельсов Р50 и легче, балласт щебеночный	2	158238,82	19549,22	316477	39099	33904	75,7	1
		звено (12,5 м)		10778	6173,93	21556	12348	100	26,89	
		Всего прямые затраты				**316477**	**39098**			**1**
						21556	**12348**			
		В том числе стоимость: материалов, тенге				255823				
		Накладные расходы, тенге				33904				
		- заработная плата, тенге				5086				
		- трудоемкость, чел-ч				17				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	21023
Всего	**371404**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Е.К. Ещанов

Главный специалист производственного сектора
_____ М.М.Ташимов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора _____ В.Н. Загравский

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс" _____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1-2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

АКТ № 6

выполненных работ за август 2012г

Лок.смета смета № 2-1-4 (а) согласование №74 от 19.03.2012г.

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда.чел/час	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед. в %	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел5. водопровод выше отм.0.000																
141*	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	м.труб-да	30	362,67	59,85	4,19	1,58	10880	1796	126	47	128	2358	0,337	10
143*	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	м.труб-да	26	471,67	59,85	4,19	1,58	12263	1556	109	41	128	2044	0,337	9
Раздел6. Горячее водоснабжение выше отм.0.000																
168*	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	м.труб-да	100,2	362,67	59,85	4,19	1,58	36340	5997	420	158	128	7880	0,337	34
170*	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диаметром 25 мм	м.труб-да	22,4	404,03	188,55	5,28	1,98	9050	4224	118	44	128	5463	1,05	24
168*	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диаметром 32 мм	м.труб-да	58,6	409,13	231,75	7,9	2,95	23975	13581	463	173	128	17605	1,29	76
170	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	м.труб-да	84,2	471,67	59,85	4,19	1,58	39715	5039	353	133	128	6621	0,337	28
		Итого по акту							132223	32192	1588	597		41971		180

		Накладные расходы, %							41971	6296						21
		Итого							174194	38488	1588	597		41971		201
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							10452							
		Итого по акту в ц,2001г							**184646**	**38488**	**1588**	**597**		**41971**		**201**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев
Заведующий производственным сектором
_____ Е.К. Ещанов
Главный специалист производственного сектора
_____ М.М.Ташимов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ М.Р.Шайкенов
Эксперт тех.надзора _____ В.Н. Заславский

Подрядчик:
Директор ТОО "Курылыс" _____ Д.Мезько

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А г. Павлодара (2-й этап)
Договор №16 от 09 декабря 2011 года, допсоглашение №1 от 20.12.2011г., допсоглашение №2 от 28.12.2011г., допсоглашение №3 от 16.04.2012г.

Справка №8 от 18.07.2012 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **июль 2012 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		16	09.12.11г.	467019013421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них							
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	305 458 580										
в том числе за месяц	64 493 337	64 493 337	27 037 477	56 454 252					1 129 085	6 910 000	64 49
2-1-2, 2-1-3, 2,-1-3(а), 2-1-4,2-1-4(а), 2-1-5, 2-1-5(а)	64 493 337	64 493 337	27 037 477	56 454 252					1 129 085	6 910 000	64 49
Удержание аванса 30%	91 637 574	19 348 001									19 34
Удержание 5%	12 193 929	3 224 667									3 22
Итого к оплате:											**41 92**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель начальника Отдела строительства
Е.С. Асылбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор №16 от 09 декабря 2011 года, допсоглашение №1 от 20.12.2011г., допсоглашение №2 от 28.12.2011г.,допсоглашение №3 от 16.04.2012г.

СВОДНАЯ ФОРМА АКТОВ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2012 ГОДА

Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А г. Павлодара (2-й этап)

№ п/п		Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				В т. ч. накладных расходов тыс. тенге	Нормативная трудоемкость тыс. чел/час	Сметная заработная плата тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборуд. инвент. мебели	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		Глава 2. Основные объекты строительства							
1	2-1-2	Общестроительная работа. Надземная часть	24022,480			24022,480			
2	2-1-3	Отопление, вентиляция	265,177			265,177			
3	2-1-3(а)	Отопление, вентиляция	307,040			307,040			
4	2-1-4	Водопровод, канализация	371,204			371,204			
5	2-1-4(а)	Водопровод, канализация	485,492			485,492			
6	2-1-5	Электрооборудование, электроосвещение	1535,415	204,600		1740,015			
7	2-1-5 (а)	Электрооборудование, электроосвещение	96,533			96,533			
		Итого по главе 2	27083,341	204,600	0,000	27287,941			
		Итого по главам 1-7	27083,341	204,600	0,000	27287,941			
		Глава 8.Временные здания и сооружения.							
	1,10%	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений	297,917			297,917			
		Итого по главе 8.	297,917			297,917			
		Итого по главам 1-8	27381,258	204,60	0,00	27585,858			
		Глава 9.Дополнительные затраты на строительство							
	1,87%	Доп. затраты в зимнее время	512,029			512,029			
	1%	Затраты на выплату за выслугу лет			273,813	273,813			
	0,40%	Затраты на доп отпуска			109,525	109,525			

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		Итого по главе 9.	512,029		383,338	895,367			
		Итого по главам 1-9.	27893,287	204,600	383,338	28481,225			
	Итого базовая стоимость 2001года		***27893,287***	***204,600***	***383,338***	***28481,225***			
	0,94930878	***Итого в базовых ценах 2001 г. с понижающим коэффициентом***	***26479,343***	***194,229***	***363,905***	***27037,477***			
	2,088	Итого стоимость в ценах 2012года	55288,868	405,550	759,834	56454,252			
	0,02	Налоговые сборы и обязательные платежи 2%			1129,085	1129,085			
		ИТОГО	55288,868	405,550	1888,919	57583,337			
	0,12	НДС 12%			6910,000	6910,000			
		ИТОГО с НДС в ценах 2012года	**55288,868**	**405,550**	**8798,919**	**64493,337**			

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства
города Павлодара"

Заместитель начальника отдела:
Асылбаев Е. Р.
подпись

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора В.Н.Загравский

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по замечаниям экспертизы)

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1-2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

Акт № 1

выполненных работ за июль

(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы. Надземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Стены									
4	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М75 на р-ре М75 (8-9 этажи, чердак)	269,6	5364,64	335,84	1446307	90542	262695	4,54	
		м3 кладки		699,75	126	188653	33970	118	0,61	
5	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	67,38	2478,2	367,45	166981	24759	127045	10,12	
		м3 изоляции		1748,25	137,25	117797	9248	100	0,67	
6	99-5-70	Пенополистирол ПСБ-С М35К=0,970;	64,893	4212		273329				
		м3								
7	1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 175 (парапет, отм +27.850)К=0,970;	0,9506	5040		4791				
		м3								
11	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного отборного М75 на р-ре М75 при высоте этажа до 4 м (тоже)	647	742.47	34,37	480378	22237	154120	1,21	
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	122283	8327	118	0,0629	
12	Е8-12-1	Армирование кладки стен и простенков	1,02824	8679.65	422.15	8925	434	10211	56 4	
		т металлических изделий								

			8257,5	157,5	8491	162	118	0,77	
13	4-1-89								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	1,02824	50800		52235				
	т								
14	Е8-12-1								
	Армирование кладки стен и других конструкций (гибкие связи)	0,3636	8679,65	422,15	3156	153	3610	56,4	
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	3002	57	118	0,77	
15	4-1-4								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,16274	50600		8235				
	т								
16	4-1-89								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,18777	50800		9539				
	т								
17	4-1-88								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,01305	64100		837				
	т								
18	4-1-132								
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры-оцинкование	0,3636	40200		14617				
	т								
19	Е8-12-2								
	Крепление сводов стальными стяжками (полоса 200*3 АС-9, сеч в-в)	0,5035	128958,56	846,56	64931	426	3744	32,7	
	т металлических изделий								
			5985	317,25	3013	160	118	1,55	
20	Е8-12-1								
	Армирование кладки стен и других конструкций-арматурный пояс	0,77725	8679,65	422,15	6746	328	7717	56,4	
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	6418	122	118	0,77	
21	4-1-62								
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	0,75748	65300		49463				
	т								
22	4-1-88								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,01978	64100		1268				
	т								
23	Е6-19-2								
	Устройство поясов без опалубки В15-АС-12 Узел В	2,44	9137,22	283,24	22295	691	2124	4,15	
	м3								
			722,25	106,99	1762	261	105	0,5226	
27	Е8-6-7								
	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М75на р-ре М75 (8-9 этажи, чердак)	310,56	5323,46	337,41	1653254	104786	291886	4,38	
	м3 кладки								
			670,5	126	208230	39131	118	0.62	

28 E7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	433	107,27	66,43	46448	28764	28916	0,148	
	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	10327	10327	140	0,1051	
29 E7-44-5	Укладка перемычек массой до 1 т	2	637,05	292,42	1274	585	1123	1,62	
	шт сборных конструкций								
			297	103,75	594	208	140	0,4463	
30 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	19,81	20000		396200				
	м3								
31 E9-25-1	Монтаж металлических перемычек т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	1,24604	5257,75	2020,02	6551	2517	3367	15,51	
	т конструкций								
			2499,75	502,43	3115	626	90	1,79	
32 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	1,24604	101700		126722				
	т								
33 E15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	8,143	103,15	0,07	840	1	516	0,369	
	м2 окрашиваемой поверхности								
			60,3	0,02	491	–	105	0,0001	
34 E9-25-1	Монтаж металлической балки (АС-13 узел Д) т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	1,976	5257,75	2020,02	10389	3992	5340	15,51	
	т конструкций								
			2499,75	502,43	4940	993	90	1,79	
35 2-1-121	Балки составного сечения пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т	1,976	102100		201750				
	т								
36 E9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже	1,976	2426,4	545,76	4795	1078	2189	5,25	
	т								
			1230,75	–	2432	–	90	–	
37 99-4-4	Добавка на сталь С-245 (Книга 2, стр. 8, табл. 3)	1,824	1860		3393				
	т								
38 E15-70-1	Улучшенная штукатурка балки по сетке без устройства каркаса	26,98	1042,69	4,92	28132	133	5521	1,15	
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			193,05	1,87	5208	50	105	0,0091	
39 E7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок (АС-13 узел Д)	0,0144	86308,57	2434,57	1243	35	662	170	
	т стальных элементов								
			31950	920,25	460	13	140	4,49	
40 E6-1-1	Устройство бетонной подготовки-заполнение пустот, В15	1,2	8247,19	66,01	9897	79	278	1,35	
	м3								
			195,75	24,93	235	30	105	0,1218	

1.1 Монолитные ж/б балки

	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	11,26	14927,04	407,3	168078	4586	30016	14,4	
	м3		2385	153,86	26855	1732	105	0,7515	
42 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,582	60500		35211				
	т								
43 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,30768	67700		20830				
	т								
44 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,55144	62000		34189				
	т								
45 Е26-32-1	Заполнение балок перфорацией	2,759	2115,7	367,45	5837	1014	5202	10,12	
	м3 изоляции		1748,25	137,25	4823	379	100	0,67	
46 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=0,970;	3,1234	14600		45602				
	м3								
47 Е8-4-5	Оборачивание перфораций пленкой в 1 раз ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	95,3	44,96	4,12	4285	393	4766	0,234	
	м2 поверхности		40,84	1,54	3892	147	118	0,00755	
48 1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,0264	184000		4858				
	т								
1.3 Утепление стен по контуру проёмов									
57 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из досок (рамка)	2,22	22541,72	316,57	50043	703	9608	22,5	
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	7742	265	120	0,58	
58 Е8-4-5	Обертывание рамки рубероидом в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	120,3	44,96	4,12	5409	496	6016	0,234	
	м2 поверхности		40,84	1,54	4913	185	118	0,00755	
59 1-1-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300АК=1,100;	132,55	76		10074				
	м2								
60 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	9,75	2478,2	367,45	24162	3583	18383	10,12	
	м3 изоляции		1748,25	137,25	17045	1338	100	0,67	
61 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER марка OL-E жесткиеК=0,970;	9,4672	14600		138221				

		м3							
62 Е8-4-5	Обертывание изоляции пленкой в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	228,8	44,96	4,12	10287	943	11441	0,234	
	м2 поверхности		40,84	1,54	9344	352	118	0,00755	
63 1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,018	184000		3312				
		т							
64 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (полоса 40х6)	0,362	175710,1	1826,1	63607	661	4455	42,7	
	т стальных элементов		8100	690,75	2932	250	140	3,37	
65 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	10	974,65	4,92	9747	49	2048	1,15	
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	1931	19	105	0,0091	

Раздел 2 Перегородки

66 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М75 на растворе М50 при высоте этажа до 4 м	335,2	778,83	34,73	261064	11641	94142	1,43	
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	75420	4361	118	0,0635	
67 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,27304	64100		17502				
		т							
68 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг.Крепление кирпичных перегородок к стенам и перекрытиям.	0,39372	175710,1	1826,1	69181	719	4845	42,7	
	т стальных элементов		8100	690,75	3189	272	140	3,37	
69 Е8-24-9	Установка однослойных перегородок из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м	92,88	261	28,35	24242	2633	17516	0,88	
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		152,15	7,67	14132	712	118	0,0195	
70 1-1-572	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок, толщина 80 ммК=1,012;	93,99456	866		81399				
		м2							
71 Е7-20-3	Установка креплений гипсовых плит к стенам и перекрытиям	0,09661	175710,1	1826,1	16975	176	1190	42,7	
	т стальных элементов		8100	690,75	783	67	140	3,37	
72 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,25	22541,72	316,57	5635	79	1082	22,5	
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	872	30	120	0,58	

Раздел 3 Перекрытие и покрытие

73	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	72	932,01	200,77	67105	14455	37337	1,74
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	21546	5123	140	0,3052
74	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	72	1510,06	373,54	108724	26895	60563	2,66
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	33534	9725	140	0,6052
75	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 см	161,76	2045		330799			
		м2							
76	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см	720,84	2090		1506556			
		м2							
81	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	727,2	349		253793			
		м2							
83	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	2,41	10963,32	269,2	26422	649	3628	8,21
		м3		1332	101,7	3210	245	105	0,4966
84	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00216	65000		140			
		т							
85	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,03619	60500		2189			
		т							
86	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00536	65900		353			
		т							
87	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг-МС	0,20966	175710,1	1826,1	36839	383	2580	42,7
		т стальных элементов		8100	690,75	1698	145	140	3,37
88	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,20966	18000		3774			
		т							
89	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	2,26	2478,2	367,45	5601	830	4261	10,12
		м3 изоляции		1748,25	137,25	3951	310	100	0,67
90	99-5-70	Пенополистирол ПСБ-С М35К=0,970;	2,0952	4212		8825			

		м3							
01 E11 5-1									
	Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки	113,3	301,3	2,07	34137	235	36169	1,38	
	м2 изолируемой поверхности								
			258,75	0,79	29316	90	123	0,0038	
92 E46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 ммК=2,000;	26	422,62	200,07	10988	5202	7751	1,2759	
	отверстие								
			222,55	75,58	5786	1965	100	0,3691	
Раздел 5 Ограждение лоджий									
189 E8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М75 на р-ре М75	62,3	467,21	18,89	29107	1177	14843	1,24	
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			194,85	7,07	12139	440	118	0,0345	
190 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,335	60500		20268				
	т								
192 E8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	61,98	38,93	–	2413	–	2847	0,219	
	м2 стен (без вычета проемов)								
			38,93	–	2413	–	118	–	
193 E8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	4	258,16	4,19	1033	17	281	0,382	
	м2 поверхности								
			58,05	1,58	232	6	118	0,0076	
194 E9-25-1									
	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,63	5257,75	2020,02	3312	1273	1703	15,51	
	т конструкций								
			2499,75	502,43	1575	317	90	1,79	
195 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей [14	0,63	101700		64071				
	т								
196 E9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже	0,63	2426,4	545,76	1529	344	698	5,25	
	т								
			1230,75	–	775	–	90	–	
197 E6-1-1	Заполнение отверстий В7,5	0,2	8247,19	66,01	1649	13	46	1,35	
	м3								
			195,75	24,93	39	5	105	0.1218	
198 E6-11-7									
	Установка закладных деталей весом до 4 кг - ЗД-2	0,13704	93997,62	304,24	12881	42	4776	198	
	т								
			33075	114,75	4533	16	105	0.56	
199 E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - А-1, -10*100	0,2458	13010,1	1826,1	3198	449	3025	42,7	

	т стальных элементов		8100	690,75	1991	170	140	3,37	
200 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,2458	154200		37902				
	т								
201 Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления ЦСП	0,53405	17312,36	2191,28	9246	1170	6083	73,6	
	т конструкций		12555	101,25	6705	54	90	0,49	
202 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,04952	154200		7636				
	т								
203 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,48453	154400		74811				
	т								
204 Е33-254-4	Окраска нитроэмалью стальных конструкций	0,53405	7951,13	6670,88	4246	3563	1272	7,13	
	т		1192,5	1074,33	637	574	105	3,46	
205 1-1-1071	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	0,0032	239800		767				
	т								
206 Е7-76-1	Устройство ограждений из ЦСП в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	54,6	734,69	5,64	40114	308	11341	0,82	
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		146,25	2,13	7985	116	140	0,0104	
207 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением-МПЛ	1,56608	13699,06	5475,86	21454	8576	9293	28,9	
	т конструкций		5040	1552,87	7893	2432	90	5,46	
208 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1,56608	133700		209385				
	т								
209 Е9-53-1	Монтаж конструкций люков МКЛ	0,52704	14803,84	1133,15	7802	597	6305	82,1	
	т конструкций		12892,5	398,25	6795	210	90	1,95	
210 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т-НКЛ, люки	0,52704	154200		81270				
	т								
211 Е33-254-4	Окраска эмалью стремянок	2,09312	9365,95	6670,88	19604	13963	4982	7,13	
	т		1192,5	1074,33	2496	2249	105	3,46	
212 99-5-4	Покрытие грунтовкой ГФ-021 (Книга 2 стр.9)	2,09312	1415		2962				
	тн								

	Укладка стальной трубы для сброса воды диаметром 50 мм	21,6	93,07	10,34	2010	223	2235	0,433	
	м трубопровода								
			76,95	3,87	1662	84	128	0,0189	
214 8-8-66	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм**	21,6	321		6934				
	м								

Раздел 6 Лестница(2 шт)

216 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороныК=2,000;	9	1510,06	373,54	13591	3362	7571	2,66	
	шт сборных конструкций								
			465,75	135,07	4192	1216	140	0,6052	
217 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 смК=2,000;	19,9	2045		40696				
	м2								
218 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 смК=2,000;	39	2090		81510				
	м2								
220 30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2К=2,000;	48,63	349		16972				
	м2								
221 Е7-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 тК=2,000;	6	117,9	37,48	707	225	636	0,408	
	шт сборных конструкций								
			64,8	10,81	389	65	140	0,042	
222 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П2-15К=2,000;	0,18	24900		4482				
	м3								
223 30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-2,000;	-0,18	134		-24				
	м3								
224 30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-2,000;	-0,18	250		-45				
	м3								
225 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг ТД и ММК=2,000;	0,0108	175710,1	1826,1	1898	20	132	42,7	
	т стальных элементов								
			8100	690,75	87	7	140	3,37	

226	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытияК=2,000;	0,0108	18000		194			
		т							
227	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступенейК=2,000;	74,4	208,39	12,56	15504	934	19243	1,08
		м ступеней		180	4,75	13392	353	140	0,0232
228	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделкиК=2,000;	74,4	1100		81840			
		м							
229	Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных породК=2,000;	20	501,07	7,69	10021	154	6759	1,34
		м ограждений		238,5	2,9	4770	58	140	0,0142
230	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницыК=2,000;	0,16118	133700		21550			
		т							
231	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных конструкцийК=2,000;	1,51118	8765,33	6670,88	13246	10081	3597	7,13
		т		1192,5	1074,33	1802	1624	105	3,46
232	Е15-176-8	Двухслойное покрытие поручня масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхностиК=2,000;	15,48	232,13	–	3593	–	439	0,147
		м2 покрытия		27	–	418	–	105	–
233	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 ммК=2,000;	2,44	10963,32	269,2	26751	657	3673	8,21
		м3		1332	101,7	3250	248	105	0,4966
234	Е6-22-8	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 ммК=2,000;	0,15	12342,83	327,7	1851	49	316	11,6
		м3		1881	123,8	282	19	105	0,6046
235	Е6-22-7	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 ммК=2,000;	0,4	13585,6	383,89	5434	154	1025	14,2
		м3		2295	145,01	918	58	105	0,7083
236	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=2,000;	0,08638	65000		5615			

		т							
237	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=2,000;	0,12962	60500		7842			
		т							
239	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 ммК=2,000;	0,107	61300		6559			
		т							
240	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=2,000;	0,05294	41200		2181			
		т							
241	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м и косоуровК=2,000; т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,9806	5257,75	2020,02	5156	1981	2650	15,51
		т конструкций		2499,75	502,43	2451	493	90	1,79
242	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданийК=2,000;	0,9806	2426,4	545,76	2379	535	1086	5,25
		т		1230,75	–	1207	–	90	–
243	2-1-146	КосоурыК=2,000;	0,58616	108500		63598			
		т							
244	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилейК=2,000;	0,40444	101700		41132			
		т							
245	99-2-40	Добавка на стоимость стали С-245К=2,000;	0,9906	1860		1843			
		т							
246	Е7-20-3	Анкеровки балкиК=2,000;	0,1178	175710,1	1826,1	20699	215	1449	42,7
		т стальных элементов		8100	690,75	954	81	140	3,37
247	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций, 5ВрIК=2,000;	0,06234	8679,65	422,15	541	26	620	56,4
		т металлических изделий		8257,5	157,5	515	10	118	0,77
248	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=2,000;	0,06234	41200		2568			
		т							
250	Е15-70-2	Улучшенная штукатурка балок по сетке без устройства каркасаК=2,000;	70	1004,53	4,92	70317	344	16047	1,28
		м2 оштукатуриваемой поверхности		216,45	1,87	15152	131	105	0,0091
251	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом-в монолитных участкахК=2,000;	2	4398,02	245,72	8796	491	1131	2,71
		м3 утеплителя		382,5	92,25	765	185	119	0,45

Раздел 7 Полы

7.2 Деталь 61

260	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	854,9	227,34	9,95	194353	8506	58822	0,356
		м2 стяжки		52,2	3,74	44626	3197	123	0,0182
261	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки на толщ. 40 ммК=4,000;	3419,6	35,95	0,67	122935	2291	3701	0,0044
		м2 стяжки		0,63	0,25	2154	855	123	0,0012
262	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	991,3	925,06	4,9	917012	4857	73585	0,382
		м2 покрытия		58,5	1,85	57991	1834	123	0,009
263	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусовК=1,050;	1040,865	109,84	0,46	114329	479	15644	0,0765
		м плинтусов		12,04	0,18	12532	187	123	0,0008
264	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленнымК=0,070;	72,86055	170,46	1,88	12420	137	6045	0,467
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	5705	52	105	0,0035

7.4 Деталь 62

272	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе М200	160,87	1440,82	11,72	231785	1885	34839	1,06
		м2 покрытия		171,68	4,39	27618	706	123	0,0214
273	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических на р-ре М200К=1,050;	172,2	257,85	0,32	44402	55	8841	0,236
		м плинтусов		41,63	0,11	7169	19	123	0,0006

7.5 Деталь 352*

274	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	290,2	227,34	9,95	65974	2887	19967	0,356
		м2 стяжки		52,2	3,74	15148	1085	123	0,0182
275	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	290,2	329,52	14,76	95627	4283	20692	0,361
		м2 покрытия		52,43	5,54	15215	1608	123	0,027
276	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусовК=1,050;	304,71	29,59	0,22	9016	67	6967	0,104
		м плинтусов		18,5	0,09	5637	27	123	0,0004

7.8 Полы лоджий

286	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	108,7	236,62	9,95	25721	1082	7480	0,356
		м2 стяжки							

			52,2	3,74	5674	407	123	0,0182	

Раздел 8 Двери

287	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	59,37	403,82	102,53	23975	6087	13345	0,899
		м2 проемов		151,65	35,67	9003	2118	120	0,1393
289	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	171,25	634,99	31,85	108742	5454	41684	1,15
		м2 проемов		190,8	12,04	32675	2062	120	0,0587
290	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	58,38	4250		248115			
		м2							
291	6-2-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	38,16	3780		144245			
		м2							
292	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	54	4010		216540			
		м2							
293	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	31,56	3900		123084			
		м2							
294	6-2-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние	48,52	4880		236778			
		м2							
301	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	48	583		27984			
		шт							

Раздел 9 Окна и балконные двери

302	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	11,06	498,08	19,17	5509	212	3148	1,3822
		м2 проемов		230,97	6,18	2555	68	120	0,0302
303	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	11,06	5240		57954			
		м2							
304	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	23,43	427,5	19,32	10016	453	5405	1,1121
		м2 проемов		185,83	6,39	4354	150	120	0,0312

305 1 10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	27,37	346,04	18,87	9471	516	4691	0,8165	—
	м2 проемов		136,44	6,39	3734	175	120	0,0312	
306 6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	50,8	7000		355600				
	м2								
307 E10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	65,6	348,94	18,88	22890	1239	13979	1,0234	—
	м2 проемов		171,01	6,57	11218	431	120	0,0321	
308 6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	65,6	6920		453952				
	м2								
309 E10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	118,62	241,05	5,58	28593	662	13688	0,586	—
	м2 проемов		94,05	2,12	11156	251	120	0,0103	
310 6-1-198	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 530 мм	83,6	1076		89954				
	м								
311 E10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	41	447,28	20,21	18338	829	10925	1,2876	—
	м2 проемов		215,16	6,88	8822	282	120	0,0336	
312 6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	41	9000		369000				
	м2								

Раздел 11 Мусоропровод (2 шт)

335 E8-28-1	Монтаж мусоропровода общей высотой 25 м со стволом из асбестоцементных труб, с пятью клапанами в 9-этажных зданияхК=2,000;	2	53820,52	11211,12	107641	22422	30656	61,3	—
	мусоропровод		9832,5	3157,65	19665	6315	118	12,56	
336 2-2-20	Металлический мусоросборник с тележкойК=2,000;	2	18800		37600				

	комплект								
337 2 1 261									
	Металлоконструкции опорной рамы из цилиндрического телескопического отводаК=2,000;	525,44	114		59900				
	кг								
338 99-4-4									
	Добавка на сталь С-245 (Кн.2, стр8 табл3)К=2,000;	0,52544	1860		977				
	тн								
339 99-5-4									
	Грунтование конструкций ГФ-021 за 2 разаК=2,000;	0,35344	1415		500				
	тн								
340 Е34-27-2	Окраска в два слоя (эмалью) установленных стальных радиомачт из прокатных профилейК=2,000;	0,35344	6063,25	2270,95	2143	803	1142	14,61	
	т металлоконструкций								
			2333,25	866,25	825	306	101	4,23	
341 9-3-7	Клапаны приемныеК=2,000;	10	2018		20180				
	шт								
342 Е8-30-1									
	На 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключатьК=2,000;	10,72	1468,04	388,4	15737	4164	3641	1,17	
	м ствола								
			180	107,82	1930	1156	118	0,43	
343 Е8-32-1									
	Окраска металлических деталей мусоропровода с пятью клапанами в 9-этажных зданияхК=2,000;	2	1764,68	–	3529	–	2007	4,79	
	мусоропровод								
			850,5	–	1701	–	118	–	

Раздел 12 Внутренняя отделка

344 Е15-64-4									
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	910,7	171,8	3,94	156458	3588	99066	0,5535	
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			102,11	1,49	92992	1357	105	0,00729	
345 Е15-180-6									
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	2000	271,63	2,33	543260	4660	93513	0,26	
	м2 окрашиваемой поверхности								
			43,65	0,88	87300	1760	105	0,0043	
347 Е15-61-3									
	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	2893	339,37	4,07	981797	11775	415094	0,74	
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			135,68	0,97	392522	2806	105	0,0517	

348	Е15-04-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм	2785	105,41	3,43	293567	9553	219435	0,4552
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	205338	3648	105	0,0063
349	Е15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	513,4	238,53	2	122461	1027	50603	0,566
		м2 оштукатуриваемой поверхности		93,6	0,27	48054	139	105	0,0423
350	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	1104	266,15	1,88	293830	2076	45963	0,231
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	42979	795	105	0,0035
351	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	384,8	1863,3	4,62	716998	1778	104286	1,52
		м2 облицовки		254,97	3,14	98112	1208	105	0,0162
352	Е15-251-2	Оклейка стен тиснеными и плотными обоями по монолитной штукатурке и бетону	5402	163,44	0,62	882903	3349	420020	0,423
		м2 оклеиваемой поверхности		73,8	0,25	398668	1351	105	0,0012
353	Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	870	120,15	1,61	104531	1401	48042	0,31
		м2 окрашиваемой поверхности		51,98	0,61	45223	531	105	0,003
354	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 по верху ванн	129	123,31	0,16	15907	21	2578	0,0899
		м плинтусов		16,18	0,07	2087	9	123	0,0003
355	Е15-165-8	Улучшенная окраска ствола мусорокамеры колером масляным разбеленным	69	174,95	1,88	12072	130	5726	0,468
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	5403	50	105	0,0035
	12.1 Отделка откосов								
356	Е26-32-1	Утепление откосовК=0,020;	4,5706	2478,2	367,45	11327	1679	8618	10,12
		м3 изоляции		1748,25	137,25	7991	627	100	0,67
357	99-5-71	Пенополистирол ПСБ-С М50 (у=40кг/м3)К=0,970;	4,43348	4656		20642			
		м3							
358	Е15-36-2	Облицовка откосов гипсокартоном	500,03	556	4,97	278017	2485	60735	0,71
		м2							

			114,18	1,5	57093	750	105	0,0081	
359	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных откосов ОК-5 (одна ширина) +дверных откосов	189,13	714,81	6,33	135192	1197	62582	1,79
		м2 оштукатуриваемой поверхности							
				312,75	2,39	59150	452	105	0,0117
360	Е15-64-5	Шпатлевка оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм	365	197,54	6,12	72102	2234	55077	0,8056
		м2 оштукатуриваемой поверхности							
				141,39	2,32	51607	847	105	0,01132
361	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленных под окраску	90	266,15	1,88	23954	169	3747	0,231
		м2 окрашиваемой поверхности							
				38,93	0,72	3504	65	105	0,0035
362	Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	20,04	120,15	1,61	2408	32	1107	0,31
		м2 окрашиваемой поверхности							
				51,98	0,61	1042	12	105	0,003
		Всего прямые затраты				**19155464**	**525332**		1
						2974951	**182316**		
		В том числе стоимость: материалов, тенге				15655175			
		Накладные расходы, тенге				3507253			
		- заработная плата, тенге				526088			
		- трудоемкость, чел-ч				1754			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1359763			
		Всего				**24022480**			

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев
Заведующий производственным сектором
_____ Е.К. Ещанов
Главный специалист производственного сектора
_____ М.М.Ташимов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов
Эксперт тех.надзора _____ В.Н. Загравский

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по замечаниям

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1-2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

АКТ № 2

выполненных работ за июль 2012г

Лок.смета смета № 2-1-3

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/ч	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед. в %	всего	ед.	все
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1 ОТОПЛЕНИЕ																
5	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопровод неоцинкованных труб д 20мм	м.труб-да	267	266,17	53,77	4,08	1,53	71067	14357	1089	409	128	18900	0,306	8
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопровод неоцинкованных труб д 15мм	м.труб-да	20	268,17	53,77	4,08	1,53	5363	1075	82	31	128	1416	0,306	6
21	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	кВт	40,23	234,78	100,35	19,17	7,19	9445	4037	771	289	128	5538	0,246	1
22	99-2-230	Стальной панельный радиатор РСПО-22 размером 500*500	шт	8	3344				26752							
23	99-2-231	Стальной панельный радиатор РСПО-22 размером 500*600	шт	3	3852				11556							
24	99-2-232	Стальной панельный радиатор РСПО-22 размером 500*700	шт	8	4360				34880							
25	99-2-233	Стальной панельный радиатор РСПО-22 размером 500*800	шт		4868				0							
30	99-2-238	Стальной панельный радиатор РСПО-22 размером 500*1400	шт		8106				0							
32	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	квт	5,28	181	111,7	35,77	13,4	958	590	189	71	128	845	0,702	4
33	12-4-12	Радиаторы отопительные чугунные МС-140.	квт	5 28	3490,00				18427							
48	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб д 50мм (гильзы)	м.труб-да	28	117,9	103.36	14,54	5,45	3301	2894	407	153	128	3899	0,57	1
49	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской 57*3,5мм	м	28	321.00				8988							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
52	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500см2 в бетонных потолках толщ 100мм	отв	40	422,62	222,55	200,07	75,58	16905	8902	8003	3023	100	11925	1,276
		Итого по акту							207643	31855	10541	3975		42524	
		Накладные расходы, %							42524	6379					
		Итого							250167	38233	10541	3975		42524	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							15010						
		Итого по акту в ц,2001г							**265177**	**38233**	**10541**	**3975**		**42524**	

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Е.К. Ещанов

Главный специалист производственного сектора
_____ М.М.Ташимов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" К.Р Шайкенов

Эксперт тех.надзора _____ В.Н. Загравский

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по замечаниям

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1-2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

АКТ № 3

выполненных работ за июль 2012г

Лок.смета смета № 2-1-3 (а)

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затрат труда,чел	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед. в %	всего	ед.	в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Раздел 10 отопление														
1	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500см2 в бетонных потолках толщ 100мм	отв	131	422,62	222,55	200,07	75,58	55363	29154	26209	9901	100	39055	1,2759	
2	Е16-15-1	Установка вентилей,задвижек, затворов , клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм	шт	142	270	254,25			38340	36104	0	0	128	46212	1,47	
3	99-4-115	Кран шаровый со сгоном вн/нар "base" д-15мм	шт	4	498,61				1994							
4	99-4-116	Кран шаровый со сгоном вн/нар "base" д-20	шт	50	726,33				36317							
5	99-4-117	клапан ручной для радиатора д-15мм	шт	12	722,95				8675							
6	99-4-118	клапан ручной для радиатора д-20мм	шт	50	1274,05				63703							
		Итого по акту							204392	65258	26209	9901		85268		
		Накладные расходы, %							85268	12790						
		Итого							289660	78048	26209	9901		85268		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							17380							
		Итого по акту в ц,2001г							**307040**	**78048**	**26209**	**9901**		**85268**		

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Е.К. Ещанов

Главный специалист производственного сектора
_____ М.М.Ташимов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора _____ В.Н. Загравский

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по замечаниям

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1-2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

АКТ № 4

выполненных работ за июль 2012г

Лок.смета смета № 2-1-4

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затр труда,
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед. в %	всего	ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1 Водопровод ниже отм.0.000															
34	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	м.труб-да	24,8	471,67	59,85	4,19	1,58	11697	1484	104	39	128	1949	0,337
Раздел 9. Санитарно-техническое оборудование.															
201	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	к-т	16	460,28	346,5	21,53	9	7364	5544	344	144	128	7282	1,95
202	11-1-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания размером 550х420х150мм	шт	16	5290,00				84640						
204	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	к-т	16	387,4	279	13,9	4,5	6198	4464	222	72	128	5807	1,56
205	11-1-26	мойки стальные эмалированные с одной и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА	шт	16	3850				61600						
206	Е17-1-12	Установка купальных стальных ванн	к-т	16	9759,07	330,75	93,94	36	156145	5292	1503	576	128	7511	1,95
		Итого по акту							327643	16784	2174	831		22549	
		Накладные расходы, %							22549	3382					
		Итого							350192	20167	2174	831		22549	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							21012						
		Итого по акту в ц,2001г							**371204**	**20167**	**2174**	**831**		**22549**	

Заказчик:

Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Е.К. Ещанов

Главный специалист производственного сектора

_____ М.М. Ешимов

Технический надзор

Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора _____ В.Н. Загравский

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по замечаниям экспертизы)
Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1-2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

Акт выполненных работ за июль месяц 20122 года N 6
Электрооборудование, электроосвещение

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные		Затра
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед. в %	всего	ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Локальная смета № 2-1-5													
1	8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000мм	шт	2	2849	486	178	40,5	5698	972	356	81	95	1000	3
2	**75-6-43**	Вводная панель ВРУ1-13-20	шт	1	122300				122300	0	0	0		0	
3	**75-6-55**	Распределительная панель ВРУ-1-50-00	шт	1	82300				82300	0	0	0		0	
4	8-155-1	Герметизация проходов уплотнительной массой при вводе кабелей во взрывоопасные помещения	прох. кабеля	2	373,8	78,9			748	158	0	0	95	150	
37	8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	1121	8,5	7,3	0,1		9529	8183	112	0	95	7774	0,05
38	8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16мм2	м	153	14,6	11,8	0,2	0,1	2234	1805	31	15	95	1730	0,07
39	8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	91	19,6	16,4	0,5	0,1	1784	1492	46	9	95	1426	0,1
40	8-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	м	92	27	20,9	0,8	0,2	2484	1923	74	18	95	1844	0,13
41	8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	м	2786	5,4	3,7	0,1		15044	10308	279	0	95	9793	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
42	8-412-10	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 35 мм2	м	765	10,6	7,6	0,4	0,1	8109	5814	306	77	95	5596	0,05
43	8-412-11	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 70 мм2	м	313	18,5	12,5	0,8	0,2	5791	3913	250	63	95	3776	0,08
44	16-7-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией,на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1, сечение 2,5 мм2	1000 м	3,877	13300				51564	0	0	0		0	
46	16-7-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией,на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1, сечение 16 мм2	1000 м	0,014	82200				1151	0	0	0		0	
49	16-7-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, марка ТРП, диаметр жилы 1х2х0,5 мм2	1000 м	0,03	3660				110	0	0	0		0	
50	8-403-3	Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах	м	3295	47,2	26,3	14,8	4,3	155524	86659	48766	14169	95	95786	0,16
51	8-403-1	Кабель в пустотах плит перекрытий	м	676	30,3	18,7	7,3	2,1	20483	12641	4935	1420	95	13358	0,11
52	8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м	165	175,2	72,7	75,7	20,6	28908	11996	12491	3399	95	14625	0,44
53	99-1-464	Кабели силовые плоские на напряжение до 660 В, марки ВВГп, число жил и сечение 3х1,5 мм2	м	901	42				37842	0	0	0		0	
54	99-1-344	Кабели силовые плоские на напряжение до 660 В, марки ВВГп, число жил и сечение 2х1,5 мм2	м	240	29				6960	0	0	0		0	
55	99-1-463	Кабели силовые плоские на напряжение до 660 В, марки ВВГп, число жил и сечение 3х4 мм2	м	260	130				33800	0	0	0		0	
56	99-1-356	Кабели силовые плоские на напряжение до 660 В, марки ВВГп, число жил и сечение 3х2,5 мм2	м	2570	69				177330	0	0	0		0	
57	16-1-342	Кабели силовые плоские на напряжение до 660 В, марки ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000 м	0,095	60500				5748	0	0	0		0	
58	16-1-587	Кабели силовые плоские на напряжение до 660 В, марки ВВГп, число жил и сечение 4х2,5мм2	1000 м	0,07	125400				8778	0	0	0		0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
59	8-571-4	Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, высота свыше 1700 мм, глубина до 600 мм	м ширины	3	1571	887	509	117	4713	2661	1527	351	95	2861	2
86	10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	шт	520	254,8	234	12,5		132496	121680	6500	0	110	133848	1
87	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000 шт	0,3	16300				4890	0	0	0		0	
88	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	1000 шт	0,22	24200				5324	0	0	0		0	
96	10-901-9	Ящик протяжной или коробка, размер до 500х500 мм	шт	6	295,8	250	30,4	2,3	1775	1500	182	14	110	1665	2
97	18-3-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54,габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	шт	6	3100				18600	0	0	0		0	
100	8-409-1	Трубы винипластовые по стенам в штробе с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	186	108,6	39,6	48,9	12,2	20200	7366	9095	2269	95	9153	0,22
101	8-409-6	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	1018	48,7	28,8	2,6	0,2	49577	29318	2647	204	95	28046	0,17
102	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25мм	10м	120,4	777				93551	0	0	0		0	
103	8-409-4	Трубы винипластовые по потолкам, диаметр до 50 мм	м	68	91,9	37,8	38,3	9,3	6249	2570	2604	632	95	3043	0,23
104	8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления,Dн 40мм	10м	6,8	1420				9656	0	0	0		0	
105	8-409-3	Трубы винипластовые по стенам в штробе с креплением скобами, диаметр до 75 мм	м	40	180,3	57,4	91,6	23	7212	2296	3664	920	95	3055	0,33
106	8-409-8	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 75 мм	м	75	69,7	34,9	5,5	0,7	5228	2618	413	53	95	2537	0,21
107	8-4-13	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления,Dн 75мм	10м	11,5	3610				41515	0	0	0		0	
108	8-407-2	Трубы стальные по стенам в штробе с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	70	159,9	54,5	81,1	20,3	11193	3815	5677	1421	95	4974	0,35
109	8-6-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали, 40х2,5 мм	м	70	160				11200	0	0	0		0	
110	46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	шт	60	229,27	126,27	103	38,9	13756	7576	6180	2334	100	9910	0,748
111	46-30-4	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	шт	76	59,11	30,89	28,22	10,67	4492	2348	2145	811	100	3159	0,1767

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
112	46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130	шт	311	116,61	61,18	55,43	20,95	36266	19027	17239	6515	100	25542	0,3621
113	46-31-2	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	м	60	61,81	33,1	28,71	10,85	3709	1986	1723	651	100	2637	0,1961
		Итого прямые затраты							1265817	350624	127240	35425		387288	
		Накладные расходы, %							387288	58093					
		Итого							1653105	408718					
		Стоимость оборудования							204600						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							86910						
		Итого по сметному расчету в ценах 2001 г							1740015	444142					

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев
Заведующий производственным сектором
_____ Е.К. Ещанов
Главный специалист производственного сектора
_____ М.М.Ташимов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ТВ" _____ К.Р.Шайкенов
Эксперт тех.надзора _____ В.Н. Затравский

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по замечаниям экспертизы)

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1-2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

Алт выполненных работ за июль месяц 20122 года № 7

Электрооборудование, электроосвещение

Основание: письмо №134 от 30.05.2012 года

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные		Затр
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед. в %	всего	ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Локальная смета № 2-1-5 (А)													
45*	16-7-106	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией,на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 16мм2	1000 м	0,725	25600				18560	0	0	0		0	
47*	16-7-109	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией,на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 50мм2	1000 м	0,27	70400				19008	0	0	0		0	
48*	16-7-111	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией,на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 95мм2	1000 м	0,405	132100				53501	0	0	0		0	
		Итого прямые затраты							91069	0	0	0		0	
		Накладные расходы, %							0	0					
		Итого							91069	0					
		Стоимость оборудования													
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							5464						
		Итого по сметному расчету в ценах 2001 г							96533	0					

Заказчик:

Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Е.К. Ещанов

Главный специалист производственного сектора

_____ М.М.Ташимов

Технический надзор

Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Ф.Шайкенов

Эксперт тех.надзора _____ В.Н. Загравский

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по замечаниям

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1-2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

АКТ № 5

выполненных работ за июль 2012г

Лок.смета смета № 2-1-4 (а)

Основание: письмо- согласование №74 от 19.03.2012г.

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/час	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед. в %	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел5. водопровод выше отм.0.000																
139*	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диаметром 20 мм	м.труб-да	200	499,47	292,5	12,19	4,57	99894	58500	2438	914	128	76050	1,64	328
141*	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	м.труб-да	30	362,67	59,85	4,19	1,58	10880	1796	126	47	128	2359	0,337	10
Раздел6. Горячее водоснабжение выше отм.0.000																
166*	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диаметром 20 мм	м.труб-да	280	499,47	292,5	12,19	4,57	139852	81900	3413	1280	128	106470	1,64	459
168*	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	м.труб-да	51	362,67	59,85	4,19	1,58	18496	3052	214	81	128	4010	0,337	17
		Итого по акту							269122	145248	6191	2322		188889		814
		Накладные расходы, %							188889	28333						94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Итого							458011	173581	6191	2322		188889		909
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							27481							
		Итого по акту в ц,2001г							**485492**	**173581**	**6191**	**2322**		**188889**		**909**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Е.К. Ещанов

Главный специалист производственного сектора
_____ М.М.Ташимов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора _____ В.Н. Загравский

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А г. Павлодара (2-й этап)
Договор №16 от 09 декабря 2011 года, допсоглашение №1 от 20.12.2011г., допсоглашение №2 от 28.12.2011г., допсоглашение №3 от 16.04.2012г.

Справка № 7 от 18.06.2012 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **июнь 2012 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		16	09.12.11г.	467019013421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	240 965 243										
в том числе за месяц	72 430 922	72 430 922	30 365 143	63 402 418					1 268 048	7 760 456	72 430 9
2-1-1, 2-1-2, 2-1-3, 2,-1-3(а), 2-1-4, 2-1-4(а), 2-1-5	72 430 922	72 430 922	30 365 143	63 402 418					1 268 048	7 760 456	72 430 9
Удержание аванса 30%	72 289 573	21 729 277									21 729 2
Удержание 5%	8 969 262	3 621 546									3 621 5
Итого к оплате:											**47 080 0**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Начальник Отдела строительства
_____Е.Т. Шахман

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор №16 от 09 декабря 2011 года, допсоглашение №1 от 20.12.2011г., допсоглашение №2 от 28.12.2011г.,допсоглашение №3 от 16.04.2012г.

СВОДНАЯ ФОРМА АКТОВ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2012 ГОДА

Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А г. Павлодара (2-й этап)

№ п/п		Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				В т. ч. накладных расходов тыс. тенге	Нормативная трудоемкость тыс. чел/час	Сметная заработная плата тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборуд. инвент. мебели	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		Глава 2. Основные объекты строительства							
1	2-1-1	Общестроительные работы.Подземная часть	93,405			93,405			
2	2-1-2	Общестроительная работа. Надземная часть	26301,351			26301,351			
3	2-1-3	Отопление, вентиляция	1155,245			1155,245			
4	2-1-3(а)	Отопление, вентиляция	383,326			383,326			
5	2-1-4	Водопровод, канализация	1448,748			1448,748			
6	2-1-4(а)	Водопровод, канализация	249,465			249,465			
7	2-1-5	Электрооборудование, электроосвещение	1005,196			1005,196			
		Итого по главе 2	30636,736	0,000	0,000	30636,736			
		Итого по главам 1-7	30636,736	0,000	0,000	30636,736			
		Глава 8.Временные здания и сооружения.							
	1,10%	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений	337,004			337,004			
		Итого по главе 8.	337,004			337,004			
		Итого по главам 1-8	30973,740	0,00	0,00	30973,740			
		Глава 9.Дополнительные затраты на строительство							
	1,87%	Доп. затраты в зимнее время	579,209			579,209			
	1%	Затраты на выплату за выслугу лет			309,737	309,737			
	0,40%	Затраты на доп отпуска			123,895	123,895			

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		Итого по главе 9.	579,209		433,632	1012,841			
		Итого по главам 1-9.	31552,949	0,000	433,632	31986,581			
	Итого базовая стоимость 2001года		***31552,949***	***0,000***	***433,632***	***31986,581***			
	0,94930878	***Итого в базовых ценах 2001 г. с понижающим коэффициентом***	***29953,492***	***0,000***	***411,651***	***30365,143***			
	2,088	Итого стоимость в ценах 2012года	62542,890	0,000	859,527	63402,418			
	0,02	Налоговые сборы и обязательные платежи 2%			1268,048	1268,048			
		ИТОГО	62542,890	0,000	2127,576	64670,466			
	0,12	НДС 12%			7760,456	7760,456			
		ИТОГО с НДС в ценах 2012года	**62542,890**	**0,000**	**9888,032**	**72430,922**			

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Начальник отдела:
Шахман Е.Т.
подпись

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис ПВ" К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора В.Н.Загравский

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
В.Д.Мелько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по замечаниям экспертизы)

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1-2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

Акт № 1

выполненных работ за июнь

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы. Подземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 10 Разные работы								
		10.1 Входы №1 и №2								
1	Е16-7-11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 125 мм	6,1	237,17	27,39	1447	167	1440	1,03	
		м трубопровода		174,15	10,26	1062	63	128	0,0501	
2	8-6-52	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 125 мм	6,1	1210		7381				
		м								
3	Е16-21-1	Установка водосточных воронок	2	636,26	137,88	1273	276	1326	2,58	
		воронка		465,75	51,75	932	104	128	0,25	
4	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	5,02	94		472				
		кг								
5	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	32	371,41	14,76	11885	472	2282	0,361	
		м2 покрытия		52,43	5,54	1678	177	123	0,027	
6	Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,03034	176767,1	1941,97	5363	59	276	42,3	
		т металлических изделий		6975	726,75	212	22	118	3,55	
7	Г10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев-антисептированная пробка	0,018	22541,72	316,57	406	6	78	22,5	

		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	63	2	120	0,58
143	8 Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	36	62,49	27,39	2250	986	1943	0,196
		м2 кровли		35,1	10,26	1264	369	119	0,0501
144	9 1-1-1197	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции (ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005), стеклохолст, пленка с двух сторон, марка 51 ХППК=2,260;	81,36	122		9926			
		м2							
145	10 1-1-1213	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции (ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005), стеклоткань, крошка/пленка, марка 53 СКПнК=1,150;	41,4	122		5051			
		м2							
146	11 Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	36,68	877,71	4,29	32194	157	3125	0,42
		м примыканий		69,98	1,6	2567	59	119	0,0078
		Всего прямые затраты				**77648**	**2123**		
						7778	**796**		
		В том числе стоимость: материалов, тенге				67747			
		Накладные расходы, тенге				10470			
		- заработная плата, тенге				1571			
		- трудоемкость, чел-ч				5			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5287			
		Всего				**93405**			

Заказчик:
Зав. произв. сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Гл. специалист ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ А.Нурсеитова

Технический надзор:
Директор ТОО "Атланс-ЛТД" _____ К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора _____ В.Н.Загравский

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по замечаниям экспертизы)

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1-2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

Акт №2

выполненных работ за июнь

(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы. Надземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Стены									
2	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М100 (5-6 этажи)	132,85	5364,64	335,84	712692	44616	129447	4,54	6
		м3 кладки		699,75	126	92962	16739	118	0,61	
3	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М75 (7 этаж)	132,85	5364,64	335,84	712692	44616	129447	4,54	6
		м3 кладки		699,75	126	92962	16739	118	0,61	
4	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М75 на р-ре М75 (8-9 этажи, чердак)	67,5	5364,64	335,84	362113	22669	65771	4,54	3
		м3 кладки		699,75	126	47233	8505	118	0,61	
5	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	112,6	2478,2	367,45	279045	41375	212307	10,12	1
		м3 изоляции		1748,25	137,25	196853	15454	100	0,67	
6	99-5-70	Пенополистирол ПСБ-С М35К=0,970;	107,282	4212		451872				
		м3								

8 [illegible]-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 175 (парапет, отм +27.850)К=0,970;	2,91	5040		14666				
	м3								
9 Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного отборного М100 на р-ре М100 при высоте этажа до 4 м (тоже)	316,58	742,47	34,37	235051	10881	75411	1,21	3
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	59834	4074	118	0,0629	
10 Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного отборного М100 на р-ре М75 при высоте этажа до 4 м (тоже)	316,65	742,47	34,37	235103	10883	75428	1,21	3
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	59847	4075	118	0,0629	
11 Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного отборного М75 на р-ре М75 при высоте этажа до 4 м (тоже)	129	742,47	34,37	95779	4434	30728	1,21	1
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	24381	1660	118	0,0629	
12 Е8-12-1	Армирование кладки стен и простенков	1,71	8679,65	422,15	14842	722	16979	56,4	
	т металлических изделий		8257,5	157,5	14120	269	118	0,77	
13 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	1,71	50800		86868				
	т								
14 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (гибкие связи)	0,598	8679,65	422,15	5190	252	5938	56,4	
	т металлических изделий		8257,5	157,5	4938	94	118	0,77	
15 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,262	50600		13257				
	т								
16 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,307	50800		15596				
	т								
17 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,029	64100		1859				
	т								
18 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры-оцинкование	0,598	40200		24040				
	т								

23	E6-19-2	Устройство поясов без опалубки В15-АС-12 Узел В *м3*	4,05	9137,22	283,24	37006	1147	3526	4,15	17
				722,25	106,99	2925	433	105	0,5226	2
25	E8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М100 (5-6 этажи) *м3 кладки*	174,21	5323,46	337,41	927400	58780	163734	4,38	76
				670,5	126	116808	21950	118	0,62	10
26	E8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М75 (7 этаж) *м3 кладки*	174,2	5323,46	337,41	927347	58777	163725	4,38	76
				670,5	126	116801	21949	118	0,62	10
27	E8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М75на р-ре М75 (8-9 этажи, чердак) *м3 кладки*	77,63	5323,46	337,41	413260	26193	72962	4,38	34
				670,5	126	52051	9781	118	0,62	4
28	E7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т *шт сборных конструкций*	433	107,27	66,43	46448	28764	28916	0,148	6
				23,85	23,85	10327	10327	140	0,1051	4
30	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 *м3*	12,99	20000		259800				
31	E9-25-1	Монтаж металлических перемычек т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; *т конструкций*	2,07	5257,75	2020,02	10884	4181	5593	15,51	3
				2499,75	502,43	5174	1040	90	1,79	
32	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей *т*	2,07	101700		210519				
33	E15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	13,56	103,15	0,07	1399	1	859	0,369	
				60,3	0,02	818	–	105	0,0001	

1.1 Монолитные ж/б балки

41	E6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм *м3*	18,75	14927,04	407,3	279882	7637	49984	14,4	2
				2385	153,86	44719	2885	105	0,7515	
42	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	0,962	60500		58201				

4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,51	67700		34527				
44 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,91	62000		56420				
45 Е26-32-1	Заполнение балок перфорацией *м3 изоляции*	4,597	2115,7	367,45	9726	1689	8668	10,12	4
			1748,25	137,25	8037	631	100	0,67	
46 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=0,970; *м3*	4,0061	14600		58489				
47 Е8-4-5	Оборачивание перфораций пленкой в 1 раз ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5; *м2 поверхности*	157,36	44,96	4,12	7075	648	7869	0,234	3
			40,84	1,54	6427	242	118	0,00755	
48 1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм *т*	0,029	184000		5336				
1.3 Утепление стен по контуру проёмов									
57 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из досок (рамка) *м3 древесины в конструкции*	3,7	22541,72	316,57	83404	1171	16014	22,5	8
			3487,5	119,25	12904	441	120	0,58	
58 Е8-4-5	Обертывание рамки рубероидом в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5; *м2 поверхности*	200,56	44,96	4,12	9017	826	10030	0,234	4
			40,84	1,54	8191	309	118	0,00755	
59 1-1-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300АК=1,100; *м2*	220,616	76		16767				
60 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе *м3 изоляции*	14,59	2478,2	367,45	36157	5361	27509	10,12	1
			1748,25	137,25	25507	2002	100	0,67	
61 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=0,970; *м3*	14,1523	14600		206624				
62 Е8-4-5	Обертывание изоляции пленкой в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5; *м2 поверхности*	381,32	44,96	4,12	17144	1571	19069	0,234	
			40,84	1,54	15573	587	118	0,00755	
63 1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм *т*	0,084	184000		15456				

	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (полоса 40х6)	0,40808	175710,1	1826,1	71704	745	5022	42,7	
	т стальных элементов		8100	690,75	3305	282	140	3,37	
65	Е15-70-1 Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	200	974,65	4,92	194930	984	40933	1,15	2
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	38610	374	105	0,0091	
	Раздел 2 Перегородки								
66	Е8-7-3 Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М75 на растворе М50 при высоте этажа до 4 м	699,46	778,83	34,73	544760	24292	196445	1,43	10
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	157379	9100	118	0,0635	
67	4-1-88 Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,273	64100		17499				
	т								
68	Е7-20-3 Установка монтажных изделий массой до 20 кг.Крепление кирпичных перегородок к стенам и перекрытиям.	0,391	175710,1	1826,1	68703	714	4812	42,7	
	т стальных элементов		8100	690,75	3167	270	140	3,37	
69	Е8-24-9 Установка однослойных перегородок из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м	193,41	261	28,35	50480	5483	36474	0,88	1
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		152,15	7,67	29427	1483	118	0,0195	
70	1-1-572 Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок, толщина 80 ммК=1,012;	195,73092	866		169503				
	м2								
71	Е7-20-3 Установка креплений гипсовых плит к стенам и перекрытиям	0,159	175710,1	1826,1	27938	290	1957	42,7	
	т стальных элементов		8100	690,75	1288	110	140	3,37	
72	Е10-5-1 Установка элементов каркаса из брусьев	0,4	22541,72	316,57	9017	127	1732	22,5	
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1395	48	120	0,58	
	Раздел 3 Перекрытие и покрытие								
73	Е7-45-5 Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	129	932,01	200,77	120229	25899	66893	1,74	2
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	38603	9178	140	0,3052	
74	Е7-45-6 Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	127	1510,06	373,54	191778	47440	106826	2,66	3

	шт сборных конструкций		465,75	135,07	59150	17154	140	0,6052	
[redacted]	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 см	308	2045		629860				
	м2								
78 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см	1382	2090		2888380				
	м2								
79 Е7-45-7	Укладка ребристых панелей покрытий площадью до 5 м2 на р-ре М200	2	421	225,69	842	451	678	0,98	
	шт сборных конструкций		161,78	79,89	324	160	140	0,3418	
80 30-17-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	8,88	1570		13942				
	м2								
81 30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	1133,3	349		395522				
	м2								
82 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом-ребристая	0,82	4799,72	245,72	3936	201	464	2,71	
	м3 утеплителя		382,5	92,25	314	76	119	0,45	
83 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	2,85	10963,32	269,2	31245	767	4290	8,21	
	м3		1332	101,7	3796	290	105	0,4966	
84 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0118	65000		767				
	т								
85 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,2671	60500		16160				
	т								
86 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0526	65900		3466				
	т								
89 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	3,28	2478,2	367,45	8128	1205	6184	10,12	
	м3 изоляции		1748,25	137,25	5734	450	100	0,67	
90 99-5-70	Пенополистирол ПСБ-С М35К=0,970;	3,1816	4212		13401				
	м3								
91 Е11-5-1	Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки	142,03	301,3	2,07	42794	294	45340	1,38	1
	м2 изолируемой поверхности		258,75	0,79	36750	112	123	0,0038	

	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 ммК=2,000;	74	422,62	200,07	31274	14805	22062	1,2759	
	отверстие		222,55	75,58	16469	5593	100	0,3691	

Раздел 4 Кровля

4.7 Прочие работы

165	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	1200	31,04	0,05	37248	60	11024	0,049
		м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	9240	24	119	0,0001

Раздел 5 Ограждение лоджий

187	Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М100	41,53	467,21	18,89	19403	785	9895	1,24
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	8092	294	118	0,0345
188	Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М75	41,53	467,21	18,89	19403	785	9895	1,24
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	8092	294	118	0,0345
189	Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М75 на р-ре М75	20,76	467,21	18,89	9699	392	4947	1,24
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	4045	147	118	0,0345
190	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,26	60500		15730			
		т							
191	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,04312	41200		1777			
		т							
192	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	103,3	38,93	–	4021	–	4745	0,219
		м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	4021	–	118	–
193	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	6,4	258,16	4,19	1652	27	451	0,382
		м2 поверхности		58,05	1,58	372	10	118	0,0076
194	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1; ksnp1=1,1;	1,0215	5257,75	2020,02	5371	2063	2759	15,51
		т конструкций							

			2499,75	502,43	2553	513	90	1,79	
	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей [14	1,0215	101700		103887				
	т								
186 E9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже	1,0215	2426,4	545,76	2479	557	1131	5,25	
	т								
			1230,75	–	1257	–	90	–	

Раздел 6 Лестница(2 шт)

215 E7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороныК=2,000;	3	932,01	200,77	2796	602	1555	1,74	
	шт сборных конструкций								
			299,25	71,15	898	213	140	0,3052	
216 E7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороныК=2,000;	5	1510,06	373,54	7550	1868	4206	2,66	
	шт сборных конструкций								
			465,75	135,07	2329	675	140	0,6052	
217 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 смК=2,000;	33,38	2045		68262				
	м2								
218 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 смК=2,000;	63,58	2090		132882				
	м2								
220 30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2К=2,000;	81,49	349		28440				
	м2								
225 E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг ТД и ММК=2,000;	0,08	175710,1	1826,1	14057	146	984	42,7	
	т стальных элементов								
			8100	690,75	648	55	140	3,37	
226 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытияК=2,000;	0,08	18000		1440				
	т								
227 E7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступенейК=2,000;	124	208,39	12,56	25840	1557	32073	1,08	1
	м ступеней								
			180	4,75	22320	589	140	0,0232	
228 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделкиК=2,000;	124	1100		136400				
	м								
229 E7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных породК=2,000;	37	501,07	7,69	18540	285	12505	1,34	
	м ограждений								
			238,5	2,9	8825	107	140	0,0142	

	[illegible]дание лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницыК=2,000;	0,35	133700		46795				
	т								
[illegible]-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 ммК=2,000;	0,6	10963,32	269,2	6578	162	903	8,21	
	м3		1332	101,7	799	61	105	0,4966	
234 Е6-22-8	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 ммК=2,000;	0,15	12342,83	327,7	1851	49	316	11,6	
	м3		1881	123,8	282	19	105	0,6046	
235 Е6-22-7	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 ммК=2,000;	0,3	13585,6	383,89	4076	115	770	14,2	
	м3		2295	145,01	689	44	105	0,7083	
236 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=2,000;	0,0177	65000		1151				
	т								
237 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=2,000;	0,0234	60500		1416				
	т								
239 4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 ммК=2,000;	0,0238	61300		1459				
	т								
240 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=2,000;	0,0094	41200		387				
	т								
241 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м и косоуровК=2,000; т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	1,5	5257,75	2020,02	7887	3030	4054	15,51	
	т конструкций		2499,75	502,43	3750	754	90	1,79	
242 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданийК=2,000;	1,5	2426,4	545,76	3640	819	1661	5,25	
	т		1230,75	–	1846	–	90	–	
243 2-1-146	КосоурыК=2,000;	0,96	108500		104160				
	т								

	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилейК=2,000;	0,54	101700		54918				
	т								
99-2-40	Добавка на стоимость стали С-245К=2,000;	1,5	1860		2790				
	т								

Раздел 7 Полы

7.1 Деталь 132

257	Е11-36-1 Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	423,1	925,06	4,9	391393	2073	31407	0,382	1
	м2 покрытия		58,5	1,85	24751	783	123	0,009	
258	Е11-39-1 Установка деревянных плинтусовК=1,050;	444,255	109,84	0,46	48797	204	6678	0,0765	
	м плинтусов		12,04	0,18	5349	80	123	0,0008	
259	Е15-165-3 Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленнымК=0,070;	31,09785	170,46	1,88	5301	58	2580	0,467	
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	2435	22	105	0,0035	

7.2 Деталь 61

260	Е11-11-1 Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1709,05	227,34	9,95	388535	17005	117593	0,356	6
	м2 стяжки		52,2	3,74	89212	6392	123	0,0182	
261	Е11-11-2 Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки на толщ. 40 ммК=4,000;	6836,2	35,95	0,67	245761	4580	7400	0,0044	
	м2 стяжки		0,63	0,25	4307	1709	123	0,0012	
262	Е11-36-1 Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	427,3	925,06	4,9	395278	2094	31719	0,382	1
	м2 покрытия		58,5	1,85	24997	791	123	0,009	
263	Е11-39-1 Установка деревянных плинтусовК=1,050;	448,665	109,84	0,46	49281	206	6744	0,0765	
	м плинтусов		12,04	0,18	5402	81	123	0,0008	
264	Е15-165-3 Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленнымК=0,070;	31,409	170,46	1,88	5354	59	2606	0,467	
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	2459	23	105	0,0035	

7.3 Деталь 138

270	Е11-27-3 Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе М200	40,12	1440,82	11,72	57806	470	8689	1,06	
	м2 покрытия		171,68	4,39	6888	176	123	0,0214	

		Устройство плинтусов из плиток керамических на р-ре М200К=1,050;	42,126	257,85	0,32	10862	13	2164	0,236
		м плинтусов		41,63	0,11	1754	5	123	0,0006
	7.4 Деталь 62								
272	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе М200	40,23	1440,82	11,72	57964	471	8713	1,06
		м2 покрытия		171,68	4,39	6907	177	123	0,0214
273	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических на р-ре М200К=1,050;	42,2415	257,85	0,32	10892	14	2170	0,236
		м плинтусов		41,63	0,11	1759	5	123	0,0006
	7.5 Деталь 352*								
274	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	232	227,34	9,95	52743	2308	15963	0,356
		м2 стяжки		52,2	3,74	12110	868	123	0,0182
275	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	232	329,52	14,76	76449	3424	16542	0,361
		м2 покрытия		52,43	5,54	12164	1285	123	0,027
276	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусовК=1,050;	243,6	29,59	0,22	7208	54	5571	0,104
		м плинтусов		18,5	0,09	4507	22	123	0,0004
	7.7 Деталь 62*								
283	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	12	131,68	0,99	1580	12	171	0,0694
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	139	5	119	0,0018
284	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе М200	12	1440,82	11,72	17290	141	2599	1,06
		м2 покрытия		171,68	4,39	2060	53	123	0,0214
285	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических на р-ре М200К=1,050;	12,6	257,85	0,32	3249	4	647	0,236
		м плинтусов		41,63	0,11	525	1	123	0,0006
	7.8 Полы лоджий								
286	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	72,5	236,62	9,95	17155	721	4989	0,356
		м2 стяжки		52,2	3,74	3785	271	123	0,0182

Раздел 8 Двери

	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	59,37	403,82	102,53	23975	6087	13345	0,899	5
	м2 проемов		151,65	35,67	9003	2118	120	0,1393	
289 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	171,25	634,99	31,85	108742	5454	41684	1,15	19
	м2 проемов		190,8	12,04	32675	2062	120	0,0587	
290 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	58,38	4250		248115				
	м2								
291 6-2-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	38,16	3780		144245				
	м2								
292 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	54	4010		216540				
	м2								
293 6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	31,56	3900		123084				
	м2								
294 6-2-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние	43,2	4880		210816				
	м2								
297 6-4-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП	5,32	16500		87780				
	м2								
Раздел 9 Окна и балконные двери									
302 Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	11,05	498,08	19,17	5504	212	3144	1,3822	
	м2 проемов		230,97	6,18	2552	68	120	0,0302	
303 6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	11,05	5240		57902				
	м2								
304 Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	23,43	427,5	19,32	10016	453	5405	1,1121	
	м2 проемов		185,83	6,39	4354	150	120	0,0312	
305 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	27,36	346,04	18,87	9468	516	4690	0,8165	
	м2 проемов								

			136,44	6,39	3733	175	120	0,0312	
104	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка *м2*	50,79	7000		355530				
307 E10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	65,59	348,94	18,88	22887	1238	13978	1,0234	(
			171,01	6,57	11217	431	120	0,0321	
308 6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой *м2*	65,59	6920		453883				
309 E10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м *м2 проемов*	237,3	241,05	5,58	57201	1324	27385	0,586	1
			94,05	2,12	22318	503	120	0,0103	
310 6-1-198	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 530 мм *м*	167,2	1076		179907				
	Раздел 12 Внутренняя отделка								
344 E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	1554,38	171,8	3,94	267042	6124	169086	0,5535	8
			102,11	1,49	158718	2316	105	0,00729	
345 E15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	1545,48	271,63	2,33	419799	3601	72261	0,26	4
			43,65	0,88	67460	1360	105	0,0043	
347 E15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	3616	339,37	4,07	1227162	14717	518833	0,74	26
			135,68	0,97	490619	3508	105	0,0517	

		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм	3740	105,41	3,43	394233	12828	294681	0,4552	17
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	275750	4899	105	0,0063	
349	Е15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	253,6	238,53	2	60491	507	24995	0,566	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности		93,6	0,27	23737	68	105	0,0423	
350	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	1104	266,15	1,88	293830	2076	45963	0,231	2
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	42979	795	105	0,0035	
351	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	326,4	1863,3	4,62	608181	1508	88459	1,52	4
		м2 облицовки		254,97	3,14	83222	1025	105	0,0162	
353	Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	300	120,15	1,61	36045	483	16566	0,31	
		м2 окрашиваемой поверхности		51,98	0,61	15594	183	105	0,003	
	12.1 Отделка откосов									
361	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленных под окраску	690	266,15	1,88	183644	1297	28727	0,231	1
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	26862	497	105	0,0035	
	Раздел 13 Наружная отделка									
363	Е15-17-5	Облицовка стен плиткой на клеевой смеси	100	443,3	4,62	44330	462	27102	1,52	1
		м2 облицовки		254,97	3,14	25497	314	105	0,0162	
364	99-4-7	Плитка фасадная "под естественный камень"	100	550		55000				
		м2								
		Всего прямые затраты				**21177446**	**606991**			**181**
						3002961	**221886**			**12**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				17567496				
		Накладные расходы, тенге				3635149				

Заработная плата, тенге	545272
- трудоемкость, чел-ч	1818
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1488756
Всего	**26301351**

Заказчик:
Зав. произв. сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Гл. специалист ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ А.Нурсеитова

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" Шайкенов

Эксперт тех.надзора В.Н. Заграбский

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по замечаниям

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1-2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

АКТ № 3

выполненных работ за июнь 2012г

Лок.смета смета № 2-1-3

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/час	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед. в %	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1 ОТОПЛЕНИЕ																
4	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопровод неоцинкованных труб д 25мм	м.труб-да	80	345,17	53,77	4,08	1,53	27614	4302	326	122	128	5663	0,306	24
5	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопровод неоцинкованных труб д 20мм	м.труб-да	633	266,17	53,77	4,08	1,53	168486	34036	2583	968	128	44806	0,306	194
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопровод неоцинкованных труб д 15мм	м.труб-да	121	268,17	53,77	4,08	1,53	32449	6506	494	185	128	8565	0,306	37
8	8-10-45	Крепления для трубопроводов	кг	89,8565	200				17971							
15	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды,Ру1,6МПа, Ду15мм	шт	2	362				724							
16	9-4-16	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред Ру 1МПа, Ду32мм	шт	1	784				784							
19	9-4-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред Ру 1МПа, Ду15мм	шт	2	284				568							
21	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	кВт	144,00	234,78	100,35	19,17	7,19	33808	14450	2760	1035	128	19822	0,246	35
22	99-2-230	Стальной панельный радиатор РСПО-22 размером 500*500	шт	35	3344				117040							
23	99-2-231	Стальной панельный радиатор РСПО-22 размером 500*600	шт	35	3852				134820							
24	99-2-232	Стальной панельный радиатор РСПО-22 размером 500*700	шт	15	4360				65400							
25	99-2-233	Стальной панельный радиатор РСПО-22 размером 500*800	шт	15	4868				73020							
26	99-2-234	Стальной панельный радиатор РСПО-22 размером 500*900	шт	10	5354				53540							

	[illegible]	Стальной панельный радиатор РСПО-22 размером 500*1000	шт	6	5862				35172							
32	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	квт	3,36	181,43	111,7	35,77	13,4	610	375	120	45	128	539	0,702	2
33	12-4-12	Радиаторы отопительные чугунные МС-140.	квт	3,36	3490,00				11726							
40	Е26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57мм полуцилиндрами из минваты толщ изоляционного слоя 40мм	м.труб-да	59,5	508,26	55,13	8,47	3,15	30241	3280	504	187	100	3467	0,33	20
41	Е26-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45мм полуцилиндрами из минваты толщ изоляционного слоя 40мм	м.труб-да	54,5	280,02	44,33	6,01	2,25	15261	2416	328	123	100	2539	0,26	14
42	Е26-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32мм полуцилиндрами из минваты толщ изоляционного слоя 40мм	м.труб-да	47,5	245,5	40,95	5,47	2,03	11661	1945	260	96	100	2041	0,24	11
43	Е26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 25мм полуцилиндрами из минваты толщ изоляционного слоя 40мм	м.труб-да	122,5	221,02	40,28	5,31	2,03	27075	4934	650	249	100	5183	0,24	29
44	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляция трубопроводов диаметром до 76мм рулонными материалами при толщ изоляционного слоя 40мм	м.труб-да	284	80,2	29,93	6,39	2,48	22777	8500	1815	704	100	9204	0,192	55
45	1-1-941	Стеклопластик рулонный марка РСТ-Х-Л	1000М2	0,10661	179500				19136							
46	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб д 65мм (гильзы)	м.труб-да	5	136,05	119,58	16,47	6,17	680	598	82	31	128	805	0,675	3
47	8-6-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской 76*3,5мм	м	5	436,00				2180							
48	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб д 50мм (гильзы)	м.труб-да	42	117,9	103,36	14,54	5,45	4952	4341	611	229	128	5850	0,57	24
49	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской 57*3,5мм	м	42	321,00				13482							
50	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб д 80мм (гильзы)	м.труб-да	7	155,84	134,42	21,42	8,02	1091	941	150	56	128	1276	0,75	5
51	8-6-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской 89*3,5мм	м	7	515,00				3605							
52	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500см2 в бетонных потолках толщ 100мм	отв	40	422,62	222,55	200,07	75,58	16905	8902	8003	3023	100	11925	1,276	51

		Раздел 1,1 Тепловой узел-2 комплекта														
63	ц12-699-2	Установка 3-х ходового крана для манометра к=2,000	шт	18	189,9	155	26,6		3418	2790	479	0	90	2511	1	18
64	9-4-57	Краны 3-х ходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые Ду15мм к=2,000	шт	18	328				5904							
78	Е16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром до 50мм к=2,000	м.труб-да	16	124,13	103,36	14,54	5,45	1986	1654	233	87	128	2228	0,569	9
79	8-7-7	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали 16*2,0 мм к=2,000	10м	1,6	5840				9344							
		Итого по акту							963430	99971	19397	7142		126424		533
		Накладные расходы, %							126424	18964						63
		Итого							1089854	118935	19397	7142		126424		596
		Некормируемые и непредвиденные затраты 6%							65391							
		Итого по акту в ц,2001г							**1155245**	**118935**	**19397**	**7142**		**126424**		**596**

Заказчик:
Зав. произв. сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Гл. специалист ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ А.Нурсеитова

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора _____ В.Н. Заграевский

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Дмезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по
Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1-2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

АКТ № 4
выполненных работ за июнь 2012г

Лок.смета смета № 2-1-3 (а)
Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/час	
					всего	осн.з/п	экс.маш	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед. в %	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Раздел 10 отопление														
2	Е16-15-1	Установка вентилей,задвижек, затворов , клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм	шт	238	270	254,25			64260	60512	0	0	128	77455	1,47	350
3	99-4-115	Кран шаровый со сгоном вн/нар "base" д-15мм	шт	14	498,61				6981							
4	99-4-116	Кран шаровый со сгоном вн/нар "base" д-20	шт	105	726,33				76265							
5	99-4-117	клапан ручной для радиатора д-15мм	шт	4	722,95				2892							
6	99-4-118	клапан ручной для радиатора д-20мм	шт	105	1274,05				133775							
		Итого по акту							284173	60512	0	0		77455		350
		Накладные расходы, %							77455	11618						39
		Итого							361628	72130	0	0		77455		389
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							21698							
		Итого по акту в ц,2001г							**383326**	**72130**	**0**	**0**		**77455**		**389**

Заказчик:
Зав. произв. сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Гл. специалист ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ А.Нурсеитова

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора В.Н.Захравский

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по замечаниям
Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1-2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

АКТ № 5
выполненных работ за июнь 2012г

Лок.смета смета № 2-1-4
Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затрать труда,чел/	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед. в %	всего	ед.	вс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Раздел 1 Водопровод ниже отм.0.000														
1	Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65мм, диаметр водомера до 40мм	узел	1	4173,51	1453,5	137,88	51,75	4174	1454	138	52	128	1928	8,5	
3	Е18-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32мм	фильтр	1	5917,02	130,5	50,89	18	5917	131	51	18	128	191	0,75	
4	9-2-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру1МПа, Ду 50мм	шт	1	5210,00				5210							
5	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 на Ру1,0МПа,Ду50мм	шт	2	285,00				570							
6	9-4-57	Краны 3-х ходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые Ду15мм к=2,000	шт	1	328				328							
7	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды,Ру1,6МПа, Ду25мм	шт	1	500				500							
8	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды,Ру1,6МПа, Ду32мм	шт	2	623				1246							
9	8-6-42	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ3262-75), оцинкованные обыкновенные 15*2,8мм	м	0,2	112				22							
10	8-6-44	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ3262-75), оцинкованные обыкновенные 25*3,2мм	м	0,1	204				20							
11	8-6-45	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ3262-75), оцинкованные обыкновенные 32*3,2мм	м	1,4	261				365							
12	8-6-47	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ3262-75), оцинкованные обыкновенные 50*3,5мм	м	1,2	389				467							
15	99-1-410	Кран шаровый муфтовый д-15мм	шт	4	271				1084							
35	8-10-45	Крепления для трубопроводов	кг	495	200				99000							

Раздел 2. Горячее водоснабжение ниже отм.0.000																
44	Е16-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линией, диаметр ввода до 65мм, диаметр водомера до 40мм	узел	1	3044,69	999	91,69	33,75	3045	999	92	34	128	1322	5,93	
46	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25мм	фильтр	1	4867,02	130,5	50,89	18	4867	131	51	18	128	191	0,75	
47	9-1-6	вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р Ду-15мм	шт	1	266,00				266							
48	9-1-9	вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р Ду-32мм	шт	2	499,00				998							
49	9-4-57	Краны 3-х ходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые Ду15мм	шт	1	328				328							
50	8-6-42	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ3262-75), оцинкованные обыкновенные 15*2,8мм	м	1,35	112				151							
51	8-6-45	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ3262-75), оцинкованные обыкновенные 32*3,2мм	м	1,8	261				470							
53	Е16-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линией, диаметр ввода до 65мм, диаметр водомера до 40мм	узел	1	3044,69	999	91,69	33,75	3045	999	92	34	128	1322	5,93	
55	Е18-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40мм	фильтр	1	6095,1	155,25	70,85	27	6095	155	71	27	128	233	0,91	
56	9-2-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру1МПа, Ду 50мм	шт	2	5210,00				10420							
57	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 на Ру1,0МПа,Ду50мм	шт	4	285,00				1140							
58	9-4-57	Краны 3-х ходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые Ду15мм	шт	1	328				328							
59	9-1-9	вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р Ду-32мм	шт	1	499,00				499							
60	8-6-42	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ3262-75), оцинкованные обыкновенные 15*2,8мм	м	0,2	112				22							
61	8-6-46	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ3262-75), оцинкованные обыкновенные 40*3,5мм	м	1,15	326				375							
62	8-6-47	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ3262-75), оцинкованные обыкновенные 50*3,5мм	м	0,8	389				311							
88	Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500см2 в бетонных потолках толщ 100мм	отв	4	315,46	166,23	149,23	56,36	1262	665	597	225	100	890	0,9538	
Раздел 3. Канализация ниже отм.0.000																

93	E16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50мм	м.труб-да	4,6	620,54	106,2	0,64	0,25	2854	489	3	1	128	627	0,584	
94	E17-1-12	Установка трапов диаметром 100мм	к-т	2	188,08	139,5	9,2	4,5	376	279	18	9	128	369	0,79	
95	99-2-229	Трап из пластика ТП100 д-100мм	шт	2	550				1100							
Раздел4. Водосток ниже отм,0,000																
115	E16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб д 100мм	м.труб-да	18	1240,75	130,5	20,8	7,79	22334	2349	374	140	128	3186	0,75	
117	E16-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб д 125мм	м.труб-да	4	1565,57	180,23	27,87	10,44	6262	721	111	42	128	977	1,04	
119	E16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопровод неоцинкованных труб д 32мм	м.труб-да	5	422,48	52,2	3,96	1,49	2112	261	20	7	128	343	0,297	
121	E15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50мм белилами с добавлением колера	м2 окраш иваем ой	7,77	103,15	60,3	0,07	0,02	801	469	1	0	105	492	0,369	
122	E15-172-4	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром менее 50мм белилами с добавлением колера	м2 окраш иваем ой	0,9	150,85	108	0,07	0,02	136	97	0	0	105	102	0,646	
124	e9-34-4	Монтаж подвесок, хомутов для крепления трубопроводов внутри здания	т констр укций	0,03179	21562,67	16627,5	927,19	101,25	685	529	29	3	90	479	99,9	
125	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5т	онструк	0,03179	154200				4902							
126	E33-254-4	Окраска маслянной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверх-ти	т констр укций	0,03179	8765,33	1192,5	6670,88	1074,33	279	38	212	34	105	76	7,13	
Раздел 5 Водопровод выше отм.0.000																
147	E16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения изнапорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром до 40мм (гильзы)	м.труб-да	11,2000	258,65	252	6,65	2,50	2897	2822	74	28	128	3648	1,4	
148	8-4-228	Трубопроводы водопроводные из полиэтилена HDPE100 , Дв-34,9мм к=0,937	м	10,4944	75				787							

[redacted]	[redacted]	Прокладка трубопроводов водоснабжения изнапорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром до 50мм (гильзы)	м.труб-да	18,2000	225,41	215,78	9,63	3,60	4102	3927	175	66	128	5111	1,22	
150	8-4-229	Трубопроводы водопроводные из полиэтилена HDPE100 , Дв-44мм к=0,946	м	17,2172	118				2032							
154	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	м.труб-да	4	364,67	59,85	4,19	1,58	1459	239	17	6	128	314	0,337	
155	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	м.труб-да	50,94	471,67	59,85	4,19	1,58	24027	3049	213	80	128	4005	0,337	
174	8-10-45	Крепления для трубопроводов	кг	295	200				59000							
179	Е16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения изнапорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром до 40мм (гильзы)	м.труб-да	4	258,65	252	6,65	2,50	1035	1008	27	10	128	1303	1,4	
180	8-4-228	Трубопроводы водопроводные из полиэтилена HDPE100 , Дв-34,9мм к=0,937	м	3,748	75				281							
181	Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения изнапорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром до 50мм (гильзы)	м.труб-да	20	225,41	215,78	9,63	3,60	4508	4316	193	72	128	5616	1,22	
182	8-4-229	Трубопроводы водопроводные из полиэтилена HDPE100 , Дв-44мм к=0,946	м	18,920	118				2233							
183	Е16-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения изнапорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром до 63мм (гильзы)	м.труб-да	18	225,41	215,78	9,63	3,60	4057	3884	173	65	128	5055	1,22	
184	8-4-229	Трубопроводы водопроводные из полиэтилена HDPE100 , Дв-55,9мм к=0,946	м	17,028	118				2009							
Раздел 7. Канализация ВЫШе отм.0.000																
185	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50мм	м.труб-да	229,6	620,54	106,2	0,64	0,25	142476	24384	147	57	128	31285	0,584	
186	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100мм	м.труб-да	413	748,88	102,38	1,43	0,54	309287	42283	591	223	128	54409	0,584	
187	8-10-45	Крепления для трубопроводов	кг	35	200				7000							
188	99-2-7	Ревизия пластиковая канализационная Р-100	шт	26,000	275				7150							
Раздел8. Водосток выше отм,0,000																
189	Е16-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения изнапорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90мм	м.труб-да	82,8	448,67	219,38	14,49	5,42	37150	18165	1200	449	128	23825	1,25	
190	8-4-232	Трубопроводы водопроводные из полиэтилена HDPE100 , Дв-79,2мм к=0,974	м	80,647	380				30646							
195	99-2-7	Ревизия пластиковая канализационная Р-100	шт	2	275				550							
Раздел 9. Санитарно-техническое оборудование.																

	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	к-т	16	460,28	346,5	21,53	9	7364	5544	344	144	128	7281	1,95	3
202	11-1-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания размером 550х420х150мм	шт	16	5290,00				84640							
204	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	к-т	16	387,4	279	13,9	4,5	6198	4464	222	72	128	5807	1,56	2
205	11-1-26	мойки стальные эмалированные с одной и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА	шт	16	3850				61600							
206	Е17-1-12	Установка купальных стальных ванн	к-т	16	9759,07	330,75	93,94	36	156145	5292	1503	576	128	7511	1,95	3
210	Е17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт	56	686,2	101,25	6,95	2,25	38427	5670	389	126	128	7419	0,61	3
		Итого по акту							1191426	130277	6038	2211		175317		7
		Накладные расходы, %							175317	26298						8
		Итого							1366743	156575	6038	2211		175317		8
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							82005							
		Итого по акту в ц,2001г							**1448748**	**156575**	**6038**	**2211**		**175317**		**8**

Заказчик:
Зав. произв. сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Гл. специалист ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ А.Нурсеитова

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора _____ В.Н. Загравский

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1-2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

АКТ № 6

выполненных работ за июнь 2012г

Лок.смета смета № 2-1-4 (а)

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/час	
					всего	осн.з/п	экс маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед. в %	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел1, водопровод ниже отм.0.000																
23*	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	м труб-да	2,4	364,67	59,85	4,19	1,58	875	144	10	4	128	189	0,337	1
25*	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	м.труб-да	11,9	471,67	59,85	4,19	1,58	5613	712	50	19	128	936	0,337	4
Раздел2.Горячее водоснабжение ниже отм.0.000																
68*	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	м.труб-да	25,6	362,67	59,85	4,19	1,58	9284	1532	107	40	128	2013	0,337	9
Раздел5. водопровод выше отм.0.000																
141*	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	м.труб-да	77	362,67	59,85	4,19	1,58	27926	4608	323	122	128	6055	0,337	26
143*	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	м.труб-да	60	471,67	59,85	4,19	1,58	28300	3591	251	95	128	4718	0,337	20
145*	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	м.труб-да	14,8	596,67	59,85	4,19	1,58	8831	886	62	23	128	1164	0,337	5
Раздел6. Горячее водоснабжение выше отм.0.000																

170*	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	м.труб-да	100	471,67	59,85	4,19	1,58	47167	5985	419	158	128	7863	0,337	34
172*	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	м.труб-да	125	596,67	59,85	4,19	1,58	74584	7481	524	198	128	9829	0,337	42
		Итого по акту							202580	24939	1746	658		32764		140
		Накладные расходы, %							32764	4915						16
		Итого							235344	29854	1746	658		32764		157
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							14121							
		Итого по акту в ц.2001г							**249465**	**29854**	**1746**	**658**		**32764**		**157**

Заказчик:
Зав. произв. сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Гл. специалист ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ А.Нурсеитова

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ Шайкенов

Эксперт тех.надзора _____ В.Н. Затравский

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по замечаниям экспертизы)

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1-2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

Акт выполненных работ за июнь месяц 2012 года №7

Электрооборудование, электроосвещение

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затрат труда,чел	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед. в %	всего	ед.	в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Локальная смета № 2-1-5														
50	8-403-3	Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах	м	3295	47,2	26,3	14,8	4,3	155524	86659	48766	14169	95	95786	0,16	
51	8-403-1	Кабель в пустотах плит перекрытий	м	685	30,3	18,7	7,3	2,1	20756	12810	5001	1439	95	13536	0,11	
53	99-1-464	Кабели силовые плоские на напряжение до 660 В, марки ВВГп, число жил и сечение 3х1,5 мм2	м	880	42				36960	0	0	0		0		
54	99-1-344	Кабели силовые плоские на напряжение до 660 В, марки ВВГп, число жил и сечение 2х1,5 мм2	м	250	29				7250	0	0	0		0		
55	99-1-463	Кабели силовые плоские на напряжение до 660 В, марки ВВГп, число жил и сечение 3х4 мм2	м	270	130				35100	0	0	0		0		
56	99-1-356	Кабели силовые плоские на напряжение до 660 В, марки ВВГп, число жил и сечение 3х2,5 мм2	м	2580	69				178020	0	0	0		0		
59	8-571-4	Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, высота свыше 1700 мм, глубина до 600 мм	м ширины	7,2	1571	887	509	117	11311	6386	3665	842	95	6868	2	
86	10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	шт	540	254,8	234	12,5		137592	126360	6750	0	110	138996	1	
87	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000 шт	0,32	16300				5216	0	0	0		0		
88	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	1000 шт	0,22	24200				5324	0	0	0		0		
110	46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	шт	62	229,27	126,27	103	38,9	14215	7829	6386	2412	100	10241	0,748	
111	46-30-4	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	шт	76	59,11	30,89	28,22	10,67	4492	2348	2145	811	100	3159	0,1767	

112	46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130	шт	310	116,61	61,18	55,43	20,95	36149	18966	17183	6495	100	25460	0,3621	
113	46-31-2	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	м	60	61,81	33,1	28,71	10,85	3709	1986	1723	651	100	2637	0,1961	
		Итого прямые затраты							651617	263343	91618	26818		296682		1
		Накладные расходы, %							296682	44502						
		Итого							948299	307845						1
		Стоимость оборудования														
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							56897							
		Итого по сметному расчету в ценах 2001 г							1005196	334663						1

Заказчик:
Зав. произв. сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Гл. специалист ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ А.Нурсеитова

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора _____ В.Н. Заграбский

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько