Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А г. Павлодара (2-й этап)
Договор №16 от 09 декабря 2011 года, допсоглашение №1 от 20.12.2011г., допсоглашение №2 от 28.12.2011г., допсоглашение №3 от 16.04.2012г.

Справка № 6 от 18.05.2012 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **май 2012 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		16	09.12.11г.	467019013421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования						
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	168 534 321										
в том числе за месяц	70 773 312	70 773 312	29 670 224	61 951 428					1 239 029	7 582 855	70 773 312
2-1-1, 2-1-2, 2-1-3, 2,-1-3(а), 2-1-4, 2-1-4(а), 2-1-5	70 773 312	70 773 312	29 670 224	61 951 428					1 239 029	7 582 855	70 773 312
Удержание аванса 30%	50 560 297	21 231 994									21 231 994
Удержание 5%	5 347 716	3 538 666									3 538 666
Итого к оплате:											**46 002 652**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Начальник Отдела строительства
Е.Т. Шахман

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор №16 от 09 декабря 2011 года, допсоглашение №1 от 20.12.2011г., допсоглашение №2 от 28.12.2011г.,допсоглашение №3 от 16.04.2012г.

СВОДНАЯ ФОРМА АКТОВ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2012 ГОДА

Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А г. Павлодара (2-й этап)

№ п/п		Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				В т. ч. накладных расходов тыс. тенге	Нормативная трудоемкость тыс. чел/час	Сметная заработная плата тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборуд. инвент. мебели	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		Глава 2. Основные объекты строительства							
1	2-1-1	Общестроительные работы.Подземная часть	676,840			676,840			
2	2-1-2	Общестроительная работа. Надземная часть	25298,715			25298,715			
3	2-1-3	Отопление, вентиляция	1045,370			1045,370			
4	2-1-3(а)	Отопление, вентиляция	487,114			487,114			
5	2-1-4	Водопровод, канализация	296,850			296,850			
6	2-1-4(а)	Водопровод, канализация	381,316			381,316			
7	2-1-5	Электрооборудование, электроосвещение	1749,397			1749,397			
		Итого по главе 2	29935,602	0,000	0,000	29935,602			
		Итого по главам 1-7	29935,602	0,000	0,000	29935,602			
		Глава 8.Временные здания и сооружения.							
	1,10%	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений	329,292			329,292			
		Итого по главе 8.	329,292			329,292			
		Итого по главам 1-8	30264,894	0,00	0,00	30264,894			
		Глава 9.Дополнительные затраты на строительство							
	1,87%	Доп. затраты в зимнее время	565,953			565,953			
	1%	Затраты на выплату за выслугу лет			302,649	302,649			
	0,40%	Затраты на доп отпуска			121,060	121,060			

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		Итого по главе 9.	565,953		423,709	989,662			
		Итого по главам 1-9.	30830,847	0,000	423,709	31254,556			
	Итого базовая стоимость 2001года		***30830,847***	***0,000***	***423,709***	***31254,556***			
	0,94930878	***Итого в базовых ценах 2001 г. с понижающим коэффициентом***	***29267,994***	***0,000***	***402,230***	***29670,224***			
	2,088	Итого стоимость в ценах 2012года	61111,571	0,000	839,857	61951,428			
	0,02	Налоговые сборы и обязательные платежи 2%			1239,029	1239,029			
		ИТОГО	61111,571	0,000	2078,886	63190,457			
	0,12	НДС 12%			7582,855	7582,855			
		ИТОГО с НДС в ценах 2012года	**61111,571**	**0,000**	**9661,741**	**70773,312**			

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства
города Павлодара"

Начальник отдела:
Шахман Е.Т.

_____
подпись

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора _____В.Н. Загравский

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс" _____В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по замечаниям экспертизы)

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1-2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

Акт № 1

выполненных работ за май

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы. Подземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 7 Дверные и оконные проемы									
82	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	4,04	403,82	102,53	1631	414	908	0,899	4
		м2 проемов		151,65	35,67	613	144	120	0,1393	1
83	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	1,67	634,99	31,85	1060	53	407	1,15	2
		м2 проемов		190,8	12,04	319	20	120	0,0587	–
84	Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	3,34	104,4	0,09	349	–	227	0,358	1
		м2 проемов		56,48	0,05	189	–	120	0,0002	–
85	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	5,71	12300		70233				
		м2								

86	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	3	1380		4140				
87	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*	4	1960		7840				
88	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	7	844		5908				
89	Е10-16-3	Установка оконных блоков с раздельными (раздельно-спаренными) переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2 *м2 проемов*	1,84	1196,68	80,1	2202	147	912	2,35	4
				384,75	28,24	708	52	120	0,1149	–
90	6-1-18	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОБП-1 *м2*	1,84	8120		14941				
91	1-1-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий *комплект*	12	360		4320				
92	Е15-201-1	Остекление деревянных окон с двойными переплетами, открывающимися в одну сторону, в жилых и общественных зданиях *м2 площади проемов по наружному обводу коробок*	3,68	936,28	2,93	3446	11	248	0,406	1
				63	1,1	232	4	105	0,0054	–

Раздел 10 Разные работы

10.1 Входы №1 и №2

99	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	0,48	227,34	9,95	109	5	33	0,356	–
				52,2	3,74	25	2	123	0,0182	–
100	Е6-36-4	Железнение поверхности *м2 поверхности*	0,48	59,59	0,23	29	–	26	0,289	–
				51,3	0,09	25	–	105	0,0004	–
101	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом *м2 поверхности*	8,44	258,16	4,19	2179	35	594	0,382	3
				58,05	1,58	490	13	118	0,0076	–

102	E8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	31,56	245,44	3,82	7746	121	1444	0,212	7
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	1179	45	118	0,007	–
103	E8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича из кирпича силикатного М75 на р-ре М50	21,5	5364,64	335,84	115340	7221	20950	4,54	98
	м3 кладки								
			699,75	126	15045	2709	118	0,61	13
104	E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-рядовая перемычка	0,00306	8679,65	422,15	27	1	30	56,4	–
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	25	–	118	0,77	–
105	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00246	67700		167			
	т								
106	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0006	65000		39			
	т								
107	E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	0,14	618,07	6,33	87	1	46	1,79	–
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			312,75	2,39	44	–	105	0,0117	–
108	E7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	4	932,01	200,77	3728	803	2075	1,74	7
	шт сборных конструкций								
			299,25	71,15	1197	285	140	0,3052	1
109	E7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	4	1510,06	373,54	6040	1494	3364	2,66	11
	шт сборных конструкций								
			465,75	135,07	1863	540	140	0,6052	2
110	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см	39,08	2090		81677			
	м2								
111	30-17-90	Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	21,32	41		874			
	м2								
112	E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,00852	175710,1	1826,1	1497	16	105	42,7	–
	т стальных элементов								
			8100	690,75	69	6	140	3,37	–

113 4-1-133									
	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,00852	18000		153				
	т								
114 Е7-44-5	Укладка ригелей массой до 1 т	6	635,38	292,42	3812	1755	3367	1,62	10
	шт сборных конструкций								
			297	103,75	1782	623	140	0,4463	3
115 30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3 ПРГ 36.1.4	1,02	20200		20604				
	м3								
116 30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-1,02	250		-255				
	м3								
117 Е6-11-7									
	Установка закладных деталей весом до 4 кг -ЗД-1	0,02946	93997,62	304,24	2769	9	1026	198	6
	т								
			33075	114,75	974	3	105	0,56	–
118 Е9-43-1	Монтаж фахверка-стоек из труб, Э-42	0,24793	11437,74	4590,56	2836	1138	1241	25,3	6
	т конструкций								
			4725	840,11	1171	208	90	3,01	1
119 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,2338	172800		40401				
	т								
120 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,01413	154200		2179				
	т								
121 Е33-254-4	Окраска м/конструкций	0,24793	8765,33	6670,88	2173	1654	590	7,13	2
	т								
			1192,5	1074,33	296	266	105	3,46	1
122 Е9-25-1									
	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,07724	5243,15	2020,02	405	156	209	15,51	1
	т конструкций								
			2499,75	502,43	193	39	90	1,79	–
123 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,07724	154400		11926				
	т								

124 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий, Э-42	0,07724	2426,4	545,76	187	42	86	5,25	–
	т		1230,75	–	95	–	90	–	–
125 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция р-ром М200 - (АС-031 сеч. б-б)	0,56	342,17	4,19	192	2	40	0,382	–
	м2 поверхности		58,05	1,58	33	1	118	0,0076	–
126 Е15-70-2	Улучшенная штукатурка балки по сетке без устройства каркаса	2	1004,53	4,92	2009	10	459	1,28	3
	м2 оштукатуриваемой поверхности		216,45	1,87	433	4	105	0,0091	–
127 99-4-4	Добавка на сталь С-245 (Кн.2,стр.8,табл.3)	0,34959	1860		650				
	т								
132 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки,бетон В15	7,6	8247,19	66,01	62679	502	1761	1,35	10
	м3		195,75	24,93	1488	189	105	0,1218	1
133 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,105	5239,08	327,33	550	34	222	11,6	1
	т		1890	123,75	198	13	105	0,6	–
134 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,105	41200		4326				
	т								
138 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитомК=0,060;	2,16	4398,02	245,72	9500	531	1220	2,71	6
	м3 утеплителя		382,5	92,25	826	199	119	0,45	1
139 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	36	183,09	15,94	6591	574	1740	0,243	9
	м2 стяжки		34,65	5,96	1247	215	119	0,0291	1
140 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000;	540	7,18	0,14	3877	76	102	0,0009	–
	м2 стяжки		0,11	0,05	59	27	119	0,0003	–
141 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0416	5239,08	327,33	218	14	88	11,6	–
	т		1890	123,75	79	5	105	0,6	–

142 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,0416	64100		2667				
147 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали *м2 покрытия*	16,27	715,87	1,24	11647	20	2976	0,972	16
			153,23	0,47	2493	8	119	0,0023	–
148 Е8-7-5	Кладка подпорной стенки из кирпича силикатного М75 на р-ре М50 *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	3,22	742,47	34,37	2391	111	767	1,21	4
			189	12,87	609	41	118	0,0629	–
149 Е15-160-2	Кремнийорганическая окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности-низ плит перекрытий *м2 окрашиваемой поверхности*	32	347,3	2,33	11114	75	1163	0,192	6
			33,75	0,88	1080	28	105	0,0043	–
150 Е7-57-6	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой *м шва*	19,26	199,47	35,34	3842	681	1093	0,162	3
			27,23	13,34	524	257	140	0,0652	1
10.3 Спуск в подвал №1 и №2.									
163 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В15 - ступени *м3*	0,43	9185,17	311,32	3950	134	253	2,82	1
			441	117,61	190	51	105	0,5744	–
164 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В15 *м3*	3,33	8247,19	66,01	27463	220	772	1,35	4
			195,75	24,93	652	83	105	0,1218	–
165 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок *т*	0,06776	5239,08	327,33	355	22	143	11,6	1
			1890	123,75	128	8	105	0,6	–
166 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,06776	41200		2792				
171 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм в т.ч. по верху бетонных камней *м2 стяжки*	15,51	227,34	9,95	3526	154	1068	0,356	6
			52,2	3,74	810	58	123	0,0182	–

172	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	50,6	35,95	0,67	1819	34	55	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	32	13	123	0,0012	–
173	Е6-36-4	Железнение поверхности бетонных камней и пола	15,51	59,59	0,23	924	4	837	0,289	4
		м2 поверхности		51,3	0,09	796	1	105	0,0004	–
		Всего прямые затраты				**585881**	**18274**			**237**
						38211	**6160**			**26**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				529402				
		Накладные расходы, тенге				52647				
		- заработная плата, тенге				7897				
		- трудоемкость, чел-ч				26				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				38312				
		Всего				**676840**				

Заказчик:
Зав. произв. сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Гл. специалист ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ А.Нурсеитова

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора _____ В.Н.Загравский

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс" _____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по замечаниям экспертизы)

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1-2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

Акт № 2

выполненных работ за май

(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы. Надземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
1	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М125 на р-ре М100 (1-4 этажи)	141,02	5364,64	335,84	756522	47360	137409	4,54	640
		м3 кладки		699,75	126	98679	17769	118	0,61	86
2	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М100 (5-6 этажи)	132,85	5364,64	335,84	712692	44616	129447	4,54	603
		м3 кладки		699,75	126	92962	16739	118	0,61	81
5	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	90	2478,2	367,45	223038	33071	169696	10,12	911
		м3 изоляции		1748,25	137,25	157343	12353	100	0,67	60
6	99-5-70	Пенополистирол ПСБ-С М35К=0,970;	86,33	4212		363622				
		м3								

8 Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м-облицовка отборным силикатным кирпичом М125 на р-ре М100 (утепляемые стены)	323	742,47	34,37	239818	11102	76941	1,21	391
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	61047	4157	118	0,0629	20
9 Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного отборного М100 на р-ре М100 при высоте этажа до 4 м (тоже)	316,65	742,47	34,37	235103	10883	75428	1,21	383
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	59847	4075	118	0,0629	20
12 Е8-12-1	Армирование кладки стен и простенков	2,61	8679,65	422,15	22654	1102	25916	56,4	147
	т металлических изделий		8257,5	157,5	21552	411	118	0,77	2
13 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	2,61	50800		132588				
	т								
14 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (гибкие связи)	0,488	8679,65	422,15	4236	206	4846	56,4	28
	т металлических изделий		8257,5	157,5	4030	77	118	0,77	–
15 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,212	50600		10727				
	т								
16 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,247	50800		12548				
	т								
17 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,029	64100		1859				
	т								
18 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры-оцинкование	0,488	40200		19618				
	т								
20 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-арматурный пояс	0,775	8679,65	422,15	6727	327	7696	56,4	44
	т металлических изделий		8257,5	157,5	6400	122	118	0,77	1

21 4-1-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм *т*	0,76	65300		49628				
22 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,015	64100		962				
23 Е6-19-2	Устройство поясов без опалубки В15-АС-12 Узел В *м3*	3,25	9137,22	283,24	29696	921	2830	4,15	13
			722,25	106,99	2347	348	105	0,5226	2
24 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М125 на р-ре М100 (1-4 этажи) *м3 кладки*	208,36	5323,46	337,41	1109196	70303	195830	4,38	913
			670,5	126	139705	26253	118	0,62	129
25 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М100 (5-6 этажи) *м3 кладки*	174,2	5323,46	337,41	927347	58777	163725	4,38	763
			670,5	126	116801	21949	118	0,62	108
28 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т *шт сборных конструкций*	347	107,27	66,43	37223	23051	23173	0,148	51
			23,85	23,85	8276	8276	140	0,1051	36
30 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 *м3*	10,41	20000		208200				
31 Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; *т конструкций*	1,665	5257,75	2020,02	8754	3363	4499	15,51	26
			2499,75	502,43	4162	837	90	1,79	3
32 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей *т*	1,665	101700		169331				
33 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	27,127	103,15	0,07	2798	2	1719	0,369	10
			60,3	0,02	1636	1	105	0,0001	–

1.1 Монолитные ж/б балки

41	Е6-18-2								
	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	15,01	14927,04	407,3	224055	6114	40013	14,4	216
	м3		2385	153,86	35799	2309	105	0,7515	11
42	4-1-55								
	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,82971	60500		50197				
	т								
43	4-1-72								
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,42208	67700		28575				
	т								
44	4-1-54								
	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,7268	62000		45062				
	т								
45	Е26-32-1								
	Заполнение балок перфорацией	3,594	2115,7	367,45	7604	1321	6776	10,12	36
	м3 изоляции		1748,25	137,25	6283	493	100	0,67	2
46	1-3-181								
	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=0,970;	3,298	14600		48151				
	м3								
47	Е8-4-5								
	Оборачивание перфораций пленкой в 1 раз ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	134	44,96	4,12	6025	552	6701	0,234	31
	м2 поверхности		40,84	1,54	5473	206	118	0,00755	1
48	1-1-508								
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,0296	184000		5446				
	т								
	1.2 Утепление тамбуров, сквозного прохода и мусорокамер								
49	Е34-56-6								
	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов потолков (тамбур и мусорокамера)	19,04	1150,16	9,51	21899	181	6906	2,17	41
	м2 площади		355,5	3,62	6769	69	101	0,0177	–
50	Е34-56-1								
	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов стен	40,47	967,28	7,35	39146	297	9496	1,43	58
	м2 площади		229,5	2,81	9288	114	101	0,0137	1

51 Е34-57-4	Заполнение каркасов потолков плитами минераловатными при толщине заполнения 120 мм ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=1,2;	19,04	140,76	2,78	2680	53	2673	0,8748	17
	м2 поверхности		137,98	1,06	2627	20	101	0,00516	–
52 Е34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 120 мм ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=1,2;	40,47	134,54	2,78	5445	113	5429	0,8268	33
	м2 поверхности		131,76	1,06	5332	43	101	0,00516	–
53 1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 40	7,14	2890		20635				
	м3								
54 Е34-60-15	Облицовка каркасов потолков плитами ЦСП	19,04	208,17	4,51	3964	86	3252	1,04	20
	м2 поверхности		167,4	1,71	3187	33	101	0,0084	–
55 Е34-60-5	Облицовка каркасов стен плитами ЦСП	40,47	176,24	4,41	7132	178	5890	0,887	36
	м2 поверхности		142,43	1,69	5764	68	101	0,0082	–
56 1-1-620	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 ммК=1,030;	61,2953	419		25683				
	м2								
1.3 Утепление стен по контуру проёмов									
57 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из досок (рамка)	3,28	22541,72	316,57	73937	1038	14196	22,5	74
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	11439	391	120	0,58	2
58 Е8-4-5	Обертывание рамки рубероидом в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	156,9	44,96	4,12	7054	646	7847	0,234	37
	м2 поверхности		40,84	1,54	6408	242	118	0,00755	1
59 1-1-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300АК=1,100;	191,07	76		14521				
	м2								
60 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	12,41	2478,2	367,45	30754	4560	23399	10,12	126
	м3 изоляции		1748,25	137,25	21696	1703	100	0,67	8

61 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=0,970; *м3*	12,222	14600		178441				
62 Е8-4-5	Обертывание изоляции пленкой в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5; *м2 поверхности*	332,63	44,96 / 40,84	4,12 / 1,54	14955 / 13585	1370 / 512	16634 / 118	0,234 / 0,00755	78 / 3
63 1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм *т*	0,1	184000		18400				
64 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (полоса 40х6) *т стальных элементов*	0,7	175710,1 / 8100	1826,1 / 690,75	122997 / 5670	1278 / 484	8616 / 140	42,7 / 3,37	30 / 2
65 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса *м2 оштукатуриваемой поверхности*	419,53	974,65 / 193,05	4,92 / 1,87	408895 / 80990	2064 / 785	85864 / 105	1,15 / 0,0091	482 / 4
Раздел 2 Перегородки									
66 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М75 на растворе М50 при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	559	778,83 / 225	34,73 / 13,01	435366 / 125775	19414 / 7273	156997 / 118	1,43 / 0,0635	799 / 35
67 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,273	64100		17499				
68 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг.Крепление кирпичных перегородок к стенам и перекрытиям. *т стальных элементов*	0,391	175710,1 / 8100	1826,1 / 690,75	68703 / 3167	714 / 270	4812 / 140	42,7 / 3,37	17 / 1
69 Е8-24-9	Установка однослойных перегородок из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	154,88	261 / 152,15	28,35 / 7,67	40424 / 23565	4391 / 1188	29209 / 118	0,88 / 0,0195	136 / 3
70 1-1-572	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок, толщина 80 ммК=1,012;	156,73856	866		135736				

		м2							
71	Е7-20-3	Установка креплений гипсовых плит к стенам и перекрытиям	0,128	175710,1	1826,1	22491	234	1575	42,7	5
		т стальных элементов		8100	690,75	1037	88	140	3,37	–
72	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,32	22541,72	316,57	7213	101	1385	22,5	7
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1116	38	120	0,58	–

Раздел 3 Перекрытие и покрытие

73	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	68	932,01	200,77	63377	13652	35262	1,74	118
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	20349	4838	140	0,3052	21
74	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	66	1510,06	373,54	99664	24654	55517	2,66	176
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	30740	8915	140	0,6052	40
75	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 см	162	2045		331290				
		м2								
76	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см	723,5	2090		1512115				
		м2								
77	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	30,24	133		4022				
		м3								
78	99-4-5	Добавка на сталь С-255 (Книга 2, стр. 8, табл. 3) для плит ИПК	0,1834	3385		621				
		т								
81	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	593,5	349		207132				
		м2								
83	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	1,38	10963,32	269,2	15129	371	2077	8,21	11
		м3		1332	101,7	1838	140	105	0,4966	1

84 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,013	65000		845				
	т								
85 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,3	60500		18150				
	т								
86 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,06	65900		3954				
	т								
87 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг-МС	0,2	175710,1	1826,1	35142	365	2461	42,7	9
	т стальных элементов		8100	690,75	1620	138	140	3,37	1
88 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,2	18000		3600				
	т								
89 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	4	2478,2	367,45	9913	1470	7542	10,12	40
	м3 изоляции		1748,25	137,25	6993	549	100	0,67	3
90 99-5-70	Пенополистирол ПСБ-С М35К=0,970;	3,88	4212		16343				
	м3								
91 Е11-5-1	Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки	220	301,3	2,07	66286	455	70232	1,38	304
	м2 изолируемой поверхности		258,75	0,79	56925	174	123	0,0038	1
92 Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 ммК=2,000;	74	422,62	200,07	31274	14805	22062	1,2759	94
	отверстие		222,55	75,58	16469	5593	100	0,3691	27
93 Е46-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,326	9649,24	5565,49	3146	1814	2016	23,8	8
	м3		4083,75	2101,5	1331	685	100	10,27	3

Раздел 4 Кровля

4.7 Прочие работы

165 Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	1202	31,04	0,05	37310	60	11042	0,049	59
	м2 фасадов (без вычета проемов)								

			7,7	0,02	9255	24	119	0,0001	–
Раздел 5 Ограждение лоджий									
186 Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича силикатного М125 на р-ре М100 при высоте этажа до 4 м (1-4 этажи)	82,21	467,21	18,89	38409	1553	19588	1,24	102
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	16019	581	118	0,0345	3
187 Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М100	41,53	467,21	18,89	19403	785	9895	1,24	51
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	8092	294	118	0,0345	1
190 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,95	60500		57475				
	т								
191 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,04	41200		1648				
	т								
192 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	124,58	38,93	–	4850	–	5723	0,219	27
	м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	4850	–	118	–	–
193 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	18,1	258,16	4,19	4673	76	1274	0,382	7
	м2 поверхности		58,05	1,58	1051	29	118	0,0076	–
194 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	2,1	5257,75	2020,02	11041	4242	5674	15,51	33
	т конструкций		2499,75	502,43	5249	1055	90	1,79	4
195 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей [14	2,1	101700		213570				
	т								
196 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже	2,1	2426,4	545,76	5095	1146	2327	5,25	11
	т		1230,75	–	2585	–	90	–	–
197 Е6-1-1	Заполнение отверстий В7,5	0,2	8247,19	66,01	1649	13	46	1,35	–
	м3								

			195,75	24,93	39	5	105	0,1218	–
198 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг - ЗД-2	0,12	93997,62	304,24	11280	37	4182	198	24
	т		33075	114,75	3969	14	105	0,56	–
199 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - А-1, -10*100	0,23	13010,1	1826,1	2992	420	2831	42,7	10
	т стальных элементов		8100	690,75	1863	159	140	3,37	1
200 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,23	154200		35466				
	т								

Раздел 6 Лестница(2 шт)

215 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороныК=2,000;	6	932,01	200,77	5592	1205	3112	1,74	10
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	1796	427	140	0,3052	2
216 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороныК=2,000;	12	1510,06	373,54	18121	4482	10094	2,66	32
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	5589	1621	140	0,6052	7
217 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 смК=2,000;	26,6	2045		54397				
	м2								
218 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 смК=2,000;	51,5	2090		107635				
	м2								
219 30-17-90	Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2К=2,000;	19,18	41		786				
	м2								
220 30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2К=2,000;	64,66	349		22566				
	м2								
225 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг ТД и ММК=2,000;	0,08	175710,1	1826,1	14057	146	984	42,7	3
	т стальных элементов		8100	690,75	648	55	140	3,37	–
226 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытияК=2,000;	0,08	18000		1440				

		т								
227	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступенейК=2,000;	99,4	208,39	12,56	20714	1248	25710	1,08	107
		м ступеней		180	4,75	17892	472	140	0,0232	2
228	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделкиК=2,000;	99,4	1100		109340				
		м								
229	Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных породК=2,000;	36	501,07	7,69	18039	277	12166	1,34	48
		м ограждений		238,5	2,9	8586	104	140	0,0142	1
230	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницыК=2,000;	0,7	133700		93590				
		т								
233	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 ммК=2,000;	8	10963,32	269,2	87707	2154	12044	8,21	66
		м3		1332	101,7	10656	814	105	0,4966	4
234	Е6-22-8	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 ммК=2,000;	0,26	12342,83	327,7	3209	85	547	11,6	3
		м3		1881	123,8	489	32	105	0,6046	–
235	Е6-22-7	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 ммК=2,000;	2,8	13585,6	383,89	38040	1075	7174	14,2	40
		м3		2295	145,01	6426	406	105	0,7083	2
236	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=2,000;	0,12	65000		7800				
		т								
237	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=2,000;	0,15	60500		9075				
		т								

239 4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 ммК=2,000;	0,18	61300		11034				
	т								
240 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=2,000;	0,06	41200		2472				
	т								
241 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м и косоуровК=2,000; т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	1,24	5257,75	2020,02	6520	2505	3351	15,51	19
	т конструкций		2499,75	502,43	3100	623	90	1,79	2
242 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданийК=2,000;	1,24	2426,4	545,76	3009	677	1373	5,25	7
	т		1230,75	–	1526	–	90	–	–
243 2-1-146	КосоурыК=2,000;	0,78	108500		84630				
	т								
244 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилейК=2,000;	0,46	101700		46782				
	т								
245 99-2-40	Добавка на стоимость стали С-245К=2,000;	1,24	1860		2306				
	т								
246 Е7-20-3	Анкеровки балкиК=2,000;	0,2	175710,1	1826,1	35142	365	2461	42,7	9
	т стальных элементов		8100	690,75	1620	138	140	3,37	1
247 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций, 5ВрIК=2,000;	0,06	8679,65	422,15	521	25	595	56,4	3
	т металлических изделий		8257,5	157,5	495	9	118	0,77	–
248 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=2,000;	0,06	41200		2472				
	т								
250 Е15-70-2	Улучшенная штукатурка балок по сетке без устройства каркасаК=2,000;	84	1004,53	4,92	84381	413	19256	1,28	108
	м2 оштукатуриваемой поверхности		216,45	1,87	18182	157	105	0,0091	1
251 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом-в монолитных участкахК=2,000;	2,9	4398,02	245,72	12754	713	1639	2,71	8

	м3 утеплителя		382,5	92,25	1109	268	119	0,45	1
Раздел 7 Полы									
7.1 Деталь 132									
252 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	423,1	48,53	5,55	20533	2348	23445	0,258	109
	м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	18185	876	123	0,0102	4
253 99-5-71	Пенополистирол ПСБ-С М50К=1,030;	21,7948	4656		101477				
	м3								
254 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	423,1	131,68	0,99	55714	419	6027	0,0694	29
	м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	4904	161	119	0,0018	1
255 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	423,1	404,44	13,43	171119	5682	37281	0,45	190
	м2 стяжки		66,6	5,04	28178	2132	123	0,0246	10
256 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=6,000;	2538,6	75,76	0,67	192324	1701	2748	0,0044	11
	м2 стяжки		0,63	0,25	1599	635	123	0,0012	3
7.2 Деталь 61									
260 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	854,65	227,34	9,95	194296	8504	58805	0,356	304
	м2 стяжки		52,2	3,74	44613	3196	123	0,0182	16
261 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки на толщ. 40 ммК=4,000;	3418,6	35,95	0,67	122899	2290	3701	0,0044	15
	м2 стяжки		0,63	0,25	2154	855	123	0,0012	4
7.3 Деталь 138									
265 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	40,12	48,53	5,55	1947	223	2223	0,258	10
	м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	1724	83	123	0,0102	–

266 99-5-71									
	Пенополистирол ПСБ-С М50 (у=40кг/м3)К=1,030; *м3*	2,06618	4656		9620				
267 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой *м2 изолируемой поверхности*	40,12	131,68	0,99	5283	40	571	0,0694	3
			11,59	0,38	465	15	119	0,0018	–
268 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М200 *м2 стяжки*	40,12	227,34	9,95	9121	399	2760	0,356	14
			52,2	3,74	2094	150	123	0,0182	1
269 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М200К=4,000; *м2 стяжки*	160,48	35,95	0,67	5769	108	173	0,0044	1
			0,63	0,25	101	40	123	0,0012	–
7.8 Полы лоджий									
286 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100 *м2 стяжки*	144,8	236,62	9,95	34263	1441	9964	0,356	52
			52,2	3,74	7559	542	123	0,0182	3
Раздел 9 Окна и балконные двери									
302 Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 *м2 проемов*	27,63	498,08	19,17	13762	530	7864	1,3822	38
			230,97	6,18	6382	171	120	0,0302	1
303 6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие *м2*	27,63	5240		144781				
304 Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 *м2 проемов*	58,56	427,5	19,32	25034	1131	13507	1,1121	65
			185,83	6,39	10882	374	120	0,0312	2
305 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	68,4	346,04	18,87	23669	1291	11723	0,8165	56

			136,44	6,39	9332	437	120	0,0312	2
306 6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка *м2*	126,96	7000		888720				
307 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	163,98	348,94	18,88	57219	3096	34943	1,0234	168
			171,01	6,57	28042	1077	120	0,0321	5
308 6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой *м2*	163,98	6920		1134742				
309 Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м *м2 проемов*	177,9	241,05	5,58	42883	993	20530	0,586	104
			94,05	2,12	16731	377	120	0,0103	2
310 6-1-198	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 530 мм *м*	125,4	1076		134930				
311 Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2 *м2 проемов*	140	447,28	20,21	62619	2829	37302	1,2876	180
			215,16	6,88	30122	963	120	0,0336	5
312 6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой *м2*	140	9000		1260000				

Раздел 12 Внутренняя отделка

344 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	1036,1	171,8	3,94	178002	4082	112707	0,5535	573

	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	105796	1544	105	0,00729	8
347 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	6507	339,37	4,07	2208281	26483	933641	0,74	4815
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	882870	6312	105	0,0517	336
348 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм	3491	105,41	3,43	367986	11974	275062	0,4552	1589
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	257391	4573	105	0,0063	22
349 Е15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	1013	238,53	2	241631	2026	99846	0,566	573
	м2 оштукатуриваемой поверхности		93,6	0,27	94817	274	105	0,0423	43
351 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	326,4	1863,3	4,62	608181	1508	88459	1,52	496
	м2 облицовки		254,97	3,14	83222	1025	105	0,0162	5
353 Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	554	120,15	1,61	66563	892	30592	0,31	172
	м2 окрашиваемой поверхности		51,98	0,61	28797	338	105	0,003	2
12.1 Отделка откосов									
356 Е26-32-1	Утепление откосовК=0,020;	8,6	2478,2	367,45	21313	3160	16215	10,12	87
	м3 изоляции		1748,25	137,25	15035	1180	100	0,67	6
357 99-5-71	Пенополистирол ПСБ-С М50 (у=40кг/м3)К=0,970;	8,342	4656		38840				
	м3								
358 Е15-36-2	Облицовка откосов гипсокартоном	158,5	556	4,97	88126	788	19253	0,71	113
	м2		114,18	1,5	18098	238	105	0,0081	1
359 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных откосов ОК-5 (одна ширина) +дверных откосов	217,7	714,81	6,33	155614	1378	72036	1,79	390
	м2 оштукатуриваемой поверхности								

				312,75	2,39	68086	520	105	0,0117	3
360	E15-64-5	Шпатлевка оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм	365	197,54	6,12	72102	2234	55077	0,8056	294
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				141,39	2,32	51607	847	105	0,01132	4
	Раздел 13 Наружная отделка									
363	E15-17-5	Облицовка стен плиткой на клеевой смеси	94	443,3	4,62	41670	434	25475	1,52	143
		м2 облицовки								
				254,97	3,14	23967	295	105	0,0162	2
364	99-4-7	Плитка фасадная "под естественный камень"	94	550		51700				
		м2								
		Всего прямые затраты				**20047700**	**519061**			**19343**
						3259861	**187245**			**1242**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				16268777				
		Накладные расходы, тенге				3819012				
		- заработная плата, тенге				572852				
		- трудоемкость, чел-ч				1910				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1432003				
		Всего				**25298715**				

Заказчик:
Зав. произв. сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Гл. специалист ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ А.Нурсеитова

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора _____ В.Н. Загравский

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс" _____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по замечаниям

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1-2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

АКТ № 3

выполненных работ за май 2012г

Лок.смета смета № 2-1-3

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/час	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед. в %	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1 ОТОПЛЕНИЕ														
5	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопровод неоцинкованных труб д 20мм	м.труб-да	600	266,17	53,77	4,08	1,53	159702	32262	2448	918	128	42470	0,306	184
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопровод неоцинкованных труб д 15мм	м.труб-да	120	268,17	53,77	4,08	1,53	32180	6452	490	184	128	8494	0,306	37
8	8-10-45	Крепления для трубопроводов	кг	75	200				15000							
13	9-1-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды,Ру1,6МПа, Ду25мм	шт	12	507				6084							
14	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды,Ру1,6МПа, Ду20мм	шт	11	408				4488							
17	9-4-15	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред Ру 1МПа, Ду25мм	шт	12	495				5940							
18	9-4-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред Ру 1МПа, Ду20мм	шт	11	340				3740							
21	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	кВт	145,00	234,78	100,35	19,17	7,19	34043	14551	2780	1043	128	19959	0,246	36
22	99-2-230	Стальной панельный радиатор РСПО-22 размером 500*500	шт	35	3344				117040							
23	99-2-231	Стальной панельный радиатор РСПО-22 размером 500*600	шт	48	3852				184896							
24	99-2-232	Стальной панельный радиатор РСПО-22 размером 500*700	шт	13	4360				56680							
25	99-2-233	Стальной панельный радиатор РСПО-22 размером 500*800	шт	17	4868				82756							
26	99-2-234	Стальной панельный радиатор РСПО-22 размером 500*900	шт	13	5354				69602							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	99-2-235	Стальной панельный радиатор РСПО-22 размером 500*1000	шт	1	5862				5862							
28	99-2-236	Стальной панельный радиатор РСПО-22 размером 500*1100	шт	2	6434				12868							
29	99-2-237	Стальной панельный радиатор РСПО-22 размером 500*1200	шт	6	6984				41904							
35	Е18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб д-100мм	м труб ниткт регистра	13,5	63	38,71	8,09	3,04	848	523	109	41	128	722	0,246	3
36	12-4-30	Регистры отопительные из стальных электросварных труб , д нитки=159мм	м	13,5	1380,00				18630							
39	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской	м2	70,48	20,72	3,13	0,02		1460	221	1	0	90	199	0,016	1
48	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб д 50мм (гильзы)	м.труб-да	55	117,9	103,36	14,54	5,45	6485	5685	800	300	128	7660	0,57	31
49	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской 57*3,5мм	м	55	321,00				17655							
52	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500см2 в бетонных потолках толщ 100мм	отв	40	422,62	222,55	200,07	75,58	16905	8902	8003	3023	100	11925	1,276	51
		Итого по акту							894768	68595	14630	5508		91430		343
		Накладные расходы, %							91430	13714						46
		Итого							986198	82310	14630	5508		91430		388
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							59172							
		Итого по акту в ц,2001г							**1045370**	**82310**	**14630**	**5508**		**91430**		**388**

Заказчик:
Зав. произв. сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Гл. специалист ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ А.Нурсеитова

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Эксперт тех надзора _____ В.Н. Загравский

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по
Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1-2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

АКТ № 4
выполненных работ за май 2012г

Лок.смета смета № 2-1-3 (а)
Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/час	
					всего	осн.з/п	экс.маш	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед. в %	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 10 отопление																
2	Е16-15-1	Установка вентилей,задвижек, затворов , клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм	шт	288	270	254,25			77760	73224	0	0	128	93727	1,47	423
4	99-4-116	Кран шаровый со сгоном вн/нар "base" д-20	шт	144	726,33				104592							
6	99-4-118	клапан ручной для радиатора д-20мм	шт	144	1274,05				183463							
		Итого по акту							365815	73224	0	0		93727		423
		Накладные расходы, %							93727	14059						47
		Итого							459542	87283	0	0		93727		470
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							27572							
		Итого по акту в ц,2001г							**487114**	**87283**	**0**	**0**		**93727**		**470**

Заказчик:
Зав. произв. сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Гл. специалист ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ А.Нурсеитова

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора _____ В.Н. Заправский

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по замечаниям

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1-2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

АКТ № 5

выполненных работ за май 2012г

Лок.смета смета № 2-1-4

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/час	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед. в %	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 3. Канализация ниже отм.0.000																
89	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100мм	м.труб-да	161	748,88	102,38	1,43	0,54	120570	16483	230	87	128	21211	0,56	90
100	Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500см2 в бетонных потолках толщ 100мм	отв	4	315,46	166,23	149,23	56,36	1262	665	597	225	100	890	0,9538	4
3.1. Выпуск L=22,4М																
101	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами в грунтах 2 гр.	м3 грунта	29,3216	218,93	218,93			6419	6419			113	7253	1,54	45
102	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 гр.бульдозерами с перемещением до 5м	м3 грунта	19,06688	6,48		6,48	2,1	124	0	124	40	97	39		0
103	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	7,7132	32,55	1,53	30,98	9,01	251	12	239	69	97	79	0,0106	0
104	П8-10-1	Перевозка грузов автосамосвалами на 10км к=1,970	м3 грунта	15,19461	84,26		84,26	16,85	1280	0	1280	256	100	256		0
105	Е1-20-1	Разработка на отвале грунтов 1гр	м3 грунта	7,7132	3,07	0,39	2,66	0,93	24	3	21	7	97	10	0,0027	0
106	Е22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб д-350мм(футляр)	км труб-да	0,0208	243707,18	115425	102058,18	38553,8	5069	2401	2123	802	130	4164	615	13
107	8-6-111	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской 325*5мм (футляр) к=1,004	м	20,8832	2840				59308							

108	Е22-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на ст.труб-ды д350мм (футляр)	км труб-да	0,0208	947225,77	53775	138575,59	52348,5	19702	1119	2882	1089	130	2870	313	7
109	Е22-47-1	Протаскивание в футляр труб диаметром 100мм	м.труб-да	22,4	244,98	146,93	0,28	0,11	5488	3291	6	2	130	4281	0,844	19
110	8-1-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, д=100мм	м.труб-да	22,4	600				13440							
3.2. Прочистка в приямке д-100мм-10 шт																
111	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100мм к=12,00	км.труб-да	0,0078	58881,69	33075	25695,31	6813,45	459	258	200	53	130	404	194	2
112	8-1-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, д=100мм	м.труб-да	7,878	600				4727							
113	13-12-16	Заглушка пилометражного лючка	шт	12	39				468							
		Итого по акту							238590	30651	7702	2631		41457		179
		Накладные расходы, %							41457	6219						21
		Итого							280047	36869	7702	2631		41457		200
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							16803							
		Итого по акту в ц,2001г							**296850**	**36869**	**7702**	**2631**		**41457**		**200**

Заказчик:
Зав. произв. сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Гл. специалист ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ А.Нурсеитова

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора _____ В.Н. Загравский

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс" _____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1-2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

АКТ № 6

выполненных работ за май 2012г

Лок.смета смета № 2-1-4 (а)

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/час	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед. в %	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел1, водопровод ниже отм.0.000																
27*	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	м.труб-да	37,8	596,67	59,85	4,19	1,58	22554	2262	158	60	128	2972	0,337	13
29*	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	м.труб-да	10,6	693,07	76,95	10,34	3,87	7347	816	110	41	128	1097	0,433	5
31*	Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	м.труб-да	42,36	965,42	92,93	12,21	4,57	40895	3937	517	194	128	5287	0,555	24
Раздел2.Горячее водоснабжение ниже отм.0.000																
70*	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	м.труб-да	39,5	471,67	59,85	4,19	1,58	18631	2364	166	62	128	3105	0,337	13
72*	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	м.труб-да	78,2	596,67	59,85	4,19	1,58	46660	4680	328	124	128	6149	0,337	26
74*	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	м.труб-да	7,2	693,07	76,95	10,34	3,87	4990	554	74	28	128	745	0,433	3
76*	Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	м.труб-да	41,2	965,42	92,93	12,21	4,57	39775	3829	503	188	128	5142	0,555	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел5. водопровод выше отм.0.000																
141*	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	м.труб-да	36	362,67	59,85	4,19	1,58	13056	2155	151	57	128	2830	0,337	12
143*	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	м.труб-да	60	471,67	59,85	4,19	1,58	28300	3591	251	95	128	4717	0,337	20
145*	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	м.труб-да	14	596,67	59,85	4,19	1,58	8353	838	59	22	128	1101	0,337	5
Раздел6. Горячее водоснабжение выше отм.0.000																
168*	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	м.труб-да	36	362,67	59,85	4,19	1,58	13056	2155	151	57	128	2830	0,337	12
170*	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	м.труб-да	72	471,67	59,85	4,19	1,58	33960	4309	302	114	128	5661	0,337	24
172*	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	м.труб-да	60	596,67	59,85	4,19	1,58	35800	3591	251	95	128	4718	0,337	20
		Итого по акту							313379	35080	3021	1136		46353		200
		Накладные расходы , %							46353	6953						23
		Итого							359732	42033	3021	1136		46353		223
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							21584							
		Итого по акту в ц,2О01г							**381316**	**42033**	**3021**	**1136**		**46353**		**223**

Заказчик:
Зав. произв. сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Гл. специалист ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ А.Нурсеитова

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора _____ В.Н. Загравский

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по замечаниям экспертизы)

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1-2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

Акт выполненных работ за май месяц 2012 года №7

Электрооборудование, электроосвещение

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные		Затраты	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед. в %	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Локальная смета № 2-1-5														
18	8-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	шт	19	275,2	84,4	159	45,7	5229	1604	3021	868	95	2348	0,53	10
19	17-1-15	Светильник подвесной, тип НСП03М-60-001-У3 5	шт	19	143				2717	0	0	0		0		0
50	8-403-3	Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах	м	4940	47,2	26,3	14,8	4,3	233168	129922	73112	21242	95	143606	0,16	790
51	8-403-1	Кабель в пустотах плит перекрытий	м	1014	30,3	18,7	7,3	2,1	30724	18962	7402	2129	95	20037	0,11	112
53	99-1-464	Кабели силовые плоские на напряжение до 660 В, марки ВВГп, число жил и сечение 3х1,5 мм2	м	1316	42				55272	0	0	0		0		0
54	99-1-344	Кабели силовые плоские на напряжение до 660 В, марки ВВГп, число жил и сечение 2х1,5 мм2	м	370	29				10730	0	0	0		0		0
55	99-1-463	Кабели силовые плоские на напряжение до 660 В, марки ВВГп, число жил и сечение 3х4 мм2	м	400	130				52000	0	0	0		0		0
56	99-1-356	Кабели силовые плоские на напряжение до 660 В, марки ВВГп, число жил и сечение 3х2,5 мм2	м	3868	69				266892	0	0	0		0		0
71	8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	шт	17	134,8	115	3,6	0,2	2292	1955	61	3	95	1860	0,68	12
72	99-3-44	Переключатель брызгозащищенный ВА 66-102Б	шт	17	108				1836	0	0	0		0		0
86	10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	шт	1239	254,8	234	12,5		315697	289926	15488	0	110	318919	1	1239
87	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000 шт	0,708	16300				11540	0	0	0		0		0
88	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	1000 шт	0,5	24200				12100	0	0	0		0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
89	18-3-55	Коробка протяжная, тип У996 У2	шт	17	505				8585	0	0	0		0		0
90	18-3-53	Коробка протяжная, тип У994 У2	шт	14	244				3416	0	0	0		0		0
91	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	2	509				1018	0	0	0		0		0
110	46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	шт	93	229,27	126,27	103	38,9	21322	11743	9579	3618	100	15361	0,748	70
111	46-30-4	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	шт	113	59,11	30,89	28,22	10,67	6679	3491	3189	1206	100	4696	0,1767	20
112	46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130	шт	467	116,61	61,18	55,43	20,95	54457	28571	25886	9784	100	38355	0,3621	169
113	46-31-2	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	м	90	61,81	33,1	28,71	10,85	5563	2979	2584	977	100	3956	0,1961	18
		Итого прямые затраты							1101238	489152	140321	39827		549137		2439
		Накладные расходы, %							549137	82371						275
		Итого							1650375	571523						2713
		Стоимость оборудования														
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							99022							
		Итого по сметному расчету в ценах 2001 г							1749397	611349						2713

Заказчик:
Зав. произв. сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Гл. специалист ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ А.Нурсеитова

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора _____ В.Н. Затравский

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс" _____ В.Д.Мезько

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А г. Павлодара
Договор №16 от 09 декабря 2011 года, допсоглашение №1 от 20.12.2011г., допсоглашение №2 от 28.12.2011г.

Справка № 4 от 12.04.2012 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **апрель 2012 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		16	09.12.11г.	467019013421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них							
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	61 580 000										
в том числе за месяц	22 960 604	22 960 604	10 301 675	20 098 568					401 971	2 460 065	22 960 604
2-1-1,2-1-2	22 960 604	22 960 604	10 301 675	20 098 568					401 971	2 460 065	22 960 604
Удержание аванса 30%	18 474 000	6 888 181									6 888 181
Итого к оплате:											**16 072 423**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Начальник Отдела строительства

_____Е.Т.Шахман

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Мезько В.Д.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А г. Павлодара
Договор №16 от 09 декабря 2011 года, допсоглашение №1 от 20.12.2011г., допсоглашение №2 от 28.12.2011г., допсоглашение №3 от 16.04.2012г.

Справка № 5 от 20.04.2012 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **апрель 2012 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		16	09.12.11г.	467019013421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	97 761 009										
в том числе за месяц	36 181 009	36 181 009	15 168 128	31 671 051					633 421	3 876 537	36 181 009
2-1-2, 2-1-3, 2-1-5	36 181 009	36 181 009	15 168 128	31 671 051					633 421	3 876 537	36 181 009
Удержание аванса 30%	29 328 303	10 854 303									10 854 303
Удержание 5%	1 809 050	1 809 050									1 809 050
Итого к оплате:											**23 517 656**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Начальник Отдела строительства
_____ Е.Т.Шахман

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №16 от 09 декабря 2011 года, допсоглашение №1 от 20.12.2011г., допсоглашение №2 от 28.12.2011г.,допсоглашение №3 от 16.04.2012г.

СВОДНАЯ ФОРМА АКТОВ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2012 ГОДА

Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А г. Павлодара

№ п/п		Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				В т. ч. накладных расходов тыс. тенге	Нормативная трудоемкость тыс. чел/час	Сметная заработная плата тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборуд. инвент. мебели	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		Глава 2. Основные объекты строительства							
1	2-1-2	Общестроительная работа. Надземная часть	13826,787			13826,787			
2	2-1-3	Отопление, вентиляция	969,066			969,066			
3	2-1-5	Электрооборудование, электроосвещение	507,943			507,943			
		Итого по главе 2	15303,796	0,000	0,000	15303,796			
		Итого по главам 1-7	15303,796	0,000	0,000	15303,796			
		Глава 8.Временные здания и сооружения.							
	1,10%	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений	168,342			168,342			
		Итого по главе 8.	168,342			168,342			
		Итого по главам 1-8	15472,138	0,00	0,00	15472,138			
		Глава 9.Дополнительные затраты на строительство							
	1,87%	Доп. затраты в зимнее время	289,329			289,329			
	1%	Затраты на выплату за выслугу лет			154,721	154,721			
	0,40%	Затраты на доп отпуска			61,888	61,888			
		Итого по главе 9.	289,329		216,609	505,938			
		Итого по главам 1-9.	15761,467	0,000	216,609	15978,076			
	Итого базовая стоимость 2001года		***15761,467***	***0,000***	***216,609***	***15978,076***			
	0,94930878	***Итого в базовых ценах 2001 г. с понижающим коэффициентом***	***14962,499***	***0,000***	***205,629***	***15168,128***			
	2,088	Итого стоимость в ценах 2012года	31241,698	0,000	429,353	31671,051			
	0,02	Налоговые сборы и обязательные платежи 2%			633,421	633,421			
		ИТОГО	31241,698	0,000	1062,774	32304,472			
	0,12	НДС 12%			3876,537	3876,537			
		ИТОГО с НДС в ценах 2011года	**31241,698**	**0,000**	**4939,311**	**36181,009**			

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Начальник отдела:
Шахман Е.Т.
подпись

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" К.Р.Шайкенов
Эксперт тех.надзора В.Н. Загравский

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по замечаниям экспертизы)

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1-2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

Акт № 1
выполненных работ за апрель
(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы. Надземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
1	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М125 на р-ре М100 (1-4 этажи)	199	5364,64	335,84	1067563	66832	193902	4,54	903
		м3 кладки		699,75	126	139250	25074	118	0,61	121
5	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	67	2478,2	367,45	166039	24619	126329	10,12	678
		м3 изоляции		1748,25	137,25	117133	9196	100	0,67	45
6	99-5-70	Пенополистирол ПСБ-С М35К=0,970;	63,05	4212		265567				
		м3								
7	1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 175 (парапет, отм +27.850)К=0,970;	0,7275	5040		3667				
		м3								

8	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м-облицовка отборным силикатным кирпичом М125 на р-ре М100 (утепляемые стены)	470	742,47	34,37	348961	16154	111957	1,21	569
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	88830	6049	118	0,0629	30
12	Е8-12-1	Армирование кладки стен и простенков	0,4	8679,65	422,15	3472	169	3972	56,4	23
		т металлических изделий		8257,5	157,5	3303	63	118	0,77	–
13	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	0,4	50800		20320				
14	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (гибкие связи)	0,36	8679,65	422,15	3125	152	3575	56,4	20
		т металлических изделий		8257,5	157,5	2973	57	118	0,77	–
15	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,157	50600		7944				
16	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	0,19	50800		9652				
17	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,012	64100		769				
18	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры-оцинкование *т*	0,36	40200		14472				
20	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-арматурный пояс	0,385	8679,65	422,15	3342	163	3823	56,4	22
		т металлических изделий		8257,5	157,5	3179	61	118	0,77	–
21	4-1-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм *т*	0,4	65300		26120				
22	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,008	64100		513				

23	Е6-19-2								
	Устройство поясов без опалубки В15-АС-12 Узел В *м3*	2,43	9137,22	283,24	22203	688	2116	4,15	10
			722,25	106,99	1755	260	105	0,5226	1
24	Е8-6-7								
	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М125 на р-ре М100 (1-4 этажи) *м3 кладки*	311	5323,46	337,41	1655596	104935	292300	4,38	1362
			670,5	126	208526	39186	118	0,62	193
28	Е7-44-10	260	107,27	66,43	27890	17272	17363	0,148	38
	Укладка перемычек массой до 0,3 т *шт сборных конструкций*								
			23,85	23,85	6201	6201	140	0,1051	27
30	30-15-64	7,784	20000		155680				
	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 *м3*								
31	Е9-25-1								
	Монтаж металлических перемычек т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; *т конструкций*	2,48	5257,75	2020,02	13039	5010	6701	15,51	38
			2499,75	502,43	6199	1246	90	1,79	4
32	2-1-120								
	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей *т*	2,48	101700		252216				
	1.1 Монолитные ж/б балки								
41	Е6-18-2								
	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм *м3*	22,5	14927,04	407,3	335858	9164	59981	14,4	324
			2385	153,86	53663	3462	105	0,7515	17
42	4-1-55								
	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	1,1	60500		66550				
43	4-1-72								
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,6	67700		40620				
44	4-1-54								
	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	1,1	62000		68200				
45	Е26-32-1								
	Заполнение балок перфорацией *м3 изоляции*	5,6	2115,7	367,45	11848	2058	10559	10,12	57
			1748,25	137,25	9790	769	100	0,67	4
46	1-3-181								
	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=0,970;	5,626	14600		82140				

		м3							
47	Е8-4-5	Оборачивание перфораций пленкой в 1 раз ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	180	44,96	4,12	8093	742	9001	0,234	42
		м2 поверхности		40,84	1,54	7351	277	118	0,00755	1
48	1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,04	184000		7360				
		т								
	1.3 Утепление стен по контуру проёмов									
57	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из досок (рамка)	2,1	22541,72	316,57	47338	665	9089	22,5	47
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	7324	250	120	0,58	1
58	Е8-4-5	Обертывание рамки рубероидом в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	122	44,96	4,12	5485	503	6101	0,234	29
		м2 поверхности		40,84	1,54	4982	188	118	0,00755	1
59	1-1-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300АК=1,100;	125,4	76		9530				
		м2								
60	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	9	2478,2	367,45	22304	3307	16969	10,12	91
		м3 изоляции		1748,25	137,25	15734	1235	100	0,67	6
61	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=0,970;	8,633	14600		126042				
		м3								
62	Е8-4-5	Обертывание изоляции пленкой в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	215	44,96	4,12	9666	886	10752	0,234	50
		м2 поверхности		40,84	1,54	8781	331	118	0,00755	2
63	1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,05	184000		9200				
		т								
64	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (полоса 40х6)	0,35	175710,1	1826,1	61499	639	4308	42,7	15
		т стальных элементов		8100	690,75	2835	242	140	3,37	1

Раздел 2 Перегородки

66 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М75 на растворе М50 при высоте этажа до 4 м	839	778,83	34,73	653438	29138	235634	1,43	1200
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	188775	10915	118	0,0635	53
67 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,409	64100		26217				
	т								
68 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг.Крепление кирпичных перегородок к стенам и перекрытиям.	0,588	175710,1	1826,1	103318	1074	7237	42,7	25
	т стальных элементов		8100	690,75	4763	406	140	3,37	2
69 Е8-24-9	Установка однослойных перегородок из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м	232	261	28,35	60552	6577	43752	0,88	204
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		152,15	7,67	35299	1779	118	0,0195	5
70 1-1-572	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок, толщина 80 ммК=1,012;	234,784	866		203323				
	м2								
71 Е7-20-3	Установка креплений гипсовых плит к стенам и перекрытиям	0,191	175710,1	1826,1	33561	349	2351	42,7	8
	т стальных элементов		8100	690,75	1547	132	140	3,37	1
72 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,49	22541,72	316,57	11045	155	2120	22,5	11
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1709	58	120	0,58	–

Раздел 3 Перекрытие и покрытие

73 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	131	932,01	200,77	122093	26301	67932	1,74	228
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	39202	9321	140	0,3052	40
74 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	129	1510,06	373,54	194798	48187	108508	2,66	343
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	60082	17424	140	0,6052	78
75 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 см	313	2045		640085				
	м2								

76	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см *м2*	1404	2090		2934360			
77	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	12,96	133		1724			
78	99-4-5	Добавка на сталь С-255 (Книга 2, стр. 8, табл. 3) для плит ИПК *т*	0,079	3385		267			
81	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 *м2*	1150	349		401350			
83	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм *м3*	3	10963,32	269,2	32890	808	4516	8,21	25
				1332	101,7	3996	305	105	0,4966	1
84	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,013	65000		845			
85	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	0,3	60500		18150			
86	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,06	65900		3954			
87	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг-МС *т стальных элементов*	0,2	175710,1	1826,1	35142	365	2461	42,7	9
				8100	690,75	1620	138	140	3,37	1
88	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия *т*	0,2	18000		3600			
89	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе *м3 изоляции*	4	2478,2	367,45	9913	1470	7542	10,12	40
				1748,25	137,25	6993	549	100	0,67	3
90	99-5-70	Пенополистирол ПСБ-С М35К=0,970; *м3*	3,977	4212		16751			

91	Е11-5-1	Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки	200	301,3	2,07	60260	414	63847	1,38	276
		м2 изолируемой поверхности		258,75	0,79	51750	158	123	0,0038	1
	Раздел 5 Ограждение лоджий									
186	Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича силикатного М125 на р-ре М100 при высоте этажа до 4 м (1-4 этажи)	82	467,21	18,89	38311	1549	19538	1,24	102
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	15978	580	118	0,0345	3
190	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,45	60500		27225				
		т								
191	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02	41200		824				
		т								
192	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	82	38,93	–	3192	–	3767	0,219	18
		м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	3192	–	118	–	–
193	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	8,1	258,16	4,19	2091	34	570	0,382	3
		м2 поверхности		58,05	1,58	470	13	118	0,0076	–
	Раздел 6 Лестница(2 шт)									
215	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороныК=2,000;	3	932,01	200,77	2796	602	1555	1,74	5
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	898	213	140	0,3052	1
216	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороныК=2,000;	10	1510,06	373,54	15101	3735	8413	2,66	27
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	4658	1351	140	0,6052	6
217	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 смК=2,000;	39,6	2045		80982				
		м2								
218	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 смК=2,000;	76,6	2090		160094				
		м2								

220 30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2К=2,000;	97	349		33853				
	м2								
225 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг ТД и ММК=2,000;	0,08	175710,1	1826,1	14057	146	984	42,7	3
	т стальных элементов								
			8100	690,75	648	55	140	3,37	–
226 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытияК=2,000;	0,08	18000		1440				
	т								
227 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступенейК=2,000;	148,6	208,39	12,56	30967	1866	38436	1,08	160
	м ступеней								
			180	4,75	26748	706	140	0,0232	3
228 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделкиК=2,000;	148,6	1100		163460				
	м								
229 Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных породК=2,000;	26	501,07	7,69	13028	200	8786	1,34	35
	м ограждений								
			238,5	2,9	6201	75	140	0,0142	–
230 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницыК=2,000;	0,3	133700		40110				
	т								
233 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 ммК=2,000;	3,2	10963,32	269,2	35083	861	4816	8,21	26
	м3								
			1332	101,7	4262	325	105	0,4966	2
234 Е6-22-8	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 ммК=2,000;	0,26	12342,83	327,7	3209	85	547	11,6	3
	м3								
			1881	123,8	489	32	105	0,6046	–
235 Е6-22-7	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 ммК=2,000;	1,8	13585,6	383,89	24454	691	4612	14,2	26
	м3								

			2295	145,01	4131	261	105	0,7083	1
236 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=2,000;	0,12	65000		7800				
	т								
237 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=2,000;	0,15	60500		9075				
	т								
238 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=2,000;	0,00252	62000		156				
	т								
239 4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 ммК=2,000;	0,15	61300		9195				
	т								
240 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=2,000;	0,06	41200		2472				
	т								
241 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м и косоуровК=2,000; т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	1,86	5257,75	2020,02	9779	3757	5027	15,51	29
	т конструкций		2499,75	502,43	4650	935	90	1,79	3
242 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданийК=2,000;	1,86	2426,4	545,76	4513	1015	2060	5,25	10
	т		1230,75	–	2289	–	90	–	–
243 2-1-146	КосоурыК=2,000;	1,15	108500		124775				
	т								
244 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилейК=2,000;	0,7	101700		71190				
	т								
245 99-2-40	Добавка на стоимость стали С-245К=2,000;	1,85	1860		3441				
	т								
246 Е7-20-3	Анкеровки балкиК=2,000;	0,1	175710,1	1826,1	17571	183	1231	42,7	4
	т стальных элементов		8100	690,75	810	69	140	3,37	–
247 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций, 5ВрIК=2,000;	0,06	8679,65	422,15	521	25	595	56,4	3
	т металлических изделий		8257,5	157,5	495	9	118	0,77	–

248	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=2,000; *т*	0,06	41200		2472				
249	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М75 на р-ре М50 при высоте этажа до 4 мК=2,000;	7,9	742,47	34,37	5866	272	1882	1,21	10
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	1493	102	118	0,0629	–
		Всего прямые затраты				11506622	383817			7151
						1160957	**140058**			**658**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				9961851				
		Накладные расходы, тенге				1537517				
		- заработная плата, тенге				230628				
		- трудоемкость, чел-ч				769				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				782648				
		Всего				**13826787**				

Заказчик:
Зав. произв. сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Гл. специалист ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ А.Нурсеитова

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора _____ В.Н.Загравский

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько