Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по замечаниям

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1-2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

АКТ № 2

выполненных работ за АПРЕЛЬ 2012г

Лок.смета смета № 2-1-3

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/час	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед. в %	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1 ОТОПЛЕНИЕ																
1	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб д 50мм	м.труб-да	126	627,13	103,36	14,54	5,45	79018	13023	1832	687	128	17549	0,57	72
2	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопровод неоцинкованных труб д 40мм	м.труб-да	114	474,17	53,77	4,08	1,53	54055	6130	465	174	128	8069	0,31	35
3	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопровод неоцинкованных труб д 32мм	м.труб-да	68	424,17	53,77	4,08	1,53	28844	3656	277	104	128	4813	0,31	21
4	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопровод неоцинкованных труб д 25мм	м.труб-да	50	345,17	53,77	4,08	1,53	17259	2689	204	77	128	3539	0,31	15
5	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопровод неоцинкованных труб д 20мм	м.труб-да	200	266,17	53,77	4,08	1,53	53234	10754	816	306	128	14157	0,31	61
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопровод неоцинкованных труб д 15мм	м.труб-да	40	268,17	53,77	4,08	1,53	10727	2151	163	61	128	2831	0,31	12
8	8-10-45	Крепления для трубопроводов	кг	100	200				20000	0	0	0		0		

9	Е16-15-2	Установка задвижек и кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 32мм,50мм	шт	4	482,28	261,88	40,42	16,22	1929	1048	162	65	128	1425	1,51	6
10	9-2-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру1МПа, Ду 50мм	шт	4	7360,00				29440	0	0	0		0		
11	9-1-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды,Ру1,6МПа, Ду40мм	шт	2	941				1882	0	0	0		0		
12	9-1-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды,Ру1,6МПа, Ду32мм	шт	3	888				2664	0	0	0		0		
21	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	кВт	55,00	234,78	100,35	19,17	7,19	12913	5519	1054	395	128	7571	0,25	14
22	99-2-230	Стальной панельный радиатор РСПО-22 размером 500*500	шт	8	3344				26752	0	0	0		0		
23	99-2-231	Стальной панельный радиатор РСПО-22 размером 500*600	шт	13	3852				50076	0	0	0		0		
24	99-2-232	Стальной панельный радиатор РСПО-22 размером 500*700	шт	2	4360				8720	0	0	0		0		
25	99-2-233	Стальной панельный радиатор РСПО-22 размером 500*800	шт	7	4868				34076	0	0	0		0		
26	99-2-234	Стальной панельный радиатор РСПО-22 размером 500*900	шт	4	5354				21416	0	0	0		0		
27	99-2-235	Стальной панельный радиатор РСПО-22 размером 500*1000	шт	1	5862				5862	0	0	0		0		
28	99-2-236	Стальной панельный радиатор РСПО-22 размером 500*1100	шт	1	6434				6434	0	0	0		0		
29	99-2-237	Стальной панельный радиатор РСПО-22 размером 500*1200	шт	4	6984				27936	0	0	0		0		
30	99-2-238	Стальной панельный радиатор РСПО-22 размером 500*1400	шт	1	8106				8106	0	0	0		0		
31	8-9-72	Фланцы ответные приварные в стык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243К до 698 К на Ру1,6 МПа,Ду50мм	шт	4	1360,00				5440	0	0	0		0		
38	Е13-16-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской	м2	35,24	21,8	5,81	0,05	0,02	768	205	2	1	90	185	0,02	1
Раздел 1.1 Тепловой узел-2 комплекта																

53	Е16-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателейи насосов из стальных электросварных труб диаметром до 40мм	м.труб-да	3	448,62	71,15	3,85	1,44	1346	213	12	4	128	278	0,39	1
54	Е16-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателейи насосов из стальных электросварных труб диаметром до 80мм	м.труб-да	4	1383,98	132,56	16,46	6,17	5536	530	66	25	128	710	0,75	3
55	Е16-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателейи насосов из стальных электросварных труб диаметром до 50мм	м.труб-да	7	840,52	93,16	10,85	4,06	5884	652	76	28	128	870	0,52	4
61	Е18-16-6	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57мм	шт	4	12609,54	468,14	78,52	30,13	50438	1873	314	121	128	2552	2,72	11
67	Е16-15-2	Установка задвижек и кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм	шт	16	482,28	261,88	40,42	16,22	7716	4190	647	260	128	5696	1,51	24
68	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж , Ру1,6 МПа, Ду 50мм к=2,000	шт	4	6880,00				27520	0	0	0		0		
69	9-2-51	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру1МПа, Ду 50мм к=2,000	шт	6	3500,00				21000	0	0	0		0		
70	9-2-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру1МПа, Ду 50мм	шт	6	7360,00				44160	0	0	0		0		
73	8-9-72	Фланцы ответные приварные в стык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243К до 698 К на Ру1,6 МПа,Ду50мм	шт	48	1360,00				65280	0	0	0		0		
75	ц12-698-4	Гильза для установки термометра	шт	16	150,7	113	18,8		2411	1808	301	0	90	1627	1	16
76	99-2-2	Гильза для термометра	шт	16	996				15936	0	0	0		0		
77	Ц12-698-2	Бобышки, штуцеры на Ру свыше 10МПа	шт	54	599,6	313	97,6	6,8	32378	16902	5270	367	90	15542	1	54
83	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	т.конст рукц	0,04158	17355,76	12555	2191,28	101,25	722	522	91	4	90	473	73,6	3

84	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т.конст рукц	0,04158	114900				4778	0	0	0		0		
85	Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50мм	фильт р	4	241,89	159,91	72,98	27,81	968	640	292	111	128	961	0,94	4
86	99-3-280	Фильтр сетчатый FVF для воды д-50мм	шт	4	7935				31740							
		Итого по акту							825363	72504	12044	2790		88850		356
		Накладные расходы, %							88850	13327						44
		Итого							914213	85832	12044	2790		88850		400
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							54853							
		Итого по акту в ц,2001г							**969066**	**85832**	**12044**	**2790**		**88850**		**400**

Заказчик:
Зав. произв. сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Гл. специалист ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ А.Нурсеитова

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора _____ В.Н. Загравский

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по замечаниям
Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1-2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

Акт выполненных работ за апрель месяц 2012 года N3
Электрооборудование, электроосвещение

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные		Затраты	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед. в %	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Локальная смета № 2-1-5														
50	8-403-3	Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах	м	2460	47,2	26,3	14,8	4,3	116112	64698	36408	10578	95	71512	0,16	394
51	8-403-1	Кабель в пустотах плит перекрытий	м	500	30,3	18,7	7,3	2,1	15150	9350	3650	1050	95	9880	0,11	55
53	99-1-464	Кабели силовые плоские на напряжение до 660 В, марки ВВГп, число жил и сечение 3х1,5 мм2	м	650	42				27300	0	0	0		0		0
54	99-1-344	Кабели силовые плоские на напряжение до 660 В, марки ВВГп, число жил и сечение 2х1,5 мм2	м	180	29				5220	0	0	0		0		0
55	99-1-463	Кабели силовые плоские на напряжение до 660 В, марки ВВГп, число жил и сечение 3х4 мм2	м	200	130				26000	0	0	0		0		0
56	99-1-356	Кабели силовые плоские на напряжение до 660 В, марки ВВГп, число жил и сечение 3х2,5 мм2	м	1930	69				133170	0	0	0		0		0
110	46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	шт	46	229,27	126,27	103	38,9	10546	5808	4738	1789	100	7598	0,748	34
111	46-30-4	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	шт	56	59,11	30,89	28,22	10,67	3310	1730	1580	598	100	2327	0,1767	10
112	46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130	шт	233	116,61	61,18	55,43	20,95	27170	14255	12915	4881	100	19136	0,3621	84
113	46-31-2	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	м	45	61,81	33,1	28,71	10,85	2781	1490	1292	488	100	1978	0,1961	9
		Итого прямые затраты							366760	97331	60583	19385		112431		586

		Накладные расходы, %							112431	16865						56
		Итого							479192	114195						642
		Стоимость оборудования														
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							28751							
		Итого по сметному расчету в ценах 2001 г							507943	133580						642

Заказчик:
Зав. произв. сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Гл. специалист ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ А.Нурсеитова

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора _____ В.Н. Загравский

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А г. Павлодара
Договор №16 от 09 декабря 2011 года, допсоглашение №1 от 20.12.2011г., допсоглашение №2 от 28.12.2011г., допсоглашение №3 от 16.04.2012г.

Справка № 5 от 20.04.2012 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **апрель 2012 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		16	09.12.11г.	467019013421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них							
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	97 761 009										
в том числе за месяц	36 181 009	36 181 009	15 168 128	31 671 051					633 421	3 876 537	36 181 009
2-1-2, 2-1-3, 2-1-5	36 181 009	36 181 009	15 168 128	31 671 051					633 421	3 876 537	36 181 009
Удержание аванса 30%	29 328 303	10 854 303									10 854 303
Удержание 5%	1 809 050	1 809 050									1 809 050
Итого к оплате:											**23 517 656**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Начальник Отдела строительства

Е.Т.Шахман

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Мезько В.Д.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А г. Павлодара
Договор №16 от 09 декабря 2011 года, допсоглашение №1 от 20.12.2011г., допсоглашение №2 от 28.12.2011г.

Справка № 4 от 12.04.2012 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **апрель 2012 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		16	09.12.11г.	467019013421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них							
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	61 580 000								401 971	2 460 065	22 960 604
в том числе за месяц	22 960 604	22 960 604	10 301 675	20 098 568					401 971	2 460 065	22 960 604
2-1-1,2-1-2	22 960 604	22 960 604	10 301 675	20 098 568							6 888 181
Удержание аванса 30%	18 474 000	6 888 181									**16 072 423**
Итого к оплате:											

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Начальник Отдела строительства
_____Е.Т.Шахман

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №16 от 09 декабря 2011 года, допсоглашение №1 от 20.12.2011г., допсоглашение №2 от 28.12.2011г.,допсоглашение №3 от 16.04.2012г.

СВОДНАЯ ФОРМА АКТОВ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2012 ГОДА

Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А г. Павлодара

№ п/п		Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				В т. ч. накладных расходов тыс. тенге	Нормативная трудоемкость тыс. чел/час	Сметная заработная плата тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборуд. инвент. мебели	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		Глава 2. Основные объекты строительства							
1	2-1-1	Общестроительные работы.Подземная часть	4627,769			4627,769			
2	2-1-2	Общестроительная работа. Надземная часть	5368,125			5368,125			
		Итого по главе 2	9995,894	0,000	0,000	9995,894			
		Итого по главам 1-7	9995,894	0,000	0,000	9995,894			
		Глава 8.Временные здания и сооружения.							
	1,10%	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений	109,955			109,955			
		Итого по главе 8.	109,955			109,955			
		Итого по главам 1-8	10105,849	0,00	0,00	10105,849			
		Глава 9.Дополнительные затраты на строительство							
	1,87%	Доп. затраты в зимнее время	188,979			188,979			
	1%	Затраты на выплату за выслугу лет			101,058	101,058			
	0,40%	Затраты на доп отпуска			40,423	40,423			
		Итого по главе 9.	188,979		141,481	330,460			
		Итого по главам 1-9.	10294,828	0,000	141,481	10436,309			
	Итого базовая стоимость 2001года		***10294,828***	***0,000***	***141,481***	***10436,309***			
	0,9871	***Итого в базовых ценах 2001 г. с понижающим коэффициентом***	***10162,022***	***0,000***	***139,653***	***10301,675***			
	1,951	Итого стоимость в ценах 2011года	19826,105	0,000	272,463	20098,568			
	0,02	Налоговые сборы и обязательные платежи 2%			401,971	401,971			
		ИТОГО	19826,105	0,000	674,434	20500,539			
	0,12	НДС 12%			2460,065	2460,065			
		ИТОГО с НДС в ценах 2011года	**19826,105**	**0,000**	**3134,499**	**22960,604**			

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства
города Павлодара
Начальник отдела
Шахман Е.Т.
подпись

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора В.Н. Загравский

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по замечаниям экспертизы)

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1-2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

Акт № 1

выполненных работ за апрель

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы. Подземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	300	6,48	6,48	1944	1944	611	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	630	97	0,00806	2
5	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы-подсыпка под полы	178	32,55	30,98	5794	5514	1820	0,0106	2
		м3 грунта		1,53	9,01	272	1604	97	0,0308	5
6	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	60,44	122,18	–	7385	–	8345	0,885	53
		м3 грунта		122,18	–	7385	–	113	–	–
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1000,92	21,55	4,52	21570	4524	16535	0,108	108
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	17046	–	97	–	–
		Раздел 2 Сваи и ростверк								

8 Е5-2-6	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 2	46	4996,65	3623,02	229846	166659	66712	3,67	169
	м3 ж/бетона		643,5	617,58	29601	28409	115	1,75	81
9 30-14-9	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью, длина 9-12 м, периметр сторон до 1200 мм	506	1500		759000				
	м								
10 Е5-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	46	400,95	187,2	18444	8611	14998	1,21	56
	свая		213,75	69,75	9833	3209	115	0,34	16
11 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки-под ростверк В3,5	8,81	8247,19	66,01	72658	582	2042	1,35	12
	м3		195,75	24,93	1725	220	105	0,1218	1
12 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	8,81	192		1692				
	м3								
13 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм-ростверк	6,24	9452,79	353,46	58985	2206	4707	3,6	22
	м3		585	133,52	3650	833	105	0,6521	4
14 Е6-1-23	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм-ростверк	50,75	8874,5	208,34	450381	10573	26855	2,6	132
	м3		425,25	78,71	21581	3995	105	0,3844	20
15 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0671	62000		4160				
	т								
16 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,04572	65900		3013				
	т								
17 4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	0,15234	58700		8942				
	т								
18 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,87648	66000		57848				
	т								

19 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,84345	68800		58029				
20 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм *т*	0,23967	64400		15435				
21 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм *т*	1,24446	62100		77281				
22 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,19567	52400		10253				
Раздел 3 Фундаменты и стены подвала									
23 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т *шт сборных конструкций*	8	362,08 76,28	172,69 60,21	2897 610	1382 482	1529 140	0,476 0,2371	4 2
24 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т *шт сборных конструкций*	100	517,05 106,88	243,37 85,08	51705 10688	24337 8508	26874 140	0,668 0,3375	67 34
25 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т *шт сборных конструкций*	10	779,62 153,9	389,08 136,92	7796 1539	3891 1369	4071 140	0,937 0,5542	9 6
27 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 *м3*	12,99	3000		38970				
28 30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса М-100 *м3*	25,63	3000		76890				
29 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 *м3*	161,47	3000		484410				
30 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов *м3*	200,09	192		38417				
31 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-сетки СТ и СУ 5Вpl *т металлических изделий*	0,05	49879,65 8257,5	422,15 157,5	2494 413	21 8	497 118	56,4 0,77	3 –
32 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных-монолитные заделки	12,21	9185,17	311,32	112151	3801	7162	2,82	34

	м3								
			441	117,61	5385	1436	105	0,5744	7
33 30-1-56									
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	12,21	192		2344				
	м3								
34 Е8-4-7									
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	200	245,44	3,82	49088	764	9154	0,212	42
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	7470	288	118	0,007	1
35 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	60	258,16	4,19	15490	251	4222	0,382	23
	м2 поверхности								
			58,05	1,58	3483	95	118	0,0076	–
36 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами-гидроизол	73	785,41	11,21	57335	818	3076	0,201	15
	м2 поверхности								
			31,5	4,21	2300	307	118	0,0205	1
37 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	30	107,27	66,43	3218	1993	2005	0,148	4
	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	716	716	140	0,1051	3
38 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,83	20000		16600				
	м3								
39 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-рядовые перемычки	0,0742	8679,65	422,15	644	31	738	56,4	4
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	613	12	118	0,77	–
40 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0065	65000		423				
	т								
41 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0677	67700		4583				
	т								
42 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	8,3	297,84	4,19	2472	35	584	0,382	3
	м2 поверхности								
			58,05	1,58	482	13	118	0,0076	–
43 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке над перемычками, В7,5	3,66	10950,74	316,01	40080	1157	5716	8,25	30
	м3								
			1368	119,39	5007	437	105	0,583	2

44	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	4	9185,17	311,32	36741	1245	2346	2,82	11
		м3		441	117,61	1764	470	105	0,5744	2
45	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,08381	5239,08	327,33	439	27	176	11,6	1
		т		1890	123,75	158	10	105	0,6	–
46	4-1-65	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=16-18 мм	0,08049	58500		4709				
		т								
47	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00332	65000		216				
		т								
48	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты (АС-014, сеч.4-4 лифтовая шахта)	3	1137	97,07	3411	291	526	0,78	2
		м3 основания		112,5	36	338	108	118	0,18	1
49	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (АС-014, сеч.4-4 лифтовая шахта)	3	1840,27	100,89	5521	303	573	0,85	3
		м3 основания		123,75	38,25	371	115	118	0,18	1
50	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций на отм -0,340 (АС-014, сеч. 1-1, 5Врl)	0,23459	49879,65	422,15	11701	99	2329	56,4	13
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1937	37	118	0,77	–
51	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (полоса 520х10АС-10)	0,12864	13010,1	1826,1	1674	235	1583	42,7	5
		т стальных элементов		8100	690,75	1042	89	140	3,37	–
52	2-1-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,12864	122100		15707				
		т								
53	99-5-4	Грунтование конструкций ГФ-021 за 2 раза	0,12864	1415		182				
		т								
54	Е34-27-2	Окраска в два слоя ПФ-115	0,12864	6063,25	2270,95	780	292	415	14,61	2
		т металлоконструкций		2333,25	866,25	300	111	101	4,23	1

Раздел 4 Перегородки

55	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	1,11	258,16	4,19	287	5	78	0,382	–
		м2 поверхности								

			58,05	1,58	64	2	118	0,0076	–
56 Е8-22-1	Кладка стен из бетонных камней М75 на р-ре М50 без облицовки при высоте этажа до 4 м	2,07	1749,16	372,83	3621	772	1792	3,72	8
	м3 кладки		594	139,5	1230	289	118	0,68	1
57 99-1-68	Пескоблоки М75К=0,920;	1,9136	3457		6615				
	м3								
58 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг-крепление перегородок	0,02402	175710,1	1826,1	4221	44	297	42,7	1
	т стальных элементов		8100	690,75	195	17	140	3,37	–
Раздел 5 Перекрытие									
59 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны, р-р М200	14	932,01	200,77	13048	2811	7260	1,74	24
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	4190	996	140	0,3052	4
60 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны, р-р М200	12	1510,06	373,54	18121	4482	10094	2,66	32
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	5589	1621	140	0,6052	7
61 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 см	42,0808	2045		86055				
	м2								
62 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см	120,82	2090		252514				
	м2								
63 30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	111,14	349		38788				
	м2								
64 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,02613	175710,1	1826,1	4591	48	322	42,7	1
	т стальных элементов		8100	690,75	212	18	140	3,37	–
65 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,02613	18000		470				
	т								
66 Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	18	422,62	200,07	7607	3601	5366	1,2759	23
	отверстие		222,55	75,58	4006	1360	100	0,3691	7
67 Е46-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,04	9649,24	5565,49	386	223	247	23,8	1
	м3		4083,75	2101,5	163	84	100	10,27	–

68	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,52	10963,32	269,2	5701	140	783	8,21	4
		м3		1332	101,7	693	53	105	0,4966	–
69	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01776	65900		1170				
		т								
70	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,05183	60500		3136				
		т								
71	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	0,99	2478,2	367,45	2453	364	1867	10,12	10
		м3 изоляции		1748,25	137,25	1731	136	100	0,67	1
72	99-5-70	Пенополистирол ПСБ-С М35	0,9603	4212		4045				
		м3								
73	Е11-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	61,64	301,3	2,07	18572	128	19678	1,38	85
		м2 изолируемой поверхности		258,75	0,79	15949	49	123	0,0038	–

Раздел 6 Полы

74	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	200	74,9	2,62	14980	524	2829	0,0681	14
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	2102	198	123	0,0048	1
75	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,300;	10,002	1417,81	–	14181	–	5868	2,99	30
		м3 подстилающего слоя		477	–	4771	–	123	–	–
76	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя толщ 80 мм с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	2,092	8739,18	–	18282	–	1459	3,66	8
		м3 подстилающего слоя		567	–	1186	–	123	–	–
77	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01707	5239,08	327,33	89	6	36	11,6	–
		т		1890	123,75	32	2	105	0,6	–
78	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,01707	64100		1094				
		т								

79 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	30	329,52	14,76	9886	443	2139	0,361	11
	м2 покрытия		52,43	5,54	1573	166	123	0,027	1
80 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-2,000;	-60	41,64	0,67	-2498	-40	-143	0,0104	-1
	м2 покрытия		1,69	0,25	-101	-15	123	0,0012	–
81 Е11-39-2	Устройство цементных плинтусовК=1,050;	70,77	29,59	0,22	2094	16	1617	0,104	7
	м плинтусов		18,5	0,09	1309	6	123	0,0004	–
Раздел 7 Дверные и оконные проемы									
82 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	4,04	403,82	102,53	1631	414	908	0,899	4
	м2 проемов		151,65	35,67	613	144	120	0,1393	1
83 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	1,67	634,99	31,85	1060	53	407	1,15	2
	м2 проемов		190,8	12,04	319	20	120	0,0587	–
84 Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	3,34	104,4	0,09	349	–	227	0,358	1
	м2 проемов		56,48	0,05	189	–	120	0,0002	–
85 6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	5,71	12300		70233				
	м2								
89 Е10-16-3	Установка оконных блоков с раздельными (раздельно-спаренными) переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	1,84	1196,68	80,1	2202	147	912	2,35	4
	м2 проемов		384,75	28,24	708	52	120	0,1149	–
90 6-1-18	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОБП-1	1,84	8120		14941				
	м2								
Раздел 10 Разные работы									
93 Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	31,06	479,25	–	14886	–	18224	2,99	93

	м3 подстилающего слоя								
			477	–	14816	–	123	–	–
94 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,600;	49,696	84,26	84,26	4187	4187	837	–	–
	т								
			–	16,85	–	837	100	0,03539	2
95 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	31,06	122,18	–	3795	–	4288	0,885	27
	м3 грунта								
			122,18	–	3795	–	113	–	–
10.1 Входы №1 и №2									
96 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	31,06	2223,4	–	69059	–	20286	3,24	101
	м3 подстилающего слоя								
			531	–	16493	–	123	–	–
97 Е8-22-1	Кладка стен из бетонных камней М75 на р-ре М50 без облицовки при высоте этажа до 4 м	30,75	1861,91	372,83	57254	11465	26616	3,72	114
	м3 кладки								
			594	139,5	18266	4290	118	0,68	21
98 99-1-68	Пескоблоки М75К=0,920;	28,29	3457		97799				
	м3								
10.3 Спуск в подвал №1 и №2.									
159 Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	7,11	479,25	–	3407	–	4171	2,99	21
	м3 подстилающего слоя								
			477	–	3391	–	123	–	–
160 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,600;	11,376	84,26	84,26	959	959	192	–	–
	т								
			–	16,85	–	192	100	0,03539	–
161 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	7,11	122,18	–	869	–	982	0,885	6
	м3 грунта								
			122,18	–	869	–	113	–	–
162 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	7,11	2223,4	–	15808	–	4643	3,24	23
	м3 подстилающего слоя								
			531	–	3775	–	123	–	–
167 Е8-22-1	Кладка стен из бетонных камней М75 на р-ре М50 без облицовки при высоте этажа до 4 м	25,1	1748,61	372,83	43890	9358	21724	3,72	93
	м3 кладки								
			594	139,5	14909	3501	118	0,68	17
168 99-1-68	Пескоблоки М75К=0,920;	23,092	3457		79829				
	м3								

169	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	62,75	245,44	3,82	15401	240	2872	0,212	13
		м2 поверхности		37,35	1,44	2344	90	118	0,007	–
170	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	5,86	258,16	4,19	1513	25	412	0,382	2
		м2 поверхности		58,05	1,58	340	9	118	0,0076	–
		Всего прямые затраты				**3980329**	**282001**			**1591**
						261430	**67628**			**253**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3436901				

Накладные расходы, тенге	385491
- заработная плата, тенге	57824
- трудоемкость, чел-ч	193
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	261949
Всего	**4627769**

Заказчик:
Зав. произв. сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Гл. специалист ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ А.Нурсеитова

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора В.Н. Загравский

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по замечаниям экспертизы)

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1-2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

Акт № 2

выполненных работ за апрель

(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы. Надземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
1	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М125 на р-ре М100 (1-4 этажи)	221	5364,64	335,84	1185585	74221	215339	4,54	1003
		м3 кладки		699,75	126	154645	27846	118	0,61	135
5	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	67	2478,2	367,45	166039	24619	126329	10,12	678
		м3 изоляции		1748,25	137,25	117133	9196	100	0,67	45
6	99-5-70	Пенополистирол ПСБ-С М35К=0,970;	64,99	4212		273738				
		м3								
7	1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 175 (парапет, отм +27.850)К=0,970;	0,7275	5040		3667				
		м3								

8	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м-облицовка отборным силикатным кирпичом М125 на р-ре М100 (утепляемые стены)	498	742,47	34,37	369750	17116	118627	1,21	603
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	94122	6409	118	0,0629	31
12	Е8-12-1	Армирование кладки стен и простенков	0,4	8679,65	422,15	3472	169	3972	56,4	23
		т металлических изделий		8257,5	157,5	3303	63	118	0,77	–
13	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,4	50800		20320				
		т								
14	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (гибкие связи)	0,35	8679,65	422,15	3038	148	3475	56,4	20
		т металлических изделий		8257,5	157,5	2890	55	118	0,77	–
15	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,16	50600		8096				
		т								
16	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,18	50800		9144				
		т								
17	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,011	64100		705				
		т								
18	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры-оцинкование	0,35	40200		14070				
		т								
20	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-арматурный пояс	0,38	8679,65	422,15	3298	160	3774	56,4	21
		т металлических изделий		8257,5	157,5	3138	60	118	0,77	–
21	4-1-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	0,35	65300		22855				
		т								

22 4-1-88									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,007	64100		449				
	т								
23 Е6-19-2									
	Устройство поясов без опалубки В15-АС-12 Узел В	2,43	9137,22	283,24	22203	688	2116	4,15	10
	м3								
			722,25	106,99	1755	260	105	0,5226	1
24 Е8-6-7									
	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М125 на р-ре М100 (1-4 этажи)	311	5323,46	337,41	1655596	104935	292300	4,38	1362
	м3 кладки								
			670,5	126	208526	39186	118	0,62	193
28 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	259	107,27	66,43	27783	17205	17296	0,148	38
	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	6177	6177	140	0,1051	27
30 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	7,786	20000		155720				
	м3								
1.3 Утепление стен по контуру проёмов									
57 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из досок (рамка)	2	22541,72	316,57	45083	633	8657	22,5	45
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	6975	239	120	0,58	1
58 Е8-4-5	Обертывание рамки рубероидом в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	122	44,96	4,12	5485	503	6101	0,234	29
	м2 поверхности								
			40,84	1,54	4982	188	118	0,00755	1
59 1-1-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300АК=1,100;	124,3	76		9447				
	м2								
60 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	9	2478,2	367,45	22304	3307	16969	10,12	91
	м3 изоляции								
			1748,25	137,25	15734	1235	100	0,67	6
61 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=0,970;	8,633	14600		126042				
	м3								

62	Е8-4-5	Обертывание изоляции пленкой в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	215	44,96	4,12	9666	886	10752	0,234	50
		м2 поверхности		40,84	1,54	8781	331	118	0,00755	2
63	1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,05	184000		9200				
		т								
64	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (полоса 40х6)	0,35	175710,1	1826,1	61499	639	4308	42,7	15
		т стальных элементов		8100	690,75	2835	242	140	3,37	1
		Всего прямые затраты				**4234254**	**245229**			**3988**
						630996	**91487**			**443**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3358031				
		Накладные расходы, тенге				830015				
		- заработная плата, тенге				124502				
		- трудоемкость, чел-ч				415				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				303856				
		Всего				**5368125**				

Заказчик:
Зав. произв. сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Гл. специалист ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ А.Нурсеитова

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора _____ В.Н. Загравский

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А г. Павлодара
Договор №16 от 09 декабря 2011 года, допсоглашение №1 от 20.12.2011г., допсоглашение №2 от 28.12.2011г.

Справка № 3 от 12.03.2012 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **март 2012 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		16	09.12.11г.	467019013421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них							
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	38 619 396										
в том числе за месяц	20 077 612	20 077 612	9 008 170	17 574 940					351 499	2 151 173	20 077 612
2-1-1	20 077 612	20 077 612	9 008 170	17 574 940					351 499	2 151 173	20 077 612
Удержание аванса 30%	11 585 819	6 023 284									6 023 284
Итого к оплате:											**14 054 328**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
И.о. начальника Отдела строительства

_____Е.С.Асылбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Мезько В.Д.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А г. Павлодара
Договор №16 от 09 декабря 2011 года, допсоглашение №1 от 20.12.2011г., допсоглашение №2 от 28.12.2011г.

Справка № 3 от 12.03.2012 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **март 2012 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		16	09.12.11г.	467019013421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них							
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	38 619 396										
в том числе за месяц	20 077 612	20 077 612	9 008 170	17 574 940					351 499	2 151 173	20 077 612
2-1-1	20 077 612	20 077 612	9 008 170	17 574 940					351 499	2 151 173	20 077 612
Удержание аванса 30%	11 585 819	6 023 284									6 023 284
Итого к оплате:											**14 054 328**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
И.о. начальника Отдела строительства
_____Е.С.Асылбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №16 от 09 декабря 2011 года, допсоглашение №1 от 20.12.2011г., допсоглашение №2 от 28.12.2011г.

СВОДНАЯ ФОРМА АКТОВ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2012 ГОДА

Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А г. Павлодара

№ п/п		Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				В т. ч. накладных расходов тыс. тенге	Нормативная трудоемкость тыс. чел/час	Сметная заработная плата тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборуд. инвент. мебели	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		Глава 2. Основные объекты строительства							
1	2-1-1	Общестроительные работы.Подземная часть	8740,778			8740,778			
		Итого по главе 2	8740,778	0,000	0,000	8740,778			
		Итого по главам 1-7	8740,778	0,000	0,000	8740,778			
		Глава 8.Временные здания и сооружения.							
	1,10%	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений	96,149			96,149			
		Итого по главе 8.	96,149			96,149			
		Итого по главам 1-8	8836,927	0,00	0,00	8836,927			
		Глава 9.Дополнительные затраты на строительство							
	1,87%	Доп. затраты в зимнее время	165,250			165,250			
	1%	Затраты на выплату за выслугу лет			88,369	88,369			
	0,40%	Затраты на доп отпуска			35,348	35,348			
		Итого по главе 9.	165,250		123,717	288,967			
		Итого по главам 1-9.	9002,177	0,000	123,717	9125,894			
	Итого базовая стоимость 2001года		***9002,177***	***0,000***	***123,717***	***9125,894***			
	0,9871	***Итого в базовых ценах 2001 г. с понижающим коэффициентом***	***8886,049***	***0,000***	***122,121***	***9008,170***			
	1,951	Итого стоимость в ценах 2011года	17336,682	0,000	238,258	17574,940			
	0,02	Налоговые сборы и обязательные платежи 2%			351,499	351,499			
		ИТОГО	17336,682	0,000	589,757	17926,439			
	0,12	НДС 12%			2151,173	2151,173			
		ИТОГО с НДС в ценах 2011года	**17336,682**	**0,000**	**2740,930**	**20077,612**			

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

И.о начальника отдела:

_____Е.С.Асылбаев

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по замечаниям экспертизы)

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1-2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

Акт №

выполненных работ за март

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы. Подземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	400,58	6,48	6,48	2596	2596	816	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	841	97	0,00806	3
5	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы-подсыпка под полы	180,34	32,55	30,98	5870	5587	1844	0,0106	2
		м3 грунта		1,53	9,01	276	1625	97	0,0308	6
6	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	73	122,18	–	8919	–	10078	0,885	65
		м3 грунта		122,18	–	8919	–	113	–	–
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	231	21,55	4,52	4978	1044	3816	0,108	25
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	3934	–	97	–	–

Раздел 2 Сваи и ростверк

8	Е5-2-6	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 2	200	4996,65	3623,02	999330	724604	290048	3,67	734
		м3 ж/бетона		643,5	617,58	128700	123516	115	1,75	350
9	30-14-9	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью, длина 9-12 м, периметр сторон до 1200 мм	2200	1500		3300000				
		м								
10	Е5-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	200	400,95	187,2	80190	37440	65205	1,21	242
		свая		213,75	69,75	42750	13950	115	0,34	68
11	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки-под ростверк В3,5	13	8247,19	66,01	107213	858	3012	1,35	18
		м3		195,75	24,93	2545	324	105	0,1218	2
12	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	13	192		2496				
		м3								
13	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм-ростверк	10	9452,79	353,46	94528	3535	7544	3,6	36
		м3		585	133,52	5850	1335	105	0,6521	7
14	Е6-1-23	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм-ростверк	55	8874,5	208,34	488098	11459	29104	2,6	143
		м3		425,25	78,71	23389	4329	105	0,3844	21
15	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0739	62000		4582				
		т								
16	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0497	65900		3275				
		т								
17	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	0,1665	58700		9774				

		т								
18	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,9583	66000		63248				
		т								
19	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,9228	68800		63489				
		т								
20	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,2616	64400		16847				
		т								
21	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	1,3619	62100		84574				
		т								
22	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,2145	52400		11240				
		т								
	Раздел 3 Фундаменты и стены подвала									
23	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	21	362,08	172,69	7604	3626	4012	0,476	10
		шт сборных конструкций								
				76,28	60,21	1602	1264	140	0,2371	5
24	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	377	517,05	243,37	194928	91750	101317	0,668	252
		шт сборных конструкций								
				106,88	85,08	40294	32075	140	0,3375	127
25	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	26	779,62	389,08	20270	10116	10585	0,937	24
		шт сборных конструкций								
				153,9	136,92	4001	3560	140	0,5542	14
26	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	198	1131,96	598,4	224128	118483	113567	1,18	234
		шт сборных конструкций								
				195,53	214,16	38715	42404	140	0,911	180
27	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	47,86	3000		143580				
		м3								
28	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса М-100	66,65	3000		199950				
		м3								
30	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	114,51	192		21986				

		м3							
31	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-сетки СТ и СУ 5ВрI	0,03431	49879,65	422,15	1711	14	340	56,4	2
		т металлических изделий		8257,5	157,5	283	5	118	0,77	–
34	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	208	245,44	3,82	51052	795	9521	0,212	44
		м2 поверхности		37,35	1,44	7769	300	118	0,007	1
35	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	81	258,16	4,19	20911	339	5699	0,382	31
		м2 поверхности		58,05	1,58	4702	128	118	0,0076	1
36	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами-гидроизол	81	785,41	11,21	63618	908	3414	0,201	16
		м2 поверхности		31,5	4,21	2552	341	118	0,0205	2
37	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	107	107,27	66,43	11478	7108	7146	0,148	16
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	2552	2552	140	0,1051	11
38	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	2,95	20000		59000				
		м3								
44	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	3,4	9185,17	311,32	31230	1058	1994	2,82	10
		м3		441	117,61	1499	400	105	0,5744	2
45	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0713	5239,08	327,33	374	23	151	11,6	1
		т		1890	123,75	135	9	105	0,6	–
46	4-1-65	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=16-18 мм	0,0684	58500		4001				
		т								
47	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0029	65000		189				
		т								
48	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты (АС-014, сеч.4-4 лифтовая шахта)	3	1137	97,07	3411	291	526	0,78	2
		м3 основания		112,5	36	338	108	118	0,18	1

49	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (АС-014, сеч.4-4 лифтовая шахта)	3	1840,27	100,89	5521	303	573	0,85	3
		м3 основания		123,75	38,25	371	115	118	0,18	1
50	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций на отм -0,340 (АС-014, сеч. 1-1, 5Врl)	0,2	49879,65	422,15	9976	84	1987	56,4	11
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1652	32	118	0,77	–
51	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (полоса 520х10АС-10)	0,1	13010,1	1826,1	1301	183	1231	42,7	4
		т стальных элементов		8100	690,75	810	69	140	3,37	–
52	2-1-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,1	122100		12210				
		т								
53	99-5-4	Грунтование конструкций ГФ-021 за 2 раза	0,1	1415		142				
		т								
54	Е34-27-2	Окраска в два слоя ПФ-115	0,1	6063,25	2270,95	606	227	323	14,61	1
		т металлоконструкций		2333,25	866,25	233	87	101	4,23	–

Раздел 4 Перегородки

55	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	1,11	258,16	4,19	287	5	78	0,382	–
		м2 поверхности		58,05	1,58	64	2	118	0,0076	–
56	Е8-22-1	Кладка стен из бетонных камней М75 на р-ре М50 без облицовки при высоте этажа до 4 м	2,07	1749,16	372,83	3621	772	1792	3,72	8
		м3 кладки		594	139,5	1230	289	118	0,68	1
57	99-1-68	Пескоблоки М75К=0,920;	1,8952	3457		6552				
		м3								
58	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг-крепление перегородок	0,02	175710,1	1826,1	3514	37	246	42,7	1
		т стальных элементов		8100	690,75	162	14	140	3,37	–

Раздел 5 Перекрытие

59	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны, р-р М200	30	932,01	200,77	27960	6023	15558	1,74	52

	шт сборных конструкций		299,25	71,15	8978	2135	140	0,3052	9
60 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны, р-р М200	30	1510,06	373,54	45302	11206	25235	2,66	80
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	13973	4052	140	0,6052	18
61 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 см	90,16	2045		184377				
	м2								
62 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см	302,06	2090		631305				
	м2								
63 30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	259,3	349		90496				
	м2								
64 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,03	175710,1	1826,1	5271	55	370	42,7	1
	т стальных элементов		8100	690,75	243	21	140	3,37	–
65 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,03	18000		540				
	т								
Раздел 6 Полы									
74 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	275	74,9	2,62	20598	721	3889	0,0681	19
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	2890	272	123	0,0048	1
75 Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,300;	10,218	1417,81	–	14487	–	5995	2,99	31
	м3 подстилающего слоя		477	–	4874	–	123	–	–
76 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя толщ 80 мм с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	3,3	8739,18	–	28839	–	2301	3,66	12
	м3 подстилающего слоя		567	–	1871	–	123	–	–
77 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,02	5239,08	327,33	105	7	42	11,6	–
	т		1890	123,75	38	2	105	0,6	–
78 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,02	64100		1282				
	т								

79 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	37,4	329,52	14,76	12324	552	2667	0,361	14
	м2 покрытия		52,43	5,54	1961	207	123	0,027	1
80 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-2,000;	-74,8	41,64	0,67	-3115	-50	-178	0,0104	-1
	м2 покрытия		1,69	0,25	-126	-19	123	0,0012	–
	Всего прямые затраты				**7514169**	**1041759**			**2143**
					360029	**236344**			**832**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				6112383				
	Накладные расходы, тенге				731848				
	- заработная плата, тенге				109777				
	- трудоемкость, чел-ч				366				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				494761				
	Всего				**8740778**				

И.о начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Гл. специалист ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ А.Нурсеитова

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А г. Павлодара
Договор №16 от 09 декабря 2011 года, допсоглашение №1 от 20.12.2011г., допсоглашение №2 от 28.12.2011г.

Справка № 2 от 22.02.2012 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **февраль 2012 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		16	09.12.11г.	467019013421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования						
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	18 541 784								40 565	248 261	2 317 103
в том числе за месяц	2 317 103	2 317 103	1 053 195	2 028 277					40 565	248 261	2 317 103
2-1-1	2 317 103	2 317 103	1 053 195	2 028 277							695 131
Удержание аванса 30%	695 131	695 131									**1 621 972**
Итого к оплате:											

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
И.о. начальника Отдела строительства
_____Кульджанов А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____Мезько В.Д.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А г. Павлодара
Договор №16 от 09 декабря 2011 года, допсоглашение №1 от 20.12.2011г., допсоглашение №2 от 28.12.2011г.

Справка № 2 от 22.02.2012 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **февраль 2012 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		16	09.12.11г.	467019013421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	18 541 784								40 565	248 261	2 317 103
в том числе за месяц	2 317 103	2 317 103	1 053 195	2 028 277					40 565	248 261	2 317 103
2-1-1	2 317 103	2 317 103	1 053 195	2 028 277							695 131
Удержание аванса 30%	695 131	695 131									**1 621 972**
Итого к оплате:											

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
И.о. начальника Отдела строительства

Кульджанов А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №16 от 09 декабря 2011 года, допсоглашение №1 от 20.12.2011г., допсоглашение №2 от 28.12.2011г.

СВОДНАЯ ФОРМА АКТОВ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ФЕВРАЛЬ 2012 ГОДА

Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А г. Павлодара

№ п/п		Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				В т. ч. накладных расходов тыс. тенге	Нормативная трудоемкость тыс. чел/час	Сметная заработная плата тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборуд. инвент. мебели	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		Глава 2. Основные объекты строительства							
1	2-1-1	Общестроительные работы.Подземная часть	1008,751			1008,751			
		Итого по главе 2	1008,751	0,000	0,000	1008,751			
		Итого по главам 1-7	1008,751	0,000	0,000	1008,751			
		Глава 8.Временные здания и сооружения.							
	1,10%	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений	11,096			11,096			
		Итого по главе 8.	11,096			11,096			
		Итого по главам 1-8	1019,847	0,00	0,00	1019,847			
		Глава 9.Дополнительные затраты на строительство							
	1,87%	Доп. затраты в зимнее время	19,071			19,071			
	1%	Затраты на выплату за выслугу лет			10,198	10,198			
	0,40%	Затраты на доп отпуска			4,079	4,079			
		Итого по главе 9.	19,071		14,278	33,349			
		Итого по главам 1-9.	1038,918	0,000	14,278	1053,195			
	Итого базовая стоимость 2001года		***1038,918***	***0,000***	***14,278***	***1053,195***			
	0,9871	***Итого в базовых ценах 2001 г. с понижающим коэффициентом***	***1025,516***	***0,000***	***14,093***	***1039,609***			
	1,951	Итого стоимость в ценах 2011года	2000,782	0,000	27,495	2028,277			
	0,02	Налоговые сборы и обязательные платежи 2%			40,565	40,565			
		ИТОГО	2000,782	0,000	68,059	2068,842			
	0,12	НДС 12%			248,261	248,261			
		ИТОГО с НДС в ценах 2011года	**2000,782**	**0,000**	**316,321**	**2317,103**			

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

И.о начальника отдела:

_____Кульджанов А.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по замечаниям экспертизы)

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1-2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

Акт №

выполненных работ за февраль

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы. Подземная часть.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	12	218,93	–	2627	–	2969	1,54	18
		м3 грунта		218,93	–	2627	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	173	6,48	6,48	1121	1121	352	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	363	97	0,00806	1
	Раздел 2 Сваи и ростверк									
13	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм-ростверк	4,06	9452,79	353,46	38378	1435	3063	3,6	15
		м3		585	133,52	2375	542	105	0,6521	3
14	Е6-1-23	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм-ростверк	64	8874,5	208,34	567968	13334	33866	2,6	166
		м3		425,25	78,71	27216	5037	105	0,3844	25
15	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,087	62000		5394				
		т								

16	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,058	65900	3822		
		т					
17	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	0,195	58700	11447		
		т					
18	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	1,123	66000	74118		
		т					
19	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,082	68800	74442		
		т					
20	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,306	64400	19706		
		т					
21	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	1,597	62100	99174		
		т					
22	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,252	52400	13205		
		т					
		Всего прямые затраты			**911402**	**15890**	**199**
					32218	**5942**	**29**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			863294		
		Накладные расходы, тенге			40250		
		- заработная плата, тенге			6038		
		- трудоемкость, чел-ч			20		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			57099		
		Всего			**1008751**		

Зав. произв. сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Гл. специалист ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ А.Нурсеитова

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А г. Павлодара
Договор №16 от 09 декабря 2011 года, допсоглашение №1 от 20.12.2011г., допсоглашение №2 от 28.12.2011г.

Справка № 1 от 21.02.2012 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **февраль 2012 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		16	09.12.11г.	467019013421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	16 224 681										
в том числе за месяц	16 224 681	16 224 681	7 279 486	14 202 277					284 045	1 738 359	16 224 681
2-1-1,2-1-9	16 224 681	16 224 681	7 279 486	14 202 277					284 045	1 738 359	16 224 681
Удержание аванса 30%	4 867 404	4 867 404									4 867 404
Итого к оплате:											**11 357 277**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
И.о. начальника Отдела строительства
Кульджанов А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
Мезько В.Д.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А г. Павлодара
Договор №16 от 09 декабря 2011 года, допсоглашение №1 от 20.12.2011г., допсоглашение №2 от 28.12.2011г.

Справка № 1 от 21.02.2012 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **февраль 2012 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		16	09.12.11г.	467019013421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	16 224 681										
в том числе за месяц	16 224 681	16 224 681	7 279 486	14 202 277					284 045	1 738 359	16 224 681
2-1-1,2-1-9	16 224 681	16 224 681	7 279 486	14 202 277					284 045	1 738 359	16 224 681
Удержание аванса 30%	4 867 404	4 867 404									4 867 404
Итого к оплате:											**11 357 277**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
И.о. начальника Отдела строительства
Кульджанов А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
Мезько В.Д.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №16 от 09 декабря 2011 года, допсоглашение №1 от 20.12.2011г., допсоглашение №2 от 28.12.2011г.

СВОДНАЯ ФОРМА АКТОВ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ФЕВРАЛЬ 2012 ГОДА

Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А г. Павлодара

№ п/п		Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге строительно-монтажных работ	оборуд. инвент. мебели	прочих затрат	всего	В т. ч. накладных расходов тыс. тенге	Нормативная трудоемкость тыс. чел/час	Сметная заработная плата тыс. тенге
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		Глава 2. Основные объекты строительства							
1	2-1-1	Общестроительные работы.Подземная часть	6692,003			6692,003			
2	2-1-9	Устройство подкрановых путей	371,405			371,405			
		Итого по главе 2	7063,408	0,000	0,000	7063,408			
		Итого по главам 1-7	7063,408	0,000	0,000	7063,408			
		Глава 8.Временные здания и сооружения.							
	1,10%	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений	77,697			77,697			
		Итого по главе 8.	77,697			77,697			
		Итого по главам 1-8	7141,105	0,00	0,00	7141,105			
		Глава 9.Дополнительные затраты на строительство							
	1,87%	Доп. затраты в зимнее время	133,539			133,539			
	1%	Затраты на выплату за выслугу лет			71,411	71,411			
	0,40%	Затраты на доп отпуска			28,564	28,564			
		Итого по главе 9.	133,539		99,975	233,514			
		Итого по главам 1-9.	7274,644	0,000	99,975	7374,619			
	Итого базовая стоимость 2001года		***7274,644***	***0,000***	***99,975***	***7374,619***			
	0,9871	***Итого в базовых ценах 2001 г. с понижающим коэффициентом***	***7180,801***	***0,000***	***98,685***	***7279,486***			
	1,951	Итого стоимость в ценах 2011года	14009,743	0,000	192,534	14202,277			
	0,02	Налоговые сборы и обязательные платежи 2%			284,045	284,045			
		ИТОГО	14009,743	0,000	476,579	14486,322			
	0,12	НДС 12%			1738,359	1738,359			
		ИТОГО с НДС в ценах 2011года	**14009,743**	**0,000**	**2214,938**	**16224,681**			

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

И.о начальника отдела:

_____Кульджанов А.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по замечаниям экспертизы)

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1-2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

Акт №

выполненных работ за февраль

(локальная смета 2-1-9)

Устройство подкрановых путей

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-67-3	Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 12,5 м на деревянных полушпалах, тип рельсов Р50 и легче, балласт щебеночный / *звено (12,5 м)*	2	158238,82 / 10778	19549,22 / 6173,93	316478 / 21556	39098 / 12348	33904 / 100	75,7 / 26,89	151 / 54
		Всего прямые затраты				**316478** / **21556**	**39098** / **12348**			**151** / **54**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				255823				
		Накладные расходы, тенге				33904				
		- заработная плата, тенге				5086				
		- трудоемкость, чел-ч				17				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21023				
		Всего				**371405**				

Зав. произв. сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Гл. специалист ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ А.Нурсеитова

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №8 в Усольском мкр. №1А (по замечаниям экспертизы)

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом №8 (2 блок-секции с набором квартир 2-1-2-2, ЭО-1, ЭО-2, ЭО-4)

Акт №
выполненных работ за февраль
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы. Подземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы-для подсыпки	1341,4	32,55	30,98	43663	41557	13714	0,0106	14
		м3 грунта		1,53	9,01	2052	12086	97	0,0308	41
2	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,750;	2347,45	84,26	84,26	197796	197796	39555	–	–
		т		–	16,85	–	39555	100	0,03539	83
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	12	218,93	–	2627	–	2969	1,54	18
		м3 грунта		218,93	–	2627	–	113	–	–
		Раздел 2 Сваи и ростверк								
8	Е5-2-6	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 2	246	4996,65	3623,02	1229176	891263	356760	3,67	903
		м3 ж/бетона		643,5	617,58	158301	151925	115	1,75	431

9 30-14-9	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью, длина 9-12 м, периметр сторон до 1200 мм *м*	2706	1500		4059000				
10 Е5-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2 *свая*	246	400,95 213,75	187,2 69,75	98634 52583	46051 17159	80203 115	1,21 0,34	298 84
11 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки-под ростверк В3,5 *м3*	21,81	8247,19 195,75	66,01 24,93	179871 4269	1440 544	5054 105	1,35 0,1218	29 3
12 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов *м3*	21,81	192		4188				
	Всего прямые затраты				**5814955** **219832**	**1178107** **221269**			**1262** **642**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4417016				
	Накладные расходы, тенге				498255				
	- заработная плата, тенге				74738				
	- трудоемкость, чел-ч				249				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				378793				
	Всего				**6692003**				

Зав. произв. сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Гл. специалист ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ А.Нурсеитова

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько