Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 по ул. Я.Геринга-ул. Минина в городе Павлодаре
Договор № 22 О.И. от 14 августа 2012 года

Справка № 1 от 17.09.2012 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **сентябрь 2012 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		22 О.И.	14.08.12г.	467003011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	18 951 588										
в том числе за месяц	18 951 588	18 951 588	7 945 055	16 589 275					331 786	2 030 527	18 951 588
2-1-1,2-1-9	18 951 588	18 951 588	7 945 055	16 589 275					331 786	2 030 527	18 951 588
Удержание аванса 30%	5 685 476	5 685 476									5 685 476
Удержание 5%	947 579	947 579									947 579
Итого к оплате:											**12 318 533**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства

_____Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор №22 О.И. от 14 августа 2012 года

СВОДНАЯ ФОРМА АКТОВ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА сентябрь 2012 ГОДА

Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 по ул. Я.Геринга-ул. Минина в городе Павлодаре

№ п/п		Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				В т. ч. накладных расходов тыс. тенге	Нормативная трудоемкость тыс. чел/час	Сметная заработная плата тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборуд. инвент. мебели	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		Глава 2. Основные объекты строительства							
1	2-1-1	Общестроительные работы.Подземная часть	7238,366			7238,366			
2	2-1-12	Устройство подкрановых путей	371,405			371,405			
		Итого по главе 2	7609,771	0,000	0,000	7609,771			
		Итого по главам 1-7	7609,771	0,000	0,000	7609,771			
		Глава 8.Временные здания и сооружения.							
	1,10%	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений	83,707			83,707			
		Итого по главе 8.	83,707			83,707			
		Итого по главам 1-8	7693,478	0,00	0,00	7693,478			
		Глава 9.Дополнительные затраты на строительство							
	1,87%	Доп. затраты в зимнее время	143,868			143,868			
	1%	Затраты на выплату за выслугу лет			76,935	76,935			
	0,40%	Затраты на доп отпуска			30,774	30,774			
		Итого по главе 9.	143,868		107,709	251,577			
		Итого по главам 1-9.	7837,346	0,000	107,709	7945,055			
		Итого базовая стоимость 2001года	***7837,346***	***0,000***	***107,709***	***7945,055***			
	2,088	Итого стоимость в ценах 2012года	16364,379	0,000	224,896	16589,275			
	0,02	Налоговые сборы и обязательные платежи 2%			331,786	331,786			
		ИТОГО	16364,379	0,000	556,682	16921,061			
	0,12	НДС 12%			2030,527	2030,527			
		ИТОГО с НДС в ценах 2012года	**16364,379**	**0,000**	**2587,209**	**18951,588**			

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства
города Павлодара"

Заместитель начальника отдела:
Асылбаев Е. С.

подпись

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей с привязкой жилого дома в районе ул. Я.Геринга-Минина с благоустройством.

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1 (1шт), ЭО-2(1 шт), ЭО-3(1шт)

Акт №

выполненных работ за сентябрь

(локальная смета 2-1-12)

Устройство подкрановых путей

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-67-3	Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 12,5 м на деревянных полушпалах, тип рельсов Р50 и легче, балласт щебеночный	2	158238,82	19549,22	316478	39098	33904	75,7	151
		звено (12,5 м)		10778	6173,93	21556	12348	100	26,89	54
		Всего прямые затраты				**316478**	**39098**			**151**
						21556	**12348**			**54**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				255823				
		Накладные расходы, тенге				33904				
		- заработная плата, тенге				5086				
		- трудоемкость, чел-ч				17				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21023				
		Всего				**371405**				

Заказчик:

Заместитель начальника ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Е.К. Ещанов

Главный специалист производственного сектора

_____ Б.К.Байсарин

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей с привязкой жилого дома в районе ул. Я.Геринга-Минина с благоустройством.

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1

Акт №
выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы. Подземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2158,55	32,55	30,98	70261	66872	22069	0,0106	23
		м3 грунта		1,53	9,01	3303	19449	97	0,0308	66
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы-доработка т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	37,8	467,1	–	17656	–	19951	2,976	112
		м3 грунта		467,1	–	17656	–	113	–	–
3	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	4489,784	119,02	119,02	534374	534374	106857	–	–
		т		–	23,8	–	106857	100	0,04998	224
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	2158,55	3,77	3,24	8138	6994	3350	0,00332	7
		м3 грунта		0,48	1,12	1036	2418	97	0,00371	8
5	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы-суглинок	843,6	50,83	48,38	42880	40813	13468	0,0166	14

	м3 грунта		2,39	14,07	2016	11869	97	0,0481	41
6 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза-суглинок	1720,944	119,02	119,02	204827	204827	40958	–	–
	т		–	23,8	–	40958	100	0,04998	86
8 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	105,45	134,1	–	14141	–	15979	0,972	102
	м3 грунта		134,1	–	14141	–	113	–	–
9 Е1-132-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	421,8	11,12	11,12	4690	4690	1625	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	3,97	–	1675	97	0,0135	6
10 Е1-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 25 см	1265,4	0,98	0,98	1240	1240	552	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,45	–	569	97	0,002	3
11 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы-супесь	442	32,55	30,98	14387	13693	4518	0,0106	5
	м3 грунта		1,53	9,01	676	3982	97	0,0308	14
12 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	919,36	119,02	119,02	109422	109422	21881	–	–
	т		–	23,8	–	21881	100	0,04998	46
Раздел 2 Сваи и ростверк									
17 Е5-1-4	Погружение дизель-молотом на тракторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	107	5986,91	4603,16	640599	492538	182629	4,14	443
	м3 ж/бетона		726,75	757,44	77762	81046	115	2,17	232
18 30-14-6	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью (СТ РК 939-92), длина до 8 м, периметр сторон 1001-1200 мм	1168	2070		2417760				
	м								
19 30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	109,7	384		42125				

	м3								
20 Е5-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	150	400,95	187,2	60143	28080	48905	1,21	182
	свая		213,75	69,75	32063	10463	115	0,34	51
21 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки-под ростверк В3,5	10,44	8562,37	66,01	89391	689	2419	1,35	14
	м3		195,75	24,93	2044	260	105	0,1218	1
22 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	10,44	192		2004				
	м3								
23 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм-ростверк	7,03	10547,97	353,46	74152	2485	5305	3,6	25
	м3		585	133,52	4113	939	105	0,6521	5
24 Е6-1-23	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм-ростверк	24,17	9969,68	208,34	240967	5036	12789	2,6	63
	м3		425,25	78,71	10278	1902	105	0,3844	9
25 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,13	62000		8060				
	т								
26 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,03	65900		1977				
	т								
27 4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	0,1	58700		5870				
	т								
28 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,6	66000		39600				
	т								
29 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,6	68800		41280				
	т								
30 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,4	64400		25760				
	т								

31 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,1	52400		5240				
	т								
Раздел 3 Фундаменты и стены подвала									
32 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	16	371,07	172,69	5937	2763	3056	0,476	8
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	1220	963	140	0,2371	4
33 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	204	530,66	243,37	108255	49647	54824	0,668	136
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	21804	17356	140	0,3375	69
34 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	19	797,09	389,08	15145	7393	7735	0,937	18
	шт сборных конструкций		153,9	136,92	2924	2601	140	0,5542	11
35 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	90	1157,04	598,4	104134	53856	51621	1,18	106
	шт сборных конструкций		195,53	214,16	17598	19274	140	0,911	82
36 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	21,5	11000		236500				
	м3								
37 30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса М-100	30,51	10600		323406				
	м3								
38 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	62,61	10200		638622				
	м3								
39 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных-монолитные заделки	3	9651,05	311,32	28953	934	1760	2,82	8
	м3		441	117,61	1323	353	105	0,5744	2
40 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	148,44	192		28500				
	м3								
	Всего прямые затраты				**6206396**	**1626346**			**1266**
					209957	**344815**			**960**

В том числе стоимость: материалов, тенге	4370094
Накладные расходы, тенге	622251
- заработная плата, тенге	93338
- трудоемкость, чел-ч	311
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	409719
Всего	**7238366**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Е.К. Ешанов

Главный специалист производственного сектора

_____ Б.К.Байсарин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 по ул. Я.Геринга-ул. Минина в городе Павлодаре
Договор № 22 О.И. от 14 августа 2012 года

Справка № 2 от 26.09.2012 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **сентябрь 2012 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		22 О.И.	14.08.12г.	467003011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	71 650 245										
в том числе за месяц	52 698 657	52 698 657	22 092 804	46 129 776					922 596	5 646 285	52 698 657
2-1-1,2-1-2, 2-1-11	52 698 657	52 698 657	22 092 804	46 129 776					922 596	5 646 285	52 698 657
Удержание аванса 30%	21 495 073	15 809 597									15 809 597
Удержание 5%	3 582 512	2 634 933									2 634 933
Итого к оплате:											**34 254 127**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства

Асылбаев Е.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор №22 О.И. от 14 августа 2012 года

СВОДНАЯ ФОРМА АКТОВ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА сентябрь 2012 ГОДА

Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 по ул. Я.Геринга-ул. Минина в городе Павлодаре

№ п/п		Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				В т. ч. накладных расходов тыс. тенге	Нормативная трудоемкость тыс. чел/час	Сметная заработная плата тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборуд. инвент. мебели	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
		Глава 2. Основные объекты строительства							
1	2-1-1	Общестроительные работы.Подземная часть	13644,882			13644,882			
2	2-1-2	Общестроительная работа. Надземная часть	5938,374			5938,374			
3	2-1-11	Эксплуатация грузопассажирских подъемников	1577,224			1577,224			
		Итого по главе 2	21160,480	0,000	0,000	21160,480			
		Итого по главам 1-7	21160,480	0,000	0,000	21160,480			
		Глава 8.Временные здания и сооружения.							
	1,10%	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений	232,765			232,765			
		Итого по главе 8.	232,765			232,765			
		Итого по главам 1-8	21393,245	0,00	0,00	21393,245			
		Глава 9.Дополнительные затраты на строительство							
	1,87%	Доп. затраты в зимнее время	400,054			400,054			
	1%	Затраты на выплату за выслугу лет			213,932	213,932			
	0,40%	Затраты на доп отпуска			85,573	85,573			
		Итого по главе 9.	400,054		299,505	699,559			
		Итого по главам 1-9.	21793,299	0,000	299,505	22092,804			
		Итого базовая стоимость 2001года	***21793,299***	***0,000***	***299,505***	***22092,804***			
	2,088	Итого стоимость в ценах 2012года	45504,409	0,000	625,367	46129,776			

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	0,02	Налоговые сборы и обязательные платежи 2%			922,596	922,596			
		ИТОГО	45504,409	0,000	1547,963	47052,372			
	0,12	НДС 12%			5646,285	5646,285			
		ИТОГО с НДС в ценах 2012года	**45504,409**	**0,000**	**7194,248**	**52698,657**			

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства
города Павлодара"

Заместитель начальника отдела
Асылбаев Е. С.

подпись

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора В.Н. Загравский

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс" В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей с привязкой жилого дома в районе ул. Я.Геринга-Минина с благоустройством.

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1 (1шт), ЭО-2(1 шт), ЭО-3(1шт)

Акт № 3
выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы. Подземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	632,7	6,48	6,48	4100	4100	1289	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	1329	97	0,00806	5
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	105,45	134,1	–	14141	–	15979	0,972	102
		м3 грунта		134,1	–	14141	–	113	–	–
9	Е1-132-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	421,8	11,12	11,12	4690	4690	1625	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	3,97	–	1675	97	0,0135	6
10	Е1-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 25 см	1265,4	0,98	0,98	1240	1240	552	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,45	–	569	97	0,002	3

11 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы-супесь	442	32,55	30,98	14387	13693	4518	0,0106	5
	м3 грунта		1,53	9,01	676	3982	97	0,0308	14
12 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	919,36	119,02	119,02	109422	109422	21881	–	–
	т		–	23,8	–	21881	100	0,04998	46
13 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	205	6,48	6,48	1328	1328	418	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	431	97	0,00806	2
14 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы-подсыпка под полы	457	32,55	30,98	14875	14158	4672	0,0106	5
	м3 грунта		1,53	9,01	699	4118	97	0,0308	14
15 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	222	134,1	–	29770	–	33640	0,972	216
	м3 грунта		134,1	–	29770	–	113	–	–
16 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	662	21,55	4,52	14266	2992	10936	0,108	71
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	11274	–	97	–	–

Раздел 2 Сваи и ростверк

17 Е5-1-4	Погружение дизель-молотом на тракторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	163,1	5986,91	4603,16	976465	750775	278382	4,14	675
	м3 ж/бетона		726,75	757,44	118533	123538	115	2,17	354
18 30-14-6	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью (СТ РК 939-92), длина до 8 м, периметр сторон 1001-1200 мм	1792	2070		3709440				
	м								
19 30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	168,503	384		64705				
	м3								

20 Е5-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	220	400,95	187,2	88209	41184	71726	1,21	266
	свая		213,75	69,75	47025	15345	115	0,34	75
21 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки-под ростверк В3,5	22	8562,37	66,01	188372	1452	5098	1,35	30
	м3		195,75	24,93	4307	548	105	0,1218	3
22 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	22	192		4224				
	м3								
23 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм-ростверк	21	10547,97	353,46	221507	7423	15843	3,6	76
	м3		585	133,52	12285	2804	105	0,6521	14
24 Е6-1-23	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм-ростверк	80	9969,68	208,34	797574	16667	42333	2,6	208
	м3		425,25	78,71	34020	6297	105	0,3844	31
25 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00851	62000		528				
	т								
26 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,06309	65900		4158				
	т								
27 4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	0,2124	58700		12468				
	т								
28 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	1,65487	66000		109221				
	т								
29 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,5604	68800		107356				
	т								
30 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	1,56876	64400		101028				
	т								
31 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,32762	52400		17167				

		т								
Раздел 3 Фундаменты и стены подвала										
32	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	16	371,07	172,69	5937	2763	3056	0,476	8
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	1220	963	140	0,2371	4
33	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	300	530,66	243,37	159198	73011	80623	0,668	200
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	32064	25524	140	0,3375	101
34	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	20	797,09	389,08	15942	7782	8142	0,937	19
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	3078	2738	140	0,5542	11
35	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	120	1157,04	598,4	138845	71808	68828	1,18	142
		шт сборных конструкций		195,53	214,16	23464	25699	140	0,911	109
36	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	43,08	11000		473880				
		м3								
37	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса М-100	68	10600		720800				
		м3								
38	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	110	10200		1122000				
		м3								
39	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных-монолитные заделки	9,75	9651,05	311,32	94098	3035	5719	2,82	27
		м3		441	117,61	4300	1147	105	0,5744	6
40	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	200	192		38400				
		м3								
41	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-сетки СТ и СУ	0,20699	8679,65	422,15	1797	87	2056	56,4	12
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1709	33	118	0,77	–
42	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,02194	50800		1115				
		т								

43 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,18505	62000		11473				
44 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	435,6	245,44	3,82	106914	1664	19938	0,212	92
			37,35	1,44	16270	627	118	0,007	3
45 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом *м2 поверхности*	158,25	258,16	4,19	40854	663	11134	0,382	60
			58,05	1,58	9186	250	118	0,0076	1
46 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами-гидроизол *м2 поверхности*	197,28	785,41	11,21	154946	2212	8313	0,201	40
			31,5	4,21	6214	831	118	0,0205	4
47 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т *шт сборных конструкций*	141	108,41	66,43	15286	9367	9416	0,148	21
			23,85	23,85	3363	3363	140	0,1051	15
48 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 *м3*	3,931	28200		110854				
49 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке над перемычками, В7,5 - бетон по перемычкам *м3*	4,12	11416,62	316,01	47036	1302	6434	8,25	34
			1368	119,39	5636	492	105	0,583	2
50 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-рядовые перемычки *т металлических изделий*	0,07213	8679,65	422,15	626	30	716	56,4	4
			8257,5	157,5	596	11	118	0,77	–
51 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,00895	65000		582				
52 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,06318	67700		4277				
53 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция рядовой перемычки р-ром М100 *м2 поверхности*	8,12	297,84	4,19	2418	34	571	0,382	3
			58,05	1,58	471	13	118	0,0076	–
54 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки *м3*	4,55	9651,05	311,32	43912	1417	2669	2,82	13

			441	117,61	2007	535	105	0,5744	3
55 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,13488	5239,08	327,33	707	44	286	11,6	2
	т		1890	123,75	255	17	105	0,6	–
56 4-1-65	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=16-18 мм	0,12944	58500		7572				
	т								
57 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00544	65000		354				
	т								
58 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты (АС-018, сеч.4-4 лифтовая шахта)	6,8	1137	97,07	7732	660	1192	0,78	5
	м3 основания		112,5	36	765	245	118	0,18	1
59 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (АС-014, сеч.4-4 лифтовая шахта)	6,8	1840,27	100,89	12514	686	1300	0,85	6
	м3 основания		123,75	38,25	842	260	118	0,18	1
60 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций на отм -0,340 (сеч. 1-1, 5Bpl)	0,43459	49879,65	422,15	21677	183	4315	56,4	25
	т металлических изделий		8257,5	157,5	3589	68	118	0,77	–
61 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (полоса 520х10 АС-10)	0,11432	13010,1	1826,1	1487	209	1407	42,7	5
	т стальных элементов		8100	690,75	926	79	140	3,37	–
62 2-1-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,11432	122100		13958				
	т								
63 99-5-4	Грунтование конструкций ГФ-021 за 2 раза	0,11432	1415		162				
	т								
64 Е34-27-2	Окраска в два слоя ПФ-115	0,11432	5969,05	2270,95	682	260	370	14,61	2
	т металлоконструкций		2333,25	866,25	267	99	101	4,23	–
3.1 Утепление стен подвала									
65 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (гнутый профиль)	0,19327	175710,1	1826,1	33959	353	2379	42,7	8
	т стальных элементов		8100	690,75	1565	134	140	3,37	1
66 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,19327	40200		7769				

		т							
67	Е26-33-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 на битуме	16,7	6045,18	185,63	100955	3100	55686	18,17	303
		м3 изоляции		3264,75	69,75	54521	1165	100	0,34	6
68	99-5-70	Пенополистирол ПСБ-С М35	16,366	3935		64400				
		м3								
69	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция стен пленкой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	238,6	44,96	4,12	10727	983	11931	0,234	56
		м2 поверхности		40,84	1,54	9744	367	118	0,00755	2
70	1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,05249	184000		9658				
		т								
71	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	238,6	1042,69	4,92	248786	1174	48833	1,15	274
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	46062	446	105	0,0091	2
	Раздел 4 Перегородки									
72	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	1,94	258,16	4,19	501	8	137	0,382	1
		м2 поверхности		58,05	1,58	113	3	118	0,0076	–
73	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75 на р-ре М50	38,13	829,82	34,37	31641	1311	9084	1,21	46
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	7207	491	118	0,0629	2
74	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг-крепление перегородок	0,03738	175710,1	1826,1	6568	68	461	42,7	2
		т стальных элементов		8100	690,75	303	26	140	3,37	–
	Раздел 5 Перекрытие									
75	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны, р-р М200	44	1012,68	200,77	44558	8834	22817	1,74	77
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	13167	3131	140	0,3052	13
76	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны, р-р М200	42	1633,15	373,54	68592	15689	35329	2,66	112
		шт сборных конструкций								

				465,75	135,07	19562	5673	140	0,6052	25
77 99-1-1	Плита перекрытия ПК 63.15-8	30	12854			385620				
	шт									
78 99-1-2	Плита перекрытия ПК 63.12-8	12	11272			135264				
	шт									
79 99-1-3	Плита перекрытия ПК 30.12-8	8	5141			41128				
	шт									
80 99-1-4	Плита перекрытия ПК 30.15-8	36	6526			234936				
	шт									
81 30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	370,44	349			129284				
	м2									
82 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,05612	175710,1	1826,1	9861	102	692	42,7	2
	т стальных элементов		8100	690,75	455	39	140	3,37	–
83 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,05613	18000		1010				
	т									
84 Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	15	422,62	200,07	6339	3001	4472	1,2759	19
	отверстие		222,55	75,58	3338	1134	100	0,3691	6
85 Е46-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,041	9649,24	5565,49	396	228	253	23,8	1
	м3		4083,75	2101,5	167	86	100	10,27	–
86 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,56	12058,5	269,2	6753	151	843	8,21	5
	м3		1332	101,7	746	57	105	0,4966	–
87 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01705	65900		1124				
	т								
88 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,05207	60500		3150				
	т								
89 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	1	2478,2	367,45	2478	367	1885	10,12	10
	м3 изоляции		1748,25	137,25	1748	137	100	0,67	1
90 99-1-34	Пенополистирол ПСБ-С М35	0,97	3935		3817				

		м3								
91	Е11-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	61,7	301,3	2,07	18590	128	19697	1,38	85
		м2 изолируемой поверхности		258,75	0,79	15965	49	123	0,0038	–
Раздел 6 Полы										
92	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	484,6	74,9	2,62	36297	1270	6855	0,0681	33
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	5093	480	123	0,0048	2
93	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	4,576	9207,36	–	42133	–	3192	3,66	17
		м3 подстилающего слоя	.	567	–	2595	–	123	–	–
94	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,03762	5239,08	327,33	197	12	80	11,6	–
		т		1890	123,75	71	5	105	0,6	–
95	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,03762	64100		2411				
		т								
96	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	57,2	362,54	14,76	20737	844	4079	0,361	21
		м2 покрытия		52,43	5,54	2999	317	123	0,027	2
97	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-2,000;	-114,4	47,14	0,67	-5393	-77	-273	0,0104	-1
		м2 покрытия		1,69	0,25	-193	-29	123	0,0012	–
98	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусовК=1,050;	60,06	32,61	0,22	1959	13	1373	0,104	6
		м плинтусов		18,5	0,09	1111	5	123	0,0004	–
Раздел 7 Дверные и оконные проемы										
99	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	4,74	398,48	102,53	1889	486	1066	0,899	4
		м2 проемов		151,65	35,67	719	169	120	0,1393	1
100	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	5,01	634,99	31,85	3181	160	1219	1,15	6
		м2 проемов		190,8	12,04	956	60	120	0,0587	–

101 Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	3,34	104,4	0,09	349	–	227	0,358	1
	м2 проемов		56,48	0,05	189	–	120	0,0002	–
102 6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	9,75	12300		119925				
	м2								
103 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
	комплект								
104 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380		5520				
	комплект								
105 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	6	844		5064				
	шт								
106 Е10-16-3	Установка оконных блоков с раздельными (раздельно-спаренными) переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	4,32	1186,12	80,1	5124	346	2141	2,35	10
	м2 проемов		384,75	28,24	1662	122	120	0,1149	–
107 6-1-18	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОБП-1 (двойной стеклопакет) (применит)	4,32	8120		35078				
	м2								
108 1-1-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	12	360		4320				
	комплект								
109 Е15-201-1	Остекление деревянных окон с двойными переплетами, открывающимися в одну сторону, в жилых и общественных зданиях	4,32	718,72	2,93	3105	13	291	0,406	2
	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		63	1,1	272	5	105	0,0054	–

Раздел 8 Внутренняя отделка

8.1 Отделка откосов

110 Е26-32-1	Утепление оконных и дверных откосов (в наружных стенах)	0,113	2478,2	367,45	280	42	214	10,12	1
	м3 изоляции								

			1748,25	137,25	198	16	100	0,67	–
111 99-5-71	Пенополистирол ПСБ-С М50	0,10961	4350		477				
	м3								
112 Е15-70-1									
	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса (по утепленным дверям и окнам и подоконной части ОБП-1, там где есть утепление)	6,18	1042,69	4,92	6444	30	1265	1,15	7
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			193,05	1,87	1193	12	105	0,0091	–
113 Е15-180-1									
	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	6,18	197,34	1,19	1220	7	148	0,138	1
	м2 окрашиваемой поверхности								
			22,28	0,45	138	3	105	0,0022	–
	Всего прямые затраты				**11890777**	**1184984**			**3483**
					580618	**259614**			**891**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				10125178				
	Накладные расходы, тенге				981753				
	- заработная плата, тенге				147263				
	- трудоемкость, чел-ч				491				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				772352				
	Всего				**13644882**				

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Е.К.Ещанов

Главный специалист производственного сектора
_____ Б.К.Байсарин

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора _____ В.Н. Загравский

Подрядчик:
Директор ТОО "ГУ "Курылыс"
_____ В.Д.Мезько