Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 по ул. Я.Геринга-ул. Минина в городе Павлодаре
Договор № 22 О.И. от 14 августа 2012 года, доп. соглашение №1 от 16.11.12г.

Справка № 4 от 14.12.2012 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **декабрь 2012 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		22 О.И.	14.08.12г.	467003011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	148 403 548										
в том числе за месяц	25 649 882	25 649 882	10 753 170	22 452 627					449 053	2 748 202	25 649 882
2-1-3, 2-1-4, 2-1-4(а), 2-1-5, 2-1-7, 2-1-7(б), 2-1-8, 2-1-8(в), 2-1-9, 2-1-11	25 649 882	25 649 882	10 753 170	22 452 627					449 053	2 748 202	25 649 882
Удержание аванса 30%	44 521 064	7 694 965									7 694 965
Удержание 5%	7 420 177	1 282 494									1 282 494
Итого к оплате:											**16 672 423**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства

_____Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей с привязкой жилого дома в районе ул. Я.Геринга-Минина с благоустройством.

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1 (1шт), ЭО-2(1 шт), ЭО-3(1шт)

Акт № 1 от 14.12.2012 года

приемки выполненных работ за декабрь 2012 года

(локальная смета 2-1-3)

Отопление, вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
1	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	120	627,13	14,54	75256	1745	16713	0,56959	68
		м трубопровода		103,36	5,45	12403	654	128	0,02657	3
2	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	102	474,17	4,08	48365	416	7220	0,30591	31
		м трубопровода		53,77	1,53	5485	156	128	0,00752	1
3	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	50	424,17	4,08	21209	204	3540	0,30591	15
		м трубопровода		53,77	1,53	2689	77	128	0,00752	–
4	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	70	345,17	4,08	24162	286	4955	0,30591	21
		м трубопровода		53,77	1,53	3764	107	128	0,00752	1

5	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	28	266,17	4,08	7453	114	1983	0,30591	9
		м трубопровода		53,77	1,53	1506	43	128	0,00752	–
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	15	268,17	4,08	4023	61	1062	0,30591	5
		м трубопровода		53,77	1,53	807	23	128	0,00752	–
8	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	102	200		20400				
		кг								
23	99-2-404	Термостатический элемент RA 2994 и клапан радиаторный RA-G прямой диам. 20 мм	316	3431		1084196				
		шт								
24	99-2-405	Термостатический элемент RA 2994 и клапан радиаторный RA-G прямой диам. 15 мм	18	2990		53820				
		шт								
31	9-1-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	888		1776				
		шт								
32	9-1-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	4	941		3764				
		шт								
33	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	482,28	40,42	965	81	712	1,5141	3
		шт		261,88	16,22	524	32	128	0,0721	–
34	9-2-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	7360		14720				
		шт								
39	Е18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 100 мм	9	62,79	8,09	565	73	480	0,24617	2
		м труб нитки регистра		38,71	3,04	348	27	128	0,01473	–
40	12-4-30	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, d нитки=159 мм	9	1380		12420				
		м								
42	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	33	21,8	0,05	719	2	174	0,0295	1
		м2								

			5,81	0,02	192	1	90	0,0001	–
44	E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая *м трубопровода*	206	72,96	16,85	15030	3471	8842	0,211	43
				38,59	4,33	7950	892	100	0,025	5
45	1-3-233	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 60 мм, толщина стенки 13 мм *м*	66	219		14454				
46	1-3-230	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 48 мм, толщина стенки 13 мм *м*	56,1	162		9088				
47	1-3-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 42 мм, толщина стенки 13 мм *м*	25	144		3600				
48	1-3-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 35 мм, толщина стенки 13 мм *м*	35	127		4445				
49	1-3-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 28 мм, толщина стенки 13 мм *м*	14	108		1512				
50	1-3-224	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 22 мм, толщина стенки 13 мм *м*	9,9	86		851				
51	1-3-539	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, ширина ленты 50 мм, толщина 3 мм, длина ленты 10 м *рулон*	30	822		24660				
1.1 Тепловой узел №1 - 1 шт										
59	E16-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 80 мм *м трубопровода*	16	153,98	16,46	2464	263	2842	0,74778	12
				132,56	6,17	2121	99	128	0,03008	–
60	8-1-32	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных электросварных бесшовных труб с фланцами, 89х3,5 мм *м*	13	1230		15990				
61	8-1-31	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных электросварных бесшовных труб с фланцами, 76х3,5 мм *м*	3	924		2772				

62	Е16-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 50 мм	5	840,52	10,85	4203	54	622	0,51809	3
		м трубопровода		93,16	4,06	466	20	128	0,01988	–
63	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	5	598,6	4,32	2993	22	404	0,34711	2
		м трубопровода		61,65	1,63	308	8	128	0,00783	–
64	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	3	695,69	10,65	2087	32	320	0,44599	1
		м трубопровода		79,26	3,99	238	12	128	0,01947	–
65	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	2,5	200		500				
		кг								
68	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	12	908,06	92,83	10897	1114	7617	2,678	32
		шт		461,18	34,76	5534	417	128	0,1648	2
69	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 80 мм	2	10400		20800				
		шт								
70	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	4	5190		20760				
		шт								
71	9-2-39	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	6	10700		64200				
		шт								
72	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	5	482,28	40,42	2411	202	1779	1,5141	8
		шт		261,88	16,22	1309	81	128	0,0721	–

73	9-2-38								
	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	3	7360		22080				
	шт								
74	9-2-51								
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	3500		7000				
	шт								
75	9-1-65								
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	5	941		4705				
	шт								
82	Е16-15-2								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	3	482,28	40,42	1447	121	1069	1,5141	5
	шт								
			261,88	16,22	786	49	128	0,0721	–
83	99-2-114								
	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п из ковкого чугуна диам. 40 мм	2	2373		4746				
	шт								
84	9-3-29								
	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	799		799				
	шт								
85	Е18-3-2								
	Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 8 м2	1	6442,06	691,84	6442	692	3242	15,45	15
	водоподогреватель								
			2273,47	259,56	2273	260	128	1,2669	1
86	99-2-385								
	Пластинчатый теплообменник, разборный 1 ступени FP 14-45-1-EH	1	181930		181930				
	шт								
87	Е18-3-1								
	Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 4 м2	1	3632,57	460,21	3633	460	2208	8,7447	9
	водоподогреватель								
			1552,73	171,5	1553	172	128	0,8446	1
88	99-2-385								
	Пластинчатый теплообменник, разборный 2 ступени FP 14-29-1-EH	1	131306		131306				
	шт								

89 Ц11-350-2	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-метров; Dн трубопровода до 32 мм *шт*	1	266,57	–	267	–	199	1	1
			220,5	–	221	–	90	–	–
90 99-2-226	Регулятор температуры с клапаном AVT VG 2 диам. 32 мм *комплект*	1	120048		120048				
91 Е18-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм *шт*	2	10285,54	78,52	20571	157	1275	2,7192	5
			468,14	30,13	936	60	128	0,1442	–
96 Е18-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм *фильтр*	3	370,72	115	1112	345	1103	1,4214	4
			243,34	44,03	730	132	128	0,206	1
97 99-2-343	Фильтр сетчатый латунный муфтовый со спускным краном FVF диам. 80 мм *шт*	3	11413		34239				
98 Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм *фильтр*	2	241,89	72,98	484	146	481	0,9373	2
			159,91	27,81	320	56	128	0,1339	–
99 99-2-382	Фильтр сетчатый чугунный муфтовый со спускным краном FVF диам. 50 мм *шт*	2	7414		14828				
100 Е18-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм *фильтр*	1	241,89	72,98	242	73	241	0,9373	1
			159,91	27,81	160	28	128	0,1339	–
101 99-2-343	Фильтр сетчатый латунный муфтовый со спускным краном FVF диам. 40 мм *шт*	1	6388		6388				
102 Ц12-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим *шт*	14	150,7	18,8	2110	263	1424	1	14
			113	–	1582	–	90	–	–
103 99-2-2	Гильза	14	1661		23254				

		шт							
104	Ц12-698-2	Бобышки, штуцеры на Ру свыше 10 МПа	43	599,6	97,6	25783	4197	12376	1	43
		шт							
				313	6,8	13459	292	90	0,039	2
105	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	32	458		14656				
		шт								
106	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	12	330		3960				
		шт								
107	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	21	72,96	16,85	1532	354	901	0,211	4
		м трубопровода								
				38,59	4,33	810	91	100	0,025	1
108	1-3-238	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 89 мм, толщина стенки 13 мм	14,3	341		4876				
		м								
109	1-3-236	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 76 мм, толщина стенки 13 мм	3,3	273		901				
		м								
110	1-3-233	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 60 мм, толщина стенки 13 мм	5,5	219		1205				
		м								
111	1-3-538	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, ширина ленты 15 мм, толщина 3 мм, длина ленты 10 м	3,15	403		1269				
		рулон								
112	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,83	148,39	0,07	272	–	208	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	198	–	105	0,0001	–
1.2 Тепловой узел №2 - 2 шт										
113	Е16-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 80 мм	3	1383,98	16,46	4152	49	534	0,74778	2
		м трубопровода								
				132,56	6,17	398	19	128	0,03008	–
114	Е16-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 50 мм	7	840,52	10,85	5884	76	870	0,51809	4
		м трубопровода								

			93,16	4,06	652	28	128	0,01988	–
115 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	10	345,17	4,08	3452	41	708	0,30591	3
	м трубопровода								
			53,77	1,53	538	15	128	0,00752	–
118 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	482,28	40,42	965	81	712	1,5141	3
	шт								
			261,88	16,22	524	32	128	0,0721	–
119 99-2-114	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п из ковкого чугуна диам. 50 мм	2	2848		5696				
	шт								
120 Ц11-350-2	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 32 мм	2	266,57	–	533	–	397	1	2
	шт								
			220,5	–	441	–	90	–	–
121 80-5-60	Регулирующий клапан VB 2 с электроприводом AMV 20 диам. 32 мм	2	76684		153368				
	шт								
122 Ц11-350-2	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 32 мм	6	266,57	–	1599	–	1191	1	6
	шт								
			220,5	–	1323	–	90	–	–
123 80-5-58	Датчик температуры поверхностный теплоносителя ESM-11	2	5195		10390				
	шт								
124 80-5-58	Датчик температуры (погружной) ESMU	2	9275		18550				
	шт								
125 80-5-58	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	2	5195		10390				
	шт								
126 Ц11-93-1	Монтаж электронного регулятора ECL 210	2	2489,41	842,69	4979	1685	3135	9	18
	шт								

			1534,5	207	3069	414	90	1,20888	2
127 80-5-63	Электронный регулятор ECL 210 с ключом A230	2	44189		88378				
	шт								
128 Ц11-350-2									
	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-метров; Dн трубопровода до 32 мм	2	266,57	–	533	–	397	1	2
	шт								
			220,5	–	441	–	90	–	–
129 80-2-19	Регулятор перепада давления AVP диам. 32 мм с двумя импульсными трубками для монтажа на трубопроводе	2	161968		323936				
	комплект								
132 E18-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	4	10285,54	78,52	41142	314	2552	2,7192	11
	шт								
			468,14	30,13	1873	121	128	0,1442	1
138 E16-15-2									
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	20	482,28	40,42	9646	808	7119	1,5141	30
	шт								
			261,88	16,22	5238	324	128	0,0721	1
139 9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм	4	6880		27520				
	шт								
140 9-2-38									
	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	16	7360		117760				
	шт								
141 E16-15-3									
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	4	908,06	92,83	3632	371	2540	2,678	11
	шт								
			461,18	34,76	1845	139	128	0,1648	1
142 9-2-39									
	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	4	10700		42800				
	шт								

143 Ц12-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - гильза	12	150,7	18,8	1808	226	1220	1	12
	шт		113	–	1356	–	90	–	–
144 99-2-2	Гильза	12	1661		19932				
	шт								
145 Ц12-698-2	Бобышки, штуцеры на Ру свыше 10 МПа	60	599,6	97,6	35976	5856	17269	1	60
	шт		313	6,8	18780	408	90	0,039	2
148 8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	64	285		18240				
	шт								
149 8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм	8	377		3016				
	шт								
150 9-3-29	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	8	799		6392				
	шт								
151 Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	4	241,89	72,98	968	292	961	0,9373	4
	фильтр		159,91	27,81	640	111	128	0,1339	1
152 99-2-382	Фильтр сетчатый чугунный муфтовый со спускным краном типа FVF диам. 50 мм	4	7414		29656				
	шт								
153 Е16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	4	124,13	14,54	497	58	557	0,56959	2
	м трубопровода		103,36	5,45	413	22	128	0,02657	–
154 8-7-7	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т (8443), 16х2,0 мм	0,4	5840		2336				
	10м								
156 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,26	100,69	0,07	127	–	80	0,369	–
	м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	76	–	105	0,0001	–
157 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	3,86	148,39	0,07	573	–	438	0,646	2
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	417	–	105	0,0001	–

158	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,04158	17355,76	2191,28	722	91	473	73,6	3
		т конструкций		12555	101,25	522	4	90	0,49	–
159	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,04158	114900		4778				
		т								
160	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	4	3293,84	123,78	13175	495	11936	13,39	54
		насос		2285,06	46,35	9140	185	128	0,2266	1
161	99-2-224	Циркуляционный насос WILO P 50/250 R G=0,74	4	28154		112616				
		шт								
		Всего прямые затраты				**3365732**	**25391**			**589**
						116358	**5611**			**27**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2618972				
		оборудования, тенге				605012				
		Накладные расходы, тенге				137081				
		- заработная плата, тенге				20562				
		- трудоемкость, чел-ч				69				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				173868				
		Всего				**3676681**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				33788				
		- сметная заработная плата, тенге				4764				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				27				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				58072				
		- сметная заработная плата, тенге				26713				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				163				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				31055				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				12422				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3812018**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**7959494**				
		- материалы, тенге				5468414				
		- оборудование, тенге				1263265				
		- сметная заработная плата, тенге				454109				

Налог (2 %)	159190
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8118684**
НДС (12 %)	974242
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9092926**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

И.о. заведующего производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей с привязкой жилого дома в районе ул. Я.Геринга-Минина с благоустройством.

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1 (1шт), ЭО-2(1 шт), ЭО-3(1шт)

Акт №2 от 14.12.2012 года

приемки выполненных работ за декабрь 2012 года

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод, канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод ниже отм. 0,000								
1	Ц7-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,17 т-насосная установка с мембранным баком *шт*	1	6282 / 4770	508 / 58,5	6282 / 4770	508 / 59	4346 / 90	28 / 0,342	28 / –
2	80-3-12	Многонасосная установка повышения давления Grundfos Hydro Multi E2 CRE 10-6 *комплект*	1	581517		581517				
3	80-1-1	Мембранный бак Grundfos Tank GT-H-24 *шт*	1	4903		4903				
4	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм *шт*	2	891,93 / 447,75	90,13 / 33,75	1784 / 896	180 / 68	1234 / 128	2,6 / 0,16	5 / –
5	9-3-22	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм *шт*	1	3700		3700				

6	9-2-3	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа, Dy 80 мм *шт*	1	7170		7170				
7	Е16-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 100 мм, диаметр водомера до 80 мм *узел*	1	5414,92	288,09	5415	288	2947	13,1	13
				2193,75	108	2194	108	128	0,53	1
8	99-2-80	счетчики холодной д. 50 мм *шт*	1	20170		20170				
10	Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм *фильтр*	1	6905,1	70,85	6905	71	233	0,91	1
				155,25	27	155	27	128	0,13	–
11	9-2-3	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа, Dy 80 мм *шт*	3	7170		21510				
12	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	1	328		328				
13	9-1-28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм *шт*	1	864		864				
14	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм *шт*	6	377		2262				
15	8-6-42	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 15х2,8 мм *м*	0,2	112		22				
16	8-6-46	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 40х3,5 мм *м*	0,2	326		65				
17	8-6-47	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 50х3,5 мм *м*	0,286	389		111				
18	8-6-49	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 80х4 мм *м*	2,5	679		1698				

30	Е16-15-2								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
	шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
31	9-2-38								
	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	7360		7360				
	шт								
32	8-9-9								
	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	2	285		570				
	шт								
50	8-10-45								
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	67	200		13400				
	кг								
64	Е46-29-7								
	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	4	229,27	103	917	412	661	0,748	3
	шт		126,27	38,9	505	156	100	0,19	1
65	Е46-30-1								
	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	2	43,33	20,47	87	41	61	0,1308	–
	отверстие		22,86	7,74	46	15	100	0,0378	–

Раздел 2 Горячее водоснабжение ниже отм. 0,000

69	Е16-15-2								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
	шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
70	9-2-2								
	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	5210		10420				
	шт								
71	8-9-9								
	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	4	285		1140				
	шт								
95	Е46-29-7								
	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	4	229,27	103	917	412	661	0,748	3
	шт		126,27	38,9	505	156	100	0,19	1
96	Е46-30-1								
	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	12	43,33	20,47	520	246	367	0,1308	2
	отверстие		22,86	7,74	274	93	100	0,0378	–

Раздел 3 Канализация ниже отм. 0,000

97 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	4,4	748,88	1,43	3295	6	579	0,56	2
	м трубопровода		102,38	0,54	450	2	128	0,0026	–
98 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	5	620,54	0,64	3103	3	681	0,584	3
	м трубопровода		106,2	0,25	531	1	128	0,0012	–
108 Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	8	229,27	103	1834	824	1321	0,748	6
	шт		126,27	38,9	1010	311	100	0,19	2
109 Е46-30-1	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	2	43,33	20,47	87	41	61	0,1308	–
	отверстие		22,86	7,74	46	15	100	0,0378	–
3.1 Выпуск д. 100 L = 16,6									
114 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,0013	58881,69	25695,31	77	33	68	194	–
	км трубопровода		33075	6813,45	43	9	130	26,38	–
115 8-4-89	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=100x2,2 мм	1,3	386		502				
	м	2	39		78				
116 13-12-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	4	133		532				
	шт	26,64676	107,48	1,2	2864	32	306	0,0502	1
117 99-2-80	Отвод д. 100 из пластика		8,53	0,45	227	12	128	0,0022	–
	шт								
118 Е20-30-1	Установка крышки								
	кг изделия								

Всего прямые затраты	**713829**	**3214**	**71**
	12415	**1080**	**5**
В том числе стоимость: материалов, тенге	111778		
оборудования, тенге	586420		
Накладные расходы, тенге	14564		
- заработная плата, тенге	2185		
- трудоемкость, чел-ч	7		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	8518		

Всего	**736911**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	1655
- сметная заработная плата, тенге	233
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	2845
- сметная заработная плата, тенге	1309
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1521
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	609
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**743541**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**1552514**
- материалы, тенге	233392
- оборудование, тенге	1224445
- сметная заработная плата, тенге	40407
Налог (2 %)	31050
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1583564**
НДС (12 %)	190028
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1773592**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

И.о. заведующего производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей с привязкой жилого дома в районе ул. Я.Геринга-Минина с благоустройством.

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1 (1шт), ЭО-2(1 шт), ЭО-3(1шт)

Акт № 3 от 14.12.2012 года

приемки выполненных работ за декабрь 2012 года

(локальная смета 2-1-5)

Электрооборудование ,электроосвещение.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 *м*	800	8,5 / 7,3	0,1 / –	6800 / 5840	80 / –	5548 / 95	0,05 / –	40 / –
44	Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2 *м*	1600	5,4 / 3,7	0,1 / –	8640 / 5920	160 / –	5624 / 95	0,02 / –	32 / –
47	16-7-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 2,5 мм2 *1000м*	2,4	13300		31920				
53	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах *м*	4940	47,2 / 26,3	14,8 / 4,3	233168 / 129922	73112 / 21242	143606 / 95	0,16 / 0,025	790 / 124
54	Ц8-403-1	Кабель в пустотах плит перекрытий *м*	1010	30,3	7,3	30603	7373	19958	0,11	111

				18,7	2,1	18887	2121	95	0,012	12
56	99-1-464(пл)	кабели силовые плоские на напряжение до 660 В ,марки ВВГп , число жил и сечение 3х1,5 мм2	1320	40		52800				
		м.п								
57	99-1-464(пл)	кабели силовые плоские на напряжение до 660 В ,марки ВВГп , число жил и сечение 2х1,5 мм2	370	27		9990				
		м.п								
58	99-1-464(пл)	кабели силовые плоские на напряжение до 660 В ,марки ВВГп , число жил и сечение 3х4 мм2	400	122		48800				
		м.п								
59	99-1-464(пл)	кабели силовые плоские на напряжение до 660 В ,марки ВВГп , число жил и сечение 3х2,5 мм2	3860	64		247040				
		м.п								
104	Ц8-409-6	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	800	48,7	2,6	38960	2080	22040	0,17	136
		м		28,8	0,2	23040	160	95	0,001	1
105	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	80	777		62160				
		10м								
113	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	45	229,27	103	10317	4635	7433	0,748	34
		шт		126,27	38,9	5682	1751	100	0,19	9
114	Е46-30-4	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	68	59,11	28,22	4019	1919	2827	0,1767	12
		отверстие		30,89	10,67	2101	726	100	0,0521	4
115	Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	150	116,61	55,43	17492	8315	12320	0,3621	54
		шт		61,18	20,95	9177	3143	100	0,1023	15
116	Е46-31-2	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	45	61,81	28,71	2781	1292	1978	0,1961	9
		м борозд		33,1	10,85	1490	488	100	0,053	2
		Всего прямые затраты				**805490**	**98966**			**1218**
						202059	**29631**			**167**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				504467				
		Накладные расходы, тенге				221334				
		- заработная плата, тенге				33200				

- трудоемкость, чел-ч	111
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	61609
Всего	**1088433**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	11973
- сметная заработная плата, тенге	1688
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	20578
- сметная заработная плата, тенге	9466
- нормативная трудоемкость, чел-ч	58
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11004
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4402
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1136390**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**2372782**
- материалы, тенге	1053327
- сметная заработная плата, тенге	608548
Налог (2 %)	47456
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2420238**
НДС (12 %)	290429
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2710667**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

И.о. заведующего производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А.Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей с привязкой жилого дома в районе ул. Я.Геринга-Минина с благоустройством.

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1

Акт №4 от 14.12.2012 года

приемки выполненных работ за декабрь 2012 года

(локальная смета 2-1-11)

Эксплуатация грузопассажирских подъемников

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е7-58-1	Эксплуатация грузопассажирских подъемников на первые 9 этажей в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий	574,58	4682,7	4682,7	2690586	2690586	781977	–	–
		м2 площади застройки		–	972,11	–	558555	140	3,63	2086
		Всего прямые затраты				**2690586**	**2690586**			**–**
						–	**558555**			**2086**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				781977				
		- заработная плата, тенге				117297				
		- трудоемкость, чел-ч				391				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				208354				
		Всего				**3680917**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				40490				
		- сметная заработная плата, тенге				5709				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				32				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	69590
- сметная заработная плата, тенге	32011
- нормативная трудоемкость, чел-ч	195
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	37214
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14886
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3843097**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**8024387**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	1598723
Налог (2 %)	160488
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8184875**
НДС (12 %)	982185
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9167060**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

И.о. заведующего производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей с привязкой жилого дома в районе ул. Я.Геринга-Минина с благоустройством.

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1 (1шт), ЭО-2(1 шт), ЭО-3(1шт)

Акт № 5 от 14.12.2012 года
выполненных работ за декабрь 2012г.
(локальная смета 2-1-4(а)
Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Включить									
	Раздел 1. Водопровод ниже отм. 0.000									
2	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	30	362,67	4,19	10880	126	2359	0,337	10
		м трубопровода		59,85	1,58	1796	47	128	0,0076	–
3	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	43	471,67	4,19	20282	180	3382	0,337	14
		м трубопровода		59,85	1,58	2574	68	128	0,0076	–
4	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	1	596,67	4,19	597	4	79	0,337	–
		м трубопровода								

			59,85	1,58	60	2	128	0,0076	–
5	E16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	34	693,07	10,34	23564	352	3517	0,433	15
				76,95	3,87	2616	132	128	0,0189	1
6	E16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм *м трубопровода*	3	965,42	12,21	2896	37	375	0,555	2
				92,93	4,57	279	14	128	0,0223	–
7	E16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм *м трубопровода*	20	1082,42	12,21	21648	244	2496	0,555	11
				92,93	4,57	1859	91	128	0,0223	–
	Раздел 2.Горячее водоснабжение ниже отм. 0.000									
17	E16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	10	364,67	4,19	3647	42	787	0,337	3
				59,85	1,58	599	16	128	0,0076	–
18	E16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	32	362,67	4,19	11605	134	2516	0,337	11
				59,85	1,58	1915	51	128	0,0076	–
19	E16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	30	471,67	4,19	14150	126	2359	0,337	10
				59,85	1,58	1796	47	128	0,0076	–
20	E16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм *м трубопровода*	10	596,67	4,19	5967	42	787	0,337	3
				59,85	1,58	599	16	128	0,0076	–
21	E16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	22	693,07	10,34	15248	227	2276	0,433	10

	м трубопровода		76,95	3,87	1693	85	128	0,0189	–
12 E16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	14	965,42	12,21	13516	171	1747	0,555	8
	м трубопровода		92,93	4,57	1301	64	128	0,0223	–
Раздел 3. Канализация ниже отм. 0.000									
13 E16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	122	748,88	1,43	91363	174	16072	0,56	68
	м трубопровода		102,38	0,54	12490	66	128	0,0026	–
14 E22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	34	440,21	332,43	14967	11303	8366	0,611	21
	шт		102,38	86,87	3481	2954	130	0,333	11
15 99-1-1(пл)	Тройник прямой 100*100 (ц/о=425/1,12/2,088/1,02/1,06)	22	168		3696				
	шт								
16 99-1-1(пл)	Тройник косой 100*100 (ц/о=575/1,12/2,088/1,02/1,06)	8	227		1816				
	шт								
17 99-1-1(пл)	Тройник прямой 100*50 (ц/о=303/1,12/2,088/1,02/1,06)	2	120		240				
	шт								
18 99-1-1(пл)	Тройник прямой 50*50 (ц/о=140/1,12/2,088/1,02/1,06)	2	55		110				
	шт								
19 E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	48	300,56	225,63	14427	10830	8018	0,414	20
	шт		69,53	58,98	3337	2831	130	0,226	11
20 99-1-1(пл)	87 Отвод 100 (ц/о=337/1,12/2,088/1,02/1,06)	8	133		1064				
	шт								
21 99-1-1(пл)	87 Отвод 50 (ц/о=90/1,12/2,088/1,02/1,06)	4	36		144				
	шт								
22 99-1-1(пл)	45 Отвод 100 (ц/о=260/1,12/2,088/1,02/1,06)	36	103		3708				
	шт								

3.2. Прочистка в пиямке (лючке) д.100мм (12шт.)

37	23	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,0078	58881,69	25695,31	459	200	404	194	2
			км трубопровода		33075	6813,45	258	53	130	26,38	–
39	24	8-4-89	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=100x2,2 мм	7,8	386		3011				
			м								
40	25	13-12-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	12	39		468				
			шт								
41	26	99-2-80(пл)	Отвод д.100мм из пластика	24	133		3192				
			шт								
42	27	Е20-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	159,88056	107,48	1,2	17184	192	1838	0,0502	8
			кг изделия		8,53	0,45	1364	72	128	0,0022	–
			Всего прямые затраты				**299849**	**24384**			**216**
							38017	**6609**			**23**
			В том числе стоимость: материалов, тенге				237452				
			Накладные расходы, тенге				57378				
			- заработная плата, тенге				8607				
			- трудоемкость, чел-ч				29				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21434				
			Всего				**378661**				
			Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**378661**				
			Временные здания и сооружения (1,1 %)				4165				
			- сметная заработная плата, тенге				587				
			- нормативная трудоемкость, чел-ч				0				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				7159				
			- сметная заработная плата, тенге				3293				
			- нормативная трудоемкость, чел-ч				20				
			Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3828				
			На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1531				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**395344**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**825480**
- материалы, тенге	495800
- сметная заработная плата, тенге	130444
Налог (2 %)	16510
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**841989**
НДС (12 %)	101039
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**943028**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

И.о. заведующего производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей с привязкой жилого дома в районе ул. Я.Геринга-Минина с благоустройством.

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1 (1шт), ЭО-2(1 шт), ЭО-3(1шт)

Акт № 6 от 14.12.2012 года

приемки выполненных работ за декабрь 2012 года

(локальная смета 2-1-7)

КИП и Автоматика

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Приборы и средства автоматизации								
1	Ц11-30-3	Монтаж термометров показывающих сигнализирующих / *шт*	2	427,73 / 423	– / –	855 / 846	– / –	761 / 90	2 / –	4 / –
2	80-2-267	Термометр показывающий сигнализирующий ТКП-100ЭК / *шт*	2	6064		12128				
3	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 / *м*	24	8,5 / 7,3	0,1 / –	204 / 175	2 / –	166 / 95	0,05 / –	1 / –
4	Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2 / *м*	76	5,4 / 3,7	0,1 / –	410 / 281	8 / –	267 / 95	0,02 / –	2 / –
5	16-7-134	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ3, сечение 1 мм2 / *1000м*	0,04	6640		266				

6 16-7-115	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 1 мм2	0,06	6640		398				
	1000м								
7 Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	20	125,6	64,1	2512	1282	1087	0,26	5
	м		41,4	15,8	828	316	95	0,093	2
8 8-6-31	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные легкие, 20х2,5 мм	20	131		2620				
	м								
9 Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	4	114,4	7,8	458	31	187	0,29	1
	м		48,8	0,5	195	2	95	0,003	–
10 99-1-234	Металлорукав РЗ-Ц-Х-20	4	42		168				
	м								
1.1 Щит управления циркнасосами									
11 Ц11-168-1	Щиты, пульты, масса до 50 кг	1	1174,59	90,88	1175	91	666	5	5
	шт		722,25	18	722	18	90	0,10512	–
12 80-2-166	Щит шкафной малогабаритный ЩШМ-1000х600 IIУ4 1Р30	1	18425		18425				
	комплект								
13 Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2	3	97,7	1,6	293	5	244	1	3
	шт		85,5	–	257	–	95	–	–
14 80-2-168	Арматура сигнальных ламп АС12013У3, АС12011У3	3	65		195				
	шт								
15 Ц8-534-2	Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций до 10	3	866,3	16,3	2599	49	1423	3	9
	шт		497	2,3	1491	7	95	0,013	–
16 80-2-169	Переключатель универсальный УП5312-С29	3	2767		8301				
	шт								
17 Ц10-309-3	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: кнопка	4	150,2	–	601	–	602	1	4
	шт		149	–	596	–	101	–	–
18 80-2-170	Кнопка управления КЕ-011 "Стоп", "Пуск"	4	130		520				

		шт							
19 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт							
			227	2,3	227	2	95	0,013	–
20 80-1-1	Выключатель автоматический ВА-26-14-20У3 1,6А (применительно)	1	141		141				
		шт							
21 Ц10-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: реле	4	45	–	180	–	182	–	–
		шт							
			45	–	180	–	101	–	–
22 80-2-172	Реле промежуточное ПЭ-37-22	3	850		2550				
		шт							
23 80-2-173	Реле времени РКВ-11-43-112	1	940		940				
		шт							
	Всего прямые затраты				**56440**	**1481**			**35**
					5798	**345**			**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				5960				
	оборудования, тенге				43200				
	Накладные расходы, тенге				5803				
	- заработная плата, тенге				870				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1143				
	Всего				**63386**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				222				
	- сметная заработная плата, тенге				31				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				382				
	- сметная заработная плата, тенге				176				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				204				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				82				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**64276**				
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**134208**				
	- материалы, тенге				12444				
	- оборудование, тенге				90202				
	- сметная заработная плата, тенге				15673				

Налог (2 %)	2684
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**136892**
НДС (12 %)	16427
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**153319**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

И.о. заведующего производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей с привязкой жилого дома в районе ул. Я.Геринга-Минина с благоустройством.

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1 (1шт), ЭО-2(1 шт), ЭО-3(1шт)

Акт № 7 от 14.12.2012 года
выполненных работ за декабрь 2012г.
(локальная смета 2-1-7(б))
КИП и Автоматика

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Приборы и средства автоматизации								
1	Ц11-30-3	Преобразователь термоэлектрический многозонный / *шт*	2	427,73 / 423	– / –	855 / 846	– / –	761 / 90	2 / –	4 / –
2	80-2-267(пл)	Термометр показывающий сигнализирующий ТКП-100ЭК / *шт*	2	6064		12128				
3	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 / *м*	24	8,5 / 7,3	0,1 / –	204 / 175	2 / –	166 / 95	0,05 / –	1 / –
4	Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2 / *м*	76	5,4 / 3,7	0,1 / –	410 / 281	8 / –	267 / 95	0,02 / –	2 / –
5	16-7-134	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ3, сечение 1 мм2	0,04	6640		266				