Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 по ул. Я.Геринга-ул. Минина в городе Павлодаре
Договор № 22 О.И. от 14 августа 2012 года, доп. соглашение №1 от 16.11.12г. , доп. соглашение №2 от 4.01.13г., доп. согл. №3 от 18.02.2013г.

Справка №6 от 19.02.2013 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **февраль 2013 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		22 О.И.	14.08.12г.	467003011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	212 618 972										
в том числе за месяц	33 424 642	33 424 642	14 012 579	29 258 265					585 165	3 581 212	33 424 642
2-1-2	33 424 642	33 424 642	14 012 579	29 258 265					585 165	3 581 212	33 424 642
Удержание аванса 30%	61 034 154	7 275 855									7 275 855
Удержание авнса 3 %	275 154	275 154									275 154
Удержание 5%	10 630 948	1 671 232									1 671 232
Итого к оплате:											**24 202 401**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства

Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 22 О.И. от 14.08.12г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1 (1шт), ЭО-2(1 шт), ЭО-3(1шт)

Акт №1 от 19.02.2013 года

приемки выполненных работ за февраль 2013 года

(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы.Надземная часть.(с учетом замечаний экспертизы)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
2	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М100 (5-6 этажи)	120,95	5733,84	335,84	693508	40620	117853	4,54	549
		м3 кладки		699,75	126	84635	15240	118	0,61	74
3	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М75 (7 этаж)	120,93	5690,64	335,84	688169	40613	117832	4,54	549
		м3 кладки		699,75	126	84621	15237	118	0,61	74
4	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М75 на р-ре М75 (8-10 этажи, чердак)	40,18	5242,97	335,84	210663	13494	39151	4,54	182
		м3 кладки		699,75	126	28116	5063	118	0,61	25
5	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	101,17	2478,2	367,45	250719	37175	190756	10,12	1024
		м3 изоляции		1748,25	137,25	176870	13886	100	0,67	68
6	99-5-70(пл)	Пенополистирол ПСБ-С М35	93,8	3935		369103				
		м3								

9 Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного отборного М100 на р-ре М100 при высоте этажа до 4 м (тоже)	284,75	784,64	34,37	223426	9787	67830	1,21	345
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	53818	3665	118	0,0629	18
10 Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного отборного М100 на р-ре М75 при высоте этажа до 4 м (тоже)	285	780,5	34,37	222443	9795	67889	1,21	345
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	53865	3668	118	0,0629	18
11 Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного отборного М75 на р-ре М75 при высоте этажа до 4 м (тоже)	140	721,6	34,37	101024	4812	33349	1,21	169
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	26460	1802	118	0,0629	9
12 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	2,09	8679,65	422,15	18140	882	20753	56,4	118
	т металлических изделий		8257,5	157,5	17258	329	118	0,77	2
13 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	2,09	50800		106172				
	т								
14 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (гибкие связи)	0,805	8679,65	422,15	6987	340	7993	56,4	45
	т металлических изделий		8257,5	157,5	6647	127	118	0,77	1
15 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,3524	50600		17831				
	т								
16 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,4143	50800		21046				
	т								
17 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0383	64100		2455				
	т								
18 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры-оцинкование	0,805	40200		32361				
	т								
23 Е6-19-2	Устройство поясов без опалубки В15-АС-16 Узел В	4,48	10232,4	283,24	45841	1269	3901	4,15	19
	м3		722,25	106,99	3236	479	105	0,5226	2
25 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М100 (5-6 этажи)	161,5	5692,66	337,41	919365	54492	151789	4,38	707
	м3 кладки		670,5	126	108286	20349	118	0,62	100

26	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М75 (7 этаж) *м3 кладки*	161,5	5649,46	337,41	912388	54492	151789	4,38	707
				670,5	126	108286	20349	118	0,62	100
27	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М75 на р-ре М75 (8-9 этажи, чердак) *м3 кладки*	46,3	5201,79	337,41	240843	15622	43516	4,38	203
				670,5	126	31044	5834	118	0,62	29
28	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т *шт сборных конструкций*	254	108,41	66,43	27536	16873	16962	0,148	38
				23,85	23,85	6058	6058	140	0,1051	27
30	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 *м3*	8,26	28200		232932				
31	Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; *т конструкций*	1,65	5257,75	2020,02	8675	3333	4459	15,51	26
				2499,75	502,43	4125	829	90	1,79	3
32	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей *т*	1,65	101700		167805				
33	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	11,6	100,69	0,07	1168	1	734	0,369	4
				60,3	0,02	699	–	105	0,0001	–
1.1 Монолитные ж/б балки										
42	Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм *м3*	18	16006,04	407,3	288109	7331	47984	14,4	259
				2385	153,86	42930	2769	105	0,7515	14
43	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	1,22	60500		73810				
44	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,63	67700		42651				
45	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	1,13	62000		70060				
46	Е26-32-1	заполнение балок перфорацией *м3 изоляции*	5,14	2115,7	367,45	10875	1889	9691	10,12	52
				1748,25	137,25	8986	705	100	0,67	3

47	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие *м3*	5	14600		73000			
48	Е8-4-5	Оборачивание перфораций пленкой в 1 раз ктрр1=0,55; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5; *м2 поверхности*	176	44,96	4,12	7913	725	8802	0,2574
				40,84	1,54	7188	271	118	0,00755
49	1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм *т*	0,0388	184000		7139			
	1.3 Утепление стен по контуру проемов								
58	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из досок (рамка) *м3 древесины в конструкции*	1,46	22541,72	316,57	32911	462	6319	22,5
				3487,5	119,25	5092	174	120	0,58
59	Е8-4-5	Обертывание рамки рубероидом в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5; *м2 поверхности*	79,5	44,96	4,12	3574	328	3975	0,234
				40,84	1,54	3247	122	118	0,00755
60	1-1-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А *м2*	97,43	71		6918			
61	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе *м3 изоляции*	6,05	2478,2	367,45	14993	2223	11407	10,12
				1748,25	137,25	10577	830	100	0,67
62	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие *м3*	6,07	14600		88622			
63	Е8-4-5	Обертывание изоляции пленкой в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5; *м2 поверхности*	151,2	44,96	4,12	6798	623	7561	0,234
				40,84	1,54	6175	233	118	0,00755
64	1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм *т*	0,034	184000		6256			
65	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (полоса 40х6) *т стальных элементов*	0,216	175710,1	1826,1	37953	394	2659	42,7
				8100	690,75	1750	149	140	3,37
	Раздел 2 Перегородки								
67	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М75 на р-ре М50 при высоте этажа до 4 м	508,3	862,9	34,73	438612	17653	142758	1,43

47									
48			45						
			1						
49									
58			33						
			1						
59			19						
			1						
60									
61			61						
			4						
62									
63			35						
			1						
64									
65			9						
			1						
67			727						

	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	114368	6613	118	0,0635	32
68 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,241	64100		15448				
69 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг.Крепление перегородок к стенам и перекрытиям *т стальных элементов*	0,345	175710,1	1826,1	60620	630	4246	42,7	15
			8100	690,75	2795	238	140	3,37	1
70 Е8-24-9	Установка однослойных перегородок из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	149,7	261	28,35	39072	4244	28232	0,88	132
			152,15	7,67	22777	1148	118	0,0195	3
71 1-1-572	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок, толщина 80 мм *м2*	132;8	866		115005				
72 Е7-20-3	Установка креплений гипсовых плит к стенам и перекрытиям *т стальных элементов*	0,0954	175710,1	1826,1	16763	174	1175	42,7	4
			8100	690,75	773	66	140	3,37	–
73 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев *м3 древесины в конструкции*	0,335	22541,72	316,57	7551	106	1450	22,5	8
			3487,5	119,25	1168	40	120	0,58	–
Раздел 3 Перекрытие и покрытие									
74 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200 *шт сборных конструкций*	38	1012,68	200,77	38482	7629	19706	1,74	66
			299,25	71,15	11372	2704	140	0,3052	12
75 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200 *шт сборных конструкций*	62	1633,15	373,54	101255	23159	52151	2,66	165
			465,75	135,07	28877	8374	140	0,6052	38
76 99-1-1	Плита перекрытия ПК 30.12-8ат *шт*	6	5141		30846				
77 99-1-1	Плита перекрытия ПК 30.15-8ат *шт*	32	6526		208832				
78 99-1-1	Плита перекрытия ПК 63.12-8ат *шт*	15	10876		163140				
79 99-1-1	Плита перекрытия ПК 63.15-8ат *шт*	47	12854		604138				

80 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	4,74	133		630				
81 99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-255 (Кгина 2, стр 8, табл 3) для плит ИПК *т*	0,047	3385		159				
84 30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 *м2*	554,8	349		193625				
86 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм *м3*	3,148	12058,5	269,2	37960	847	4739	8,21	26
			1332	101,7	4193	320	105	0,4966	2
87 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	0,28615	60500		17312				
88 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,10988	65900		7241				
89 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - МС *т стальных элементов*	0,13848	175710,1	1826,1	24332	253	1705	42,7	6
			8100	690,75	1122	96	140	3,37	–
90 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия *т*	0,13848	18000		2493				
97 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе *м3 изоляции*	4,504	2478,2	367,45	11162	1655	8492	10,12	46
			1748,25	137,25	7874	618	100	0,67	3
98 99-5-70(пл)	Пенополистирол ПСБ-С М35 *м3*	4,3508	3935		17120				
99 Е11-5-1	Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки *м2 изолируемой поверхности*	187,6	301,3	2,07	56524	388	59889	1,38	259
			258,75	0,79	48542	148	123	0,0038	1
101 Е46-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона *м3*	0,326	9649,24	5565,49	3146	1814	2016	23,8	8
			4083,75	2101,5	1331	685	100	10,27	3

Раздел 4 Кровля

4.7 Прочие работы

173	E12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	829	31,04	0,05	25732	41	7616	0,049	41
		м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	6383	17	119	0,0001	–
	Раздел 5 Ограждение лоджий									
195	E8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М100	42,2	553,4	18,89	23353	797	10055	1,24	52
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	8223	298	118	0,0345	1
196	E8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М75	42,2	551,86	18,89	23288	797	10055	1,24	52
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	8223	298	118	0,0345	1
198	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,359	60500		21720				
		т								
199	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0178	41200		733				
		т								
200	E8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	83,63	38,93	–	3256	–	3842	0,219	18
		м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	3256	–	118	–	–
201	E8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	8,36	258,16	4,19	2158	35	588	0,382	3
		м2 поверхности		58,05	1,58	485	13	118	0,0076	–
202	E9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,71	5257,75	2020,02	3733	1434	1919	15,51	11
		т конструкций		2499,75	502,43	1775	357	90	1,79	1
203	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей [14	0,71	101700		72207				
		т								
204	E9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже	0,71	2426,4	545,76	1723	387	787	5,25	4
		т		1230,75	–	874	–	90	–	–
206	E6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг - ЗД-2	0,13219	93997,62	304,24	12426	40	4606	198	26
		т		33075	114,75	4372	15	105	0,56	–

215 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением-МПЛ	0,5388	13699,06	5475,86	7381	2950	3198	28,9	16
	т конструкций		5040	1552,87	2716	837	90	5,46	3
216 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,5388	133700		72038				
	т								
217 Е9-53-1	Монтаж конструкций люков МКЛ	0,2	14803,84	1133,15	2961	227	2393	82,1	16
	т конструкций		12892,5	398,25	2579	80	90	1,95	–
218 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т-НКЛ, люки	0,2	154200		30840				
	т								
221 Е16-7-6	Прокладка стальной трубы для сброса воды диаметром 50 мм	12,4	93,07	10,34	1154	128	1283	0,433	5
	м трубопровода		76,95	3,87	954	48	128	0,0189	–
222 8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	12,4	321		3980				
	м								

Раздел 6 Лестница (2 шт)

223 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	5	1012,68	200,77	5063	1004	2593	1,74	9
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	1496	356	140	0,3052	2
224 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	7	1633,15	373,54	11432	2615	5887	2,66	19
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	3260	945	140	0,6052	4
225 99-1-1	Плита перекрытия ПК27.12-8ат	3	4746		14238				
	шт								
226 99-1-2	Плита перекрытия ПК27.15-8ат	1	6130		6130				
	шт								
227 99-1-1	Плита перекрытия ПК30.15-8ат	1	6526		6526				
	шт								
229 99-1-1	Плита перекрытия ПК65.15-8ат	8	12854		102832				
	шт								
230 30-17-90	Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	2,45	41		100				
	м2								
231 30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	45,968	349		16043				
	м2								

236	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг ТД И ММ	0,036	175710,1	1826,1	6326	66	444	42,7	2
		т стальных элементов		8100	690,75	292	25	140	3,37	–
237	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,036	18000		648				
		т								
238	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	56,16	208,39	12,56	11703	705	14526	1,08	61
		м ступеней		180	4,75	10109	267	140	0,0232	1
239	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	56,16	1230		69077				
		м								
240	Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	12,7	501,07	7,69	6364	98	4292	1,34	17
		м ограждений		238,5	2,9	3029	37	140	0,0142	–
241	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,113	133700		15108				
		т								
244	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	2,19	12058,5	269,2	26408	590	3297	8,21	18
		м3		1332	101,7	2917	223	105	0,4966	1
247	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0546	65000		3549				
		т								
248	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,095	60500		5748				
		т								
251	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,0616	61300		3776				
		т								
252	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,034	41200		1401				
		т								
253	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м и косоуров т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	1,2	5257,75	2020,02	6309	2424	3243	15,51	19
		т конструкций		2499,75	502,43	3000	603	90	1,79	2

254	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,2	2426,4	545,76	2912	655	1329	5,25	6
		т		1230,75	–	1477	–	90	–	–
255	2-1-146	Косоуры	0,738	108500		80073				
		т								
256	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,462	101700		46985				
		т								
257	99-2-40(пл)	Добавка на стоимость стали С-245	1,2	1860		2232				
		тн								
258	Е7-20-3	Анкеровка балки	0,094	175710,1	1826,1	16517	172	1156	42,7	4
		т стальных элементов		8100	690,75	761	65	140	3,37	–
259	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций, 5Вр1	0,026	8679,65	422,15	226	11	258	56,4	1
		т металлических изделий		8257,5	157,5	215	4	118	0,77	–
260	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,026	41200		1071				
		т								

Раздел 9 Окна и балконные двери

326	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	5,25	472,81	19	2482	100	1410	1,303	7
		м2 проемов		217,73	6,18	1143	32	120	0,0302	–
327	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	5,25	14500		76125				
		м2								
328	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	12,37	427,5	19,32	5288	239	2854	1,1121	14
		м2 проемов		185,83	6,39	2299	79	120	0,0312	–
329	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	13,7	346,04	18,87	4741	259	2348	0,8165	11
		м2 проемов		136,44	6,39	1869	88	120	0,0312	–

330 6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	26,07	8050		209864				
	м2								
331 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	32,19	348,94	18,88	11232	608	6859	1,0234	33
	м2 проемов		171,01	6,57	5505	211	120	0,0321	1
332 6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	32,19	6920		222755				
	м2								
335 Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	19,85	447,28	20,21	8879	401	5290	1,2876	26
	м2 проемов		215,16	6,88	4271	137	120	0,0336	1
336 6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	19,85	10900		216365				
	м2								
Раздел 12 Внутренняя отделка									
370 Е15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	3141,7	238,53	2	749390	6283	309657	0,566	1778
	м2 оштукатуриваемой поверхности		93,6	0,27	294063	848	105	0,0423	133
	Всего прямые затраты				**10788251**	**399193**			**9274**
					1500707	**145101**			**822**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				8888353				
	Накладные расходы, тенге				1873298				
	- заработная плата, тенге				280995				
	- трудоемкость, чел-ч				937				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				759693				
	Всего				**13421242**				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	147634
- сметная заработная плата, тенге	20816
- нормативная трудоемкость, чел-ч	118
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	253738
- сметная заработная плата, тенге	116719
- нормативная трудоемкость, чел-ч	710
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	135689
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	54276
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**14012579**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**29258265**
- материалы, тенге	18558881
- сметная заработная плата, тенге	4706985
Налог (2 %)	585165
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**29843430**
НДС (12 %)	3581212
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**33424642**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.П.Мезько

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 по ул. Я.Геринга-ул. Минина в городе Павлодаре
Договор № 22 О.И. от 14 августа 2012 года, доп. соглашение №1 от 16.11.12г. , доп. соглашение №2 от 4.01.13г., доп. согл. №3 от 18.02.2013г.

Справка № 7от 19.03.2013 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **март 2013 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		22 О.И.	14.08.12г.	467003011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования						
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	274 256 879										
в том числе за месяц	61 637 907	61 637 907	25 840 398	53 954 750					1 079 095	6 604 062	61 637 907
2-1-2,2-1-3,2-1-4,2-1-5,2-1-4(а),2-1-3/к.	61 637 907	61 637 907	25 840 398	53 954 750					1 079 095	6 604 062	61 637 907
Удержание аванса 30%	61 034 154										
Удержание аванса 3%	2 124 291	1 849 137									1 849 137
Удержание 5%	13 712 843	3 081 895									3 081 895
Итого к оплате:											**56 706 875**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства

Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 22 О.И. от 14.08.12г. Доп.соглашение №1 от 16.11.12г.,Доп. согл №2 от 04.01.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1 (1шт), ЭО-2(1 шт), ЭО-3(1шт)

Акт № 1 от 19.03.2013 года

приемки выполненных работ за март 2013

(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы.Надземная часть.(с учетом замечаний экспертизы)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Стены									
4	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М75 на р-ре М75 (8-10 этажи, чердак)	300	5242,97	335,84	1572891	100752	292316	4,54	1362
		м3 кладки		699,75	126	209925	37800	118	0,61	183
5	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	85,86	2478,2	367,45	212778	31549	161889	10,12	869
		м3 изоляции		1748,25	137,25	150105	11784	100	0,67	58
6	99-5-70(пл)	Пенополистирол ПСБ-С М35	82,0534	3935		322880				
		м3								
7	1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 175 (парапет, отм. +27.850)	4,85	5040		24444				
		м3								
11	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного отборного М75 на р-ре М75 при высоте этажа до 4 м (тоже)	550	721,6	34,37	396880	18904	131014	1,21	666
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	103950	7079	118	0,0629	35
12	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,08852	8679,65	422,15	9448	460	10808	56,4	61
		т металлических изделий		8257,5	157,5	8988	171	118	0,77	1

13	4-1-89								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	1,08852	50800		55297				
	т								
14	Е8-12-1								
	Армирование кладки стен и других конструкций (гибкие связи)	0,23681	8679,65	422,15	2055	100	2351	56,4	13
	т металлических изделий		8257,5	157,5	1955	37	118	0,77	–
15	4-1-4								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,10455	50600		5290				
	т								
16	4-1-89								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,12113	50800		6153				
	т								
17	4-1-88								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,01113	64100		713				
	т								
18	4-1-132								
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры-оцинкование	0,23681	40200		9520				
	т								
19	Е8-12-2								
	Крепление сводов стальными затяжками (полоса 200*3 АС-12, сеч а-а, в-в)	0,48937	128958,56	846,56	63108	414	3639	32,7	16
	т металлических изделий		5985	317,25	2929	155	118	1,55	1
20	Е8-12-1								
	Армирование кладки стен и других конструкций-арматурный пояс	1,18385	8679,65	422,15	10275	500	11755	56,4	67
	т металлических изделий		8257,5	157,5	9776	186	118	0,77	1
21	4-1-62								
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	1,16308	65300		75949				
	т								
22	4-1-88								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,02077	64100		1331				
	т								
23	Е6-19-2								
	Устройство поясов без опалубки В15-АС-16 Узел В	1,39	10232,4	283,24	14223	394	1211	4,15	6
	м3		722,25	106,99	1004	149	105	0,5226	1
27	Е8-6-7								
	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М75 на р-ре М75 (8-9 этажи, чердак)	343,32	5201,79	337,41	1785879	115840	322676	4,38	1504
	м3 кладки		670,5	126	230196	43258	118	0,62	213
28	Е7-44-10								
	Укладка перемычек массой до 0,3 т	500	108,41	66,43	54205	33215	33390	0,148	74
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	11925	11925	140	0,1051	53

30	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 *м3*	16,5	28200		465300				
31	Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; *т конструкций*	1,65392	5257,75	2020,02	8696	3341	4469	15,51	26
				2499,75	502,43	4134	831	90	1,79	3
32	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей *т*	1,65392	101700		168204				
33	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	9,7	100,69	0,07	977	1	614	0,369	4
				60,3	0,02	585	–	105	0,0001	–
34	Е9-25-1	Монтаж металлической балки (АС-18 узел Д) т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; *т конструкций*	1,824	5257,75	2020,02	9590	3685	4928	15,51	28
				2499,75	502,43	4560	916	90	1,79	3
35	2-1-121	Балки составного сечения пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т *т*	1,824	102100		186230				
36	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже *т*	1,824	2426,4	545,76	4426	995	2021	5,25	10
				1230,75	–	2245	–	90	–	–
37	99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (Книга2, стр 8, табл 3) *т*	1,5168	1860		2821				
38	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса *м2 оштукатуриваемой поверхности*	27	1042,69	4,92	28153	133	5525	1,15	31
				193,05	1,87	5212	50	105	0,0091	–
39	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок (АС-18 узел Д) *т стальных элементов*	0,0124	86308,57	2434,57	1070	30	570	170	2
				31950	920,25	396	11	140	4,49	–
40	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки-заполнение пустот, В15 *м3*	1	9347,77	66,01	9348	66	232	1,35	1
				195,75	24,93	196	25	105	0,1218	–
41	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг- М1, М2 *т стальных элементов*	0,05792	175710,1	1826,1	10177	106	713	42,7	2
				8100	690,75	469	40	140	3,37	–
	1.1 Монолитные ж/б балки									
42	Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм *м3*	6	16006,04	407,3	96036	2444	15995	14,4	86

			2385	153,86	14310	923	105	0,7515	5
43 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,00491	60500		297				
	т								
44 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,02068	67700		1400				
	т								
45 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,03213	62000		1992				
	т								
46 Е26-32-1	заполнение балок перфорацией	2,22	2115,7	367,45	4697	816	4186	10,12	22
	м3 изоляции								
			1748,25	137,25	3881	305	100	0,67	1
47 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	2,1335	14600		31149				
	м3								
48 Е8-4-5	Оборачивание перфораций пленкой в 1 раз ктрр1=0,55; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	76	44,96	4,12	3417	313	3801	0,2574	20
	м2 поверхности								
			40,84	1,54	3104	117	118	0,00755	1
49 1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,01664	184000		3062				
	т								
1.3 Утепление стен по контуру проемов									
58 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из досок (рамка)	4,44	22541,72	316,57	100085	1406	19217	22,5	100
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	15485	529	120	0,58	3
59 Е8-4-5	Обертывание рамки рубероидом в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	238,72	44,96	4,12	10733	984	11938	0,234	56
	м2 поверхности								
			40,84	1,54	9749	368	118	0,00755	2
60 1-1-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А	262,512	71		18638				
	м2								
61 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	18,3	2478,2	367,45	45351	6724	34505	10,12	185
	м3 изоляции								
			1748,25	137,25	31993	2512	100	0,67	12
62 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	17,7045	14600		258486				
	м3								
63 Е8-4-5	Обертывание изоляции пленкой в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	453,9	44,96	4,12	20407	1870	22698	0,234	106
	м2 поверхности								
			40,84	1,54	18537	699	118	0,00755	3
64 1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,09953	184000		18314				

		т							
65	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (полоса 40х6)	0,64272	175710,1	1826,1	112932	1174	7910	42,7	27
		т стальных элементов		8100	690,75	5206	444	140	3,37	2
66	Е15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	631	238,53	2	150512	1262	62194	0,566	357
		м2 оштукатуриваемой поверхности		93,6	0,27	59062	170	105	0,0423	27
	Раздел 2 Перегородки									
67	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М75 на р-ре М50 при высоте этажа до 4 м	507	862,9	34,73	437490	17608	142392	1,43	725
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	114075	6596	118	0,0635	32
68	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,251	64100		16089				
		т								
69	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг.Крепление перегородок к стенам и перекрытиям	0,34902	175710,1	1826,1	61326	637	4295	42,7	15
		т стальных элементов		8100	690,75	2827	241	140	3,37	1
70	Е8-24-9	Установка однослойных перегородок из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м	149,8	261	28,35	39098	4247	28250	0,88	132
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		152,15	7,67	22792	1149	118	0,0195	3
71	1-1-572	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок, толщина 80 мм	136,349	866		118078				
		м2								
72	Е7-20-3	Установка креплений гипсовых плит к стенам и перекрытиям	0,09604	175710,1	1826,1	16875	175	1182	42,7	4
		т стальных элементов		8100	690,75	778	66	140	3,37	–
73	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,33	22541,72	316,57	7439	104	1428	22,5	7
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1151	39	120	0,58	–
	Раздел 3 Перекрытие и покрытие									
74	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	53	1012,68	200,77	53672	10641	27483	1,74	92
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	15860	3771	140	0,3052	16
75	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	80	1633,15	373,54	130652	29883	67292	2,66	213
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	37260	10806	140	0,6052	48
76	99-1-1	Плита перекрытия ПК 30.12-8ат	7	5141		35987				

77	99-1-1	Плита перекрытия ПК 30.15-8ат	шт	45	6526		293670			
78	99-1-1	Плита перекрытия ПК 63.12-8ат	шт	15	10876		163140			
79	99-1-1	Плита перекрытия ПК 63.15-8ат	шт	70	12854		899780			
80	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	шт	7,44	133		990			
81	99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-255 (Кгина 2, стр 8, табл 3) для плит ИПК	м3	0,04996	3385		169			
84	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	т	900	349		314100			
89	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - МС	м2	0,1	175710,1	1826,1	17571	183	1231	42,7	4
		т стальных элементов			8100	690,75	810	69	140	3,37	–
90	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,1	18000		1800			
91	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм кл. В15	м3	2,67	12058,5	269,2	32196	719	4019	8,21	22
					1332	101,7	3556	272	105	0,4966	1
92	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,08544	62000		5297			
93	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,00542	60500		328			
94	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,01827	65900		1204			
95	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	т	0,03255	61200		1992			
96	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	т	0,4464	58700		26204			

97	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	1,51	2478,2	367,45	3742	555	2847	10,12	15
		м3 изоляции		1748,25	137,25	2640	207	100	0,67	1
98	99-5-70(пл)	Пенополистирол ПСБ-С М35	1,483	3935		5836				
		м3								
99	Е11-5-1	Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки	112,58	301,3	2,07	33920	233	35939	1,38	155
		м2 изолируемой поверхности		258,75	0,79	29130	89	123	0,0038	–
100	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	104	422,62	200,07	43952	20807	31005	1,2759	133
		отверстие		222,55	75,58	23145	7860	100	0,3691	38
	Раздел 4 Кровля									
	4.1 Вентшахты									
109	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-вентканалов	1,04303	8679,65	422,15	9053	440	10357	56,4	59
		т металлических изделий		8257,5	157,5	8613	164	118	0,77	1
110	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	1,04303	50800		52986				
		т								
111	Е7-26-1	Продухи ВШ	0,06128	8261,82	364,32	506	22	689	52,7	3
		т арматуры		7897,5	137,25	484	8	140	0,67	–
112	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,06128	50800		3113				
		т								
	4.2 Чердак									
123	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	30	108,41	66,43	3252	1993	2005	0,148	4
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	716	716	140	0,1051	3
124	Е7-44-5	Укладка перемычек массой до 1 т	24	638,19	292,42	15317	7018	13465	1,62	39
		шт сборных конструкций		297	103,75	7128	2490	140	0,4463	11
125	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	4,31	28200		121542				
		м3								
126	Е7-26-1	Установка сеток продуха	0,03673	8261,82	364,32	303	13	413	52,7	2
		т арматуры		7897,5	137,25	290	5	140	0,67	–
127	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,03673	50800		1866				
		т								

128	E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-рядовые перемычки на чердаке и всех этажах	0,14716	8679,65	422,15	1277	62	1461	56,4	8
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1215	23	118	0,77	–
129	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02222	65000		1444				
		т								
130	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,12494	67700		8458				
		т								
	Раздел 5 Ограждение лоджий									
	5.0 Подраздел без наименования									
197	E8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М75 на р-ре М75	84,4	510,55	18,89	43090	1594	20110	1,24	105
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	16445	597	118	0,0345	3
198	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,36847	60500		22292				
		т								
199	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01962	41200		808				
		т								
200	E8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	85,17	38,93	–	3316	–	3913	0,219	19
		м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	3316	–	118	–	–
201	E8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	8,36	258,16	4,19	2158	35	588	0,382	3
		м2 поверхности		58,05	1,58	485	13	118	0,0076	–
202	E9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,71768	5257,75	2020,02	3773	1450	1940	15,51	11
		т конструкций		2499,75	502,43	1794	361	90	1,79	1
203	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей [14	0,71768	101700		72988				
		т								
204	E9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже	0,71768	2426,4	545,76	1741	392	795	5,25	4
		т		1230,75	–	883	–	90	–	–
205	E6-1-1	Заполнение отверстий В7,5	0,4	8715,37	66,01	3486	26	92	1,35	1
		м3		195,75	24,93	78	10	105	0,1218	–
215	E9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением-МПЛ	0,5388	13699,06	5475,86	7381	2950	3198	28,9	16
		т конструкций								

			5040	1552,87	2716	837	90	5,46	3
216 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *т*	0,5388	133700		72038				
217 Е9-53-1	Монтаж конструкций люков МКЛ *т конструкций*	0,19528	14803,84	1133,15	2891	221	2336	82,1	16
			12892,5	398,25	2518	78	90	1,95	–
218 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т-НКЛ, люки *т*	0,19528	154200		30112				
219 Е33-254-4	Окраска эмалью стремянок *т*	1,47288	2602,44	–	3833	–	1844	7,13	11
			1192,5	–	1756	–	105	3,46	5
220 99-5-4	Покрытие грунтовкой ГФ-021 (Книга 2 стр.9) *тн*	1,47288	1415		2084				
221 Е16-7-6	Прокладка стальной трубы для сброса воды диаметром 50 мм *м трубопровода*	3,6	93,07	10,34	335	37	372	0,433	2
			76,95	3,87	277	14	128	0,0189	–
222 8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм *м*	3,6	321		1156				
Раздел 6 Лестница (2 шт)									
224 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны *шт сборных конструкций*	8	1633,15	373,54	13065	2988	6730	2,66	21
			465,75	135,07	3726	1081	140	0,6052	5
229 99-1-1	Плита перекрытия ПК65.15-8ат *шт*	7	12854		89978				
230 30-17-90	Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 *м2*	5,12	41		210				
231 30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 *м2*	95,472	349		33320				
232 Е7-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т *шт сборных конструкций*	6	117,9	37,48	707	225	636	0,408	2
			64,8	10,81	389	65	140	0,042	–
233 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П2-15 *м3*	0,18	24900		4482				

234	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000; *м3*	-0,18	134		-24				
235	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000; *м3*	-0,18	250		-45				
236	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг ТД И ММ *т стальных элементов*	0,075	175710,1	1826,1	13178	137	924	42,7	3
				8100	690,75	608	52	140	3,37	–
237	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия *т*	0,075	18000		1350				
238	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней *м ступеней*	116,64	208,39	12,56	24307	1465	30169	1,08	126
				180	4,75	20995	554	140	0,0232	3
239	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки *м*	116,64	1230		143467				
240	Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород *м ограждений*	26,9	501,07	7,69	13479	207	9092	1,34	36
				238,5	2,9	6416	78	140	0,0142	–
241	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *т*	0,24364	133700		32575				
244	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм *м3*	4,58	12058,5	269,2	55228	1233	6895	8,21	38
				1332	101,7	6101	466	105	0,4966	2
245	Е6-22-8	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм *м3*	0,82	13438,01	327,7	11019	269	1726	11,6	10
				1881	123,8	1542	102	105	0,6046	–
246	Е6-22-7	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм *м3*	3,64	14680,78	383,89	53438	1397	9326	14,2	52
				2295	145,01	8354	528	105	0,7083	3

247	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,08944	65000		5814			
248	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	0,15588	60500		9431			
249	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,00152	62000		94			
250	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,0168	65900		1107			
251	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм *т*	0,10172	61300		6235			
252	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,05474	41200		2255			
253	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м и косоуров т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; *т конструкций*	1,2043	5257,75	2020,02	6332	2433	3254	15,51	19
				2499,75	502,43	3010	605	90	1,79	2
254	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий *т*	1,2043	2426,4	545,76	2922	657	1334	5,25	6
				1230,75	–	1482	–	90	–	–
255	2-1-146	Косоуры *т*	0,73464	108500		79708				
256	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей *т*	0,46966	101700		47764				
257	99-2-40(пл)	Добавка на стоимость стали С-245 *тн*	1,2043	1860		2240				
258	Е7-20-3	Анкеровка балки *т стальных элементов*	0,0938	175710,1	1826,1	16482	171	1155	42,7	4
				8100	690,75	760	65	140	3,37	–
259	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций, 5Вр1 *т металлических изделий*	0,05634	8679,65	422,15	489	24	559	56,4	3
				8257,5	157,5	465	9	118	0,77	–
260	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,05634	41200		2321				

Раздел 7 Полы

7.1 Деталь 132

264 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	422	48,53	5,55	20480	2342	23385	0,258	109
	м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	18138	874	123	0,0102	4
265 99-5-71	Пенополистирол ПСБ-С М50	21,733	4350		94539				
	м3								
266 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	422	125,08	0,99	52784	418	6011	0,0694	29
	м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	4891	160	119	0,0018	1
267 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	422	404,44	13,43	170674	5667	37185	0,45	190
	м2 стяжки		66,6	5,04	28105	2127	123	0,0246	10
268 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=6,000;	2532	75,76	0,67	191824	1696	2740	0,0044	11
	м2 стяжки		0,63	0,25	1595	633	123	0,0012	3
7.2 Деталь 61									
272 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1705	249,47	9,95	425346	16965	117315	0,356	607
	м2 стяжки		52,2	3,74	89001	6377	123	0,0182	31
273 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки на толщ. 40 ммК=4,000;	6820	41,49	0,67	282962	4569	7382	0,0044	30
	м2 стяжки		0,63	0,25	4297	1705	123	0,0012	8
7.3 Деталь 138									
277 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	44,14	48,53	5,55	2142	245	2445	0,258	11
	м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	1897	91	123	0,0102	–
278 99-5-71	Пенополистирол ПСБ-С М50 (у=40кг/м3)	2,27321	4350		9888				
	м3								
279 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	44,14	125,08	0,99	5521	44	630	0,0694	3
	м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	512	17	119	0,0018	–
280 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М200	44,14	265,79	9,95	11732	439	3037	0,356	16
	м2 стяжки		52,2	3,74	2304	165	123	0,0182	1
281 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М200К=4,000;	176,56	45,57	0,67	8046	118	191	0,0044	1
	м2 стяжки								

			0,63	0,25	111	44	123	0,0012	–
7.8 Пол лоджии									
299 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	201	236,62	9,95	47561	2000	13830	0,356	72
	м2 стяжки		52,2	3,74	10492	752	123	0,0182	4
300 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике-гидроизол	201	340,45	18,42	68430	3702	22958	0,416	84
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	17276	1389	123	0,0337	7
301 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике-гироизол	201	232,19	9,05	46670	1819	13412	0,251	50
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	10221	683	123	0,0165	3
302 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	201	236,62	9,95	47561	2000	13830	0,356	72
	м2 стяжки		52,2	3,74	10492	752	123	0,0182	4
303 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М100К=2,000;	402	38,28	0,67	15389	269	435	0,0044	2
	м2 стяжки		0,63	0,25	253	101	123	0,0012	–
Раздел 9 Окна и балконные двери									
324 Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	0,91	498,08	19,17	453	17	259	1,3822	1
	м2 проемов		230,97	6,18	210	6	120	0,0302	–
325 6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	0,91	5240		4768				
	м2								
326 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	16,04	472,81	19	7584	305	4309	1,303	21
	м2 проемов		217,73	6,18	3492	99	120	0,0302	–
327 6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	16,04	14500		232580				
	м2								
328 Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	37,44	427,5	19,32	16006	723	8635	1,1121	42
	м2 проемов								

			185,83	6,39	6957	239	120	0,0312	1
329 E10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	40,68	346,04	18,87	14077	768	6972	0,8165	33
	м2 проемов		136,44	6,39	5550	260	120	0,0312	1
330 6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	78,52	8050		632086				
	м2								
331 E10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	96,57	348,94	18,88	33697	1823	20578	1,0234	99
	м2 проемов		171,01	6,57	16514	634	120	0,0321	3
332 6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	96,57	6920		668264				
	м2								
335 E10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	59,55	447,28	20,21	26636	1204	15868	1,2876	77
	м2 проемов		215,16	6,88	12813	410	120	0,0336	2
336 6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	59,55	10900		649095				
	м2								
Раздел 10 Шахта лифта (2 шт)									
337 E6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (ПМ1,2)	5,74	13763,59	241,1	79003	1384	8279	8,06	46
	м3		1282,5	91,08	7362	523	105	0,4448	3
338 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,7638	67700		51709				
	т								
339 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм- Ф-1	0,07168	45800		3283				
	т								
340 E46-30-2	Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	24	91,62	43,92	2199	1054	1543	0,2696	6
	отверстие								

			47,7	16,58	1145	398	100	0,081	2
341 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	12	20,14	0,23	242	3	216	0,119	1
	болт								
			19,91	0,09	239	1	90	0,0004	–
342 1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,001	136500		137				
	т								
343 Е7-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т	6	117,9	37,48	707	225	636	0,408	2
	шт сборных конструкций								
			64,8	10,81	389	65	140	0,042	–
344 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П2-15	0,18	24900		4482				
	м3								
345 30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,18	134		24				
	м3								
346 30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,18	250		45				
	м3								
347 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,74	22541,72	316,57	16681	234	3203	22,5	17
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	2581	88	120	0,58	–
348 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг-ЗД1-ЗД5, М1, М2	0,4282	175710,1	1826,1	75239	782	5270	42,7	18
	т стальных элементов								
			8100	690,75	3468	296	140	3,37	1
355 Е46-33-3	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородкахК=2,000;	3,84	20788,76	355,81	79829	1366	43917	75,58	290
	м3 заделки								
			11301,75	135	43399	518	100	0,66	3
356 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек М100 толщиной 20 мм под L100x10К=2,000;	0,22	236,62	9,95	52	2	15	0,356	–
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	11	1	123	0,0182	–
357 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М100К=-2,000;	-0,88	38,28	0,67	-34	-1	-1	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	-1	–	123	0,0012	–

Раздел 12 Внутренняя отделка

367	Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями	1862	58,91	0,35	109690	652	101900	0,298	555
		м2 отделываемой поверхности		51,98	0,14	96787	261	105	0,0007	1
370	Е15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	6000	238,53	2	1431180	12000	591381	0,566	3396
		м2 оштукатуриваемой поверхности		93,6	0,27	561600	1620	105	0,0423	254
371	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм	6000	105,41	3,43	632460	20580	472752	0,4552	2731
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	442380	7860	105	0,0063	38
372	Е15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	910	238,53	2	217062	1820	89693	0,566	515
		м2 оштукатуриваемой поверхности		93,6	0,27	85176	246	105	0,0423	38
	12.1 Отделка откосов									
379	Е26-32-1	Утепление откосов	4,6194	2478,2	367,45	11448	1697	8710	10,12	47
		м3 изоляции		1748,25	137,25	8076	634	100	0,67	3
380	99-5-71	Пенополистирол ПСБ-С М50 (у=40кг/м3)	4,24	4350		18444				
		м3								
381	Е15-36-2	Облицовка откосов гипсокартоном	230,97	556	4,97	128419	1148	28054	0,71	164
		м2		114,18	1,5	26372	346	105	0,0081	2
382	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных откосов ОК-5 (одна ширина) +дверных откосов	197,03	714,81	6,33	140839	1247	65197	1,79	353
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	61621	471	105	0,0117	2
		Всего прямые затраты				**17113878**	**532055**			**17542**
						2852189	**191416**			**1220**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				13729634				

Накладные расходы, тенге	3397478
- заработная плата, тенге	509622
- трудоемкость, чел-ч	1699
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1230681
Всего	**21742037**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	239162
- сметная заработная плата, тенге	33722
- нормативная трудоемкость, чел-ч	191
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	411048
- сметная заработная плата, тенге	189082

- нормативная трудоемкость, чел-ч	1151
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	219812
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	87925
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**22699984**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**47397567**
- материалы, тенге	28667476
- сметная заработная плата, тенге	8526908
Налог (2 %)	947951
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**48345518**
НДС (12 %)	5801462
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**54146980**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 22 О.И. от 14.08.12г. Доп.соглашение №1 от 16.11.12г.,Доп. согл №2 от 04.01.2013г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей с привязкой жилого дома в районе ул. Я.Геринга-Минина с благоустройством.

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1 (1шт), ЭО-2(1 шт), ЭО-3(1шт)

Акт № 2 от 19.03.2013 года

приемки выполненных работ за март 2013 года

(локальная смета 2-1-3)

Отопление, вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
4	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	84	345,17	4,08	28994	343	5947	0,30591	26
		м трубопровода		53,77	1,53	4517	129	128	0,00752	1
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	55	268,17	4,08	14749	224	3892	0,30591	17
		м трубопровода		53,77	1,53	2957	84	128	0,00752	–
9	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	87,53	234,78	19,17	20550	1678	12049	0,60873	53
		кВт		100,35	7,19	8784	629	128	0,03502	3
10	99-2-230	Радиаторы стальные панельные отопительные РСПО-22 500х500	20	3124		62480				
		шт								
11	99-2-231	Радиаторы стальные панельные отопительные РСПО-22 500х600	26	3599		93574				
		шт								
12	99-2-232	Радиаторы стальные панельные отопительные РСПО-22 500х700	12	4074		48888				
		шт								
13	99-2-233	Радиаторы стальные панельные отопительные РСПО-22 500х800	6	4548		27288				

		шт							
14	99-2-234	Радиаторы стальные панельные отопительные РСПО-22 500х900	8	5003		40024			
		шт							
20	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	1,92	181,43	35,77	348	69	307	0,70246	1
		кВт		111,7	13,4	214	26	128	0,06541	–
21	12-4-12	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	1,92	3490		6701			
		кВт							
22	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	76	193,78	–	14727	–	11235	1	76
		шт		164,25	–	12483	–	90	–	–
52	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	56	422,62	200,07	23667	11204	16695	1,2759	71
		отверстие		222,55	75,58	12463	4232	100	0,3691	21
53	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм (гильзы)	6	136,05	16,47	816	99	965	0,67568	4
		м трубопровода		119,58	6,17	717	37	128	0,03008	–
54	8-6-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	6	436		2616			
		м							
55	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (гильзы)	16,4	117,9	14,54	1934	238	2284	0,56959	9
		м трубопровода		103,36	5,45	1695	89	128	0,02657	–
56	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	16,4	321		5264			
		м							
		Всего прямые затраты				**392620**	**13855**			**257**
						43830	**5226**			**25**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				334936				

Накладные расходы, тенге	53374
- заработная плата, тенге	8006
- трудоемкость, чел-ч	27
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	26760
Всего	**472754**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	5200
- сметная заработная плата, тенге	733
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	8938
- сметная заработная плата, тенге	4111
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4780
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1912
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**493584**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**1030603**
- материалы, тенге	699346
- сметная заработная плата, тенге	143233
Налог (2 %)	20612
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1051215**
НДС (12 %)	126146
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1177361**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

И.о. заведующего производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс" _____ В.Л.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 22 О.И. от 14.08.12г. Доп.соглашение №1 от 16.11.12г.,Доп. согл №2 от 04.01.2013г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей с привязкой жилого дома в районе ул. Я.Геринга-Минина с благоустройством.

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1 (1шт), ЭО-2(1 шт), ЭО-3(1шт)

Акт № 2 от 19.03.2013 года
приемки выполненных работ за март 2013 года
(локальная смета 2-1-3)
Отопление, вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
4	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	84	345,17	4,08	28994	343	5947	0,30591	26
		м трубопровода		53,77	1,53	4517	129	128	0,00752	1
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	55	268,17	4,08	14749	224	3892	0,30591	17
		м трубопровода		53,77	1,53	2957	84	128	0,00752	–
9	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	87,53	234,78	19,17	20550	1678	12049	0,60873	53
		кВт		100,35	7,19	8784	629	128	0,03502	3
10	99-2-230	Радиаторы стальные панельные отопительные РСПО-22 500х500	20	3124		62480				
		шт								
11	99-2-231	Радиаторы стальные панельные отопительные РСПО-22 500х600	26	3599		93574				
		шт								
12	99-2-232	Радиаторы стальные панельные отопительные РСПО-22 500х700	12	4074		48888				
		шт								
13	99-2-233	Радиаторы стальные панельные отопительные РСПО-22 500х800	6	4548		27288				

14	99-2-234	Радиаторы стальные панельные отопительные РСПО-22 500х900	*шт*	8	5003		40024				
20	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	*шт*	1,92	181,43	35,77	348	69	307	0,70246	1
			кВт		111,7	13,4	214	26	128	0,06541	–
21	12-4-12	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	*кВт*	1,92	3490		6701				
22	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	*шт*	76	193,78	–	14727	–	11235	1	76
					164,25	–	12483	–	90	–	–
52	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	*отверстие*	56	422,62	200,07	23667	11204	16695	1,2759	71
					222,55	75,58	12463	4232	100	0,3691	21
53	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм (гильзы)	*м трубопровода*	6	136,05	16,47	816	99	965	0,67568	4
					119,58	6,17	717	37	128	0,03008	–
54	8-6-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	*м*	6	436		2616				
55	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (гильзы)	*м трубопровода*	16,4	117,9	14,54	1934	238	2284	0,56959	9
					103,36	5,45	1695	89	128	0,02657	–
56	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	*м*	16,4	321		5264				
		Всего прямые затраты					**392620**	**13855**			**257**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					**43830** 334936	**5226**			**25**

Накладные расходы, тенге	53374
- заработная плата, тенге	8006
- трудоемкость, чел-ч	27
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	26760
Всего	**472754**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	5200
- сметная заработная плата, тенге	733
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	8938
- сметная заработная плата, тенге	4111
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4780
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1912
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**493584**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**1030603**
- материалы, тенге	699346
- сметная заработная плата, тенге	143233
Налог (2 %)	20612
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1051215**
НДС (12 %)	126146
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1177361**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

И.о. заведующего производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ"
_____ К.Р.Шайкенов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГОУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 22 О.И. от 14.08.12г. Доп.соглашение №1 от 16.11.12г.,Доп. согл №2 от 04.01.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1 (1шт), ЭО-2(1 шт), ЭО-3(1шт)

Акт № 3 от 19.03.2013 года

приемки выполненных работ за март 2013

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод, канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 9 Санитарно-техническое оборудование								
227	Е17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб / *шт*	48	135,2 / 101,25	6,95 / 2,25	6490 / 4860	334 / 108	6359 / 128	0,61 / 0,01	29 / –
228	11-1-45	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2 / *шт*	48	551		26448				
		Всего прямые затраты				**32938 / 4860**	**334 / 108**			**29 / –**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				27744				
		Накладные расходы, тенге				6359				
		- заработная плата, тенге				954				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2358				
		Всего				**41655**				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	458
- сметная заработная плата, тенге	65
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	788
- сметная заработная плата, тенге	362
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	421
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	168
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**43490**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**90807**
- материалы, тенге	57929
- сметная заработная плата, тенге	14487
Налог (2 %)	1816
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**92623**
НДС (12 %)	11115
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**103738**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 22 О.И. от 14.08.12г. Доп.соглашение №1 от 16.11.12г.,Доп. согл №2 от 04.01.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1 (1шт), ЭО-2(1 шт), ЭО-3(1шт)

Акт № 4 от 19.03.2013 года

приемки выполненных работ за март 2013 года

(локальная смета 2-1-5)

Электрооборудование ,электроосвещение.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	274	8,5	0,1	2329	27	1900	0,05	14
		м		7,3	–	2000	–	95	–	–
44	Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	966	5,4	0,1	5216	97	3395	0,02	19
		м		3,7	–	3574	–	95	–	–
47	16-7-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 2,5 мм2	1,24	13300		16492				
		1000м								

53 Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	4120	47,2	14,8	194464	60976	119768	0,16	659
	м		26,3	4,3	108356	17716	95	0,025	103
54 Ц8-403-1	Кабель в пустотах плит перекрытий	840	30,3	7,3	25452	6132	16598	0,11	92
	м		18,7	2,1	15708	1764	95	0,012	10
56 99-1-464(пл)	кабели силовые плоские на напряжение до 660 В ,марки ВВГп , число жил и сечение 3х1,5 мм2	1100	40		44000				
	м.п								
57 99-1-464(пл)	кабели силовые плоские на напряжение до 660 В ,марки ВВГп , число жил и сечение 2х1,5 мм2	310	27		8370				
	м.п								
58 99-1-464(пл)	кабели силовые плоские на напряжение до 660 В ,марки ВВГп , число жил и сечение 3х4 мм2	330	122		40260				
	м.п								
59 99-1-464(пл)	кабели силовые плоские на напряжение до 660 В ,марки ВВГп , число жил и сечение 3х2,5 мм2	3220	64		206080				
	м.п								
89 Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	1300	254,8	12,5	331240	16250	334620	1	1300
	шт		234	–	304200	–	110	–	–
90 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,745	16300		12144				
	1000шт								
91 18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	0,555	24200		13431				
	1000шт								
103 Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	84	108,6	48,9	9122	4108	4133	0,22	18

	м								
			39,6	12,2	3326	1025	95	0,071	6
104 Ц8-409-6	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	190	48,7	2,6	9253	494	5235	0,17	32
	м								
			28,8	0,2	5472	38	95	0,001	–
105 8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	27,4	777		21290				
	10м								
113 Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	37	229,27	103	8483	3811	6111	0,748	28
	шт								
			126,27	38,9	4672	1439	100	0,19	7
114 Е46-30-4	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	56	59,11	28,22	3310	1580	2328	0,1767	10
	отверстие								
			30,89	10,67	1730	598	100	0,0521	3
115 Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	745	116,61	55,43	86874	41295	61187	0,3621	270
	шт								
			61,18	20,95	45579	15608	100	0,1023	76
116 Е46-31-2	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	37	61,81	28,71	2287	1062	1626	0,1961	7
	м борозд								
			33,1	10,85	1225	401	100	0,053	2
	Всего прямые затраты				**1040097**	**135832**			**2449**
					495842	**38589**			**207**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				408423				
	Накладные расходы, тенге				556901				
	- заработная плата, тенге				83535				
	- трудоемкость, чел-ч				278				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				95820				
	Всего				**1692818**				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	18621
- сметная заработная плата, тенге	2626
- нормативная трудоемкость, чел-ч	15
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	32004
- сметная заработная плата, тенге	14722
- нормативная трудоемкость, чел-ч	90
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	17114
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6846
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1767403**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**3690337**
- материалы, тенге	852787
- сметная заработная плата, тенге	1376564
Налог (2 %)	73807
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3764144**
НДС (12 %)	451697
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4215841**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Подрядчик:
Директор ТОО "ТСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 22 О.И. от 14.08.12г. Доп.соглашение №1 от 16.11.12г.,Доп. согл №2 от 04.01.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1 (1шт), ЭО-2(1 шт), ЭО-3(1шт)

Акт № 5 от 19.03.2013 года

приемки выполненных работ за март 2013

(локальная смета 2-1-4/а)

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5 Водопровод выше отм. 0.000									
46	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	16,8	329,67	4,19	5538	70	1321	0,337	6
		м трубопровода		59,85	1,58	1005	27	128	0,0076	–
47	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	48	364,67	4,19	17504	201	3775	0,337	16
		м трубопровода		59,85	1,58	2873	76	128	0,0076	–
48	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	122	362,67	4,19	44246	511	9594	0,337	41
		м трубопровода		59,85	1,58	7302	193	128	0,0076	1
49	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	28,8	471,67	4,19	13584	121	2266	0,337	10
		м трубопровода		59,85	1,58	1724	46	128	0,0076	–
51	Е46-30-2	Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	84	91,62	43,92	7696	3689	5400	0,2696	23
		отверстие		47,7	16,58	4007	1393	100	0,061	7

Раздел 6 Горячее водоснабжение выше отм.0.000

52	99-1-1(пл)(пл	Кран шаровый со сгонной резьбой д.20мм (ц/о=1,12/2,088/1,02/1,06)	96	712		68352			
		шт							
56	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	16,8	329,67	4,19	5538	70	1321	0,337	6
		м трубопровода		59,85	1,58	1005	27	128	0,0076	–
57	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	24	364,67	4,19	8752	101	1887	0,337	8
		м трубопровода		59,85	1,58	1436	38	128	0,0076	–
58	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	60	362,67	4,19	21760	251	4718	0,337	20
		м трубопровода		59,85	1,58	3591	95	128	0,0076	–
59	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	145	471,67	4,19	68392	608	11401	0,337	49
		м трубопровода		59,85	1,58	8678	229	128	0,0076	1
61	Е46-30-2	Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	86	91,62	43,92	7879	3777	5528	0,2696	23
		отверстие		47,7	16,58	4102	1426	100	0,081	7
		Всего прямые затраты				**269241**	**9399**			**202**
						35723	**3550**			**16**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				224120				
		Накладные расходы, тенге				47211				
		- заработная плата, тенге				7082				
		- трудоемкость, чел-ч				24				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18987				
		Всего				**335439**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				3690				
		- сметная заработная плата, тенге				520				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				6342				
		- сметная заработная плата, тенге				2917				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	18
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3391
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1357
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**350219**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**731257**
- материалы, тенге	467963
- сметная заработная плата, тенге	113880
Налог (2 %)	14625
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**745882**
НДС (12 %)	89506
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**835388**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 22 О.И. от 14.08.12г. Доп.соглашение №1 от 16.11.12г.,Доп. согл №2 от 04.01.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1 (1шт), ЭО-2(1 шт), ЭО-3(1шт)

Акт № 6 от 19.03.2013 года

приемки выполненных работ за март 2013

(локальная смета 2-1-3/к)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5*	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	778	266,17	4,08	207080	3174	55069	0,30591	238
		м трубопровода		53,77	1,53	41833	1190	128	0,00752	6
25*	99-1-1(пл)(пл	Кран шаровый с полусгоном д. 20 мм (Ц/о=1850/1, 12/2,234/1,02/1,06)	250	684		171000				
		шт								
26*	99-1-1(пл)(пл	Кран шаровый с полусгоном д. 15 мм (ц/о=1110/1,12/2,234/1,02/1,06)	14	410		5740				
		шт								
		Всего прямые затраты				**383820**	**3174**			**238**
						41833	**1190**			**6**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				338813				

Накладные расходы, тенге	55069
- заработная плата, тенге	8260
- трудоемкость, чел-ч	28
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	26333

Всего	**465222**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	5117
- сметная заработная плата, тенге	721
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	8795
- сметная заработная плата, тенге	4046
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4703
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1881
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**485718**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**1014179**
- материалы, тенге	707442
- сметная заработная плата, тенге	130780
Налог (2 %)	20284
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1034463**
НДС (12 %)	124136
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1158599**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 по ул. Я.Геринга-ул. Минина в городе Павлодаре
Договор № 22 О.И. от 14 августа 2012 года, доп. соглашение №1 от 16.11.12г. , доп. соглашение №2 от 4.01.13г., доп. согл. №3 от 18.02.2013г.

Справка № 8 от 20.03.2013 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **март 2013 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		22 О.И.	14.08.12г.	467003011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	280 251 841										
в том числе за месяц	5 994 962	5 994 962	2 513 262	5 247 691					104 954	642 317	5 994 962
2-1-2	5 994 962	5 994 962	2 513 262	5 247 691					104 954	642 317	5 994 962
Удержание аванса 30%	61 034 154										
Удержание аванса 3%	2 304 140	179 849									179 849
Удержание 5%	299 748	299 748									299 748
Итого к оплате:											**5 515 365**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства

_____Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 22 О.И. от 14.08.12г. Доп.соглашение №1 от 16.11.12г.,Доп. согл №2 от 04.01.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1 (1шт), ЭО-2(1 шт), ЭО-3(1шт)

Акт №1 от 20.03.2013 года
приемки выполненных работ за март 2013
(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы.Надземная часть.(с учетом замечаний экспертизы)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Кровля								
		4.1 Вентшахты								
102	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического М100 на р-ре М75	13,19	9659,65	296,6	127411	3912	15969	5,95	78
		м3 кладки		915,75	110,25	12079	1454	118	0,54	7
		4.2 Чердак								
113	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой+по периметру наружных стен	689,28	125,08	0,99	86215	682	9819	0,0694	48
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	7989	262	119	0,0018	1
114	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами П175	573,9	189,45	4,72	108725	2709	49623	0,403	231
		м2 утепляемого покрытия								

			70,88	1,78	40678	1022	119	0,0086	5
115	Е12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителяК=4,000;	2295,6	157,89	4,72	362452	10835	154235	0,312	716
		м2 утепляемого покрытия		54,68	1,78	125523	4086	119	0,0086	20
116	1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 175	207,03	5040		1043431				
		м3								
117	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции пергамина в один слой	573,9	37,08	0,99	21280	568	8175	0,0694	40
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	6652	218	119	0,0018	1
118	1-1-479	Пергамин кровельный П-350	631,29	64		40403				
		м2								
119	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	573,9	184,24	15,94	105735	9148	27734	0,243	139
		м2 стяжки		34,65	5,96	19886	3420	119	0,0291	17
120	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000;	8608,5	7,26	0,14	62498	1205	1639	0,0009	8
		м2 стяжки		0,11	0,05	947	430	119	0,0003	3
121	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,572	5239,08	327,33	2997	187	1210	11,6	7
		т		1890	123,75	1081	71	105	0,6	–
122	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,572	64100		36665				
		т								
131	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом (чердак+все этажи) М50	5,72	269,32	4,19	1541	24	402	0,382	2
		м2 поверхности		58,05	1,58	332	9	118	0,0076	–

132	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали в продухах	3,1	715,87	1,24	2219	4	566	0,972	3
		м2 покрытия		153,23	0,47	475	1	119	0,0023	–
		Всего прямые затраты				**2001572**	**29274**			**1272**
						215642	**10973**			**54**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1756657				
		Накладные расходы, тенге				269372				
		- заработная плата, тенге				40406				
		- трудоемкость, чел-ч				135				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				136257				
		Всего				**2407201**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				26479				
		- сметная заработная плата, тенге				3734				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				21				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				45510				
		- сметная заработная плата, тенге				20935				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				127				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				24337				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9735				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2513262**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**5247691**				
		- материалы, тенге				3667900				
		- сметная заработная плата, тенге				680191				

Налог (2 %)	104954
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5352645**
НДС (12 %)	642317
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5994962**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" К.Р.Шайкенов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
В.Д.Мезько