Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 22 О.И. от 14.08.12г. Доп.соглашение №3 от 18.02.12 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей с привязкой жилого дома в районе ул. Я.Геринга-Минина с благоустройством.

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1 (1шт), ЭО-2(1 шт), ЭО-3(1шт)

Акт №4 от 21.05.2013г.
приемки выполненных работ за май 2013 года
(локальная смета 2-1-5)

Электрооборудование ,электроосвещение.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	2	2849	178	5698	356	1000	3	6
		шт		486	40,5	972	81	95	0,237	–
2	75-6-43	Вводная панель ВРУ-1-13-10	1	122300		122300				
		шт								
3	75-6-55	Распределительная панель ВРУ-1-50-00	1	82300		82300				
		шт								
4	Ц8-155-1	Герметизация проходов уплотнительной массой при вводе кабелей во взрывоопасные помещения	2	373,8	–	748	–	150	–	–
		проход кабеля		78,8	–	158	–	95	–	–
5	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,013	–
6	80-2-60(пл)	Счетчик электроэнергии трехфазный СА 4-514-10-10А	1	3633		3633				
		шт								

7 Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	260	2	2
	шт		254	20,3	254	20	95	0,118	–
8 80-2-253(пл)	Ящик автомтического включения резерва Я 8302-3664 УХЛ4	1	15090		15090				
	комплект								
9 Ц8-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	1	3385	223	3385	223	582	3	3
	шт		563	49,5	563	50	95	0,289	–
10 80-2-161(пл)	Шкаф ввода учета и распределения ПР 8804-1116УХЛ3А иразм. 1200х750х200 (в комплекте)	1	56277		56277				
	комплект								
14 Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный однолампoвый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	85	313	131	26605	11135	12589	0,75	64
	шт		119	36,9	10115	3137	95	0,216	18
15 17-1-80	Светильники, тип НБ007х60/Р2-1-01	85	158		13430				
	шт								
16 Ц8-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	10	314,3	120	3143	1200	1577	0,79	8
	шт		132	34	1320	340	95	0,199	2
17 17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ	10	871		8710				
	шт								
18 Ц8-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	30	275,2	159	8256	4770	3708	0,53	16
	шт		84,4	45,7	2532	1371	95	0,267	8
19 17-1-15	Светильник подвесной, тип НСП03М-60-001-У3.5	18	143		2574				
	шт								
20 17-1-17	Светильник подвесной, тип НСП11х100-231-У3	2	757		1514				
	шт								
21 17-1-22	Светильник подвесной, тип НСП11х200-434-У3	10	894		8940				
	шт								

22 Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	84	313	131	26292	11004	12441	0,75	63
	шт		119	36,9	9996	3100	95	0,216	18
23 99-1-75(пл)	Светильник с лампой накаливания НПО 02*100	84	367		30828				
	шт								
24 Ц8-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	20	357,5	164	7150	3280	3374	0,82	16
	шт		131	46,6	2620	932	95	0,272	5
25 99-4-4(пл)	Светильник RKL 260	20	2202		44040				
	шт								
34 17-6-20	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б235-245-150, Б235-245-200	12	70		840				
	шт								
35 17-6-17	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-100	2	49		98				
	шт								
36 17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	215	33		7095				
	шт								
64 Ц8-604-1	Звонок электрический с кнопкой	64	115,1	2,8	7366	179	6232	0,64	41
	комплект		102	0,5	6528	32	95	0,003	–
65 99-1-136(пл)	Звонок электрический 220 В ЗП-220 с кнопкой КЗПО	64	195		12480				
	шт								
66 99-1-137(пл)	Колодка клемная на два контакта СОВ-2-2,5/250У3	125	14		1750				
	шт								
67 99-1-137(пл)	Колодка клемная на 3 контакта СОВ-3-2,5/250У3	112	17		1904				
	шт								
68 Ц8-592-1	Патрон стенной или потолочный	16	84,1	1,9	1346	30	1176	0,49	8
	шт		77	0,4	1232	6	95	0,002	–
69 99-1-139(пл)	Патрон настенный Е27 ФиП-02УХЛ4	16	43		688				
	шт								
70 Ц8-592-2	Патрон подвесной	125	119,4	1,7	14925	213	9121	0,49	61
	шт		76,5	0,3	9563	38	95	0,002	–
71 99-1-140(пл)	Патрон настенный Е27 Е12П-01УХЛ4	125	32		4000				

	шт								
74 Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	12	134,8	3,6	1618	43	1313	0,68	8
	шт		115	0,2	1380	2	95	0,001	–
75 99-3-44(пл)	Переключатель брызгозащищенный ВА 66-102Б	12	114		1368				
	шт								
76 Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	162	47	0,2	7614	32	7018	0,29	47
	шт		45,5	0,1	7371	16	95	–	–
77 99-3-23(пл)	Выключатель однополюсной скрытой установки ,тип А16-051-6/250	162	56		9072				
	шт								
78 Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	154	48,5	0,2	7469	31	6890	0,29	45
	шт		47	0,1	7238	15	95	–	–
79 99-3-115(пл)	Выключатель сдвоенный скрытой установки А56-029	154	63		9702				
	шт								
80 Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	65	64	1	4160	65	3625	0,36	23
	шт		58,5	0,2	3803	13	95	0,001	–
81 18-1-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РА16-003/1-Б	2	66		132				
	шт								
82 18-1-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-0-25/220	63	134		8442				
	шт								
83 Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	875	62,7	0,2	54863	175	48130	0,34	298
	шт		57,8	0,1	50575	88	95	–	–
84 18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РС16-004 16А 250 В	669	237		158553				
	шт								
85 18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип РС16-007 16А 250В	128	96		12288				
	шт								

86	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС16-126Б	78	68		5304				
		шт								
87	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	5	228,8	13,2	1144	66	985	1	5
		шт		205	2,3	1025	12	95	0,013	–
88	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	5	4720		23600				
		шт								
95	99-1-304	Розетка потолочная РП-1 с крюком	239	25		5975				
		шт								
98	99-1-353	Соединитель изолирующий СИЗ	6200	3		18600				
		шт								
101	Ц8-88-3	Конструкции металлические-швеллер №20 L=2м; вес=18,4*2,2/1000	0,0736	102170	1870	7520	138	598	52	4
		т		8280	270	609	20	95	1,578	–
		Всего прямые затраты				**861510**	**33050**			**719**
						118012	**9275**			**51**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				430848				
		оборудования, тенге				279600				
		Накладные расходы, тенге				120921				
		- заработная плата, тенге				18138				
		- трудоемкость, чел-ч				60				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42170				
		Всего				**1024601**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				8195				
		- сметная заработная плата, тенге				1155				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				14085				
		- сметная заработная плата, тенге				6479				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				39				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7532				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3013				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1057426**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**2207905**				

- материалы, тенге	899611
- оборудование, тенге	583805
- сметная заработная плата, тенге	341605
Налог (2 %)	44158
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2252063**
НДС (12 %)	270248
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2522311**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

И.о. заведующего производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Е.Умарканов

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 22 О.И. от 14.08.12г. Доп.согл. №3 от 18.02.2013г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей с привязкой жилого дома в районе ул. Я.Геринга-Минина с благоустройством.

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1 (1шт), ЭО-2(1 шт), ЭО-3(1шт)

Акт №5 от 21.05.2013г.
приемки выполненных работ за май 2013 года
(локальная смета 2-1-10)

Лифт пассажирский ПП-0621 грузоподъемностью 630 кг на 8 остановок - 2 шт

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У1-1-2	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м	2	851584,05	93945	1703168	187890	460599	1393	2786
		лифт		225053	22981	450106	45962	92,85	133	266
2	У1-1-4	Добавлять или исключать при изменении на 1 остановку для лифта грузоподъемностью 630 кг, при количестве остановок 12, при высоте шахты 38 мК=-2,000;	-8	27391,13	3667	-219129	-29336	-71658	53	-424
		остановка		8643	940	-69144	-7520	93,47	5	-40
3	У1-1-6	Добавлять или исключать при изменении на 1 м высоты шахты для лифта грузоподъемностью 630 кг, при количестве остановок 12, при высоте шахты 38 мК=-2,000;	-22,06	5447,6	94	-120174	-2074	-45154	13	-287
		м высоты шахты		2166	6	-47782	-132	94,24	–	–
4	80-1-2	Лифт электрический пассажирский ПП-0621	2	1949415		3898830				
		шт								
		Всего прямые затраты				**5262695**	**156480**			**2075**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**333180**	**38310**			**226**
		оборудования, тенге				874205				
						3898830				

Накладные расходы, тенге	343787
- заработная плата, тенге	51568
- трудоемкость, чел-ч	172
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	102459
Всего	**5708941**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	19911
- сметная заработная плата, тенге	2807
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	34221
- сметная заработная плата, тенге	15742
- нормативная трудоемкость, чел-ч	96
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	18300
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7320
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5788693**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**12086791**
- материалы, тенге	1825340
- оборудование, тенге	8140757
- сметная заработная плата, тенге	975570
Налог (2 %)	241736
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12328527**
НДС (12 %)	1479423
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13807950**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

И.о. заведующего производственным сектором

_____ Б.К.Байсалин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Е.Умарканов

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 22 О.И. от 14.08.12г. Доп. Согл №3 от 18.02.2013 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей с привязкой жилого дома в районе ул. Я.Геринга-Минина с благоустройством.

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1 (1шт), ЭО-2(1 шт), ЭО-3(1шт)

Акт №6 от 21.05.2013г.

приемки выполненных работ за май 2013 года

(локальная смета 2-1-12)

Устройство подкрановых путей

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-67-3	Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 12,5 м на деревянных полушпалах, тип рельсов Р50 и легче, балласт щебеночный	2	158238,82	19549,22	316478	39098	33904	75,7	151
		звено (12,5 м)		10778	6173,93	21556	12348	100	26,89	54
		Всего прямые затраты				**316478**	**39098**			**151**
						21556	**12348**			**54**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				255823				
		Накладные расходы, тенге				33904				
		- заработная плата, тенге				5086				
		- трудоемкость, чел-ч				17				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21023				
		Всего				**371405**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				4085				
		- сметная заработная плата, тенге				576				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	7022
- сметная заработная плата, тенге	3230
- нормативная трудоемкость, чел-ч	20
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3755
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1502
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**387769**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**809662**
- материалы, тенге	534158
- сметная заработная плата, тенге	100335
Налог (2 %)	16193
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**825855**
НДС (12 %)	99103
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**924958**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

И.о. заведующего производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Е.Умарканов

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 22 О.И. от 14.08.12г. Доп. согл. №3 от 18.02.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1 (1шт), ЭО-2(1 шт), ЭО-3(1шт)

Акт №7 от 21.05.2013г.

приемки выполненных работ за май 2013 года

локальная смета 2-1-4(А)

Водопровод и канализация

Основание ; письмо №98 от 20.11.2012г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 7 Канализация выше отм. 0.000									
63	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	321	748,88	1,43	240390	459	42287	0,56	180
		м трубопровода		102,38	0,54	32864	173	128	0,0026	1
64	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	16	300,56	225,63	4809	3610	2673	0,414	7
		шт		69,53	58,98	1112	944	130	0,226	4
67	99-1-1(пл)(пг	87 Отвод 100 (ц/о =337/1,12/2,088/,02/1,06)	12	133		1596				
		шт								
69	99-1-1(пл)(пг	45 Отвод (ц/о=260/1,12/2,088/1,02/1,06)	4	103		412				
		шт								
70	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	180	440,21	332,43	79238	59837	44285	0,611	110
		шт		102,38	86,87	18428	15637	130	0,333	60
71	99-1-1(пл)(пг	Тройник прмямой 100*100 (ц/о = 140/1,12/2,088/1,02/1,06)	72	55		3960				
		шт								
72	99-1-1(пл)(пг	Тройник прямой 100*50 (ц/о=303/1,12/2,088/1,02/1,06)	36	120		4320				

		шт								
73	99-1-1(пл)(пг	Тройник прямой 100*100 (ц/о=425/1,12/2,088/1,02/1,06)	72	168		12096				
		шт								
79	Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	174	315,46	149,23	54890	25966	38731	0,9538	166
		отверстие								
				166,23	56,36	28924	9807	100	0,2753	48
	Раздел 8 Водосток выше отм. 0.000									
80	Е9-62-7	Изготовление водосточной воронки	0,164	49326,74	16388,64	8090	2688	4792	161	26
		т конструкций								
				28980	3479,8	4753	571	90	13,02	2
81	1-1-885									
		Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали	0,164	63800		10463				
		т								
		Всего прямые затраты				**420264**	**92560**			**489**
						86081	**27132**			**115**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				241621				
		Накладные расходы, тенге				132768				
		- заработная плата, тенге				19915				
		- трудоемкость, чел-ч				66				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				33182				
		Всего				**586214**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				6448				
		- сметная заработная плата, тенге				909				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				11083				
		- сметная заработная плата, тенге				5098				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				31				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5927				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2371				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**612043**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**1277946**				

- материалы, тенге	504505
- сметная заработная плата, тенге	307840
Налог (2 %)	25559
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1303505**
НДС (12 %)	156421
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1459926**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.М.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Е.Умарканов

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 по ул. Я.Геринга-ул. Минина в городе Павлодаре
Договор № 22 О.И. от 14 августа 2012 года, доп. согл. №3 от 18.02.2013г.

Справка № 11 от 18.06.2013 года
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь **2013 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		22 О.И.	14.08.12г.	467003011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	391 096 335										
в том числе за месяц	28 031 126	41 190 130	17 268 098	36 055 787					721 116	4 413 227	41 190 130
2-1-2,2-1-3,2-1-3(к),2-1-4,2-1-4(А),2-1-5,2-1-5(Б),2-1-6.	28 031 126	41 190 130	17 268 098	36 055 787					721 116	4 413 227	41 190 130
Удержание аванса 30%	61 034 154										
Удержание аванса 3%	5 629 475	1 235 704									1 235 704
Удержание 5%	19 554 816	2 059 507									2 059 507
Итого к оплате:											**37 894 919**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства

Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 22 О.И. от 14.08.12г. Доп. согл. №3 от 18.02.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1 (1шт), ЭО-2(1 шт), ЭО-3(1шт)

Акт № 1 от 18.06.2013 года
приемки выполненных работ за июнь 2013 года
(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы.Надземная часть.(с учетом замечаний экспертизы)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 7 Полы									
	7.2 Деталь 61									
274	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	3410	769,78	4,9	2624950	16709	253127	0,382	1303
		м2 покрытия		58,5	1,85	199485	6309	123	0,009	31
275	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусовК=1,050;	3580,5	109,84	0,46	393282	1647	53816	0,0765	274
		м плинтусов		12,04	0,18	43109	644	123	0,0008	3
276	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленнымК=0,070;	250,635	167,96	1,88	42097	471	20795	0,467	117
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	19625	180	105	0,0035	1
	7.5 Деталь 352*									
286	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	270	249,47	9,95	67357	2687	18578	0,356	96
		м2 стяжки		52,2	3,74	14094	1010	123	0,0182	5
287	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе М150	270	312,52	11,72	84380	3164	58473	1,06	286
		м2 покрытия		171,68	4,39	46354	1185	123	0,0214	6
288	99-4-6	Плитка Таксерам	280,6	534		149840				

		м2							
289 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических на р-ре М150К=1,050;	283,5	259,59	0,32	73594	91	14555	0,236	67
	м плинтусов		41,63	0,11	11802	31	123	0,0006	–
Раздел 8 Двери									
308 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	109,94	398,48	102,53	43809	11272	24713	0,899	99
	м2 проемов		151,65	35,67	16672	3922	120	0,1393	15
309 Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	15,96	104,4	0,09	1666	1	1082	0,358	6
	м2 проемов		56,48	0,05	901	1	120	0,0002	–
310 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	352,2	634,99	31,85	223643	11218	85728	1,15	405
	м2 проемов		190,8	12,04	67200	4240	120	0,0587	21
311 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние (применит)	103,88	3150		327222				
	м2								
312 6-2-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние (применит)	68,16	3150		214704				
	м2								
313 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние (применит)	120	3150		378000				
	м2								
314 6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние (применит)	62,68	3450		216246				
	м2								
315 6-2-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние (применит)	78,2	3150		246330				
	м2								
316 6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние (применит)	12	3150		37800				
	м2								
317 6-3-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	15,96	6390		101984				
	м2								

318 6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	7,54	12300		92742				
	м2								
320 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	332	1380		458160				
	комплект								
321 1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	6	2980		17880				
	комплект								
322 1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	38	1500		57000				
	комплект								
323 1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	72	583		41976				
	шт								
Раздел 12 Внутренняя отделка									
367 Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями	1000	58,91	0,35	58910	350	54726	0,298	298
	м2 отделываемой поверхности								
			51,98	0,14	51980	140	105	0,0007	1
368 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	2636	17,43	0,12	45945	316	38140	0,092	243
	м2 окрашиваемой поверхности								
			13,73	0,05	36192	132	105	0,0002	1
369 Е15-165-11	Улучшенная окраска потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	26	134,3	2,95	3492	77	1591	0,34	9
	м2 окрашиваемой поверхности								
			57,15	1,1	1486	29	105	0,0054	–
371 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм	2000	105,41	3,43	210820	6860	157584	0,4552	910
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			73,73	1,31	147460	2620	105	0,0063	13
373 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	2000	17,43	0,12	34860	240	28938	0,092	184
	м2 окрашиваемой поверхности								
			13,73	0,05	27460	100	105	0,0002	–
374 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	2340,4	173,11	1,88	405147	4400	194185	0,468	1095
	м2 окрашиваемой поверхности								
			78,3	0,72	183253	1685	105	0,0035	8
375 Е15-251-1	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по монолитной штукатурке и бетону	7502	131,45	0,49	986138	3676	394879	0,303	2273
	м2 оклеиваемой поверхности								

			49,95	0,18	374725	1350	105	0,0009	7
376	E15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	1460	118,31	1,61	172733	2351	80621	0,31	453
		м2 окрашиваемой поверхности								
				51,98	0,61	75891	891	105	0,003	4
377	E11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 по верху ванн	257	123,31	0,16	31691	41	5136	0,0899	23
		м плинтусов								
				16,18	0,07	4158	18	123	0,0003	–
378	E15-163-8	Простая окраска ствола мусорокамеры колером масляным разбеленным	69	88,67	1,42	6118	98	2240	0,192	13
		м2 окрашиваемой поверхности								
				30,38	0,54	2096	37	105	0,0026	–
		Всего прямые затраты				**7850516**	**65669**			**8154**
						1323943	**24524**			**116**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				6460901				
		Накладные расходы, тенге				1488907				
		- заработная плата, тенге				223336				
		- трудоемкость, чел-ч				744				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				560365				
		Всего				**9899788**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				108898				
		- сметная заработная плата, тенге				15355				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				87				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				187162				
		- сметная заработная плата, тенге				86095				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				524				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				100087				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				40035				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**10335970**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**21581505**				
		- материалы, тенге				13490361				
		- сметная заработная плата, тенге				3786327				
		Налог (2 %)				431630				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**22013135**
НДС (12 %)	2641576
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**24654711**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А.Е.Умарканов

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 22 О.И. от 14.08.12г. Доп.соглашение №1 от 16.11.12г.,Доп. согл №3 от 18.02.2013г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей с привязкой жилого дома в районе ул. Я.Геринга-Минина с благоустройством.

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1 (1шт), ЭО-2(1 шт), ЭО-3(1шт)

Акт №2 от 18.06.2013г.
приемки выполненных работ за июнь 2013
(локальная смета 2-1-3)

Отопление, вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
7	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	2478	11,31	–	28026	–	34922	0,0516	128
		м трубопровода		11,01	–	27283	–	128	–	–
29	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	408		816				
		шт								
36	9-4-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	2	340		680				
		шт								
38	99-1-16	Кран пробно-спускной 10б19бк1 с прямым пуском и ниппелем цапковым д.15	20	1186		23720				
		шт								
41	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	163,35	148,39	0,07	24240	11	18527	0,646	106
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	17642	3	105	0,0001	–
43	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	66	19,64	0,02	1296	1	186	0,016	1

		м2							
			3,13	–	207	–	90	–	–
49	1-3-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 28 мм, толщина стенки 13 мм	4	108		432			
		м							
52	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	8	422,62	200,07	3381	1601	2385	1,2759	10
		отверстие							
				222,55	75,58	1780	605	100	0,3691	3
1.1 Тепловой узел №1 - 1 шт									
66	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	13	11,31	–	147	–	183	0,0516	1
		м трубопровода							
				11,01	–	143	–	128	–	–
67	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	16	11,45	–	183	–	225	0,0516	1
		м трубопровода							
				11,01	–	176	–	128	–	–
76	9-1-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	507		1014			
		шт							
77	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	6	408		2448			
		шт							
78	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	362		1448			
		шт							
79	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	12	859,97	1,62	10320	19	641	0,2266	3
		комплект							
				41,72	–	501	–	128	–	–
80	Ц12-699-2	Установка трехходового крана	17	189,9	26,6	3228	452	2372	1	17
		шт							
				155	–	2635	–	90	–	–
81	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	17	328		5576			
		шт							
92	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	14	64,62	–	905	–	997	0,3193	4
		комплект							
				55,62	–	779	–	128	–	–
93	12-5-4	Термометры прямые в оправе	14	352		4928			

		шт							
94	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3293,84	123,78	6588	248	5969	13,39	27
		насос		2285,06	46,35	4570	93	128	0,2266	–
95	99-2-138	Насос циркуляционный ЦВЦ 6,3-3,5	2	17497		34994				
		шт								
	1.2 Тепловой узел №2 - 2 шт									
116	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	17	11,31	–	192	–	239	0,0516	1
		м трубопровода		11,01	–	187	–	128	–	–
117	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	3	11,45	–	34	–	42	0,0516	–
		м трубопровода		11,01	–	33	–	128	–	–
130	Е18-20-7	Установка узлов ручных насосов	2	1309,97	49,18	2620	98	2688	6,3242	13
		узел		1031,29	18,54	2063	37	128	0,0927	–
131	99-2-67	Ручной насос Р1,6-20	2	7840		15680				
		шт								
133	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	26	859,97	1,62	22359	42	1389	0,2266	6
		комплект		41,72	–	1085	–	128	–	–
134	Ц12-699-2	Установка трехходового крана	22	189,9	26,6	4178	585	3069	1	22
		шт		155	–	3410	–	90	–	–
135	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	22	328		7216				
		шт								
136	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	12	64,62	–	775	–	854	0,3193	4
		комплект		55,62	–	667	–	128	–	–
137	12-5-4	Термометры прямые в оправе	12	352		4224				
		шт								
146	9-1-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	10	507		5070				
		шт								
147	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	8	408		3264				

		шт							
155	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	4	11,31	–	45	–	56	0,0516	–
		м трубопровода								
				11,01	–	44	–	128	–	–
Раздел 2 Вентиляция										
162	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	236	241,85	16,96	57077	4003	58522	1,1235	265
		решетка								
				186,64	7,09	44047	1673	128	0,0315	7
163	99-2-239	Решетка пластмассовая наклонная с москитной сеткой тип 1724С 170х240	236	91		21476				
		шт								
164	Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	32	712,66	29,9	22805	957	28449	3,8325	123
		вентилятор								
				682,76	11,81	21848	378	128	0,0525	2
165	99-2-240	Вентилятор вытяжной канальный POLO-4	32	831		26592				
		шт								
		Всего прямые затраты				**347977**	**8017**			**732**
						129100	**2789**			**12**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				210859				
		Накладные расходы, тенге				161715				
		- заработная плата, тенге				24257				
		- трудоемкость, чел-ч				81				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30582				
		Всего				**540274**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				5943				
		- сметная заработная плата, тенге				838				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				10214				
		- сметная заработная плата, тенге				4698				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				29				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5462				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2185				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**564078**				

Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**1177795**
- материалы, тенге	440274
- сметная заработная плата, тенге	353559
Налог (2 %)	23556
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1201351**
НДС (12 %)	144162
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1345513**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

И.о. заведующего производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Е.Умарканов

Технический надзор:
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 22 О.И. от 14.08.12г. Доп.соглашение №1 от 16.11.12г.,Доп. согл №2 от 04.01.2013г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей с привязкой жилого дома в районе ул. Я.Геринга-Минина с благоустройством.

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1 (1шт), ЭО-2(1 шт), ЭО-3(1шт)

Акт №3 от 18.06.2013 года
приемки выполненных работ за июнь 2013 года
(локальная смета 2-1-3к)

Отопление, вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	1715,56	11,31	–	19403	–	24177	0,0516	89
		м трубопровода		11,01	–	18888	–	128	–	–
		Всего прямые затраты				**19403**	–			**89**
						18888	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				515				
		Накладные расходы, тенге				24177				
		- заработная плата, тенге				3627				
		- трудоемкость, чел-ч				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2615				
		Всего				**46195**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				508				
		- сметная заработная плата, тенге				72				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				873				
		- сметная заработная плата, тенге				402				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				467				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				187				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**48230**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**100704**
- материалы, тенге	1075
- сметная заработная плата, тенге	49367
Налог (2 %)	2014
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**102718**
НДС (12 %)	12326
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**115044**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

И.о. заведующего производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А Е.Умарканов

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 22 О.И. от 14.08.12г. Доп. согл. №3 от 18.02.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1 (1шт), ЭО-2(1 шт), ЭО-3(1шт)

Акт №4 от 18.06.2013 года
приемки выполненных работ за июнь 2013 года
(локальная смета 2-1-4)

Водопровод, канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Водопровод ниже отм. 0,000									
9	99-2-29	Манометр избыточного давления МП4-У	1	1595		1595				
		шт								
19	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	0,686	10,99	–	8	–	9	0,0501	–
		м трубопровода		10,69	–	7	–	128	–	–
20	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	2,5	11,13	–	28	–	35	0,0501	–
		м трубопровода		10,69	–	27	–	128	–	–
21	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	2	64,57	1,57	129	3	138	0,3	1
		кран		54	–	108	–	128	–	–
22	99-4-51	Кран шаровый 11б27п1 д. 15мм	4	278		1112				
		шт								
23	11-3-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм	2,4	375		900				
		м								
24	Е17-2-3	Установка смесителей	2	143,32	1,57	287	3	323	0,7	1
		шт		126	–	252	–	128	–	–
25	11-1-102	Смесители лабораторные СмЛНс настенные	2	2160		4320				
		комплект								

26	99-4-51	Кран шаровый 11б27п1 д. 15мм *шт*	16	278		4448			
27	99-4-52	Кран шаровый 11б27п1 д. 20 мм *шт*	2	418		836			
28	99-4-53	Кран шаровый 11б27п1 д. 25 мм *шт*	6	618		3708			
29	99-4-54	Кран шаровый 11б27п1 д. 32 мм *шт*	6	1201		7206			
51	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая *м трубопровода*	158	72,96	16,85	11528	2662	6781	0,211	33
				38,59	4,33	6097	684	100	0,025	4
54	1-3-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 35 мм, толщина стенки 13 мм *м*	32	127		4064			
55	1-3-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 42 мм, толщина стенки 13 мм *м*	42,9	144		6178			
58	1-3-236	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 76 мм, толщина стенки 13 мм *м*	3	273		819			
60	1-3-538	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, ширина ленты 15 мм, толщина 3 мм, длина ленты 10 м *рулон*	23,7	403		9551			
	Раздел 2 Горячее водоснабжение ниже отм. 0,000								
66	99-4-51	Кран шаровый 11б27п1 д. 15мм *шт*	17	278		4726			
67	99-4-52	Кран шаровый 11б27п1 д. 20мм *шт*	7	418		2926			
68	99-4-54	Кран шаровый 11б27п1 д. 32мм *шт*	12	1201		14412			
86	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая *м трубопровода*	162	72,96	16,85	11820	2730	6953	0,211	34
				38,59	4,33	6252	701	100	0,025	4
88	1-3-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 28 мм, толщина стенки 13 мм *м*	10	108		1080			
89	1-3-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 35 мм, толщина стенки 13 мм *м*	41	127		5207			
90	1-3-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 42 мм, толщина стенки 13 мм *м*	56	144		8064			

93 1-3-236	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 76 мм, толщина стенки 13 мм	14	273		3822				
	м								
94 1-3-538	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, ширина ленты 15 мм, толщина 3 мм, длина ленты 10 м	25,2	403		10156				
	рулон								
Раздел 3 Канализация ниже отм. 0,000									
99 Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	1	623,7	14,12	624	14	134	0,553	1
	м трубопровода								
			100,35	5,29	100	5	128	0,0258	–
100 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	1	10,99	–	11	–	14	0,0501	–
	м трубопровода								
			10,69	–	11	–	128	–	–
101 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,26	148,39	0,07	39	–	29	0,646	–
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	28	–	105	0,0001	–
102 Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	2	188,08	9,2	376	18	369	0,79	2
	комплект								
			139,5	4,5	279	9	128	0,02	–
103 99-4-69	Трап из пластика д. 100 с прямым отводом	2	475		950				
	шт								
104 11-1-60	Сифоны-ревизии двухоборотные	2	284		568				
	шт								
105 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
	шт								
			254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
106 9-2-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	5210		10420				
	шт								
107 8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	4	285		1140				
	шт								
3.1 Выпуск д. 100 L = 16,6									
110 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	37,03004	389,25	–	14414	–	16288	2,48	92

	м3 грунта								
			389,25	–	14414	–	113	–	–
111 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	35,53004	134,1	–	4765	–	5384	0,972	35
	м3 грунта								
			134,1	–	4765	–	113	–	–
112 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,0166	58881,69	25695,31	977	427	861	194	3
	км трубопровода								
			33075	6813,45	549	113	130	26,38	–
113 8-4-89	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=100x2,2 мм	16,766	386		6472				
	м								
3.3 Прочистка в приямке (лючке) д. 50 (12 шт)									
119 Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,0013	47611,09	17877,09	62	23	59	173	–
	км трубопровода								
			29700	4698,68	39	6	130	18,1	–
121 13-12-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	39		78				
	шт								
122 99-2-80	Отвод д. 50 из пластика	4	36		144				
	шт								
123 Е20-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	26,64676	107,48	1,2	2864	32	306	0,0502	1
	кг изделия								
			8,53	0,45	227	12	128	0,0022	–
Раздел 4 Водосток ниже отм. 0,000									
124 Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	21,8	1240,75	20,8	27048	453	3859	0,725	16
	м трубопровода								
			130,5	7,79	2845	170	128	0,038	1
125 Е16-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм	2	1565,57	27,87	3131	56	488	1,04	2
	м трубопровода								
			180,23	10,44	360	21	128	0,051	–
126 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	5	422,48	3,96	2112	20	343	0,297	1
	м трубопровода								
			52,2	1,49	261	7	128	0,0073	–
127 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	12,636	100,69	0,07	1272	1	800	0,369	5
	м2 окрашиваемой поверхности								
			60,3	0,02	762	–	105	0,0001	–

128	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,9	148,39	0,07	134	–	102	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	97	–	105	0,0001	–
129	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	623		1246				
		шт								
130	Е9-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	0,03533	21562,67	927,19	762	33	532	99,9	4
		т конструкций		16627,5	101,25	587	4	90	0,49	–
131	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,03533	154200		5448				
		т								
132	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных подвесок	0,03533	8712,23	6670,88	308	236	84	7,13	–
		т		1192,5	1074,33	42	38	105	3,46	–
133	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	4	229,27	103	917	412	661	0,748	3
		шт		126,27	38,9	505	156	100	0,19	1
	Раздел 5 Водопровод выше отм. 0,000									
134	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	2	64,57	1,57	129	3	138	0,3	1
		кран		54	–	108	–	128	–	–
135	99-4-51	Кран шаровый 11б27п1 д. 15мм	4	278		1112				
		шт								
136	11-3-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм	6	375		2250				
		м								
137	Е17-2-3	Установка смесителей	2	143,32	1,57	287	3	323	0,7	1
		шт		126	–	252	–	128	–	–
138	11-1-102	Смесители лабораторные СмЛНс настенные	2	2160		4320				
		комплект								
139	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	108	75,82	1,57	8189	170	9331	0,41	44
		счетчик (водомер)		67,5	–	7290	–	128	–	–
140	99-2-198	Счетчик воды д. 15 мм	108	989		106812				
		шт								
141	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	108	187,02	50,89	20198	5496	20529	0,75	81

	фильтр								
			130,5	18	14094	1944	128	0,09	10
142 99-2-57	Фильтр сетчатый для очистки воды д. 15	108	1982		214056				
	шт								
143 99-4-51	Кран шаровый 11б27п1 д. 15мм	180	278		50040				
	шт								
145 Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	36	59,31	–	2135	–	2725	0,337	12
	м подводок								
			59,15	–	2129	–	128	–	–
146 8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	72	659		47448				
	комплект								
162 Ц12-594-1	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные	2	80,2	–	160	–	134	0,4	1
	шт								
			74,3	–	149	–	90	–	–
163 99-3-100	Ороситель сплинкерный водяной	2	435		870				
	шт								
166 Е16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	2,4	120,7	14,12	290	34	325	0,553	1
	м трубопровода								
			100,35	5,29	241	13	128	0,0258	–
167 8-7-15	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т (8443), 32х1,8 мм	0,24	9260		2222				
	10м								
168 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	58,4	10,99	–	642	–	799	0,0501	3
	м трубопровода								
			10,69	–	624	–	128	–	–
170 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	11,232	148,39	0,07	1667	1	1274	0,646	7
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	1213	–	105	0,0001	–
Раздел 6 Горячее водоснабжение выше отм. 0,000									
171 Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	108	75,82	1,57	8189	170	9331	0,41	44
	счетчик (водомер)								
			67,5	–	7290	–	128	–	–
172 99-2-198	Счетчик воды д. 15 мм	108	989		106812				
	шт								

173	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	108	187,02	50,89	20198	5496	20529	0,75	81
		фильтр		130,5	18	14094	1944	128	0,09	10
174	99-2-57	Фильтр сетчатый для очитски воды д. 15	108	1982		214056				
		шт								
175	99-4-51	Кран шаровый 11б27п1 д. 15 мм	108	278		30024				
		шт								
176	99-4-52	Кран шаровый 11б27п1 д. 20 мм	12	418		5016				
		шт								
177	99-4-53	Кран шаровый 11б27п1 д. 25 мм	2	618		1236				
		шт								
178	Е18-22-5	Установка кранов воздушных типа Маевского	12	62,13	–	746	–	346	0,12	1
		комплект		22,5	–	270	–	128	–	–
188	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	91	72,96	16,85	6639	1533	3906	0,211	19
		м трубопровода		38,59	4,33	3512	394	100	0,025	2
189	1-3-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 28 мм, толщина стенки 13 мм	67,1	108		7247				
		м								
190	1-3-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 35 мм, толщина стенки 13 мм	33	127		4191				
		м								
191	1-3-538	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, ширина ленты 15 мм, толщина 3 мм, длина ленты 10 м	20,475	403		8251				
		рулон								
	Раздел 7 Канализация выше отм. 0,000									
198	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	166,5	620,54	0,64	103320	107	22687	0,584	97
		м трубопровода		106,2	0,25	17682	42	128	0,0012	–
	Раздел 8 Водосток выше отм. 0,000									
207	Е16-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм	0,5	1565,57	27,87	783	14	122	1,04	1
		м трубопровода		180,23	10,44	90	5	128	0,051	–
208	Е22-14-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 125 мм	0,0005	341856,91	34175,21	171	17	34	228	–

	км трубопровода								
			39600	12910,5	20	6	130	63,05	–
Раздел 9 Санитарно-техническое оборудование									
217 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	72	460,28	21,53	33140	1550	32763	1,95	140
	комплект								
			346,5	9	24948	648	128	0,04	3
218 11-1-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550x420x150 мм	72	5290		380880				
	комплект								
219 11-1-106	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлФР с фарфоровым корпусом	70	2850		199500				
	комплект								
220 11-1-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	2	1320		2640				
	комплект								
221 Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	72	387,4	13,9	27893	1001	26127	1,56	112
	комплект								
			279	4,5	20088	324	128	0,03	2
222 11-1-26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	72	3850		277200				
	шт								
223 Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	24	9759,07	93,94	234218	2255	11267	1,95	47
	комплект								
			330,75	36	7938	864	128	0,17	4
224 11-1-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	72	2330		167760				
	шт								
225 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	72	8366,62	39,24	602397	2825	37117	2,22	160
	комплект								
			387	15,75	27864	1134	128	0,07	5
226 Е17-5-4	Установка раковин	2	2909,71	12,33	5819	25	380	0,81	2
	комплект								
			144	4,5	288	9	128	0,02	–
	Всего прямые затраты				**3117312**	**27901**			**1093**
					189307	**9285**			**46**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2900102				

Накладные расходы, тенге	245431
- заработная плата, тенге	36815
- трудоемкость, чел-ч	123
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	201765
Всего	**3564508**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	39210
- сметная заработная плата, тенге	5529
- нормативная трудоемкость, чел-ч	31
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	67390
- сметная заработная плата, тенге	30999
- нормативная трудоемкость, чел-ч	189
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	36037
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14415
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3721560**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**7770617**
- материалы, тенге	6055413
- сметная заработная плата, тенге	673144
Налог (2 %)	155412
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7926029**
НДС (12 %)	951123
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8877152**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А Е.Умарканов

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 22 О.И. от 14.08.12г. Доп. согл. №3 от 18.02.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1 (1шт), ЭО-2(1 шт), ЭО-3(1шт)

Акт № 5 от 18.06.2013 года

приемки выполненных работ за июнь 2013 года

(локальная смета 2-1-4 (А))

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Водопровод ниже отм. 0.000									
1	99-1-1(пл)(пг	Кран шаровый 11б27п1 д.32 мм *шт*	2	1201		2402				
8	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	148	10,99	–	1627	–	2025	0,0501	7
				10,69	–	1582	–	128	–	–
9	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм *м трубопровода*	33	11,13	–	367	–	452	0,0501	2
				10,69	–	353	–	128	–	–
10	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая *м трубопровода*	23	72,96	16,85	1678	388	988	0,211	5
				38,59	4,33	888	100	100	0,025	1
11	1-3-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 42 мм, толщина стенки 13 мм *м*	0,1	144		14				
12	1-3-230	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 48 мм, толщина стенки 13 мм *м*	39	162		6318				

13	1-3-233	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 60 мм, толщина стенки 13 мм *м*	34	219		7446			
14	1-3-238	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 89 мм, толщина стенки 13 мм *м*	30	341		10230			
	Раздел 2 Горячее водоснабжение отм. 0.000								
15	99-4-51(пл)(г	Кран шаровый 11б27п. д.15мм *шт*	5	278		1390			
16	99-4-53(пл)(г	Кран шаровый 11б27п1 д. 25мм *шт*	2	618		1236			
23	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	148	10,99	–	1627	–	2025	0,0501	7
			.	10,69	–	1582	–	128	–	–
24	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм *м трубопровода*	14	11,13	–	156	–	192	0,0501	1
				10,69	–	150	–	128	–	–
25	1-3-230	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 48 мм, толщина стенки 13 мм *м*	14	162		2268			
26	1-3-233	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 60 мм, толщина стенки 13 мм *м*	27	219		5913			
	Раздел 3 Канализация ниже отм. 0.000								
43	8-4-87	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=50x2,2 мм *м*	1,3	158		205			
	Раздел 5 Водопровод выше отм. 0.000								
	5								
44	99-4-54(пл)(г	Кран шаровый д. 32мм *шт*	2	1201		2402			
45	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм *м трубопровода*	435	499,47	12,19	217269	5303	165409	1,64	713
				292,5	4,57	127238	1988	128	0,0223	10
50	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	323,8	10,99	–	3559	–	4430	0,0501	16

	м трубопровода		10,69	–	3461	–	128	–	–
	Раздел 6 Горячее водоснабжение выше отм.0.000								
53	Е16-14-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	491	499,47	12,19	245240	5985	186703	1,64	805
	м трубопровода		292,5	4,57	143618	2244	128	0,0223	11
54	Е16-14-2 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	46	409,13	7,9	18820	363	13820	1,29	59
	м трубопровода		231,75	2,95	10661	136	128	0,0144	1
55	Е16-14-3 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	25	404,03	5,28	10101	132	6098	1,05	26
	м трубопровода		188,55	1,98	4714	50	128	0,0097	–
60	Е16-29-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	387	10,99	–	4253	–	5295	0,0501	19
	м трубопровода		10,69	–	4137	–	128	–	–
	Раздел 7 Канализация выше отм. 0.000								
62	Е16-13-1 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	82	620,54	0,64	50884	52	11173	0,584	48
	м трубопровода		106,2	0,25	8708	21	128	0,0012	–
63	Е16-13-2 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	20	748,88	1,43	14978	29	2636	0,56	11
	м трубопровода		102,38	0,54	2048	11	128	0,0026	–
64	Е22-34-1 Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	356	300,56	225,63	106999	80324	59475	0,414	147
	шт		69,53	58,98	24753	20997	130	0,226	80
65	99-1-1(пл)(пг Переходник канализационный 100*50 (ц/о = 212/1, 12/2,088/1,02/1,06	108	84		9072				
	шт								
66	99-1-1(пл)(пг 87 Отвод 50 (ц/о = 90/1,12/2,088/1,02/1,06)	168	36		6048				
	шт								
68	99-1-1(пл)(пг 45 Отвод 50 (ц/о=80/1,12/2,088/1,02/1,06)	80	32		2560				
	шт								

70	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников *шт*	182	440,21	332,43	80118	60502	44776	0,611	111
				102,38	86,87	18633	15810	130	0,333	61
71	99-1-1(пл)(пг	Тройник прмямой 100*100 (ц/о = 140/1,12/2,088/1,02/1,06) *шт*	46	55		2530				
73	99-1-1(пл)(пг	Тройник прямой 100*100 (ц/о=425/1,12/2,088/1,02/1,06) *шт*	82	168		13776				
74	99-1-1(пл)(пг	Тройник косой 50*50 (ц/о=159/1,12/2,088/1,02/1,06) *шт*	18	63		1134				
75	99-1-1(пл)(пг	Тройник косой 100*50 (ц/о=454/1,12/2,088/1,02/1,06) *шт*	36	180		6480				
76	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая *м трубопровода*	62	72,96	16,85	4524	1045	2661	0,211	13
				38,59	4,33	2393	268	100	0,025	2
77	1-3-239	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 102 мм, толщина стенки 13 мм *м*	62	492		30504				
78	1-3-538	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, ширина ленты 15 мм, толщина 3 мм, длина ленты 10 м *рулон*	6	403		2418				
	Раздел 8 Водосток выше отм. 0.000									
82	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая *м трубопровода*	26,7	72,96	16,85	1948	450	1146	0,211	6
				38,59	4,33	1030	116	100	0,025	1
83	1-3-239	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 102 мм, толщина стенки 13 мм *м*	26,7	492		13136				
84	1-3-538	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, ширина ленты 15 мм, толщина 3 мм, длина ленты 10 м *рулон*	2	403		806				
	Раздел 9 Санитарно-техническое оборудование									
85	11-1-106	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлФР с фарфоровым корпусом *комплект*	2	2850		5700				

Всего прямые затраты	**898136**	**154573**	**1996**
	355949	**41741**	**167**
В том числе стоимость: материалов, тенге	387613		
Накладные расходы, тенге	509304		
- заработная плата, тенге	76396		
- трудоемкость, чел-ч	255		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	84446		
Всего	**1491886**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	16411		
- сметная заработная плата, тенге	2314		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	28205		
- сметная заработная плата, тенге	12974		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	79		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	15083		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6033		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1557618**		
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**3252306**		
- материалы, тенге	809336		
- сметная заработная плата, тенге	1065903		
Налог (2 %)	65046		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3317352**		
НДС (12 %)	398082		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3715434**		

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А Е.Умарканов

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ Ж.А.Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 22 О.И. от 14.08.12г. Доп. согл. №3 от 18.02.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1 (1шт), ЭО-2(1 шт), ЭО-3(1шт)

Акт №6 от 18.06.2013 года

приемки выполненных работ за июнь 2013 года

(локальная смета 2-1-5)

Электрооборудование ,электроосвещение.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	11	313	131	3443	1441	1629	0,75	8
		шт		119	36,9	1309	406	95	0,216	2
15	17-1-80	Светильники, тип НБ007х60/Р2-1-01	11	158		1738				
		шт								
16	Ц8-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	2	314,3	120	629	240	315	0,79	2
		шт		132	34	264	68	95	0,199	–
17	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	2	871		1742				
		шт								
18	Ц8-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	4	275,2	159	1101	636	495	0,53	2
		шт		84,4	45,7	338	183	95	0,267	1
19	17-1-15	Светильник подвесной, тип НСП03М-60-001-У3.5	2	143		286				
		шт								
21	17-1-22	Светильник подвесной, тип НСП11х200-434-У3	2	894		1788				
		шт								

22	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	10	313	131	3130	1310	1481	0,75	8
		шт		119	36,9	1190	369	95	0,216	2
23	99-1-75(пл)	Светильник с лампой накаливания НПО 02*100	10	367		3670				
		шт								
24	Ц8-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	4	357,5	164	1430	656	675	0,82	3
		шт		131	46,6	524	186	95	0,272	1
25	99-4-4(пл)	Светильник RKL 260	4	2202		8808				
		шт								
26	Ц8-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах, включая установку ПРА, на стенах, колоннах и фермах	2	758,3	283	1517	566	992	2,48	5
		шт		441	81	882	162	95	0,473	1
27	17-3-12	Светильники, тип РКУ01-250-011-У1	2	4800		9600				
		шт								
28	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	3	241,7	91	725	273	447	0,82	2
		шт		131	25,7	393	77	95	0,15	–
29	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	1	871		871				
		шт								
30	17-4-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	2	441		882				
		шт								
31	Е21-26-1	Установка милицейского фонаря	1	86,63	–	87	–	87	0,5	1
		шт		81	–	81	–	108	–	–
32	17-4-1	Милицейский фонарь	1	457		457				
		шт								
33	17-6-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(6)	2	496		992				
		шт								
36	17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	56	33		1848				
		шт								
37	17-6-6	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-40, Б230-240-25	39	34		1326				
		шт								
38	17-1-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	2	443		886				

		шт							
39 17-6-100	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-60	0,2	215		43				
		10шт							
64 Ц8-604-1	Звонок электрический с кнопкой	8	115,1	2,8	921	22	779	0,64	5
		комплект							
			102	0,5	816	4	95	0,003	–
65 99-1-136(пл)	Звонок электрический 220 В ЗП-220 с кнопкой КЗПО	8	195		1560				
		шт							
66 99-1-137(пл)	Колодка клемная на два контакта СОВ-2-2,5/250УЗ	16	14		224				
		шт							
67 99-1-137(пл)	Колодка клемная на 3 контакта СОВ-3-2,5/250УЗ	14	17		238				
		шт							
68 Ц8-592-1	Патрон стенной или потолочный	2	84,1	1,9	168	4	147	0,49	1
		шт							
			77	0,4	154	1	95	0,002	–
69 99-1-139(пл)	Патрон настенный Е27 ФиП-02УХЛ4	2	43		86				
		шт							
70 Ц8-592-2	Патрон подвесной	16	119,4	1,7	1910	27	1168	0,49	8
		шт							
			76,5	0,3	1224	5	95	0,002	–
71 99-1-140(пл)	Патрон настенный Е27 Е12П-01УХЛ4	16	32		512				
		шт							
76 Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	20	47	0,2	940	4	866	0,29	6
		шт							
			45,5	0,1	910	2	95	–	–
77 99-3-23(пл)	Выключатель однополюсной скрытой установки ,тип А16-051-6/250	20	56		1120				
		шт							
78 Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	19	48,5	0,2	922	4	850	0,29	6
		шт							
			47	0,1	893	2	95	–	–
79 99-3-115(пл)	Выключатель сдвоенный скрытой установки А56-029	19	63		1197				
		шт							
80 Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	9	64	1	576	9	503	0,36	3
		шт							
			58,5	0,2	527	2	95	0,001	–

82	18-1-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-0-25/220	9	134		1206			
		шт							
83	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	110	62,7	0,2	6897	22	6051	0,34	37
		шт		57,8	0,1	6358	11	95	–	–
84	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РС16-004 16А 250 В	84	237		19908			
		шт							
85	18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип РС16-007 16А 250В	16	96		1536			
		шт							
86	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС16-126Б	10	68		680			
		шт							
95	99-1-304	Розетка потолочная РП-1 с крюком	30	25		750			
		шт							
96	Ц8-593-18	Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам	2	298,6	101	597	202	352	0,98	2
		шт		157	27,9	314	56	95	0,163	–
97	2-1-245	Кронштейн трубчатый, масса до 0,1 т	0,0206	172800		3560			
		т							
98	99-1-353	Соединитель изолирующий СИЗ	800	3		2400			
		шт							
102	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,012	230571,38	–	2767	–	362	175	2
		канало-километр трубопровода		27450	–	329	–	110	–	–
		Всего прямые затраты				**97674**	**5416**			**101**
						16506	**1534**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				75751				
		Накладные расходы, тенге				17199				
		- заработная плата, тенге				2580				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6892				
		Всего				**121765**				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	1339
- сметная заработная плата, тенге	189
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	2302
- сметная заработная плата, тенге	1059
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1231
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	492
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**127129**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**265445**
- материалы, тенге	158168
- сметная заработная плата, тенге	49258
Налог (2 %)	5309
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**270754**
НДС (12 %)	32490
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**303244**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А Е.Умарканов

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 22 О.И. от 14.08.12г. Доп.соглашение №3 от 18.02.12 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей с привязкой жилого дома в районе ул. Я.Геринга-Минина с благоустройством.

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1 (1шт), ЭО-2(1 шт), ЭО-3(1шт)

Акт № 7 от 18.06.2013 года
приемки выполненных работ за июнь 2013 года
(локальная смета 2-1-5 (Б))

Электрооборудование и электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить									
1	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке *шт*	54	47	0,2	2538	11	2339	0,29	16
				45,5	0,1	2457	5	95	–	–
2	99-1-1(пл)(пл	"Выключатель скрытой установки, тип С 16-133 белый "ХИТ" *шт*	54	57		3078				
		Всего прямые затраты				**5616**	**11**			**16**
						2457	**5**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3148				
		Накладные расходы, тенге				2339				
		- заработная плата, тенге				351				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				477				
		Всего				**8432**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				93				
		- сметная заработная плата, тенге				13				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				159				

- сметная заработная плата, тенге	73
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	85
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	34
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8803**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**18381**
- материалы, тенге	6573
- сметная заработная плата, тенге	6302
Налог (2 %)	368
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**18749**
НДС (12 %)	2250
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20999**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А Е.Умарканов

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 22 О.И. от 14.08.12г. Доп.соглашение №1 от 16.11.12г.,Доп. согл №2 от 04.01.2013г.Доп. согл №3 от 18.02.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1 (1шт), ЭО-2(1 шт), ЭО-3(1шт)

Акт №8 от 18.06.2013 года
приемки выполненных работ за июнь 2013 года
(локальная смета 2-1-6)

Слаботочные устройства

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Телефонизация									
3	Ц10-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в пластмассовой оболочке	4	742	305	2968	1220	2068	2	8
		коробка		398	72	1592	288	110	0,421	2
4	99-1-47	Оптическая распределительная коробка со сплиттером 1:32	2	47341		94682				
		шт								
5	99-2-306	Оптическая распределительная коробка со сплиттером 1:8	2	12616		25232				
		шт								
6	99-3-21	Оптическая кассета	1	534		534				
		шт								
7	Ц10-893-18	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкость 20х2(разветвительная) ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кмат1=1,15;	1	1964,89	627,9	1965	628	1553	6,9	7
		шт		1265	147,2	1265	147	110	0,8625	1
8	99-4-142	Муфта оптическая FUJIKURA FSCO-CB	1	7140		7140				
		шт								
9	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	215	27,7	2,1	5956	452	4127	0,1	22

		м кабеля								
				19,7	0,5	4236	108	95	0,003	1
10	99-1-642	Кабель волоконно-оптический небронированный КС-ОКБ-SM-8-FF	15	97		1455				
		м								
11	99-2-78	Кабель ОКБ нг4	200	104		20800				
		м								
12	99-4-77	DROP кабель (дл. 20м)	72	1582		113904				
		шт								
13	Ц8-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные на 2 порта	72	123,9	0,7	8921	50	7606	0,65	47
		шт								
				111	0,2	7992	14	95	0,001	–
14	99-3-332	Оптическая розетка SC/APC	72	291		20952				
		шт								
15	Ц8-396-5	Мини плинтус по стенам	576	177,5	116	102240	66816	48154	0,32	184
		м								
				54,9	33,1	31622	19066	95	0,193	111
16	99-1-643	Мини-плинтус 32х12,5 №30015	576	175		100800				
		м								
17	99-1-644	Угол внутренний, внешний для мини-плинтуса 32х12,5 №30215	72	161		11592				
		шт								
18	99-1-645	Заглушка для мини-плинтуса 32х12,5 №31203	72	106		7632				
		шт								
19	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	120	147,3	73	17676	8760	7729	0,29	35
		м								
				49,5	18,3	5940	2196	95	0,107	13
20	Ц8-409-7	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	180	58,8	4,3	10584	774	5506	0,19	34
		м								
				31,7	0,5	5706	90	95	0,003	1
21	Ц8-409-6	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 25 мм (для защиты кабеля прохода в стене)	20	48,7	2,6	974	52	551	0,17	3
		м								
				28,8	0,2	576	4	95	0,001	–
22	8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10	1420		14200				
		10м								
23	8-4-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	20	999		19980				
		10м								
24	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 16 мм	2	777		1554				
		10м								

25 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,006	58881,69	25695,31	353	154	311	194	1
	км трубопровода		33075	6813,45	198	41	130	26,38	–
26 8-4-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	0,606	6470		3921				
	10м								
27 Ц8-412-1	Заготовка в канал	840	8,5	0,1	7140	84	5825	0,05	42
	м		7,3	–	6132	–	95	–	–
28 1-1-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d=1,5 мм (применит)	11,676	31		362				
	кг								
29 Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	66	254,8	12,5	16817	825	16988	1	66
	шт		234	–	15444	–	110	–	–
30 18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2	12	505		6060				
	шт								
31 18-3-57	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 40, 50 мм, габаритные размеры 146х146х91 мм, тип У273-УХЛ3	54	145		7830				
	шт								
32 Е46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,03	2975,47	1238,47	89	37	66	10,6	–
	м3		1737	468	52	14	100	2,28	–
33 Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	50	229,27	103	11464	5150	8259	0,748	37
	шт		126,27	38,9	6314	1945	100	0,19	10
34 Е46-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 25 мм	108	217,08	103	23445	11124	16522	0,6722	73
	шт		114,08	38,9	12321	4201	100	0,19	21
35 Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	144	24,4	–	3514	–	3643	0,13	19
	пара		23	–	3312	–	110	–	–

Раздел 2 Заземление

36 Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	40	84,6	2,8	3384	112	1239	0,17	7
	м		32,4	0,2	1296	8	95	0,001	–
37 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
	шт		149	2,9	447	9	95	0,017	–
38 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	61,9	3,3	1238	66	445	0,14	3
	м		23	0,4	460	8	95	0,002	–
39 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	7	389,25	–	2725	–	3079	2,48	17
	м3 грунта		389,25	–	2725	–	113	–	–
40 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	7	134,1	–	939	–	1061	0,972	7
	м3 грунта		134,1	–	939	–	113	–	–
	Всего прямые затраты				**682317**	**96369**			**615**
					108569	**28139**			**160**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				477379				
	Накладные расходы, тенге				135165				
	- заработная плата, тенге				20275				
	- трудоемкость, чел-ч				68				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				49049				
	Всего				**866531**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				9532				
	- сметная заработная плата, тенге				1344				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				16382				
	- сметная заработная плата, тенге				7536				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				46				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8761				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3504				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**904710**				
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**1889034**				

- материалы, тенге	996767
- сметная заработная плата, тенге	371931
Налог (2 %)	37781
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1926815**
НДС (12 %)	231218
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2158033**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А Е.Умарканов

Технический надзор:
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 по ул. Я.Геринга-ул. Минина в городе Павлодаре
Договор № 22 О.И. от 14 августа 2012 года, доп. согл. №3 от 18.02.2013г.

Справка № 12 от 23.07.2013 года
о стоимости выполненных работ и затрат за июль **2013 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		22 О.И.	14.08.12г.	467003011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	391 668 358										
в том числе за месяц	572 023	572 023	239 809	500 722					10 013	61 288	572 023
2-1-2(А),2-1-5(В)	572 023	572 023	239 809	500 722					10 013	61 288	572 023
Удержание аванса 30%	61 034 154										
Удержание аванса 3%	5 646 636	17 161									17 161
Удержание 5%	19 583 417	28 601									28 601
Итого к оплате:											**526 260**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства

Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 22 О.И. от 14.08.12г. Доп. согл. №3 от 18.02.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1 (1шт), ЭО-2(1 шт), ЭО-3(1шт)

Акт № 1 от 23.07.2013 года
приемки выполненных работ за июль 2013 года
(локальная смета 2-1-2(А)

Общестроительные работы.Надземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.07)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е10-35-1	Установка решеток радиаторных	72	164,3	23,87	11830	1719	9449	0,677	49
		изделие		100,35	9,02	7225	649	120	0,044	3
2	99-2-3(пл)	Решетка радиаторная (ТОО"Рад-ПВ")(счет № 192 от 23.07.13г.)(ц/о=1700/2,234/1,12=679)	72	679		48888				
		шт								
3	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	30,36	775,94	4,85	23558	147	7149	1,288	39
		м2		222,86	1,41	6766	43	105	0,0062	–
4	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	30,36	105,41	3,43	3200	104	2392	0,4552	14
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	2238	40	105	0,0063	–

5 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	30,36	266,15	1,88	8080	57	1264	0,231	7
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	1182	22	105	0,0035	–
6 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 по верху ванн	123,388	123,31	0,16	15215	20	2466	0,0899	11
	м плинтусов		16,18	0,07	1996	9	123	0,0003	–
	Всего прямые затраты				**110771**	**2047**			**120**
					19407	**763**			**3**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				89316				
	Накладные расходы, тенге				22720				
	- заработная плата, тенге				3408				
	- трудоемкость, чел-ч				11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8009				
	Всего				**141500**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				1557				
	- сметная заработная плата, тенге				220				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				2675				
	- сметная заработная плата, тенге				1231				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1431				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				572				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**147735**				
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**308471**				
	- материалы, тенге				186492				
	- сметная заработная плата, тенге				56443				

Налог (2 %)	6169
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**314640**
НДС (12 %)	37757
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**352397**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А Е.Умарканов

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ"
_____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 22 О.И. от 14.08.12г. Доп. согл. №3 от 18.02.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1 (1шт), ЭО-2(1 шт), ЭО-3(1шт)

Акт №2 от 23.07.2013 года
приемки выполненных работ за июль 2013 года
(локальная смета 2-1-5(В)

Электрооборудование ,электроосвещение.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.07)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-409-5	Трубы винипластовые по потолкам, диаметр до 63 мм	75	107	48,3	8025	3623	3820	0,25	19
		м		41,9	11,7	3143	878	95	0,069	5
2	8-4-13	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 75 мм	7,5	3610		27075				
		10м								
3	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	75	10,6	0,1	795	8	635	0,06	5
		м		8,8	0,1	660	8	95	–	–
4	Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	300	5,4	0,1	1620	30	1055	0,02	6
		м		3,7	–	1110	–	95	–	–
5	16-7-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 4 мм2	0,375	19900		7463				
		1000м								
6	Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	4	254,8	12,5	1019	50	1030	1	4

	шт								
			234	–	936	–	110	–	–
7 18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2	4	505		2020				
	шт								
8 Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	20	66,8	18,1	1336	362	458	0,12	2
	м кабеля								
			20,3	3,8	406	76	95	0,022	–
9 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,02	60500		1210				
	1000м								
10 Ц8-599-10	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	2	1233,6	54,6	2467	109	1168	3	6
	шт								
			610	4,5	1220	9	95	0,026	–
11 18-3-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6	2	11000		22000				
	шт								
	Всего прямые затраты				**75030**	**4182**			**42**
					7475	**971**			**5**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				63375				
	Накладные расходы, тенге				8166				
	- заработная плата, тенге				1225				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4992				
	Всего				**88188**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				970				
	- сметная заработная плата, тенге				137				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				1667				
	- сметная заработная плата, тенге				767				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				892				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				357				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**92074**				
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				192251				

- материалы, тенге	132327
- сметная заработная плата, тенге	24689
Налог (2 %)	3844
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**196095**
НДС (12 %)	23531
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**219626**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ в отпуске Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А Е.Умарканов

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько