Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 в районе улиц Кутузова-Жаяу-Мусы г. Павлодара
Договор № 21О.И. от 14 августа 2012 года

Справка № 1 от 17.09.2012 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **сентябрь 2012 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		21 О.И.	14.08.12г.	467019013421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	1 095 985										
в том числе за месяц	1 095 985	1 095 985	459 469	959 371					19 187	117 427	1 095 985
2-1-1,2-1-9	1 095 985	1 095 985	459 469	959 371					19 187	117 427	1 095 985
Удержание аванса 30%	328 796	328 796									328 796
Удержание 5%	54 799	54 799									54 799
Итого к оплате:											**712 390**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства

_____Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Мезько В.Д.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 в районе улиц Кутузова-Жаяу-Мусы г. Павлодара
Договор № 21О.И. от 14 августа 2012 года

Справка № 1 от 17.09.2012 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **сентябрь 2012 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		21 О.И.	14.08.12г.	467019013421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	1 095 985										
в том числе за месяц	1 095 985	1 095 985	459 469	959 371					19 187	117 427	1 095 985
2-1-1,2-1-9	1 095 985	1 095 985	459 469	959 371					19 187	117 427	1 095 985
Удержание аванса 30%	328 796	328 796									328 796
Удержание 5%	54 799	54 799									54 799
Итого к оплате:											**712 390**

Заказчик:
"Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства

Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Марко В.Д.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к жилым домам в районе ул.Кутузова-Ж.Мусы. Жилой дом №1.

Наименование объекта: Жилой дом №1

Акт №

выполненных работ за сентябрь

(локальная смета 2-1-9)

Устройство подкрановых путей

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-67-1	Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 12,5 м на деревянных полушпалах, тип рельсов Р50 и легче, балласт песчаный	2,5	142889,82	19526,22	357225	48816	40162	70	175
		звено (12,5 м)		9900	6164,93	24750	15412	100	26,87	67
		Всего прямые затраты				**357225**	**48816**			**175**
						24750	**15412**			**67**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				283659				
		Накладные расходы, тенге				40162				
		- заработная плата, тенге				6024				
		- трудоемкость, чел-ч				20				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23843				
		Всего				**421230**				

Заказчик:

Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Е.К. Ещанов

Главный специалист производственного сектора

_____ Б.К.Байсарин

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.В.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к жилым домам в районе ул.Кутузова-Ж.Мусы. Жилой дом №1.
Наименование объекта: Жилой дом №1

Форма 2В

Акт №
выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы.(Ниже отм. 0,000)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
		м3 грунта	256	26,22 / 1,15	25,03 / 6,78	6712 / 294	6408 / 1736	1969 / 97	0,008 / 0,0232	2 / 6
3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза								
		т	307,2	21,67 / –	21,67 / 4,33	6657 / –	6657 / 1330	1330 / 100	– / 0,00909	– / 3
4	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы								
		м3 грунта	256	3,07 / 0,39	2,66 / 0,93	786 / 100	681 / 238	328 / 97	0,00272 / 0,00305	1 / 1
	Всего прямые затраты					**14155**	**13746**			**3**

	394	3304	10
В том числе стоимость: материалов, тенге	15		
Накладные расходы, тенге	3627		
- заработная плата, тенге	544		
- трудоемкость, чел-ч	2		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1067		
Всего	**18849**		

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Е.К. Ещанов

Главный специалист производственного сектора

_____ Б.К.Байсарин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор №21 О.И. от 14 августа 2012 года

СВОДНАЯ ФОРМА АКТОВ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА сентябрь 2012 ГОДА

Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 в районе улиц Кутузова-Жаяу-Мусы г. Павлодара

№ п/п		Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				В т. ч. накладных расходов тыс. тенге	Нормативная трудоемкость тыс. чел/час	Сметная заработная плата тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборуд. инвент. мебели	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		Глава 2. Основные объекты строительства							
1	2-1-1	Общестроительные работы.Подземная часть	18,849			18,849			
2	2-1-9	Устройство подкрановых путей	421,230			421,230			
		Итого по главе 2	440,079	0,000	0,000	440,079			
		Итого по главам 1-7	440,079	0,000	0,000	440,079			
		Глава 8.Временные здания и сооружения.							
	1,10%	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений	4,841			4,841			
		Итого по главе 8.	4,841			4,841			
		Итого по главам 1-8	444,920	0,00	0,00	444,920			
		Глава 9.Дополнительные затраты на строительство							
	1,87%	Доп. затраты в зимнее время	8,320			8,320			
	1%	Затраты на выплату за выслугу лет			4,449	4,449			
	0,40%	Затраты на доп отпуска			1,780	1,780			
		Итого по главе 9.	8,320		6,229	14,549			
		Итого по главам 1-9.	453,240	0,000	6,229	459,469			
	Итого базовая стоимость 2001года		***453,240***	***0,000***	***6,229***	***459,469***			
	2,088	Итого стоимость в ценах 2012года	946,365	0,000	13,006	959,371			
	0,02	Налоговые сборы и обязательные платежи 2%			19,187	19,187			
		ИТОГО	946,365	0,000	32,193	978,558			
	0,12	НДС 12%			117,427	117,427			
		ИТОГО с НДС в ценах 2012года	**946,365**	**0,000**	**149,620**	**1095,985**			

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства
города Павлодара"

Заместитель начальника отдела:
Асылбаев Е.
подпись

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
В.Д.Мезько

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 в районе улиц Кутузова-Жаяу-Мусы г. Павлодара
Договор № 21О.И. от 14 августа 2012 года

Справка №2 от 31.10.2012 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **октябрь 2012 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		21 О.И.	14.08.12г.	467019013421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	10 512 639										
в том числе за месяц	9 416 654	9 416 654	3 947 735	8 242 870					164 857	1 008 927	9 416 655
2-1-1,	9 416 654	9 416 654	3 947 735	8 242 870					164 857	1 008 927	9 416 655
Удержание аванса 30%	3 153 792	2 824 996									2 824 996
Удержание 5%	525 632	470 833									470 833
Итого к оплате:											**6 120 826**

Заказчик:
"ГУ "Управление строительства города Павлодара"
И.о. начальника Отдела строительства

_____ Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 в районе улиц Кутузова-Жаяу-Мусы г. Павлодара
Договор № 21О.И. от 14 августа 2012 года

Справка №2 от 31.10.2012 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **октябрь 2012 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		21 О.И.	14.08.12г.	467019013421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				СМР в отчётном месяце	из них	прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
					По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	10 512 639										
в том числе за месяц	9 416 654	9 416 654	3 947 735	8 242 870					164 857	1 008 927	9 416 655
2-1-1,	9 416 654	9 416 654	3 947 735	8 242 870					164 857	1 008 927	9 416 655
Удержание аванса 30%	3 153 792	2 824 996									2 824 996
Удержание 5%	525 632	470 833									470 833
Итого к оплате:											6 120 826

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
И.о. начальника Отдела строительства

Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Мозько В.Д.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2Б

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к жилым домам в районе ул.Кутузова-Ж.Мусы. Жилой дом №1.

Наименование объекта: Жилой дом №1

Акт №1

выполненных работ за октябрь 2012 года

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы.(Ниже отм. 0,000)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-24-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	256	7,91	7,91	2025	2025	638	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	658	97	0,00984	3
2	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	512	7,32	7,32	3748	3748	1182	–	–
		м3 грунта		–	2,38	–	1219	97	0,00911	5
6	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы для обратной засыпки	882,78	26,22	25,03	23146	22096	6790	0,008	7
		м3 грунта		1,15	6,78	1015	5985	97	0,0232	20
7	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы-доработка	17,185	167,4	–	2877	–	3251	1,18	20
		м3 грунта		167,4	–	2877	–	113	–	–
8	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	1667,787	21,67	21,67	36141	36141	7222	–	–
		т		–	4,33	–	7222	100	0,00909	15

9	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	1010,73	3,07	2,66	3103	2689	1294	0,00272	3
		м3 грунта		0,39	0,93	394	940	97	0,00305	3
	Раздел 2 Фундаменты и стены подвала									
15	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	55	1840,27	100,89	101215	5549	10514	0,85	47
		м3 основания		123,75	38,25	6806	2104	118	0,18	10
16	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	55	8715,37	66,01	479345	3631	12744	1,35	74
		м3		195,75	24,93	10766	1371	105	0,1218	7
18	4-1-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=32-40 мм	29,9481	55500		1662120				
		т								
19	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	17,031	56200		957142				
		т								
20	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	4,3035	58700		252615				
		т								
		Всего прямые затраты				**3523477**	**75879**			**151**
						21858	**19499**			**64**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3425741				
		Накладные расходы, тенге				43635				
		- заработная плата, тенге				6545				
		- трудоемкость, чел-ч				22				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				214027				
		Всего				**3781139**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				41593				
		- сметная заработная плата, тенге				5865				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				33				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				71485				
		- сметная заработная плата, тенге				32883				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				200				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				38227				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				15291				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3947735**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**8242870**				

- материалы, тенге	7152947
- сметная заработная плата, тенге	292671
Налог (2 %)	164857
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8407727**
НДС (12 %)	1008927
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9416654**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Е.К. Ещанов

Главный специалист производственного сектора
_____ А.Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 в районе улиц Кутузова-Жаяу-Мусы г. Павлодара
Договор № 21О.И. от 14 августа 2012 года

Справка №3 от 21.11.2012 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **ноябрь 2012 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		21 О.И.	14.08.12г.	467019013421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	48 158 761										
в том числе за месяц	37 646 122	37 646 122	15 782 346	32 953 538					659 071	4 033 513	37 646 122
2-1-1	37 646 122	37 646 122	15 782 346	32 953 538					659 071	4 033 513	37 646 122
Удержание аванса 30%	14 447 628	11 293 837									11 293 837
Удержание 5%	2 407 938	1 882 306									1 882 306
Итого к оплате:											**24 469 979**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства

_____Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Мезько В.Д.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 в районе улиц Кутузова-Жаяу-Мусы г Павлодара
Договор № 21О.И. от 14 августа 2012 года

Справка №3 от 21.11.2012 года

о стоимости выполненных работ и затрат за **ноябрь** 2012 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		21 О.И.	14.08.12г.	467019013421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	48 158 761										
в том числе за месяц	37 646 122	37 646 122	15 782 346	32 953 538					659 071	4 033 513	37 646 122
2-1-1	37 646 122	37 646 122	15 782 346	32 953 538					659 071	4 033 513	37 646 122
Удержание аванса 30%	14 447 628	11 293 837									11 293 837
Удержание 5%	2 407 938	1 882 306									1 882 306
Итого к оплате:											**24 469 979**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства
_____ Асыпбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ Мезько В.Д

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к жилым домам в районе ул.Кутузова-Ж.Мусы. Жилой дом №1.

Наименование объекта: Жилой дом №1

Акт №

приемки выполненных работ за ноябрь 2012 года

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы.(Ниже отм. 0,000)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты и стены подвала								
15	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	55	1840,27	100,89	101215	5549	10514	0,85	47
		м3 основания		123,75	38,25	6806	2104	118	0,18	10
16	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	55	8715,37	66,01	479345	3631	12744	1,35	74
		м3		195,75	24,93	10766	1371	105	0,1218	7
17	Е6-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных В25 F50 W2 при толщине плиты до 1000 мм	630,2	10516,07	367,51	6627227	231605	328592	2,37	1494
		м3		357,75	138,83	225454	87491	105	0,678	427
18	4-1-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=32 мм	69,8789	55500		3878279				
		т								
19	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	39,739	56200		2233332				
		т								
20	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	10,0415	58700		589436				
		т								
		Всего прямые затраты				**13908834**	**240785**			**1615**

	243026	**90966**	**444**
В том числе стоимость: материалов, тенге	13425024		
Накладные расходы, тенге	351850		
- заработная плата, тенге	52778		
- трудоемкость, чел-ч	176		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	855641		
Всего	**15116325**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	166280		
- сметная заработная плата, тенге	23445		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	133		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	285785		
- сметная заработная плата, тенге	131461		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	800		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	152826		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	61130		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**15782346**		
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**32953538**		
- материалы, тенге	28031450		
- сметная заработная плата, тенге	1577760		
Налог (2 %)	659071		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**33612609**		
НДС (12 %)	4033513		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**37646122**		

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

И.о. заведующего производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 в районе улиц Кутузова-Жаяу-Мусы г. Павлодара
Договор № 21О.И. от 14 августа 2012 года

Справка №4 от 14.12.2012 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **декабрь 2012 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		21 О.И.	14.08.12г.	467019013421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	82 714 021										
в том числе за месяц	34 555 260	34 555 260	14 486 566	30 247 951					604 959	3 702 350	34 555 260
2-1-1,2-1-2	34 555 260	34 555 260	14 486 566	30 247 951					604 959	3 702 350	34 555 260
Удержание аванса 30%	24 814 206	10 366 578									10 366 578
Удержание 5%	4 135 701	1 727 763									1 727 763
Итого к оплате:											**22 460 919**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства

_____ Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к жилым домам в районе ул.Кутузова-Ж.Мусы. Жилой дом №1.

Наименование объекта: Жилой дом №1

Акт №1 на 14.12.2012 года
приемки выполненных работ за декабрь 2012 года
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы.(Ниже отм. 0,000)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
2	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	512	7,32	7,32	3748	3748	1182	–	–
		м3 грунта		–	2,38	–	1219	97	0,00911	5
6	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1138,78	26,22	25,03	29859	28504	8760	0,008	9
		м3 грунта		1,15	6,78	1310	7721	97	0,0232	26
7	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	17,185	167,4	–	2877	–	3251	1,18	20
		м3 грунта		167,4	–	2877	–	113	–	–
8	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	1667,787	21,67	21,67	36141	36141	7222	–	–
		т		–	4,33	–	7222	100	0,00909	15
9	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	1010,83	3,07	2,66	3103	2689	1294	0,00272	3
		м3 грунта		0,39	0,93	394	940	97	0,00305	3

10 Е1-17-7	Погрузка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (для обратной засыпки)	809,44	26,22	25,03	21224	20260	6226	0,008	6
	м3 грунта		1,15	6,78	931	5488	97	0,0232	19
11 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	1335,576	21,67	21,67	28942	28942	5783	–	–
	т		–	4,33	–	5783	100	0,00909	12
12 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	162	122,18	–	19793	–	22366	0,885	143
	м3 грунта		122,18	–	19793	–	113	–	–
13 Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	647,44	5,55	5,55	3593	3593	1130	–	–
	м3 грунта		–	1,8	–	1165	97	0,00691	4
14 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	647,44	21,55	4,52	13952	2926	10695	0,108	70
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	11026	–	97	–	–
Раздел 2 Фундаменты и стены подвала									
21 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен перегородок битумом в 2 слоя	350	245,44	3,82	85904	1337	16021	0,212	74
	м2 поверхности		37,35	1,44	13073	504	118	0,007	2
22 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементным составом 1:2	166,67	371,49	4,19	61916	698	11727	0,382	64
	м2 поверхности		58,05	1,58	9675	263	118	0,0076	1
23 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами-гидроизол	166,67	785,41	11,21	130904	1868	7023	0,201	34
	м2 поверхности		31,5	4,21	5250	702	118	0,0205	3
24 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	78	371,07	172,69	28943	13470	14904	0,476	37
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	5950	4696	140	0,2371	18
25 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	528	530,66	243,37	280188	128499	141897	0,668	353
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	56433	44922	140	0,3375	178

26 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	32	797,09	389,08	25507	12451	13028	0,937	30
	шт сборных конструкций		153,9	136,92	4925	4381	140	0,5542	18
27 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	139	1157,04	598,4	160829	83178	79726	1,18	164
	шт сборных конструкций		195,53	214,16	27179	29768	140	0,911	127
28 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	103,253	11000		1135783				
	м3								
29 30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	76,908	10600		815225				
	м3								
30 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	124,677	10200		1271705				
	м3								
31 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных-монолитные заделки В 7,5	31,66	9651,05	311,32	305552	9856	18570	2,82	89
	м3		441	117,61	13962	3724	105	0,5744	18
32 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций С1-С3, СТ,СУ.д5В1	0,25474	49879,65	422,15	12706	108	2530	56,4	14
	т металлических изделий		8257,5	157,5	2104	40	118	0,77	–
33 Е8-4-1	Устройство арматурного пояса толщ 50 мм из мелкозернистого бетона В15	166,67	335,22	4,19	55871	698	11727	0,382	64
	м2 поверхности		58,05	1,58	9675	263	118	0,0076	1
34 Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	666,68	46,08	0,67	30721	447	722	0,0044	3
	м2 стяжки		0,63	0,25	420	167	123	0,0012	1
35 Е8-12-1	Устройство арматурного пояса	1,225	8679,65	422,15	10633	517	12163	56,4	69
	т металлических изделий		8257,5	157,5	10115	193	118	0,77	1
36 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	1,169	67700		79141				
	т								
37 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,056	41200		2307				

		т							
38	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	110	108,41	66,43	11925	7307	7347	0,148	16
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	2624	2624	140	0,1051	12
39	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	2,869	28200		80906				
		м3								
40	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций С-1-С-3,СТ,СУ,д5В1	0,0133	8679,65	422,15	115	6	132	56,4	1
		т металлических изделий		8257,5	157,5	110	2	118	0,77	–
41	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0133	45800		609				
		т								
42	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты (лифтовая шахта)	3,71	1137	97,07	4218	360	650	0,78	3
		м3 основания		112,5	36	417	134	118	0,18	1
43	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (лифтовая шахта)	3,71	1840,27	100,89	6827	374	709	0,85	3
		м3 основания		123,75	38,25	459	142	118	0,18	1
	Раздел 3 Стены и перегородки									
44	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м-пескоблоки	21,42	1844,31	372,83	39505	7986	18539	3,72	80
		м3 кладки		594	139,5	12723	2988	118	0,68	15
45	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)К=0,920;	19,7064	11000		216770				
		м3								
	Раздел 4 Перекрытие									
46	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороныК=2,000;	46	951,48	200,77	43768	9235	23855	1,74	80
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	13766	3273	140	0,3052	14
47	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороныК=2,000;	62	1539,78	373,54	95466	23159	52151	2,66	165
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	28877	8374	140	0,6052	38

48	99-1-8	Многопустотные панели ПК 63.15-8т (ТОО "ПВ-Агропромстрой" ц/о=29000/1,12/2,088/1,02/1,06)К=2,000;	8	11469		91752				
		шт								
49	99-1-9	Многопустотные панели ПК 63.12-8т (ТОО "ПВ-Агропромстрой" ц/о=24000/1,12/2,088/1,02/1,06)К=2,000;	36	9492		341712				
		шт								
50	99-1-10	Многопустотные панели ПК 42.10-8т (ТОО "ПВ-Агропромстрой" ц/о=17000/1,12/2,088/1,02/1,06)К=2,000;	8	6723		53784				
		шт								
51	99-1-11	Многопустотные панели ПК 42.12-8т (ТОО "ПВ-Агропромстрой" ц/о=17000/1,12/2,088/1,02/1,06)К=2,000;	16	6723		107568				
		шт								
52	99-1-12	Многопустотные панели ПК 42.15-8т (ТОО "ПВ-Агропромстрой" ц/о=23000/1,12/2,088/1,02/1,06)К=2,000;	18	9096		163728				
		шт								
53	99-1-15	Многопустотные панели ПК36.10-8та (ТОО ПВ-Агропромстрой,)ц/о=15700/1,12/2,088/1,02/1,06К=2,000;	2	6209		12418				
		шт								
54	99-1-13	Многопустотные панели ПК 30.12-8т (ТОО "ПВ-Агропромстрой" ц/о=11500/1,12/2,0881,02/1,06)К=2,000;	8	4061		32488				
		шт								
55	99-1-14	Многопустотные панели ПК27.15.8та (ТОО ПВ-Агропромстрой) ц/о=12500/1,12/2,088/1,02/1,06К=2,000;	4	4944		19776				
		шт								
56	30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см (П17-3)К=2,000;	12,92	1770		22868				
		м2								
57	30-17-10	Сплошные плоские панели, (П-10)К=2,000;	6,55	2070		13559				
		м2								
58	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (А-1, А-2)	0,0793	175710,1	1826,1	13934	145	976	42,7	3
		т стальных элементов		8100	690,75	642	55	140	3,37	–
59	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0793	18000		1427				
		т								
60	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 тК=2,000;	14	108,41	66,43	1518	930	935	0,148	2

	шт сборных конструкций		23,85	23,85	334	334	140	0,1051	1
61 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)К=2,000;	0,7	28200		19740				
	м3								
62 Е34-57-1	Утепление торцов плит перекрытия со стороны наружных стен	14,855	199,72	1,17	2967	17	831	0,345	5
	м2 поверхности		54,9	0,45	816	7	101	0,0022	–
63 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	1,5	8390		12585				
	м3								
64 Е8-4-5	Обертывание полиэтиленовой пленкой	29,71	107,08	8,23	3181	245	2972	0,468	14
	м2 поверхности		81,68	3,08	2427	92	118	0,0151	–
65 1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,00951	184000		1750				
	т								
66 Е7-53-6	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях кирпичных и блочныхК=2,000;	2	1907,64	924,97	3815	1850	3150	4,83	10
	шт сборных конструкций		807,75	316,76	1616	634	140	1,2531	3
67 30-21-1	Балконные плиты приведенной толщиной 11 см (СТ РК 961-93)К=2,000;	11,26	2100		23646				
	м2								
68 4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно(разница между типовой и индивидуальной нормой расхода)К=2,000;	0,02156	60300		1300				
	т								
69 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,26412	50800		13417				
	т								
70 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,26412	18000		4754				
	т								
71 Е7-53-3	Установка плит лоджий площадью до 5 м2 в зданиях кирпичных и блочныхК=2,000;	8	447	188,37	3576	1507	2310	0,849	7
	шт сборных конструкций		139,73	66,45	1118	532	140	0,2823	2
72 30-21-2	Плиты лоджий приведенной толщиной 12,4 см (СТ РК 961-93)К=2,000;	17,04	1900		32376				

		м2							
73	30-21-2	Плиты лоджий приведенной толщиной 12,2 см (СТ РК 961-93)К=2,000;	19,2	1900		36480			
		м2							
74	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг, (ЗДП-1, М-3), Ал. 6-1-3)К=2,000;	0,00774	175710,1	1826,1	1360	14	95	42,7	–
		т стальных элементов		8100	690,75	63	5	140	3,37	–
75	Е6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 мК=2,000;	1,16	11980,12	210,67	13897	244	1206	5,75	7
		м3		911,25	79,58	1057	92	105	0,3887	–
76	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 ммК=2,000;	0,0184	73000		1343			
		т							
77	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,0986	67700		6675			
		т							
78	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок (сетка С-1)К=2,000;	0,11772	5239,08	327,33	617	39	249	11,6	1
		т		1890	123,75	222	15	105	0,6	–
79	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 ммК=2,000;	0,11772	50800		5980			
		т							
80	Е46-25-1	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	15	132,03	66,18	1980	993	1532	0,337	5
		отверстие		63,23	38,95	948	584	100	0,0608	1
81	Е7-20-4	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,26412	172169,94	1216,94	45474	321	2366	31,4	8
		т стальных элементов		5940	459	1569	121	140	2,25	1
	Раздел 5 Полы									
82	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	61,02	362,54	14,76	22122	901	4351	0,361	22
		м2 покрытия		52,43	5,54	3199	338	123	0,027	2
83	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов	51,15	32,61	0,22	1668	11	1170	0,104	5

	м плинтусов		18,5	0,09	946	5	123	0,0004	–

Раздел 6 Проемы

84	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	3,78	398,48	102,53	1506	388	850	0,899	3
		м2 проемов		151,65	35,67	573	135	120	0,1393	1
85	6-3-1	Блоки дверные входные окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9	3,78	5470		20677				
		м2								
86	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	5,13	634,99	31,85	3257	163	1249	1,15	6
		м2 проемов		190,8	12,04	979	62	120	0,0587	–
87	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 19-9ГТП, ДС21-9ГТП	5,13	12300		63099				
		м2								
88	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2	2	256,22	30,89	512	62	488	1,23	2
		м2 проемов		191,93	11,68	384	23	120	0,057	–
89	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10	2	12300		24600				
		м2								
90	1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
		шт								
91	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308		616				
		шт								
92	Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	3,78	104,4	0,09	395	–	256	0,358	1
		м2 проемов		56,48	0,05	213	–	120	0,0002	–
93	Е10-28-10	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по асбесту с одной стороны	8,91	1396,94	2,8	12447	25	1279	0,786	7
		м2 проемов		118,58	1,06	1057	9	120	0,0051	–
94	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
		комплект								

95 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380		4140				
	комплект								
96 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	5	844		4220				
	шт								
97 1-1-813	Задвижка накладная	2	142		284				
	шт								
98 Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	4,32	828,63	71,29	3580	308	1542	1,64	7
	м2 проемов								
			272,25	25,25	1176	109	120	0,1042	–
99 6-1-27	Блоки оконные двустворные с раздельными створками ОР 9-12 для жилья	4,32	6930		29938				
	м2								
100 1-1-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	4	360		1440				
	комплект								
101 Е15-201-1	Остекление деревянных окон с двойными переплетами, открывающимися в одну сторону, в жилых и общественных зданиях	4,32	718,72	2,93	3105	13	291	0,406	2
	м2 площади проемов по наружному обводу коробок								
			63	1,1	272	5	105	0,0054	–
102 Е9-61-13	Монтаж обрамлений окон, решеток сечением в свету до 0,5 м2	0,1568	9883,8	2860,42	1550	449	993	36,3	6
	т конструкций								
			6300	736,43	988	115	90	3,51	1
103 2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей	0,1568	180100		28240				
	т								
104 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	45,98	21,8	0,05	1002	2	241	0,0295	1
	м2								
			5,81	0,02	267	1	90	0,0001	–
105 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	45,98	24,84	0,02	1142	1	172	0,0213	1
	м2								
			4,16	–	191	–	90	–	–
106 1-1-819	Петля накладная	14	40		560				
	шт								
107 1-1-813	Задвижка накладная	14	142		1988				

		шт							
	Раздел 7 Внутренняя отделка								
108	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	60,51	136,87	1,42	8282	86	4566	0,45	27
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				71,33	0,54	4316	33	105	0,0026	–
109	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке потолков	60,51	17,43	0,12	1055	7	876	0,092	6
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	831	3	105	0,0002	–
110	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	115,65	272,78	3,39	31547	392	14295	0,65	75
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				117	0,72	13531	83	105	0,0505	6
111	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	134,98	17,43	0,12	2353	16	1953	0,092	12
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	1853	7	105	0,0002	–
112	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	12,14	714,81	6,33	8678	77	4017	1,79	22
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				312,75	2,39	3797	29	105	0,0117	–
	Раздел 8 Спуски в подвал, приямки								
	8.1 Спуски в подвал (2шт)								
113	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	371,07	172,69	1484	691	764	0,476	2
		шт сборных конструкций								
				76,28	60,21	305	241	140	0,2371	1
114	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	10	530,66	243,37	5307	2434	2688	0,668	7
		шт сборных конструкций								
				106,88	85,08	1069	851	140	0,3375	3
115	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	3,43	11000		37730				
		м3								
116	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	21,6	208,39	12,56	4501	271	5587	1,08	23
		м ступеней								
				180	4,75	3888	103	140	0,0232	1
117	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	21,6	1230		26568				
		м								

118 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,93	249,47	9,95	731	29	202	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	153	11	123	0,0182	–
119 Е6-36-4	Железнение поверхности пола	2,93	59,59	0,23	175	1	158	0,289	1
	м2 поверхности		51,3	0,09	150	–	105	0,0004	–
120 Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	7,65	1844,31	372,83	14109	2852	6621	3,72	28
	м3 кладки		594	139,5	4544	1067	118	0,68	5
121 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)К=0,920;	6,47496	11000		71225				
	м3								
122 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементным составом 1:2	3,87	371,49	4,19	1438	16	273	0,382	1
	м2 поверхности		58,05	1,58	225	6	118	0,0076	–
123 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	23,04	245,44	3,82	5655	88	1055	0,212	5
	м2 поверхности		37,35	1,44	861	33	118	0,007	–
124 Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм	0,0026	62546,88	6788,5	163	18	164	253	1
	км трубопровода		45675	2565	119	7	130	12,52	–
125 8-6-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75), черные обыкновенные, 50х3,5 мм	2,6	306		796				
	м								
126 Е8-3-3	Устройство гравийного дренажа	2	843,22	100,89	1686	202	384	0,85	2
	м3 основания		123,75	38,25	248	77	118	0,18	–
8.2 Приямки (6шт)									
127 Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	7,56	1844,31	372,83	13943	2819	6544	3,72	28
	м3 кладки		594	139,5	4491	1055	118	0,68	5
128 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)К=0,920;	6,3986	11000		70385				
	м3								

129	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементным составом 1:2	9,78	371,49	4,19	3633	41	688	0,382	4
		м2 поверхности		58,05	1,58	568	15	118	0,0076	–
130	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	23	245,44	3,82	5645	88	1053	0,212	5
		м2 поверхности		37,35	1,44	859	33	118	0,007	–
131	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	1,98	8715,37	66,01	17256	131	459	1,35	3
		м3		195,75	24,93	388	49	105	0,1218	–
132	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,4	249,47	9,95	2096	84	577	0,356	3
		м2 стяжки		52,2	3,74	438	31	123	0,0182	–
133	Е6-36-4	Железнение поверхности	8,4	59,59	0,23	501	2	454	0,289	2
		м2 поверхности		51,3	0,09	431	1	105	0,0004	–
134	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм	0,0078	62546,88	6788,5	488	53	489	253	2
		км трубопровода		45675	2565	356	20	130	12,52	–
135	8-6-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75), черные обыкновенные, 50х3,5 мм	7,8	306		2387				
		м								
136	Е8-3-3	Устройство гравийного дренажа	3	843,22	100,89	2530	303	573	0,85	3
		м3 основания		123,75	38,25	371	115	118	0,18	1
137	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ЛВ-6.12	0,02342	13711,46	5475,86	321	128	139	28,9	1
		т конструкций		5040	1552,87	118	36	90	5,46	–
138	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,02342	133700		3131				
		т								
139	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных конструкций с очисткой поверхности металлической щеткой, за 2 разаК=2,000;	0,04684	8712,23	6670,88	408	312	111	7,13	–
		т		1192,5	1074,33	56	50	105	3,46	–

Раздел 9 Входы

140 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	44	371,07	172,69	16327	7598	8407	0,476	21
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	3356	2649	140	0,2371	10
141 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	22	530,66	243,37	11675	5354	5912	0,668	15
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	2351	1872	140	0,3375	7
142 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	14,41	11000		158510				
	м3								
143 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,84	9651,05	311,32	8107	262	492	2,82	2
	м3		441	117,61	370	99	105	0,5744	–
144 Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	10,36	1844,31	372,83	19107	3863	8967	3,72	39
	м3 кладки		594	139,5	6154	1445	118	0,68	7
145 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	16,6	2912,24	335,84	48343	5575	16175	4,54	75
	м3 кладки		699,75	126	11616	2092	118	0,61	10
146 Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	34,8	416,04	34,37	14478	1196	8290	1,21	42
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	6577	448	118	0,0629	2
147 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	18	108,41	66,43	1951	1196	1201	0,148	3
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	429	429	140	0,1051	2
148 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,14	28200		3948				
	м3								
149 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	10,68	74,9	2,62	800	28	151	0,0681	1
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	112	11	123	0,0048	–
150 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,6	8562,37	66,01	13700	106	371	1,35	2
	м3		195,75	24,93	313	40	105	0,1218	–
151 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,326	5239,08	327,33	1708	107	689	11,6	4
	т		1890	123,75	616	40	105	0,6	–
152 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,326	41200		13431				

		т							
153	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	20,4	208,39	12,56	4251	256	5277	1,08	22
		м ступеней		180	4,75	3672	97	140	0,0232	–
154	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	20,4	1230		25092				
		м								
155	Е9-43-1	Монтаж стоек	0,084	11487,34	4590,56	965	386	421	25,3	2
		т конструкций		4725	840,11	397	71	90	3,01	–
156	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,084	172800		14515				
		т								
157	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,03696	93997,62	304,24	3474	11	1287	198	7
		т		33075	114,75	1222	4	105	0,56	–
158	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,084	8712,23	6670,88	732	560	200	7,13	1
		т		1192,5	1074,33	100	90	105	3,46	–
159	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	3,03	4799,72	245,72	14543	745	1712	2,71	8
		м3 утеплителя		382,5	92,25	1159	280	119	0,45	1
160	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	36,7	184,24	15,94	6762	585	1774	0,243	9
		м2 стяжки		34,65	5,96	1272	219	119	0,0291	1
161	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000;	183,5	7,26	0,14	1332	26	35	0,0009	–
		м2 стяжки		0,11	0,05	20	9	119	0,0003	–
162	Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	36,7	24,75	0,22	908	8	318	0,0446	2
		м2 кровли		7,2	0,09	264	3	119	0,0004	–
163	Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	36,7	369,67	18,33	13567	673	1371	0,138	5
		м2 кровли		24,53	6,86	900	252	119	0,0335	1

164 Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	36,84	866,37	4,29	31917	158	3138	0,42	15
	м примыканий		69,98	1,6	2578	59	119	0,0078	–
165 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	7,65	329,67	4,19	2522	32	602	0,337	3
	м трубопровода		59,85	1,58	458	12	128	0,0076	–
166 8-6-51	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 100х4,5 мм	7,65	987		7551				
	м								
167 Е16-21-1	Установка водосточных воронок	2	8426,26	137,88	16853	276	1326	2,58	5
	воронка		465,75	51,75	932	104	128	0,25	1
168 1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	0,48	97200		46656				
	т								
169 Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,00804	9850,47	1162,94	79	9	54	46,6	–
	т конструкций		7357,5	108	59	1	90	0,53	–
170 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0084	154200		1295				
	т								
171 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	6,31	715,87	1,24	4517	8	1154	0,972	6
	м2 покрытия		153,23	0,47	967	3	119	0,0023	–
	Всего прямые затраты				**7362612**	**477144**			**2272**
					364985	**154256**			**609**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				6520486				
	Накладные расходы, тенге				654848				
	- заработная плата, тенге				98227				
	- трудоемкость, чел-ч				327				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				481048				
	Всего				**8498508**				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	93484
- сметная заработная плата, тенге	13181
- нормативная трудоемкость, чел-ч	75
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	160670
- сметная заработная плата, тенге	73908
- нормативная трудоемкость, чел-ч	450
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	85920
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	34368
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8872950**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**18526720**
- материалы, тенге	13614775
- сметная заработная плата, тенге	1722276
Налог (2 %)	370534
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**18897254**
НДС (12 %)	2267670
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**21164924**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

И.о. заведующего производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к жилым домам в районе ул.Кутузова-Ж.Мусы. Жилой дом №1.

Наименование объекта: Жилой дом №1

Акт №2 на 14.12.2012 года

приемки выполненных работ за декабрь 2012 года

(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы.(Выше отм. 0,000)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Стены									
1	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича М125 на ркстворе М100	160,9	1073,84	335,84	172781	54037	156778	4,54	730
		м3 кладки		699,75	126	112590	20273	118	0,61	98
2	30-7-8	Кирпич и камни силикатные лицевые неокрашенные, 250х120х65 мм, М-125	61,14	11900		727566				
		1000шт								
3	30-2-14	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-100	38,616	8380		323602				
		м3								
10	Е8-7-5	Кладка защитно-декоративного слоя, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	393,96	236,18	34,37	93045	13540	93843	1,21	477
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	74458	5070	118	0,0629	25
11	30-7-8	Кирпич и камни силикатные лицевые неокрашенные, 250х120х65 мм, М-125	19,86	11900		236334				
		1000шт								
12	30-2-14	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-100	9,061	8380		75931				
		м3								
19	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 130 мм	393,96	38,91	1,02	15329	402	15740	0,2357	93

		м2		37,89	0,16	14927	63	105	0,00054	–
20 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	43,33	8390		363539				
21 Е14-34-1	Покрытие пленкой полиэтиленовой ПСБ	м2 покрытия	788	72,38	0,07	57035	55	15519	0,123	97
				18,56	0,02	14625	16	106	0,0001	–
22 1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125 (протипопожарные пояса по контуру проемов)	м3	6	4260		25560				
23 99-1-19	Держатель теплоизоляции с пластамассовым стержнем L1 10х200 (Павлодарский "Центр крепежа" 2011г. ц/о=24/1,12/2,088/1,02/1,06)	к-т	812	9		7308				
24 99-1-20	Дюбель универсальный 10х80 (Павлодарский "Центр крепежа" ц/о=10/1,12/2,088/1,02/1,06)	к-т	398	4		1592				
25 99-22-22	Дюбель из полиамида (ТОО Технониколь) ц/о=27/1,12/2,088/1,02/1,06	шт	67	10,68		716				
26 Е6-20-1	Засыпка рихтовочного зазора песком	м3	3,94	1394,52	273,87	5494	1079	1425	1,77	7
				240,75	103,46	949	408	105	0,5053	2
27 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (6АI,М-1,3П)	т металлических изделий	0,9773	8679,65	422,15	8483	413	9704	56,4	55
				8257,5	157,5	8070	154	118	0,77	1
28 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,2344	41200		9657				
29 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	т	0,0174	64100		1115				
30 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,3355	50600		16976				
31 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм (3П-1)	т	0,39	29400		11466				
32 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,9773	40200		39287				

		т							
33 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг-Анкер А2	0,038	93997,62	304,24	3572	12	1324	198	8
		т							
			33075	114,75	1257	4	105	0,56	–
34 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (-5х60, К-1, К-2)	0,417	175710,1	1826,1	73271	761	5132	42,7	18
		т стальных элементов							
			8100	690,75	3378	288	140	3,37	1
35 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,417	18000		7506				
		т							
36 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	489	20,14	0,23	9848	112	8802	0,119	58
		болт							
			19,91	0,09	9736	44	90	0,0004	–
37 1-1-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,047	154700		7271				
		т							
38 Е6-1-1	Устройство бетонной подливки в стенах из бетона кл. В12,5	0,09	9123,37	66,01	821	6	21	1,35	–
		м3							
			195,75	24,93	18	2	105	0,1218	–
41 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М-125 на р-ре М-100 (1-3 этажи)	59,2	1032,66	337,41	61133	19975	55641	4,38	259
		м3 кладки							
			670,5	126	39694	7459	118	0,62	37
42 30-7-8	Кирпич и камни силикатные лицевые неокрашенные, 250х120х88 мм, М-125	22,5	11900		267750				
		1000шт							
43 30-2-14	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-100	14,2	8380		118996				
		м3							
59 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	252	108,41	66,43	27319	16740	16828	0,148	37
		шт сборных конструкций							
			23,85	23,85	6010	6010	140	0,1051	26
60 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	6,15	28200		173430				
		м3							
61 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (СК, СМ, СП)	0,325	8679,65	422,15	2821	137	3227	56,4	18
		т металлических изделий							
			8257,5	157,5	2684	51	118	0,77	–

62	4-1-89									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,25	50800		12700				
		т								
63	4-1-90									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,075	41200		3090				
		т								
	Раздел 3 Перекрытие									
103	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороныК=2,000;	54	951,48	200,77	51380	10842	28003	1,74	94
		шт сборных конструкций								
				299,25	71,15	16160	3842	140	0,3052	16
104	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороныК=2,000;	64	1539,78	373,54	98546	23907	53833	2,66	170
		шт сборных конструкций								
				465,75	135,07	29808	8644	140	0,6052	39
105	99-1-8	Многопустотные панели ПК 63.15-8т (ТОО "ПВ-Агропромстрой" 2011г. ц/о=29000/1,12/2,088/1,02/1,06)К=2,000;	12	11469		137628				
		шт								
106	99-1-9	Многопустотные панели ПК 63.12-8т (ТОО "ПВ-Агропромстрой" 2011г. ц/о=24000/1,12/2,088/1,02/1,06)К=2,000;	38	9492		360696				
		шт								
107	99-1-10	Многопустотные панели ПК 42.10-8т (ТОО "ПВ-Агропромстрой" 2011г. ц/о=17000/1,12/2,088/1,02/1,06)К=2,000;	24	7880		189120				
		шт								
108	99-1-11	Многопустотные панели ПК 42.12-8т (ТОО "ПВ-Агропромстрой" 2011г. ц/о=17000/1,12/1,951/1,02/1,06)К=2,000;	38	7880		299440				
		шт								
109	99-1-12	Многопустотные панели ПК 42.15-8т (ТОО "ПВ-Агропромстрой" 2011г. ц/о=23000/1,12/2,0881,02/1,06)К=2,000;	14	9096		127344				
		шт								
110	99-1-15	Многопустотные пеанели ПК36.10-8та (ТОО ПВ-Агропромстрой, 2011г.)ц/о=15700/1,12/2,088/1,02/1,06К=2,000;	2	6209		12418				
		шт								

111 99-1-44	Многопустотные панели ПК36.12-10-8та (ТОО ПВ-Агропромстрой,2011г.)ц/щ=15700/1,12/2,088/1,02/1,06К=2,000;	2	6209		12418				
	шт								
112 99-1-13	Многопустотные панели ПК 30.12-8т (ТОО "ПВ-Агропромстрой" 2011г. ц/о=11500/1,12/2,088/1,02/1,06)К=2,000;	8	4548		36384				
	шт								
113 99-1-14	Многопустотные панели ПК27.15.8та (ТОО ПВ-Агропромстрой 2011г.) ц/о=12500/1,12/2,088/1,02/1,06К=2,000;	4	4944		19776				
	шт								
114 30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см (П17-3)К=2,000;	11,4	1770		20178				
	м2								
115 30-17-10	Сплошные плоские панели, (П-10)К=2,000;	6,4	2070		13248				
	м2								
116 30-17-10	Сплошные плоские панели, плиты (П-13)К=2,000;	1	2070		2070				
	м2								
117 30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты (П-16)К=2,000;	2	1770		3540				
	м2								
118 30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты (П-15)К=2,000;	0,4	1770		708				
	м2								
119 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (А-1, А-2)	0,085	175710,1	1826,1	14935	155	1047	42,7	4
	т стальных элементов		8100	690,75	689	59	140	3,37	–
120 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,085	18000		1530				
	т								

Раздел 5 Лестницы

227 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороныК=2,000;	4	951,48	200,77	3806	803	2075	1,74	7
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	1197	285	140	0,3052	1
228 Е7-20-3	Анкеровка плит (А-1)К=2,000;	0,006	175710,1	1826,1	1054	11	74	42,7	–
	т стальных элементов		8100	690,75	49	4	140	3,37	–

229 99-1-41	Панели перекрытия ПК 27.15-8т (ТОО ПВ-Агропромстрой 2011г.) ц/о=14000/1,12/2,088/1,06/1,02К=2,000;	4	5537		22148				
	шт								
232 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступенейК=2,000;	48	208,39	12,56	10003	603	12415	1,08	52
	м ступеней								
			180	4,75	8640	228	140	0,0232	1
233 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделкиК=2,000;	48	1230		59040				
	м								
234 Е9-25-1	Монтаж балок и косоуровК=2,000; ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1;	0,75926	5257,75	2020,02	3992	1534	2051	15,51	12
	т конструкций								
			2499,75	502,43	1898	381	90	1,969	1
235 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданийК=2,000;	0,75926	2452,13	545,76	1862	414	841	5,25	4
	т								
			1230,75	–	934	–	90	–	–
236 2-1-146	КосоурыК=2,000;	0,39362	108500		42708				
	т								
237 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилейК=2,000;	0,36564	101700		37186				
	т								
238 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кгК=2,000;	0,02432	13010,1	1826,1	316	44	300	42,7	1
	т стальных элементов								
			8100	690,75	197	17	140	3,37	–
239 2-1-257	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операцийК=2,000;	0,02432	130100		3164				
	т								
240 Е15-70-2	Улучшенная штукатурка балок по сетке без устройства каркасаК=2,000;	27,95958	1074,77	4,92	30050	138	6409	1,28	36
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			216,45	1,87	6052	52	105	0,0091	–
246 Е8-12-1	Армирование кладки стен в местах опирания балокК=2,000;	0,02338	8679,65	422,15	203	10	232	56,4	1
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	193	4	118	0,77	–

247 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=2,000; *т*	0,02338	41200		963				
248 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 ммК=2,000; *м3*	0,055	12058,5	269,2	663	15	83	8,21	–
			1332	101,7	73	6	105	0,4966	–
249 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=2,000; *т*	0,00048	65000		31				
250 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000; *т*	0,00204	67700		138				
	Всего прямые затраты				**4581030**	**145745**			**2238**
					354286	**53364**			**248**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4081005				
	Накладные расходы, тенге				491347				
	- заработная плата, тенге				73702				
	- трудоемкость, чел-ч				246				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				304343				
	Всего				**5376720**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				59144				
	- сметная заработная плата, тенге				8339				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				47				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				101651				
	- сметная заработная плата, тенге				46759				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				285				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				54359				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				21743				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5613617**				
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**11721232**				
	- материалы, тенге				8521138				
	- сметная заработная плата, тенге				1279009				

Налог (2 %)	234425
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11955657**
НДС (12 %)	1434679
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13390336**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

И.о. заведующего производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 в районе улиц Кутузова-Жаяу-Мусы г. Павлодара
Договор № 21О.И. от 14 августа 2012 года, доп. соглашение №1 от 25.12.12г.

Справка №5 от 19.02.2013 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **февраль 2013 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		21 О.И.	14.08.12г.	467019013421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	99 804 837										
в том числе за месяц	17 090 815	17 090 815	7 164 965	14 960 447					299 209	1 831 159	17 090 815
2-1-2	17 090 815	17 090 815	7 164 965	14 960 447					299 209	1 831 159	17 090 815
Удержание аванса 30%	29 941 451	5 127 245									5 127 245
Удержание 5%	4 990 242	854 541									854 541
Итого к оплате:											**11 109 029**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства

_____Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 21 О.И. от 14.08.12г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 в районе улиц Кутузова-Жаяу-Мусы

Наименование объекта: Жилой дом №1

Акт №1 на 19.02.2013 года

приемки выполненных работ за февраль 2013 года

(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы.(Выше отм. 0,000)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Стены									
1	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича М125 на растворе М100 *м3 кладки*	160,9	1073,84 / 699,75	335,84 / 126	172781 / 112590	54037 / 20273	156778 / 118	4,54 / 0,61	730 / 98
2	30-7-8	Кирпич и камни силикатные лицевые неокрашенные, 250х120х65 мм, М-125 *1000шт*	61,14	11900		727566				
3	30-2-14	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-100 *м3*	38,616	8380		323602				
10	Е8-7-5	Кладка защитно-декоративного слоя, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	393,96	236,18 / 189	34,37 / 12,87	93045 / 74458	13540 / 5070	93843 / 118	1,21 / 0,0629	477 / 25
11	30-7-8	Кирпич и камни силикатные лицевые неокрашенные, 250х120х65 мм, М-125 *1000шт*	19,86	11900		236334				
12	30-2-14	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-100	9,061	8380		75931				

19	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 130 мм	*м3*	393,96	38,91	1,02	15329	402	15740	0,2357	93
			м2		37,89	0,16	14927	63	105	0,00054	–
20	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	*м3*	43,33	8390		363539				
21	Е14-34-1	Покрытие пленкой полиэтиленовой ПСБ	*м2 покрытия*	788	72,38	0,07	57035	55	15519	0,123	97
					18,56	0,02	14625	16	106	0,0001	–
22	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125 (протипопожарные пояса по контуру проемов)	*м3*	6	4260		25560				
23	99-1-19	Держатель теплоизоляции с пластамассовым стержнем L1 10х200 (Павлодарский "Центр крепежа" 2011г. ц/о=24/1,12/2,088/1,02/1,06)	*к-т*	812	9		7308				
24	99-1-20	Дюбель универсальный 10х80 (Павлодарский "Центр крепежа" ц/о=10/1,12/2,088/1,02/1,06)	*к-т*	398	4		1592				
25	99-22-22	Дюбель из полиамида (ТОО Технониколь) ц/о=27/1,12/2,088/1,02/1,06	*шт*	67	10,68		716				
26	Е6-20-1	Засыпка рихтовочного зазора песком	*м3*	3,94	1394,52	273,87	5494	1079	1425	1,77	7
					240,75	103,46	949	408	105	0,5053	2
27	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (6АI,М-1,3П)	*т металлических изделий*	0,9	8679,65	422,15	7812	380	8937	56,4	51
					8257,5	157,5	7432	142	118	0,77	1
28	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	*т*	0,23	41200		9476				
29	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	*т*	0,01	64100		641				
30	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	*т*	0,3	50600		15180				
31	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм (3П-1)		0,36	29400		10584				

		т							
32 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,9	40200		36180				
		т							
33 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг-Анкер А2	0,03	93997,62	304,24	2820	9	1045	198	6
		т	33075	114,75	992	3	105	0,56	–
34 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (-5х60, К-1, К-2)	0,417	175710,1	1826,1	73271	761	5132	42,7	18
		т стальных элементов	8100	690,75	3378	288	140	3,37	1
35 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,417	18000		7506				
		т							
41 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М-125 на р-ре М-100 (1-3 этажи)	296	1032,66	337,41	305667	99873	278202	4,38	1296
		м3 кладки	670,5	126	198468	37296	118	0,62	184
42 30-7-8	Кирпич и камни силикатные лицевые неокрашенные, 250х120х88 мм, М-125	112	11900		1332800				
		1000шт							
43 30-2-14	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-100	71,08	8380		595650				
		м3							

Раздел 2 Перегородки

99 Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича силикатного М-75 на растворе М-50 при высоте этажа до 4 мК=2,000;	361	507,77	18,89	183305	6819	86014	1,24	448
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	194,85	7,07	70341	2552	118	0,0345	12
100 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 ммК=2,000;	0,1	64100		6410				
		т							
102 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М75 на растворе М50 (тамбуры квартирные)К=2,000;	11,56	6029,26	337,41	69698	3900	10865	4,38	51
		м3 кладки	670,5	126	7751	1457	118	0,62	7

Раздел 3 Перекрытие

103 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороныК=2,000;	42	951,48	200,77	39962	8432	21780	1,74	73
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	12569	2988	140	0,3052	13
104 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороныК=2,000;	50	1539,78	373,54	76989	18677	42059	2,66	133
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	23288	6754	140	0,6052	30
105 99-1-8	Многопустотные панели ПК 63.15-8т (ТОО "ПВ-Агропромстрой" 2011г. ц/о=29000/1,12/2,088/1,02/1,06)К=2,000; *шт*	10	11469		114690				
106 99-1-9	Многопустотные панели ПК 63.12-8т (ТОО "ПВ-Агропромстрой" 2011г. ц/о=24000/1,12/2,088/1,02/1,06)К=2,000; *шт*	30	9492		284760				
109 99-1-12	Многопустотные панели ПК 42.15-8т (ТОО "ПВ-Агропромстрой" 2011г. ц/о=23000/1,12/2,0881,02/1,06)К=2,000; *шт*	10	9096		90960				
112 99-1-13	Многопустотные панели ПК 30.12-8т (ТОО "ПВ-Агропромстрой" 2011г. ц/о=11500/1,12/2,088/1,02/1,06)К=2,000; *шт*	8	4548		36384				
115 30-17-10	Сплошные плоские панели, (П-10)К=2,000; *м2*	5,37	2070		11116				
119 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (А-1, А-2)	0,085	175710,1	1826,1	14935	155	1047	42,7	4
	т стальных элементов		8100	690,75	689	59	140	3,37	–
120 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия *т*	0,085	18000		1530				
121 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 тК=2,000;	8	108,41	66,43	867	531	535	0,148	1
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	191	191	140	0,1051	1
122 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)К=2,000; *м3*	0,4	28200		11280				
123 Е7-53-6	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях кирпичных и блочныхК=2,000;	4	1907,64	924,97	7631	3700	6297	4,83	19
	шт сборных конструкций		807,75	316,76	3231	1267	140	1,2531	5

124 30-21-1	Балконные плиты приведенной толщиной 11 см (СТ РК 961-93)К=2,000;	22,52	2100		47292				
	м2								
125 4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно(разница между типовой и индивидуальной нормой расхода)К=2,000;	0,17	60300		10251				
	т								
128 Е7-53-3	Установка плит лоджий площадью до 5 м2 в зданиях кирпичных и блочныхК=2,000;	8	447	188,37	3576	1507	2310	0,849	7
	шт сборных конструкций		139,73	66,45	1118	532	140	0,2823	2
129 30-21-2	Плиты лоджий приведенной толщиной 12, см (СТ РК 961-93)К=2,000;	17,04	1900		32376				
	м2								
130 30-21-2	Плиты лоджий приведенной толщиной 12,2 см (СТ РК 961-93)К=2,000;	19,89	1900		37791				
	м2								
131 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг, (ЗДП-1, М-3), Ал.6-1-2К=2,000;	0,06	175710,1	1826,1	10543	110	738	42,7	3
	т стальных элементов		8100	690,75	486	41	140	3,37	–
Раздел 5 Лестницы									
227 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороныК=2,000;	2	951,48	200,77	1903	402	1037	1,74	3
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	599	142	140	0,3052	1
229 99-1-41	Панели перекрытия ПК 27.15-8т (ТОО ПВ-Агропромстрой 2011г.) ц/о=14000/1,12/2,088/1,06/1,02К=2,000;	2	5537		11074				
	шт								
232 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступенейК=2,000;	12	208,39	12,56	2501	151	3104	1,08	13
	м ступеней		180	4,75	2160	57	140	0,0232	–
233 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделкиК=2,000;	12	1230		14760				
	м								
234 Е9-25-1	Монтаж балок и косоуровК=2,000; ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1;	0,285	5257,75	2020,02	1498	576	770	15,51	4
	т конструкций								

			2499,75	502,43	712	143	90	1,969	1
235 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданийК=2,000;	0,285	2452,13	545,76	699	156	316	5,25	1
	т		1230,75	–	351	–	90	–	–
236 2-1-146	КосоурыК=2,000;	0,145	108500		15733				
	т								
237 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилейК=2,000;	0,14	101700		14238				
	т								

Раздел 6 Ограждения лоджий и балконов

6.1 МОЛ

254 Е8-7-5	Кладка из отборного силикатного кирпича М-75 на растворе М-50 толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 мК=2,000;	52,14	845,54	34,37	44086	1792	12420	1,21	63
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	9854	671	118	0,0629	3
255 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкцийК=2,000;	0,1	8679,65	422,15	868	42	994	56,4	6
	т металлических изделий		8257,5	157,5	826	16	118	0,77	–
256 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=2,000;	0,1	41200		4120				
	т								

Всего прямые затраты	**5707245**	**217086**	**3604**
	561985	**80429**	**386**
В том числе стоимость: материалов, тенге	4928179		
Накладные расходы, тенге	766907		
- заработная плата, тенге	115036		
- трудоемкость, чел-ч	383		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	388449		
Всего	**6862601**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	75489		
- сметная заработная плата, тенге	10644		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	60		

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	129742
- сметная заработная плата, тенге	59681
- нормативная трудоемкость, чел-ч	363
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	69381
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	27752
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7164965**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**14960447**
- материалы, тенге	10290038
- сметная заработная плата, тенге	1931208
Налог (2 %)	299209
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**15259656**
НДС (12 %)	1831159
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**17090815**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько