Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 в районе улиц Кутузова-Жаяу-Мусы г. Павлодара
Договор № 21О.И. от 14 августа 2012 года, доп. соглашение №2 от 20.02.13г., доп. соглашение №3 от 16.09.13г.

Справка № 12 от 19.09.2013 года.
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь_**2013 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		21 О.И.	14.08.12г.	467019013421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				СМР в отчётном месяце	из них: По монтажу оборудования	прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты: на приобретение материалов	затраты: другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	438 298 748										
в том числе за месяц	35 059 288	35 059 288	14 697 870	30 689 152					613 784	3 756 352	35 059 288
2-1-2,2-1-3, 2-1-3(А),2-1-4, 2-1-4 (А),2-1-4 (Б),2-1-5,2-1-5(А),2-1-6,2-1-3(коррект)	35 059 288	35 059 288	14 697 870	30 689 152					613 784	3 756 352	35 059 288
Удержание аванса 30%	127 513 290	6 541 446									6 541 446
Удержание 5%	21 914 937	1 752 964									1 752 964
Итого к оплате:											**26 764 878**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства
Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 21О.И. от 14 августа 2012 года, доп. соглашение №2 от 20.02.13г. доп. соглашение №3 от 16.09.13г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 в районе улиц Кутузова-Жаяу-Мусы

Наименование объекта: Жилой дом №1

Акт №1 от 19.09.2013 года
приемки выполненных работ за сентябрь 2013г.
(локальная смета 2-1-2)
Общестроительные работы.(Выше отм. 0,000)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Стены									
8	30-7-6	Кирпич и камни силикатные лицевые неокрашенные, 250х120х65 мм, М-75 *1000шт*	0,0016	8590		14				
	Раздел 3 Перекрытие									
115	30-17-10	Сплошные плоские панели, (П-10)К=2,000; *м2*	11,464	2070		23730				
	Раздел 4 Кровля									
178	Е34-56-3	Устройство каркасов из деревянных брусков конструкций стен, при относе от стен на 10 см *м2 площади*	122,28	1231,03	8,73	150530	1068	69048	3,39	415
				555,75	3,33	67957	407	101	0,0163	2
179	Е34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 100 мм *м2 поверхности*	122,28	112,12	2,32	13710	284	13669	0,689	84
				109,8	0,88	13426	108	101	0,0043	1
180	99-2-45	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты П-125 (ТОО Крафт 2012г.ц/о=16800/1,12/2,088/1,02/1,06) *м3*	12,228	6644		81243				
181	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса *м2 оштукатуриваемой поверхности*	122,28	1042,69	4,92	127500	602	25027	1,15	141

			193,05	1,87	23606	229	105	0,0091	1
182 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,09548	8679,65	422,15	829	40	948	56,4	5
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	788	15	118	0,77	–
183 4-1-90									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,09548	41200		3934				
	т								
4.3 Кровля									
184 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитомК=2,000;	86,72	4799,72	245,72	416232	21309	48992	2,71	235
	м3 утеплителя								
			382,5	92,25	33170	8000	119	0,45	39
185 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 ммК=2,000;	667	184,24	15,94	122888	10632	32234	0,243	162
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	23112	3975	119	0,0291	19
186 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек, толщина 30ммК=35,000;	23345	7,26	0,14	169485	3268	4445	0,0009	21
	м2 стяжки								
			0,11	0,05	2568	1167	119	0,0003	7
187 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонокК=2,000;	0,8194	5239,08	327,33	4293	268	1733	11,6	10
	т								
			1890	123,75	1549	101	105	0,6	–
188 4-1-88									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 ммК=2,000;	0,8194	64100		52524				
	т								
189 Е12-15-4	Устройство обмазочной изоляции из битумной мастики в один слойК=2,000;	667	72,27	0,42	48204	280	11970	0,093	62
	м2 изолируемой поверхности								
			14,92	0,16	9952	107	119	0,0008	1
190 Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материаловК=2,000;	667	369,67	18,33	246570	12226	24916	0,138	92
	м2 кровли								
			24,53	6,86	16362	4576	119	0,0335	22
191 99-1-1	Рукан (АО Гидроизоляция 2011г.ц/о=495/1,12/2,088/1,02/1,06)К=1,150;	767,05	196		150342				
	м2								
192 99-1-42	Рукан 51ХПП (АО Гидроизоляция)ц/о=410/1,12/2,088/1,02/1,06К=1,130;	753,71	162		122101				
	м2								
193 Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартукомК=2,000;	250	698,16	4,29	174540	1073	21295	0,42	105
	м примыканий								

			69,98	1,6	17495	400	119	0,0078	2
194 99-1-1	Рукан 53 СКПн (АО Гидроизоляция)ц/о=495/1,14/2,088/1,02/1,06)К=1,260; *м2*	315	196		61740				
195 99-1-42	Рукан 51ХПП (АО Гидроизоляция)ц/о=410/1,14/2,088/1,02/1,06)К=0,630; *м2*	157,5	162		25515				
196 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали *м2 покрытия*	108	715,87	1,24	77314	134	19754	0,972	105
			153,23	0,47	16549	51	119	0,0023	–
4.4 Кровля над машинным помещением									
197 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита насухо в один слой, толщина 270мм *м2 утепляемого покрытия*	80	85,23	4,72	6818	378	6916	0,403	32
			70,88	1,78	5670	142	119	0,0086	1
198 Е12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита насухоК=2,000; *м2 утепляемого покрытия*	160	59,4	4,72	9504	755	10750	0,312	50
			54,68	1,78	8749	285	119	0,0086	1
199 99-2-45	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты П-175 (ISOVER)(ТОО Крафт 2011г.ц/о=28950/1,12/1,951/1,02/1,06)К=1,030; *м3*	22,248	11450		254740				
200 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитомК=0,100; *м3 утеплителя*	8	4799,72	245,72	38398	1966	4520	2,71	22
			382,5	92,25	3060	738	119	0,45	4
201 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	80	184,24	15,94	14739	1275	3866	0,243	19
			34,65	5,96	2772	477	119	0,0291	2
202 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек, на толщину 35 ммК=15,000; *м2 стяжки*	1200	7,26	0,14	8712	168	228	0,0009	1
			0,11	0,05	132	60	119	0,0003	–
203 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок *т*	0,088	5239,08	327,33	461	29	186	11,6	1
			1890	123,75	166	11	105	0,6	–
204 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,088	64100		5641				

		т							
205 Е12-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции из битумной мастики в один слой	80	72,27	0,42	5782	34	1436	0,093	7
	м2 изолируемой поверхности		14,92	0,16	1194	13	119	0,0008	–
206 Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	80	42,86	18,33	3429	1466	2988	0,138	11
	м2 кровли		24,53	6,86	1962	549	119	0,0335	3
207 99-1-1	Рукан 53СКПн (АО Гидроизоляция г.)ц/о=495/1,14/2,088/1,02/1,06К=1,150;	92	196		18032				
	м2								
208 99-1-41	Рукан 51ХПП (АО Гидроизоляция)ц/о=410/1,14/2,088/1,02/1,06)К=1,130;	90,4	162		14645				
	м2								
209 Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	52,56	698,16	4,29	36695	225	4477	0,42	22
	м примыканий		69,98	1,6	3678	84	119	0,0078	–
210 99-1-1	Рукан 53 СЧКПн (АО Гидроизоляция)ц/о=495/1,12/2,088/1,02/1,06)К=1,260;	66,2256	196		12980				
	м2								
211 99-1-41	Рукан 51ХПП (АО Гидроизоляция)ц/о=410/1,12/2,088/1,02/1,06К=0,630;	33,1128	162		5364				
	м2								
4.5 Разные работы									
215 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением Ст-1К=2,000;	0,0702	13711,46	5475,86	963	384	417	28,9	2
	т конструкций		5040	1552,87	354	109	90	5,46	–
216 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницыК=2,000;	0,0702	133700		9386				
	т								
217 Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных конструкций с очисткой поверхности металлической щеткой, за 2 разаК=2,000;	2,31628	8712,23	6670,88	20180	15452	5513	7,13	17
	т		1192,5	1074,33	2762	2488	105	3,46	8
218 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг-крепление стремянкиК=2,000;	0,02268	175710,1	1826,1	3985	41	280	42,7	1
	т стальных элементов		8100	690,75	184	16	140	3,37	–

219	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	1000	31,04	0,05	31040	50	9187	0,049	49
		м2 фасадов без вычета проемов		7,7	0,02	7700	20	119	0,0001	–
220	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2К=2,000;	7,56	375,5	30,89	2839	234	1847	1,23	9
		м2 проемов		191,93	11,68	1451	88	120	0,057	–
221	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10ПК=2,000;	7,56	12300		92988				
		м2								
222	1-1-819	Петля накладнаяК=2,000;	12	40		480				
		шт								
223	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированнаяК=2,000;	6	308		1848				
		шт								
224	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмамиК=2,000;	6	583		3498				
		шт								
225	Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2К=2,000;	7,56	104,4	0,09	789	1	512	0,358	3
		м2 проемов		56,48	0,05	427	–	120	0,0002	–
226	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	14,93	848,98	34,37	12675	513	3557	1,21	18
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	2822	192	118	0,0629	1
	Раздел 5 Лестницы									
228	Е7-20-3	Анкеровка плит (А-1)К=2,000;	-0,009	175710,1	1826,1	-1581	-16	-111	42,7	–
		т стальных элементов		8100	690,75	-73	-6	140	3,37	–
238	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кгК=2,000;	-0,16328	13010,1	1826,1	-2124	-298	-2010	42,7	-7
		т стальных элементов		8100	690,75	-1323	-113	140	3,37	-1
243	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных ограждений за 2 разаК=2,000;	1,45742	8712,23	6670,88	12697	9722	3469	7,13	10
		т		1192,5	1074,33	1738	1566	105	3,46	5
249	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=2,000;	0,00006	65000		4				
		т								

Раздел 7 Окна и балконные двери

297 6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 ммК=2,000;	0,6	2030		1218				
	м								
Раздел 11 Полы									
376 Е11-34-8									
	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию способом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладкиК=2,000;	2000	85,17	2,96	170340	5920	99704	0,19	380
	м2 покрытия		39,61	0,92	79220	1840	123	0,0049	10
377 99-1-2									
	Ламинированные панели KOMFORT, толщина 7мм ТОО "АрмСтрой-ПВ" ц/о=1200/1,12/2,088/1,02/1,06К=2,000; кстм=1,04;	2000	494		988000				
	м2								
378 Е11-40-2									
	Устройство плинтусов поливинилхлоридныхК=2,000;	2000	16,34	0,16	32680	320	39975	0,0899	180
	м плинтусов		16,18	0,07	32360	140	123	0,0003	1
379 99-1-3	Плинтус ПВХ -РЕАС (ТОО "АрмСтрой-ПВ") ц/о=80/1,12/2,088/1,02/1,06К=2,000;	2000	32		64000				
	м.п.								
380 99-1-4	Крепления для плинтуса РЕАС (ТОО "АрмСтрой-ПВ") ц/о= 25/1,12/2,088/1,02/1,06К=2,000;	5000	10		50000				
	шт								
381 99-1-5									
	Углы, заглушки, соединители для плинтуса ТОО "АрмСтрой-ПВ" ц/о=60/1,12/2,088/1,02/1,06К=2,000;	1000	24		24000				
	шт								
11.4 Деталь №62, 62*									
392 Е11-27-5									
	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условияхК=2,000;	200	408,41	15,2	81682	3040	44445	1,07	214
	м2 покрытия		173,3	7,37	34660	1474	123	0,037	7
393 99-1-6									
	Плитка керамическая напольная (ТОО АрмСтрой-ПВ) ц/о=1100/1,12/2,088/1,02/1,06К=2,000;	201,98	435		87861				
	м2								
394 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамическихК=2,000;	110,92	258,58	0,32	28682	35	5695	0,236	26
	м плинтусов		41,63	0,11	4618	12	123	0,0006	–
Раздел 12 Внутренняя отделка									

412 E15-163-9									
	Простая окраска потолков по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленнымК=2,000;	35,04	100,25	2,43	3513	85	1259	0,208	7
	м2 окрашиваемой поверхности		33,3	0,92	1167	32	105	0,0045	–
414 99-9-3									
	Краска водоэмульсионная Гауди для стен и потолка , (ТОО "Крафт") ц/о=155/1,12/2,088/1,02/1,06	1720,6422	61,3		105475				
	кг								
415 E15-152-1	Известковая окраска потолков по штукатурке за 2 разаК=2,000;	1000,2	17,43	0,12	17433	120	14472	0,092	92
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	13733	50	105	0,0002	–
418 E15-17-5									
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетонуК=2,000;	285	443,3	4,62	126341	1317	77239	1,52	433
	м2 облицовки		254,97	3,14	72666	895	105	0,0162	5
419 99-1-2	Плитка керамическая (ТОО АрмСтрой-ПВ) ц/о=1100/1,12/2,088/1,02/1,06К=2,000;	285	435		123975				
	м2								
420 E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесейК=2,000;	1872,98	133,54	3,43	250118	6424	147576	0,4552	853
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	138095	2454	105	0,0063	12
421 E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, откосов подготовленных под окраскуК=2,000;	2000,72	45,02	1,88	90072	3761	83295	0,231	462
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	77888	1441	105	0,0035	7
422 99-9-3									
	Краска водоэмульсионная Гауди для стен и потолка (15кг),(ТОО "Крафт") ц/о=155/1,12/2,088/1,02/1,06	2636,5136	61,3		161618				
	кг								
423 E15-152-1	Известковая окраска стен по штукатурке за 2 разаК=2,000;	1000	17,43	0,12	17430	120	14469	0,092	92
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	13730	50	105	0,0002	–
428 E15-101-1	Установка погонных деталей (галтель), высотой до 100 ммК=2,000;	1586,42	44,26	–	70215	–	73093	0,26	412
	м деталей		43,88	–	69612	–	105	0,0012	2

429	99-2-11	Галтель (ТОО "АрмСтрой-ПВ"), ц/о=30/1,12/2,088/1,06/1,02К=2,000;	1586,42	12		19037				
		м.п.								
	Раздел 13 Наружная отделка									
430	Е15-160-2	Кремнийорганическая окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности	871,57	327,4	2,33	285352	2031	31691	0,192	167
		м2 окрашиваемой поверхности								
				33,75	0,88	29415	767	105	0,0043	4
431	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором (спуски, приямки)	28,18	283,98	1,96	8003	55	3236	0,611	17
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				108,9	0,45	3069	13	105	0,0262	1
432	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором (в уровне керамзитобетонных балок)	90	283,98	1,96	25558	176	10334	0,611	55
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				108,9	0,45	9801	41	105	0,0262	2
433	Е15-158-2	Кремнийорганическая окраска фасадов по подготовленной поверхности (в уровне керамзитовых балок)	90	303,58	2,03	27322	183	1561	0,0898	8
		м2 окрашиваемой поверхности								
				15,75	0,77	1418	69	105	0,0038	–
	Раздел 14 Почтовые ящики									
436	Е10-35-1	Установка почтовых ящиков	12	332,3	23,87	3988	286	1574	0,677	8
		изделие								
				100,35	9,02	1204	108	120	0,044	1
437	99-40-4	Стоимость почтовых ящиков ПЯ-Эконом на 6секций (ТОО Сервис-Град 2011г.)ц/о=17790/2,088/1,02/1,06/1,12	12	7036		84432				
		шт								
		Всего прямые затраты				**5647133**	**107436**			**5110**
						852615	**35241**			**170**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4687137				
		Накладные расходы, тенге				981677				
		- заработная плата, тенге				147252				
		- трудоемкость, чел-ч				491				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				397729				
		Всего				**7026539**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				77292				
		- сметная заработная плата, тенге				10898				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч -				62				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	132842
- сметная заработная плата, тенге	61108
- нормативная трудоемкость, чел-ч	372
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	71039
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	28414
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7336126**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**15317831**
- материалы, тенге	9786742
- сметная заработная плата, тенге	2519316
Налог (2 %)	306357
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**15624188**
НДС (12 %)	1874903
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**17499091**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ"
_____ Ж.А.Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 21О.И. от 14 августа 2012 года, доп. соглашение №2 от 20.02.13г. доп. соглашение №3 от 16.09.13г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 в районе улиц Кутузова-Жаяу-Мусы

Наименование объекта: Жилой дом №1

Акт № 2 от 19.09.2013 года
приемки выполненных работ за сентябрь 2013г.
(локальная смета 2-1-3)
Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Система холодного водоснабжения В-1 (ниже 0,000)								
19	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,95	21,8	0,05	43	–	10	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	11	–	90	0,0001	–
20	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	1,95	19,64	0,02	38	–	5	0,016	–
		м2		3,13	–	6	–	90	–	–
		Раздел 2 Водопровод В-1 (ниже отм.0,000)								
25	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	8,1	362,67	4,19	2938	34	637	0,337	3
		м трубопровода		59,85	1,58	485	13	128	0,0076	–
27	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	29	473,47	39,24	13731	1138	10022	1,47	43
		шт		254,25	15,75	7373	457	128	0,07	2

28	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	8	623		4984			
29	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	4	500		2000			
30	9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	14	395		5530			
32	8-10-109	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 80х40мм *шт*	1	311		311			
33	8-10-108	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 70х32 мм *шт*	1	302		302			
34	8-10-107	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа,40х32 мм *шт*	1	251		251			
35	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	74,65	10,99 10,69	– –	820 798	– –	1021 128	0,0501 –	4 –
36	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм *м трубопровода*	30,95	11,13 10,69	– –	344 331	– –	424 128	0,0501 –	2 –
40	8-4-37	Муфта, d=32 мм *10шт*	0,8	131		105				
41	8-4-36	Муфта, d=25 мм *10шт*	0,4	122		49				

Раздел 3 Горячее водоснабжение Т3,Т4 (ниже 0,000)

53	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	55	471,67 59,85	4,19 1,58	25942 3292	230 87	4325 128	0,337 0,0076	19 –
54	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	45	362,67	4,19	16320	189	3538	0,337	15

	м трубопровода								
			59,85	1,58	2693	71	128	0,0076	–
55 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты, болты, гайки)	18,81	200		3762				
	кг								
56 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	142,2	10,99	–	1563	–	1946	0,0501	7
	м трубопровода								
			10,69	–	1520	–	128	–	–
Раздел 4 Канализация К-1 (ниже 0,000)									
80 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,012	58881,69	25695,31	707	308	623	194	2
	км трубопровода								
			33075	6813,45	397	82	130	26,38	–
81 Е16-9-9	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 300 мм (футляр)	12	5384,17	85	64610	1020	6744	2,31	28
	м трубопровода								
			407,25	31,84	4887	382	128	0,1555	2
83 Е22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,012	815772,84	104398,81	9789	1253	1583	357	4
	км трубопровода								
			62100	39438	745	473	130	192,61	2
84 Е1-12-1	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3К=2,000;	42,24	17,44	16,75	737	708	256	0,00478	–
	м3 грунта								
			0,69	5,57	29	235	97	0,0208	1
85 Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группыК=2,000;	1,5	167,4	–	251	–	284	1,18	2
	м3 грунта								
			167,4	–	251	–	113	–	–
86 Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=2,000;	29,94	5,55	5,55	166	166	52	–	–
	м3 грунта								
			–	1,8	–	54	97	0,00691	–
87 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группыК=2,000;	10	122,18	–	1222	–	1381	0,885	9
	м3 грунта								

			122,18	–	1222	–	113	–	–
88 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=2,000;	29,94	21,55	4,52	645	135	495	0,108	3
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	510	–	97	–	–
89 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	20	620,54	0,64	12411	13	2725	0,584	12
	м трубопровода								
			106,2	0,25	2124	5	128	0,0012	–
94 Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	2	2898,08	9,2	5796	18	369	0,79	2
	комплект								
			139,5	4,5	279	9	128	0,02	–
95 99-2-15	Ревизия ПВХ с крышкой канализационная диаметром 100мм (ТОО "SantehPlastTrade") ц/о=818/1,12/2,088/1,02/1,06	10	162		1620				
	шт								
97 99-2-36	Заглушка из ПВХ канализационная с крышкой диаметром 50мм (ТОО SanTehPlast Trade) Ц/О=64/1,12/2,088/1,02/1,06	2	25		50				
	шт								
98 99-2-37	Отвод ПВХ,диам110 (ТООSanTehPlastTrade) ц/о=337/2,088/1,12/1,02/1,06	18	133		2394				
	шт								
99 99-2-77	Отвод ПВХ, диам,50 (ТОО "АрмСтрой-ПВ") ц/о=70/1,12/2,088/1,0/1,06	8	28		224				
	шт								
100 99-2-78	Тройник ПВХ 45, диам.50 (ТОО "АрмСтрой-ПВ"), ц/о= 130/1,12/2,088/1,02/1,06	2	51		102				
	шт								
101 99-2-38	Муфта надвижная ПВХ,диам.110-100 (ТОО Промресурс) ц/о=310/1,12/2,088/1,06/1,02	37	123		4551				
	шт								
102 99-2-39	Муфта надвижная ПВХдиам.50(ТОО Промресурс) ц/о=94/1,12/2,088/1,06/1,02	2	37		74				
	шт								
103 8-6-267	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 159х4,5 мм (гильзы)	1,4	1220		1708				
	м								

Раздел 5 Водопровод В-1 (выше 0,000)

111 99-33-5									
	Кран шаровый, диам.15мм, 11б27п1,(ТОО "SanTehPlast Trade"), ц/о=648/1,12/2,088/1,02/1,06	162	256		41472				
	шт								
124 99-3-36	Хомуты для крепления труб, диам. 15-20 (ТОО АрмСтрой-ПВ), ц/о=20/1,12/2,088/1,02/1,06 ц/о=25/1,12/2,088/1,02/1,06	367	8		2936				
	шт								
127 Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм (гильзы)	3,6	425,7	14,12	1533	51	486	0,553	2
	м трубопровода		100,35	5,29	361	19	128	0,0258	–
128 Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 50 мм (гильзы)	18	425,7	14,12	7663	254	2433	0,553	10
	м трубопровода		100,35	5,29	1806	95	128	0,0258	–
129 Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 20 мм	4	132,57	1,57	530	6	276	0,3	1
	кран		54	–	216	–	128	–	–
130 9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	4	483		1932				
	шт								
131 9-1-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	4	313		1252				
	шт								
132 11-3-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм	40	375		15000				
	м								
133 Е17-2-3	Установка смесителей	4	143,32	1,57	573	6	645	0,7	3
	шт		126	–	504	–	128	–	–
134 11-1-102	Смесители СмЛНс настенные	4	2160		8640				
	комплект								
135 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	18	473,47	39,24	8522	706	6222	1,47	26
	шт		254,25	15,75	4577	284	128	0,07	1
136 9-3-25	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	18	292		5256				

		шт							
137	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	8	120,7	14,12	966	113	1082	0,553	4
		м трубопровода		100,35	5,29	803	42	128	0,0258	–
138	8-7-14	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т (8443), 32х1,4 мм	8	8000		64000				
		м								
139	Ц12-594-1	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные	2	80,2	–	160	–	134	0,4	1
		шт		74,3	–	149	–	90	–	–
140	8-4-77	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта, d=32 мм	18	24		432				
		шт								
141	8-4-76	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта, d=25 мм	8	14		112				
		шт								

Раздел 6 Горячее водоснабжение Т3,Т4 (выше 0,000)

149	99-33-5	Кран шаровый, диам.15мм, 11б27п1,(ТОО "SanTehPlast Trade"), ц/о=648/1,12/2,088/1,02/1,06	90	256		23040			
		шт							
150	99-33-20	Кран шаровый, диам. 20мм 11б27п1, (ТОО SantehPlast Trade). ц/о=1005/1,12/2,088/1,02/1,06	72	397		28584			
		шт							
163	99-3-36	Хомуты для крепления труб, диам. 15-20 (ТОО АрмСтрой-ПВ), ц/о=20/1,12/2,088/1,02/1,06 ц/о=25/1,12/2,088/1,02/1,06	371	8		2968			
		шт							

Раздел 8 Санитарно-техническое оборудование

198	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников	52	5680,28	21,53	295375	1120	23662	1,95	101
		комплект		346,5	9	18018	468	128	0,04	2
199	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	52	9126,62	39,24	474584	2040	26807	2,22	115
		комплект		387	15,75	20124	819	128	0,07	4

200 99-2-44	Гофра сифон для унитаза (ТОО Сантехпласт2011) ц/о=680/1,12/2,088/ 1,02/1,06К=2,000; *шт*	52	269		13988				
201 Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре *м подводок*	41,6	59,31	–	2467	–	3150	0,337	14
			59,15	–	2461	–	128	–	–
202 8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре *комплект*	52	659		34268				
203 Е17-5-1	Установка моек на одно отделение *комплект*	52	5607,4	13,9	291585	723	18870	1,56	81
			279	4,5	14508	234	128	0,03	2
204 Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн *комплект*	52	9759,07	93,94	507472	4885	24411	1,95	101
			330,75	36	17199	1872	128	0,17	9
205 11-1-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн *шт*	52	2330		121160				
206 11-1-105	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР с цельнолитым корпусом *комплект*	72	5190		373680				
211 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	3	5930,28	21,53	17791	65	1366	1,95	6
			346,5	9	1040	27	128	0,04	–
212 11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором *комплект*	3	1430		4290				
213 Е24-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм *комплект*	3	758,61	389,61	2276	1169	1600	1,73	5
			317,25	93,15	952	279	130	0,38	1
214 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм *шт*	3	3500		10500				
215 8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм *шт*	6	285		1710				

Раздел 9 Внутренний водосток К-2 (ниже 0,000)

228	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	24,6	11,13	–	274	–	337	0,0501	1
		м трубопровода		10,69	–	263	–	128	–	–
229	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	14	10,99	–	154	–	192	0,0501	1
		м трубопровода		10,69	–	150	–	128	–	–
230	Е6-1-1	Устройство бетонного лотка	0,18	8562,37	66,01	1541	12	41	1,35	–
		м3		195,75	24,93	35	4	105	0,1218	–
231	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	11,31	100,69	0,07	1139	1	716	0,369	4
		м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	682	–	105	0,0001	–
232	Е16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм (переходы)	0,4	2029,57	27,87	812	11	97	1,04	–
		м трубопровода		180,23	10,44	72	4	128	0,051	–
233	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром (гильзы)	4,68	748,88	1,43	3505	7	617	0,56	3
		м трубопровода		102,38	0,54	479	3	128	0,0026	–
234	99-1-116	Ревизия, диам. 100, "ТОО SanTehPlast Trade", ц/о=818/1,12/2,088/1,02/1,06	2	324		648				
		шт								

Раздел 11 Тепловая изоляция трубопроводов К2 по чердаку

241	Е26-8-8	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм шнурами минераловатными при толщине изоляционного слоя 60 ммК=2,000;	50	122,96	8,32	6148	416	5626	0,595	30
		м трубопровода		109,35	3,15	5468	158	100	0,015	1
242	1-3-59	Конструкции полносборные теплоизоляционные для трубопроводов Dн=108 мм из плит минераловатных на синтетическом связующем с защитным покрытием (оболочкой) из рубероида, толщина 60 ммК=2,000;	1,58	10900		17222				

		м3							
243 1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)К=2,000;	0,03576	179500		6419				
		1000м2							
244 Е26-21-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 60 ммК=2,000;	50	150,74	23,5	7537	1175	6211	0,65	33
		м трубопровода							
			115,43	8,78	5772	439	100	0,043	2
245 1-1-381	Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 ммК=2,000;	93	299		27807				
		кг							
246 1-1-381	Листы алюминиевые, лентами, марка АД1Н, толщина 0,5 ммК=2,000;	1,65	299		493				
		кг							
247 8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108х4 ммК=2,000;	12	401		4812				
		шт							

Раздел 12 Канализация К-1 на чердаке и кровле. Тепловая изоляция К1 через чердак

248 Е16-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 ммК=2,000;	8,8	781,79	7,07	6880	62	1499	0,7	6
		м трубопровода							
			130,5	2,66	1148	23	128	0,0129	–
249 Е16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 ммК=2,000;	35,2	1218,62	10,58	42895	372	6666	0,77	27
		м трубопровода							
			144	3,96	5069	139	128	0,0194	1
250 Е26-8-3	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм шнурами минераловатными при толщине изоляционного слоя 60 ммК=2,000;	8,8	108,5	6,01	955	53	889	0,545	5
		м трубопровода							
			98,78	2,25	869	20	100	0,011	–
251 Е26-8-8	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм шнурами минераловатными при толщине изоляционного слоя 60 ммК=2,000;	35,2	122,96	8,32	4328	293	3960	0,595	21
		м трубопровода							
			109,35	3,15	3849	111	100	0,015	1

252 1-3-56	Конструкции полносборные теплоизоляционные для трубопроводов Dн=57 мм из плит минераловатных на синтетическом связующем (ГОСТ 9573-82) с защитным покрытием (оболочкой) из рубероида, толщина 60 ммК=2,000;	0,18	12300		2214				
	м3								
253 1-3-59	Конструкции полносборные теплоизоляционные для трубопроводов Dн=108 мм из плит минераловатных на синтетическом связующем (ГОСТ 9573-82) с защитным покрытием (оболочкой) из рубероида, толщина 60 ммК=2,000;	1,31	10900		14279				
	м3								
254 1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)К=2,000;	0,03	179500		5385				
	1000м2								
255 Е26-21-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 60 ммК=2,000;	8,8	131,24	18,18	1155	160	950	0,58	5
	м трубопровода		101,25	6,75	891	59	100	0,033	–
256 Е26-21-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 60 ммК=2,000;	35,2	150,74	23,5	5306	827	4372	0,65	23
	м трубопровода		115,43	8,78	4063	309	100	0,043	2
257 1-1-381	Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 ммК=2,000;	118,12	299		35318				
	кг								
258 1-1-381	Листы алюминиевые, лента, марка АД1Н, толщина 0,5 ммК=2,000;	1,38	299		413				
	кг								
	Всего прямые затраты				**2750446**	**19739**			**784**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**138481** 2592227	**7276**			**33**

Накладные расходы, тенге	179757
- заработная плата, тенге	26964
- трудоемкость, чел-ч	90
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	175812

Всего	**3106015**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	34166
- сметная заработная плата, тенге	4817
- нормативная трудоемкость, чел-ч	27
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	58721
- сметная заработная плата, тенге	27012
- нормативная трудоемкость, чел-ч	164
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	31402
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	12561
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3242865**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**6771102**
- материалы, тенге	5412570
- сметная заработная плата, тенге	518895
Налог (2 %)	135422
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6906524**
НДС (12 %)	828783
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7735307**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.О.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 21О.И. от 14 августа 2012 года, доп. соглашение №2 от 20.02.13г. доп. соглашение №3 от 16.09.13г.
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 в районе улиц Кутузова-Жаяу-Мусы
Наименование объекта: Жилой дом №1

Акт № 3 от 19.09.2013 года
приемки выполненных работ за сентябрь 2013г.
(локальная смета 2-1-3(А))
Водопровод, канализация.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Включить								
		2.2 Водопровод В-1 (ниже отм. 0.000)								
8	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм / *м трубопровода*	42,4	10,99 / 10,69	– / –	466 / 453	– / –	580 / 128	0,0501 / –	2 / –
11	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз / *м2*	31,6	21,8 / 5,81	0,05 / 0,02	689 / 184	2 / 1	167 / 90	0,0295 / 0,0001	1 / –
12	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000; / *м2*	63,2	20,36 / 4,16	– / –	1287 / 263	– / –	237 / 90	0,0213 / –	1 / –
13	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая / *м трубопровода*	148	72,96 / 38,59	16,85 / 4,33	10798 / 5711	2494 / 641	6352 / 100	0,211 / 0,025	31 / 4
14	1-3-241	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 114 мм, толщина стенки 13 мм / *м*	15	543		8145				
15	1-3-236	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 76 мм, толщина стенки 13 мм / *м*	15	273		4095				

16	1-3-233	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 60 мм, толщина стенки 13 мм *м*	42	219		9198				
17	1-3-230	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 48 мм, толщина стенки 13 мм *м*	4	162		648				
18	1-3-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 42 мм, толщина стенки 13 мм *м*	59	144		8496				
19	1-3-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 35 мм, толщина стенки 13 мм *м*	11	127		1397				
20	1-3-225	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 25 мм, толщина стенки 13 мм *м*	2	105		210				
21	1-3-548	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, тип AL CLAD, цвет серебряный металлик, ширина 25 мм, длина 25 м *рулон*	6	1440		8640				
		2.3 Горячее водоснабжение Т3,Т4 (ниже отм.0,000)								
30	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая *м трубопровода*	142,2	72,96	16,85	10375	2396	6103	0,211	30
				38,59	4,33	5487	616	100	0,025	4
31	1-3-233	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 60 мм, толщина стенки 13 мм *м*	24	219		5256				
32	1-3-230	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 48 мм, толщина стенки 13 мм *м*	8	162		1296				
33	1-3-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 42 мм, толщина стенки 13 мм *м*	63	144		9072				
34	1-3-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 35 мм, толщина стенки 13 мм *м*	45	127		5715				
35	1-3-225	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 25 мм, толщина стенки 13 мм *м*	2,2	105		231				
36	1-3-548	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, тип AL CLAD, цвет серебряный металлик, ширина 25 мм, длина 25 м *рулон*	6	1440		8640				
37	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	26,75	21,8	0,05	583	1	140	0,0295	1
				5,81	0,02	155	1	90	0,0001	–

38	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	53,5	20,36	–	1089	–	201	0,0213	1
		м2		4,16	–	223	–	90	–	–
		2.5 Водопровод В-1 (выше отм. 0,000)								
		2.6 Горячее водоснабжение Т3,Т4 (выше отм. 0,000)								
46	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	50	439,78	12,19	21989	610	19013	1,64	82
		м трубопровода		292,5	4,57	14625	229	128	0,0223	1
47	99-3-4(пл)ТО	Трубы полипропиленовые армироманные и со стекловолокном д-20*3,4 ц/о=271/1,02/1,06/1,12/2,234	50	100,18		5009				
		м								
		2.7 Канализация К-1 (выше отм.0.000)								
		2.8 Санитарно-техническое оборудование								
68	Е17-2-3	Установка смесителей	72	143,32	1,57	10319	113	11612	0,7	50
		шт		126	–	9072	–	128	–	–
69	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	72	1750		126000				
		комплект								
		Всего прямые затраты				**259643**	**5616**			**199**
						36173	**1488**			**9**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				217855				
		Накладные расходы, тенге				44405				
		- заработная плата, тенге				6661				
		- трудоемкость, чел-ч				22				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18243				
		Всего				**322291**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				3545				
		- сметная заработная плата, тенге				500				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				6093				
		- сметная заработная плата, тенге				2803				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3258				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1303				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**336490**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**702591**
- материалы, тенге	454881
- сметная заработная плата, тенге	108964
Налог (2 %)	14052
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**716643**
НДС (12 %)	85997
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**802640**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 21О.И. от 14 августа 2012 года, доп. соглашение №2 от 20.02.13г. доп. соглашение №3 от 16.09.13г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 в районе улиц Кутузова-Жаяу-Мусы

Наименование объекта: Жилой дом №1

Акт №4 от 19.09.2013 года
приемки выполненных работ за сентябрь 2013 г.
(локальная смета 2-1-4)
Электрооборудование и электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	2	3458	241	6916	482	1304	4	8
		шт		630	56,3	1260	113	95	0,329	1
2	75-6-43	Вводная панель ВРУ-1-13-20	1	122300		122300				
		шт								
3	75-6-55	Распределительная панель ВРУ-1-50-00	1	82300		82300				
		шт								
4	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,013	–
5	99-5-1	Счетчик СА4-514 10-40А, 3-ф, кл.точн.2.0 (ТОО "Электроцентр НС" г.Астана 2009г. ц/о=9237/1,12/1,672/1,02/1,06)	1	3653		3653				
		шт								
6	Ц8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849	178	2849	178	501	3	3
		шт								

7 80-6-1	Шкаф ввода учета и распределения ПР8804-1116-УХЛ3А(АО ДЗНВА) ц/щ=22830*5/2,088/1,02		486	40,5	486	41	95	0,237	
	шт	1	53598		53598				
8 Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм								
	шт	1	514	105	514	105	260	2	2
9 80-6-2			254	20,3	254	20	95	0,118	–
	Ящик автоматического ввода резерва Я 8302-3864 УХЛ3А (АО Союз-Энерго) ц/о=6468*5/2,088/1,02								
	шт	1	15185		15185				
10 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А								
	шт	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
11 99-6-9			227	2,3	1362	14	95	0,013	–
	Автоматический выключатель ВА 61F29-3Р (АО ДЗНВА) ц/о=128*5/2,088/1,02/1,06								
	шт	6	283		1698				
12 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А								
	шт	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
13 99-5-2			227	2,3	1362	14	95	0,013	–
	Автомат АП-50 2МТ 16А (фирма "220 Вольт" г.Караганда 2010г. ц/о=2491/1,12/2,088/1,02/1,06)								
	шт	2	985		1970				
14 99-5-22	Автоматы АП 50Б-3МТ, АП50Б-2МТ, 10А (ТОО Нур Электо) ц/о=2500/1,12/2,088/1,02/1,06								
	шт	4	989		3956				
17 Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды								
	шт	100	313	131	31300	13100	14811	0,75	75
18 17-1-80	Светильники, тип НБ007х60/Р2-1-01		119	36,9	11900	3690	95	0,216	22
	шт	28	158		4424				
19 17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3								
	шт	72	871		62712				
20 Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды								
	шт	80	216,3	120	17304	9600	7554	0,41	33

				65	34,4	5200	2752	95	0,201	16
21	17-1-86	Светильники, тип НСП03х60-01-У2	24	137		3288				
		шт								
23	17-1-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020х100/Р2 0-01УХЛ4	54	214		11556				
		шт								
24	17-1-17	Светильник подвесной, тип НСП11х100-231-У3	2	757		1514				
		шт								
27	17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	108	33		3564				
		шт								
28	17-6-6	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-40	18	34		612				
		шт								
29	17-6-17	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-100	57	49		2793				
		шт								
30	99-5-54	Лампы накаливания Б230-240-25 (ТОО "Нур Электро") ц/о=25/1,12/2,088/1,02/1,06	21	10		210				
		шт								
31	17-6-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-60	2	17		34				
		шт								
32	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	2	1745,38	1411,25	3491	2823	1203	2,01	4
		светильник								
				333	239,85	666	480	105	0,81	2
33	17-3-12	Светильники, тип РКУ01-250-011-У1	2	4800		9600				
		шт								
34	17-6-93	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ТУ 16535.820-79), тип ДРЛ-125-ХЛ1	2	862		1724				
		шт								
35	2-1-245	Стоимость кронштейна	0,0206	172800		3560				
		т								
36	Ц8-593-10	Светильник местного освещения	2	133,2	4,1	266	8	218	0,71	1
		шт								
				114	0,7	228	1	95	0,004	–
37	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	2	561		1122				
		шт								
38	Е21-26-1	Установка милицейского фонаря	1	86,63	–	87	–	87	0,5	1

		шт							
			81	–	81	–	108	–	–
39 17-1-1	Милицейский фонарь	1	457		457				
		шт							
40 Ц8-593-11	Световые настенные указатели	2	241,7	91	483	182	297	0,82	2
		шт							
			131	25,7	262	51	95	0,15	–
41 17-4-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	2	441		882				
		шт							
51 Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	126	14,6	0,2	1840	25	1425	0,07	9
		м							
			11,8	0,1	1487	13	95	–	–
52 Ц8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	135	19,6	0,5	2646	68	2117	0,1	14
		м							
			16,4	0,1	2214	14	95	0,001	–
53 Ц8-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	133	27	0,8	3591	106	2667	0,13	17
		м							
			20,9	0,2	2780	27	95	0,001	–
55 Ц8-412-10	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 35 мм2	424	10,6	0,4	4494	170	3101	0,05	21
		м							
			7,6	0,1	3222	42	95	0,001	–
56 Ц8-412-11	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 70 мм2	267	18,5	0,8	4940	214	3221	0,08	21
		м							
			12,5	0,2	3338	53	95	0,001	–
57 16-7-125	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 10 мм2	0,6	50600		30360				
		1000м							

58 16-7-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 16 мм2 *1000м*	0,033	82200		2713				
64 99-5-16	Щиток учетно-распределительный на 4 квартиры со счетчиками ЩУР8805-5412-У-УХЛ3.1-С (ОАО "ДЗНВА" 2011г. ц/о=8696*5/2,088/1,02/1,06) *шт*	18	19260		346680				
65 Ц8-604-1	Звонок электрический с кнопкой *комплект*	72	115,1	2,8	8287	202	7011	0,64	46
			102	0,5	7344	36	95	0,003	–
66 18-1-117	Звонок (Турция) *шт*	72	362		26064				
67 18-1-118	Кнопка звонка (Турция) *шт*	72	52		3744				
68 99-5-19	Колодка клеммная СОВ 2х2,5 250В УЗ *шт*	98	18		1764				
69 99-5-20	Колодка клеммная СОВ 3х2,5 250В УЗ *шт*	98	20		1960				
70 Ц8-592-2	Патрон подвесной *шт*	112	119,4	1,7	13373	190	8172	0,49	55
			76,5	0,3	8568	34	95	0,002	–
71 99-5-21	Патрон подвесной Е-27 ("220 ВОЛЬТ" 2010г. ц/о=75/1,12/2,088/1,02/1,06) *шт*	112	30		3360				
74 Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический *шт*	18	134,8	3,6	2426	65	1970	0,68	12
			115	0,2	2070	4	95	0,001	–
75 99-5-22	Выключатель откр.1-клавишный бр/защ РА 16-112Б "Прима" (ТОО Нур Электро, ц/о=155/1,13/1,507/1,02/1,06) *шт*	18	61		1098				
76 Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке *шт*	140	47	0,2	6580	28	6065	0,29	41
			45,5	0,1	6370	14	95	–	–
77 99-5-23	Выключатель одноклавишный А-16-051, 6А, 250В (ТОО Казахский ветц/о=157/1,12/2,088/1,02/1,06) *шт*	140	62		8680				

78	Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	110	48,5	0,2	5335	22	4922	0,29	32
		шт		47	0,1	5170	11	95	–	–
79	99-5-24	Выключатель двухклавишный А56-029, 6А, 250В(ТОО "Казахский свет", ц/о=240/1,12/2,088/1,02/1,06)	110	95		10450				
		шт								
80	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	72	64	1	4608	72	4015	0,36	26
		шт		58,5	0,2	4212	14	95	0,001	–
81	99-5-25	Розетка одноместная РШ-П20-С-25/220	72	76		5472				
		шт								
82	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	756	62,7	0,2	47401	151	41584	0,34	257
		шт		57,8	0,1	43697	76	95	–	–
83	99-5-26	Розетка двухместная РС16-007 Прима(ТОО Казахский светц/о=220/1,12/2,088/1,02/1,06)	56	87		4872				
		шт								
84	99-5-28	Розетка одноместная РС16-004 Прима (ТОО "Казахский свет", ц/о=167/1,12/2,0881,02/1,06)	700	66		46200				
		шт								
85	Ц8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	60	133,4	3,6	8004	216	6572	0,68	41
		шт		115	0,3	6900	18	95	0,001	–
86	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РС16-227БТР44	60	237		14220				
		шт								
87	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	6	228,8	13,2	1373	79	1182	1	6
		шт		205	2,3	1230	14	95	0,013	–
88	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	6	4720		28320				
		шт								
90	99-5-29	Соединитель изолирующий СИЗ-1 (фирма "220 Вольт" 2010г. ц/о=5/1,12/2,088/1,02/1,06)	5000	2		10000				
		шт								
102	Ц8-152-3	Конструкции металлические кабельные: конструкция сварная	0,0368	82583	1343	3039	49	270	38	1
		т								

			7290	425	268	16	95	2,485	–
103 1-1-910	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0, № 16-40	0,0368	57700		2123				
	т								
105 Ц8-409-3	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	70	180,3	91,6	12621	6412	5347	0,33	23
	м		57,4	23	4018	1610	95	0,134	9
106 Ц8-409-4	Трубы винипластовые по потолкам, диаметр до 50 мм	56	91,9	38,3	5146	2145	2506	0,23	13
	м		37,8	9,3	2117	521	95	0,054	3
109 8-4-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	5,6	2130		11928				
	10м								
110 8-4-13	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 75 мм	12,5	3610		45125				
	10м								
116 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,018	230571,38	–	4150	–	543	175	3
	канало-километр трубопровода		27450	–	494	–	110	–	–
117 Ц8-155-1	Герметизация проходов уплотнительной массой при вводе кабелей	2	373,8	–	748	–	150	–	–
	проход кабеля		78,8	–	158	–	95	–	–
	Всего прямые затраты				**1207838**	**36855**			**780**
					128876	**9695**			**53**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				768726				
	оборудования, тенге				273383				
	Накладные расходы, тенге				131841				
	- заработная плата, тенге				19776				
	- трудоемкость, чел-ч				66				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				63978				
	Всего				**1403657**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				12433				

- сметная заработная плата, тенге	1753
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	21369
- сметная заработная плата, тенге	9830
- нормативная трудоемкость, чел-ч	60
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11427
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4571
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1453457**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**3034818**
- материалы, тенге	1605100
- оборудование, тенге	570824
- сметная заработная плата, тенге	388218
Налог (2 %)	60696
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3095514**
НДС (12 %)	371462
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3466976**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько