Заказчик : ГУ "Отдел архитектура, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ердат"
Наименование объекта: "Строительство новой сети электроснабжения к новым индивидуальным жилым домам в мкр "Нурлы Кош" г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"

Форма №КС-3
Утверждена постановлением

Доп.согл. 1 от 07.04.2017г к Договору №28 от 24.06.2016г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган управления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	28	24.06.2016г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в смети, базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство новой сети электроснабжения к новым индивидуальным жилым домам в мкр "Нурлы Кош" г Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области	3 532 979	3 532 979	1 491 107	1 972 598	0	69 274	423957.33	3956936.33
Итого за отч. м-ц: июль 2017г.	3 532 979	3 532 979	1 491 107	1 972 598	0	69 274	423957.33	3956936.33

Заказчик: _____ Турсынова А.С
Руководитель ГУ "Отдел архитектура, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Подрядчик: _____ Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ердат"

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерсат"
Наименование объекта: "Строительство новой сети электроснабжения к новым индивидуальным жилым домам в мкр "Нурлы Кош" г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №01

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 4-1-1										
R/I-10кВ										
Раздел 13. Установка разъединителя и кабельной муфты на концевой опоре										
219	Е33-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников	6	957,56	134,06	5745	804	4848	4,38	26
		комплект		720	49,5	4320	297	105	0,24	1
220	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10 кВ (п)	6	599		3594				
		шт								
221	18-3-201	Наконечники 7-8	4	84		336				
		шт								

222	Ц8-472-10	Провода медной жилой 1х6	2	78,3	2,1	157	4	123	0,39	1
		м		64,6	0,3	129	1	95	0,002	0
Раздел 14. Установка кабельной муфты на концевой опоре КМ1										
242	Е33-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников	3	957,56	134,06	2873	402	2424	4,38	13
		комплект		720	49,5	2160	149	105	0,24	1
243	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10 кВ (п)	3	599		1797				
		шт								
244	18-3-201	Наконечники 7-8	2	84		168				
		шт								
245	Ц8-472-10	Провода медной жилой 1х6	1	78,3	2,1	78	2	62	0,39	0
		м		64,6	0,3	65	0	95	0,002	0
246	16-7-123	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,001	37 410		37				
		км								
247	Ц8-164-3	Муфта концевая наружной установки rek-10КиТК-3-95-СЛ-та	1	5 559,2	4178	5559	4178	2148	8	8
		шт		1 341	920	1341	920	95	5,378	5
248	16-10-54	Муфта концевая наружной установки rek-10КиТК-3-95-СЛ-та	1	3 540		3540				
		комплект								
Раздел 16. Заземление опор ВЛ										

251	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	154	330,1	24,1	50835	3711	17337	0,7	108
		шт		116	2,5	17864	385	95	0,015	2
253	Ц8-472-10	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	162,4	51,7	2,8	8396	455	4289	0,16	26
		м		27,5	0,3	4466	49	95	0,002	0
Раздел 17. Кабельная линия										
256	Е1-14-2	Разработка траншей шириной 0,3м и глубиной до 1,4 м в грунтах 2 группы траншейными роторными экскаваторами	14,6	16,15	16,15	236	236	59	0	0
		м3 грунта		0	4,19	0	61	97	0,01478	0
257	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под кабель 10 см	2	958,5	152,52	1917	305	548	1,02	2
		м3 основания		153,68	57,15	307	114	130	0,279	1
258	Ц8-141-1	Прокладка кабеля	134	26,4	3,1	3538	415	2495	0,11	15
		м кабеля		19,1	0,5	2559	67	95	0,003	0
260	Е1-27-2	Засыпка кабеля песком толщ. 10 см	2	6,48	6,48	13	13	4	0	0
		м3 грунта		0	2,1	0	4	97	0,00806	0
261	30-8-92	Песок природный	2	593		1186				
		м3								
262	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	134	32,4	23,7	4342	3176	1846	0,06	8
		м кабеля		8,6	5,9	1152	791	95	0,034	5

263	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х16 мм, М-75	0,324	10 400		3370				
		1000шт								
264	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, грунтом 2 группы	14,6	134,1	0	1958	0	2212	0,972	14
		м3 грунта		134,1	0	1958	0	113	0	0
265	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	14,6	21,55	4,52	315	66	241	0,108	2
		м3 уплотненного грунта		17,03	0	249	0	97	0	0
266	Ц8-164-3	Муфта кабельная	1	5 559,2	4178	5559	4178	2148	8	8
		шт		1 341	920	1341	920	95	5,378	5
267	16-10-54	Муфта концевая наружной установки rck-10КпТК-3-95-СЛ-та	1	3 540		3540				
		комплект								
Раздел 18. Комплектная трансформаторная подстанция										
18.1. КТПГ										
271	Ц8-25-2	Подстанция комплектная КТПГ-250/10(6)/0,4-1шт., КТПГ-400/10(6)/0,4-5шт.	6	25 144	16980	150864	101880	56818	37	222
		подстанция		6 345	3623	38070	21738	95	21,172	127
Раздел 19. Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС-110/10 кВ "Промзона"										
293	Ц8-28-5	Блок секционного выключателя КСО200 200-5ЭВ-600	1	107 840	58900	107840	58900	49125	202	202
		ячейка		37 130	14580	37130	14580	95	85,212	85

295	Ц11-30-2	Счетчик многотарифный A1800RL-P4GB-DW-4	1	311,79	0	312	0	277	2	2
		шт		308,25	0	308	0	90	0	0
Локальная смета 4-1-2										
ВЛИ 0,4										
Раздел 10. Подвеска светильника на ж/б опорах										
173	Ц8-358-1	Светильники, устанавливаемые вне зданий, с лампами накаливания	199	826,26	407,15	164426	81023	49692	0,92	183
		шт		178,48	84,37	35518	16790	95	0,493	98
176	Е33-30-13	Установка стальных конструкций (кронштейн КС2-358шт.)	0,3782	3 828,19	2032,69	1448	769	927	10,3	4
		т		1 795,5	538,56	679	204	105	1,87	1
178	Е33-30-13	Установка стальных конструкций (хомут Х15-558шт.)	0,156	3 828,19	2032,69	597	317	382	10,3	2
		т		1 795,5	538,56	280	84	105	1,87	0
180	Ц8-361-2	Корпус предохранителя и съемный предохранитель	398	891,48	669,62	354809	266509	122614	0,99	394
		шт		184,04	140,25	73248	55820	95	0,819	326
183	Е33-16-1	Подвеска провода с резиновой изоляцией ПВС	1,611	37 032,25	21196,8	59659	150	182	82,6	1
		км линии		14 422,5	5092,83	133	40	105	20,58	0
Раздел 11. Комплект для подключения переносного заземления										
188	Е33-30-13	Установка стальных конструкций (крюк сквозной, дистанционный бандаж)	0,0474	3 828,19	2032,69	181	96	116	10,3	0
		т		1 795,5	538,56	85	26	105	1,87	0

191	Ц8-144-5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	90	33	0	2970	0	2787	0,18	16
		шт		32,6	0	2934	0	95	0	0
195	Ц8-472-10	Провод медный	15	78,3	2,1	1175	32	925	0,39	6
		м		64,6	0,3	969	5	95	0,002	0
199	Ц8-361-2	Комплект переносного заземления ST208	30	891,48	669,62	26744	20089	9242	0,99	30
		шт		184,04	140,25	5521	4208	95	0,819	25
Итого стоимость строительство						980113	547710	333 871		1292
В т.ч. Оборудование						232787	117245			682
Накладные расходы, тенге						0				
Заработная плата, тенге						333871				
трудоемкость, чел-ч						50081				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						167				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						78839				
Глава 8 Временные здания и сооружения						1392823				
Временные здания и сооружения 2,8%										
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%						38999				
Итого по главе 8						5850				
Итого по главам 1-8						38999				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						1431822				
Затраты на производство строительно-монтажных										
работ в зимнее время (2,7405%)										
Затраты на выслугу лет 1%						39239				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%						14318				
Итого по главе 9						5727				
Итого по главам 1-9						59285				
						1491107				

Итого по сметному расчету:								
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				1491107				
в текущих ценах 2015 года, К=2.557				3812760				
Договорная скидка согласно по тендру				3463705				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				69274				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				3532979				
НДС (12%)				423957,33				
Стоимость строительства				3956936,33				

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района" Уристемова.А.С

Подрядчик: Председатель ПК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: Представитель ТОО "Актобе Строй Эксперт" Сагынаев С.А