Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул. Ломова 179/4 в городе Павлодаре
Договор № 61 О.И. от 30 октября 2012 года, доп. Согл. №1 от 08.04.2013г.доп.согл. №2 от 18.10.2013г.

Справка № 11от 06.12.2013 года
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь **2013 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма именова	Форма Код
		61 О.И.	30.10.12г.	457072015431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	729 686 142										
в том числе за месяц	73 949 387	73 949 387	28 975 652	64 731 607					1 294 632	7 923 148	73 949 387
2-1-2,2-1-3,2-1-4,2-1-4(А),2-1-5,2-1-6,2-1-8,2-1-9,2-1-10,2-1-11,2-1-7.	73 949 387	73 949 387	28 975 652	64 731 607					1 294 632	7 923 148	73 949 387
Удержание аванса 30%	107 698 784,30	0									
Удержание авнса 3%	11 580 121,56	2 677 897,66									2 677 897,66
Удержание 5%	36 484 307	3 697 469									3 697 469
Итого к оплате:											**67 574 020,34**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства
Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт № 7 от 06.12.2013 года

приемки выполненных работ за декабрь 2013 года

(локальная смета 2-1-7)

КИП и Автоматика

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Приборы и средства автоматизации									
1	Ц11-30-3	Монтаж термометров показывающих сигнализирующих	2	427,73	–	855	–	761	2	
		шт		423	–	846	–	90	–	
2	80-2-267(пл)	Термометр показывающий сигнализирующий ТПК-100ЭК	2	6358		12716				
		шт								
3	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	24	8,5	0,1	204	2	166	0,05	
		м		7,3	–	175	–	95	–	
4	Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	76	5,4	0,1	410	8	267	0,02	
		м		3,7	–	281	–	95	–	
5	16-7-134	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ3, сечение 1 мм2	0,04	6640		266				

		1000м							
6	16-7-115	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 1 мм2	0,06	6640		398			
		1000м							
7	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	20	125,6	64,1	2512	1282	1087	0,26
		м		41,4	15,8	828	316	95	0,093
8	8-6-31	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные легкие, 20х2,5 мм	20	131		2620			
		м							
9	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	4	114,4	7,8	458	31	187	0,29
		м		48,8	0,5	195	2	95	0,003
10	99-1-234(пл)(	Металлорукав Р3-Ц-Х-20	4	44		176			
		м							
	1.1 Щит управления циркнасосами								
11	Ц11-168-1	Щиты, пульты, масса до 50 кг	1	1174,59	90,88	1175	91	666	5
		шт		722,25	18	722	18	90	0,10512
12	80-2-166(пл)(	Шкаф малогабаритный ЩШМ-1000х600 IIУ4 1Р30	1	9390		9390			
		комплект							
13	Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2	3	97,7	1,6	293	5	244	1
		шт		85,5	–	257	–	95	–
14	80-2-168(пл)I	Арматура сигнальных ламп АС12013У3, АС12011У3	3	70		210			
		шт							
15	Ц8-534-2	Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций до 10	3	866,3	16,3	2599	49	1423	3
		шт		497	2,3	1491	7	95	0,013
16	80-2-169(пл)	Переключатель универсальный УП5312-С29	3	1543		4629			
		шт							
17	Ц10-309-3	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: кнопка	4	150,2	–	601	–	602	1

		шт								
				149	–	596	–	101	–	
18	80-2-168(пл)I	Кнопка управления КЕ-011 "Стоп", "Пуск"	4	122		488				
		шт								
19	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	
		шт								
				227	2,3	227	2	95	0,013	
20	80-1-1(пл)СЭ	Выключатель автоматический ВА-26-14-20У3	1	965		965				
		шт								
21	Ц10-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: реле	4	45	–	180	–	182	–	
		шт								
				45	–	180	–	101	–	
22	80-2-172(пл)I	Реле промежуточное ПЭ-37-22	3	867		2601				
		шт								
23	80-2-173(пл)I	Реле времени РКВ-11-43	1	4010		4010				
		шт								
		Всего прямые затраты				**48257**	**1481**			
						5798	**345**			
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5968				
		оборудования, тенге				35009				
		Накладные расходы, тенге				5803				
		- заработная плата, тенге				870				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1143				
		Всего				**55203**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				222				
		- сметная заработная плата, тенге				31				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				382				
		- сметная заработная плата, тенге				176				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				204				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				82				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				56093				

Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**125312**
- материалы, тенге	13333
- оборудование, тенге	78210
- сметная заработная плата, тенге	16768
Налог (2 %)	2506
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**127818**
НДС (12 %)	15338
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**143156**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт № 6 от 06.12.2013 года

приемки выполненных работ за декабрь 2013 года

(локальная смета 2-1-6)

Слаботочные устройства

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Телефонизация								
3	Ц10-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в пластмассовой оболочке	20	742	305	14840	6100	10340	2	
		коробка		398	72	7960	1440	110	0,421	
4	99-1-47(пл)К:	Коробка телефонная распределительная настенная ТВС-К-20	16	1429		22864				
		шт								
5	99-1-47(пл)К:	Коробка телефонная распределительная настенная ТВС-К-100	4	1049		4196				
		шт								
6	Ц10-184-8	Оборудование станций: шкаф вводный к коммутаторам	4	1450	–	5800	–	7576	8	
		шт		1424	–	5696	–	133	–	
7	80-2-476(пл)I	Шкаф 19настенный двухстенный 18U металлическая дверь 532x866x500	4	15618		62472				
		шт								
8	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1760	27,7	2,1	48752	3696	33774	0,1	
		м кабеля		19,7	0,5	34672	880	95	0,003	

	99-1-642(пл)I	Кабель волоконно-оптический небронированный КС-ОКГ-SM-4-FF	200	50		10000				
		м								
10	99-1-642(пл)I	Кабель сетевой UTP 50x2x0,5 Cat 5-витая пара	120	316		37920				
		м								
11	99-1-642(пл)I	Кабель сетевой UTP25x2x0,5 Cat 5-витая пара	160	202		32320				
		м								
12	99-1-642(пл)I	Кабель сетевой UTP2x2x0,5 Cat 5-витая пара	1280	22		28160				
		м								
13	Ц8-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные	144	123,9	0,7	17842	101	15212	0,65	
		шт								
				111	0,2	15984	29	95	0,001	
14	99-1-642(пл)I	Розетки настенного монтажа 2 порта R-45 UTP Cat 5e	144	163		23472				
		шт								
15	Ц8-396-5	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м	432	177,5	116	76680	50112	36115	0,32	
		м								
				54,9	33,1	23717	14299	95	0,193	
16	99-1-643(пл)J	Мини-плинтус 32x12,5 №30015	432	153		66096				
		м								
17	99-1-644(пл)J	Угол внутренний, внешний для мини-плинтуса 32x120,5 №30251	144	142		20448				
		шт								
18	99-1-645(пл)J	Заглушка для мини-плинтуса 32x120,5 №30203	144	94		13536				
		шт								
19	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	200	147,3	73	29460	14600	12882	0,29	
		м								
				49,5	18,3	9900	3660	95	0,107	
20	Ц8-409-7	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	340	58,8	4,3	19992	1462	10401	0,19	
		м								
				31,7	0,5	10778	170	95	0,003	
21	Ц8-409-6	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 25 мм (для защиты кабеля прохода в стене)	40	48,7	2,6	1948	104	1102	0,17	
		м								
				28,8	0,2	1152	8	95	0,001	
22	8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	20	1420		28400				
		10м								
23	8-4-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	34	999		33966				
		10м								

	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	4	777		3108				
	10м								
25 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,006	58881,69	25695,31	353	154	311	194	
	км трубопровода								
			33075	6813,45	198	41	130	26,38	
26 8-4-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 ммК=1,010;	0,606	6470		3921				
	10м								
27 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	840	8,5	0,1	7140	84	5825	0,05	
	м								
			7,3	–	6132	–	95	–	
28 1-1-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d=2 мм	11,676	31		362				
	кг								
29 Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	135	254,8	12,5	34398	1688	34749	1	
	шт								
			234	–	31590	–	110	–	
30 18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2	15	505		7575				
	шт								
31 18-3-57	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 40, 50 мм, габаритные размеры 146х146х91 мм, тип У273-УХЛ3	120	145		17400				
	шт								
32 Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	128	229,27	103	29347	13184	21142	0,748	
	шт								
			126,27	38,9	16163	4979	100	0,19	
33 Е46-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 25 мм	160	217,08	103	34733	16480	24477	0,6722	
	шт								
			114,08	38,9	18253	6224	100	0,19	
34 Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	576	24,4	–	14054	–	14573	0,13	
	пара								
			23	–	13248	–	110	–	

Раздел 2 Заземление

35 Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	160	84,6	2,8	13536	448	4955	0,17	
	м		32,4	0,2	5184	32	95	0,001	
36 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	12	431,6	21,6	5179	259	1732	0,9	
	шт		149	2,9	1788	35	95	0,017	
37 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	80	61,9	3,3	4952	264	1778	0,14	
	м		23	0,4	1840	32	95	0,002	
38 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	28	389,25	–	10899	–	12316	2,48	
	м3 грунта		389,25	–	10899	–	113	–	
39 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	28	134,1	–	3755	–	4243	0,972	
	м3 грунта		134,1	–	3755	–	113	–	
	Всего прямые затраты				**789876**	**108736**			**1**
					218909	**31829**			
	В том числе стоимость: материалов, тенге				399760				
	оборудования, тенге				62472				
	Накладные расходы, тенге				253503				
	- заработная плата, тенге				38025				
	- трудоемкость, чел-ч				127				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				58854				
	Всего				**1102233**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				11437				
	- сметная заработная плата, тенге				1613				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				19657				
	- сметная заработная плата, тенге				9042				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				55				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10512				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4205				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1148044
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**2564730**
- материалы, тенге	893064
- оборудование, тенге	139562
- сметная заработная плата, тенге	701778
Налог (2 %)	51295
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2616025**
НДС (12 %)	313923
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2929948**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор:
ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт № 5 от 06.12.2013 года

приемки выполненных работ за декабрь 2013 года

(локальная смета 2-1-5)

Электрооборудование, электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм *шт*	4	2849 / 486	178 / 40,5	11396 / 1944	712 / 162	2001 / 95	3 / 0,237	
2	75-6-43	Вводная панель ВРУ-1-13-10 *шт*	2	122300		244600				
3	75-6-55	Распределительная панель ВРУ-1-50-00 *шт*	2	82300		164600				
4	Ц8-155-1	Герметизация проходов уплотнительной массой при вводе кабелей во взрывоопасные помещения *проход кабеля*	4	373,8 / 78,8	– / –	1495 / 315	– / –	299 / 95	– / –	
5	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный *шт*	1	166,9 / 158	5,4 / 2,3	167 / 158	5 / 2	152 / 95	1 / 0,013	
6	80-2-60(пл)	Счетчик электроэнергии трехфазный СА 4-514-10-10А *шт*	2	3633		7266				
7	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2	514	105	1028	210	522	2	

		шт							
			254	20,3	508	41	95	0,118	
8	80-2-253(пл)	Ящик автоматического включения резерва Я 8302-3664 УХЛ4	2	15090		30180			
		комплект							
9	Ц8-572-5								
		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	2	3385	223	6770	446	1164	3
		шт							
			563	49,5	1126	99	95	0,289	
10	80-2-161(пл)	Шкаф ввода учета и распределения ПР 8804-1116УХЛ3А иразм. 1200х750х200 (в комплекте)	2	56277		112554			
		комплект							
11	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1
		шт							
			227	2,3	454	5	95	0,013	
12	80-1-332(пл)	Выключатель автоматический АП 50Б 3МТ о 1,6 А до 25А	2	1149		2298			
		шт							
14	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	66	313	131	20658	8646	9775	0,75
		шт							
			119	36,9	7854	2435	95	0,216	
15	17-1-80	Светильники, тип НБ007х60/Р2-1-01	66	158		10428			
		шт							
18	Ц8-593-2								
		Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	34	275,2	159	9357	5406	4203	0,53
		шт							
			84,4	45,7	2870	1554	95	0,267	
19	17-1-15								
		Светильник подвесной, тип НСП03М-60-001-У3.5	26	143		3718			
		шт							
21	17-1-22	Светильник подвесной, тип НСП11х200-434-У3	8	894		7152			
		шт							
22	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	63	313	131	19719	8253	9331	0,75
		шт							
			119	36,9	7497	2325	95	0,216	
23	99-1-75(пл)	Светильник с лампой накаливания НПО 02*100	63	367		23121			

		шт								
24 Ц8-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	17	357,5	164	6078	2788	2868	0,82		
		шт								
			131	46,6	2227	792	95	0,272		
25 99-4-4(пл)	Светильник RKL 260	17	2202		37434					
		шт								
26 Ц8-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах, включая установку ПРА, на стенах, колоннах и фермах	4	758,3	283	3033	1132	1984	2,48		
		шт								
			441	81	1764	324	95	0,473		
27 17-3-12	Светильники, тип РКУ01-250-011-У1	4	4800		19200					
		шт								
28 Ц8-593-11	Световые настенные указатели	5	241,7	91	1209	455	745	0,82		
		шт								
			131	25,7	655	129	95	0,15		
29 17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	1	871		871					
		шт								
30 17-4-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	4	441		1764					
		шт								
31 Е21-26-1	Установка милицейского фонаря	1	86,63	–	87	–	87	0,5		
		шт								
			81	–	81	–	108	–		
32 17-4-1	Милицейский фонарь	1	457		457					
		шт								
33 17-6-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(6)	4	496		1984					
		шт								
36 17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	191	33		6303					
		шт								
37 17-6-6	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-40, Б230-240-25	68	34		2312					
		шт								
38 17-1-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	10	443		4430					
		шт								
39 17-6-100	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-60	1	215		215					
		10шт								

40 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2К=2,000;	1892	8,5	0,1	16082	189	13121	0,05	
	м		7,3	–	13812	–	95	–	
41 Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2К=2,000;	207	14,6	0,2	3022	41	2341	0,07	
	м		11,8	0,1	2443	21	95	–	
42 Ц8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2К=2,000;	122	19,6	0,5	2391	61	1912	0,1	
	м		16,4	0,1	2001	12	95	0,001	
43 Ц8-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2К=2,000;	124	27	0,8	3348	99	2486	0,13	
	м		20,9	0,2	2592	25	95	0,001	
44 Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2К=2,000;	4688	5,4	0,1	25315	469	16479	0,02	
	м		3,7	–	17346	–	95	–	
45 Ц8-412-10	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 35 мм2К=2,000;	1043	10,6	0,4	11056	417	7629	0,05	
	м		7,6	0,1	7927	104	95	0,001	
46 Ц8-412-11	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 70 мм2К=2,000;	416	18,5	0,8	7696	333	5019	0,08	
	м		12,5	0,2	5200	83	95	0,001	
47 16-7-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 2,5 мм2К=2,000;	6,6	13300		87780				
	1000м								

	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 16 мм2К=2,000;	0,0428	82200		3518				
	1000м								
53 Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздахК=2,000;	5758	47,2	14,8	271778	85218	167384	0,16	9
	м		26,3	4,3	151435	24759	95	0,025	1
54 Ц8-403-1	Кабель в пустотах плит перекрытийК=2,000;	1208	30,3	7,3	36602	8818	23871	0,11	1
	м		18,7	2,1	22590	2537	95	0,012	
55 Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробокК=2,000;	80	175,2	75,7	14016	6056	7091	0,44	
	м		72,7	20,6	5816	1648	95	0,12	
56 99-1-464(пл)	кабели силовые плоские на напряжение до 660 В ,марки ВВГп , число жил и сечение 3х1,5 мм2К=2,000;	1530	40		61200				
	м.п								
57 99-1-464(пл)	кабели силовые плоские на напряжение до 660 В ,марки ВВГп , число жил и сечение 2х1,5 мм2К=2,000;	788	27		21276				
	м.п								
58 99-1-464(пл)	кабели силовые плоские на напряжение до 660 В ,марки ВВГп , число жил и сечение 3х4 мм2К=2,000;	488	122		59536				
	м.п								
59 99-1-464(пл)	кабели силовые плоские на напряжение до 660 В ,марки ВВГп , число жил и сечение 3х2,5 мм2К=2,000;	4502	64		288128				
	м.п								
60 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=2,000;	0,127	60500		7684				
	1000м								
61 16-1-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2К=2,000;	0,093	125400		11662				
	1000м								
62 Ц8-571-4	Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, высота свыше 1700 мм, глубина до 600 ммК=2,000;	11,28	1571	509	17721	5742	10759	5	

	м ширины по фронту								
			887	117	10005	1320	95	0,684	
65 Ц8-604-1	Звонок электрический с кнопкой	47	115,1	2,8	5410	132	4577	0,64	
	комплект								
			102	0,5	4794	24	95	0,003	
66 99-1-136(пл)	Звонок электрический 220 В ЗП-220 с кнопкой КЗПО	47	195		9165				
	шт								
67 99-1-137(пл)	Колодка клемная на два контакта СОВ-2-2,5/250УЗК=2,000;	102	14		1428				
	шт								
68 99-1-137(пл)	Колодка клемная на 3 контакта СОВ-3-2,5/250УЗК=2,000;	72	17		1224				
	шт								
69 Ц8-592-1	Патрон стенной или потолочныйК=2,000;	12	84,1	1,9	1009	23	883	0,49	
	шт								
			77	0,4	924	5	95	0,002	
70 99-1-139(пл)	Патрон настенный Е27 ФиП-02УХЛ4К=2,000;	12	43		516				
	шт								
71 Ц8-592-2	Патрон подвеснойК=2,000;	94	119,4	1,7	11224	160	6858	0,49	
	шт								
			76,5	0,3	7191	28	95	0,002	
72 99-1-140(пл)	Патрон настенный Е27 Е12П-01УХЛ4К=2,000;	94	32		3008				
	шт								
73 Ц8-591-7	Переключатель утопленного типа при скрытой проводкеК=2,000;	8	48,5	0,2	388	2	358	0,29	
	шт								
			47	0,1	376	1	95	–	
74 99-3-43(пл)	Переключатель одноклавишный на 2-а направления С 66-004К=2,000;	8	110		880				
	шт								
75 Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметическийК=2,000;	56	134,8	3,6	7549	202	6128	0,68	
	шт								
			115	0,2	6440	11	95	0,001	
76 99-3-44(пл)	Переключатель брызгозащищенный ВА 66-102БК=2,000;	56	114		6384				
	шт								
77 Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводкеК=2,000;	122	47	0,2	5734	24	5285	0,29	
	шт								
			45,5	0,1	5551	12	95	–	
78 99-3-23(пл)	Выключатель однополюсной скрытой установки ,тип А16-051-6/250К=2,000;	122	56		6832				
	шт								

Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводкеК=2,000;	116	48,5	0,2	5626	23	5191	0,29	
	шт		47	0,1	5452	12	95	–	
80 99-3-115(пл)	Выключатель сдвоенный скрытой установки А56-029К=2,000;	116	63		7308				
	шт								
81 Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	51	64	1	3264	51	2844	0,36	
	шт		58,5	0,2	2984	10	95	0,001	
82 18-1-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РА16-003/1-Б	4	66		264				
	шт								
83 18-1-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-0-25/220	47	134		6298				
	шт								
84 Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводкеК=2,000;	658	62,7	0,2	41257	132	36193	0,34	2
	шт		57,8	0,1	38032	66	95	–	
85 18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РС16-004 16А 250 ВК=2,000;	503	237		119211				
	шт								
86 18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип РС16-007 16А 250ВК=2,000;	96	96		9216				
	шт								
87 18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС16-126БК=2,000;	59	68		4012				
	шт								
88 Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформаторомК=2,000;	10	228,8	13,2	2288	132	1969	1	
	шт		205	2,3	2050	23	95	0,013	
89 18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25К=2,000;	9,48	4720		44746				
	шт								
90 Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	1056,702	254,8	12,5	269248	13209	271995	1	10
	шт		234	–	247268	–	110	–	

	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,679	16300		11068				
		1000шт								
92	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3К=2,000;	0,456	24200		11035				
		1000шт								
93	18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2К=2,000;	34	505		17170				
		шт								
94	18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2К=2,000;	28	244		6832				
		шт								
95	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409К=2,000;	4	509		2036				
		шт								
96	99-1-304	Розетка потолочная РП-1 с крюкомК=2,000;	180	25		4500				
		шт								
97	Ц8-593-18	Кронштейны со светильниками по стенам и потолкамК=2,000;	4	298,6	101	1194	404	703	0,98	
		шт		157	27,9	628	112	95	0,163	
98	2-1-245	Кронштейн трубчатый, масса до 0,1 тК=2,000;	0,0412	172800		7119				
		т								
99	99-1-353	Соединитель изолирующий СИЗК=2,000;	14000	3		42000				
		шт								
100	Ц10-901-9	Ящик протяжной или коробка, размер до 500х500 ммК=2,000;	12	295,8	30,4	3550	365	3331	2	
		шт		250	2,3	3000	28	110	0,013	
101	18-3-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2К=2,000;	12	3100		37200				
		шт								
102	Ц8-88-3	Конструкции металлические-швеллер №20 L=2м; вес=18,4*2,2/1000К=2,000;	0,1472	102170	1870	15039	275	1196	52	
		т		8280	270	1219	40	95	1,578	

103 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстийК=2,000;	0,024	230571,38	–	5534	–	725	175	
	канало-километр трубопровода		27450	–	659	–	110	–	
104 Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 ммК=2,000;	466	108,6	48,9	50608	22787	22932	0,22	1
	м		39,6	12,2	18454	5685	95	0,071	
105 Ц8-409-6	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 25 ммК=2,000;	2544	48,7	2,6	123893	6614	70087	0,17	4
	м		28,8	0,2	73267	509	95	0,001	
106 8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 ммК=2,000;	301	777		233877				
	10м								
107 Ц8-409-4	Трубы винипластовые по потолкам, диаметр до 50 мм	136	91,9	38,3	12498	5209	6086	0,23	
	м		37,8	9,3	5141	1265	95	0,054	
108 8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	13,6	1420		19312				
	10м								
109 Ц8-409-3	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 75 ммК=2,000;	80	180,3	91,6	14424	7328	6110	0,33	
	м		57,4	23	4592	1840	95	0,134	
110 Ц8-409-8	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 75 ммК=2,000;	150	69,7	5,5	10455	825	5073	0,21	
	м		34,9	0,7	5235	105	95	0,004	
111 8-4-13	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 75 мм	23	3610		83030				
	10м								
112 Ц8-407-2	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 ммК=2,000;	140	159,9	81,1	22386	11354	9948	0,35	
	м		54,5	20,3	7630	2842	95	0,119	
113 8-6-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 ммК=2,000;	102	160		16320				
	м								

114 Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	71	229,27	103	16278	7313	11727	0,748	
	шт		126,27	38,9	8965	2762	100	0,19	
115 Е46-30-4	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	97	59,11	28,22	5734	2737	4031	0,1767	
	отверстие		30,89	10,67	2996	1035	100	0,0521	
	Корректировка за июнь 2013 года.								
48 16-7-125	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 10 мм2К=2,000;	-0,484	50600		-24490				
	1000м								
50 16-7-128	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 35 мм2К=2,000;	-0,18	174400		-31392				
	1000м								
51 16-7-130	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 70 мм2К=2,000;	-0,27	340500		-91935				
	1000м								
52 16-7-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией (ГОСТ 20520-80), марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2К=2,000;	-0,03	3660		-110				
	1000м								
	Всего прямые затраты				**2911351**	**214823**			3
					721468	**54792**			
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1413562				
	оборудования, тенге				561498				
	Накладные расходы, тенге				775889				
	- заработная плата, тенге				116383				
	- трудоемкость, чел-ч				388				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				187545				
	Всего				**3874785**				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	36446
- сметная заработная плата, тенге	5139
- нормативная трудоемкость, чел-ч	29
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	62640
- сметная заработная плата, тенге	28814
- нормативная трудоемкость, чел-ч	175
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	33497
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13399
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4020767**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1731 тенге	**8982393**
- материалы, тенге	3157898
- оборудование, тенге	1254387
- сметная заработная плата, тенге	2174781
Налог (2 %)	179648
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9162041**
НДС (12 %)	1099445
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10261486**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ТСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт № 3 от 06.12.2013 года

приемки выполненных работ за декабрь 2013 года

(локальная смета 2-1-3)

Отопление, вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Вентиляция								
		2.0 Подраздел без наименования								
179	E20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	64	712,66	29,9	45610	1914	56900	3,8325	2
		вентилятор		682,76	11,81	43697	756	128	0,0525	
180	99-2-202(пл)I	Вентилятор POLO 4 S	64	889		56896				
		шт								
181	E20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	472	241,85	16,96	114153	8005	117043	1,1235	5
		решетка		186,64	7,09	88094	3346	128	0,0315	
182	99-2-44(пл)К	Решетка с наклонной сеткой 1724С	472	97		45784				
		шт								
		Всего прямые затраты				**262443**	**9919**			7
						131791	**4102**			
		В том числе стоимость: материалов, тенге				120734				
		Накладные расходы, тенге				173943				
		- заработная плата, тенге				26091				

- трудоемкость, чел-ч	87
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	26183
Всего	**462569**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	5088
- сметная заработная плата, тенге	717
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	8745
- сметная заработная плата, тенге	4023
- нормативная трудоемкость, чел-ч	24
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4677
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1871
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**482950**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**1078910**
- материалы, тенге	269720
- сметная заработная плата, тенге	387090
Налог (2 %)	21578
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1100488**
НДС (12 %)	132059
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1232547**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор:
ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №3 от25.10.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт № 11 от 06.12.2013 года

приемки выполненных работ за декабрь 2013 года

(локальная смета по замене видов работ и материалов)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить									
1	99-4-98(пл)Д	Щиток учетно-распределительный этажный на 4 квартиры ЩУР8805-3412-У-УХЛ3.1 *комплект*	12	26071		312852				
3	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм *шт*	53	229,27	103	12151	5459	8754	0,748	
				126,27	38,9	6692	2062	100	0,19	
4	Е46-30-4	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм *отверстие*	80	59,11	28,22	4729	2258	3325	0,1767	
				30,89	10,67	2471	854	100	0,0521	
5	Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм *шт*	607	116,61	55,43	70782	33646	49853	0,3621	
				61,18	20,95	37136	12717	100	0,1023	
6	Е46-31-2	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2 *м борозд*	137	61,81	28,71	8468	3933	6021	0,1961	
				33,1	10,85	4535	1486	100	0,053	
		Всего прямые затраты				**408982**	**45296**			
						50834	**17119**			
		В том числе стоимость: материалов, тенге				312852				

Накладные расходы, тенге	67953
- заработная плата, тенге	10193
- трудоемкость, чел-ч	34
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	28616
Всего	**505551**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	5561
- сметная заработная плата, тенге	784
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	9558
- сметная заработная плата, тенге	4397
- нормативная трудоемкость, чел-ч	27
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5111
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2044
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**527825**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**1179161**
- материалы, тенге	698911
- сметная заработная плата, тенге	202137
Налог (2 %)	23583
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1202744**
НДС (12 %)	144329
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1347073**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт № 10 от 06.12.2013 года

приемки выполненных работ за декабрь 2013 года

локальная смета 2-1-4 А

Водопровод, кананализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Включить									
	2.3 Водопровод выше отм. 0.000									
20	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	142,667	75,82	1,57	10817	224	12326	0,41	
		счетчик (водомер)		67,5	–	9630	–	128	–	
21	99-2-198(пл)(	Счетчик воды д-15мм	142,667	989		141098				
		шт								
22	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	142,667	187,02	50,89	26682	7260	27118	0,75	1
		фильтр		130,5	18	18618	2568	128	0,09	
23	99-2-57(пл)(п	Фильтр сетчатый для очистки воды д-15мм	142,667	1982		282766				
		шт								
	2.8 Водосток выше отм. 0.000									
35	11-4-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	4	5579,5		22318				
		шт								
		Всего прямые затраты				**483681**	**7484**			1
						28248	**2568**			
		В том числе стоимость: материалов, тенге				447948				

Накладные расходы, тенге	39444
- заработная плата, тенге	5917
- трудоемкость, чел-ч	20
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	31388
Всего	**554513**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	6100
- сметная заработная плата, тенге	860
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	10483
- сметная заработная плата, тенге	4822
- нормативная трудоемкость, чел-ч	29
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5606
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2242
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**578944**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**1293361**
- материалы, тенге	1000716
- сметная заработная плата, тенге	112288
Налог (2 %)	25867
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1319228**
НДС (12 %)	158307
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1477535**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт № 4 от 06.12.2013 года

приемки выполненных работ за декабрь 2013 года

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод,канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6 Горячее водоснабжение выше отм.0,000								
166	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	143	75,82	1,57	10842	225	12356	0,41	
		счетчик (водомер)		67,5	–	9653	–	128	–	
167	99-2-198	Счетчик воды д. 15 мм	143	989		141427				
		шт								
168	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	143	187,02	50,89	26744	7277	27182	0,75	
		фильтр		130,5	18	18662	2574	128	0,09	
169	99-2-57	Фильтр сетчатый для очитски воды д. 15	143	1982		283426				
		шт								
		Раздел 9 Санитарно-техническое оборудование								
209	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	64	460,28	21,53	29458	1378	29123	1,95	
		комплект		346,5	9	22176	576	128	0,04	

210 11-1-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550x420x150 мм	64	5290		338560				
	комплект								
211 11-1-107	Смесители общие для ванн и умывальников См-ВУ-ШлР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем	63	3830		241290				
	комплект								
213 E17-5-1	Установка моек на одно отделение	63	387,4	13,9	24406	876	22862	1,56	
	комплект		279	4,5	17577	284	128	0,03	
214 11-1-26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	63	3850		242550				
	шт								
215 E17-1-2	Установка купальных стальных ванн	63	9759,07	93,94	614821	5918	29574	1,95	
	комплект		330,75	36	20837	2268	128	0,17	
216 11-1-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	63	2330		146790				
	шт								
217 E17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	63	8366,62	39,24	527097	2472	32477	2,22	
	комплект		387	15,75	24381	992	128	0,07	
	Всего прямые затраты				**2627411**	**18146**			
					113286	**6694**			
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2495981				
	Накладные расходы, тенге				153574				
	- заработная плата, тенге				23036				
	- трудоемкость, чел-ч				77				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				166859				
	Всего				**2947844**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				32426				
	- сметная заработная плата, тенге				4572				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				26				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				55731				

- сметная заработная плата, тенге	25636
- нормативная трудоемкость, чел-ч	156
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	29803
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11921
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3077725**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**6875638**
- материалы, тенге	5576022
- сметная заработная плата, тенге	480194
Налог (2 %)	137513
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7013151**
НДС (12 %)	841578
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7854729**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор:
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько