Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4
Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт №2 от 06.12.2013г.
приемки выполненных работ за декабрь 2013 года.
(локальная смета 2-1-2)
Общестроительные работы. Надземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Перекрытие и покрытие								
98	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	150	422,62	200,07	63393	30011	44720	1,2759	1
		отверстие		222,55	75,58	33383	11337	100	0,3691	
		Раздел 4 Кровля								
		4.1 Вентшахты								
100	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического М100 на р-ре М75	26,38	9641,65	296,6	254347	7824	31937	5,95	1
		м3 кладки		915,75	110,25	24157	2908	118	0,54	
101	Е7-14-3	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 35 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т	64	144,67	67,64	9259	4329	7430	0,408	
		шт сборных конструкций		64,8	18,13	4147	1160	140	0,0672	
102	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П3-5	1,28	24900		31872				
		м3								

30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,28	134		172				
	м3								
104 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	26,88	184,24	15,94	4952	428	1298	0,243	
	м2 стяжки		34,65	5,96	931	160	119	0,0291	
105 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000;	134,4	7,26	0,14	976	19	26	0,0009	
	м2 стяжки		0,11	0,05	15	7	119	0,0003	
106 Е6-36-4	Железнение поверхности	26,88	59,59	0,23	1602	6	1450	0,289	
	м2 поверхности		51,3	0,09	1379	2	105	0,0004	
107 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-вентканалов	2,38122	8679,65	422,15	20668	1005	23645	56,4	1
	т металлических изделий		8257,5	157,5	19663	375	118	0,77	
108 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	2,38122	50800		120966				
	т								
109 Е7-26-1	Продухи ВШ	0,14177	8261,82	364,32	1171	52	1595	52,7	
	т арматуры		7897,5	137,25	1120	19	140	0,67	
110 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,14177	50800		7202				
	т								
4.2 Чердак									
121 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	27	107,27	66,43	2896	1794	1803	0,148	
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	644	644	140	0,1051	
122 Е7-44-5	Укладка перемычек массой до 1 т	24	637,05	292,42	15289	7018	13465	1,62	
	шт сборных конструкций		297	103,75	7128	2490	140	0,4463	
123 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	4,28	20000		85600				
	м3								
4.3 Утепление стен на чердаке									
131 Е8-4-5	Устройство плёнки между стеной и утеплителем ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	486,14	44,96	4,12	21857	2003	24312	0,234	1
	м2 поверхности		40,84	1,54	19854	749	118	0,00755	

	1 С608	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,10695	184000		19679				
		т								
133	Е26-33-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 на битуме	55,84	9965,18	185,63	556456	10366	186199	18,17	10
		м3 изоляции								
				3264,75	69,75	182304	3895	100	0,34	
134	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	421,24	974,65	4,92	410562	2073	86213	1,15	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				193,05	1,87	81320	788	105	0,0091	
	4.4 Кровля основная									
135	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитомК=0,090;	103,752	4799,72	245,72	497981	25494	58615	2,71	2
		м3 утеплителя								
				382,5	92,25	39685	9571	119	0,45	
136	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1152,8	183,09	15,94	211066	18376	55711	0,243	2
		м2 стяжки								
				34,65	5,96	39945	6871	119	0,0291	
137	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000;	17292	7,18	0,14	124157	2421	3293	0,0009	
		м2 стяжки								
				0,11	0,05	1902	865	119	0,0003	
138	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,4288	5239,08	327,33	7486	468	3021	11,6	
		т								
				1890	123,75	2700	177	105	0,6	
139	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	1,4288	64100		91586				
		т								
140	Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	1152,8	42,86	18,33	49409	21131	43061	0,138	1
		м2 кровли								
				24,53	6,86	28278	7908	119	0,0335	
141	1-1-1197	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции (ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005), стеклохолст, пленка с двух сторон, марка 51 ХППК=1,130;	1302,664	122		158925				
		м2								
142	1-1-1213	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции (ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005), стеклоткань, крошка/пленка, марка 53 СКПнК=1,150;	1325,72	122		161738				
		м2								

	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	400	864,04	4,29	345616	1716	34072	0,42	1
	м примыканий		69,98	1,6	27992	640	119	0,0078	
144 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг-М8-4	0,192	175710,1	1826,1	33736	351	2363	42,7	
	т стальных элементов		8100	690,75	1555	133	140	3,37	
145 Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	216	13,42	2,49	2899	538	2725	0,059	
	м ограждения		9,68	0,92	2091	199	119	0,0045	
146 8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	216	321		69336				
	м								
147 Е33-254-4	Окраска нитроэмалью	1,05816	9273,32	6670,88	9813	7059	2519	7,13	
	т		1192,5	1074,33	1262	1137	105	3,46	
148 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали по парапету	180	715,87	1,24	128857	223	32923	0,972	
	м2 покрытия		153,23	0,47	27581	85	119	0,0023	
4.5 Кровля над лестничной клеткой									
149 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	160,4	125,08	0,99	20063	159	2285	0,0694	
	м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1859	61	119	0,0018	
150 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	160,4	189,45	4,72	30388	757	13869	0,403	
	м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	11369	286	119	0,0086	
151 Е12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастикеК=3,000;	481,2	157,89	4,72	75977	2271	32331	0,312	
	м2 утепляемого покрытия		54,68	1,78	26312	857	119	0,0086	
152 1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 175К=1,030;	49,646	5040		250216				
	м3								
153 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитомК=0,060;	10,6728	4799,72	245,72	51226	2623	6030	2,71	
	м3 утеплителя		382,5	92,25	4082	985	119	0,45	

154 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	177,88	183,09	15,94	32568	2835	8597	0,243	
	м2 стяжки		34,65	5,96	6164	1060	119	0,0291	
155 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000;	2668,2	7,18	0,14	19158	374	508	0,0009	
	м2 стяжки		0,11	0,05	294	133	119	0,0003	
156 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,208	5239,08	327,33	1090	68	440	11,6	
	т		1890	123,75	393	26	105	0,6	
157 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,208	64100		13333				
	т								
158 Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	177,88	42,86	18,33	7624	3261	6644	0,138	
	м2 кровли		24,53	6,86	4363	1220	119	0,0335	
159 1-1-1197	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции (ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005), стеклохолст, пленка с двух сторон, марка 51 ХППК=1,130;	200,3264	122		24440				
	м2								
160 1-1-1213	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции (ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005), стеклоткань, крошка/пленка, марка 53 СКПнК=1,150;	204,562	122		24957				
	м2								
161 Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	34,56	864,04	4,29	29861	148	2944	0,42	
	м примыканий		69,98	1,6	2419	55	119	0,0078	
162 Е13-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на битумно-резиновой мастике	70,72	246,83	1,57	17456	111	7447	0,62	
	м2		117	–	8274	–	90	–	
163 Е13-39-6	Последующий слой оклейки стеклотканью на битумно-резиновой мастике	70,72	153,72	1,57	10871	111	5298	0,43	
	м2		83,25	–	5887	–	90	–	
164 1-1-967	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 ммК=2,180;	154,1696	262		40392				

		м2							
4.6 Крепление радиостоек и телеантенн									
165 Е7-20-3	Крепление радиостойки и телеантенны ММ-1, ММ-2	0,28984	185810,1	1826,1	53855	529	3567	42,7	
	т стальных элементов		8100	690,75	2348	200	140	3,37	
166 Е46-30-1	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	104	43,33	20,47	4506	2129	3182	0,1308	
	отверстие		22,86	7,74	2377	805	100	0,0378	
167 Е6-1-1	Заполнение пустот В7,5	0,2	8247,19	66,01	1649	13	46	1,35	
	м3		195,75	24,93	39	5	105	0,1218	
168 Е6-1-1	Заполнение трубы цементным раствором М100	0,04	7323,07	66,01	293	3	9	1,35	
	м3		195,75	24,93	8	1	105	0,1218	
169 Е6-1-20	Бортик из цементного р-ра М50	0,064	8265,58	311,32	529	20	38	2,82	
	м3		441	117,61	28	8	105	0,5744	
170 Е6-1-20	Бортик из цементного р-ра М100	0,192	8265,58	311,32	1587	60	113	2,82	
	м3		441	117,61	85	23	105	0,5744	
4.7 Прочие работы									
171 Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	7464	31,04	0,05	231683	373	68570	0,049	3
	м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	57473	149	119	0,0001	
172 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	5,24	5364,64	335,84	28111	1760	5106	4,54	
	м3 кладки		699,75	126	3667	660	118	0,61	
173 Е6-1-20	Устройство бетонного бортика	0,08	9185,17	311,32	735	25	46	2,82	
	м3		441	117,61	35	9	105	0,5744	
174 Е9-25-1	Монтаж прогонов под кирпичную кладку т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1; kзпр1=1,1;	0,2622	5257,75	2020,02	1379	530	708	15,51	
	т конструкций		2499,75	502,43	655	132	90	1,79	
175 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,2622	101700		26666				
	т								
176 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже	0,2622	2426,4	545,76	636	143	291	5,25	
	т		1230,75	–	323	–	90	–	

10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2К=4,000;	5,56	375,5	30,89	2088	172	1358	1,23	
	м2 проемов								
			191,93	11,68	1067	65	120	0,057	
178 6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10ПК=4,000;	5,56	12300		68388				
	м2								
179 1-1-819	Петля накладная	8	40		320				
	шт								
180 1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	308		1232				
	шт								
181 1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	4	583		2332				
	шт								
182 Е10-28-7	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторонК=4,000;	5,56	924,58	4,6	5141	26	1589	1,56	
	м2 проемов								
			236,25	1,73	1314	10	120	0,0085	
183 1-1-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 ммК=4,000;	82,88	94		7791				
	кг								
184 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг -для крклений стремянки	0,02848	175710,1	1826,1	5004	52	351	42,7	
	т стальных элементов								
			8100	690,75	231	20	140	3,37	
185 Е9-29-1	Монтаж стремянки	0,10952	13711,46	5475,86	1502	600	650	28,9	
	т конструкций								
			5040	1552,87	552	170	90	5,46	
186 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,10952	133700		14643				
	т								
187 Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,10952	8712,23	6670,88	954	731	261	7,13	
	т								
			1192,5	1074,33	131	118	105	3,46	
188 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали - на парапете на отм.+25,8, узел Ж АС-13	25,07	162,37	1,24	4071	31	4585	0,972	
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	3841	12	119	0,0023	
189 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - костыль	0,3042	135110,1	1826,1	41100	556	3744	42,7	
	т стальных элементов								
			8100	690,75	2464	210	140	3,37	

	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,04	392,17	66,01	1192	201	705	1,35	
		м3		195,75	24,93	595	76	105	0,1218	
191	30-1-33	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1800 кг/м3 класса В15 (М-200)К=1,020;	3,1008	15200		47132				
		м3								
	Раздел 6 Лестница (4шт)									
235	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных огражденийК=4,000;	1,59328	8712,23	6670,88	13881	10629	3793	7,13	
		т		1192,5	1074,33	1900	1712	105	3,46	
	Раздел 7 Полы									
	7.2 Деталь 61									
266	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1820	615,83	4,9	1120811	8918	135100	0,382	
		м2 покрытия		58,5	1,85	106470	3367	123	0,009	
267	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусовК=1,050;	1911	109,84	0,46	209904	879	28723	0,0765	
		м плинтусов		12,04	0,18	23008	344	123	0,0008	
268	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленнымК=0,070;	133,77	167,96	1,88	22468	251	11099	0,467	
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	10474	96	105	0,0035	
	7.5 Деталь 352*									
279	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	710,8	329,52	14,76	234223	10491	50682	0,361	
		м2 покрытия		52,43	5,54	37267	3938	123	0,027	
280	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов	747	29,59	0,22	22104	164	17081	0,104	
		м плинтусов		18,5	0,09	13820	67	123	0,0004	
	7.6 Деталь 733									
281	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	52	227,34	9,95	11822	517	3577	0,356	
		м2 стяжки		52,2	3,74	2714	194	123	0,0182	
282	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	208	35,95	0,67	7478	139	225	0,0044	
		м2 стяжки		0,63	0,25	131	52	123	0,0012	
283	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	52	329,52	14,76	17135	768	3707	0,361	
		м2 покрытия		52,43	5,54	2726	288	123	0,027	

Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-2,000; *м2 покрытия*	-104	41,64	0,67	-4331	-70	-248	0,0104	
			1,69	0,25	-176	-26	123	0,0012	
285 Е11-39-2	Устройство цементных плинтусовК=1,050; *м плинтусов*	54,6	29,59	0,22	1616	12	1248	0,104	
			18,5	0,09	1010	5	123	0,0004	
286 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	55,822	173,11	1,88	9663	105	4632	0,468	
			78,3	0,72	4371	40	105	0,0035	
7.7 Деталь 62*									
287 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой *м2 изолируемой поверхности*	24	125,08	0,99	3002	24	342	0,0694	
			11,59	0,38	278	9	119	0,0018	
288 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе М150 *м2 покрытия*	24	1318,42	11,72	31642	281	5197	1,06	
			171,68	4,39	4120	105	123	0,0214	
289 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических М200К=1,050; *м плинтусов*	25,2	257,85	0,32	6498	8	1294	0,236	
			41,63	0,11	1049	3	123	0,0006	
Раздел 11 Мусоропровод (4шт)									
354 Е8-28-1	Монтаж мусоропровода общей высотой 25 м со стволом из асбестоцементных труб, с пятью клапанами в 9-этажных зданияхК=4,000; *мусоропровод*	4	53784,52	11211,12	215138	44844	61314	61,3	
			9832,5	3157,65	39330	12631	118	12,56	
355 2-2-20	Металлический мусоросборник с тележкойК=4,000; *комплект*	4	18800		75200				
356 2-1-261	Металлоконструкции опорной рамы из цилиндрического телескопического отвода *кг*	1050,88	114		119800				
357 99-1-2(пл)	Добавка на сталь С-245 (Книга 2, стр.8, табл.3)К=4,000; *т*	1,05088	1860		1955				
358 99-1-3(пл)	Покрытие грунтовкой ГФ-0,21 за 2 раза (Книга 2,стр.9)К=4,000; *т*	0,70688	1415		1000				
359 Е34-27-2	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных радиомачт из прокатных профилейК=4,000;	0,70688	5969,05	2270,95	4219	1605	2284	14,61	

	т металлоконструкций		2333,25	866,25	1649	612	101	4,23	
360 9-3-7	Клапаны приемныеК=4,000; *шт*	20	2018		40360				
361 Е8-30-1	Добавлять или исключать на 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м *м ствола*	13,44	1468,04	388,4	19730	5220	4564	1,17	
			180	107,82	2419	1449	118	0,43	
362 Е8-32-1	Окраска металлических деталей мусоропровода с пятью клапанами в 9-этажных зданиях *мусоропровод*	4	1728,68	–	6915	–	4014	4,79	
			850,5	–	3402	–	118	–	
Раздел 12 Внутренняя отделка									
363 Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями *м2 отделываемой поверхности*	1175	57,49	0,35	67551	411	64304	0,298	3
			51,98	0,14	61077	165	105	0,0007	
366 Е15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	2694	238,53	2	642600	5388	265529	0,566	15
			93,6	0,27	252158	727	105	0,0423	
367 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	2694	107,35	3,43	289201	9240	212266	0,4552	1
			73,73	1,31	198629	3529	105	0,0063	
368 Е15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	566	238,53	2	135008	1132	55788	0,566	
			93,6	0,27	52978	153	105	0,0423	
371 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	2000,1	17,43	0,12	34862	240	28939	0,092	
			13,73	0,05	27461	100	105	0,0002	
372 Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	2933,7	118,31	1,61	347086	4723	161998	0,31	
			51,98	0,61	152494	1790	105	0,003	
373 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 по верху ванн *м плинтусов*	514	123,31	0,16	63381	82	10274	0,0899	
			16,18	0,07	8317	36	123	0,0003	
374 Е15-165-8	Улучшенная окраска ствола мусорокамеры колером масляным разбеленным	138	173,11	1,88	23889	259	11449	0,468	

	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	10805	99	105	0,0035	
	12.1 Отделка откосов								
375 E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	143,2	618,07	6,33	88508	906	47384	1,79	2
	м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	44786	342	105	0,0117	
376 E15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	600	188,95	6,12	113370	3672	90537	0,8056	4
	м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	84834	1392	105	0,01132	
377 E15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	1056,8	17,43	0,12	18420	127	15291	0,092	
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	14510	53	105	0,0002	
378 E15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	20,04	118,31	1,61	2371	32	1107	0,31	
	м2 окрашиваемой поверхности		51,98	0,61	1042	12	105	0,003	
	Корректировка за ноябрь и октябрь 2013года.								
	Раздел 12 Внутренняя отделка								
364 E15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	-9264	17,43	0,12	-161472	-1112	-134041	0,092	-
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	-127195	-463	105	0,0002	
369 E15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	-5520,7	17,43	0,12	-96226	-662	-79879	0,092	-
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	-75799	-276	105	0,0002	
372 E15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	-13007	17,43	0,12	-226712	-1561	-188198	0,092	-1
371	*м2 окрашиваемой поверхности*		13,73	0,05	-178586	-650	105	0,0002	
	Всего прямые затраты				**8259733**	**273039**			8
					1481158	**91371**			
	В том числе стоимость: материалов, тенге				6505535				
	Накладные расходы, тенге				1745084				
	- заработная плата, тенге				261762				
	- трудоемкость, чел-ч				873				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				600289				
	Всего				**10605106**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				116656				

- сметная заработная плата, тенге	16448
- нормативная трудоемкость, чел-ч	94
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	200497
- сметная заработная плата, тенге	92229
- нормативная трудоемкость, чел-ч	561
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	107217
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	42887
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11072363**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**24735659**
- материалы, тенге	14533365
- сметная заработная плата, тенге	4675923
Налог (2 %)	494713
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**25230372**
НДС (12 %)	3027645
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**28258017**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ Ж.А.Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт № 8 от 06.12.2013 года

приемки выполненных работ за декабрь 2013 года

(локальная смета 2-1-10)

Лифт пассажирский ПП-0621 грузоподъемностью 630 кг на 8 остановок - 4шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У1-1-2	Лифт пассажирский, скорость движения кабины до 1 м/с, грузоподъемность 500 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м	4	851584,05	93945	3406336	375780	921198	1393	55
		лифт		225053	22981	900212	91924	92,85	133	5
2	У1-1-4	Добавлять или исключать при изменении на 1 остановку для лифта грузоподъемностью 500 кг, при количестве остановок 12, при высоте шахты 38 мК=-1,000;	-16	27391,13	3667	-438258	-58672	-143316	53	-8
		остановка		8643	940	-138288	-15040	93,47	5	
3	У1-1-6	Добавлять или исключать при изменении на 1 м высоты шахты для лифта грузоподъемностью 500 кг, при количестве остановок 12, при высоте шахты 38 мК=-1,000;	-44,12	5447,6	94	-240348	-4147	-90309	13	-5
		м высоты шахты		2166	6	-95564	-265	94,24	–	
		Всего прямые затраты				**2727730**	**312961**			**41**
						666360	**76619**			**4**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1748409				

Накладные расходы, тенге	687573
- заработная плата, тенге	103136
- трудоемкость, чел-ч	344
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	204918
Всего	**3620221**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	39822
- сметная заработная плата, тенге	5615
- нормативная трудоемкость, чел-ч	32
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	68443
- сметная заработная плата, тенге	31484
- нормативная трудоемкость, чел-ч	192
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	36600
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14640
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3779726**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**8443908**
- материалы, тенге	3905946
- сметная заработная плата, тенге	2087570
Налог (2 %)	168878
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8612786**
НДС (12 %)	1033534
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9646320**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт № 9 от 06.12.2013 года

приемки выполненных работ за декабрь 2013 года

(локальная смета 2-1-11)

Устройство подкрановых путей

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-67-3	Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 12,5 м на деревянных полушпалах, тип рельсов Р50 и легче, балласт щебеночный	4	158238,82	19549,22	632955	78197	67808	75,7	3
		звено (12,5 м)		10778	6173,93	43112	24696	100	26,89	1
		Всего прямые затраты				**632955**	**78197**			3
						43112	**24696**			1
		В том числе стоимость: материалов, тенге				511646				
		Накладные расходы, тенге				67808				
		- заработная плата, тенге				10171				
		- трудоемкость, чел-ч				34				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42046				
		Всего				**742809**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				8171				
		- сметная заработная плата, тенге				1152				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				

Затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время (1,67 %)	14043
- сметная заработная плата, тенге	6460
- нормативная трудоемкость, чел-ч	39
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7510
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3004
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**775537**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**1732550**
- материалы, тенге	1143017
- сметная заработная плата, тенге	214699
Налог (2 %)	34651
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1767201**
НДС (12 %)	212064
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1979265**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор:
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в
Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова,

Форма 2В

Акт № 1 от 06.12.2013 года
приемки выполненных работ за декабрь 2013 года
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы. Подземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Фундаменты и стены подвала								
57	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,487	24,84	0,02	136	–	21	0,0213	
		м2		4,16	–	23	–	90	–	
58	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (гнутый профиль)	0,38653	175710,1	1826,1	67917	706	4757	42,7	
		т стальных элементов		8100	690,75	3131	267	140	3,37	
59	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,38653	40200		15539				
		т								
60	Е26-33-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 на битуме	34,468	6045,18	185,63	208365	6398	114933	18,17	6
		м3 изоляции		3264,75	69,75	112529	2404	100	0,34	
61	99-5-70	Пенополистирол ПСБ-С М35	33,778	3935		132916				
		м3								
62	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция стен пленкой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	492,4	44,96	4,12	22138	2029	24624	0,234	1
		м2 поверхности		40,84	1,54	20110	758	118	0,00755	

	11-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм, (ТУ 21-2749-76)	566,26	164		92867				
		м2								
64	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	492,4	1042,69	4,92	513421	2423	100778	1,15	5
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				193,05	1,87	95058	921	105	0,0091	

Раздел 6 Полы

83	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	969,2	74,9	2,62	72593	2539	13710	0,0681	
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	10186	960	123	0,0048	
84	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	10,688	8739,18	–	93404	–	7454	3,66	
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	6060	–	123	–	
85	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,06424	5239,08	327,33	337	21	135	11,6	
		т								
				1890	123,75	121	8	105	0,6	
86	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,06424	64100		4118				
		т								
87	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	133,6	329,52	14,76	44024	1972	9526	0,361	
		м2 покрытия								
				52,43	5,54	7005	740	123	0,027	
88	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-2,000;	-267,2	41,64	0,67	-11126	-179	-638	0,0104	
		м2 покрытия								
				1,69	0,25	-452	-67	123	0,0012	
89	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусовК=1,050;	147,294	29,59	0,22	4358	32	3368	0,104	
		м плинтусов								
				18,5	0,09	2725	13	123	0,0004	

Раздел 8 Внутренняя отделка

8.1 Отделка откосов

101	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	133,6	175,8	3,94	23487	526	14533	0,5535	
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				102,11	1,49	13642	199	105	0,00729	
102	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	133,6	200,36	1,65	26768	220	3529	0,154	

	м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	3277	84	105	0,003	
103 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	248	272,78	3,39	67649	841	30655	0,65	1
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	29016	179	105	0,0505	
104 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	248	105,41	3,43	26142	851	19541	0,4552	1
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	18285	325	105	0,0063	
105 Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	248	197,34	1,19	48940	295	5919	0,138	
	м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	5525	112	105	0,0022	
106 Е26-32-1	Утепление оконных и дверных откосов (в наружных стенах)	0,01441	2478,2	367,45	36	5	27	10,12	
	м3 изоляции		1748,25	137,25	25	2	100	0,67	
107 99-5-71	Пенополистирол ПСБ-С М50	0,69898	4350		3041				
	м3								
108 Е15-36-2	Облицовка откосов гипсокартоном	24,02	556	4,97	13355	119	2918	0,71	
	м2		114,18	1,5	2743	36	105	0,0081	
109 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	25,988	714,81	6,33	18576	165	8600	1,79	
	м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	8128	62	105	0,0117	
110 Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	25,988	197,34	1,19	5128	31	621	0,138	
	м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	579	12	105	0,0022	
Раздел 9 Разные работы									
125 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	171,67	329,52	14,76	56569	2534	12241	0,361	
	м2 покрытия		52,43	5,54	9001	951	123	0,027	
126 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,5	227,34	9,95	1023	45	310	0,356	
	м2 стяжки		52,2	3,74	235	17	123	0,0182	

	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике-гидроизол	4,5	223,97	18,42	1008	83	514	0,416
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	387	31	123	0,0337
128	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4,5	115,71	9,05	521	41	300	0,251
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	229	15	123	0,0165
129	1-1-103	Гидроизол	10,08	104		1048			
		м2							
130	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,5	227,34	9,95	1023	45	310	0,356
		м2 стяжки		52,2	3,74	235	17	123	0,0182
131	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	4,5	329,52	14,76	1483	66	321	0,361
		м2 покрытия		52,43	5,54	236	25	123	0,027
132	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	74,88	258,16	4,19	19331	314	5269	0,382
		м2 поверхности		58,05	1,58	4347	118	118	0,0076
134	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	2	932,01	200,77	1864	402	1037	1,74
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	599	142	140	0,3052
135	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см	4,44	2090		9280			
		м2							
136	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 см	3,55	2045		7260			
		м2							
137	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,00412	175710,1	1826,1	724	8	50	42,7
		т стальных элементов		8100	690,75	33	3	140	3,37
138	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,00412	18000		74			
		т							
139	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,10584	93997,62	304,24	9949	32	3689	198
		т		33075	114,75	3501	12	105	0,56
140	Е9-43-1	Монтаж стоек с косынкой	0,19627	11437,74	4590,56	2245	901	983	25,3
		т конструкций		4725	840,11	927	165	90	3,01

2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,12254	172800		21175				
	т								
142 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0731	154200		11272				
	т								
143 99-4-4	Добавка на сталь С-245 (Книга 2, стр 8, табл 3)	0,12254	1860		228				
	т								
144 Е9-29-1	Монтаж ограждения	1,41332	13711,46	5475,86	19379	7739	8386	28,9	
	т конструкций		5040	1552,87	7123	2195	90	5,46	
145 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	1,41332	172800		244222				
	т								
146 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	48,504	24,84	0,02	1205	1	182	0,0213	
	м2		4,16	–	202	–	90	–	
147 1-1-1071	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	0,01192	224100		2671				
	т								
148 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг -ЗД-2	0,02268	93997,62	304,24	2132	7	791	198	
	т		33075	114,75	750	3	105	0,56	
149 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	12	208,39	12,56	2501	151	3104	1,08	
	м ступеней		180	4,75	2160	57	140	0,0232	
150 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	12	1100		13200				
	м								
151 Е16-7-11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 125 мм	11,9	237,17	27,39	2822	326	2808	1,03	
	м трубопровода		174,15	10,26	2072	122	128	0,0501	
152 8-6-52	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 125 мм	5,9	1210		7139				
	м								
153 Е16-21-1	Установка водосточных воронок	4	636,26	137,88	2545	552	2650	2,58	
	воронка		465,75	51,75	1863	207	128	0,25	

[illegible]	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	20,096	94		1889				
	кг								
155 Е8-12-3									
	Установка металлических решеток приямков-РН	0,07585	176767,1	1941,97	13408	147	689	42,3	
	т металлических изделий								
			6975	726,75	529	55	118	3,55	
156 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев-антисептированная пробка	0,036	22541,72	316,57	812	11	156	22,5	
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	126	4	120	0,58	
157 Е8-6-1									
	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича М100 на р-ре М75-парапет	11,4	5364,64	335,84	61157	3829	11107	4,54	
	м3 кладки								
			699,75	126	7977	1436	118	0,61	
158 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	6,72	4398,02	245,72	29555	1651	3796	2,71	
	м3 утеплителя								
			382,5	92,25	2570	620	119	0,45	
159 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	112	184,24	15,94	20635	1785	5413	0,243	
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	3881	668	119	0,0291	
160 Е12-17-2									
	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	1680	7,26	0,14	12197	235	320	0,0009	
	м2 стяжки								
			0,11	0,05	185	84	119	0,0003	
161 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1232	5239,08	327,33	645	40	260	11,6	
	т								
			1890	123,75	233	15	105	0,6	
162 4-1-88									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,1232	64100		7897				
	т								
163 Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	112	42,86	18,33	4800	2053	4183	0,138	
	м2 кровли								
			24,53	6,86	2747	768	119	0,0335	
164 1-1-1197	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции (ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005), стеклохолст, пленка с двух сторон, марка 51 ХПП	126,56	122		15440				
	м2								

	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции (ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005), Стеклоткань, крошка/пленка, марка 53 СКПн	128,8	122		15714				
	м2								
166 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-рядовая перемычка	0,00682	8679,65	422,15	59	3	67	56,4	
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	56	1	118	0,77	
167 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00547	67700		370				
	т								
168 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00135	65000		88				
	т								
169 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов-рядовая перемычка	0,94	512,78	6,33	482	6	311	1,79	
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			312,75	2,39	294	2	105	0,0117	
170 Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	130,48	866,37	4,29	113044	560	11115	0,42	
	м примыканий								
			69,98	1,6	9131	209	119	0,0078	
171 Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М100 на р-ре М75 при высоте этажа до 4 м-прижимная стенка	14,18	745,27	34,37	10568	487	3377	1,21	
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			189	12,87	2680	182	118	0,0629	
172 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	4,25	342,17	4,19	1454	18	300	0,382	
	м2 поверхности								
			58,05	1,58	247	7	118	0,0076	
173 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали- ТД 272, ТД 262	30,77	715,87	1,24	22027	38	5628	0,972	
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	4715	14	119	0,0023	
174 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (ПВм 1)	13,54	12668,41	241,1	171530	3264	19528	8,06	
	м3								
			1282,5	91,08	17365	1233	105	0,4448	
175 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,2672	65900		83508				

		т							
176 4-1-6									
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм-фиксатор	0,05456	45800		2499				
		т							
177 Е6-11-8									
	Установка закладных деталей весом до 20 кг - ЗД-3	0,06168	10137,87	304,24	625	19	634	58	
		т							
			9675	114,75	597	7	105	0,56	
178 2-1-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,06168	154700		9542				
		т							
179 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм-сеч. а-а	0,6	10963,32	269,2	6578	162	903	8,21	
		м3							
			1332	101,7	799	61	105	0,4966	
180 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,10368	60500		6273				
		т							
181 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02104	65900		1387				
		т							
9.4 Приямки и подпольные каналы									
223 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	1,91	8247,19	66,01	15752	126	443	1,35	
		м3							
			195,75	24,93	374	48	105	0,1218	
224 30-1-56									
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,91	192		367				
		м3							
225 Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней М75 на р-ре М50 без облицовки при высоте этажа до 4 м	3,2	1749,16	372,83	5597	1193	2769	3,72	
		м3 кладки							
			594	139,5	1901	446	118	0,68	
226 99-1-68	Пескоблоки М75	3,2	3231		10339				
		м3							
227 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	6,27	258,16	4,19	1619	26	441	0,382	
		м2 поверхности							
			58,05	1,58	364	10	118	0,0076	
228 Е8-4-7									
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	17,92	245,44	3,82	4398	68	820	0,212	

	м2 поверхности		37,35	1,44	669	26	118	0,007	
229 Е34-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	6,32	2829,1	221,4	17880	1399	6233	4,87	
	м2 настила		812,25	84,38	5133	533	110	0,412	
230 2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,12607	114900		14485				
	т								
231 Е33-254-4	Окраска масляной краской	0,12607	8712,23	6670,88	1098	841	299	7,13	
	т		1192,5	1074,33	150	135	105	3,46	
232 Е7-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 - П 5д-8	10	114,51	37,48	1145	375	1058	0,408	
	шт сборных конструкций		64,8	10,81	648	108	140	0,042	
233 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные-П 5д-8	0,4	24900		9960				
	м3								
234 30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-0,4	134		-54				
	м3								
235 30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-0,4	250		-100				
	м3								
	Всего прямые затраты				**2634691**	**50577**			
					434987	**17767**			
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2149124				
	Накладные расходы, тенге				487806				
	- заработная плата, тенге				73171				
	- трудоемкость, чел-ч				244				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				187350				
	Всего				3309847				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				36408				
	- сметная заработная плата, тенге				5134				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				29				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	62575
- сметная заработная плата, тенге	28785
- нормативная трудоемкость, чел-ч	175
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	33463
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13385
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3455678**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1731 тенге	**7719985**
- материалы, тенге	4801143
- сметная заработная плата, тенге	1355350
Налог (2 %)	154400
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7874385**
НДС (12 %)	944926
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8819311**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул. Ломова 179/4 в городе Павлодаре
Договор № 61 О.И. от 30 октября 2012 года, доп. Согл. №1 от 08.04.2013г.доп.согл. №3 от 25.10.2013г.

Справка № 12 от 10.12.2013 года
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь **2013 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма именова	Форма Код
		61 О.И.	30.10.12г.	457072015431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	745 000 000										
в том числе за месяц	15 313 859	15 313 859	6 000 442	13 404 988					268 100	1 640 770	15 313 85
2-1-2(А),2-1-4,2-1-5(Б)	15 313 859	15 313 859	6 000 442	13 404 988					268 100	1 640 770	15 313 85
Удержание аванса 30%	107 698 784,30	0									
Удержание авнса 3%	11 580 121,56	2 677 897,66									0,0
Удержание 5%	37 250 000	765 693									765 69
Итого к оплате:											**14 548 16**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства

_____Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.Доп согл. № 3 от 25.10.2013г

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт № 1 от 10.12.2013 года

приемки выполненных работ за декабрь 2013 года

(локальная смета 2-1-2(А)

Общестроительные работы.

Оснавание ; Согласование № 134 от 30.05.2013г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 добавить									
1	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску / *м2 окрашиваемой поверхности*	9264	47,09 / 43,65	2,33 / 0,88	436242 / 404374	21585 / 8152	433152 / 105	0,26 / 0,0043	24
2	99-1-2	Водоэмульсионная краска (ТОО "Рад-ПВ") К=0,630; / *кг*	5836,32	92		536941				
3	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску / *м2 окрашиваемой поверхности*	21127,7	41,92 / 38,93	1,88 / 0,72	885673 / 822501	39720 / 15212	879599 / 105	0,231 / 0,0035	48
4	99-1-2	Водоэмульсионная краска (ТОО "Рад-ПВ") К=0,630; / *кг*	13310,451	92		1224561				
5	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным / *м2 окрашиваемой поверхности*	1693,7	173,11	1,88	293196	3184	140528	0,468	7

			78,3	0,72	132617	1219	105	0,0035	
6 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2(ДО 21-10)	34,65	634,99	31,85	22002	1104	8434	1,15	
	м2 проемов								
			190,8	12,04	6611	417	120	0,0587	
7 6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	34,65	3640		126126				
	м2								
8 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	594,93295	249,47	9,95	148418	5920	40936	0,356	2
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	31056	2225	123	0,0182	
9 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	161,6	134,46	3,39	21729	548	19974	0,65	1
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	18907	116	105	0,0505	
10 Е15-159-2	Силикатная окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности	727,6	64,92	0,37	47236	269	36893	0,281	2
	м2 фасада								
			48,15	0,14	35034	102	105	0,0007	
	Всего прямые затраты				**3742124**	**72330**			86
					1451100	**27443**			1
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2218697				
	Накладные расходы, тенге				1559516				
	- заработная плата, тенге				233927				
	- трудоемкость, чел-ч				780				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				318098				
	Всего				**5619738**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				61817				
	- сметная заработная плата, тенге				8716				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				49				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				106200				
	- сметная заработная плата, тенге				48873				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				297				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				56800				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				22700				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5867255**				

Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**13107447,7**
- материалы, тенге	4956569
- сметная заработная плата, тенге	4132009
Налог (2 %)	262149
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13369597**
НДС (12 %)	1604352
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14973948**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

смета ?

Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.Доп согл. № 3 от 25.10.2013г

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт № 3 от 10.12.2013 года

приемки выполненных работ за декабрь 2013 года

(локальная смета 2-1-4(Б)

Водопровод,канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Водопровод ниже отм.0,000									
1	Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	-1	4173,51	137,88	-4174	-138	-1928	8,5	
		узел		1453,5	51,75	-1454	-52	128	0,25	
2	99-2-80(пл)Э	Счетчики крыльчатые холодной воды д.50мм	-1	21587		-21587				
		шт								
3	Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	-1	6905,1	70,85	-6905	-71	-233	0,91	
		фильтр		155,25	27	-155	-27	128	0,13	
4	9-2-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	-3	5210		-15630				
		шт								
5	9-2-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	-1	13400		-13400				
		шт								
6	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	-6	285		-1710				

		шт							
7	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	-2	492		-984			
		шт							
8	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	-1	328		-328			
		шт							
9	8-6-42	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 15х2,8 мм	-0,2	112		-22			
		м							
10	8-6-47	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 50х3,5 мм	-3,2	389		-1245			
		м							
11	8-6-51	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 100х4,5 мм	-2,5	987		-2468			
		м							
12	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	-3,4	10,99	–	-37	–	-46	0,0501
		м трубопровода		10,69	–	-36	–	128	–
13	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	-2,5	11,13	–	-28	–	-35	0,0501
		м трубопровода		10,69	–	-27	–	128	–
	Раздел 5 Водопровод выше отм.0,000								
165	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	-23,054	148,39	0,07	-3421	-2	-2615	0,646
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	-2490	–	105	0,0001
		Всего прямые затраты				**-71939**	**-211**		
						-4162	**-79**		
		В том числе стоимость: материалов, тенге				-67567			
		Накладные расходы, тенге				-4857			
		- заработная плата, тенге				-729			
		- трудоемкость, чел-ч				-2			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-4608			

Всего	-81404
Временные здания и сооружения (1,1 %)	-895
- сметная заработная плата, тенге	-126
- нормативная трудоемкость, чел-ч	-1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	-1539
- сметная заработная плата, тенге	-708
- нормативная трудоемкость, чел-ч	-4
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	-823
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	-329
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**-84990**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**-189868**
- материалы, тенге	-150945
- сметная заработная плата, тенге	-15540
Налог (2 %)	-3797
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**-193665**
НДС (12 %)	-23240
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**-216905**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько