Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.Доп согл. № 3 от 25.10.2013г

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт № 2 от 10.12.2013 года
приемки выполненных работ за декабрь 2013 года
(Локальная смета 2-1-5(Б))

Электрооборудование, электроосвещение

Основание ; Согласование № 254 от 23.10.2013г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить.									
1	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	104	47	0,2	4888	21	4505	0,29	
		шт		45,5	0,1	4732	10	95	–	
2	99-2-9(пл)	Выключатель однополюсной скрытой установки одноклавишный "ХИТ" тип ВС 16-33 (ТОО "NUR LIFE ") ц/о=145/1,02/1,12/1,06/2,234=54	104	54		5616				
		шт								
3	16-7-106	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 16 мм2	1,45	25600		37120				
		1000м								

4	16-7-109	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 50 мм2 *1000м*	0,54	70400	38016
5	16-7-111	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 95 мм2 *1000м*	0,81	132100	107001

Всего прямые затраты	**192641**	**21**
	4732	**10**
В том числе стоимость: материалов, тенге	187888	
Накладные расходы, тенге	4505	
- заработная плата, тенге	676	
- трудоемкость, чел-ч	2	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	11829	
Всего	**208975**	
Временные здания и сооружения (1,1 %)	2299	
- сметная заработная плата, тенге	324	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	3946	
- сметная заработная плата, тенге	1817	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2113	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	845	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**218178**	
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**487409**	
- материалы, тенге	419742	
- сметная заработная плата, тенге	23495	
Налог (2 %)	9748	

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**497157**
НДС (12 %)	59659
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**556816**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул. Ломова 179/4 в городе Павлодаре
Договор № 61 О.И. от 30 октября 2012 года, доп. Согл. №1 от 08.04.2013г.доп.согл. №2 от 18.10.2013г.

Справка № 10 от 20.11.2013 года
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь **2013 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	именова	Код
		61 О.И.	30.10.12г.	457072015431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	655 736 755										
в том числе за месяц	208 708 697	208 708 697	83 346 934	182 693 186					3 653 865	22 361 646	208 708 6
2-1-2,2-1-3,2-1-4,2-1-4(А),2-1-5,2-1-6,2-1-8,2-1-9,2-1-10,2-1-3 (А*)	208 708 697	208 708 697	83 346 934	182 693 186					3 653 865	22 361 646	208 708 6
Удержание аванса 30%	107 698 784,40	0									
Удержание авнса 3%	8 902 223,90	6 261 261									6 261 2
Удержание 5%	32 786 838	10 435 435									10 435 4
Итого к оплате:											**192 012 0**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства

Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Мезько В.Д.

форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт № 1 от 20.11.2013 года
приемки выполненных работ за ноябрь 2013 года
(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы. Надземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
4	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М75 на р-ре М 75 (6-10 этажи, чердак)	688	5364,64	335,84	3690872	231058	670377	4,54	
		м3 кладки		699,75	126	481428	86688	118	0,61	
5	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	165,93	2455,45	367,45	407433	60971	312861	10,12	
		м3 изоляции		1748,25	137,25	290087	22774	100	0,67	
6	99-5-70(пл)Т	Пенополистирол ПСБ-С М35	132,527	3446		456688				
		м3								
7	1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 175 (парапет, отм +27,85)К=0,970;	11,155	5030,1		56111				
		м3								
11	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного отборного М75на р-ре М75 при высоте этажа до 4 м (тоже)	900	745,27	34,37	670743	30933	214386	1,21	
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	170100	11583	118	0,0629	
12	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,93073	8679,65	422,15	16758	815	19171	56,4	
		т металлических изделий								

			8257,5	157,5	15943	304	118	0,77	
13 4-1-89									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	1,93073	50800		98081				
	т								
14 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (гибкие связи)	0,72	8679,65	422,15	6249	304	7148	56,4	
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	5945	113	118	0,77	
15 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,40747	50600		20618				
	т								
16 4-1-89									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,42354	50800		21516				
	т								
17 4-1-88									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,1081	64100		6929				
	т								
18 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,73911	40200		29712				
	т								
19 Е8-12-2	Крепление сводов стальными затяжками (полоса 200*3 АС-12, сеч а-а, в-в)	1,007	128958,56	846,56	129861	852	7488	32,7	
	т металлических изделий								
			5985	317,25	6027	319	118	1,55	
20 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-арматурный пояс	1,0345	8679,65	422,15	8979	437	10272	56,4	
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	8542	163	118	0,77	
21 4-1-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	0,93495	65300		61052				
	т								
23 Е6-19-2									
	Устройство поясов без опалубки В15-АС-15 Узел В	8,7	9137,22	283,24	79494	2464	7576	4,15	
	м3								
			722,25	106,99	6284	931	105	0,5226	
27 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М75 на р-ре М75 (8-9 этажи, чердак)	800	5323,46	337,41	4258768	269928	751896	4,38	3
	м3 кладки								
			670,5	126	536400	100800	118	0,62	
28 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	689,8	107,27	66,43	73995	45823	46066	0,148	
	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	16452	16452	140	0,1051	
29 Е7-44-5	Укладка перемычек массой до 1 т	4	637,05	292,42	2548	1170	2244	1,62	

	шт сборных конструкций								
			297	103,75	1188	415	140	0,4463	
30 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	23,34	15000		350100				
	м3								
31 Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	2,47816	5257,75	2020,02	13030	5006	6696	15,51	
	т конструкций								
			2499,75	502,43	6195	1245	90	1,79	
32 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	2,47816	101700		252029				
	т								
33 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	16	100,69	0,07	1611	1	1013	0,369	
	м2 окрашиваемой поверхности								
			60,3	0,02	965	–	105	0,0001	
34 Е9-25-1	Монтаж металлической балки (АС-16 узел Д) т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	3,952	5257,75	2020,02	20779	7983	10679	15,51	
	т конструкций								
			2499,75	502,43	9879	1986	90	1,79	
35 2-1-121	Балки составного сечения пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т	3,952	102100		403499				
	т								
36 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже	3,952	2426,4	545,76	9589	2157	4378	5,25	
	т								
			1230,75	–	4864	–	90	–	
37 99-1-2Кур	Добавка на сталь С-245 (Книга 2, стр.8, табл.3)	3,648	1860		6785				
	т								
38 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	53,96	974,65	4,92	52592	265	11044	1,15	
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			193,05	1,87	10417	101	105	0,0091	
39 Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок (АС-16 узел Д)	0,0288	86308,57	2434,57	2486	70	1326	170	
	т стальных элементов								
			31950	920,25	920	27	140	4,49	
40 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки - заполнение пустот, В15	2,4	8247,19	66,01	19793	158	557	1,35	
	м3								
			195,75	24,93	470	60	105	0,1218	
41 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - М1, М2	0,11584	175710,1	1826,1	20354	212	1425	42,7	
	т стальных элементов								
			8100	690,75	938	80	140	3,37	

1.1 Монолитные ж/б балки

	8-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	22,5	14927,04	407,3	335858	9164	59981	14,4
		м3		2385	153,86	53663	3462	105	0,7515
43	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	1,1579	60500		70053			
		т							
44	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	1,015	67700		68716			
		т							
45	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	1,096	62000		67952			
		т							
46	Е26-32-1	Заполнение балок перфорацией	5,52	2115,7	367,45	11679	2028	10408	10,12
		м3 изоляции		1748,25	137,25	9650	758	100	0,67
47	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие к=0,97	4,5267	12600		57036			
		м3							
48	Е8-4-5	Оборачивание перфорацией плёнкой в 1 раз ктрр1=0,55; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	133,31	44,96	4,12	5994	549	6666	0,2574
		м2 поверхности		40,84	1,54	5444	205	118	0,00755
49	1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,065	184000		11960			
		т							
	1.3 Утепление стен по контуру проемов								
58	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из досок (рамка)	4,44	22541,72	316,57	100085	1406	19217	22,5
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	15485	529	120	0,58
59	Е8-4-5	Обёртывание рамки рубероидом в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	238,65	44,96	4,12	10730	983	11935	0,234
		м2 поверхности		40,84	1,54	9746	368	118	0,00755
60	1-1-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300АК=1,100;	341,834	71		24270			
		м2							
61	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	18,3	16,53093 2455,45	367,45	44935	6724	34505	10,12
		м3 изоляции		1748,25	137,25	31993	2512	100	0,67
62	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=0,970;	16,0941 16,035	12600		202041			

		м3							
63	Е8-4-5	Обёртывание изоляции плёнкой в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	523	44,96	4,12	23514	2155	26154	0,234
		м2 поверхности		40,84	1,54	21359	805	118	0,00755
64	1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,1	184000		18400			
		т							
65	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (полоса 40х6)	1,34016	175710,1	1826,1	235480	2447	16493	42,7
		т стальных элементов		8100	690,75	10855	926	140	3,37
66	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	261	974,65	4,92	254384	1284	53418	1,15
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	50386	488	105	0,0091
	Раздел 2 Перегородки								
67	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М75 на растворе М50 при высоте этажа до 4 м	762	768,82	34,73	585841	26464	214010	1,43
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	171450	9914	118	0,0635
68	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,397	64100		25448			
		т							
69	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Крепление перегородок к стенам и перекрытиям.	1	175710,1	1826,1	175710	1826	12307	42,7
		т стальных элементов		8100	690,75	8100	691	140	3,37
70	Е8-24-9	Установка однослойных перегородок из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м	300	261	28,35	78300	8505	56576	0,88
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		152,15	7,67	45645	2301	118	0,0195
71	1-1-572	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок, толщина 80 ммК=0,910;	247	766		189202			
		м2							
72	Е7-20-3	Установка круплений гипсовых плит к стенам и перекрытиям	0,25052	175710,1	1826,1	44019	457	3083	42,7
		т стальных элементов		8100	690,75	2029	173	140	3,37
73	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,31	22541,72	316,57	6988	98	1342	22,5
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1081	37	120	0,58
	Раздел 3 Перекрытие и покрытие								

	5-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	219	932,01	200,77	204110	43969	113565	1,74
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	65536	15582	140	0,3052
75	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	215	1510,06	373,54	324663	80311	180846	2,66
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	100136	29040	140	0,6052
76	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	600,5632	1981,5		1190016			
		м2							
77	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	2297,8432	1981,5		4553176			
		м2							
78	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	21,6	133		2873			
		м3							
80	Е7-45-7	Укладка ребристых панелей покрытий площадью до 5 м2 на р-ре М200	2	421	225,69	842	451	678	0,98
		шт сборных конструкций		161,78	79,89	324	160	140	0,3418
81	30-17-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	8,88	1570		13942			
		м2							
82	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом-ребристая	0,82	4799,72	245,72	3936	201	464	2,71
		м3 утеплителя		382,5	92,25	314	76	119	0,45
83	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	4,64	10963,32	269,2	50870	1249	6985	8,21
		м3		1332	101,7	6180	472	105	0,4966
84	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03996	65000		2597			
		т							
85	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,90329	60500		54649			
		т							
86	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,17793	65900		11726			
		т							
87	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг-МС	0,2	175710,1	1826,1	35142	365	2461	42,7
		т стальных элементов		8100	690,75	1620	138	140	3,37

133									
	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,5	18000		9000				
	т								
89 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм клВ15	1,56	10963,32	269,2	17103	420	2349	8,21	
	м3		1332	101,7	2078	159	105	0,4966	
90 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,1243	62000		7707				
	т								
91 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,00852	60500		515				
	т								
92 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,03132	65900		2064				
	т								
94 4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,308	58700		18080				
	т								
95 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	6,77	2478,2	367,45	16777	2488	12765	10,12	
	м3 изоляции		1748,25	137,25	11836	929	100	0,67	
96 99-1-1(пл)	Пенополистирол ПСБ-С М35 (прайс-лист ТОО "Стирол")К=0,970;	5,00001	3446		17230				
	м3								
97 Е11-5-1	Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки н	200	301,3	2,07	60260	414	63847	1,38	
	м2 изолируемой поверхности		258,75	0,79	51750	158	123	0,0038	
Раздел 4 Кровля									
4.2 Чердак									
111 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой + по периметру наружных стен	1378,56	125,08	0,99	172430	1365	19637	0,0694	
	м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	15978	524	119	0,0018	
112 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами П175	1147,8	189,45	4,72	217451	5418	99245	0,403	
	м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	81356	2043	119	0,0086	
113 Е12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителяК=4,000;	4591,2	157,89	4,72	724905	21670	308471	0,312	14
	м2 утепляемого покрытия		54,68	1,78	251047	8172	119	0,0086	

	-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 175	414,06	5040		2086862			
		м3							
115	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пергамина в один слой	1147,8	37,08	0,99	42560	1136	16349	0,0694
		м2 изолируемой поверхности							
				11,59	0,38	13303	436	119	0,0018
116	1-1-479	Пергамин кровельный П-350К=1,100;	1262,58	64		80805			
		м2							
117	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1147,8	183,09	15,94	210151	18296	55468	0,243
		м2 стяжки							
				34,65	5,96	39771	6841	119	0,0291
118	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000;	17217	7,18	0,14	123618	2410	3278	0,0009
		м2 стяжки							
				0,11	0,05	1894	861	119	0,0003
119	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,32	5239,08	327,33	6916	432	2791	11,6
		т							
				1890	123,75	2495	163	105	0,6
120	4-1-88								
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	1,32	64100		84612			
		т							
121	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	27	107,27	66,43	2896	1794	1803	0,148
		шт сборных конструкций							
				23,85	23,85	644	644	140	0,1051
122	Е7-44-5	Укладка перемычек массой до 1 т	24	637,05	292,42	15289	7018	13465	1,62
		шт сборных конструкций							
				297	103,75	7128	2490	140	0,4463
123	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	4,27	20000		85400			
		м3							
124	Е7-26-1	Установка сеток продуха	0,08791	8261,82	364,32	726	32	988	52,7
		т арматуры							
				7897,5	137,25	694	12	140	0,67
125	4-1-89								
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,08791	50800		4466			
		т							
126	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций - рядовые перемычки на чердаке и всех этажах	0,39771	8679,65	422,15	3452	168	3949	56,4
		т металлических изделий							
				8257,5	157,5	3284	63	118	0,77
127	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,05639	65000		3665			

		т							
128 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,34132	67700		23107				
		т							
129 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом (чердак + все этажи) М50	11,44	269,32	4,19	3081	48	805	0,382	
		м2 поверхности	58,05	1,58	664	18	118	0,0076	
130 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали в продухах	6,2	715,87	1,24	4438	8	1134	0,972	
		м2 покрытия	153,23	0,47	950	3	119	0,0023	
Раздел 5 Ограждение лоджий									
195 Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича силикатного М75 на р-ре М75 при высоте этажа до 4 м	112,6	488,09	18,89	54959	2127	26828	1,24	
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	194,85	7,07	21940	796	118	0,0345	
196 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,795	60500		48098				
		т							
197 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,03456	41200		1424				
		т							
198 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	127,7	38,93	–	4971	–	5866	0,219	
		м2 стен (без вычета проемов)	38,93	–	4971	–	118	–	
199 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	11,6	258,16	4,19	2995	49	815	0,382	
		м2 поверхности	58,05	1,58	673	18	118	0,0076	
200 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	3,4	5257,75	2020,02	17876	6868	9186	15,51	
		т конструкций	2499,75	502,43	8499	1708	90	1,79	
201 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	3,4	101700		345780				
		т							
202 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже	3,4	2426,4	545,76	8250	1856	3767	5,25	
		т	1230,75	–	4185	–	90	–	

1-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг - ЗД-2	0,13	93997,62	304,24	12220	40	4531	198	
	т		33075	114,75	4300	15	105	0,56	
205 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг -А-1 - 10*100	0,5	13010,1	1826,1	6505	913	6153	42,7	
	т стальных элементов		8100	690,75	4050	345	140	3,37	
206 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,5	154200		77100				
	т								
207 Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления ЦСП	0,5	17312,36	2191,28	8656	1096	5696	73,6	
	т конструкций		12555	101,25	6278	51	90	0,49	
208 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,05	154200		7710				
	т								
209 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,5	154400		77200				
	т								
210 Е33-254-4	Окраска нитроэмалью стальных конструкции	0,6	7951,13	6670,88	4771	4003	1429	7,13	
	т		1192,5	1074,33	716	645	105	3,46	
212 Е7-76-1	Устройство ограждений из ЦСП в один слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кзкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	50	734,69	5,64	36735	282	10388	0,82	
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		146,25	2,13	7313	107	140	0,0104	
213 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением - МПЛ	1	13699,06	5475,86	13699	5476	5934	28,9	
	т конструкций		5040	1552,87	5040	1553	90	5,46	
214 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1	133700		133700				
	т								
215 Е9-53-1	Монтаж конструкций люков МКЛ	0,5	14803,84	1133,15	7402	567	5981	82,1	
	т конструкций		12892,5	398,25	6446	199	90	1,95	
216 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т - МКЛ, люки	1,05408	154200		162539				
	т								

		Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	2	9273,32	6670,88	18547	13342	4761	7,13
		т							
				1192,5	1074,33	2385	2149	105	3,46
218	99-1-3(пл)Ку	Покрытие грунтовкой ГФ-0,21 (Книга 2,стр.9)	2	1415		2830			
		т							
219	Е16-7-6	Прокладка стальной трубы для сброса воды диаметром 50 мм	20	93,07	10,34	1861	207	2068	0,433
		м трубопровода							
				76,95	3,87	1539	77	128	0,0189
220	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	20	321		6420			
		м							
	Раздел 6 Лестница (4шт)								
221	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороныК=4,000;	4	932,01	200,77	3728	803	2075	1,74
		шт сборных конструкций							
				299,25	71,15	1197	285	140	0,3052
222	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороныК=4,000;	10	1510,06	373,54	15101	3735	8413	2,66
		шт сборных конструкций							
				465,75	135,07	4658	1351	140	0,6052
223	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 смК=4,000;	10	1981,5		19815			
		м2							
224	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 смК=4,000;	200	1981,5		396300			
		м2							
225	Е7-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 тК=4,000;	2	114,51	37,48	229	75	213	0,408
		шт сборных конструкций							
				64,8	10,81	130	22	140	0,042
226	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольныеК=4,000;	0,1	24900		2490			
		м3							
229	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг ТД и ММК=4,000;	0,1	175710,1	1826,1	17571	183	1231	42,7
		т стальных элементов							
				8100	690,75	810	69	140	3,37

	1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытияК=4,000;	0,1	18000		1800			
		т							
231	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступенейК=4,000;	130	208,39	12,56	27091	1633	33625	1,08
		м ступеней							
				180	4,75	23400	618	140	0,0232
232	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)К=4,000;	129,6	1000		129600			
		м							
233	Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных породК=4,000;	50	501,07	7,69	25054	385	16898	1,34
		м ограждений							
				238,5	2,9	11925	145	140	0,0142
234	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницыК=4,000;	0,36	133700		48132			
		т							
236	Е15-176-8	Двухслойное покрытие стен масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхностиК=4,000;	27,56	218,71	–	6028	–	781	0,147
		м2 покрытия							
				27	–	744	–	105	–
237	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 ммК=4,000;	5,1	10963,32	269,2	55913	1373	7678	8,21
		м3							
				1332	101,7	6793	519	105	0,4966
239	Е6-22-7	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 ммК=4,000;	3	13585,6	383,89	40757	1152	7686	14,2
		м3							
				2295	145,01	6885	435	105	0,7083
240	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=4,000;	0,3	65000		19500			
		т							
241	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=4,000;	0,5	60500		30250			
		т							
243	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=4,000;	0,0276	65900		1819			
		т							
244	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 ммК=4,000;	0,3	61300		18390			

		т							
245	4-1-90								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=4,000;	0,2	41200		8240				
		т							
246	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м и косоуровК=4,000; т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	1,99992	5257,75	2020,02	10515	4040	5404	15,51
		т конструкций		2499,75	502,43	4999	1005	90	1,79
247	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтажеК=4,000;	1,99992	2426,4	545,76	4853	1091	2215	5,25
		т		1230,75	–	2461	–	90	–
248	2-1-146	Косоуры	1,5	108500		162750			
		т							
249	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилейК=4,000;	1,00004	101700		101704			
		т							
250	99-1-2(пл)	Добавка на сталь С-245 (Книга 2, стр.8, табл.3)К=4,000;	2	1860		3720			
		т							
251	Е7-20-3	Анкеровка балкиК=4,000;	0,4	175710,1	1826,1	70284	730	4922	42,7
		т стальных элементов		8100	690,75	3240	276	140	3,37
252	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,18	8679,65	422,15	1562	76	1787	56,4
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1486	28	118	0,77
253	4-1-90								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=4,000;	0,18	41200		7416				
		т							
254	Е15-70-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркасаК=4,000;	66	1004,53	4,92	66299	325	15129	1,28
		м2 оштукатуриваемой поверхности		216,45	1,87	14286	123	105	0,0091

<u>Раздел 7 Полы</u>

7.1 Деталь 132

261	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	836	705,71	4,9	589974	4096	62057	0,382
		м2 покрытия		58,5	1,85	48906	1547	123	0,009
262	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусовК=1,050;	877,8	109,84	0,46	96418	404	13194	0,0765
		м плинтусов		12,04	0,18	10569	158	123	0,0008
263	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	61,446	167,96	1,88	10320	116	5098	0,467

	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	4811	44	105	0,0035	
7.2 Деталь 61									
264 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3410	227,34	9,95	775229	33930	234629	0,356	12
	м2 стяжки		52,2	3,74	178002	12753	123	0,0182	
265 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	13639,8	35,95	0,67	490351	9139	14764	0,0044	
	м2 стяжки		0,63	0,25	8593	3410	123	0,0012	
266 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	5000	615,83	4,9	3079150	24500	371153	0,382	19
	м2 покрытия		58,5	1,85	292500	9250	123	0,009	
267 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусовК=1,050;	5250	109,84	0,46	576660	2415	78911	0,0765	4
	м плинтусов		12,04	0,18	63210	945	123	0,0008	
268 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленнымК=0,070;	367,5	167,96	1,88	61725	691	30492	0,467	
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	28775	265	105	0,0035	
7.4 Деталь 62									
276 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе М200	500	1216,42	11,72	608210	5860	108283	1,06	
	м2 покрытия		171,68	4,39	85840	2195	123	0,0214	
277 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических М200К=1,050;	525	260,87	0,32	136957	168	26954	0,236	
	м плинтусов		41,63	0,11	21856	58	123	0,0006	
7.5 Деталь 352*									
278 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	474	227,34	9,95	107759	4716	32615	0,356	
	м2 стяжки		52,2	3,74	24743	1773	123	0,0182	
7.8 Пол лоджии									
290 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	318	236,62	9,95	75245	3164	21880	0,356	
	м2 стяжки		52,2	3,74	16600	1189	123	0,0182	
291 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	318	340,45	18,42	108263	5858	36321	0,416	
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	27332	2197	123	0,0337	

	11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	318	232,19	9,05	73836	2878	21219	0,251
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	16170	1081	123	0,0165
293	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	318	227,34	9,95	72294	3164	21880	0,356
		м2 стяжки		52,2	3,74	16600	1189	123	0,0182
294	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	636	35,95	0,67	22864	426	689	0,0044
		м2 стяжки		0,63	0,25	401	159	123	0,0012
	Раздел 8 Двери								
299	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	200	398,48	102,53	79696	20506	44957	0,899
		м2 проемов		151,65	35,67	30330	7134	120	0,1393
301	E10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	806	634,99	31,85	511802	25671	196187	1,15
		м2 проемов		190,8	12,04	153785	9704	120	0,0587
302	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	173	4250		735250			
		м2							
303	6-2-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	113,07	3780		427405			
		м2							
304	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	202	4010		810020			
		м2							
305	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	105,2	3900		410280			
		м2							
306	6-2-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние	128	4880		624640			
		м2							
309	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	8,04	12300		98892			
		м2							
313	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	600	1380		828000			
		комплект							
314	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	12	2980		35760			

		комплект							
315	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	76	1500		114000			
		комплект							
316	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	89	583		51887			
		шт							
	Раздел 9 Окна и балконные двери								
317	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	16,24	498,08	19,17	8089	311	4621	1,3822
		м2 проемов		230,97	6,18	3751	100	120	0,0302
318	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	16,29	5240		85360			
		м2							
319	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	34,92	427,5	19,32	14928	675	8054	1,1121
		м2 проемов		185,83	6,39	6489	223	120	0,0312
320	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	40,67	346,04	18,87	14073	767	6971	0,8165
		м2 проемов		136,44	6,39	5549	260	120	0,0312
321	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	75,58	7000		529060			
		м2							
322	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	134,76	348,94	18,88	47023	2544	28716	1,0234
		м2 проемов		171,01	6,57	23045	885	120	0,0321
323	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	134,76	6409		863677			
		м2							

	E10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	233,58	241,05	5,58	56304	1303	26956	0,586	1
		м2 проемов		94,05	2,12	21968	495	120	0,0103	
325	6-1-198	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм	164,8	1100		181280				
		м								
326	E10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	81,4	447,28	20,21	36409	1645	21689	1,2876	1
		м2 проемов		215,16	6,88	17514	560	120	0,0336	
327	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	81,4	8000		651200				
		м2								
328	E10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	13	378,27	18,53	4918	241	2531	0,934	
		м2 проемов		156,07	6,18	2029	80	120	0,0302	
329	E10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2	6	387,83	18,74	2327	112	1141	0,9112	
		м2 проемов		152,26	6,18	914	37	120	0,0302	
330	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	13	5240		68120				
		м2								
331	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	6	6500		39000				
		м2								
	Раздел 10 Шахта лифта (4шт)									
333	E6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (ПМ1,2)К=4,000;	11,48	12668,41	241,1	145433	2768	16557	8,06	
		м3		1282,5	91,08	14723	1046	105	0,4448	
334	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	1,5276	67700		103419				
		т								
335	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=4,000;	0,14336	45800		6566				

	т								
336 Е46-30-2									
	Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 ммК=4,000;	48	91,62	43,92	4398	2108	3086	0,2696	
	отверстие		47,7	16,58	2290	796	100	0,081	
337 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	24	20,14	0,23	483	6	432	0,119	
	болт		19,91	0,09	478	2	90	0,0004	
338 1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкойК=4,000;	0,002	136500		273				
	т								
339 Е7-14-1									
	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 тК=4,000;	12	114,51	37,48	1374	450	1271	0,408	
	шт сборных конструкций		64,8	10,81	778	130	140	0,042	
340 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,36	24900		8964				
	м3								
341 30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-4,000;	-0,36	134		-48				
	м3								
342 30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-4,000;	-0,36	250		-90				
	м3								
343 Е10-5-1									
	Установка элементов каркаса из брусьевК=4,000;	1,48	22541,72	316,57	33362	469	6406	22,5	
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	5162	176	120	0,58	
344 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг-ЗД1 - ЗД5, М1, М2К=4,000;	0,8564	175710,1	1826,1	150478	1564	10541	42,7	
	т стальных элементов		8100	690,75	6937	592	140	3,37	
345 Е9-21-4									
	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов по железобетонным опорам для тельферов на высоте до 25 м, балки 24МК=4,000;	18,2	1032,9	724,24	18799	13181	8378	1,47	
	м рельса в одну нитку		240,75	270,7	4382	4927	90	1,08	

2-1-151	Стоимость монорельса	0,3822	109700		41927				
	т								
347 Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткойК=4,000;	0,3822	8712,23	6670,88	3330	2550	910	7,13	
	т		1192,5	1074,33	456	411	105	3,46	
348 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг-крепление монорельсаК=4,000;	0,23508	175710,1	1826,1	41306	429	2892	42,7	
	т стальных элементов		8100	690,75	1904	162	140	3,37	
349 Е6-1-20	Устройство бетонных бортиков вокруг отверстий, В15К=4,000;	0,072	9185,17	311,32	661	22	42	2,82	
	м3		441	117,61	32	8	105	0,5744	
350 Е46-33-1	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытияхК=4,000;	0,08	18438,93	208,73	1475	17	664	55,16	
	м3 заделки		8230,5	78,75	658	6	100	0,39	
351 Е46-33-3	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородкахК=4,000;	7,68	19666,6	355,81	151039	2733	87834	75,58	5
	м3 заделки		11301,75	135	86797	1037	100	0,66	
352 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм под L100х10К=4,000;	0,44	236,62	9,95	104	4	31	0,356	
	м2 стяжки		52,2	3,74	23	2	123	0,0182	
353 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М100К=-2,000;	-0,88	38,28	0,67	-34	-1	-1	0,0044	
	м2 стяжки		0,63	0,25	-1	–	123	0,0012	
Раздел 12 Внутренняя отделка									
363 Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями	4000	57,49	0,35	229960	1400	218904	0,298	11
	м2 отделываемой поверхности		51,98	0,14	207920	560	105	0,0007	
364 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	4000	17,43	0,12	69720	480	57876	0,092	3
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	54920	200	105	0,0002	
365 Е15-165-11	Улучшенная окраска потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	52	134,3	2,95	6984	153	3180	0,34	
	м2 окрашиваемой поверхности		57,15	1,1	2972	57	105	0,0054	

36 E15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	8000,4	238,53	2	1908335	16001	788547	0,566	45
	м2 оштукатуриваемой поверхности		93,6	0,27	748837	2160	105	0,0423	3
367 E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм	8000,4	107,35	3,43	858843	27441	630368	0,4552	36
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	589869	10481	105	0,0063	
368 E15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	1300	238,53	2	310089	2600	128133	0,566	7
	м2 оштукатуриваемой поверхности		93,6	0,27	121680	351	105	0,0423	
369 E15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	2800,4	17,43	0,12	48811	336	40518	0,092	2
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	38449	140	105	0,0002	
370 E15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	893,5	173,11	1,88	154674	1680	74134	0,468	
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	69961	643	105	0,0035	
371 E15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	6338	17,43	0,12	110471	761	91705	0,092	
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	87021	317	105	0,0002	
12.1 Отделка откосов									
375 E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	314	618,07	6,33	194074	1988	103902	1,79	
	м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	98204	750	105	0,0117	
376 E15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	314	188,95	6,12	59330	1922	47380	0,8056	
	м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	44396	728	105	0,01132	
377 E15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	314	17,43	0,12	5473	38	4543	0,092	
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	4311	16	105	0,0002	
378 E15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	20,04	118,31	1,61	2371	32	1107	0,31	
	м2 окрашиваемой поверхности		51,98	0,61	1042	12	105	0,003	
	Всего прямые затраты				45637925	1203219			3
					6134744	432134			

В том числе стоимость: материалов, тенге	38299964
Накладные расходы, тенге	7476803
- заработная плата, тенге	1121520
- трудоемкость, чел-ч	3738
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3186884
Всего	**56301612**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	619318
- сметная заработная плата, тенге	87324
- нормативная трудоемкость, чел-ч	495
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1064421
- сметная заработная плата, тенге	489634
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2980
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	569209
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	227684
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**58782244**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**131319533**
- материалы, тенге	85562120
- сметная заработная плата, тенге	20245064
Налог (2 %)	2626391
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**133945924**
НДС (12 %)	16073511
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**150019435**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А.Табаев.

Технический надзор:
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ Ж.А.Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт №2 от 20.11.2013 года

приемки выполненных работ за ноябрь 2013 года

(локальная смета 2-1-3)

Отопление, вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
		1.1 Отопление								
7	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	267,259	200		53452				
8	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	5152	11,31	–	58269	–	72607	0,0516	2
				11,01	–	56724	–	128	–	
9	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов *кВт*	624,856	234,78	19,17	146704	11978	86012	0,60873	3
				100,35	7,19	62704	4493	128	0,03502	
10	99-2-113(пл)(	Стальной панельный радиатор РСПО-22 разм.500х500 *шт*	64	3344		214016				
11	99-2-114(пл)(	Стальной панельный радиатор РСПО-22 разм.500х600 *шт*	70	3852		269640				
12	99-2-115(пл)(	Стальной панельный радиатор РСПО-22 разм.500х700 *шт*	30	4360		130800				
13	99-2-116(пл)(	Стальной панельный радиатор РСПО-22 разм.500х800 *шт*	29	4868		141172				

14	99-2-117(пл)(	Стальной панельный радиатор РСПО-22 разм.500х900	16	5354		85664				
		шт								
20	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	5,28	181,43	35,77	958	189	846	0,70246	
		кВт		111,7	13,4	590	71	128	0,06541	
21	12-4-12	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	5,28	3490		18427				
		кВт								
36	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	36	148,39	0,07	5342	3	4083	0,646	
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	3888	1	105	0,0001	
37	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	140	422,62	200,07	59167	28010	41738	1,2759	
		отверстие		222,55	75,58	31157	10581	100	0,3691	
41	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	612,59	148,39	0,07	90902	43	69481	0,646	
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	66160	12	105	0,0001	
42	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	65	21,8	0,05	1417	3	341	0,0295	
		м2		5,81	0,02	378	1	90	0,0001	
43	Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140К=2,000;	130	62,4	0,05	8112	7	327	0,0138	
		м2		2,77	0,02	360	3	90	0,0001	
44	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	502	72,96	16,85	36626	8459	21546	0,211	
		м трубопровода		38,59	4,33	19372	2174	100	0,025	
45	1-3-233	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 60 мм, толщина стенки 13 ммК=1,100;	132	219		28908				
		м								
46	1-3-230	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 48 мм, толщина стенки 13 ммК=1,100;	112,2	162		18176				
		м								
47	1-3-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 42 мм, толщина стенки 13 ммК=1,100;	55	144		7920				

		м				
48	1-3-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 35 мм, толщина стенки 13 ммК=1,100;	169,4	127	21514	
		м				
49	1-3-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 28 мм, толщина стенки 13 ммК=1,100;	64,9	108	7009	
		м				
50	1-3-224	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 22 мм, толщина стенки 13 ммК=1,100;	18,7	86	1608	
		м				
51	1-3-538	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, ширина ленты 15 мм, толщина 3 мм, длина ленты 10 м	75,3	403	30346	
		рулон				
		Всего прямые затраты			**1436149**	**48692**	**1**
					241333	**17336**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			1146126	
		Накладные расходы, тенге			296981	
		- заработная плата, тенге			44547	
		- трудоемкость, чел-ч			148	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			103988	
		Всего			**1837118**	
		Временные здания и сооружения (1,1 %)			20208	
		- сметная заработная плата, тенге			2849	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			16	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)			34732	
		- сметная заработная плата, тенге			15977	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			97	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			18573	
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			7429	
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**1918060**	
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге			**4284946**	
		- материалы, тенге			2560445	
		- сметная заработная плата, тенге			777530	

Налог (2 %)	85699
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4370645**
НДС (12 %)	524477
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4895122**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор:
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Форма 2б

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт № 3 от 20.11.2013 года

приемки выполненных работ за ноябрь 2013 года

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод,канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Водопровод выше отм.0,000								
133	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм / *кран*	3	64,57 / 54	1,57 / –	194 / 162	5 / –	207 / 128	0,3 / –	
134	99-4-51(пл)П	Кран шаровой 11б27п1д.15мм / *шт*	6	271		1626				
135	11-3-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм / *м*	8,1	375		3038				
136	Е17-2-3	Установка смесителей / *шт*	3	143,32 / 126	1,57 / –	430 / 378	5 / –	484 / 128	0,7 / –	
137	11-1-102	Смесители лабораторные СмЛНс настенные / *комплект*	3	2160		6480				
138	99-4-51(пл)П	Кран шаровой 11б27п1д15мм / *шт*	238	271		64498				
139	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм / *шт*	3	623		1869				
140	Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	95,334	59,31	–	5654	–	7218	0,337	

	м подводок		59,15	–	5639	–	128	–	
141 8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 ммК=0,500;	47,5	659		31303				
	комплект								
150 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	39,6144	200		7923				
	кг								
151 Е16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм-гильзы	22,5	274,41	6,65	6174	150	7329	1,4	
	м трубопровода		252	2,5	5670	56	128	0,0122	
152 8-4-228	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 34,9 мм	21,0825	75		1581				
	м								
153 Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм-гильзы	13,4	239,92	9,63	3215	129	3762	1,22	
	м трубопровода		215,78	3,6	2891	48	128	0,0176	
154 8-4-229	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 43,6 мм	11,01945	118		1300				
	м								
155 Е16-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм-гильзы	6,6	239,92	9,63	1583	64	1853	1,22	
	м трубопровода		215,78	3,6	1424	24	128	0,0176	
156 8-4-230	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 54,9 мм	6,2436	188		1174				
	м								
157 Ц12-594-1	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные	3	80,2	–	241	–	201	0,4	
	шт		74,3	–	223	–	90	–	
158 99-3-100(пл)	Ороситель спринклерный водяной	3	635		1905				
	шт								

159	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	5,334	364,67	4,19	1945	22	419	0,337
		м трубопровода		59,85	1,58	319	8	128	0,0076
160	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	81,534	471,67	4,19	38457	342	6412	0,337
		м трубопровода		59,85	1,58	4880	129	128	0,0076
161	Е16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	3,2	120,7	14,12	386	45	433	0,553
		м трубопровода		100,35	5,29	321	17	128	0,0258
162	8-7-15	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т (8443), 32х2,0 мм	0,32	9260		2963			
		10м							
163	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	31,48	200		6296			
		кг							
164	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	135,1	10,99	–	1485	–	1848	0,0501
		м трубопровода		10,69	–	1444	–	128	–
165	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	15,37	148,39	0,07	2281	1	1743	0,646
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	1660	–	105	0,0001

Раздел 6 Горячее водоснабжение выше отм.0,000

170	99-4-51(пл)П	Кран шаровой 11б27п1д.15мм	143	271		38753			
		шт							
171	99-4-51(пл)П	Кран шаровой 11б27п1д.20мм	207	406		84042			
		шт							
172	99-4-51(пл)П	Кран шаровой 11б27п1д.25мм	3	601		1803			
		шт							
173	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	14	62,13	–	870	–	403	0,12
		комплект		22,5	–	315	–	128	–
182	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	314,535	200		62907			

		кг							
183	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	175,534	72,96	16,85	12807	2958	7534	0,211
		м трубопровода		38,59	4,33	6774	760	100	0,025
184	1-3-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 28 мм, толщина стенки 13 ммК=1,100;	158,76674	108		17147			
		м							
185	1-3-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 35 мм, толщина стенки 13 мм	34,32	127		4359			
		м							
186	1-3-538	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, ширина ленты 15 мм, толщина 3 мм, длина ленты 10 м	26,495	403		10677			
		рулон							
187	Е16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм-гильзы	14,4	274,41	6,65	3952	96	4691	1,4
		м трубопровода		252	2,5	3629	36	128	0,0122
188	8-4-183	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 40,2 мм	13,4928	174		2348			
		м							
189	Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм-гильзы	32,667	239,92	9,63	7837	315	9174	1,22
		м трубопровода		215,78	3,6	7049	118	128	0,0176
190	8-4-184	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 50,7 мм	30,903	276		8529			
		м							
191	Е16-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм-гильзы	28,8	239,92	9,63	6910	277	8087	1,22
		м трубопровода		215,78	3,6	6214	104	128	0,0176
192	8-4-185	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 60,6 мм	27,2448	386		10516			

		м							
Раздел 7 Канализация выше отм.0,000									
193	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	411,334	620,54	0,64	255249	263	56047	0,584
		м трубопровода		106,2	0,25	43684	103	128	0,0012
194	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	663,334	748,88	1,43	496758	949	87386	0,56
		м трубопровода		102,38	0,54	67912	358	128	0,0026
195	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	321,622	200		64324			
		кг							
196	99-4-41(пл)Т	Ревизия из пластика д.100	48	346		16608			
		шт							
197	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	13,334	748,88	1,43	9986	19	1756	0,56
		м трубопровода		102,38	0,54	1365	7	128	0,0026
Раздел 8 Водосток выше отм.0,000									
198	Е16-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм	140,1	448,67	14,49	62859	2030	40312	1,25
		м трубопровода		219,38	5,42	30735	759	128	0,0265
199	8-4-232	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 78,6 мм	136,361	380		51817			
		м							
200	Е16-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм	0,667	1565,57	27,87	1044	19	163	1,04
		м трубопровода		180,23	10,44	120	7	128	0,051
201	Е22-14-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 125 мм	0,00067	341856,91	34175,21	229	23	47	228
		км трубопровода		39600	12910,5	27	9	130	63,05

202	Е16-21-1	Установка водосточных воронок *воронка*	5	636,26 465,75	137,88 51,75	3181 2329	669 259	3313 128	2,58 0,25
203	8-10-113	Воронка стальная д.100 мм *шт*	5	338		1690			
204	99-4-41(пл)Т	Ревизия из пластика д.100мм *шт*	3	346		1038			
205	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм *шт*	8	492		3936			
206	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т *т конструкций*	0,03354	17355,76 12555	2191,28 101,25	582 421	73 3	382 90	73,6 0,49
207	2-1-263	Опоры неподвижные *т*	0,03354	107900		3619			
208	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой *т*	0,03354	8712,23 1192,5	6670,88 1074,33	292 40	224 36	80 105	7,13 3,46

Раздел 9 Санитарно-техническое оборудование

209	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	80	460,28 346,5	21,53 9	36822 27720	1722 720	36403 128	1,95 0,04
210	11-1-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550x420x150 мм *комплект*	80	5290		423200			
211	11-1-107	Смесители общие для ванн и умывальников См-ВУ-ШлР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем *комплект*	80	3830		306400			
212	11-1-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором *комплект*	1	1320		1320			
213	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение *комплект*	80	387,4 279	13,9 4,5	30992 22320	1112 360	29030 128	1,56 0,03

214 11-1-26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	80	3850		308000				
	шт								
215 Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	80	9759,07	93,94	780726	7515	37555	1,95	
	комплект		330,75	36	26460	2880	128	0,17	
216 11-1-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	80	2330		186400				
	шт								
217 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	80	8366,62	39,24	669330	3139	41242	2,22	
	комплект		387	15,75	30960	1260	128	0,07	
218 Е17-5-4	Установка раковин	4	2909,71	12,33	11639	49	760	0,81	
	комплект		144	4,5	576	18	128	0,02	
219 Е17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	143	135,2	6,95	19334	994	18945	0,61	
	шт		101,25	2,25	14479	322	128	0,01	
220 11-1-45	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2	143	551		78793				
	шт								
	Всего прямые затраты				**4293626**	**23229**			
					318140	**8401**			
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3952256				
	Накладные расходы, тенге				415219				
	- заработная плата, тенге				62283				
	- трудоемкость, чел-ч				208				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				282531				
	Всего				**4991376**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				54905				
	- сметная заработная плата, тенге				7742				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				44				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				94365				
	- сметная заработная плата, тенге				43408				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				264				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	60463
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	20185
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5211294**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**11642031**
- материалы, тенге	8829340
- сметная заработная плата, тенге	1140730
Налог (2 %)	232841
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11874872**
НДС (12 %)	1424985
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13299857**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
А.Т.Табаев.

Технический надзор:
ТОО "Атлантис-ПВ"
Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
В.Д.Мезько