Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт № 4 от 20.11.2013 года
приемки выполненных работ за ноябрь 2013 года

(локальная смета 2-1-4(А)
Водопровод; кананализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Включить								
		2.3 Водопровод выше отм. 0.000								
16	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	483,334	499,47	12,19	241411	5892	183788	1,64	7
		м трубопровода		292,5	4,57	141375	2209	128	0,0223	
17	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	100	362,67	4,19	36267	419	7863	0,337	
		м трубопровода		59,85	1,58	5985	158	128	0,0076	
18	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	95	471,67	4,19	44809	398	7470	0,337	
		м трубопровода		59,85	1,58	5686	150	128	0,0076	

24	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	58	229,27	103	13298	5974	9580	0,748
		шт		126,27	38,9	7324	2256	100	0,19
25	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	56	422,62	200,07	23667	11204	16695	1,2759
		отверстие		222,55	75,58	12463	4232	100	0,3691
	2.6 Горячее водоснабжение выше отм. 0.000								
26	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	545,6	439,78	12,19	239944	6651	207464	1,64
		м трубопровода		292,5	4,57	159588	2493	128	0,0223
27	99-3-4ТОО С	Трубы полипропиленовые армированные и со стекловолокном d=20*3.4 мм, ц/о =271/1,02/1,12/1,06/2,234	545,6	100,18		54658			
		м							
28	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	172	364,67	4,19	62723	721	13524	0,337
		м трубопровода		59,85	1,58	10294	272	128	0,0076
29	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	61	336,95	7,9	20554	482	18326	1,29
		м трубопровода		231,75	2,95	14137	180	128	0,0144
30	99-3-4ТОО С	Трубы полипропиленовые армированные и со стекловолокном d=25*4,2 мм, ц/о=362/1,02/1,06/1,12/2,234	61	133,81		8162			
		м							
31	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	95	471,67	4,19	44809	398	7470	0,337
		м трубопровода		59,85	1,58	5686	150	128	0,0076

32	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	165	310,32	5,28	51203	871	40241	1,05	1
		м трубопровода		188,55	1,98	31111	327	128	0,0097	
33	99-3-4ТОО С	Трубы полипропиленовые армированные и со стекловолокном d=32*5,4 мм, ц/о=694/1,02/1,12/1,06/2,234	165	256,55		42331				
		м								
34	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	20	596,67	4,19	11933	84	1573	0,337	
		м трубопровода		59,85	1,58	1197	32	128	0,0076	
	2.8 Водосток выше отм. 0.000									
35	11-4-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	1,334	5579,5		7443				
		шт								
		Всего прямые затраты				**903212**	**33094**			**2**
						394846	**12459**			
		В том числе стоимость: материалов, тенге				475273				
		Накладные расходы, тенге				513994				
		- заработная плата, тенге				77099				
		- трудоемкость, чел-ч				257				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				85032				
		Всего				**1502238**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				16525				
		- сметная заработная плата, тенге				2330				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				28401				
		- сметная заработная плата, тенге				13064				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				80				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				15188				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6075				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1568427**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**3503866**
- материалы, тенге	1061760
- сметная заработная плата, тенге	1164050
Налог (2 %)	70077
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3573943**
НДС (12 %)	428873
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4002816**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4
Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт № 5 от 20.11.2013 года
приемки выполненных работ за ноябрь 2013 года
(локальная смета 2-1-5)
Электрооборудование, электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	130	313	131	40690	17030	19254	0,75	
		шт		119	36,9	15470	4797	95	0,216	
15	17-1-80	Светильники, тип НБ007х60/Р2-1-01	130	158		20540				
		шт								
16	Ц8-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	24	314,3	120	7543	2880	3785	0,79	
		шт		132	34	3168	816	95	0,199	
17	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	24	871		20904				
		шт								
18	Ц8-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	70	275,2	159	19264	11130	8652	0,53	
		шт		84,4	45,7	5908	3199	95	0,267	
19	17-1-15	Светильник подвесной, тип НСП03М-60-001-У3.5	50	143		7150				
		шт								
20	17-1-17	Светильник подвесной, тип НСП11х100-231-У3	4	757		3028				
		шт								
21	17-1-22	Светильник подвесной, тип НСП11х200-434-У3	16	894		14304				
		шт								

22	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	125	313	131	39125	16375	18514	0,75	
		шт								
				119	36,9	14875	4613	95	0,216	
23	99-1-75(пл)	Светильник с лампой накаливания НПО 02*100	125	367		45875				
		шт								
24	Ц8-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	30	357,5	164	10725	4920	5062	0,82	
		шт								
				131	46,6	3930	1398	95	0,272	
25	99-4-4(пл)	Светильник RKL 260	30	2202		66060				
		шт								
34	17-6-20	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б235-245-150, Б235-245-200	24	70		1680				
		шт								
35	17-6-17	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-100	4	49		196				
		шт								
36	17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	351	33		11583				
		шт								
53	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздахК=2,000;	9062	47,2	14,8	427726	134118	263433	0,16	1
		м								
				26,3	4,3	238331	38967	95	0,025	
54	Ц8-403-1	Кабель в пустотах плит перекрытийК=2,000;	1848	30,3	7,3	55994	13490	36517	0,11	
		м								
				18,7	2,1	34558	3881	95	0,012	
56	99-1-464(пл)	кабели силовые плоские на напряжение до 660 В ,марки ВВГп , число жил и сечение 3х1,5 мм2К=2,000;	2420	40		96800				
		м.п								
57	99-1-464(пл)	кабели силовые плоские на напряжение до 660 В ,марки ВВГп , число жил и сечение 2х1,5 мм2К=2,000;	335	27		9045				
		м.п								
58	99-1-464(пл)	кабели силовые плоские на напряжение до 660 В ,марки ВВГп , число жил и сечение 3х4 мм2К=2,000;	722	122		88084				
		м.п								
59	99-1-464(пл)	кабели силовые плоские на напряжение до 660 В ,марки ВВГп , число жил и сечение 3х2,5 мм2К=2,000;	7094	64		454016				
		м.п								

62	Ц8-571-4	Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, высота свыше 1700 мм, глубина до 600 ммК=2,000;	22,56	1571	509	35442	11483	21518	5	
		м ширины по фронту		887	117	20011	2640	95	0,684	
65	Ц8-604-1	Звонок электрический с кнопкой	96	115,1	2,8	11050	269	9348	0,64	
		комплект		102	0,5	9792	48	95	0,003	
66	99-1-136(пл)	Звонок электрический 220 В ЗП-220 с кнопкой КЗПО	96	195		18720				
		шт								
67	99-1-137(пл)	Колодка клемная на два контакта СОВ-2-2,5/250УЗК=2,000;	180	14		2520				
		шт								
68	99-1-137(пл)	Колодка клемная на 3 контакта СОВ-3-2,5/250УЗК=2,000;	180	17		3060				
		шт								
69	Ц8-592-1	Патрон стенной или потолочныйК=2,000;	24	84,1	1,9	2018	46	1765	0,49	
		шт		77	0,4	1848	10	95	0,002	
70	99-1-139(пл)	Патрон настенный Е27 ФиП-02УХЛ4К=2,000;	24	43		1032				
		шт								
71	Ц8-592-2	Патрон подвеснойК=2,000;	188	119,4	1,7	22447	320	13716	0,49	
		шт		76,5	0,3	14382	56	95	0,002	
72	99-1-140(пл)	Патрон настенный Е27 Е12П-01УХЛ4К=2,000;	188	32		6016				
		шт								
77	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводкеК=2,000;	242	47	0,2	11374	48	10483	0,29	
		шт		45,5	0,1	11011	24	95	–	
78	99-3-23(пл)	Выключатель однополюсной скрытой установки ,тип А16-051-6/250К=2,000;	242	56		13552				
		шт								
79	Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводкеК=2,000;	230	48,5	0,2	11155	46	10291	0,29	
		шт		47	0,1	10810	23	95	–	
80	99-3-115(пл)	Выключатель сдвоенный скрытой установки А56-029К=2,000;	230	63		14490				
		шт								
81	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	96	64	1	6144	96	5353	0,36	
		шт		58,5	0,2	5616	19	95	0,001	

83	18-1-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-0-25/220	96	134		12864				
		шт								
84	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводкеК=2,000;	1312	62,7	0,2	82262	262	72167	0,34	
		шт		57,8	0,1	75834	131	95	–	
85	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РС16-004 16А 250 ВК=2,000;	1003	237		237711				
		шт								
86	18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип РС16-007 16А 250ВК=2,000;	192	96		18432				
		шт								
87	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС16-126БК=2,000;	117	68		7956				
		шт								
90	Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	1559,509	254,8	12,5	397363	19494	401418	1	1
		шт		234	–	364925	–	110	–	
91	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,893	16300		14556				
		1000шт								
92	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3К=2,000;	0,886	24200		21441				
		1000шт								
96	99-1-304	Розетка потолочная РП-1 с крюкомК=2,000;	358	25		8950				
		шт								
116	Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 ммК=2,000;	9	116,61	55,43	1049	499	740	0,3621	
		шт		61,18	20,95	551	189	100	0,1023	
117	Е46-31-2	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2К=2,000;	91	61,81	28,71	5625	2613	3999	0,1961	
		м борозд		33,1	10,85	3012	987	100	0,053	
		Всего прямые затраты				**2407561**	**235119**			**4**
						834032	**61798**			
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1338414				
		Накладные расходы, тенге				906015				

- заработная плата, тенге	135902
- трудоемкость, чел-ч	453
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	198815
Всего	**3512391**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	38636
- сметная заработная плата, тенге	5448
- нормативная трудоемкость, чел-ч	31
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	66404
- сметная заработная плата, тенге	30546
- нормативная трудоемкость, чел-ч	186
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	35510
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14204
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3667145**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**8192402**
- материалы, тенге	2990017
- сметная заработная плата, тенге	2496361
Налог (2 %)	163848
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8356250**
НДС (12 %)	1002750
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9359000**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4
Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт № 6 от 20.11.2013 года
приемки выполненных работ за ноябрь 2013 года
(локальная смета 2-1-6)
Слаботочные устройства

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Телефонизация									
1	Ц10-898-2	Разные работы: шкаф телефонный распределительный, емкость до 600х2, при установке в готовой нише	16	3955	810	63280	12960	39125	12	
		шкаф		2032	191	32512	3056	110	1,118	
2	80-3-158(пл)!	Шкаф встроенный модульный №20013 IP40 IK08	16	21614		345824				
		комплект								
19	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	200	147,3	73	29460	14600	12882	0,29	
		м		49,5	18,3	9900	3660	95	0,107	
20	Ц8-409-7	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	60	58,8	4,3	3528	258	1835	0,19	
		м		31,7	0,5	1902	30	95	0,003	
22	8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	20	1420		28400				
		10м								
23	8-4-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	6	999		5994				
		10м								
		Всего прямые затраты				476486	27818			
						44314	6746			
		В том числе стоимость: материалов, тенге				58530				

оборудования, тенге	345624
Накладные расходы, тенге	53842
- заработная плата, тенге	8076
- трудоемкость, чел-ч	27
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	11070
Всего	**541398**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	2151
- сметная заработная плата, тенге	303
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	3697
- сметная заработная плата, тенге	1701
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1977
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	791
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**550014**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**1228731**
- материалы, тенге	130756
- оборудование, тенге	772571
- сметная заработная плата, тенге	142770
Налог (2 %)	24575
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1253306**
НДС (12 %)	150397
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1403703**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт № 7 от 20.11.2013 года

приемки выполненных работ за ноябрь 2013 года

(локальная смета 2-1-8)

Узел учета №1 тепловой энергии (2шт)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц11-350-4	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 80 ммК=2,000;	2	845,67	1,58	1691	3	1166	4	
		шт		648	–	1296	–	90	–	
2	80-6-25(пл)Э	Тепловычислитель ВКТ-7-02К=2,000;	2	24677		49354				
		шт								
3	Ц11-60-1	Приборы для анализа физико-химического состава вещества I категории сложности, масса до 80 кгК=2,000;	4	779,69	1,58	3119	6	2576	4	
		комплект		715,5	–	2862	–	90	–	
4	80-6-26(пл)Э	Преобразователь ПРЭМ-65-LO-N-F-O-D с блоком питанияК=2,000;	4	57878		231512				
		шт								
5	Ц10-901-5	Шкаф настенный, размер до 640х840 ммК=2,000;	2	554,9	13,9	1110	28	846	2	
		шт		380	4,5	760	9	110	0,026	

6	80-6-27(пл)Т	Шкаф IP-55 для ВКТ-7 в сбореК=2,000; *шт*	2	15169		30338			
7	Ц11-30-3	Преобразователь термоэлектрический многозонный (1 комплект-2шт)К=2,000; *шт*	8	427,73	–	3422	–	3046	2
				423	–	3384	–	90	–
8	80-6-28(пл)Э	Комплект термопреобразователей КТПТР-01К=2,000; *комплект*	4	8076		32304			
9	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 ммК=2,000; *м*	56	114,4	7,8	6406	437	2623	0,29
				48,8	0,5	2733	28	95	0,003
10	99-4-250(пл)	Металлорукав Р3-ЦХ-20К=2,000; *м*	56	48		2688			
11	Ц8-409-4	Трубы винипластовые по потолкам, диаметр до 50 ммК=2,000; *м*	80	91,9	38,3	7352	3064	3580	0,23
				37,8	9,3	3024	744	95	0,054
12	8-4-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 ммК=2,000; *10м*	8	2130		17040			
13	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кгК=2,000; *м кабеля*	234	27,7	2,1	6482	491	4491	0,1
				19,7	0,5	4610	117	95	0,003
14	16-3-11	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2К=2,000; *1000м*	0,032	59400		1901			
15	16-3-47	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 4х1,5 мм2К=2,000; *1000м*	0,032	98800		3162			
16	99-6-34(пл)Э	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5К=2,000; *м*	170	53		9010			
17	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2К=2,000; *м*	80	8,5	0,1	680	8	555	0,05
				7,3	–	584	–	95	–
18	1-1-680	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d=3 ммК=2,000; *кг*	4,44	28		124			

19	Ц12-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - гильза в комплекте (2 комплекта=4шт)К=2,000;	4	150,7	18,8	603	75	407	1	
		шт		113	–	452	–	90	–	
20	99-5-6(пл)Эн	Гильза погружнаяК=2,000;	4	1270		5080				
		шт								
21	Ц12-698-2	Бобышки, штуцеры на Ру свыше 10 МПа (2 комплекта=4шт)К=2,000;	4	599,6	97,6	2398	390	1151	1	
		шт		313	6,8	1252	27	90	0,039	
22	99-5-5(пл)Те	Комплект гермовводов для ВКТК=2,000;	4	704		2816				
		комплект								
23	8-4-42	Переход, Dy 20x15 ммК=2,000;	0,4	56		22				
		10шт								
24	99-5-6(пл)Те	Комплект соединений трубопроводов монтажный КМ для ПРЭМ д=65К=2,000;	4	3935		15740				
		комплект								
		Всего прямые затраты				**434354**	**4502**			
						20957	**925**			
		В том числе стоимость: материалов, тенге				65387				
		оборудования, тенге				343508				
		Накладные расходы, тенге				20441				
		- заработная плата, тенге				3066				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6677				
		Всего				**461472**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				1298				
		- сметная заработная плата, тенге				183				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				2230				
		- сметная заработная плата, тенге				1026				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1193				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				477				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**466670**				

Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**1042541**
- материалы, тенге	146075
- оборудование, тенге	767397
- сметная заработная плата, тенге	62166
Налог (2 %)	20851
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1063392**
НДС (12 %)	127607
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1190999**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.О.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 61 О.И. от 30.10.12г доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4
Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт № 8 от 20.11.2013 года
приемки выполненных работ за ноябрь 2013 года
(локальная смета 2-1-9)
Узел учета №2 тепловой энергии (2шт)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц11-350-4	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-метров; Dн трубопровода до 80 ммК=2,000; *шт*	2	845,67 / 648	1,58 / –	1691 / 1296	3 / –	1166 / 90	4 / –	8 / –
2	80-6-25	Тепловычислитель ВКТ-7-02К=2,000; *шт*	2	25154		50308				
3	Ц11-60-1	Приборы для анализа физико-химического состава вещества I категории сложности, масса до 80 кгК=2,000; *комплект*	4	779,69 / 715,5	1,58 / –	3119 / 2862	6 / –	2576 / 90	4 / –	16 / –
4	80-6-26	Преобразователь ПРЭМ -32-LO-T-F-O-D с блоком питанияК=2,000; *шт*	4	41923		167692				
5	Ц10-901-5	Шкаф настенный, размер до 640x840 ммК=2,000; *шт*	2	554,9 / 380	13,9 / 4,5	1110 / 760	28 / 9	846 / 110	2 / 0,026	4 / –

6	80-6-27	Шкаф IP-55 для ВКТ-7 в сбореК=2,000;	2	15604		31208			
		шт							
7	Ц11-30-3	Преобразователь термоэлектрический многозонный (1 комплект - 2 штуки)К=2,000;	8	427,73	–	3422	–	3046	2
		шт							
				423	–	3384	–	90	–
8	80-6-28	Комплект термопреобразователей КТПТР-01К=2,000;	4	9223		36892			
		комплект							
9	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 ммК=2,000;	70	114,4	7,8	8008	546	3278	0,29
		м							
				48,8	0,5	3416	35	95	0,003
10	99-4-250	Металлорукав д. 20 Р3-ЦХ-20К=2,000;	70	42		2940			
		м							
11	Ц8-409-4	Трубы винипластовые по потолкам, диаметр до 50 ммК=2,000;	80	91,9	38,3	7352	3064	3580	0,23
		м							
				37,8	9,3	3024	744	95	0,054
12	8-4-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 ммК=2,000;	8	2130		17040			
		10м							
13	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кгК=2,000;	160	27,7	2,1	4432	336	3070	0,1
		м кабеля							
				19,7	0,5	3152	80	95	0,003
14	16-3-11	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2К=2,000;	0,048	59400		2851			
		1000м							
15	16-3-47	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 4х1,5 мм2К=2,000;	0,032	98800		3162			
		1000м							
16	99-6-34	Кабель ВВг нг-LS сеч. 3х1,5К=2,000;	80	49		3920			
		м							
17	Ц8-412-1								
		Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2К=2,000;	80	8,5	0,1	680	8	555	0,05
		м							
				7,3	–	584	–	95	–
18	1-1-680	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d=3 ммК=2,000;	4,44	28		124			
		кг							

19 Ц12-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов-гильзаК=2,000;	4	150,7	18,8	603	75	407	1	
	шт		113	–	452	–	90	–	
20 99-5-6	Гильза погружнаяК=2,000;	4	1582		6328				
	комплект								
21 Ц12-698-2	Бобышки, штуцеры на Ру свыше 10 МПаК=2,000;	4	599,6	97,6	2398	390	1151	1	
	шт		313	6,8	1252	27	90	0,039	
22 99-5-5	Комплект гермовводов для ВКТК=2,000;	4	681		2724				
	комплект								
23 8-4-46	Переход, Dy 50x32 ммК=2,000;	0,4	226		90				
	10шт								
24 99-5-6	Комплект соединений трубопроводов монтажный КМ для ПРЭМ д. 32К=2,000;	4	8283		33132				
	комплект								
	Всего прямые затраты				**391226**	**4456**			
					20182	**895**			
	В том числе стоимость: материалов, тенге				80487				
	оборудования, тенге				286100				
	Накладные расходы, тенге				19675				
	- заработная плата, тенге				2951				
	- трудоемкость, чел-ч				10				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7488				
	Всего				**418389**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				1455				
	- сметная заработная плата, тенге				205				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				2501				
	- сметная заработная плата, тенге				1150				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1337				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				535				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**424217**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				947701				
	- материалы, тенге				179808				

- оборудование, тенге	639147
- сметная заработная плата, тенге	60888
Налог (2 %)	18954
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**966655**
НДС (12 %)	115999
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1082654**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт № 11 от 20.11.2013 года

приемки выполненных работ за ноябрь 2013 года

(локальная смета 2-1-3(А*))

(Отопление, вентиляция)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Отопление включить									
28	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера kзпр1=0,971;	3,52	148,4	0,07	522	–	399	0,66538	
		м2 окрашиваемой поверхности		108,01	0,02	380	–	105	0,0001	
29	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера kзпр1=0,971;	11,78	100,7	0,07	1186	1	746	0,38007	
		м2 окрашиваемой поверхности		60,31	0,02	710	–	105	0,0001	
56	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера kзпр1=0,971;	15,44	148,4	0,07	2291	1	1751	0,66538	
		м2 окрашиваемой поверхности		108,01	0,02	1668	–	105	0,0001	
57	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера kзпр1=0,971;	6,72	100,7	0,07	677	–	425	0,38007	
		м2 окрашиваемой поверхности								

			60,31	0,02	405	–	105	0,0001	
	корректировка за октябрь 2013г.								
1	Е16-15-1								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	-2,666	293,49	39,24	-782	-105	-583	1,47	
	шт								
			254,25	15,75	-678	-42	81	0,07	
2	99-3-6ТОО J/ Кран шаровый со сгоном вн/нр "base" ц/о=1716/1,02/1,06/1,12/2,234	-1,333	634		-845				
	шт								
3	99-3-4ТОО J/ Клапан ручной для радиатора д-20 мм, ц/о=3010/1,02/1,06/1,12/2,234	-1,333	1113		-1484				
	шт								

	Всего прямые затраты	**1565** 2
		2485 –
	В том числе стоимость: материалов, тенге	-818
	Накладные расходы, тенге	2738
	- заработная плата, тенге	411
	- трудоемкость, чел-ч	14
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	258
	Всего	**4561**
	Временные здания и сооружения (1,1 %)	50
	- сметная заработная плата, тенге	13
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	86
	- сметная заработная плата, тенге	74
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	46
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	18
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4762**
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	10639

- материалы, тенге	-1827
- сметная заработная плата, тенге	6613
Налог (2 %)	213
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10851**
НДС (12 %)	1302
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12154**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт № 9 от 20.11.2013 года
приемки выполненных работ за ноябрь 2013 года
(локальная смета 2-1-10)
Лифт пассажирский ПП-0621 грузоподъемностью 630 кг на 8 остановок - 4шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	80-1-1(пл)ТД	Лифт электрический пассажирский ПП-0621 *шт*	4	2071648		8286592				
		Всего прямые затраты				**8286592**	–			
						–	–			
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		оборудования, тенге				8286592				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего				**8286592**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				0				

- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	0
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8286592**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**18512247**
- материалы, тенге	–
- оборудование, тенге	18512247
- сметная заработная плата, тенге	0
Налог (2 %)	370245
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**18882492**
НДС (12 %)	2265899
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**21148391**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4
Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Форма 2В

2-1-14

Акт № 10 от 20.11.2013г
приемки выполненных работ за ноябрь 2013 года.
(локальная смета)
(По замене видов работ и материалов)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить									
1 63	99-4-98(пл)Д	Щиток учетно-распределительный этажный на 4 квартиры ЩУР8805-3412-У-УХЛ3.1 / *комплект*	23	26071		599633				
2 64	99-4-98(пл)Д	Щиток учетно-распределительный этажный на 3 квартиры ЩУР8805-3309 / *комплект*	1	21470		21470				
3 114	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм / *шт*	83	229,27 / 126,27	103 / 38,9	19029 / 10480	8549 / 3229	13709 / 100	0,748 / 0,19	
4 115	Е46-30-4	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм / *отверстие*	124	59,11 / 30,89	28,22 / 10,67	7330 / 3830	3499 / 1323	5153 / 100	0,1767 / 0,0521	
5 116	Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм / *шт*	735	116,61 / 61,18	55,43 / 20,95	85708 / 44967	40741 / 15398	60365 / 100	0,3621 / 0,1023	2
		Всего прямые затраты				**733170**	**52789**			3
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**59277** / 621103	**19950**			

Накладные расходы, тенге	79227
- заработная плата, тенге	11884
- трудоемкость, чел-ч	40
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	48744
Всего	**861141**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	9473
- сметная заработная плата, тенге	1336
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	16280
- сметная заработная плата, тенге	7489
- нормативная трудоемкость, чел-ч	46
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8706
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3482
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**899082**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**2008549**
- материалы, тенге	1387544
- сметная заработная плата, тенге	250485
Налог (2 %)	40171
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2048720**
НДС (12 %)	245846
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2294566**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул. Ломова 179/4 в городе Павлодаре
Договор № 61 О.И. от 30 октября 2012 года, доп. Согл. №1 от 08.04.2013г.доп.согл. №2 от 18.10.2013г.

Справка № 9 от 21.10.2013 года
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь **2013 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма именова	Форма Код
		61 О.И.	30.10.12г.	457072015431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	447 028 058										
в том числе за месяц	143 996 236	143 996 236	56 422 169	126 047 125					2 520 943	15 428 168	143 996
2-1-1,2-1-2,2-1-3,2-1-3(а),2-1-3(А)*,2-1-4(а),2-1-5.	143 996 236	143 996 236	56 422 169	126 047 125					2 520 943	15 428 168	143 996
Удержание аванса 30%	107 698 784,40	16 789 237,80									16 789 23
Удержание авнса 3%	2 640 963,00	2 640 963,00									2 640 96
Удержание 5%	22 351 403	7 199 812									7 199
Итого к оплате:											**117 366 22**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства
Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4
Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Форма 2В

разносная осн.

Акт №1 от 21.10.2013 года
приемки выполненных работ за октябрь 2013 года
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы. Подземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 9 Разные работы								
		9.5 Отмостка								
238	Е6-1-20	Устройство отмостки из бетона В7,5 / м3	36,1044	9185,17	311,32	331625	11240	21176	2,82	1
				441	117,61	15922	4246	105	0,5744	
		Всего прямые затраты				331625	11240			1
						15922	4246			
		В том числе стоимость: материалов, тенге				304463				
		Накладные расходы, тенге				21176				
		- заработная плата, тенге				3176				
		- трудоемкость, чел-ч				11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21168				
		Всего				373969				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				4114				
		- сметная заработная плата, тенге				580				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				

разд. сетн.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 61 О.И. от 30.10.12г доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт №6 от 21.10.2013 года
приемки выполненных работ за октрябрь 2013 года
(локальная смета 2-1-4(а))

Водопровод, кананализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Включить								
		2.3 Водопровод выше отм. 0.000								
17	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	131,334	362,67	4,19	47631	550	10327	0,337	
		м трубопровода		59,85	1,58	7860	208	128	0,0076	
18	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	101,667	471,67	4,19	47953	426	7995	0,337	
		м трубопровода		59,85	1,58	6085	161	128	0,0076	
19	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	37,8667	596,67	4,19	22594	159	2977	0,337	

	м трубопровода		59,85	1,58	2266	60	128	0,0076	-
24 E46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	147,334	229,27	103	33779	15175	24335	0,748	110
	шт		126,27	38,9	18604	5731	100	0,19	28
25 E46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	48	422,62	200,07	20286	9603	14310	1,2759	6
	отверстие		222,55	75,58	10682	3628	100	0,3691	18
2.6 Горячее водоснабжение выше отм. 0.000									
28 E16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	42,667	364,67	4,19	15559	179	3355	0,337	1
	м трубопровода		59,85	1,58	2554	67	128	0,0076	-
31 E16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	101,667	471,67	4,19	47953	426	7995	0,337	3
	м трубопровода		59,85	1,58	6085	161	128	0,0076	
34 E16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	216,667	596,67	4,19	129279	908	17037	0,337	7
	м трубопровода		59,85	1,58	12968	342	128	0,0076	
	Всего прямые затраты				**365034**	**27426**			**38**
					67104	**10358**			**5**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				270505				
	Накладные расходы, тенге				88331				
	- заработная плата, тенге				13250				
	- трудоемкость, чел-ч				44				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				27202				

Всего	480567
Временные здания и сооружения (1,1 %)	5286
- сметная заработная плата, тенге	745
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	9085
- сметная заработная плата, тенге	4179
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4859
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1943
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**501740**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**1120887**
- материалы, тенге	604308
- сметная заработная плата, тенге	228846
Налог (2 %)	22418
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1143305**
НДС (12 %)	137197
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1280502**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С. Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К. Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А.А. Ізбаев

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.П. Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт №7 от 21.10.2013 года
приемки выполненных работ за октябрь 2013 года
(локальная смета 2-1-5)

Электрооборудование, электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздахК=2,000; / м	4950	47,2 / 26,3	14,8 / 4,3	233640 / 130185	73260 / 21285	143897 / 95	0,16 / 0,025	7 / 1
54	Ц8-403-1	Кабель в пустотах плит перекрытийК=2,000; / м	1000	30,3 / 18,7	7,3 / 2,1	30300 / 18700	7300 / 2100	19760 / 95	0,11 / 0,012	1
56	99-1-464(пл)	кабели силовые плоские на напряжение до 660 В ,марки ВВГп , число жил и сечение 3х1,5 мм2К=2,000; / м.п	1320	40		52800				
57	99-1-464(пл)	кабели силовые плоские на напряжение до 660 В ,марки ВВГп , число жил и сечение 2х1,5 мм2К=2,000; / м.п	370	27		9990				
58	99-1-464(пл)	кабели силовые плоские на напряжение до 660 В ,марки ВВГп , число жил и сечение 3х4 мм2К=2,000; / м.п	390	122		47580				

89 99-1-464(пл)	кабели силовые плоские на напряжение до 660 В ,марки ВВГп , число жил и сечение 3х2,5 мм2К=2,000;	3870	64		247680				
	м.п								
90 Ц10-901-8									
	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	2063,498	254,8	12,5	525779	25794	531145	1	206
	шт								
			234	–	482859	–	110	–	
91 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,886	16300		14442				
	1000шт								
92 18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3К=2,000;	0,658	24200		15924				
	1000шт								
114 Е46-29-7									
	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 ммК=2,000;	20	229,27	103	4585	2060	3303	0,748	1
	шт								
			126,27	38,9	2525	778	100	0,19	
115 Е46-30-4	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 100 ммК=2,000;	39	59,11	28,22	2305	1101	1621	0,1767	
	отверстие								
			30,89	10,67	1205	416	100	0,0521	
116 Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 ммК=2,000;	886	116,61	55,43	103316	49111	72767	0,3621	32
	шт								
			61,18	20,95	54205	18562	100	0,1023	9
	Всего прямые затраты				**1288341**	**158626**			**330**
					689679	**43141**			**23**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				440038				
	Накладные расходы, тенге				772493				
	- заработная плата, тенге				115874				
	- трудоемкость, чел-ч				386				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				123650				
	Всего				2184484				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	24029
- сметная заработная плата, тенге	3388
- нормативная трудоемкость, чел-ч	19
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	41299
- сметная заработная плата, тенге	18998
- нормативная трудоемкость, чел-ч	116
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	22085
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8834
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2280731**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**5095153**
- материалы, тенге	983045
- сметная заработная плата, тенге	2015066
Налог (2 %)	101903
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5197056**
НДС (12 %)	623647
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5820703**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

Б.К.Кайсарин

Главный специалист производственного сектора

А.Т.Сабаев.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ"

К.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт №3 от 21.10.2013 года
приемки выполненных работ за октябрь 2013 года
(локальная смета 2-1-3)

Отопление, вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
		1.1 Отопление								
5	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	2429,4	266,17	4,08	646633	9912	171963	0,30591	7
		м трубопровода		53,77	1,53	130629	3717	128	0,00752	
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	437,4	268,17	4,08	117298	1785	30961	0,30591	
		м трубопровода		53,77	1,53	23519	669	128	0,00752	
9	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	1248	234,78	19,17	293005	23924	171789	0,60873	
		кВт		100,35	7,19	125237	8973	128	0,03502	
10	99-2-113(пл)	Стальной панельный радиатор РСПО-22 разм.500х500	128	3344		428032				

		шт								
11	99-2-114(пл)(	Стальной панельный радиатор РСПО-22 разм.500х600	140	3852		539280				
		шт								
12	99-2-115(пл)(	Стальной панельный радиатор РСПО-22 разм.500х700	60	4360		261600				
		шт								
13	99-2-116(пл)(	Стальной панельный радиатор РСПО-22 разм.500х800	60	4868		292080				
		шт								
14	99-2-117(пл)(	Стальной панельный радиатор РСПО-22 разм.500х900	40	5354		214160				
		шт								
15	99-2-118(пл)(	Стальной панельный радиатор РСПО-22 разм.500х1000	16	5862		93792				
		шт								
16	99-2-119(пл)(	Стальной панельный радиатор РСПО-22 разм.500х1100	6	6434		38604				
		шт								
17	99-2-120(пл)(	Стальной панельный радиатор РСПО-22 разм.500х1200	16	6984		111744				
		шт								
18	99-2-121(пл)(	Стальной панельный радиатор РСПО-22 разм.500х1400	2	8106		16212				
		шт								
19	99-2-122(пл)(	Стальной панельный радиатор РСПО-22 разм.500х1800	4	10328		41312				
		шт								
20	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	12	181,43	35,77	2177	429	1921	0,70246	
		кВт		111,7	13,4	1340	161	128	0,06541	
21	12-4-12	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	12	3490		41880				
		кВт								
22	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	22	62,81	–	1382	–	653	0,1236	
		комплект		23,18	–	510	–	128	–	
23	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	362		1448				

		шт							
24 9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	26	408		10608				
		шт							
25 9-1-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	20	507		10140				
		шт							
26 9-1-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	888		3552				
		шт							
27 9-1-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	8	941		7528				
		шт							
28 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	4	482,28	40,42	1929	162	1425	1,5141	
		шт	261,88	16,22	1048	65	128	0,0721	
29 9-2-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	4	7360		29440				
		шт							
30 9-4-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	4	284		1136				
		шт							
31 9-4-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	26	340		8840				
		шт							
32 9-4-15	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	20	495		9900				
		шт							
33 99-2-2(пл)Пр	Кран пробно-спускной 10Б19БК1 д=15	120	1270		152400				
		шт							
34 Е18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 100 мм	18	62,79	8,09	1130	146	963	0,24617	
		м труб нитки регистра							

			38,71	3,04	697	55	128	0,01473	
35 12-4-30	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, d нитки=159 мм	18	1380		24840				
	м								
37 E46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	400	422,62	200,07	169048	80028	119252	1,2759	5
	отверстие								
			222,55	75,58	89020	30232	100	0,3691	1
38 E16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм (гильзы)	45	103,36	–	4651	–	5953	0,56959	
	м трубопровода								
			103,36	–	4651	–	128	0,02657	
39 E16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм (гильзы)	12	119,58	–	1435	–	1837	0,67568	
	м трубопровода								
			119,58	–	1435	–	128	0,03008	
40 E16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм (гильзы)	16	134,42	–	2151	–	2753	0,74675	
	м трубопровода								
			134,42	–	2151	–	128	0,03914	
	Всего прямые затраты				**3579367**	**116386**			**22**
					380237	**43872**			**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3082747				
	Накладные расходы, тенге				509470				
	- заработная плата, тенге				76421				
	- трудоемкость, чел-ч				255				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				245330				
	Всего				**4334167**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				47676				
	- сметная заработная плата, тенге				6722				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				38				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	81940
- сметная заработная плата, тенге	37692
- нормативная трудоемкость, чел-ч	229
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	43818
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	17527
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4525128**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**10109136**
- материалы, тенге	6886857
- сметная заработная плата, тенге	1354450
Налог (2 %)	202183
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10311319**
НДС (12 %)	1237358
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11548677**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Ысарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор:
ТОО "Атлантис ПВ"

_____ Ж.Ю.Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГОУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт №4 от 21.10.2013 года
приемки выполненных работ за октябрь 2013 года
(локальная смета 2-1-3(а))

Отопление, вентиляция.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Включить								
1	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм / *шт*	660 √	293,49 / 254,25	39,24 / 15,75	193703 / 167805	25898 / 10395	144342 / 81	1,47 / 0,07	9
2	99-3-6ТОО J,	Кран шаровый со сгоном вн/нр "base" ц/о=1716/1,02/1,06/1,12/2,234 / *шт*	330 √	634		209220				
3	99-3-4ТОО J,	Клапан ручной для радиатора д-20 мм. ц/о=3010/1,02/1,06/1,12/2,234 / *шт*	330 √	1113		367290				
		Всего прямые затраты				770213 / 167805	25898 / 10395			9
		В том числе стоимость: материалов, тенге				576510				

Накладные расходы, тенге	144342
- заработная плата, тенге	21651
- трудоемкость, чел-ч	72
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)	54873
Всего	**969428**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	10664
- сметная заработная плата, тенге	1504
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	18328
- сметная заработная плата, тенге	8431
- нормативная трудоемкость, чел-ч	51
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9801
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3920
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1012141**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**2261123**
- материалы, тенге	1287923
- сметная заработная плата, тенге	499315
Налог (2 %)	45222
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2306345**
НДС (12 %)	276761
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2583106**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С. Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К. Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А. Табаев

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ"
_____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСК "Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт №5от 21.10.2013 года

приемки выполненных работ за октябрь-2013г

(локальная смета 2-1-3(А)*)

Отопление, вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Отопление включить									
131	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	28	11,45	–	321	–	394	0,0516	
		м трубопровода		11,01	–	308	–	128	–	
133	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	8	408		3264				
		шт								
137	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	18	859,97	1,62	15479	29	961	0,2266	
		комплект		41,72	–	751	–	128	–	
138	Ц12-699-2	Закладное устройство для измерения давления (разрежения) газов на трубопроводе	30	189,9	26,6	5697	798	4185	1	
		шт		155	–	4650	–	90	–	
139	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	30	328		9840				

		шт							
140 Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	22	64,62	–	1422	–	1567	0,3193	
	комплект		55,62	–	1224	–	128	–	
141 12-5-4	Термометры прямые в оправе	22	352		7744				
	шт								
153 9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	30	328		9840				
	шт								
154 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	22	11,31	–	249	–	310	0,0516	
	м трубопровода		11,01	–	242	–	128	–	
160 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	20	482,28	40,42	9646	808	7119	1,5141	
	шт		261,88	16,22	5238	324	128	0,0721	
161 9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	16	437		6992				
	шт								
162 9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	367		1468				
	шт								
169 Ц11-350-2	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 32 мм	4	266,57	–	1066	–	794	1	
	шт		220,5	–	882	–	90	–	
170 99-2-9(пл)Пр	Кран пробковый 11б18бк трехходовой натяжной муфтовый д-15ммц/о=980/1,02/1,06/1,12/2,234	68	363		24684				
	шт								
171 99-2-3(пл)Эн	Регулятор перепада давления AVP20ц/о=210000/1,12/1,02/1,06/2,234	4	77627		310508				

	шт								
172 Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	20	64,62	–	1292	–	1423	0,3193	
	комплект		55,62	–	1112	–	128	–	
173 12-5-4	Термометры прямые в оправе	20	352		7040				
	шт								
174 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	40	859,97	1,62	34399	65	2136	0,2266	
	комплект		41,72	–	1669	–	128	–	
180 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	28	11,31	–	317	–	394	0,0516	
	м трубопровода		11,01	–	308	–	128	–	
182 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	8	11,31	–	90	–	113	0,0516	
	м трубопровода		11,01	–	88	–	128	–	
185 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	29,64	200		5928				
	кг								
	Всего прямые затраты				**457286**	**1700**			
					16472	**324**			
	В том числе стоимость: материалов, тенге				439112				
	Накладные расходы, тенге				19396				
	- заработная плата, тенге				2909				
	- трудоемкость, чел-ч				10				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28601				
	Всего				**505283**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				5558				
	- сметная заработная плата, тенге				784				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				9553				
	- сметная заработная плата, тенге				4394				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	27
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5108
На оплату дополнительных отпусков (0.4 %)	2043
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**527545**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**1178536**
- материалы, тенге	980976
- сметная заработная плата, тенге	71564
Налог (2 %)	23571
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1202107**
НДС (12 %)	144253
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1346360**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор:
ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько