Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул Ломова,179/4
Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул Ломова, 179/4

Форма 2б

Акт №1 от 21.10.2013 года
приемки выполненных работ за октябрь 2013 года
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы. Подземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 9 Разные работы								
		9.5 Отмостка								
238	Е6-1-20	Устройство отмостки из бетона В7,5 / м3	36,1044	9185,17 / 441	311,32 / 117,61	331625 / 15922	11240 / 4246	21176 / 105	2,82 / 0,5744	1
		Всего прямые затраты				331625 / 15922	11240 / 4246			1
		В том числе стоимость: материалов, тенге				304463				
		Накладные расходы, тенге				21176				
		- заработная плата, тенге				3176				
		- трудоемкость, чел-ч				11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21168				
		Всего				373969				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				4114				
		- сметная заработная плата, тенге				580				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	7070
- сметная заработная плата, тенге	3252
- нормативная трудоемкость, чел-ч	20
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3781
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1512
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	390446
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**872256**
- материалы, тенге	680170
- сметная заработная плата, тенге	72536
Налог (2 %)	17445
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**889701**
НДС (12 %)	106764
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**996465**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Б.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ К.Балгарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А.Тлеубаев.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Мезько

разносы есть

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт №2 от 21.10.2013 года
приемки выполненных работ за октябрь 2013 года
(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы. Надземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Стены									
2	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М100 (5-6 этажи)	241,845	5326,39	335,84	1288161	81221	235650	4,54	10
		м3 кладки		699,75	126	169231	30472	118	0,61	1
3	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М75 (7 этаж)	241,85	5364,64	335,84	1297438	81223	235655	4,54	10
		м3 кладки		699,75	126	169235	30473	118	0,61	1
4	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М75 на р-ре М 75 (6-10 этажи, чердак)	76,36	5364,64	335,84	409644	25645	74404	4,54	3
		м3 кладки								

			699,75	126	53433	9621	118	0,61	
5 E26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	200	2455,45	367,45	491090	73490	377100	10,12	2
	м3 изоляции								
			1748,25	137,25	349650	27450	100	0,67	
6 99-5-70(пл)Т	Пенополистирол ПСБ-С М35	200	3446		689200				
	м3								
9 E8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного отборного М100 на р-ре М75 при высоте этажа до 4 м (тоже)	569,5	745,27	34,37	424431	19574	135659	1,21	
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			189	12,87	107636	7329	118	0,0629	
10 E8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного кирпича отборного на р-ре М75 при высоте этажа до 4 м	570	745,27	34,37	424804	19591	135778	1,21	
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			189	12,87	107730	7336	118	0,0629	
11 E8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного отборного М75на р-ре М75 при высоте этажа до 4 м (тоже)	570	745,27	34,37	424804	19591	135778	1,21	
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			189	12,87	107730	7336	118	0,0629	
12 E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	3,4	8679,65	422,15	29511	1435	33762	56,4	
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	28076	536	118	0,77	
13 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	3,4	50800		172720				
	т								
14 E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (гибкие связи)	1,29911	8679,65	422,15	11276	548	12900	56,4	
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	10727	205	118	0,77	

16 4-1-89									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,7	50800		35560				
	т								
17 4-1-88									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,06	64100		3846				
	т								
18 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,18	40200		47436				
	т								
20 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-арматурный пояс	1	8679,65	422,15	8680	422	9931	56,4	
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	8258	158	118	0,77	
21 4-1-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	1	65300		65300				
	т								
22 4-1-88									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,09956	64100		6382				
	т								
23 Е6-19-2									
	Устройство поясов без опалубки В15-АС-15 Узел В	8	9137,22	283,24	73098	2266	6966	4,15	
	м3								
			722,25	106,99	5778	856	105	0,5226	
25 Е8-6-7									
	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М100 (5-6 этажи)	323	5323,46	337,41	1719478	108983	303579	4,38	14
	м3 кладки								
			670,5	126	216572	40698	118	0,62	2
26 Е8-6-7									
	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М75 (7 этаж)	323	5323,46	337,41	1719478	108983	303579	4,38	14
	м3 кладки								
			670,5	126	216572	40698	118	0,62	2

27	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М75 на р-ре М75 (8-9 этажи, чердак)	79,24	5323,46	337,41	421831	26736	74475	4,38	3
		м3 кладки		670,5	126	53130	9984	118	0,62	
28	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	880	107,27	66,43	94398	58458	58766	0,148	1
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	20988	20988	140	0,1051	
30	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	29,74	15000		446100				
		м3								
31	Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	4,13	5257,75	2020,02	21715	8343	11159	15,51	
		т конструкций		2499,75	502,43	10324	2075	90	1,79	
32	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	4,13	101700		420021				
		т								
33	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	79,6	100,69	0,07	8015	6	5042	0,369	
		м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	4800	2	105	0,0001	
1.1 Монолитные ж/б балки										
42	Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	34,11	14927,04	407,3	509161	13893	90930	14,4	4
		м3		2385	153,86	81352	5248	105	0,7515	
43	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	1,71642	60500		103843				
		т								
44	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	1,01404	67700		68651				
		т								

45 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	4,38049	62000		271590				
	т								
46 Е26-32-1	Заполнение балок перфорацией	9,2	2115,7	367,45	19464	3381	17347	10,12	
	м3 изоляции		1748,25	137,25	16084	1263	100	0,67	
47 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие к=0,97	9,2	12600		115920				
	м3								
48 Е8-4-5	Оборачивание перфорацией плёнкой в 1 раз ктрр1=0,55; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кзкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	400	44,96	4,12	17984	1648	20003	0,2574	1
	м2 поверхности		40,84	1,54	16336	616	118	0,00755	
49 1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,05233	184000		9629				
	т								
1.2 Утепление тамбуров и мусорокамер									
1.3 Утепление стен по контуру проемов									
58 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из досок (рамка)	7,39	22541,72	316,57	166583	2339	31985	22,5	1
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	25773	881	120	0,58	
59 Е8-4-5	Обёртывание рамки рубероидом в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кзкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	397,73	44,96	4,12	17882	1639	19890	0,234	
	м2 поверхности		40,84	1,54	16243	613	118	0,00755	
60 1-1-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300АК=1,100;	397,73	71		28239				
	м2								
61 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	32,7	2455,45	367,45	80293	12016	61656	10,12	3
	м3 изоляции		1748,25	137,25	57168	4488	100	0,67	
62 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=0,970;	32,7	12600		412020				
	м3								

63 E8-4-5	Обёртывание изоляции плёнкой в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кзкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	1000	44,96	4,12	44960	4120	50008	0,234	23
	м2 поверхности		40,84	1,54	40840	1540	118	0,00755	
64 1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,2	184000		36800				
	т								
65 E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (полоса 40х6)	1	175710,1	1826,1	175710	1826	12307	42,7	
	т стальных элементов		8100	690,75	8100	691	140	3,37	
66 E15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	300	974,65	4,92	292395	1476	61400	1,15	3
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	57915	561	105	0,0091	

67

Раздел 2 Перегородки

2.0 Подраздел без наименования

67 E8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М75 на растворе М50 при высоте этажа до 4 м	1268,26	768,82	34,73	975064	44047	356194	1,43	18
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	285359	16500	118	0,0635	
68 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,6856	64100		43947				
	т								
69 E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Крепление перегородок к стенам и перекрытиям.	0,48257	175710,1	1826,1	84792	881	5939	42,7	
	т стальных элементов		8100	690,75	3909	333	140	3,37	
70 E8-24-9	Установка однослойных перегородок из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м	299,8	261	28,35	78248	8499	56539	0,88	2
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		152,15	7,67	45615	2299	118	0,0195	

228, 49793

71	1-1-572	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок, толщина 80 ммК=0,910	298,498	766		228649				
		м2								
72	Е7-20-3	Установка круплений гипсовых плит к стенам и перекрытиям	0,15	175710,1	1826,1	26357	274	1847	42,7	
		т стальных элементов		8100	690,75	1215	104	140	3,37	
73	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,25	22541,72	316,57	5635	79	1082	22,5	
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	872	30	120	0,58	

Раздел 3 Перекрытие и покрытие

74	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	181	932,01	200,77	168694	36339	93859	1,74	3
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	54164	12878	140	0,3052	
75	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	215	1510,06	373,54	324663	80311	180846	2,66	5
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	100136	29040	140	0,6052	
76	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	522,6	1981,5		1035532				
		м2								
77	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1646,7527	1981,5		3263040				
		м2								
78	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	21,6	133		2873				
		м3								
79	99-1-4Кур	Добавка на сталь С-255 (Книга 2, стр.8, табл.3) для плит ИПК	0,5248	3385		1776				
		т								
80	Е7-45-7	Укладка ребристых панелей покрытий площадью до 5 м2 на р-ре М200	2	421	225,69	842	451	678	0,98	
		шт сборных конструкций		161,78	79,89	324	160	140	0,3418	

81 30-17-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	8,88	1570		13942				
	м2								
82 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом-ребристая	0,82	4799,72	245,72	3936	201	464	2,71	
	м3 утеплителя								
			382,5	92,25	314	76	119	0,45	
83 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	4,64	10963,32	269,2	50870	1249	6985	8,21	
	м3								
			1332	101,7	6180	472	105	0,4966	
87 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг-МС	0,18412	175710,1	1826,1	32352	336	2265	42,7	
	т стальных элементов								
			8100	690,75	1491	127	140	3,37	
88 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,66412	18000		11954				
	т								
89 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм клВ15	1,56	10963,32	269,2	17103	420	2349	8,21	
	м3								
			1332	101,7	2078	159	105	0,4966	
93 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,1116	61200		6830				
	т								
94 4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,3616	58700		21226				
	т								
95 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	6,77	2478,2	367,45	16777	2488	12765	10,12	
	м3 изоляции								
			1748,25	137,25	11836	929	100	0,67	

96 99-1-1(пл)	Пенополистирол ПСБ-С М35 (прайс-лист ТОО "Стирол")К=0,970;	8,1338	3446		28029				
	м3								
97 Е11-5-1	Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки н	475,33	301,3	2,07	143217	984	151743	1,38	6
	м2 изолируемой поверхности		258,75	0,79	122992	376	123	0,0038	
98 Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	198	422,62	200,07	83679	39614	59030	1,2759	2
	отверстие		222,55	75,58	44065	14965	100	0,3691	
99 Е46-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,652	9649,24	5565,49	6291	3629	4033	23,8	
	м3		4083,75	2101,5	2663	1370	100	10,27	

Раздел 5 Ограждение лоджий

193 Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича силикатного М100 на р-ре М100 при высоте этажа до 4 м	84,4	475,94	18,89	40169	1594	20110	1,24	
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	16445	597	118	0,0345	
194 Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича силикатного М100 на р-ре М75 при высоте этажа до 4 м	84,4	475,94	18,89	40169	1594	20110	1,24	
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	16445	597	118	0,0345	
195 Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича силикатного М75 на р-ре М75 при высоте этажа до 4 м	56,2	488,09	18,89	27431	1062	13391	1,24	
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	10951	397	118	0,0345	
196 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,97077	60500		58732				
	т								
197 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,05706	41200		2351				

		т							
198	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	212,98	38,93	–	8291	–	9783	0,219
		м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	8291	–	118	–
199	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	21,84	258,16	4,19	5638	92	1538	0,382
		м2 поверхности		58,05	1,58	1268	35	118	0,0076
200	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м т.ч. п.3.2; ktpp1=1,1; kзпр1=1,1;	4,28996	5257,75	2020,02	22556	8666	11591	15,51
		т конструкций		2499,75	502,43	10724	2155	90	1,79
201	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	4,28996	101700		436289			
		т							
202	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже	4,28996	2426,4	545,76	10409	2341	4752	5,25
		т		1230,75	–	5280	–	90	–
203	Е6-1-1	Заполнение отверстий В 7,5	0,8	8247,19	66,01	6598	53	186	1,35
		м3		195,75	24,93	157	20	105	0,1218
204	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг - ЗД-2	0,13438	93997,62	304,24	12631	41	4683	198
		т		33075	114,75	4445	15	105	0,56
205	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг -А-1 - 10*100	0,41046	13010,1	1826,1	5340	750	5053	42,7
		т стальных элементов		8100	690,75	3325	284	140	3,37
206	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,41046	154200		63293			
		т							
207	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления ЦСП	0,59363	17312,36	2191,28	10277	1301	6762	73,6

	т конструкций								
			12555	101,25	7453	60	90	0,49	
208 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,05061	154200		7804				
	т								
209 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,49302	154400		76122				
	т								
210 Е33-254-4	Окраска нитроэмалью стальных конструкции	0,49363	7951,13	6670,88	3925	3293	1175	7,13	
	т								
			1192,5	1074,33	589	530	105	3,46	
211 1-1-1071	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	0,00645	224100		1445				
	т								
212 Е7-76-1	Устройство ограждений из ЦСП в один слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	56	734,69	5,64	41143	316	11633	0,82	
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			146,25	2,13	8190	119	140	0,0104	
213 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением - МПЛ	1,8736	13699,06	5475,86	25667	10260	11117	28,9	
	т конструкций								
			5040	1552,87	9443	2909	90	5,46	
214 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1,8736	133700		250500				
	т								
215 Е9-53-1	Монтаж конструкций люков МКЛ	0,55408	14803,84	1133,15	8203	628	6628	82,1	
	т конструкций								
			12892,5	398,25	7143	221	90	1,95	
217 Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	1,92768	9273,32	6670,88	17876	12859	4589	7,13	
	т								
			1192,5	1074,33	2299	2071	105	3,46	
218 99-1-3(пл)Ку	Покрытие грунтовкой ГФ-0,21 (Книга 2,стр.9)	1,92768	1415		2728				

		т							
219	Е16-7-6	Прокладка стальной трубы для сброса воды диаметром 50 мм	18,4	93,07	10,34	1712	190	1903	0,433
		м трубопровода		76,95	3,87	1416	71	128	0,0189
220	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	18,4	321		5906			
		м							
Раздел 6 Лестница (4шт)									
221	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороныК=4,000;	9,34	932,01	200,77	8705	1875	4844	1,74
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	2795	665	140	0,3052
222	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороныК=4,000;	30	1510,06	373,54	45302	11206	25235	2,66
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	13973	4052	140	0,6052
223	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 смК=4,000;	20,734	1981,5		41084			
		м2							
224	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 смК=4,000;	184,18	1981,5		364953			
		м2							
225	Е7-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 тК=4,000;	4,67	114,51	37,48	535	175	494	0,408
		шт сборных конструкций		64,8	10,81	303	50	140	0,042
226	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольныеК=4,000;	0,1	24900		2490			
		м3							

227	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-4,000;	-0,2	134		-27			
		м3							
228	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-4,000;	-0,2	250		-50			
		м3							
229	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг ТД и ММК=4,000;	0,1786	175710,1	1826,1	31382	326	2198	42,7
		т стальных элементов		8100	690,75	1447	123	140	3,37
230	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытияК=4,000;	0,1786	18000		3215			
		т							
231	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступенейК=4,000;	302	208,39	12,56	62934	3793	78113	1,08
		м ступеней		180	4,75	54360	1435	140	0,0232
232	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)К=4,000;	634,45	1000		634450			
		м							
233	Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных породК=4,000;	129,2	501,07	7,69	64738	994	43665	1,34
		м ограждений		238,5	2,9	30814	375	140	0,0142
234	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницыК=4,000;	1,23328	133700		164890			
		т							
237	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 ммК=4,000;	11,83	10963,32	269,2	129696	3185	17809	8,21
		м3		1332	101,7	15758	1203	105	0,4966

238	Е6-22-8	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 ммК=4,000;	1,64	12342,83	327,7	20242	537	3452	11,6	
		м3		1881	123,8	3085	203	105	0,6046	
239	Е6-22-7	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 ммК=4,000;	4,28	13585,6	383,89	58146	1643	10966	14,2	
		м3		2295	145,01	9823	621	105	0,7083	
240	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=4,000;	0,29468	65000		19154				
		т								
241	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=4,000;	0,53376	60500		32292				
		т								
242	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=4,000;	0,00504	62000		312				
		т								
243	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=4,000;	0,02	65900		1318				
		т								
244	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 ммК=4,000;	0,37344	61300		22892				
		т								
245	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=4,000;	0,16468	41200		6785				
		т								
246	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м и косоуровК=4,000; т ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	3,4144	5257,75	2020,02	17952	6897	9225	15,51	
		т конструкций		2499,75	502,43	8535	1715	90	1,79	
247	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтажеК=4,000;	3,4144	2426,4	545,76	8285	1863	3782	5,25	

		т							
			1230,75	–	4202	–	90	–	
248	2-1-146	Косоуры	1,80264	108500		195586			
		т							
249	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилейК=4,000;	1,11164	101700		113054			
		т							
250	99-1-2(пл)	Добавка на сталь С-245 (Книга 2, стр.8, табл.3)К=4,000;	3,41432	1860		6351			
		т							
251	Е7-20-3	Анкеровка балкиК=4,000;	0,4356	175710,1	1826,1	76539	795	5361	42,7
		т стальных элементов							
				8100	690,75	3528	301	140	3,37
252	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,18468	8679,65	422,15	1603	78	1834	56,4
		т металлических изделий							
				8257,5	157,5	1525	29	118	0,77
253	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=4,000;	0,18468	41200		7609			
		т							
254	Е15-70-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркасаК=4,000;	100	1004,53	4,92	100453	492	22924	1,28
		м2 оштукатуриваемой поверхности							
				216,45	1,87	21645	187	105	0,0091
255	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом-в монолитных участкахК=4,000;	3,84	4398,02	245,72	16888	944	2169	2,71
		м3 утеплителя							
				382,5	92,25	1469	354	119	0,45

Раздел 7 Полы

7.2 Деталь 61

264	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1894,5	227,34	9,95	430696	18850	130353	0,356
		м2 стяжки							
				52,2	3,74	98893	7085	123	0,0182
265	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	7578	35,95	0,67	272429	5077	8203	0,0044
		м2 стяжки							

			0,63	0,25	4774	1895	123	0,0012	
7.3 Деталь 138									
274 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе М200	86	1318,42	11,72	113384	1008	18625	1,06	
	м2 покрытия		171,68	4,39	14764	378	123	0,0214	
275 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических М200К=1,050;	90,3	257,85	0,32	23284	29	4636	0,236	
	м плинтусов		41,63	0,11	3759	10	123	0,0006	
7.4 Деталь 62									
276 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе М200	142	1216,42	11,72	172732	1664	30752	1,06	1
	м2 покрытия		171,68	4,39	24379	623	123	0,0214	
277 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических М200К=1,050;	149,1	260,87	0,32	38896	48	7654	0,236	
	м плинтусов		41,63	0,11	6207	16	123	0,0006	
7.5 Деталь 352*									
278 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	355,2	227,34	9,95	80751	3534	24439	0,356	
	м2 стяжки		52,2	3,74	18541	1328	123	0,0182	
279 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	355,2	329,52	14,76	117046	5243	25327	0,361	
	м2 покрытия		52,43	5,54	18623	1968	123	0,027	
280 Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов	372,3	29,59	0,22	11016	82	8514	0,104	
	м плинтусов		18,5	0,09	6888	34	123	0,0004	
7.8 Пол лоджии									
290 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	239,67	236,62	9,95	56711	2385	16491	0,356	
	м2 стяжки		52,2	3,74	12511	896	123	0,0182	

291	Е11-4-1								
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	239,67	340,45	18,42	81596	4415	27375	0,416	1
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	20600	1656	123	0,0337	
292	Е11-4-2								
	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	239,67	232,19	9,05	55649	2169	15992	0,251	
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	12187	815	123	0,0165	
293	Е11-11-1								
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	239,67	227,34	9,95	54487	2385	16491	0,356	
	м2 стяжки		52,2	3,74	12511	896	123	0,0182	
294	Е11-11-2								
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	479,34	35,95	0,67	17232	321	519	0,0044	
	м2 стяжки		0,63	0,25	302	120	123	0,0012	
	Раздел 8 Двери								
299	Е10-23-1								
	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	151,93	398,48	102,53	60541	15577	34151	0,899	
	м2 проемов		151,65	35,67	23040	5419	120	0,1393	
300	Е10-29-1								
	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	33,97	104,4	0,09	3546	3	2305	0,358	
	м2 проемов		56,48	0,05	1919	2	120	0,0002	
301	Е10-23-3								
	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	230,45	634,99	31,85	146333	7340	56094	1,15	
	м2 проемов		190,8	12,04	43970	2775	120	0,0587	
302	6-2-2								
	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	138,36	4250		588030				
	м2								

303 6-2-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние *м2*	90,45	3780	341901
304 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	160	4010	641600
305 6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние *м2*	84,16	3900	328224
306 6-2-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние *м2*	102,4	4880	499712
307 6-2-9	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10; ДУ 24-10 внутренние *м2*	30	4760	142800
308 6-3-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ *м2*	31,92	6390	203969
309 6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП *м2*	7,04	12300	86592
310 6-4-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП *м2*	10,64	16500	175560
311 6-3-8	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10П; ДН 24-10П *м2*	4,1	4370	17917
312 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*	1	1960	1960
313 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	103	1380	142140
316 1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	68	583	39644

		шт							
Раздел 9 Окна и балконные двери									
317	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	27,11	498,08	19,17	13503	520	7716	1,3822
		м2 проемов		230,97	6,18	6262	168	120	0,0302
318	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	27,11	5240		142056			
		м2							
319	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	58,18	427,5	19,32	24872	1124	13421	1,1121
		м2 проемов		185,83	6,39	10812	372	120	0,0312
320	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	67,76	346,04	18,87	23448	1279	11614	0,8165
		м2 проемов		136,44	6,39	9245	433	120	0,0312
321	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	125,97	7000		881790			
		м2							
322	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	122,76	348,94	18,88	42836	2318	26160	1,0234
		м2 проемов		171,01	6,57	20993	807	120	0,0321

323	6-1-189								
	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	122,76	6409		786769				
	м2								
324	Е10-22-2								
	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	233,57	241,05	5,58	56302	1303	26954	0,586	1
	м2 проемов								
			94,05	2,12	21967	495	120	0,0103	
325	6-1-198								
	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм	164,7	1100		181170				
	м								
326	Е10-93-1								
	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	81,4	447,28	20,21	36409	1645	21689	1,2876	1
	м2 проемов								
			215,16	6,88	17514	560	120	0,0336	
327	6-1-190								
	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	81,4	8000		651200				
	м2								
328	Е10-91-2								
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	13,3	378,27	18,53	5031	246	2590	0,934	
	м2 проемов								
			156,07	6,18	2076	82	120	0,0302	
329	Е10-91-4								
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2	6	387,83	18,74	2327	112	1141	0,9112	
	м2 проемов								
			152,26	6,18	914	37	120	0,0302	
330	6-1-181								
	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: однозлементные глухие	13,3	5240		69692				
	м2								

331	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка *м2*	6	6500		39000				
332	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-0,500 *м2*	-19,115	2800		-53522				
	Раздел 12 Внутренняя отделка									
363	E15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями *м2 отделываемой поверхности*	2070,78	57,49	0,35	119049	725	113325	0,298	6
				51,98	0,14	107639	290	105	0,0007	
364	E15-152-1	Известковая окраска по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	3264	17,43	0,12	56892	392	47227	0,092	3
				13,73	0,05	44815	163	105	0,0002	
366	E15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	8020	238,53	2	1913011	16040	790479	0,566	4
				93,6	0,27	750672	2165	105	0,0423	3
367	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	8020	107,35	3,43	860947	27509	631912	0,4552	3
				73,73	1,31	591315	10506	105	0,0063	
368	E15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	1399,2	238,53	2	333751	2798	137910	0,566	
				93,6	0,27	130965	378	105	0,0423	
369	E15-152-1	Известковая окраска по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	2720,3	17,43	0,12	47415	326	39360	0,092	
				13,73	0,05	37350	136	105	0,0002	
370	E15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	2069,6	173,11	1,88	358268	3891	171717	0,468	

	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	162050	1490	105	0,0035	
371 372 E15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	6669	17,43	0,12	116241	800	96493	0,092	
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	91565	333	105	0,0002	
375	**12.1 Отделка откосов**								
376 E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	1142	618,07	6,33	705836	7229	377885	1,79	2
	м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	357161	2729	105	0,0117	
376 377 E15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	685,2	188,95	6,12	129469	4193	103394	0,8056	
	м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	96880	1590	105	0,01132	
377 378 E15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	685,2	17,43	0,12	11943	82	9914	0,092	
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	9408	34	105	0,0002	
	Всего прямые затраты				**35756905**	**1121160**			3
					5723491	**402014**			
	В том числе стоимость: материалов, тенге				28912258				
	Накладные расходы, тенге				6878224				
	- заработная плата, тенге				1031734				
	- трудоемкость, чел-ч				3439				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2558108				
	Всего				**45193237**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				497126				
	- сметная заработная плата, тенге				70095				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				398				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				854410				

- сметная заработная плата, тенге	393029
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2392
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	456904
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	182761
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**47184438**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**105410034**
- материалы, тенге	64589984
- сметная заработная плата, тенге	18452903
Налог (2 %)	2108201
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**107518235**
НДС (12 %)	12902188
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**120420423**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Елеусарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А.Рабаев.

Технический надзор:
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ Ж.А.Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул. Ломова 179/4 в городе Павлодаре
Договор № 61 О.И. от 30 октября 2012 года, доп. Согл. №1 от 08.04.2013г.

Справка № 8от 18.09.2013 года
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь **2013 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		61 О.И.	30.10.12г.	467072011421			

№ сметы	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге) из графы 4: из них: СМР в отчётном месяце	из них: По монтажу оборудования	прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты: на приобретение материалов	затраты: другие дополнительные расходы	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	298 046 764										
в том числе за месяц	88 311 247	88 311 247	34 603 071	77 303 262							
2-1-1,2-1-2,2-1-3,2-1-3(коректр),2-1-5.	88 311 247	88 311 247	34 603 071	77 303 262					1 546 066	9 461 919	88 311 247
Удержание аванса 30%	89 414 029	26 493 374									26 493 374
Удержание 5%	14 902 338	4 415 562							1 546 066	9 461 919	4 415 562
Итого к оплате:											**57 402 311**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства

Асыпбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт №1 от 18.09.2013 года
приемки выполненных работ за сентябрь 2013 года
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы. Подземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Фундаменты и стены подвала									
47	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	9,1	9185,17	311,32	83585	2833	5337	2,82	
		м3		441	117,61	4013	1070	105	0,5744	
48	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,26976	5239,08	327,33	1413	88	570	11,6	
		т		1890	123,75	510	33	105	0,6	
49	4-1-65	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=16-18 мм	0,25888	58500		15144				
		т								
50	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01088	65000		707				
		т								
	Раздел 4 Перегородки									
65	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	3,88	258,16	4,19	1002	16	273	0,382	
		м2 поверхности		58,05	1,58	225	6	118	0,0076	
66	Е8-22-1	Кладка стен из бетонных камней М75 на р-ре М50	3,86	1861,91	372,83	7187	1439	3341	3,72	
		м3 кладки								

				594	139,5	2293	538	118	0,68
67	99-1-68(пл)Декол ит	Пескоблоки	2,3088	3457		7982			
		м3							
68	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг-крепление перегородок	0,07476	175710,1	1826,1	13136	137	921	42,7
		т стальных элементов							
				8100	690,75	606	52	140	3,37
	Раздел 5 Перекрытие								
69	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	36	422,62	200,07	15214	7203	10733	1,2759
		отверстие							
				222,55	75,58	8012	2721	100	0,3691
76	Е46-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,09	9649,24	5565,49	868	501	557	23,8
		м3							
				4083,75	2101,5	368	189	100	10,27
80	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	0,98	2478,2	367,45	2429	360	1848	10,12
		м3 изоляции							
				1748,25	137,25	1713	135	100	0,67
81	99-1-34(пл) Т	Пенополистирол ПСБ-С М35	0,92	3446		3170			
		м3							
82	Е11-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	63,28	301,3	2,07	19066	131	20202	1,38
		м2 изолируемой поверхности							
				258,75	0,79	16374	50	123	0,0038
	Раздел 9 Разные работы								
114	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	80	362,08	172,69	28966	13815	15287	0,476
		шт сборных конструкций							
				76,28	60,21	6102	4817	140	0,2371
115	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	57	517,05	243,37	29472	13872	15319	0,668
		шт сборных конструкций							
				106,88	85,08	6092	4850	140	0,3375
116	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	80	797,09	389,08	63767	31126	32572	0,937
		шт сборных конструкций							
				153,9	136,92	12312	10954	140	0,5542
117	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	10,701	3000		32103			
		м3							

118 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	60,794	3000		182382			
	м3							
119 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных-монолитные участки	33,3	9185,17	311,32	305866	10367	19531	2,82
	м3							
			441	117,61	14685	3916	105	0,5744
120 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	133,37	192		25607			
	м3							
121 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ступеней - бетон кл. В15	1,97	9185,17	311,32	18095	613	1156	2,82
	м3							
			441	117,61	869	232	105	0,5744
122 Е6-1-1	Устройство бетонных площадок кл. В15	35,54	8247,19	66,01	293105	2346	8235	1,35
	м3							
			195,75	24,93	6957	886	105	0,1218
123 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,62739	5239,08	327,33	3287	205	1327	11,6
	т							
			1890	123,75	1186	78	105	0,6
124 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,62739	41200		25848			
	т							
133 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	231,96	245,44	3,82	56932	886	10618	0,212
	м2 поверхности							
			37,35	1,44	8664	334	118	0,007
134 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	6	932,01	200,77	5592	1205	3112	1,74
	шт сборных конструкций							
			299,25	71,15	1796	427	140	0,3052
135 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см	13,32	2090		27839			
	м2							
136 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 см	10,65	2045		21779			
	м2							
137 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,01236	175710,1	1826,1	2172	23	153	42,7
	т стальных элементов							
			8100	690,75	100	9	140	3,37
138 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,01236	18000		222			

		т							
139	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,31752	93997,62	304,24	29846	97	11065	198
		т		33075	114,75	10502	36	105	0,56
140	Е9-43-1	Монтаж стоек с косынкой	0,58629	11437,74	4590,56	6706	2691	2937	25,3
		т конструкций		4725	840,11	2770	493	90	3,01
141	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,36762	172800		63525			
		т							
142	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,2193	154200		33816			
		т							
143	99-4-4	Добавка на сталь С-245 (Книга 2, стр 8, табл 3)	0,36762	1860		684			
		т							
	9.2 Приямок световой								
182	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	10,14	32,55	30,98	330	314	104	0,0106
		м3 грунта		1,53	9,01	16	91	97	0,0308
183	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	17,238	84,26	84,26	1452	1452	290	–
		т		–	16,85	–	290	100	0,03539
184	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	10,14	134,1	–	1360	–	1537	0,972
		м3 грунта		134,1	–	1360	–	113	–
185	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки кл. В15	1,98	8247,19	66,01	16329	131	459	1,35
		м3		195,75	24,93	388	49	105	0,1218
186	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0407	5239,08	327,33	213	13	86	11,6
		т		1890	123,75	77	5	105	0,6
187	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0407	41200		1677			
		т							
188	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6	249,47	9,95	1497	60	412	0,356
		м2 стяжки		52,2	3,74	313	22	123	0,0182

189 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	18	41,49	0,67	747	12	20	0,0044
	м2 стяжки		0,63	0,25	11	5	123	0,0012
190 Е6-36-4	Железнение поверхности	6	59,59	0,23	358	1	324	0,289
	м2 поверхности		51,3	0,09	308	1	105	0,0004
191 Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м-бетонные камни М75 на р-ре М50	1,44	1749,16	372,83	2519	537	1246	3,72
	м3 кладки		594	139,5	855	201	118	0,68
192 99-1-68	Пескоблоки М75К=0,920;	1,3248	3457		4580			
	м3							
193 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	10,8	245,44	3,82	2651	41	494	0,212
	м2 поверхности		37,35	1,44	403	16	118	0,007
194 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	3,85	258,16	4,19	994	16	270	0,382
	м2 поверхности		58,05	1,58	223	6	118	0,0076
195 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты-дренаж	6	1840,27	100,89	11042	605	1148	0,85
	м3 основания		123,75	38,25	743	230	118	0,18
196 Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,009	70153,47	10674,97	631	96	618	270
	км трубопровода		48825	4032	439	36	130	19,69
197 8-6-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 95х3 мм	9,036	443		4003			
	м							
198 Е34-66-5	Устройство экранирования вентиляционных отверстий стальной сеткой из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм	0,9	3800,95	283,39	3421	255	1274	7,26
	м2 экранирования		1293,75	108	1164	97	101	0,53
9.3 Спуски в подвал № 1,2,3,4								
208 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных кл. В7,5	1,48	9185,17	311,32	13594	461	868	2,82
	м3		441	117,61	653	174	105	0,5744

209 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов (ФБС и монолит. заделки)	1,48	192		284				
	м3								
210 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ступеней - бетон кл. В15	1,73	9185,17	311,32	15890	539	1014	2,82	
	м3								
			441	117,61	763	203	105	0,5744	
211 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки кл. В15	6,82	8247,19	66,01	56246	450	1580	1,35	
	м3								
			195,75	24,93	1335	170	105	0,1218	
212 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,16641	5239,08	327,33	872	54	353	11,6	
	т								
			1890	123,75	315	21	105	0,6	
213 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,16641	41200		6856				
	т								
214 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	17,5	245,44	3,82	4295	67	801	0,212	
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	654	25	118	0,007	
215 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	6,08	258,16	4,19	1570	25	428	0,382	
	м2 поверхности								
			58,05	1,58	353	10	118	0,0076	
216 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	54,03	249,47	9,95	13479	538	3717	0,356	
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	2820	202	123	0,0182	
217 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	216,12	41,49	0,67	8967	145	234	0,0044	
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	136	54	123	0,0012	
218 Е6-36-4	Железнение поверхности	6,08	59,59	0,23	362	1	329	0,289	
	м2 поверхности								
			51,3	0,09	312	1	105	0,0004	
221 Е34-66-5	Устройство экранирования вентиляционных отверстий стальной сеткой из оцинкованной проволоки диаметром 1,6 мм	2,15	3878,39	283,39	8339	609	3044	7,26	
	м2 экранирования								
			1293,75	108	2782	232	101	0,53	
	Всего прямые затраты				**1613072**	**96376**			

	122572	**33967**
В том числе стоимость: материалов, тенге	1394125	
Накладные расходы, тенге	185744	
- заработная плата, тенге	27862	
- трудоемкость, чел-ч	93	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	107929	
Всего	**1906745**	
Временные здания и сооружения (1,1 %)	20974	
- сметная заработная плата, тенге	2957	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	17	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	36048	
- сметная заработная плата, тенге	16582	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	101	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	19277	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7711	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1990755**	
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**4447347**	
- материалы, тенге	3114475	
- сметная заработная плата, тенге	515893	
Налог (2 %)	88947	
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4536294**	
НДС (12 %)	544355	
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5080649**	

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Райсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ Ю.А.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Атлантис ПВ" _____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт №3 от 18.09.2013 года
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 2-1-3)
Отопление, вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
		1.1 Отопление								
1	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	160,1	627,13	14,54	100404	2328	22299	0,56959	
		м трубопровода		103,36	5,45	16548	873	128	0,02657	
2	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	136,1	474,17	4,08	64535	555	9633	0,30591	
		м трубопровода		53,77	1,53	7318	208	128	0,00752	
3	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	66,7	424,17	4,08	28292	272	4721	0,30591	

	м трубопровода		53,77	1,53	3586	102	128	0,00752	
4 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	205,4	345,17	4,08	70898	838	14538	0,30591	
	м трубопровода		53,77	1,53	11044	314	128	0,00752	
7 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	44,25	200		8850				
	кг								
	Всего прямые затраты				**272979**	**3993**			
					38496	**1497**			
	В том числе стоимость: материалов, тенге				230489				
	Накладные расходы, тенге				51191				
	- заработная плата, тенге				7679				
	- трудоемкость, чел-ч				26				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19450				
	Всего				**343620**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				3780				
	- сметная заработная плата, тенге				533				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				6496				
	- сметная заработная плата, тенге				2988				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				18				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3474				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1390				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**358760**				
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1731 тенге				**801470**				
	- материалы, тенге				514912				

- сметная заработная плата, тенге	125231
Налог (2 %)	16029
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**817499**
НДС (12 %)	98100
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**915599**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт №4 от 18.09.2013 года
приемки выполненных работ за сентябрь 2013г
(локальная смета 2-1-3(А*)

Отопление, вентиляция .

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Отопление включить								
1	Е16-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 80 мм	28	153,98	16,46	4311	461	4973	0,74778	
		м трубопровода		132,56	6,17	3712	173	128	0,03008	
2	8-1-31	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных электросварных бесшовных труб с фланцами, 76х3,5 мм	3	924		2772				
		м								
3	8-1-32	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных электросварных бесшовных труб с фланцами, 89х3,5 мм	25	1230		30750				
		м								
5	Е18-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	4	15851,34	160,26	63405	641	3619	3,6874	
		шт		646,58	60,26	2586	241	128	0,2884	

7 Ц12-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим	22	150,7	18,8	3315	414	2237	1	
	шт		113	–	2486	–	90	–	
8 99-5-1(пл)	Гильза	22	1778		39116				
	шт								
9 Ц12-698-2	Бобышки, штуцеры на Ру свыше 10 МПа	70	599,6	97,6	41972	6832	20147	1	
	шт		313	6,8	21910	476	90	0,039	
15 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	8	482,28	40,42	3858	323	2848	1,5141	
	шт		261,88	16,22	2095	130	128	0,0721	
16 9-2-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	8	7360		58880				
	шт								
17 Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	20	908,06	92,83	18161	1857	12696	2,678	
	шт		461,18	34,76	9224	695	128	0,1648	
18 9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 80 мм	4	10400		41600				
	шт								
19 9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	16	5190		83040				
	шт								
20 8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	16	285		4560				
	шт								
21 8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм	56	377		21112				
	шт								

22	Е18-21-7								
	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	4	460,24	149,17	1841	597	1768	1,6789	
	фильтр								
			289,69	55,62	1159	222	128	0,2678	
23	12-7-7	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=100 мм	4	10300		41200			
	шт								
24	Е9-34-1								
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т kзпр1=0,971; kэкс1=0,97; kзпм1=0,973;	0,04536	17355,73	2189,62	787	99	518	75,808	
	т конструкций								
			12556,63	101,47	570	5	90	0,5047	
25	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,04536	114900		5212			
	т								
30	Е16-15-2								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	32	482,28	40,42	15433	1293	11391	1,5141	
	шт								
			261,88	16,22	8380	519	128	0,0721	
31	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм	8	6880		55040			
	шт								
32	9-2-38								
	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	24	7360		176640				
	шт								
36	Е18-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	8	12609,54	78,52	100876	628	5102	2,7192
	шт								
			468,14	30,13	3745	241	128	0,1442	
37	Е18-19-1	Установка элеваторов номер 1 и 2	4	621,55	61,88	2486	248	1994	2,0394
	шт								
			366,17	23,18	1465	93	128	0,1133	
38	12-6-77	Элеваторы Э4А водоструйные чугунные,	4	6240		24960			
	шт								

39	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм *шт*	16	285		4560			
40	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	4	482,28 261,88	40,42 16,22	1929 1048	162 65	1425 128	1,5141 0,0721
41	9-3-16	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм *шт*	4	2300		9200			
48	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм *шт*	64	285		18240			
49	Ц12-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим *шт*	24	150,7 113	18,8 –	3617 2712	451 –	2441 90	1 –
50	99-5-1(пл)	Гильза *шт*	24	1778		42672			
51	Ц12-698-2	Бобышки, штуцеры на Ру свыше 10 МПа *шт*	92	599,6 313	97,6 6,8	55163 28796	8979 626	26480 90	1 0,039
52	Е16-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 50 мм *м трубопровода*	24	840,52 93,16	10,85 4,06	20172 2236	260 97	2986 128	0,51809 0,01988
54	Е16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	8	662,13 103,36	14,54 5,45	5297 827	116 44	1115 128	0,56959 0,02657
		Всего прямые затраты				**1002177** **92951**	**23361** **3627**		
		В том числе стоимость: материалов, тенге				885870			

Накладные расходы, тенге	101740
- заработная плата, тенге	15261
- трудоемкость, чел-ч	51
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	66235
Всего	**1170152**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	12872
- сметная заработная плата, тенге	1815
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	22123
- сметная заработная плата, тенге	10177
- нормативная трудоемкость, чел-ч	62
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11830
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4732
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1221709**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1731 тенге	**2729298**
- материалы, тенге	1979034
- сметная заработная плата, тенге	313638
Налог (2 %)	54586
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2783884**
НДС (12 %)	334066
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3117950**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ"
_____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько