Заказчик : ГУ "Мугалжарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство новой сети электроснабжения к новым индивидуальным жилым домам в мкр "Нурлы Кош" г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94

Форма №КС-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2016 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	28	24.06.2016г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство новой сети электроснабжения к новым индивидуальным жилым домам в мкр "Нурлы Кош" г Кадыагаш Мугалжарского района Актюбинской области	91 825 701	19 159 922	8 607 544	799 755	9 376 938	375 685	2 299 191	21 459 113
Итого за отч. м-ц: октябрь 2016г.	91 825 701	19 159 922	8 607 544	799 755	9 376 938	375 685	2 299 191	21 459 113

Заказчик: _____Уристемова А.С
Руководитель ГУ "Мугалжарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: _____Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство новой сети электроснабжения к новым индивидуальным жилым домам в мкр "Нурлы Кош" г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №05

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2016 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 4-1-1										
ВЛ-10кВ										
Раздел 1. Опора промежуточная П10-2										
1	Е33-103-1	Установка опоры промежуточной П10-2	86	1 534,11	878,23	131933	75528	67966	3,06	263
		опора		506,25	246,42	43538	21192	105	1,03	89
3	2-1-237	Траверса ТМ 3-86шт	1,806	154 400		278846				
		шт								
4	1-7-53	Хомут Х1-86шт	0,1032	147 300		15201				
		шт								

5	99-1-1 (пл) ТОО "Asar Building energy"	Изолятор ШФ-10Г	516	594		306504				
		шт								
6	18-4-1332	Колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	516	12		6192				
		шт								
7	Ц8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	602	26,5	0	15953	0	15041	0,15	90
		шт		26,3	0	15833	0	95	0	0
8	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	86	163		14018				
		шт								
9	18-4-2000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	516	113		58308				
		шт								
Раздел 2. Опора анкерная (концевая) А10-1										
10	Е33-103-2	Установка опоры анкерной (концевой) А10-1	5	3 155,76	1990,26	15779	9951	8061	5,98	30
		опора		985,5	549,9	4928	2750	105	2,29	11
12	Е33-107-4	Установка плит П-3и	10	1 227,22	795,22	12272	7952	6839	2,45	25
		шт		432	219,33	4320	2193	105	0,8	8
13	30-14-3	Плиты П-3и	0,5	17 700		8850				
		м3								
14	2-1-237	Траверса ТМ6-5 шт	0,115	154 400		17756				
		т								

15	Е33-30-14	Установка стальных конструкций (Накладка ОГ5-5шт., Накладка ОГ2-10шт., Стяжка Г1-10шт.)	0,079	2 188,36	1119,61	173	88	113	6,39	1
		т		1 068,75	296,64	84	23	105	1,03	0
16	1-7-36	Накладка ОГ5-5шт., Накладка ОГ2-10шт., Стяжка Г1-10шт.	0,079	96 700		7639				
		т								
17	1-7-53	Хомут Х1-5шт.	0,006	147 300		884				
		т								
18	1-1-59	Болты Б5-5шт.	0,003	149 300		448				
		т								
19	2-1-237	Проводник ЗП1-10м	0,009	154 400		1390				
		т								
20	Ц8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	40	26,5	0	1060	0	999	0,15	6
		шт		26,3	0	1052	0	95	0	0
21	18-4-2000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	15	113		1695				
		шт								
22	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	10	163		1630				
		шт								
23	18-4-1838	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	15	632		9480				
		шт								

24	99-1-1 (пл) ТОО "Динарэлектр омаш" п.1771	Изолятор ПФ-70В	30	436		13080				
		шт								
25	Е33-30-14	Установка стальных конструкций (ушко однолапчатые У1-7-16-15шт., звено промежуточное ПРТ7-15шт)	0,024	2 188,36	1119,61	53	27	34	6,39	0
		т		1 068,75	296,64	26	7	105	1,03	0
26	18-4-1373	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	15	241		3615				
		шт								
27	18-4-1629	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	15	133		1995				
		шт								
28	99-1-1 (пл) ТОО "Asar Building energy"	Изолятор ШФ-10Г	5	594		2970				
		шт								
29	18-4-1332	Колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	5	12		60				
		шт								
30	Е33-30-13	Установка стальных конструкций (кронштейн У1-5шт.)	0,035	3 828,19	2032,69	134	71	86	10,3	0
		т		1 795,5	538,56	63	19	105	1,87	0
31	2-1-237	Кронштейн У1-5шт.	0,035	154 400		5404				
		т								
Раздел 3. Опора угловая анкерная УА10-1										

32	Е33-103-3	Установка опоры угловой анкерной УА10-1	3	4 836,53	3187,28	14510	9562	7416	9	27
		опора		1 476	878,4	4428	2635	105	3,63	11
34	Е33-107-4	Установка плит П-3и	9	1 227,22	795,22	11045	7157	6155	2,45	22
		шт		432	219,33	3888	1974	105	0,8	7
35	30-14-3	Плиты П-3и	0,45	17 700		7965				
		м3								
36	2-1-237	Траверса ТМ6-3 шт	0,069	154 400		10654				
		т								
37	Е33-30-14	Установка стальных конструкций (Накладка ОГ5-3шт., Накладка ОГ2-6шт., Стяжка Г1-9шт.)	0,0645	2 188,36	1119,61	141	72	92	6,39	0
		т		1 068,75	296,64	69	19	105	1,03	0
38	1-7-36	Накладка ОГ5-6шт., Накладка ОГ2-6шт., Стяжка Г1-9шт.	0,0645	96 700		6237				
		т								
39	1-7-53	Хомут Х1-3шт.	0,0036	147 300		530				
		т								
40	1-1-59	Болты Б5-3шт.	0,0018	149 300		269				
		т								

41	2-1-237	Проводник ЗП1-6м	0,0054	154 400		834				
		т								
42	Ц8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	36	26,5	0	954	0	899	0,15	5
		шт		26,3	0	947	0	95	0	0
43	18-4-2000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	9	113		1017				
		шт								
44	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	9	163		1467				
		шт								
45	18-4-1838	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	18	632		11376				
		шт								
46	99-1-1 (пл) ТОО "Динарэлектр омаш" п.1771	Изолятор ПФ-70В	36	436		15696				
		шт								
47	Е33-30-14	Установка стальных конструкций (ушко однолапчатые У1-7-16-18шт., звено промежуточное ПРТ7-24шт., скоба СК-7-3шт., Серьга СРС-7-17-3шт.)	0,038	2 188,36	1119,61	83	43	54	6,39	0
		т		1 068,75	296,64	41	11	105	1,03	0

48	18-4-1373	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	18	241		4338				
		шт								
49	18-4-1629	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	24	133		3192				
		шт								
50	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	3	145		435				
		шт								
51	18-4-1369	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	3	128		384				
		шт								
52	99-1-1 (пл) ТОО "Asar Building energy"	Изолятор ШФ-10Г	6	594		3564				
		шт								
53	18-4-1332	Колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	6	12		72				
		шт								
54	Е33-30-13	Установка стальных конструкций (кронштейн У1-6шт.)	0,042	3 828,19	2032,69	161	85	103	10,3	0
		т		1 795,5	538,56	75	23	105	1,87	0
55	2-1-237	Кронштейн У1-6шт.	0,042	154 400		6485				
		т								

Раздел 4. Опора ответвительная анкерная ОА10-1										
56	Е33-103-2	Установка опоры ответвительной анкерной ОА10-1	5	3 155,76	1990,26	15779	9951	8061	5,98	30
		опора		985,5	549,9	4928	2750	105	2,29	11
58	Е33-107-4	Установка плит П-3и	10	1 227,22	795,22	12272	7952	6839	2,45	25
		шт		432	219,33	4320	2193	105	0,8	8
59	30-14-3	Плиты П-3и	0,5	17 700		8850				
		м3								
60	2-1-237	Траверса ТМ6-5 шт., ТМ3-5шт.	0,22	154 400		33968				
		т								
61	Е33-30-14	Установка стальных конструкций (Стяжка Г1-10шт.)	0,057	2 188,36	1119,61	125	64	82	6,39	0
		т		1 068,75	296,64	61	17	105	1,03	0
62	1-7-36	Стяжка Г1-10шт.	0,057	96 700		5512				
		т								
63	1-7-53	Хомут Х1-10шт.	0,012	147 300		1768				
		т								
64	2-1-237	Проводник ЗП1-8,5м	0,0077	154 400		1189				

		т								
65	Ц8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	70	26,5	0	1855	0	1749	0,15	11
		шт		26,3	0	1841	0	95	0	0
66	18-4-2000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	45	113		5085				
		шт								
67	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	10	163		1630				
		шт								
68	18-4-1838	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	15	632		9480				
		шт								
69	99-1-1 (пл) ТОО "Динарэлектромаш" п.1771	Изолятор ПФ-70В	30	436		13080				
		шт								
70	Е33-30-14	Установка стальных конструкций (ушко однолапчатые У1-7-16-15шт., звено промежуточное ПРТ7-15шт., скоба СК-7-10шт., Серьга СРС-7-17-5шт.)	0,0295	2 188,36	1119,61	65	33	42	6,39	0
		т		1 068,75	296,64	32	9	105	1,03	0
71	18-4-1373	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	15	241		3615				
		шт								

72	18-4-1629	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	15	133		1995				
		шт								
73	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	10	145		1450				
		шт								
74	18-4-1369	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	5	128		640				
		шт								
75	99-1-1 (пл) ТОО "Asar Building energy"	Изолятор ШФ-10Г	35	594		20790				
		шт								
76	18-4-1332	Колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	35	12		420				
		шт								
77	Е33-30-13	Установка стальных конструкций (кронштейн У1-6шт.)	0,035	3 828,19	2032,69	134	71	86	10,3	0
		т		1 795,5	538,56	63	19	105	1,87	0
78	2-1-237	Кронштейн У1-6шт.	0,035	154 400		5404				
		т								
Раздел 5. Опора переходная промежуточная ПП10-2										
79	Е33-103-1	Установка опоры переходной промежуточной ПП10-2	33	1 534,11	878,23	50626	28982	26080	3,06	101

		опора		506,25	246,42	16706	8132	105	1,03	34
81	Ц8-288-10	Надставка ТС1	33	1 547	1058	51051	34914	16239	2	66
		стойка		293	225	9669	7425	95	1,315	43
82	1-7-32	Надставка ТС1	33	7 900		260700				
		шт								
83	1-7-83	Хомут Х1-66шт.	0,0796	147 300		11725				
		шт								
84	99-1-1 (пл) ТОО "Asar Building energy"	Изолятор ШФ-10Г	198	594		117612				
		шт								
85	18-4-1332	Колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	198	12		2376				
		шт								
86	Ц8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	231	26,5	0	6122	0	5772	0,15	35
		шт		26,3	0	6075	0	95	0	0
87	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	33	163		5379				
		шт								
88	18-4-2000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	198	113		22374				

		шт								
Раздел 6. Опора переходная анкерная (концевая) ПА10-5										
89	Е33-103-2	Установка опоры переходной анкерной (концевой) ПА10-5	4	3 155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
		опора		985,5	549,9	3942	2200	105	2,29	9
90	30-19-96	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	8	57 600		460800				
		шт								
91	Е33-107-4	Установка плит П-3и	4	1 227,22	795,22	4909	3181	2736	2,45	10
		шт		432	219,33	1728	877	105	0,8	3
92	30-14-3	Плиты П-3и	0,2	17 700		3540				
		м3								
93	2-1-237	Траверса ТМ21-8шт.	0,196	154 400		30262				
		т								
94	Е33-30-14	Установка стальных конструкций (Оголовок ОГ15-4шт.)	0,0588	2 188,36	1119,61	129	66	84	6,39	0
		т		1 068,75	296,64	63	17	105	1,03	0
95	1-7-36	Оголовок ОГ15-4шт.	0,0588	96 700		5686				
		т								

96	2-1-237	Проводник ЗП1-7,6м	0,007	154 400		1081				
		т								
97	1-1-59	Болты Б1-12шт., Б6-8шт.	0,018	149 300		2687				
		т								
98	Ц8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	14	26,5	0	371	0	350	0,15	2
		шт		26,3	0	368	0	95	0	0
99	18-4-2000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	12	113		1356				
		шт								
100	18-4-1838	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	12	632		7584				
		шт								
101	99-1-1 (пл) ТОО "Динарэлектр омаш" п.1771	Изолятор ПФ-70В	72	436		31392				
		шт								
102	Е33-30-14	Установка стальных конструкций (ушко однолапчатое У1-7-16-12шт., звено промежуточное ПРТ7-12шт., скоба СКТ-12-1-12шт., ушко У2-7-16-24шт., коромысло 2КУ-12-1-12шт.)	0,111	2 188,36	1119,61	243	124	159	6,39	1
		т		1 068,75	296,64	119	33	105	1,03	0

103	18-4-1373	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	12	241		2892				
		шт								
104	18-4-1629	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	12	133		1596				
		шт								
105	18-4-1557	Скобы трехлапчатые типа СКТ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	12	365		4380				
		шт								
106	18-4-1380	Ушки двухлапчатые типа У2-7-16 ГОСТ Р 51177-98	24	344		8256				
		шт								
107	18-4-1493	Коромысла универсальные типа 2КУ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	12	1 137		13644				
		шт								
108	99-1-1 (пл) ТОО "Asar Building energy"	Изолятор ШФ-10Г	4	594		2376				
		шт								
109	18-4-1332	Колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	4	12		48				
		шт								
110	Е33-30-13	Установка стальных конструкций (кронштейн У5-4шт., кронштейн ОГ12-8шт.)	0,1312	3 828,19	2032,69	502	267	322	10,3	1

		т		1 795,5	538,56	236	71	105	1,87	0
111	2-1-237	Кронштейн У5-4шт., кронштейн ОГ12-8шт.	0,1312	154 400		20257				
		т								
Раздел 7. Опора переходная угловая анкерная ПУА10-2										
112	Е33-103-1	Установка опоры переходной угловой анкерной ПУА10-2	1	1 534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
113	30-19-96	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	1	57 600		57600				
		шт								
114	Е33-107-4	Установка плит П-3и и анкер АЦ1	4	1 227,22	795,22	4909	3181	2736	2,45	10
		шт		432	219,33	1728	877	105	0,8	3
115	30-14-3	Плиты П-3и и анкер АЦ-1	0,2	17 700		3540				
		м3								
116	2-1-237	Траверса ТМ17-2шт.	0,0472	154 400		7288				
		т								
117	Е33-30-14	Установка стальных конструкций (Оголовок ОГ14-1шт., Оттяжка ОТ3-1шт., Оттяжка ОТ4-3шт., Стяжка ОТ5-2шт., Накладка ОТ6-2шт.)	0,2601	2 188,36	1119,61	569	291	373	6,39	2
		т		1 068,75	296,64	278	77	105	1,03	0

118	1-7-36	Оголовок ОГ14-1шт., Оттяжка ОТ3-1шт., Оттяжка ОТ4-3шт., Стяжка ОТ5-2шт., Накладка ОТ6-2шт.	0,2601	96 700		25152				
		т								
119	1-7-53	Хомут Х33-1шт.	0,0019	147 300		280				
		т								
120	1-1-59	Болты Б1-1шт., Б6-2шт.	0,0031	149 300		463				
		т								
121	2-1-237	Проводник ЗП1-2,7м	0,0031	154 400		479				
		т								
122	Ц8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	12	26,5	0	318	0	300	0,15	2
		шт		26,3	0	316	0	95	0	0
123	18-4-2000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	3	113		339				
		шт								
124	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	3	195		585				
		шт								
125	18-4-1838	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	6	632		3792				
		шт								
126	99-1-1 (пл) ТОО "Динарэлектромаш" п.1771	Изолятор ПФ-70В	12	436		5232				
		шт								

127	Е33-30-14	Установка стальных конструкций (ушко однолапчатое У1-7-16-6шт., звено промежуточное ПРТ7-6шт.)	0,0096	2 188,36	1119,61	21	11	14	6,39	0
		т		1 068,75	296,64	10	3	105	1,03	0
128	18-4-1373	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	6	241		1446				
		шт								
129	18-4-1629	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	6	133		798				
		шт								
130	99-1-1 (пл) ТОО "Asar Building energy"	Изолятор ШФ-10Г	1	594		594				
		шт								
131	18-4-1332	Колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	1	12		12				
		шт								
Раздел 8. Опора переходная промежуточная ПП10-4										
132	Е33-103-1	Установка опоры переходной промежуточной ПП10-4	12	1 534,11	878,23	18409	10539	9484	3,06	37
		опора		506,25	246,42	6075	2957	105	1,03	12
133	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	12	19 000		228000				
		шт								

134	Ц8-288-10	Надставка ТС4	12	1 547	1058	18564	12696	5905	2	24
		стойка		293	225	3516	2700	95	1,315	16
135	1-7-32	Надставка ТС4	12	7 900		94800				
		шт								
136	1-7-53	Хомут Х4-12шт.	0,017	147 300		2504				
		т								
137	99-1-1 (пл) ТОО "Asar Building energy"	Изолятор ШФ-10Г	72	594		42768				
		шт								
138	18-4-1332	Колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	72	12		864				
		шт								
139	Ц8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	84	26,5	0	2226	0	2099	0,15	13
		шт		26,3	0	2209	0	95	0	0
140	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	12	163		1956				
		шт								
141	18-4-2000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	72	113		8136				
		шт								
Раздел 9. Опора переходная угловая анкерная ПУА10-1										

142	Е33-103-3	Установка опоры переходной угловой анкерной ПУА10-1	2	4 836,53	3187,28	9673	6375	4944	9	18
		опора		1 476	878,4	2952	1757	105	3,63	7
143	30-19-96	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	6	57 600		345600				
		шт								
144	Е33-107-4	Установка плит П-3и	6	1 227,22	795,22	7363	4771	4103	2,45	15
		шт		432	219,33	2592	1316	105	0,8	5
145	30-14-3	Плиты П-3и	0,3	17 700		5310				
		м3								
146	2-1-237	Траверса ТМ14-2шт.	0,051	154 400		7874				
		т								
147	Е33-30-14	Установка стальных конструкций (Штырь ОГ11-4шт., Оголовок ОГ13-2шт., Стяжка Г1-5шт.)	0,0516	2 188,36	1119,61	113	58	74	6,39	0
		т		1 068,75	296,64	55	15	105	1,03	0
148	1-7-36	Штырь ОГ11-4шт., Оголовок ОГ13-2шт., Стяжка Г1-5шт.	0,0516	96 700		4990				
		т								
149	1-7-53	Хомут Х4-4шт., Х5-4шт.	0,0112	147 300		1650				
		т								

150	2-1-237	Проводник ЗП1-2,2м	0,002	154 400		309				
		т								
151	Ц8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	24	26,5	0	636	0	600	0,15	4
		шт		26,3	0	631	0	95	0	0
152	18-4-2000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	6	113		678				
		шт								
153	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	6	195		1170				
		шт								
154	18-4-1838	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	12	632		7584				
		шт								
155	99-1-1 (пл) ТОО "Динарэлектр омаш" п.1771	Изолятор ПФ-70В	24	436		10464				
		шт								
156	Е33-30-14	Установка стальных конструкций (ушко однолапчатое У1-7-16-12шт., звено промежуточное ПРТ7-16шт., скоба СК-7-2шт., Серьга СРС-7-17-2шт.)	0,023	2 188,36	1119,61	50	26	33	6,39	0
		т		1 068,75	296,64	25	7	105	1,03	0

157	18-4-1373	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	12	241		2892				
		шт								
158	18-4-1629	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	16	133		2128				
		шт								
159	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	2	145		290				
		шт								
160	18-4-1369	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	2	128		256				
		шт								
161	99-1-1 (пл) ТОО "Asar Building energy"	Изолятор ШФ-10Г	6	594		3564				
		шт								
162	18-4-1332	Колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	6	12		72				
		шт								
163	Е33-30-13	Установка стальных конструкций (кронштейн У2-4шт.)	0,0824	3 828,19	2032,69	315	167	202	10,3	1
		т		1 795,5	538,56	148	44	105	1,87	0
164	2-1-237	Кронштейн У2-4шт.	0,0824	154 400		12723				
		т								
Раздел 10. Опора переходная угловая промежуточная ПУП10-1										

165	Е33-103-1	Установка опоры переходной угловой промежуточной ПУП10-1	3	1 534,11	878,23	4602	2635	2371	3,06	9
		опора		506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3
166	30-19-96	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	3	57 600		172800				
		шт								
167	Е33-107-4	Установка плит П-3и и анкер АЦ1	6	1 227,22	795,22	7363	4771	4103	2,45	15
		шт		432	219,33	2592	1316	105	0,8	5
168	30-14-3	Плиты П-3и и анкер АЦ-1	0,3	17 700		5310				
		м3								
169	2-1-237	Траверса ТМ13-3шт.	0,0978	154 400		15100				
		т								
170	Е33-30-14	Установка стальных конструкций (Оголовок ОГ7-3шт., Оттяжка ОТ4-3шт., Стяжка ОТ5-3шт.)	0,223	2 188,36	1119,61	488	250	320	6,39	1
		т		1 068,75	296,64	238	66	105	1,03	0
171	1-7-36	Оголовок ОГ7-3шт., Оттяжка ОТ4-3шт., Стяжка ОТ5-3шт.	0,223	96 700		21564				
		т								
172	1-7-53	Хомут Х33-3шт., хомут Х34-3шт.	0,012	147 300		1768				
		т								
173	1-1-59	Болты Б1-3шт.	0,0021	149 300		314				

		т								
174	2-1-237	Проводник ЗП1-6м	0,0054	154 400		834				
		т								
175	Ц8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	21	26,5	0	557	0	525	0,15	3
		шт		26,3	0	552	0	95	0	0
176	18-4-2000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	18	113		2034				
		шт								
177	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	3	195		585				
		шт								
178	99-1-1 (пл) ТОО "Asar Building energy"	Изолятор ШФ-10Г	18	594		10692				
		шт								
179	18-4-1332	Колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	18	12		216				
		шт								
Раздел 11. Установка устройства ответвления на концевой и анкерной опорах УОК										
180	2-1-237	Траверса ТМ2-11шт.	0,12	154 400		18528				
		т								
181	1-7-53	Хомут Х1-11шт.	0,0132	147 300		1944				
		т								

182	2-1-237	Проводник ЗП1-13,2м	0,012	154 400		1853				
		т								
183	Ц8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	66	26,5	0	1749	0	1649	0,15	10
		шт		26,3	0	1736	0	95	0	0
184	18-4-2000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	6	113		678				
		шт								
185	99-1-1 (пл) ТОО "Asar Building energy"	Изолятор ШФ-10Г	22	594		13068				
		шт								
186	18-4-1332	Колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	22	12		264				
		шт								
Раздел 18. Комплектная трансформаторная подстанция										
18.1. КТПГ										
272	75-4-9	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, тип КТПГ-400-6/10/0,4; тупиковая; ВВ/ВК	3	825 600		2476800				
		шт								
273	75-3-7	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 400/6-10У1	3	467 000		1401000				
		шт								

276	Ц11-30-2	Счетчик многотарифный A1800RL-P4GB-DW-4	6	311,79	0	1871	0	1665	2	12
		шт		308,25	0	1850	0	90	0	0
277	80-1-1 (пл) ТОО "Asar Building energy"	Счетчик многотарифный A1800RL-P4GB-DW-4	6	69 836		419016				
		шт								
Итого стоимость строительство						7864293	250751	231 197		950
						158968	66710			288
В т.ч. Оборудование						4296816				
Накладные расходы, тенге						231197				
Заработная плата, тенге						34680				
трудоемкость, чел-ч						116				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						227920				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						8323410				
Глава 8 Временные здания и сооружения										
Временные здания и сооружения 2,8%						112745				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%						16912				
Итого по главе 8						112745				
Итого по главам 1-8						8436155				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
Затраты на производство строительно-монтажных										
работ в зимнее время (2,7405%)						113439				
Затраты на выслугу лет 1%						41393				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%						16557				
Итого по главе 9						171389				
Итого по главам 1-9						8607544				
Итого по сметному расчету:						8607544				
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге						8607544				
в текущих ценах 2015 года, К=2,557						22009491				
Договорная сумма согласно скидка по тендру						18784237				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)						375685				

	Сметная стоимость в текущем уровне цен				19159922				
	НДС (12%)				2299191				
	Стоимость строительства				21459113				

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Уристемова.А.С

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: Представитель ТОО "Актобе Строй Эксперт" Сагынаев С.А

Форма №КС-3

Утвержден постановлением

Заказчик : ГУ "Мугалжарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: "Строительство новой сети электроснабжения к новым индивидуальным жилым домам в мкр "Нурлы Кош" г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2016 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	28	24.06.2016г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство новой сети электроснабжения к новым индивидуальным жилым домам в мкр "Нурлы Кош" г Кадыагаш Мугалжарского района Актюбинской области	99 059 948	7 234 247	2 995 616	3 728 739	368 044	141 848	868 110	8 102 357
Итого за отч. м-ц: ноябрь 2016г.	99 059 948	7 234 247	2 995 616	3 728 739	368 044	141 848	868 110	8 102 357

Заказчик _____Уристемова А.С

Руководитель ГУ "Мугалжарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: _____Аликулов К.К.

Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство новой сети электроснабжения к новым индивидуальным жилым домам в мкр "Нурлы Кош" г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №06

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2016 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 4-1-1										
Раздел 12. Установка разъединителя на концевой опоре КР-1										
187	Е33-30-13	Установка стальных конструкций (кронштейн РА1-6шт., РА2-6шт., РА4-6шт., РА5-6шт.)	0,113	3 828,19	2032,69	433	230	277	10,3	1
		т		1 795,5	538,56	203	61	105	1,87	0
188	2-1-237	Кронштейн РА1-6шт., РА2-6шт., РА4-6шт., РА5-6шт.	0,113	154 400		17447				
		т								
189	Ц8-56-1	Разъединитель РЛНД-10/400У1	6	568,5	25,5	3411	153	2615	2	12

		шт		452	6,8	2712	41	95	0,039	0
190	80-1-1 (пл) ТОО "Asar Building energy"	Разъединитель РЛНД-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10У1	6	14 095		84570				
		шт								
191	80-1-1 (пл) ТОО "Asar Building energy"	Вал привода РАЗ	12	2 008		24096				
		шт								
192	1-7-53	Хомут Х7-18шт., Х8-6шт.	0,0174	147 300		2563				
		т								
193	2-1-237	Проводник ЗП1-27м	0,0243	154 400		3752				
		т								
194	99-1-1 (пл) ТОО "Asar Building energy"	Изолятор ШФ-10Г	24	594		14256				
		шт								
195	18-4-1332	Колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	24	12		288				
		шт								
196	Ц8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	54	26,5	0	1431	0	1349	0,15	8
		шт		26,3	0	1420	0	95	0	0

197	18-4-2000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	18	113		2034				
		шт								
198	18-4-2449	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70-2 ГОСТ Р 51177-98	36	360		12960				
		шт								
199	1-1-59	Болты с гайками и шайбами	0,0053	149 300		791				
		т								
200	Е33-109-1	Ошиновка (провод ВЛ)	0,036	23 548,15	15193,9	848	547	422	42,3	2
		км линии		7 380	3795,17	266	137	105	14,12	1
201	16-7-29	Ошиновка провод АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	0,09	164 741		14827				
		т								
Раздел 13. Установка разъединителя и кабельной муфты на концевой опоре										
202	Е33-30-13	Установка стальных конструкций (кронштейн РА1-2шт., РА2-2шт., РА4-4шт., РА2-6шт., КМ1-2шт.)	0,0592	3 828,19	2032,69	227	120	145	10,3	1
		т		1 795,5	538,56	106	32	105	1,87	0
203	2-1-237	Кронштейн РА1-2шт., РА2-2шт., РА4-4шт., РА2-6шт., КМ1-2шт.	0,0592	154 400		9140				
		т								
204	Ц8-56-1	Разъединитель РЛНД-10/400У1	2	568,5	25,5	1137	51	872	2	4
		шт		452	6,8	904	14	95	0,039	0

205	80-1-1 (пл) ТОО "Asar Building energy"	Разъединитель РЛНД-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10У1	2	14 095		28190				
		шт								
206	80-1-1 (пл) ТОО "Asar Building energy"	Вал привода РАЗ	4	2 008		8032				
		шт								
207	1-7-53	Хомут Х7-10шт., Х8-8шт.	0,0134	147 300		1974				
		т								
208	2-1-237	Проводник ЗП1-12м	0,011	154 400		1698				
		т								
209	Ц8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	24	26,5	0	636	0	600	0,15	4
		шт		26,3	0	631	0	95	0	0
210	18-4-2000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	6	113		678				
		шт								
211	18-4-2447	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	12	348		4176				
		шт								
212	18-4-2446	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70-2 ГОСТ Р 51177-98	8	334		2672				
		шт								
213	1-1-59	Болты с гайками и шайбами	0,0021	149 300		314				

		т								
214	Е33-30-14	Установка стальных конструкций (Скоба КМ3-6шт.)	0,0036	2 188,36	1119,61	8	4	5	6,39	0
		т		1 068,75	296,64	4	1	105	1,03	0
215	1-7-36	Скоба КМ3-6шт	0,0036	96 700		348				
		т								
216	4-1-55	Круг d=10мм	0,0018	60 500		109				
		т								
217	Ц8-545-17	Кожух металлический из угловой стали	78,2	144,4	1,6	11292	125	1842	1	78
		кг		24,8	0	1939	0	95	0	0
218	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, 80х80х6	0,0782	59 200		4629				
		т								
223	16-7-123	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,002	37 410		75				
		км								
224	Е33-109-1	Ошиновка (провод ВЛ)	0,018	23 548,15	15193,9	424	273	211	42,3	1
		км линии		7 380	3795,17	133	68	105	14,12	0
225	16-7-29	Ошиновка провод АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	0,005	164 741		824				
		т								

		т								
234	Ц8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	6	26,5	0	159	0	150	0,15	1
		шт		26,3	0	158	0	95	0	0
235	18-4-2000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	3	113		339				
		шт								
236	18-4-2449	Зажимы аппаратные прессуемые А1А ГОСТ Р 51177-98	3	334		1002				
		шт								
237	1-1-59	Болты с гайками и шайбами	0,001	149 300		149				
		т								
238	Е33-30-14	Установка стальных конструкций (Скоба КМ3-4шт.)	0,0024	2 188,36	1119,61	5	3	3	6,39	0
		т		1 068,75	296,64	3	1	105	1,03	0
239	1-7-36	Скоба КМ3-4шт	0,0024	96 700		232				
		т								
240	Ц8-545-17	Кожух металлический из угловой стали	39,1	144,4	1,6	5646	63	921	1	39
		кг		24,8	0	970	0	95	0	0
241	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, 80х80х6	0,0391	59 200		2315				
		т								
Раздел 15. Подвеска провода										

249	Е33-109-2	Подвеска проводов АС70 в три провода	7,192	25 922,88	17030,88	186437	122486	88729	43,7	314
		км линии		7 650	4099,68	55019	29485	105	15,13	109
250	16-7-29	Провода для воздушных линий АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80 (протяж. 7192м в 3 провода с провесом к=1,15=24813м)	6,849	164 741		1128311				
		т								
Раздел 16. Заземление опор ВЛ										
255	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стоек битумом в 2 слоя	89	245,44	3,82	21844	340	4074	0,212	19
		м2 поверхности		37,35	1,44	3324	128	118	0,007	1
18.3. Ограждение										
283	Е7-24-6	Установка металлических оград высотой до 2 м из сетчатых панелей по металлическим стобам	96	1 057,54	452,41	101524	43431	69143	2,26	217
		м оград		391,5	122,96	37584	11804	140	0,4415	42
284	8-6-198	Стойки для ограждения - Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОС 8731-74 из стали марки 15, 20 D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	0,132	493		65				
		м								
285	Е9-62-3	Изготовление каркаса сетчатых панелей	1,2	27 935,09	9375,11	33522	11250	19966	91	109
		т конструкций		16 380	2107,33	19656	2529	90	7,36	9

286	1-1-898	Металлопрокат для изготовления каркаса сетчатых панелей	1,2	59 500		71400				
		т								
287	1-1-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d=2 мм для панелей	207,2	343		71070				
		м2								
288	Е7-25-8	Устройствокалитки сетчатой с установкой металлических столбов	6	1 770,35	33,47	10622	201	12164	7,85	47
		шт		1 435,5	12,65	8613	76	140	0,0617	0
289	Е9-62-3	Изготовление каркаса калитки	0,16	27 935,09	9375,11	4470	1500	2662	91	15
		т конструкций		16 380	2107,33	2621	337	90	7,36	1
290	1-1-898	Металлопрокат для изготовления каркаса калитки	0,16	59 500		9520				
		т								
291	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стоек и каркасов панелей грунтовкой ГФ-021 за один раз	43,2	21,8	0,05	942	2	227	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	251	1	90	0,0001	0
292	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стоек и каркасов панелей краской зеленого цвета за два раза К=2,000;	86,4	20,35	0,02	1758	2	323	0,0213	2
		м2		4,16	0	359	0	90	0	0
Локальная смета 4-1-2										
ВЛИ 0,4										
Раздел 9. Опора промежуточная переходная двухцепная ПП4										

169	99-1-1 (пл) ТОО ЭнстоКазахстан	Крюк сквозной SOT21.116	18	823		14814				
		шт								
Раздел 10. Подвеска светильника на ж/б опорах										
174	17-3-9	Светильники, тип ЖКУ16-150-001/002	46	8 370		385020				
		шт								
175	99-1-1 (пл) ТОО "Asar Building energy"	Лампа энергосберегающая SPIRAL 85W E40 4100K "Vartech"	44	2 236		98384				
		шт								
Раздел 12. Соединение проводов СИП на линии ВЛИ										
201	Ц8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	25	26,5	0	663	0	625	0,15	4
		шт		26,3	0	658	0	95	0	0
202	99-1-1 (пл) ТОО "Asar Building energy"	Зажим соединительный для фазных жил СИП MJPT	15	484		7260				
		шт								
203	99-1-1 (пл) ТОО "Asar Building energy"	Зажим соединительный для нулевых жил СИП MJPT-N	5	484		2420				
		шт								
204	99-1-1 (пл) ТОО "Asar Building energy"	Зажим соединительный для жилы освещения 16мм2 СИП MJPT-B	5	484		2420				
		шт								
205	Е33-30-13	Установка стальных конструкций (стяжной хомут Е778-10шт.)	0,001	3 828,19	2032,69	4	2	2	10,3	0

		т		1 795,5	538,56	2	1	105	1,87	0
206	2-1-237	Стяжной хомут Е778	0,001	154 400		154				
		т								
Итого стоимость строительство						2445234	189135	211 643		894
						140229	46558			173
В т.ч. Оборудование						143936				
Накладные расходы, тенге						211643				
Заработная плата, тенге						31746				
трудоемкость, чел-ч						106				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						150776				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						2807653				
Глава 8 Временные здания и сооружения										
Временные здания и сооружения 2,8%						74584				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%						11188				
Итого по главе 8						74584				
Итого по главам 1-8						2882237				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
Затраты на производство строительно-монтажных										
работ в зимнее время (2,7405%)						75043				
Затраты на выслугу лет 1%						27383				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%						10953				
Итого по главе 9						113379				
Итого по главам 1-9						2995616				
Итого по сметному расчету:										
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге						2995616				
в текущих ценах 2015 года, К=2,557						7659791				
Договорная сумма согласно по скидку тендера						7092399				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)						141848				

	Сметная стоимость в текущем уровне цен				7234247				
	НДС (12%)				868110				
	Стоимость строительства				8102357				

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Уристемова.А.С

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: Представитель ТОО "Актобе Строй Эксперт" Сагынаев С.А

Заказчик : ГУ "Мугалжарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство новой сети электроснабжения к новым индивидуальным жилым домам в мкр "Нурлы Кош" г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"

Форма №КС-3
Утвержден постановлением

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2016 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	28	24.06.2016г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство новой сети электроснабжения к новым индивидуальным жилым домам в мкр "Нурлы Кош" г Кадыагаш Мугалжарского района Актюбинской области	106 985 000	7 925 052	3 670 377	3 331 424	767 857	155394	951 006	8 876 058
Итого за отч. м-ц: декабрь 2016г.	106 985 000	7 925 052	3 670 377	3 331 424	767 857	155 394	951 006	8 876 058

Заказчик: _____Уристемова А.С
Руководитель ГУ "Мугалжарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: _____Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство новой сети электроснабжения к новым индивидуальным жилым домам в мкр "Нурлы Кош" г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №06

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2016 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 16. Заземление опор ВЛ										
252	4-1-58	Сталь гладкая класса А-I, d=16 мм	3,699	54 600		201965				
		т								
254	4-1-55	Сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,1007	60 500		6092				
		т								
Раздел 17. Кабельная линия										
259	16-1-223	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение 3х95 мм2	0,134	1 078 400		144506				
		1000м								
Раздел 19. Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС-110/10 кВ "Промзона"										

294	80-1-1 (пл) ТОО "Asar Building energy"	Блок секционного выключателя КСО200 200-5ЭВ-600	1	230 460		230460				
		шт								
296	80-1-1 (пл) ТОО "Asar Building energy"	Счетчик многотарифный A1800RL-P4GB-DW-4	1	69 836		69836				
		т								
Локальная смета 4-1-2										
ВЛИ 0,4										
Раздел 10. Подвеска светильника на ж/б опорах										
173	Ц8-358-1	Светильники, устанавливаемые вне зданий, с лампами накаливания	159	826,26	407,15	131375	64737	39703	0,92	146
		шт		178,48	84,37	28378	13415	95	0,493	78
176	Е33-30-13	Установка стальных конструкций (кронштейн КС2-358шт.)	0,302	3 828,19	2032,69	1156	614	740	10,3	3
		т		1 795,5	538,56	542	163	105	1,87	1
177	2-1-237	Кронштейн КС2	0,6802	154 400		105023				
		т								
178	Е33-30-13	Установка стальных конструкций (хомут Х15-558шт.)	0,123	3 828,19	2032,69	471	250	301	10,3	1
		т		1 795,5	538,56	221	66	105	1,87	0
179	2-1-237	Хомут Х15	0,279	154 400		43078				
		т								

180	Ц8-361-2	Корпус предохранителя и съемный предохранитель	318	891,48	669,62	283491	212939	97968	0,99	315
		шт		184,04	140,25	58525	44600	95	0,819	260
181	99-1-1 (пл) ТОО ЭнстоКазахстан	Корпус предохранителя SV 29.25 (25А)	358	1 360		486880				
		шт								
182	99-1-1 (пл) ТОО ЭнстоКазахстан	Съемный предохранитель SVV 10.25	358	151		54058				
		шт								
184	99-1-1 (пл) ТОО "Asar Building energy"	Провод с резиновой изоляцией ПВС3х2,5 мм2	1611	110		177210				
		м								
185	Ц8-144-5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	1074	33	0	35442	0	33262	0,18	193
		шт		32,6	0	35012	0	95	0	0
186	99-1-1 (пл) ТОО ЭнстоКазахстан	Изолированный прокалывающий зажим SLIP22.1	716	602		431032				
		шт								
187	99-1-1 (пл) ТОО ЭнстоКазахстан	Плашечный соединительный зажим SM2.21	358	543		194394				
		шт								
Раздел 11. Комплект для подключения переносного заземления										

189	99-1-1 (пл) ТОО ЭнстоКазахстан	Крюк сквозной SOT21.01	30	950		28500				
		шт								
190	99-1-1 (пл) ТОО ЭнстоКазахстан	Дистанционный бандаж SO79.1	30	807		24210				
		шт								
192	99-1-1 (пл) ТОО ЭнстоКазахстан	Зажим анкерный SO118.1202	30	3 509		105270				
		шт								
193	99-1-1 (пл) ТОО ЭнстоКазахстан	Плашечный зажим SM2.21	30	543		16290				
		шт								
194	99-1-1 (пл) ТОО ЭнстоКазахстан	Изолированный прокалывающий зажим SLIP22.127	30	591		17730				
		шт								
196	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2	0,0015	493 900		741				
		т								
198	99-1-1 (пл) ТОО "Asar Building energy"	Герметичные колпачки РК99.2595	120	113	,	13560				
		шт								
200	99-1-1 (пл) ТОО ЭнстоКазахстан	Комплект переносного заземления ST208	30	5 039		151170				
		комплект								

Раздел 14. Повторное заземление нулевого провода										
208	4-1-58	Сталь гладкая класса А-I, d=16 мм - 110шт.	2,64	54 600		144144				
		шт								
Итого стоимость строительство						3098084	278540	171 975		659
						122679	13644			340
В т.ч. Оборудование						300296				
Накладные расходы, тенге						171975				
Заработная плата, тенге						25796				
трудоемкость, чел-ч						86				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						178186				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						3448244				
Глава 8 Временные здания и сооружения										
Временные здания и сооружения 2,8%						88143				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%						13221				
Итого по главе 8						88143				
Итого по главам 1-8						3536387				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
Затраты на производство строительно-монтажных										
работ в зимнее время (2,7405%)						88685				
Затраты на выслугу лет 1%						32361				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%						12944				
Итого по главе 9						133990				
Итого по главам 1-9						3670377				
Итого по сметному расчету:										
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге						3670377				
в текущих ценах 2015 года, К=2,557						9385154				
Договорная цена согласно по тендру						**7769659**				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)						**155394**				

Сметная стоимость в текущем уровне цен				**7925052**				
НДС (12%)				**951006,0**				
Стоимость строительства				8876058,0				

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Уристемова.А.С

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: Представитель ТОО "Актобе Строй Эксперт" Сагынаев С.А